

Rustonka_Smluvni_ZL01_20161021

ID	Název úkolu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Dokončeno %	2016												2017											
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	RUSTONKA	17.12. 15	15.10. 17	27%																								
2	Podpis SoD	17.12. 15	17.12. 15	100%																								
3	Předání staveniště	5.1. 16	5.1. 16	100%																								
4	DIO, DIR	6.1. 16	19.1. 16	100%																								
5	Oplocení staveniště	6.1. 16	12.1. 16	100%																								
6	Vybudování ZS	6.1. 16	19.1. 16	100%																								
7	Objekty A-D	17.12. 15	25.3. 17	54%																								
8	Projektování	17.12. 15	25.3. 17	80%																								
9	Dokumentace k provedení stavby	17.12. 15	30.5. 16	100%																								
10	zemní práce + zajištění stavební jámy	17.12. 15	15.2. 16	100%																								
11	ochrana proti bludným proudům	17.12. 15	15.2. 16	100%																								
12	základové konstrukce (výkresy pilot včetně vyztužení)	17.12. 15	15.2. 16	100%																								
13	základové ŽB desky 2.PP	17.12. 15	15.2. 16	100%																								
14	Kompletní konstrukční část - ŽB	17.12. 15	13.4. 16	100%																								
15	hrubá stavba, fasáda, výplně otvorů, střecha, zdivo, příčky	1.2. 16	12.5. 16	100%																								
16	Dokončení stavební části PSV	1.2. 16	30.5. 16	100%																								
17	Inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavby, zpevněné plochy komunikace	17.12. 15	30.5. 16	100%																								
18	LEED - desing review	17.12. 15	3.7. 16	100%																								
19	LEED - construction review	17.12. 15	25.3. 17	67%																								
20	Dílenská dokumentace	26.1. 16	12.2. 17	71%																								
21	Realizační dokumentace (pasport, monitoring)	13.1. 16	7.3. 17	68%																								
22	Dokumentace skutečného provedení	1.2. 17	3.3. 17	2%																								
23	Realizace SO 101	16.2. 16	2.3. 17	39%																								
24	zemní práce+zajištění stavební jámy	16.2. 16	2.4. 16	100%																								
25	založení objektu	7.3. 16	22.4. 16	100%																								
26	Hrubá stavba	21.3. 16	17.1. 17	91%																								
27	Železobetonové konstrukce	21.3. 16	18.11. 16	100%																								
28	2.PP	21.3. 16	23.4. 16	100%																								
29	1.PP	24.4. 16	22.6. 16	100%																								
30	1.NP	9.6. 16	6.7. 16	100%																								
31	2.NP	30.6. 16	21.7. 16	100%																								
32	3.NP	19.7. 16	9.8. 16	100%																								
33	4.NP	7.8. 16	28.8. 16	100%																								
34	5.NP	26.8. 16	16.9. 16	100%																								

Kritický		Ruční úkol		Milník podle směrného plánu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Pouze zahájení		Milník		Vnější milník	
Průběh kritického úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh souhrnného úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Pouze s dobou trvání		Souhrnný		Neaktivní milník	
Rozdělení		Směrný plán		Ruční souhrn		Neaktivní souhrn	
Průběh úkolu		Rozdělení podle směrného plánu		Souhrn projektu		Konečný termín	

Rustonka_Smluvni_ZL01_20161021

ID	Název úkolu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Dokončeno %	2016																								2017											
					1. čtvrtletí		2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí		2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí																
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X												
70	SO 603.A LA Lapol objekt A	22.7. 16	4.9. 16	100%																																				
71	SO 701.A VIS - Vodovodní přípojka objekt A	22.7. 16	19.9. 16	100%																																				
72	SO 801.A PIS - Plynovodní přípojka objekt A	22.7. 16	19.9. 16	100%																																				
73	PS 1011.D OH - Odpadové hospodářství objekt D	16.1. 17	13.2. 17	0%																																				
74	PS 1031.A ZVL - Závlaha objekt A	7.11. 16	13.2. 17	0%																																				
75	PS 1041.A TS - Trafostanice objekt A	27.7. 16	30.9. 16	95%																																				
76	PS 1042.A DA - Dieselagregáty objekt A	27.7. 16	24.9. 16	0%																																				
77	PS 1071.A TB - Bazénová technoloige objekt A	11.7. 16	12.2. 17	1%																																				
78	PS 1090.A PT - Výměníková stanice objekt A	31.5. 16	1.8. 16	95%																																				
79	Postupové termíny	15.2. 16	25.3. 17	0%																																				
80	PTA01- Dokumentace pro provedení stavby - zemní práce + zajištění stavební jámy, ochrana proti bludným proudům, základové konstrukce (vč. výkresů vyztužení pilot a výkresů vyztužení žb desky pro 2.pp	15.2. 16	15.2. 16	100%																																				
81	PTA02 - DPPS - komplexní konstrukční část pozemní i nadzemní části objektů - monolitické žb konstrukce	13.4. 16	13.4. 16	100%																																				
82	PTA03 - Dokumentace pro provedení stavby – hrubá stavba včetně obvodového pláště a výplní otvorů, vnitřní zdivo a příčky, střešní plášť	12.5. 16	12.5. 16	100%																																				
83	PTA04 - Dokumentace pro provedení stavby – dokončení stavební části – PSV	30.5. 16	30.5. 16	100%																																				
84	PTA05 - Úplné dokončení Dokumentace pro provedení stavby – inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavební objekty, zpevněné plochy a komunikace, sadové a terénní úpravy	30.5. 16	30.5. 16	100%																																				
85	PTA06 - Předání posledního dokladu pro LEED-Design review	3.7. 16	3.7. 16	100%																																				
86	PTA07 - Předání posledního dokladu pro LEED-Construction review	25.3. 17	25.3. 17	0%																																				
87	PTA08 - Dokončení pilot a podkladních betonů vč. Ochrany proti bludným proudům – 2.PP	23.4. 16	23.4. 16	100%																																				
88	PTA09 - Dokončení monolitických stropních konstrukcí nad 1.PP	22.6. 16	22.6. 16	100%																																				
89	PTA10 - Dokončení monolitických železobetonových svislých a vodorovných konstrukcí (podpůrné konstrukce bednění ponechány)	18.11. 16	18.11. 16	100%																																				
90	PTA11 - Komplettní vodotěsnost (fasáda, střecha) – možnost zahájení prací na fitoutu	14.2. 17	14.2. 17	0%																																				

Kritický		Ruční úkol		Milník podle směrného plánu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Pouze zahájení		Milník		Vnější milník	
Průběh kritického úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh souhrnného úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Pouze s dobou trvání		Souhrnný		Neaktivní milník	
Rozdělení		Směrný plán		Ruční souhrn		Neaktivní souhrn	
Průběh úkolu		Rozdělení podle směrného plánu		Souhrn projektu		Konečný termín	

Rustonka_Smluvni_ZL01_20161021

ID	Název úkolu	Zahájení podle směrného plánu	Dokončení podle směrného plánu	Dokončeno %	2016												2017											
					1. čtvrtletí		2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
111	Technické převzetí	3.3. 17	7.3. 17	0%																								
112	Podpis protokolu z technického převzetí	7.3. 17	7.3. 17	0%																								
113	Odstranění VaN	8.3. 17	22.3. 17	0%																								
114	Konečné převzetí	21.3. 17	25.3. 17	0%																								
115	Objekt B	8.6. 16	15.10. 17	0%																								

Kritický		Ruční úkol		Milník podle směrného plánu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Pouze zahájení		Milník		Vnější milník	
Průběh kritického úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh souhrnného úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Pouze s dobou trvání		Souhrnný		Neaktivní milník	
Rozdělení		Směrný plán		Ruční souhrn		Neaktivní souhrn	
Průběh úkolu		Rozdělení podle směrného plánu		Souhrn projektu		Konečný termín	