

21809_Výměna produktovodu mezi stáčištěm a CS LPH - Šachta č.5 - skutečný průběh IA

Datum skutečného zahájení projektu / schválení IŽ: 2.3.2015 / 19.7.2016
Dokončení realizace dle IŽ / skutečné dokončení: 31.10.2016 / 26.4.2017

ID	Název úkolu	Skutečné zahájení	Skutečné dokončení	Skutečná doba trvání	Plánované zahájení	Plánované dokončení	Plánovaná doba trvání	Odchylna dokončení	Gantt chart timeline													
									1.15	12.IV 15	5.VII 15	27.IX 15	20.XII 15	13.III 16	5.VI 16	28.VIII 16	20.XI 16	12.II 17	7.V 17			
0	21809_Výměna produktovodu mezi stáčištěm a CS LPH - Šachta č.5	2.3.15	26.4.17	786 d	2.3.15	3.10.16	581 d	205 d														
1	1 Předprojektová příprava	2.3.15	19.7.16	505 d	2.3.15	13.7.15	133 d	372 d														
2	1.1 Investiční žádost - specifikace požadavku uživatele	2.3.15	27.3.15	3,57 t	2.3.15	30.3.15	4 t	-3 d	2.3.	27.3.												
3	1.2 Investiční žádost - schvalování WF1 TAS	24.3.15	1.4.15	0,29 t	30.3.15	11.5.15	6 t	-40 d	24.3.	1.4.												
4	1.3 Investiční žádost - schvalování WF1 TAS přeschválení	2.7.16	14.7.16	12 d	NEDEF	NEDEF	0 d	0 d			2.7.	14.7.										
5	1.4 Projednání žádosti ve výborech	12.4.15	21.4.15	1,29 t	11.5.15	1.6.15	3 t	-41 d	12.4.	21.4.												
6	1.5 Investiční žádost - schválení ve WF3 TAS	5.5.15	6.5.15	1 d	1.6.15	13.7.15	6 t	-68 d	5.5.	6.5.												
7	1.6 Investiční žádost - schválení ve WF3 TAS přeschválení	16.7.16	19.7.16	3 d	NEDEF	NEDEF	0 d	0 d			16.7.	19.7.										
8	2 Výběrové řízení na Zhotovitele projektové dokumentace	15.4.15	27.5.15	6 t	13.7.15	7.9.15	8 t	-103 d														
9	3 Spojené stavební řízení	23.6.15	24.5.16	336 d	7.9.15	4.4.16	210 d	50 d														
10	3.1 DÚR + DSP včetně připomínek OJ	23.6.15	31.8.15	9,86 t	7.9.15	30.11.15	12 t	-91 d	23.6.	31.8.												
11	3.2 Projednání a získání povolení	6.9.15	24.5.16	37,29 t	30.11.15	4.4.16	18 t	50 d	6.9.	24.5.												
12	4 DPS včetně připomínek OJ	28.6.16	13.7.16	2,14 t	4.4.16	30.5.16	8 t	44 d														
13	5 Výběrové řízení na Zhotovitele stavby	29.6.16	30.9.16	93 d	16.5.16	11.7.16	56 d	81 d														
14	5.1 Zadávací dokumentace	29.6.16	13.7.16	2 t	16.5.16	30.5.16	2 t	44 d	29.6.	13.7.												
15	5.2 Výběr Zhotovitele	13.7.16	30.9.16	11,29 t	30.5.16	11.7.16	6 t	81 d	13.7.	30.9.												
16	6 Realizace díla	3.10.16	26.4.17	205 d	11.7.16	3.10.16	84 d	205 d														
17	6.1 Předání staveniště Zhotoviteli	3.10.16	3.10.16	0 d	11.7.16	11.7.16	0 d	84 d			3.10.											
18	6.2 Realizace	3.10.16	24.3.17	24,57 t	11.7.16	3.10.16	12 t	172 d	3.10.	24.3.												
19	6.3 Předání díla a staveniště Objednateli	24.3.17	7.4.17	14 d	3.10.16	3.10.16	0 d	186 d	24.3.	7.4.												
20	6.4 Kolaudace	20.4.17	26.4.17	0,86 t	26.9.16	3.10.16	1 t	205 d			20.4.	26.4.										