

Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

RFI - rok 2017

Číslo	Předmět dotazu / návrhu	Autor žádosti	Datum zaslání	Datum předpokládané odpovědi	Datum odpovědi	Počet dnů do odpovědi	Odpověď v požadovaném termínu?	Status (Otevřeno/Uzavřeno)	Zpracování RFI	Důvod vzniku RFI	Vznikl by dotaz při použití metody BIM?
001	Demontáž stolů orchestrářiště - chybějící položka ve výkazu vý	Generální dodavatel	12.4.2017	28.4.2017	09.05.17	27	Ne	Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
002	Požární pásy	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
003	Akustický obklad	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
004	Dilatace mezi vnější fasádou a předstěnou	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
005	Kondenzace	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
006	Vzlínání vlhkosti pod atikovým plechem	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
007	Ocelové fasádní dveře	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
008	Fasádní dveře PBR	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ano
009	Alucobondový podhled PBR	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	26.04.17	7	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
010	Únosnost parterového stropu	Generální dodavatel	19.4.2017	27.4.2017	27.04.17	8	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ano
011	Ocelový rám U profil	Generální dodavatel	19.4.2017	2.5.2017	28.04.17	9	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
012	Restaurátorské práce	Generální dodavatel	20.4.2017	27.4.2017	26.04.17	6	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ne
013	Separáční vrstva pod mazaninou	TDS	26.4.2017	1.5.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
014	Skladba podlahy - sborový sál SO_02	TDS	26.4.2017	1.5.2017	19.6.2017	54	Ne	Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
015	Restaurátorské práce - osvětlení	Generální dodavatel	25.4.2017	1.5.2017	13.5.17	18	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne
016	Kanalizační vpusti v technologickém kanálu SO_02	TDS	27.4.2017	2.5.2017	5.5.2017	8	Ne	Uzavřeno	ZL, revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ano
017	Podchycení orchestrářiště	Generální dodavatel	28.4.2017	4.5.2017				Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
018	Sklad Čakovice	Generální dodavatel	28.4.2017	4.5.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
019	Parter	Generální dodavatel	28.4.2017	4.5.2017	20.5.17	22	Ne	Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
020	Skladba podlah HN 09 a HN 10	Generální dodavatel	10.5.2017	15.5.2017	15.5.17	5	Ano	Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
021	PB - mezipatro - zázemí zvukařů	Generální dodavatel	10.5.2017	15.5.2017	15.5.17	5	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne
022	PB - 4.NP m.č. 1-402 povrch stěn	Generální dodavatel	11.5.2017	16.5.2017	22.5.17	11	Ne	Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
023	PB - 4.NP ocel.překlady	Generální dodavatel	11.5.2017	16.5.2017	15.5.17	4	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
024	PB - 3.NP SDK příčky	Generální dodavatel	12.5.2017	17.5.2017	16.5.17	4	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
025	HB - Podchycení porušené stěny v suterénu	Generální dodavatel	15.5.2017	18.5.2017				Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
026	HB - Technické kanály - boční podlahové kanály	Generální dodavatel	15.5.2017	18.5.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
027	HB - Technické kanály - rušená kanalizace	Generální dodavatel	15.5.2017	18.5.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
028	HB - 4.poradí - bouraná stoupačka	Generální dodavatel	18.5.2017	23.5.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
029	HB - Technický kanál - PZD desky	Generální dodavatel	18.5.2017	23.5.2017	22.5.17	4	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
030	HB - 4.poradí - prostup klembou ?	Generální dodavatel	18.5.2017	23.5.2017	26.5.17	8	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ne
031	HB - 4.poradí - kolize příčky	Generální dodavatel	18.5.2017	23.5.2017	26.5.17	8	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	neproveditelné zadání	ne
032	HB - Úpravy ostění a nadpraží - výkaz výměr	TDS	19.05.2017	2.6.2017	12.6.2017	24	Ne	Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
033	HB - Okno 2/5-030	TDS	25.05.2017	13.6.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
034	PB - Antivibrační terče	Generální dodavatel	01.06.2017	6.6.2017	2.6.2017	1	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
035	PB - detail 1/5.01 převislá část budovy	Generální dodavatel	07.06.2017	12.6.2017	3.6.2017	0	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
036	HB - vzduchotěsnost VZT kanálu	TDS	07.06.2017	13.6.2017	5.7.2017	28	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
037	PB - nátěr ocel.stěny s vraty	Generální dodavatel	08.06.2017	13.6.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ano

038	HB - technologický kanál	Generální dodavatel	08.06.2017	13.6.2017	12.6.2017	4	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
039	HB - kanál VZT	Generální dodavatel	08.06.2017	13.6.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
040	PB -bleskosvod	Generální dodavatel	14.06.2017	19.6.2017	22.6.2017	8		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
041	PB - stavební detail	Generální dodavatel	15.06.2017	20.6.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
042	HB - jevištní výtah	Generální dodavatel	15.06.2017	20.6.2017	16.6.2017	1	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
043	HB - propoj. kanál	Generální dodavatel	15.06.2017	20.6.2017	22.6.2017	7		Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
044	PB - střešní vpustě	Generální dodavatel	19.06.2017	22.6.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne
045	PB - kniha skladeb	Generální dodavatel	20.06.2017	23.6.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
046	PB - podlaha orchestrálního sálu	TDS	19.06.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
047	HB - zemnění	Generální dodavatel	20.06.2017	23.6.2017	22.6.2017	2	Ano	Uzavřeno	ZL, bez revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
048	HB - izolace balkón	Generální dodavatel	20.06.2017	23.6.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
049	HB - VV kanalizace	Generální dodavatel	20.06.2017	23.6.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
050	PB - SDK přeslechych	Generální dodavatel	20.06.2017	23.6.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	neproveditelné zadání	ano
051	HB - Otvory HURDIS stropů	TDS	07.06.2017	7.6.2017	7.6.2017	0	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
052	HB - podchycení stěny pod hledištěm	TDS	07.06.2017	7.6.2017	7.6.2017	0	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
053	HB - kolize příčky z oknem (nástavba)	TDS	02.06.2017	2.6.2017	2.6.2017	0	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	neproveditelné zadání	ne
054	HB - založení příčky na Hurdis stropě	TDS	25.05.2017	25.5.2017	25.5.2017	0	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
055	Úpravy ocelové konstrukce mezipatra 4.NP PB	TDS	25.05.2017	25.5.2017	25.5.2017	0	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
056	PB-Dobetonování podlah. desky v místě bývalého rozvaděče	TDS	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	0	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
057	PB - 2.PP - bourání dveřního otvoru 1/DS-106	Generální dodavatel	22.06.2017	27.6.2017	25.06.2017	3	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
058	PB - 2.PP - bourání dveřního otvoru 1/DS-088	Generální dodavatel	22.06.2017	27.6.2017	24.06.2017	2	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
059	PB - mezipatro - prostory do šachty VZT	Generální dodavatel	22.06.2017	27.6.2017	27.06.2017	5	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne
060	HB-PB - specifikace sprchové zástěny	TDS	23.06.2017	10.7.2017	23.6.2017	0	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
061	HB - Chybějící dešťové svody	TDS	10.07.2017	24.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
062	PB -bleskosvod	Generální dodavatel	29.06.2017	4.7.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
063	PB - prost. akustika	Generální dodavatel	29.06.2017	4.7.2017	4.7.2017	5	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ano
064	PB - skladba prostorové akustiky	TDS	29.06.2017	4.7.2017	7.7.2017	8	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nepochopení PD	ano
065	PB - dešťová kanalizace	Generální dodavatel	03.07.2017	7.7.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
066	Napojení hydroizolace parteru na LOP - sokl 1.NP	TDS	03.07.2017	14.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
067	PB + parter - betonové mazaniny	Generální dodavatel	10.07.2017	18.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
068	HB - kolize VZT a SDK podhled (nástavba)	TDS	12.07.2017	26.7.2017				Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ne
069	HB - kolize VZT a SDK podhled (4.poradí)	TDS	12.07.2017	26.7.2017				Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ne
070	HB - kolize VZT a SDK podhled (3.poradí)	TDS	12.07.2017	26.7.2017				Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ne
071	HB - podlahy podest a mezipodest (divácká část)	TDS	13.07.2017	27.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
072	HB - kolize stoupačky s nosníkem	Generální dodavatel	13.07.2017	18.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
073	HB - kolize UT + VZT	Generální dodavatel	13.07.2017	18.7.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	neproveditelné zadání	ne
074	HB - rozvody VZT v 1.PP	TDS	17.07.2017	31.7.2017				Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ne
075	HB - Otočení WC-2.poradí	TDS	17.07.2017	31.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	neproveditelné zadání	ne
076	PB - PBR - SHZ	Generální dodavatel	18.07.2017	24.7.2017				Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
077	LTO - stáčecí místo	Generální dodavatel	20.07.2017	27.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
078	Kolize stoupacího potrubí a nosníků kleneb	Generální dodavatel	21.07.2017	4.8.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
079	HB - PBR-prostor pod jevištěm	TDS	21.07.2017	4.8.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
080	PB - LOP vstupní dveře	Generální dodavatel	24.07.2017	28.7.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
081	PB - LOP detail	Generální dodavatel	27.07.2017	1.8.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
082	HB - parapety oken (schodiště-divácká část)	TDS	27.07.2017	10.8.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
083	Překlady stávajících dveřních otvorů	TDS	19.07.2017	19.7.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
084	PB - kondenzace	Generální dodavatel	03.08.2017	8.8.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
085	HB - demontáž svítidel (výkaz výměr)	TDS	16.08.2017	30.8.2017				Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ne

086	PB - protidešťové žaluzie	Generální dodavatel	31.08.2017	23.8.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
087	HB - odlučňené kanalizační potrubí	TDS	17.08.2017	24.8.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
088	PB - Atika a sklادba střechy	Generální dodavatel	23.08.2017	24.8.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
089	PB - Ocelové schodiště	Generální dodavatel	29.08.2017	1.9.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
090	HB - VZT dotazy	Generální dodavatel	31.08.2017	6.9.2017					Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD, mnohoznačné zadání	ano
091	HB - Montážní otvor	Generální dodavatel	31.08.2017	6.9.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
092	HB - výkaz výměr	TDS	01.09.2017	15.09.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ne
093	HB - projekt ÚT	Generální dodavatel	04.09.2017	07.09.2017					Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ne
094	HB - projekt ZTI	Generální dodavatel	04.09.2017	07.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
095	PB - ocelové schodiště	Generální dodavatel	12.09.2017	15.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ano
096	PB - kniha skladeb	Generální dodavatel	12.09.2017	15.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ano
097	HB - hydroizolace spodní stavby	Generální dodavatel	12.09.2017	15.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
098	HB-detail pod schodištěm	Generální dodavatel	13.09.2017	16.09.2017	10.10.	27	Ne		Uzavřeno	ZL, revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
099	napojení kanalizace-spadiště	Generální dodavatel	13.09.2017	18.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
100	výšková úroveň v kanálech-překlad	Generální dodavatel	13.09.2017	18.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
101	ukončení kanálu VZT- napojení+chybějící kanál	Generální dodavatel	13.09.2017	19.09.2017					Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
102	PB - filtrační kabiny	TDS	14.09.2017	20.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
103	PB - Skladby	TDS	15.09.2017	21.09.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
104	PB - PBŘ - Protipožární nátěr	Generální dodavatel	20.09.2017	26.09.2017					Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
105	PB - Kniha skladeb - zateplený strop	Generální dodavatel	26.09.2017	29.09.2017	20.10.2017	24	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
106	PB + HB - Silnoproud	Generální dodavatel	27.09.2017	03.10.2017					Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
107	HB - obrácený průvlak výtah	Generální dodavatel	27.09.2017	04.10.2017	5.10.	8	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
108	PBŘ-požární odolnost ocel. kcí	Generální dodavatel	27.09.2017	05.10.2017	9.10.	12	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
109	PB - LOP divadel. klub	Generální dodavatel	03.10.2017	09.10.2017					Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ano
110	PB - Zateplení trámu	Generální dodavatel	03.10.2017	09.10.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
111	HB - sklad 1.NP-schodiště	Generální dodavatel	6.10.2017	9.10.2017	17.10.2017	11	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD a nebylo řešeno v PD	ne (50%)
112	HB - inpektor hlediště	Generální dodavatel	6.10.2017	9.10.2017	24.10.2017	18	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
113	HB - typ a umístění šachet s čistícím kusem	Generální dodavatel	6.10.2017	9.10.2017					Uzavřeno	ZL, revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
114	HB - trubky pro vedení silnoproudu	TDS	12.10.2017	26.10.2017	3.11.2017	22	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
115	PB - Kamenný obklad - minerál. vata	Generální dodavatel	12.10.2017	19.10.2017	17.10.2017	5	Ano		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
116	Anhydrit	Generální dodavatel	12.10.2017	16.10.2017	20.10.2017	8	Ne		Uzavřeno	ZL, bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
117	PB - OK pod VZT jednotky	Generální dodavatel	17.10.2017	23.10.2017	20.10.2017	3	Ano		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ano
118	PB + HB - Skladby betonových mazanin	Generální dodavatel	17.10.2017	24.10.2017					Otevřeno		optimalizace návrhu PD a nebylo řešeno v PD	ano
119	HB - Divadelní sedačky	Generální dodavatel	23.10.2017	27.10.2017					Otevřeno		nebylo řešeno v PD, optimalizace návrhu PD	ano
120	PB - OK pod VZT statika	Generální dodavatel	23.10.2017	26.10.2017					Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nepochopení PD	ne
121	HB-Rozpor EPS a PBŘ	Generální dodavatel	24.10.2017	27.10.2017					Odesláno/Otevřeno		mnohoznačné zadání PD	ne (50%)
122	PB - tloušťka betonu	Generální dodavatel	24.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	13	Ne		Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ne
123	PB - řez V1-V1 a V2-V2	Generální dodavatel	24.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	13	Ne		Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
124	PB - kanalizace 2PP - kóty	Generální dodavatel	24.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	13	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	neproveditelné zadání	ano
125	PB - kanalizace 2PP - hloubka potrubí	Generální dodavatel	24.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	13	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
126	PB - kanalizace 2PP - 2%	Generální dodavatel	24.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	13	Ne		Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
127	HB-sokl lože	Generální dodavatel	27.10.2017	31.10.2017	6.11.2017	10	Ne		Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano

128	HB-skladba podlahy	Generální dodavatel	27.10.2017	1.11.2017	3.11.2017	7	Ne	Odesláno/Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
129	PB - rozměr místnosti 1S93	Generální dodavatel	27.10.2017	1.11.2017	6.11.2017	10	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
130	PB - 1S67 schodiště	Generální dodavatel	27.10.2017	1.11.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ne (50%)
131	PB - kanalizace 2.PP	Generální dodavatel	27.10.2017	1.11.2017	6.11.2017	10	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
132	PB - přesun větví kanalizace	Generální dodavatel	27.10.2017	1.11.2017	6.11.2017	10	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
133	HB-podhledy	Generální dodavatel	30.10.2017	1.11.2017	6.11.2017	7	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ne (50%)
134	Hydranty ZTI vs PBŘ	Generální dodavatel	30.10.2017	2.11.2017	31.10.2017	1	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
135	Slaboproud	Generální dodavatel	30.10.2017	2.11.2017				Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
136	PB - klec na rekvizity	Generální dodavatel	2.11.2017	6.11.2017	13.11.2017	11	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
137	PB - střecha 1 - atika x potrubí VZT	Generální dodavatel	3.11.2017	6.11.2017				Otevřeno		mnohoznačné zadání v PD	ne
138	PB - střecha 2 - prostupy	Generální dodavatel	3.11.2017	6.11.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
139	PB - střecha 2 - ocelová kce pro suché chladiče	Generální dodavatel	3.11.2017	6.11.2017	8.11.2017	5	Ne	Odesláno/Otevřeno		neproveditelné zadání	ne
140	HB - Vnitřní vybavení - závěsy do lóží	Generální dodavatel	6.11.2017	10.11.2017	14.11.2017	8	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
141	Výtah V5 umístění přívolače	Generální dodavatel	7.11.2017	15.11.2017	21.11.2017	14	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
142	HB-oslabení věnců 4.a 5.poř.	Generální dodavatel	7.11.2017	8.11.2017	14.11.2017	7	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	neproveditelné zadání	ano
143	prostupy skz strop nad 1.np pro VZT	Generální dodavatel	9.11.2017	9.11.2017	14.11.2017	5	Ne	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
144	PB - krabice pro bleskosvod	Generální dodavatel	10.11.2017	16.11.2017	10.11.2017	0	Ano	Uzavřeno	ZL, revize PD	nebylo řešeno v PD	ne
145	PB - výbava vstupních dveří SO 01, divadelní klub	Generální dodavatel	10.11.2017	16.11.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
146	HB - kabely LCD titulkovací zařízení	Generální dodavatel	10.11.2017	16.11.2017				Odesláno/Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
147	HB-rozpor PD tahy	Generální dodavatel	13.11.2017	20.11.2017	16.11.2017	3	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ano
148	HB prostupy stropy 4.poř +nástavba	Generální dodavatel	14.11.17	20.11.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	rozpor PD vs. realita	ano
149	HB SLA-PZTS	Generální dodavatel	14.11.17	20.11.2017				Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
150	nátěr ocelovka fasáda nástavna PB	Generální dodavatel	15.11.17	21.11.2017	21.11.2017	6	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
151	HB-ZTI gule, chybějící vedení	Generální dodavatel	21.11.2017	28.11.2017				Otevřeno		neproveditelné zadání a nebylo řešeno v PD	ne
152	nátěr ocelovka hlediště	Generální dodavatel	22.11.2017	22.11.2017	22.11.2017	0	Ano	Uzavřeno	bez vlivu na cenu - bez revize PD	optimalizace návrhu PD	ano
153	Sedátko dirigenta	Generální dodavatel	24.11.2017	30.11.2017				Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
154	HB-chyby AV	Generální dodavatel	28.11.2017	1.12.2017				Otevřeno		neproveditelné zadání	ano
155	Nedostatečný výkon Čakovice	Generální dodavatel	28.11.2017	1.12.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
156	HB-nedostatečná kapacita žlabů El. sla	Generální dodavatel	28.11.2017	1.12.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
157	Epoxidové stěrky_SO01/02	Generální dodavatel	5.12.2017	11.12.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
158	SHZ	Generální dodavatel	6.12.2017	12.12.2017				Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
159	Vrata - ovládání	Generální dodavatel	6.12.2017	12.12.2017				Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
160	PB - nouzové osvětlení	TDS	7.12.2017	18.12.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	mnohoznačné zadání v PD	ne (50%)
161	PB - barva vnitřního parapetu střílnových oken	Generální dodavatel	7.12.2017	18.12.2017				Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
162	PB - hromosvod	Generální dodavatel	7.12.2017	18.12.2017				Odesláno/Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano
163	PB - izolace nástavba	Generální dodavatel	11.12.2017	18.12.2017				Uzavřeno	bez vlivu na cenu - revize PD	nebylo řešeno v PD	ano
164	HB -protipožární opona	Generální dodavatel	15.12.2017	19.12.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
164	PB/HB - protipožární opona	Generální dodavatel	18.12.2017	22.12.2017				Otevřeno		optimalizace návrhu PD	ano
165	Barva atiky PB	Generální dodavatel	18.12.2017	22.12.2017				Otevřeno		nebylo řešeno v PD	ano