



Obr. P17.1: Místo stavby COB 1. 3. 2017 – 1 týden po předání staveniště Zhotoviteli. Beze změny. (Zdroj: archiv autora)



Obr. P17.2: 13. 3. 2017 – 3 týdny od předání staveniště. Začali se bourat sádrokartonové příčky v zázemí (Zdroj: archiv autora)





*Obr. P17.3: 10. 5. 2017 – 11. týden – Vybourání dlažby v hale. (Zdroj: archiv autora)*



*Obr. P17.4: 17. 5. 2017 – 12. týden – Začala demontáž schodiště a bourací práce na galerii. (Zdroj: archiv autora)*



*Obr. P17.5: 24. 5. 2017 – 13. týden – Montáž svislé nosné konstrukce pergoly. (Zdroj: archiv autora)*



*Obr. P17.6: 14. 6. 2017 – 16. týden (1 den před původním termínem kolaudace) – Dokončená nosná konstrukce pergoly. (Zdroj: archiv autora)*





Obr. P17.7: 9. 8. 2017 – 24. týden – Dokončená nosná konstrukce prosklené příčky P13. (Zdroj: archiv autora)




Obr. P17.8: 16. 8. 2017 – 25. týden – Pohled na „střešku“ pergoly z galerie – dokončená servisní lávka a páteřní rozvody VZT. (Zdroj: archiv autora)






Obr. P17.9: 14. 11. 2017 – 38. týden – Dokončení prosklení přiček P13, P14 a SDK konstrukcí zázemí Policie ČR. (Zdroj: archiv autora)



Obr. P17.10: 14. 11. 2017 – 38. týden – Kompletace podhledů pergoly. (Zdroj: archiv autora)



Obr. P17.11: 14. 11. 2017 – 38. týden – Dokončené prosklení příčky P13, chybí opláštění. (Zdroj: archiv autora)



Obr. P17.12: 21. 11. 2017 – 39. týden – Dokončení kompletace podhledů pergoly. (Zdroj: archiv autora)






Obr. P17.13: 22. 11. 2017 – 39. týden – Zkouška osvětlení. (Zdroj: archiv autora)



Obr. P17.14: 29. 11. 2017 – 40. týden (další avizovaný termín dokončení) – Stavební dokončenost průchodu z COB do komerční zóny – zábor je hranicí SRA. (Zdroj: archiv autora)




Obr. P17.15: 29. 11. 2017 – 40. týden – Pohled na „střechu“ pergoly z galerie – dokončená servisní lávka se zábradlím a kompletní rozvody VZT. (Zdroj: archiv autora)




Obr. P17.16: 29. 11. 2017 – 40. týden – Pohled na „dokončenou“ pergolu z galerie 3.NP. (Zdroj: archiv autora)





*Obr. P17.17: 13. 12. 2017 – 42. týden (1 den po posledním potvrzeném termínu dokončení) – Rozpracovanost pod „dokončenou“ pergolou (Zdroj: archiv autora)*



*Obr. P17.18: 13. 12. 2017 – 42. týden (1 den po posledním potvrzeném termínu dokončení) – Pohled na dokončenou prosklenou příčku P15 (na galerii) a příčky P13 (vpravo) a P14 (vlevo) se stále chybějícím obkladem (Zdroj: archiv autora)*