

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
<b>SO 03 Kanal.prip</b>							
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 6.1.23
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 6.1.23
501 1	PAŽENÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 6.1.23
501 1	PAŽENÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 6.1.23
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 13.1.23
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 13.1.23
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 13.1.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; třid.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	20.1.23 20.1.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	20.1.23 20.1.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.1.23 20.1.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	20.1.23 20.1.23
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Zaměření skut.stavu, soulhas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23	
6278 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23	
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712 Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23	
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5 Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23	
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682. Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23	
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300. Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231.. Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124 Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337. Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
6508 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘIKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3 Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23	
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911 Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplo Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23	
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23	
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1 Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23	
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111 Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23	
9401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052 Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 10.2.23	
9401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 10.2.23	
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 03 Kanal.prip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 17.2.23	

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
<b>SO 04 Dest.kanal</b>							
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 6.1.23
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.1.23 20.1.23
10501 2	PAŽENÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 13.1.23
10501 2	PAŽENÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 13.1.23
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 3.2.23
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 3.2.23
10701 2	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.1.23 3.2.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 3.2.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 3.2.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 3.2.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 3.2.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 3.2.23
13303 3	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13303 3	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13303 2	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13303 2	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13303 3	DROBNÉ ZÁKLADY SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
13602 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 24.2.23
13602 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 24.2.23
13602 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 24.2.23
13602 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 24.2.23
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16278 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	PŮKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
16508 3	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplo Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 24.3.23
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 24.3.23
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 24.3.23
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 04 Dest.kanal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
<b>SO 02 Vod.pripoj</b>								
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 27.1.23
20501 1	PAŽENÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
20501 1	PAŽENÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07;zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	27.1.23 24.2.23
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 24.2.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 24.2.23
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328...	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23303 1	ZÁKLADY IS SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 10.3.23
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 10.3.23
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 10.3.23
23808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 10.3.23
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	LITINOVÉ TRUBKY TVAROVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ	+		Z,D Záznam,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 545,598,877, tř.zn.ČSN 13 8101,10	odb.posouzení spojů, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
26608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 02 Vod.pripoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
<b>SO 07 Silnoproud</b>								
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
<b>SO 07 Silnoproud</b>								
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23



9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrolě Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
33403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
36207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	S+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrolě Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANALOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
36601 1	ZÁSYPY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
36601 1	ZÁSYPY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
36601 1	ZÁSYPY SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 07 Silnoproud Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 24.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
<b>SO 05 Plyn.prip</b>							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
<b>SO 05 Plyn.prip</b>							
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 3.2.23
40501 1	PAŽENÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
40501 1	PAŽENÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 17.2.23
40900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
43104 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
43104 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
43104 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	STŘÍKANÝ BETON	+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; tříd. znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
43104 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.2.23
43508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
43508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
43508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
43508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 24.2.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 3.3.23
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	PŮKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
46258 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.prip Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
46258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny tepla Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 17.3.23
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 17.3.23
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 17.3.23
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 17.3.23
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 05 Plyn.přip Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 17.3.23
<b>SO01 Hl. Objekt</b>								
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	3.2.23 10.2.23
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 10.3.23
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 10.2.23
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 3.3.23
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 17.3.23
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.2.23 7.4.23
50701 8	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	10.2.23 31.3.23
51502 4	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 3.3.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
51502 3	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 24.2.23
51502 7	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.3.23 3.3.23
51502 4	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 24.2.23
51502 3	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 24.2.23
51502 1	ZÁKLADY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 24.2.23
51606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51606 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.23 7.4.23
51657 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.4.23 21.4.23
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	21.4.23 21.4.23
51657 8	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.4.23 21.4.23
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	21.4.23 21.4.23
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	21.4.23 21.4.23
51704 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 14.4.23
51704 1	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	24.2.23 14.4.23
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE KANAL	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	31.3.23 12.5.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 Hl. Objekt KANAL Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 21.4.23
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 Hl. Objekt KANAL Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 ř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.3.23 21.4.23
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 Hl. Objekt KANAL Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; trídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	31.3.23 12.5.23
51757 3	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 Hl. Objekt KANAL Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; trídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 28.4.23
51900 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	17.3.23 2.6.23
51900 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a příkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.3.23 9.6.23
52607 8	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 23.6.23
52607 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 23.6.23
52607 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 23.6.23
52607 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; trídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 23.6.23
52607 1	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, trídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 23.6.23
52702 1	TRATIVODY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
52702 1	TRATIVODY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRATIVODKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 72 2699	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53103 2	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 2.6.23
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.5.23 26.5.23
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.5.23 26.5.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 7.7.23
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 19.5.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.5.23 9.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 21.7.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST.NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 3	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.5.23 9.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 2.6.23
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR.ZAŘÍZ.NA POZEM.KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 21.7.23
53307 3	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.6.23 30.6.23
53307 2	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53307 2	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324., ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.6.23 30.6.23
53307 3	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 1	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 11.8.23
53307 15	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 15	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.6.23 23.6.23
53307 3	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 1	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 1	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 4	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53307 1	STROPY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 16.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 30.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324., ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 30.6.23
53504 3	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 23.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 16.6.23



9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53603 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍŤ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 7.7.23
53759 12	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.5.23 16.6.23
53759 12	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381.;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 14.7.23
54107 13	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 21.7.23
54107 6	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 11.8.23
54107 6	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 11.8.23
54107 15	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
54107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
54407 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE KANAL	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
54407 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ KANAL	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
54407 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL KANAL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
54407 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt KANAL Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatižením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54429 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
54429 3	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY		+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54429 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54457 2	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 22.9.23
54457 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 22.9.23
54506 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54506 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54506 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54506 4	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54506 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54527 2	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT SO01 Hl. Objekt /VZT Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54527 7	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT SO01 Hl. Objekt /VZT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
54557 15	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
54557 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54557 15	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.,; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54557 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54557 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
54657 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
54707 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
54707 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
54707 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 3.11.23
54707 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY		+	D	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
54707 2	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRVALE PŘIPEVNĚNÉ STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY		+	A,D	ČSN EN 12951, třídící znak:747750	Zk.stat+dyn.pevnosti kroucení,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
54807 3	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR. A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 16.11.23
54807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojiti,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 16.11.23
54807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 16.11.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 18.8.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 18.8.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 18.8.23
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		+	M	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 18.8.23
55157 1	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
55187 2	PŘÍČKY A PODHL. SÁDROKART SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 7.7.23
55187 6	PŘÍČKY A PODHL. SÁDROKART SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 7.7.23
55187 1	PŘÍČKY A PODHL. SÁDROKART SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV. VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 7.7.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
55187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 7.7.23
55187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 7.7.23
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ PODHLEDY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13964,14716; tříd. znak:744520,21	Měření Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55254 2	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302., ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 21.7.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55254 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 14.7.23
55327 2	ZÁMEČ VÝPL.OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 4.8.23
55327 5	ZÁMEČ VÝPL.OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 1	ZÁMEČ VÝPL.OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4.5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 1	ZÁMEČ VÝPL.OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 1	ZÁMEČ VÝPL.OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
55327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách  Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23
55327 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 4.8.23
55327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23
55327 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55327 13	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466..	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vliv Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 4.8.23
55327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701.;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 14.7.23
55507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE KANAL		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynětnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 1.9.23
55507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL KANAL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 11.8.23
55507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI KANAL		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	16.6.23 11.8.23
55507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY KANAL		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 1.9.23
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD VODA		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 1.9.23
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ VODA	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách  Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 25.8.23
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL VODA		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 18.8.23
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY VODA		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	7.7.23 18.8.23
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY VODA		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 1.9.23
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD PLYN	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL PLYN		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV	PSV Spec. Zkuš.				
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt	PLYN	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt	PLYN	ROZVOD PLYNU		T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt	PLYN	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 Hl. Objekt	PLYN	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
55587 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO01 Hl. Objekt	/ZARPR	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
55587 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO01 Hl. Objekt	/ZARPR	VNITŘNÍ VODOVOD		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 6.10.23
55587 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO01 Hl. Objekt	/ZARPR	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt	UT	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 22.9.23
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt	UT	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 22.9.23
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt	UT	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 25.8.23
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 Hl. Objekt	UT	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 Hl. Objekt	UT	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 22.9.23
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 Hl. Objekt	UT	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
55647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 Hl. Objekt	/UT	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 22.9.23
55647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 Hl. Objekt	/UT	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 20.10.23
55657 3	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 Hl. Objekt	/UT	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 13.10.23
55657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 Hl. Objekt	/UT	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 6.10.23
55657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 Hl. Objekt	/UT	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 6.10.23
55667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 Hl. Objekt	/UT	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 20.10.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
				HSV Spec.	PSV Zkuš.					
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/UT	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23	
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/UT	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 20.10.23	
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/UT	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Znam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23	
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/UT	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23	
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	UT	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 20.10.23
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	UT	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 13.10.23
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	UT	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 20.10.23	
55707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SILNO	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 1.9.23
55727 1	SILNOPROUD VODIČE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SILNO	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 6.10.23
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SILNO	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 3.11.23
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SILNO	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 27.10.23	
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SILNO	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 27.10.23	
55767 1	SLABOPROUD TRUBKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SLABO	SDĚLOVACÍ INSTAL.-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 1.9.23
55787 1	SLABOPROUD VODIČE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	/SLABO	SDĚLOVACÍ INSTAL.-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 6.10.23
55807 2	VZDUCHOTECHNIKA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VZT	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 15.9.23
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VZT	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 8.9.23
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VZT	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VZT	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 8.9.23
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VZT	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23	

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
55859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.7.23 29.9.23
56109 5	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381.,ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 25.8.23
56207 3	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 22.9.23
56207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 22.9.23
56306 6	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
56306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
56306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
56607 3	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 27.10.23
56607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 15.9.23
56607 2	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 15.9.23
56706 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn.:7324.,,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
56706 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
56706 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
56706 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
56706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
56706 15	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
56706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23



9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDVOJENÉ PODLAHY		+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12825; Třídící znak:744509	Odborné posouzení, měření fyz.veličin Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
56807 1	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
57127 2	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
57127 1	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
57127 1	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251.; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57457 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
57457 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
57657 3	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
57657 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
57657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
57707 3	MALBY VNITŘNÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102. ; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
58207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
58207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
58207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207. ; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
58207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178. ; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
58207 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 1.12.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 1.12.23
58457 3	ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA ZARPR		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 24.11.23
58457 1	ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD ZARPR		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 1.12.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
58457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 Hl. Objekt ZARPR Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 24.11.23	
58607 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 Hl. Objekt MAR Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 20.10.23
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 Hl. Objekt /SLABO Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 1.12.23
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 Hl. Objekt /SLABO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 24.11.23
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 Hl. Objekt /SLABO Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 1.12.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV			+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV			+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE			+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
58809 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB			+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
58900 1	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 24.11.23
59109 6	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.6.23 28.7.23
59109 6	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNÉ STOJÍCÍ		S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381..;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.6.23 4.8.23
59207 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ			+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
59207 15	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59207 2	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
59226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
59226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
59226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
59226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
59307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
59327 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
59327 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
59327 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
59357 1	SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
59357 1	SILNOPROUD NEONY,PÍSMENA SO01 Hl. Objekt /SILNO Zhodnocení kontroly:	VÝBOJOVÉ NEONOVÉ TRUBICE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 61050,61347; třídící znak:3605.0	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
59387 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 Hl. Objekt /SLABO Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
59387 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 Hl. Objekt /SLABO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
59407 1	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
59407 1	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
59407 1	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1469; třídící znak:721820	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
59587 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59587 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59587 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59587 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
59587 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59607 2	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR. A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
59607 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
59607 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 24.11.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKÝ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
59789 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAROVÁNÍ		+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 Hl. Objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.12.23 8.12.23
<b>SO 08 Slaboproud</b>								
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY		+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
<b>SO 08 Slaboproud</b>								
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 4.8.23
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 11.8.23
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 11.8.23
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 11.8.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 11.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
63503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍŤE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 18.8.23
66207 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 1.9.23
66501 1	ZÁSYPY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
66501 1	ZÁSYPY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
66501 1	ZÁSYPY SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
69107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
69107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 08 Slaboproud Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302. ; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 8.9.23
<b>SO 06 Zpev ploch</b>								
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
<b>SO 06 Zpev ploch</b>								
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 4.8.23
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 11.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 18.8.23
70701 5	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 18.8.23
70802 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
70802 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	21.7.23 28.7.23
73201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	28.7.23 4.8.23
73201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73308 1	ÚPR PODOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 25.8.23
73308 1	ÚPR PODOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 25.8.23
73308 1	ÚPR PODOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STŘÍKANÝ BETON	+		A,M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; třídící znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 25.8.23
73308 1	ÚPR PODOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 25.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23
73402 1	ZÁKLADY IS SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.8.23 11.8.23



9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY OPĚRNÝCH STĚN	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15258, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232,; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1793-1,2,3; třídící znak:73706.	Zkoušky akustických vlastností konstr Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1794-2; třídící znak:737061	Zvl.požár.zk,odrazy světla,exist.výparů Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	PŘÍRODNÍ KÁMEN	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1925,6,1936, 12370,72;znak:721...	Kontrolní zkoušky dle předeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrol; Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73703 6	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73703 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73703 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
73809 8	CHODNÍKOVÉ OBRUBY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
73809 1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
73809 1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
76103 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
76103 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
76103 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
76103 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
76204 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 22.9.23
76204 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 22.9.23
76204 2	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 22.9.23
76204 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 22.9.23
76204 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 22.9.23
76254 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 22.9.23
76254 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 22.9.23
76254 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 22.9.23
76305 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
76305 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
76305 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
76305 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
76355 2	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
76355 2	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; ř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
76355 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, ř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
76556 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
76556 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	25.8.23 29.9.23
79101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
79101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
79101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;ř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
79309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	ODVODŇOVACÍ ŽLABKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY	+	g+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1433; třídící znak 13 6302	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 13.10.23
79309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 13.10.23
79309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	PRŮTOK KAPALIN V OTEVŘENÝCH KORYTECH	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:2593.; ČSN ISO 748,1088,...	Měření pomocí několika metod Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 13.10.23
79309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTKY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 13.10.23
79809 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
79980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 06 Zpev ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
<b>SO 09 Sadovky</b>								
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
<b>SO 09 Sadovky</b>								
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třid.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
80601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třidící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
83101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 13.10.23
83101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g sledování Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 13.10.23
83101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 13.10.23
86204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 20.10.23
86204 1	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 20.10.23
89101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 20.10.23
89101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 20.10.23
89101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 20.10.23
89980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 09 Sadovky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třidící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 27.10.23
<b>SO 10 Veř. osve</b>								
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třidící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
<b>SO 10 Veř. osve</b>							
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
<b>SO 10 Veř. osve</b>							
90301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
90301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
90601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 25.8.23
90802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.8.23 18.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrolě Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
93102 1	ZÁKLADY IS SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.23 25.8.23
96257 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
96257 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
96257 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STOŽÁRY A SLOUPY VENKOVNÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12843, ř.znak:72 3001,3055	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
96407 1	SILNOPROUD OSTATNÍ SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 22.9.23
96407 3	SILNOPROUD OSTATNÍ SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 22.9.23
96507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
96507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM		+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
96601 1	ZÁSYPY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
96601 1	ZÁSYPY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projekt	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
96601 1	ZÁSYPY SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
99507 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 29.9.23
99507 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13201; Tř.znak 36 0455	Zkoušky, revize  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 29.9.23
99507 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 29.9.23
99507 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 29.9.23
99801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
99801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
99801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,3..,616, 15122;ř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
99980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 10 Veř. osve Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23

9.1.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

**Vysvětlivky zkratk z áhlaví**

Index Číselné označení činnosti v projektu  
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV

PSV Kontrolu provádí mistr PSV

Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna

Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet

T+ - technolog

+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem

D Kontrola dokladů o jakosti výrobků

M Měření (geometrických veličin)

Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská vě