































ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdrojů
261	Bednění a betonáž ú13	1,8 dny	14.9.2016 17:00	16.9.2016 15:00	Tesaři 1[4]
262	Obbednění s30-33, ú6, ú10	0,6 dny	14.9.2016 17:00	15.9.2016 12:00	Tesaři 2[4]
263	Bednění a betonáž s40-41, ú7, ú9	1,2 dny	15.9.2016 13:00	16.9.2016 15:00	Tesaři 2[4]
264	Obbednění s26-27, ú12, ú7, ú9, ú13	1,3 dny	16.9.2016 15:00	19.9.2016 18:00	Tesaři 1[4]
265	Obbednění s34-41	0,6 dny	16.9.2016 15:00	19.9.2016 10:00	Tesaři 2[4]
266	Bednění stropu z4	1,9 dny	19.9.2016 10:00	21.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
267	Armování stropu z4, podesty a úskoku na z2, s7	5 dny	20.9.2016 9:00	27.9.2016 9:00	Armovači 2[4]
268	Armování stropu z4, z7	4 dny	21.9.2016 10:00	27.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
269	Osazení balkonů 3ks	0,5 dny	20.9.2016 7:00	20.9.2016 12:00	Tesaři 1[4]
270	Betonáž stropu z3 a úskoku na z2	0,3 dny	20.9.2016 13:00	20.9.2016 16:00	Tesaři 1[4]
271	Osazení schodišťových ramen, 1.PP, komerce 1NP, 6ks	0,6 dny	20.9.2016 16:00	21.9.2016 11:00	Tesaři 1[4]
272	Osazení balkonů 8ks	1,1 dny	27.9.2016 10:00	28.9.2016 11:00	Tesaři 1[4]
273	Betonáž stropu z4, podesty, úskoku na z2 a sch1	0,6 dny	28.9.2016 11:00	28.9.2016 18:00	Tesaři 1[4]
274	Obbednění stropu	41,1 dny	3.10.2016 13:00	29.11.2016 14:00	
275	Obbednění stropu 1NP	1,7 dny	3.10.2016 13:00	5.10.2016 9:00	Tesaři 1[4]
276	Odstojkování stropu 1NP	0,8 dny	28.11.2016 16:00	29.11.2016 14:00	Tesaři 3[2]
277	<b>2.NP</b>	38,8 dny	26.8.2016 7:00	19.10.2016 16:00	
278	Předvazování sloupů s1-22	4,2 dny	26.8.2016 7:00	1.9.2016 9:00	Armovači 4[2]
279	Osazení sloupů s1-8	0,2 dny	12.9.2016 8:00	12.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
280	Armování ú1, ú2	1,1 dny	15.9.2016 14:00	16.9.2016 15:00	Armovači 2[4]
281	Předvazování sloupů s23-37	3 dny	16.9.2016 10:00	21.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
282	Osazení sloupů s9-12	0,1 dny	20.9.2016 7:00	20.9.2016 8:00	Armovači 2[4]
283	Bednění a betonáž ú1, s1-8, ú2	1,8 dny	21.9.2016 11:00	23.9.2016 9:00	Tesaři 1[4]
284	Obbednění ú1, s1-8, ú2	1,1 dny	23.9.2016 9:00	26.9.2016 10:00	Tesaři 1[4]
285	Bednění stropu z1, z7,3	1 den	26.9.2016 10:00	27.9.2016 10:00	Tesaři 1[4]
286	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	27.9.2016 14:00	27.9.2016 17:00	Tesaři 2[4]
287	Osazení sloupů s13-22	0,3 dny	27.9.2016 10:00	27.9.2016 14:00	Armovači 4[2]
288	Armování stropu z1, 1/4	1,4 dny	27.9.2016 9:00	28.9.2016 14:00	Armovači 2[4]
289	Armování stropu z1, 1/2 a podesty	5,6 dny	27.9.2016 14:00	5.10.2016 9:00	Armovači 4[2]
290	Obbednění s9-12	0,2 dny	28.9.2016 7:00	28.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
291	Bednění stropu z1, 1/3	0,4 dny	28.9.2016 9:00	28.9.2016 14:00	Tesaři 2[4]
292	Bednění a betonáž sloupů s13-20	0,5 dny	28.9.2016 14:00	29.9.2016 8:00	Tesaři 2[4]
293	Předvazování sloupů 38-40	0,3 dny	28.9.2016 14:00	28.9.2016 17:00	Armovači 2[4]
294	Armování ú3s	0,2 dny	29.9.2016 7:00	29.9.2016 9:00	Armovači 2[4]
295	Obbednění s13-16	0,2 dny	29.9.2016 8:00	29.9.2016 10:00	Tesaři 2[4]
296	Bednění ú3 1)	0,2 dny	29.9.2016 10:00	29.9.2016 12:00	Tesaři 2[4]
297	Osazení sloupů s23-34	0,3 dny	29.9.2016 9:00	29.9.2016 12:00	Armovači 2[4]
298	Armování ú3	0,6 dny	29.9.2016 13:00	30.9.2016 8:00	Armovači 2[4]
299	Obbednění sloupů s17-20	0,2 dny	29.9.2016 13:00	29.9.2016 15:00	Tesaři 2[4]
300	Bednění a betonáž sloupů s21-24	0,3 dny	29.9.2016 15:00	29.9.2016 18:00	Tesaři 2[4]
301	Bednění a betonáž sloupů s27-34	0,5 dny	29.9.2016 14:00	30.9.2016 8:00	Tesaři 1[4]
302	Bednění a betonáž ú3	0,7 dny	30.9.2016 8:00	30.9.2016 16:00	Tesaři 1[4]
303	Obbednění sloupů s21-24	0,2 dny	30.9.2016 7:00	30.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
304	Bednění stropu z2	0,3 dny	30.9.2016 9:00	3.10.2016 8:00	Tesaři 2[4]
305	Osazení sloupů s35-40	0,2 dny	30.9.2016 8:00	30.9.2016 10:00	Armovači 2[4]
306	Armování stropu z2 1/4	1 den	30.9.2016 15:00	3.10.2016 15:00	Armovači 2[4]
307	Obbednění a izolování ú3	0,5 dny	3.10.2016 7:00	3.10.2016 12:00	Tesaři 1[4]
308	Obbednění sloupů s27-34	0,4 dny	3.10.2016 8:00	3.10.2016 12:00	Tesaři 2[4]
309	Bednění a betonáž sloupů s35-40, s25-26	0,5 dny	3.10.2016 13:00	3.10.2016 18:00	Tesaři 2[4]
310	Armování ú5, ú4, ú6	1,9 dny	3.10.2016 15:00	5.10.2016 14:00	Armovači 2[4]
311	Obbednění sloupů s35-40, s25-26	0,4 dny	4.10.2016 7:00	4.10.2016 11:00	Tesaři 2[4]
312	Bednění a betonáž ú5, ú4, ú6	1,6 dny	4.10.2016 15:00	6.10.2016 10:00	Tesaři 2[4]
313	Armování stropu z2 1/4	2,2 dny	5.10.2016 9:00	7.10.2016 11:00	Armovači 4[2]
314	Armování stropu z2 2/4	2 dny	5.10.2016 14:00	7.10.2016 14:00	Armovači 2[4]
315	Betonáž stropu z1 a podesty	0,5 dny	6.10.2016 10:00	6.10.2016 16:00	Tesaři 3[5]
316	Bednění stropu z3 1/4	1 den	6.10.2016 16:00	7.10.2016 16:00	Tesaři 3[2]
317	Obbednění ú5, ú4, ú6	1 den	6.10.2016 16:00	7.10.2016 16:00	Tesaři 3[3]
318	Demontáž jeřábu L2	0,7 dny	7.10.2016 7:00	7.10.2016 15:00	Montážníci jeřábu 4[4]
319	Bednění stropu z1 1/4	1,1 dny	7.10.2016 14:00	10.10.2016 13:00	Tesaři 3[5]
320	Armování stropu z3 3/4	5,3 dny	7.10.2016 14:00	14.10.2016 16:00	Armovači 2[4]
321	Armování stropu z3 1/3	3,6 dny	7.10.2016 11:00	12.10.2016 18:00	Armovači 4[2]
322	Osazení balkonů z2 5ks	0,7 dny	10.10.2016 17:00	11.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
323	Betonáž stropu z2	0,3 dny	11.10.2016 14:00	11.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
324	Osazení balkonů z3 4ks	0,5 dny	17.10.2016 9:00	17.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
325	Osazení balkonů z3 5ks	0,7 dny	18.10.2016 7:00	18.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
326	Betonáž stropu z3 a podesty	0,6 dny	19.10.2016 9:00	19.10.2016 16:00	Tesaři 3[5]
327	Obbednění stropu	49,3 dny	7.11.2016 13:00	17.1.2017 16:00	
328	Obbednění stropu 1/2	1,8 dny	7.11.2016 13:00	9.11.2016 10:00	Tesaři 3[2]
329	Obbednění stropu 1/2	1,8 dny	23.11.2016 14:00	25.11.2016 11:00	Tesaři 3[2]
330	Odstojkování stropu 2.NP	0,4 dny	17.1.2017 11:00	17.1.2017 16:00	Tesaři 3[5]
331	<b>3.NP</b>	25,6 dny	30.9.2016 10:00	4.11.2016 17:00	
332	Předvazování sloupů s1-4	0,4 dny	30.9.2016 10:00	30.9.2016 15:00	Armovači 2[4]
333	Armování ú1s	0,3 dny	13.10.2016 7:00	13.10.2016 10:00	Armovači 4[2]
334	Osazení sloupů s1-4	0,1 dny	13.10.2016 10:00	13.10.2016 11:00	Armovači 4[2]
335	Bednění ú1 1)	0,2 dny	13.10.2016 11:00	13.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
336	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	13.10.2016 14:00	13.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
337	Armování ú1	1,2 dny	13.10.2016 11:00	14.10.2016 14:00	Armovači 4[2]
338	Obbednění sloupů s1-4	0,2 dny	14.10.2016 11:00	14.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
339	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	14.10.2016 15:00	17.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
340	Předvazování a osazení sloupů 5-8	0,9 dny	14.10.2016 14:00	17.10.2016 13:00	Armovači 4[2]
341	Bednění a betonáž sloupů s5-8	0,3 dny	17.10.2016 15:00	17.10.2016 18:00	Tesaři 3[5]
342	Obbednění a izolování ú1	0,5 dny	18.10.2016 15:00	19.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
343	Armování ú3	0,6 dny	14.10.2016 16:00	17.10.2016 11:00	Armovači 2[4]
344	Předvazování sloupů s9-28	1,9 dny	17.10.2016 11:00	19.10.2016 10:00	Armovači 2[4]
345	Armování atiky	2,2 dny	17.10.2016 13:00	19.10.2016 15:00	Armovači 4[2]
346	Osazení sloupů 9-12	0,1 dny	19.10.2016 16:00	19.10.2016 17:00	Armovači 2[4]
347	Armování ú2, ú4	1,3 dny	20.10.2016 8:00	21.10.2016 11:00	Armovači 2[4]
348	Bednění a betonáž s9-16, ú3	1,1 dny	19.10.2016 16:00	20.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
349	Obbednění sloupů s5-12	0,4 dny	20.10.2016 17:00	21.10.2016 10:00	Tesaři 3[5]
350	Bednění stropu z1	0,8 dny	21.10.2016 10:00	24.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
351	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	19.10.2016 15:00	20.10.2016 8:00	Armovači 4[2]
352	Armování stropu z1	2,8 dny	21.10.2016 15:00	26.10.2016 12:00	Armovači 2[4]
353	Obbednění ú3, s13-16	0,6 dny	24.10.2016 8:00	24.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
354	Bednění a betonáž s21-28	0,5 dny	24.10.2016 15:00	25.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
355	Bednění a betonáž s17-20, ú4	0,9 dny	25.10.2016 9:00	26.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
356	Obbednění s17-28	0,5 dny	26.10.2016 8:00	26.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
357	Bednění stropu z2 2/4	0,8 dny	26.10.2016 14:00	27.10.2016 11:00	Tesaři 3[5]
358	Osazení balkonů z1, 5ks	0,7 dny	27.10.2016 11:00	28.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
359	Betonáž stropu z1	0,3 dny	28.10.2016 8:00	28.10.2016 11:00	Tesaři 3[5]
360	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	28.10.2016 11:00	31.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
361	Obbednění ú4	0,4 dny	31.10.2016 9:00	31.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
362	Bednění stropu z2 1/4	0,4 dny	31.10.2016 14:00	31.10.2016 18:00	Tesaři 3[5]
363	Obbednění ú2	0,3 dny	1.11.2016 7:00	1.11.2016 10:00	Tesaři 3[5]
364	Bednění stropu z2 1/4	0,4 dny	1.11.2016 10:00	1.11.2016 15:00	Tesaři 3[5]
365	Armování stropu z2 a podesty	4,7 dny	27.10.2016 7:00	2.11.2016 15:00	Armovači 2[4]
366	Bednění a betonáž atiky a1, a3, a5	0,5 dny	1.11.2016 15:00	2.11.2016 9:00	Tesaři 3[5]
367	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	3.11.2016 7:00	3.11.2016 14:00	Tesaři 3[5]
368	Obbednění atiky a1, a3, a5	0,3 dny	4.11.2016 14:00	4.11.2016 17:00	Tesaři 3[5]
369	Obbednění stropu	31,3 dny	1.12.2016 17:00	18.1.2017 9:00	
370	Obbednění stropu	2,4 dny	1.12.2016 17:00	6.12.2016 10:00	Tesaři 3[2]
371	Odstojkování 3.NP	0,4 dny	17.1.2017 16:00	18.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
372	Záryp obvodu objektu 1.PP	8,9 dny	3.11.2016 7:00	15.11.2016 17:00	
373	Asfaltový penetrační nátěr obvodu 1.PP, u 0,2 stropu	0,2 dny	3.11.2016 7:00	3.11.2016 9:00	Izolátoři 2[2]
374	Pojistná hydroizolace obvodu	2,8 dny	4.11.2016 7:00	8.11.2016 16:00	Izolátoři 2[2]
375	Uzemnění objektu	0,2 dny	8.11.2016 16:00	8.11.2016 18:00	Elektrikáři 4[4]
376	Bednění a betonáž uzemnění	0,5 dny	9.11.2016 7:00	9.11.2016 12:00	Pomocní pracovníci 3[3]
377	Záryp obvodu do roviny s terénem	2,1 dny	11.11.2016 16:00	15.11.2016 17:00	Zeměři 3[3]
378	<b>4.np</b>	25 dny	19.10.2016 14:00	23.11.2016 14:00	
379	Armování ú1s	0,2 dny	19.10.2016 14:00	19.10.2016 16:00	Armovači 2[4]
380	Předvazování sloupů s1-8	1,6 dny	20.10.2016 8:00	21.10.2016 15:00	Armovači 4[2]
381	Předvazování sloupů s9-15	0,5 dny	26.10.2016 13:00	26.10.2016 18:00	Armovači 2[4]
382	Bednění ú1 1)	0,2 dny	2.11.2016 13:00	2.11.2016 15:00	Tesaři 3[5]
383	Osazení sloupů s1-12	0,3 dny	2.11.2016 15:00	2.11.2016 18:00	Armovači 2[4]
384	Předvazování sloupů s16-23	1,6 dny	2.11.2016 15:00	4.11.2016 10:00	Armovači 4[2]
385	Předvazování sloupů s24-28	0,5 dny	3.11.2016 7:00	3.11.2016 12:00	Armovači 2[4]
386	Předvazování ú1	0,6 dny	3.11.2016 13:00	4.11.2016 8:00	



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdrojů
393	Osazení a dovážení ú2	0,4 dny	7.11.2016 13:00	7.11.2016 17:00	Armovač 2[4]
394	Odbednění s1-8	0,4 dny	7.11.2016 13:00	7.11.2016 17:00	Tesař 3[3]
395	Bednění a betonáž s9-12, s25-28	0,5 dny	7.11.2016 17:00	8.11.2016 11:00	Tesař 3[3]
396	Armování ú3, ú4	1,3 dny	7.11.2016 17:00	9.11.2016 9:00	Armovač 2[4]
397	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	8.11.2016 11:00	9.11.2016 9:00	Tesař 3[3]
398	Odbednění s9-12	0,2 dny	9.11.2016 9:00	9.11.2016 11:00	Tesař 3[3]
399	Bednění stropu z1	0,8 dny	9.11.2016 11:00	10.11.2016 9:00	Tesař 3[5]
400	Armování stropu z1	2,8 dny	10.11.2016 9:00	14.11.2016 18:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
401	Odbednění s25-28	0,2 dny	10.11.2016 9:00	10.11.2016 11:00	Tesař 3[5]
402	Bednění a betonáž s17-24	0,5 dny	10.11.2016 11:00	10.11.2016 17:00	Tesař 3[5]
403	Odbednění ú2, s17-24	0,6 dny	10.11.2016 17:00	11.11.2016 12:00	Tesař 3[5]
404	Bednění stropu z2 1/2	0,8 dny	11.11.2016 13:00	14.11.2016 10:00	Tesař 3[5]
405	Bednění a betonáž ú3, s13-16, ú4	1,4 dny	14.11.2016 10:00	15.11.2016 15:00	Tesař 3[5]
406	Armování stropu z2 a podesty	4,7 dny	15.11.2016 7:00	21.11.2016 15:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
407	Osazení balkonů z1, 2ks	0,3 dny	15.11.2016 15:00	15.11.2016 18:00	Tesař 3[5]
408	Odbednění ú3, ú4	0,9 dny	16.11.2016 7:00	16.11.2016 17:00	Tesař 3[5]
409	Bednění stropu z2 1/2	0,7 dny	16.11.2016 17:00	17.11.2016 14:00	Tesař 3[5]
410	Osazení balkonů z1, 3ks	0,4 dny	17.11.2016 14:00	17.11.2016 18:00	Tesař 3[5]
411	Betonáž stropu z1	0,3 dny	18.11.2016 7:00	18.11.2016 10:00	Tesař 3[5]
412	Osazení schodišťových ramen, bytovka 1.NP-3.NP, 6ks	0,9 dny	18.11.2016 10:00	21.11.2016 9:00	Tesař 3[5]
413	Osazení balkonů z2, 9ks	1,2 dny	21.11.2016 15:00	22.11.2016 17:00	Tesař 3[5]
414	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	23.11.2016 7:00	23.11.2016 14:00	Tesař 3[5]
415	Odbednění stropu	14,5 dny	18.1.2017 9:00	7.2.2017 15:00	
416	Odbednění stropu	1 den	18.1.2017 9:00	19.1.2017 9:00	Tesař 3[5]
417	Odstojkování 4.NP	0,2 dny	7.2.2017 13:00	7.2.2017 15:00	Tesař 3[5]
418	<b>5.NP</b>	29 dny	4.11.2016 15:00	15.12.2016 15:00	
419	Převazování sloupů s1-18	3,4 dny	4.11.2016 15:00	10.11.2016 8:00	Armovač 4[2]
420	Převazování sloupů s19-28	1 den	9.11.2016 9:00	10.11.2016 9:00	Armovač 2[4]
421	Osazení sloupů s1-12	0,3 dny	22.11.2016 7:00	22.11.2016 10:00	Armovač 2[4]
422	Armování ú1s	0,2 dny	22.11.2016 10:00	22.11.2016 12:00	Armovač 2[4]
423	Převazování ú1	0,6 dny	22.11.2016 13:00	23.11.2016 8:00	Armovač 2[4]
424	Převazování ú2	0,8 dny	23.11.2016 8:00	23.11.2016 17:00	Armovač 2[4]
425	Bednění a betonáž s1-8	0,5 dny	23.11.2016 14:00	24.11.2016 8:00	Tesař 3[3]
426	Bednění ú1 1)	0,2 dny	24.11.2016 8:00	24.11.2016 10:00	Tesař 3[3]
427	Osazení ú1 a dovážení	0,2 dny	24.11.2016 10:00	24.11.2016 12:00	Armovač 2[4]
428	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	24.11.2016 10:00	24.11.2016 14:00	Tesař 3[3]
429	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	24.11.2016 14:00	25.11.2016 8:00	Tesař 3[3]
430	Odbednění s1-12	0,4 dny	25.11.2016 8:00	25.11.2016 12:00	Tesař 3[3]
431	Bednění stropu z1	0,8 dny	25.11.2016 13:00	28.11.2016 10:00	Tesař 3[5]
432	Armování stropu z1 2/3	3,4 dny	28.11.2016 7:00	1.12.2016 11:00	Armovač 4[2]
433	Osazení sloupů s13-28	0,4 dny	25.11.2016 13:00	25.11.2016 17:00	Armovač 2[4]
434	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	28.11.2016 10:00	28.11.2016 10:00	Tesař 3[5]
435	Armování ú3, ú4	1,3 dny	28.11.2016 9:00	29.11.2016 12:00	Armovač 2[4]
436	Bednění a betonáž s19-28	0,7 dny	28.11.2016 16:00	29.11.2016 12:00	Tesař 3[3]
437	Osazení ú2 a dovážení	0,4 dny	29.11.2016 13:00	29.11.2016 17:00	Armovač 2[4]
438	Bednění a betonáž ú3	0,6 dny	29.11.2016 14:00	30.11.2016 9:00	Tesař 3[3]
439	Odbednění sloupů 19-28	0,4 dny	30.11.2016 9:00	30.11.2016 14:00	Tesař 3[5]
440	Bednění a betonáž s13-18	0,4 dny	30.11.2016 14:00	30.11.2016 18:00	Tesař 3[5]
441	Armování stropu z1 1/3	1,1 dny	30.11.2016 8:00	1.12.2016 9:00	Armovač 2[4]
442	Odbednění sloupů s17-18	0,1 dny	1.12.2016 8:00	1.12.2016 9:00	Tesař 3[3]
443	Bednění stropu z2 1/16	0,2 dny	1.12.2016 9:00	1.12.2016 9:00	Tesař 3[3]
444	Bednění stropu z2 7/16	0,7 dny	1.12.2016 9:00	1.12.2016 17:00	Tesař 3[5]
445	Armování stropu z2 a podesty	4,7 dny	5.12.2016 7:00	9.12.2016 15:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
446	Bednění a betonáž ú2, ú4	1,4 dny	1.12.2016 17:00	5.12.2016 10:00	Tesař 3[3]
447	Odbednění s13-16, ú3, ú2	0,8 dny	5.12.2016 10:00	6.12.2016 8:00	Tesař 3[3]
448	Odbednění ú4	0,4 dny	6.12.2016 8:00	6.12.2016 12:00	Tesař 3[3]
449	Bednění stropu z2 8/16	0,8 dny	6.12.2016 13:00	7.12.2016 10:00	Tesař 3[5]
450	Osazení balkonů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	7.12.2016 10:00	8.12.2016 8:00	Tesař 3[5]
451	Betonáž z1	0,3 dny	8.12.2016 8:00	8.12.2016 11:00	Tesař 3[5]
452	Osazení schodišťových ramen, bytovka 4.NP, 2ks	0,3 dny	8.12.2016 11:00	8.12.2016 15:00	Tesař 3[5]
453	Osazení balkonů z2, 9ks a provedení zimního opatření	1,4 dny	8.12.2016 15:00	12.12.2016 8:00	Tesař 3[5]
454	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	12.12.2016 8:00	12.12.2016 15:00	Tesař 3[5]
455	Provedení základu pod výtah	0,2 dny	14.12.2016 7:00	14.12.2016 9:00	Pomocník pracovní[2]
456	Montáž stavebního výťahu GEDA	0,7 dny	15.12.2016 7:00	15.12.2016 15:00	Výtahář[4]
457	Odbednění	41,6 dny	2.1.2017 14:00	1.3.2017 9:00	
458	Odbednění stropu 1/2	1,2 dny	2.1.2017 14:00	3.1.2017 16:00	Tesař 3[2]
459	Odbednění stropu 1/2	0,5 dny	20.1.2017 14:00	23.1.2017 8:00	Tesař 3[5]
460	Odstojkování stropu	0,2 dny	1.3.2017 7:00	1.3.2017 9:00	Tesař 3[5]
461	<b>6.NP</b>	27,9 dny	21.11.2016 15:00	21.1.2017 14:00	
462	Převazování sloupů s1-20	3,8 dny	21.11.2016 15:00	25.11.2016 12:00	Armovač 4[2]
463	Převazování sloupů s21-23	0,3 dny	24.11.2016 13:00	24.11.2016 16:00	Armovač 2[4]
464	Převazování sloupů s24-28	0,5 dny	25.11.2016 7:00	25.11.2016 12:00	Armovač 2[4]
465	Armování ú1s	0,2 dny	1.12.2016 9:00	1.12.2016 11:00	Armovač 2[4]
466	Osazení sloupů 1-12	0,3 dny	12.12.2016 7:00	12.12.2016 10:00	Armovač 2[4]
467	Převazování ú1	0,6 dny	12.12.2016 10:00	12.12.2016 17:00	Armovač 2[4]
468	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	12.12.2016 15:00	12.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
469	Bednění ú1 1)	0,2 dny	13.12.2016 7:00	13.12.2016 9:00	Tesař 3[5]
470	Osazení ú1 a dovážení	0,2 dny	13.12.2016 9:00	13.12.2016 11:00	Armovač 2[4]
471	Bednění a betonáž s5-8, ú1	0,8 dny	13.12.2016 9:00	13.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
472	Převazování ú2	0,8 dny	13.12.2016 11:00	14.12.2016 9:00	Armovač 2[4]
473	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	13.12.2016 14:00	13.12.2016 18:00	Armovač 4[2]
474	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	14.12.2016 7:00	14.12.2016 12:00	Tesař 3[5]
475	Armování ú4	0,7 dny	14.12.2016 9:00	14.12.2016 17:00	Armovač 2[4]
476	Osazení ú2 a dovážení	0,4 dny	14.12.2016 17:00	15.12.2016 10:00	Armovač 2[4]
477	Odbednění s1-4	0,2 dny	14.12.2016 13:00	14.12.2016 15:00	Tesař 3[5]
478	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	14.12.2016 15:00	14.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
479	Odbednění s5-12	0,4 dny	15.12.2016 7:00	15.12.2016 11:00	Tesař 3[5]
480	Bednění stropu z1	0,8 dny	15.12.2016 11:00	16.12.2016 9:00	Tesař 3[5]
481	Armování ú3	0,6 dny	15.12.2016 10:00	15.12.2016 17:00	Armovač 2[4]
482	Armování stropu z1	2,8 dny	16.12.2016 7:00	20.12.2016 16:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
483	Bednění a betonáž s17-28	0,8 dny	16.12.2016 9:00	16.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
484	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	19.12.2016 7:00	19.12.2016 16:00	Tesař 3[5]
485	Odbednění s17-28	0,5 dny	19.12.2016 16:00	20.12.2016 10:00	Tesař 3[5]
486	Bednění stropu z2 2/4	0,8 dny	20.12.2016 10:00	21.12.2016 8:00	Tesař 3[5]
487	Armování stropu z2 a podesty	4,7 dny	21.12.2016 9:00	29.12.2016 17:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
488	Odbednění ú2	0,9 dny	21.12.2016 8:00	21.12.2016 11:00	Tesař 3[5]
489	Bednění stropu z2 1/4	0,3 dny	21.12.2016 11:00	22.12.2016 10:00	Tesař 3[2]
490	Bednění a betonáž ú3, s13-16	0,9 dny	21.12.2016 11:00	22.12.2016 10:00	Tesař 3[3]
491	Bednění a betonáž ú4	0,6 dny	22.12.2016 10:00	22.12.2016 17:00	Tesař 3[5]
492	Odbednění s13-16, ú3, ú4	0,9 dny	22.12.2016 17:00	27.12.2016 16:00	Tesař 3[5]
493	Bednění stropu z2 1/4 a podesty	0,4 dny	27.12.2016 16:00	28.12.2016 9:00	Tesař 3[5]
494	Osazení balkonů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	28.12.2016 9:00	28.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
495	Betonáž z1	0,3 dny	29.12.2016 7:00	29.12.2016 10:00	Tesař 3[5]
496	Osazení balkonů z2, 9ks a provedení zimního opatření	1,4 dny	29.12.2016 10:00	30.12.2016 15:00	Tesař 3[5]
497	Betonáž z2 a podesty	0,6 dny	2.1.2017 7:00	2.1.2017 14:00	Tesař 3[5]
498	Odbednění	28,2 dny	7.2.2017 15:00	17.3.2017 17:00	
499	Odbednění stropu 6.NP	1 den	7.2.2017 15:00	8.2.2017 15:00	Tesař 3[5]
500	Odstojkování stropu	0,2 dny	17.3.2017 15:00	17.3.2017 17:00	Tesař 3[5]
501	<b>7.NP</b>	35,3 dny	1.12.2016 11:00	23.1.2017 15:00	
502	Převazování sloupů s1-20	1,3 dny	1.12.2016 11:00	2.12.2016 15:00	Armovač 2[4], Armovač 2[4]
503	Převazování sloupů s21-28	1,6 dny	12.12.2016 7:00	13.12.2016 14:00	Armovač 4[2]
504	Osazení sloupů 1-8	0,2 dny	30.12.2016 8:00	30.12.2016 10:00	Armovač 2[4]
505	Převazování ú1s	0,2 dny	30.12.2016 10:00	30.12.2016 12:00	Armovač 2[4]
506	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	30.12.2016 15:00	30.12.2016 18:00	Tesař 3[5]
507	Převazování ú1	0,6 dny	30.12.2016 13:00	2.1.2017 8:00	Armovač 2[4]
508	Osazení sloupů 9-12	0,1 dny	2.1.2017 8:00	2.1.2017 9:00	Armovač 2[4]
509	Bednění a betonáž s5-8	0,3 dny	2.1.2017 14:00	2.1.2017 17:00	Tesař 3[3]
510	Odbednění s1-4	0,2 dny	2.1.2017 17:00	3.1.2017 8:00	Tesař 3[3]
511	Osazení ú1s	0,1 dny	3.1.2017 7:00	3.1.2017 8:00	Armovač 2[4]
512	Bednění ú1 1)	0,2 dny	3.1.2017 8:00	3.1.2017 10:00	Tesař 3[3]
513	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	3.1.2017 8:00	3.1.2017 12:00	Armovač 2[4]
514	Osazení a dovážení ú1	0,2 dny	3.1.2017 13:00	3.1.2017 15:00	Armovač 2[4]
515	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	3.1.2017 10:00	3.1.2017 14:00	Tesař 3[3]
516	Odbednění s5-8	0,2 dny	3.1.2017 14:00	3.1.2017 16:00	Tesař 3[3]
517	Bednění stropu z1, 1/2	0,9 dny	3.1.2017 16:00	4.1.2017 15:00	Tesař 3[2]
518	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	3.1.2017 16:00	4.1.2017 10:00	Tesař 3[3]
519	Odbednění s9-12				



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdroje
525	Odbednění s17-28	0,5 dny	6.1. 2017 9:00	6.1. 2017 15:00	Tesaři 3[5]
526	Bednění stropu z2 1/2	0,8 dny	6.1. 2017 15:00	9.1. 2017 12:00	Tesaři 3[5]
527	Osazení schodišťových ramen, bytovka 5-6.NP, 4ks	0,6 dny	9.1. 2017 13:00	10.1. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
528	Osazení a dovážení ú2	0,4 dny	10.1. 2017 7:00	10.1. 2017 11:00	Armovači 2[4]
529	Armování ú3, ú4	1,3 dny	10.1. 2017 11:00	11.1. 2017 15:00	Armovači 2[4]
530	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	11.1. 2017 15:00	20.1. 2017 15:00	Armovači 2[4]
531	Bednění a betonáž s13-16	0,3 dny	10.1. 2017 8:00	10.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
532	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	10.1. 2017 11:00	11.1. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
533	Osazení balkónů z1, 4ks a provedení zimního opatření	0,7 dny	11.1. 2017 9:00	11.1. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
534	Odbednění s13-16, ú2	0,5 dny	11.1. 2017 17:00	12.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
535	Bednění a betonáž ú3	0,6 dny	12.1. 2017 11:00	12.1. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
536	Odbednění ú3	0,4 dny	13.1. 2017 7:00	13.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
537	Bednění a betonáž ú4	0,6 dny	13.1. 2017 11:00	13.1. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
538	Odbednění ú4	0,4 dny	16.1. 2017 7:00	16.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
539	Bednění stropu z2 1/2 a podesty	0,7 dny	16.1. 2017 11:00	17.1. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
540	Betonáž stropu z1	0,3 dny	17.1. 2017 8:00	17.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
541	Osazení balkónů z2, 9ks a provedení zimního opatření	1,4 dny	19.1. 2017 9:00	20.1. 2017 14:00	Tesaři 3[5]
542	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	23.1. 2017 8:00	23.1. 2017 15:00	Tesaři 3[5]
543	<b>Odbednění</b>	<b>32 dny</b>	<b>14.2. 2017 8:00</b>	<b>30.3. 2017 8:00</b>	
544	Odbednění stropu 7.NP 1/2	1,2 dny	14.2. 2017 8:00	15.2. 2017 10:00	Tesaři 3[2]
545	Odbednění stropu 7.NP 1/2	1,2 dny	16.2. 2017 16:00	17.2. 2017 18:00	Tesaři 3[2]
546	Odstojkování stropu 7.NP	0,2 dny	29.3. 2017 17:00	30.3. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
547	<b>8.NP</b>	<b>40,9 dny</b>	<b>14.12. 2016 7:00</b>	<b>10.2. 2017 17:00</b>	
548	Předvazování sloupů s1-8	1,6 dny	14.12. 2016 7:00	15.12. 2016 14:00	Armovači 4[2]
549	Předvazování sloupů s9-20	2,4 dny	29.12. 2016 17:00	3.1. 2017 10:00	Armovači 4[2]
550	Předvazování sloupů s21-28	0,8 dny	2.1. 2017 9:00	2.1. 2017 18:00	Armovači 2[4]
551	Armování ú1s	0,2 dny	20.1. 2017 15:00	20.1. 2017 17:00	Armovači 2[4]
552	Osazení sloupů 1-12	0,3 dny	23.1. 2017 7:00	23.1. 2017 10:00	Armovači 2[4]
553	Předvazování ú1	0,6 dny	23.1. 2017 10:00	23.1. 2017 17:00	Armovači 2[4]
554	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	23.1. 2017 15:00	23.1. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
555	Bednění ú1 1)	0,2 dny	24.1. 2017 7:00	24.1. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
556	Osazení a dovážení ú1	0,2 dny	24.1. 2017 9:00	24.1. 2017 11:00	Armovači 2[4]
557	Odbednění s1-4	0,2 dny	24.1. 2017 9:00	24.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
558	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	24.1. 2017 11:00	24.1. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
559	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	24.1. 2017 11:00	24.1. 2017 16:00	Armovači 2[4]
560	Bednění a betonáž s5-8	0,3 dny	24.1. 2017 17:00	25.1. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
561	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	25.1. 2017 9:00	25.1. 2017 15:00	Tesaři 3[5]
562	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	25.1. 2017 15:00	25.1. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
563	Armování ú3, ú4	1,3 dny	25.1. 2017 8:00	26.1. 2017 11:00	Armovači 2[4]
564	Odbednění s5-12	0,4 dny	26.1. 2017 7:00	26.1. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
565	Bednění stropu z1	0,8 dny	26.1. 2017 11:00	27.1. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
566	Armování ú2	0,8 dny	26.1. 2017 11:00	27.1. 2017 9:00	Armovači 2[4]
567	Armování stropu z1	2,8 dny	27.1. 2017 9:00	31.1. 2017 18:00	Armovači 2[4]
568	Bednění a betonáž s17-28	0,8 dny	27.1. 2017 9:00	27.1. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
569	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	30.1. 2017 7:00	30.1. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
570	Odbednění s17-28	0,5 dny	30.1. 2017 16:00	31.1. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
571	Bednění stropu z2 2/4	0,8 dny	31.1. 2017 10:00	1.2. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
572	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	1.2. 2017 7:00	9.2. 2017 18:00	Armovači 2[4]
573	Odbednění ú2	0,3 dny	1.2. 2017 8:00	1.2. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
574	Bednění a betonáž ú3,s13-16	0,9 dny	1.2. 2017 11:00	2.2. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
575	Bednění a betonáž ú4	0,7 dny	2.2. 2017 10:00	2.2. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
576	Odbednění s13-16, ú3, ú4	0,9 dny	3.2. 2017 7:00	3.2. 2017 17:00	Tesaři 3[3]
577	Bednění stropu z2 1/4	0,9 dny	3.2. 2017 7:00	3.2. 2017 17:00	Tesaři 3[2]
578	Bednění stropu z2 1/4 a podesty	0,4 dny	6.2. 2017 7:00	6.2. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
579	Osazení balkónů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	6.2. 2017 11:00	7.2. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
580	Betonáž stropu z1	0,3 dny	7.2. 2017 9:00	7.2. 2017 12:00	Tesaři 3[5]
581	Osazení balkónů z1, 10ks a provedení zimního opatření	1,6 dny	8.2. 2017 15:00	10.2. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
582	Betonáž stropu z2 apodesty	0,6 dny	10.2. 2017 10:00	10.2. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
583	<b>Odbednění</b>	<b>21,1 dny</b>	<b>1.3. 2017 9:00</b>	<b>30.3. 2017 10:00</b>	
584	Odbednění stropu 8.NP	1 den	1.3. 2017 9:00	2.3. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
585	Odstojkování stropu 8.NP	0,2 dny	30.3. 2017 8:00	30.3. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
586	<b>9.NP</b>	<b>45,3 dny</b>	<b>3.1. 2017 10:00</b>	<b>7.3. 2017 14:00</b>	
587	Předvazování sloupů s1-13	1,6 dny	3.1. 2017 10:00	4.1. 2017 17:00	Armovači 4[2]
588	Předvazování sloupů s14-17	0,3 dny	23.1. 2017 17:00	24.1. 2017 9:00	Armovači 2[4]
589	Předvazování sloupů s18-21	0,3 dny	24.1. 2017 16:00	25.1. 2017 8:00	Armovači 2[4]
590	Armování ú1s	0,2 dny	10.2. 2017 7:00	10.2. 2017 9:00	Armovači 2[4]
591	Předvazování sloupů s22-28	0,5 dny	10.2. 2017 9:00	10.2. 2017 15:00	Armovači 2[4]
592	Osazení sloupů s1-12	0,3 dny	10.2. 2017 15:00	10.2. 2017 18:00	Armovači 2[4]
593	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	13.2. 2017 7:00	13.2. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
594	Bednění ú1 1)	0,2 dny	13.2. 2017 10:00	13.2. 2017 12:00	Tesaři 3[5]
595	Armování ú1	0,6 dny	13.2. 2017 13:00	14.2. 2017 8:00	Armovači 2[4]
596	Bednění a betonáž s5-8	0,3 dny	13.2. 2017 13:00	13.2. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
597	Osazení schodišťových ramen, bytovka 7.NP, 2ks	0,3 dny	13.2. 2017 16:00	14.2. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
598	Předvazování ú2	0,8 dny	14.2. 2017 8:00	14.2. 2017 17:00	Armovači 2[4]
599	Bednění a betonáž ú1, s9-12	0,8 dny	14.2. 2017 8:00	14.2. 2017 17:00	Tesaři 3[3]
600	Odbednění s1-4	0,4 dny	14.2. 2017 17:00	15.2. 2017 8:00	Tesaři 3[3]
601	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	15.2. 2017 8:00	15.2. 2017 14:00	Tesaři 3[3]
602	Osazení a dovážení ú2	0,4 dny	15.2. 2017 14:00	15.2. 2017 18:00	Armovači 2[4]
603	Odbednění s5-12	0,4 dny	15.2. 2017 14:00	15.2. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
604	Bednění stropu z1	0,8 dny	16.2. 2017 7:00	16.2. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
605	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	16.2. 2017 7:00	16.2. 2017 11:00	Armovači 2[4]
606	Armování ú3	0,6 dny	16.2. 2017 11:00	16.2. 2017 18:00	Armovači 2[4]
607	Armování stropu z1	4,2 dny	17.2. 2017 7:00	23.2. 2017 9:00	Armovači 2[4]
608	Bednění a betonáž sloupů 17-28	0,8 dny	16.2. 2017 16:00	17.2. 2017 14:00	Tesaři 3[3]
609	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	17.2. 2017 14:00	20.2. 2017 11:00	Tesaři 3[3]
610	Odbednění s17-28	0,5 dny	20.2. 2017 11:00	20.2. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
611	Bednění a betonáž s13-16, ú3	0,9 dny	20.2. 2017 17:00	21.2. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
612	Odbednění s13-16, ú2, ú3	0,8 dny	22.2. 2017 7:00	22.2. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
613	Bednění z2 1/2	0,8 dny	23.2. 2017 7:00	23.2. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
614	Armování ú4	0,7 dny	23.2. 2017 9:00	23.2. 2017 17:00	Armovači 2[4]
615	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	23.2. 2017 17:00	6.3. 2017 17:00	Armovači 2[4]
616	Bednění a betonáž ú4	0,7 dny	24.2. 2017 7:00	24.2. 2017 15:00	Tesaři 3[5]
617	Osazení balkónů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	24.2. 2017 15:00	27.2. 2017 12:00	Tesaři 3[5]
618	Odbednění ú4	0,4 dny	27.2. 2017 13:00	27.2. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
619	Betonáž stropu z1	0,3 dny	28.2. 2017 7:00	28.2. 2017 10:00	Tesaři 3[5]
620	Bednění z2 a podesty 1/2	0,7 dny	28.2. 2017 10:00	28.2. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
621	Osazení balkónů z2, 10ks a provedení zimního opatření	1,6 dny	3.3. 2017 9:00	6.3. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
622	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	7.3. 2017 7:00	7.3. 2017 14:00	Tesaři 3[5]
623	<b>Odbednění</b>	<b>13,9 dny</b>	<b>16.3. 2017 15:00</b>	<b>5.4. 2017 14:00</b>	
624	Odbednění stropu 9.NP	1 den	16.3. 2017 15:00	17.3. 2017 15:00	Tesaři 3[5]
625	Odstojkování stropu 9.NP	0,2 dny	5.4. 2017 11:00	5.4. 2017 14:00	Tesaři 3[5]
626	<b>10.NP</b>	<b>32,9 dny</b>	<b>13.2. 2017 7:00</b>	<b>29.3. 2017 17:00</b>	
627	Předvazování sloupů 1-8	0,5 dny	13.2. 2017 7:00	13.2. 2017 12:00	Armovači 2[4]
628	Předvazování sloupů 9-19	0,7 dny	14.2. 2017 17:00	15.2. 2017 14:00	Armovači 2[4]
629	Osazení sloupů 1-12	0,3 dny	7.3. 2017 7:00	7.3. 2017 10:00	Armovači 2[4]
630	Předvazování ú1s	0,2 dny	7.3. 2017 10:00	7.3. 2017 12:00	Armovači 2[4]
631	Předvazování sloupů 20-28	0,6 dny	7.3. 2017 13:00	8.3. 2017 8:00	Armovači 2[4]
632	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	7.3. 2017 14:00	7.3. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
633	Osazení ú1s	0,1 dny	8.3. 2017 8:00	8.3. 2017 9:00	Armovači 2[4]
634	Odbednění s1-4	0,2 dny	7.3. 2017 17:00	8.3. 2017 8:00	Tesaři 3[5]
635	Bednění ú1 1)	0,2 dny	8.3. 2017 9:00	8.3. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
636	Armování ú1	0,6 dny	8.3. 2017 11:00	8.3. 2017 18:00	Armovači 2[4]
637	Bednění a betonáž s5-12	0,5 dny	8.3. 2017 11:00	8.3. 2017 17:00	Tesaři 3[5]
638	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	8.3. 2017 17:00	9.3. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
639	Odbednění s5-12	0,4 dny	9.3. 2017 11:00	9.3. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
640	Předvazování ú2	0,8 dny	9.3. 2017 7:00	9.3. 2017 16:00	Armovači 2[4]
641	Bednění stropu z1	0,6 dny	9.3. 2017 16:00	10.3. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
642	Osazení sloupů s13-28	0,4 dny	9.3. 2017 16:00	10.3. 2017 9:00	Armovači 2[4]
643	Osazení a dovážení ú2	0,8 dny	10.3. 2017 9:00	10.3. 2017 18:00	Armovači 2[4]
644	Armovaná zábradlí k1, k2	0,4 dny	13.3. 2017 7:00	13.3. 2017 11:00	Armovači 2[4]
645	Bednění a betonování s17-28	0,8 dny	10.3. 2017 11:00	13.3. 2017 9:00	Tesaři 3[5]
646	Armování stropu z1	3,5 dny	13.3. 2017 11:00	16.3. 2017 17:00	Armovači 2[4]
647	Bednění a betonování ú2	0,8 dny	13.3. 2017 9:00	13.3. 2017 18:00	Tesaři 3[5]
648	Odbednění s17-28, ú2	0,8 dny	14.3. 2017 7:00	14.3. 2017 16:00	Tesaři 3[5]
649	Bednění a betonáž s13-16, k1	0,4 dny	15.3. 2017 7:00	15.3. 2017 11:00	Tesaři 3[5]
650	Bednění st				



