

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdrojů
127	Armování stropu z3 1/4	1 den	29.7. 2016 7:00	29.7. 2016 18:00	Armovač 3[4]
128	Betonáž stropu z3	0,3 dny	1.8. 2016 13:00	1.8. 2016 16:00	Tesaři 1[4]
129	Armování z4 a rampy 1/7	1 den	1.8. 2016 7:00	1.8. 2016 18:00	Armovač 3[4]
130	Armování z4 a rampy a sch1 2/7	4 dny	1.8. 2016 8:00	5.8. 2016 8:00	Armovač 4[2]
131	Armování z4 a rampy R2 3/7	3,2 dny	1.8. 2016 16:00	4.8. 2016 18:00	Armovač 2[4]
132	Armování z4 a rampy 1/7	1,2 dny	3.8. 2016 11:00	4.8. 2016 14:00	Armovač 3[4]
133	Betonáž stropu u4, R2, sch1	0,7 dny	5.8. 2016 8:00	5.8. 2016 16:00	Tesaři 1[4]
134	Odbednění stropu	40,8 dny	6.9. 2016 15:00	2.11. 2016 12:00	
135	Odbednění stropu 2.PP	4,4 dny	6.9. 2016 15:00	13.9. 2016 8:00	Tesaři 2[4]
136	Odstojkování stropu r1, r2	0,3 dny	12.10. 2016 17:00	13.10. 2016 9:00	Tesaři 3[5]
137	Odstojkování stropu z3, z4	0,3 dny	2.11. 2016 9:00	2.11. 2016 12:00	Tesaři 3[5]
138	1.PP	39 dny	1.7. 2016 14:00	25.8. 2016 14:00	
139	Převazování sloupů 1-12 1.pp	2,4 dny	1.7. 2016 14:00	5.7. 2016 18:00	Armovači 4[2]
140	Osazení sloupů s1-4	0,1 dny	25.7. 2016 14:00	25.7. 2016 15:00	Armovači 4[2]
141	Armování u1, u2, u4	3,1 dny	25.7. 2016 15:00	28.7. 2016 16:00	Armovači 4[2]
142	Bednění a betonáž s1-4, u1	0,8 dny	27.7. 2016 9:00	27.7. 2016 18:00	Tesaři 2[4]
143	Bednění a betonáž u2	0,8 dny	28.7. 2016 9:00	28.7. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
144	Bednění u15 1), u16 1)	0,5 dny	28.7. 2016 14:00	29.7. 2016 8:00	Tesaři 1[4]
145	Odbednění u1, s1-4	0,4 dny	29.7. 2016 8:00	29.7. 2016 12:00	Tesaři 1[4]
146	Armování u3, u12, u13,	1,5 dny	27.7. 2016 13:00	28.7. 2016 18:00	Armovač 3[4]
147	Armování u15, u16	1,3 dny	28.7. 2016 16:00	1.8. 2016 8:00	Armovači 4[2]
148	Bednění a betonáž u4, u3	1 den	29.7. 2016 13:00	1.8. 2016 12:00	Tesaři 1[4]
149	Odbednění u2, u14, u3	0,6 dny	1.8. 2016 16:00	2.8. 2016 11:00	Tesaři 1[4]
150	Bednění a betonáž u12, u16	0,9 dny	2.8. 2016 7:00	2.8. 2016 17:00	Tesaři 2[4]
151	Osazení sloupů s5-8	0,1 dny	2.8. 2016 7:00	2.8. 2016 8:00	Armovač 3[4]
152	Bednění u17 1), s5-8 a jejich betonáž	0,3 dny	2.8. 2016 11:00	2.8. 2016 17:00	Tesaři 1[4]
153	Odbednění u12	0,2 dny	3.8. 2016 7:00	3.8. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
154	Bednění a betonáž u13, u15	0,8 dny	3.8. 2016 9:00	3.8. 2016 18:00	Tesaři 1[4]
155	Odbednění u13	0,2 dny	4.8. 2016 7:00	4.8. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
156	Armování u10, u11, u17	1,3 dny	2.8. 2016 8:00	3.8. 2016 11:00	Armovač 3[4]
157	Bednění u19 1)	0,2 dny	4.8. 2016 9:00	4.8. 2016 11:00	Tesaři 1[4]
158	Bednění a betonáž u10	0,6 dny	4.8. 2016 11:00	4.8. 2016 18:00	Tesaři 1[4]
159	Bednění stropu z1 a podesty	1 den	4.8. 2016 14:00	5.8. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
160	Armování u19	0,4 dny	4.8. 2016 14:00	4.8. 2016 18:00	Armovač 3[4]
161	Armování stropu z1 a podesty 3/4	3 dny	5.8. 2016 9:00	10.8. 2016 9:00	Armovač 3[4]
162	Armování stropu z1 a podesty 1/4	2 dny	5.8. 2016 8:00	9.8. 2016 8:00	Armovači 4[2]
163	Bednění a betonáž u11, u17	0,8 dny	5.8. 2016 14:00	8.8. 2016 11:00	Tesaři 2[4]
164	Armování u24	0,3 dny	9.8. 2016 8:00	9.8. 2016 11:00	Armovači 4[2]
165	Bednění u18 1), u20 1), u24 1)	0,6 dny	8.8. 2016 7:00	8.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
166	Odbednění u15, u16, u10, s5-8	0,8 dny	8.8. 2016 11:00	9.8. 2016 9:00	Tesaři 2[4]
167	Armování u4, u20, u18	1,1 dny	8.8. 2016 7:00	9.8. 2016 8:00	Armovač 2[4]
168	Bednění a betonáž u4	0,6 dny	8.8. 2016 14:00	9.8. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
169	Osazení sloupů s9-12	0,1 dny	9.8. 2016 11:00	9.8. 2016 12:00	Armovač 4[2]
170	Armování u9, u24	0,9 dny	9.8. 2016 8:00	9.8. 2016 18:00	Armovač 2[4]
171	Armování u5	0,5 dny	10.8. 2016 7:00	10.8. 2016 12:00	Armovač 2[4]
172	Bednění a betonáž u18, u20	0,6 dny	9.8. 2016 9:00	9.8. 2016 16:00	Tesaři 1[4]
173	Odbednění u11	0,2 dny	9.8. 2016 9:00	9.8. 2016 11:00	Tesaři 2[4]
174	Bednění a betonáž u19, u9	0,8 dny	9.8. 2016 11:00	10.8. 2016 9:00	Tesaři 2[4]
175	Odbednění u17	0,2 dny	9.8. 2016 16:00	9.8. 2016 18:00	Tesaři 1[4]
176	Odbednění u19	0,2 dny	10.8. 2016 7:00	10.8. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
177	Bednění a betonáž u24	0,3 dny	10.8. 2016 9:00	10.8. 2016 12:00	Tesaři 1[4]
178	Odbedňování u16, u20, u4	0,7 dny	10.8. 2016 13:00	11.8. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
179	Betonáž stropu z1 a podesty	0,3 dny	10.8. 2016 9:00	10.8. 2016 12:00	Tesaři 2[4]
180	Bednění stropu z2	0,9 dny	10.8. 2016 13:00	11.8. 2016 11:00	Tesaři 2[4]
181	Armování u6	0,5 dny	10.8. 2016 9:00	10.8. 2016 15:00	Armovač 3[4]
182	Armování u7, u8	1 den	10.8. 2016 13:00	11.8. 2016 12:00	Armovač 2[4]
183	Odbednění u24 a izolování	0,5 dny	11.8. 2016 9:00	11.8. 2016 15:00	Tesaři 1[4]
184	Odbednění u9	0,2 dny	11.8. 2016 11:00	11.8. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
185	Bednění stropu z3	1,1 dny	11.8. 2016 14:00	12.8. 2016 15:00	Tesaři 2[4]
186	Armování stropu z2	4,2 dny	11.8. 2016 13:00	17.8. 2016 15:00	Armovač 2[4]
187	Armování u21, u22, u23	1,1 dny	11.8. 2016 16:00	12.8. 2016 17:00	Armovač 3[4]
188	Bednění a betonáž u7, u5, s9-12	1,4 dny	11.8. 2016 15:00	15.8. 2016 8:00	Tesaři 1[4]
189	Bednění a betonáž u21, u23	0,6 dny	15.8. 2016 8:00	15.8. 2016 15:00	Tesaři 1[4]
190	Odbednění u5 a u7	0,4 dny	15.8. 2016 15:00	16.8. 2016 8:00	Tesaři 1[4]
191	Bednění a betonáž u22	0,6 dny	16.8. 2016 8:00	16.8. 2016 15:00	Tesaři 1[4]
192	Armování stropu z3	4 dny	12.8. 2016 17:00	18.8. 2016 17:00	Armovač 3[4]
193	Bednění a betonáž u6	0,5 dny	12.8. 2016 15:00	15.8. 2016 9:00	Tesaři 2[4]
194	Odbednění sloupů 5-9, u6	0,4 dny	16.8. 2016 15:00	17.8. 2016 8:00	Tesaři 1[4]
195	Bednění a betonáž u8	0,6 dny	17.8. 2016 9:00	17.8. 2016 16:00	Tesaři 1[4]
196	Odbednění u21, u22, u23	0,7 dny	17.8. 2016 17:00	18.8. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
197	Bednění stropu z4 a schodiště, 1/2	0,8 dny	17.8. 2016 16:00	18.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
198	Odbednění u8	0,2 dny	18.8. 2016 14:00	18.8. 2016 16:00	Tesaři 1[4]
199	Bednění stropu z4 a schodiště, 1/2	0,8 dny	18.8. 2016 16:00	19.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
200	Betonáž stropu z2	0,3 dny	18.8. 2016 14:00	18.8. 2016 17:00	Tesaři 2[4]
201	Betonáž stropu z3	0,3 dny	19.8. 2016 14:00	19.8. 2016 17:00	Tesaři 1[4]
202	Osazení schodišťových ramen, 3. a 2.PP, Sks	1,2 dny	22.8. 2016 14:00	23.8. 2016 16:00	Tesaři 2[4]
203	Armování stropu z4, podesty a schodiště	3,6 dny	19.8. 2016 15:00	25.8. 2016 10:00	Armovači 2[4]; Armovač 3[4]
204	Betonáž stropu z4, podesty a schodiště	0,6 dny	25.8. 2016 7:00	25.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
205	Odbednění stropu	43,5 dny	21.9. 2016 9:00	21.11. 2016 15:00	
206	Odbednění stropu 1.PP	4,4 dny	21.9. 2016 9:00	27.9. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
207	Odstojkování stropu	0,5 dny	21.11. 2016 9:00	21.11. 2016 15:00	Tesaři 3[5]
208	Vrchní hrubá stavba	209,4 dny	11.7. 2016 10:00	28.9. 2017 15:00	
209	1.NP	57,7 dny	11.7. 2016 10:00	28.9. 2016 18:00	
210	Převazování sloupů s1-2	0,8 dny	11.7. 2016 10:00	12.7. 2016 8:00	Armovači 4[2]
211	Převazování sloupů s3-6	1,6 dny	15.7. 2016 14:00	19.7. 2016 9:00	Armovač 4[2]
212	Převazování sloupů s7-14	3,2 dny	20.7. 2016 11:00	25.7. 2016 14:00	Armovač 4[2]
213	Převazování sloupů s15-18	0,8 dny	5.8. 2016 7:00	5.8. 2016 16:00	Armovač 2[4]
214	Armování u1, u2	0,8 dny	10.8. 2016 15:00	11.8. 2016 12:00	Armovač 3[4]
215	Osazení sloupů 1-8	0,3 dny	11.8. 2016 13:00	11.8. 2016 16:00	Armovač 3[4]
216	Bednění a betonáž u1, s1-4	2,7 dny	15.8. 2016 9:00	17.8. 2016 17:00	Tesaři 2[4]
217	Převazování sloupů s19-22	0,8 dny	18.8. 2016 7:00	18.8. 2016 16:00	Armovač 3[4]
218	Armování u3, u4	0,4 dny	18.8. 2016 17:00	19.8. 2016 10:00	Armovač 3[4]
219	Osazení sloupů s9-14	0,3 dny	19.8. 2016 7:00	19.8. 2016 10:00	Armovač 2[4]
220	Bednění a betonáž u2	0,7 dny	18.8. 2016 17:00	19.8. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
221	Převazování sloupů s23-26	0,4 dny	19.8. 2016 10:00	19.8. 2016 15:00	Armovač 2[4]; Armovač 3[4]
222	Bednění a betonáž s5-8, u3	2,8 dny	23.8. 2016 16:00	26.8. 2016 14:00	Tesaři 2[4]
223	Armování u6	0,7 dny	25.8. 2016 10:00	25.8. 2016 18:00	Armovač 2[4]
224	Osazení sloupů s15-22 a armování u5	0,7 dny	25.8. 2016 10:00	25.8. 2016 18:00	Armovač 3[4]
225	Bednění a betonáž s17-20	1 den	25.8. 2016 14:00	26.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
226	Armování u11s, u10, u7, u8, u9	0,9 dny	26.8. 2016 7:00	26.8. 2016 17:00	Armovač 2[4]
227	Bednění u11 1)	0,4 dny	26.8. 2016 14:00	26.8. 2016 18:00	Tesaři 1[4]
228	Armování u11	0,7 dny	29.8. 2016 7:00	29.8. 2016 15:00	Armovač 2[4]
229	Převazování sloupů s27-34	0,8 dny	29.8. 2016 15:00	30.8. 2016 12:00	Armovač 2[4]
230	Odbednění u1, u2, s1-4	1,1 dny	26.8. 2016 14:00	29.8. 2016 15:00	Tesaři 2[4]
231	Bednění a betonáž s21-24	1 den	29.8. 2016 7:00	29.8. 2016 18:00	Tesaři 1[4]
232	Bednění a betonáž u11	0,8 dny	29.8. 2016 15:00	30.8. 2016 12:00	Tesaři 2[4]
233	Odbednění s5-8, u3	0,6 dny	30.8. 2016 7:00	30.8. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
234	Bednění stropu z1 a podesty	1,6 dny	30.8. 2016 14:00	1.9. 2016 9:00	Tesaři 1[4]
235	Bednění a betonáž u4, s9-12	1,3 dny	30.8. 2016 13:00	31.8. 2016 16:00	Tesaři 2[4]
236	Převazování sloupů 35-41	0,7 dny	30.8. 2016 13:00	31.8. 2016 9:00	Armovač 2[4]
237	Osazení sloupů s23-41	0,8 dny	31.8. 2016 9:00	31.8. 2016 18:00	Armovač 2[4]
238	Odbednění a izolování u11	0,6 dny	31.8. 2016 16:00	1.9. 2016 11:00	Tesaři 2[4]
239	Bednění a betonáž s13-16	0,9 dny	1.9. 2016 9:00	2.9. 2016 8:00	Tesaři 1[4]
240	Bednění a betonáž u6	1,8 dny	1.9. 2016 11:00	5.9. 2016 9:00	Tesaři 2[4]
241	Armování stropu z1	2,7 dny	1.9. 2016 9:00	5.9. 2016 17:00	Armovač 1[6]
242	Odbednění s9-12, u4	0,4 dny	2.9. 2016 8:00	2.9. 2016 12:00	Tesaři 1[4]
243	Bednění a betonáž s30-33	0,9 dny	2.9. 2016 13:00	5.9. 2016 11:00	Tesaři 1[4]
244	Odbednění sloupů s13-16	0,3 dny	5.9. 2016 9:00	5.9. 2016 12:00	Tesaři 2[4]
245	Bednění stropu z2	0,9 dny	5.9. 2016 11:00	6.9. 2016 10:00	Tesaři 1[4]
246	Bednění a betonáž s21-25	1,2 dny	5.9. 2016 13:00	6.9. 2016 15:00	Tesaři 2[4]
247	Armování u12, u13	3,6 dny	5.9. 2016 17:00	9.9. 2016 12:00	Armovač 2[4]
248	Armování stropu z2 1/2	4,2 dny	5.9. 2016 17:00	12.9. 2016 8:00	Armovač 4[2]
249	Armování stropu z2 1/2	2,1 dny	9.9. 2016 13:00	13.9. 2016 14:00	Armovač 2[4]
250	Betonáž stropu z1 a podesty	0,3 dny	6.9. 2016 10:00	6.9. 2016 14:00	Tesaři 1[4]
251	Odbednění sloupů s17-25 a u6	0,9 dny	6.9. 2016 14:00</		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdrojů
261	Bednění a betonáž ú13	1,8 dny	14.9.2016 17:00	16.9.2016 15:00	Tesaři 1[4]
262	Odbednění s30-33, ú8, ú10	0,6 dny	14.9.2016 17:00	15.9.2016 12:00	Tesaři 2[4]
263	Bednění a betonáž s40-41, ú7, ú9	1,2 dny	15.9.2016 13:00	16.9.2016 15:00	Tesaři 2[4]
264	Odbednění s26-27, ú12, ú7, ú9, ú13	1,3 dny	16.9.2016 15:00	19.9.2016 18:00	Tesaři 1[4]
265	Odbednění s34-41	0,6 dny	16.9.2016 15:00	19.9.2016 10:00	Tesaři 2[4]
266	Bednění stropu z1	1,9 dny	19.9.2016 10:00	21.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
267	Armování stropu z4, podesty a úskoku na z2, z5, z7	5 dny	20.9.2016 9:00	27.9.2016 9:00	Armovači 2[4]
268	Armování stropu z4, z7	4 dny	21.9.2016 10:00	27.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
269	Osazení balkonů 3ks	0,5 dny	20.9.2016 7:00	20.9.2016 12:00	Tesaři 1[4]
270	Betonáž stropu z3 a úskoku na z2	0,3 dny	20.9.2016 13:00	20.9.2016 16:00	Tesaři 1[4]
271	Osazení schodiškových ramen, 1.PP, komerce 1NP 4ks	0,6 dny	20.9.2016 16:00	21.9.2016 11:00	Tesaři 1[4]
272	Osazení balkonů 8ks	1,1 dny	27.9.2016 10:00	28.9.2016 11:00	Tesaři 1[4]
273	Betonáž stropu z4, podesty, úskoku na z2 a sch1	0,6 dny	28.9.2016 11:00	28.9.2016 18:00	Tesaři 1[4]
274	Odbednění stropu	41,1 dny	3.10.2016 13:00	29.11.2016 14:00	
275	Odbednění stropu 1NP	1,7 dny	3.10.2016 13:00	5.10.2016 9:00	Tesaři 1[4]
276	Odstojkování stropu 1.NP	0,8 dny	28.11.2016 16:00	29.11.2016 14:00	Tesaři 3[2]
277	2.NP	38,8 dny	26.8.2016 7:00	19.10.2016 16:00	
278	Převazování sloupů s1-z2	4,2 dny	26.8.2016 7:00	1.9.2016 9:00	Armovači 4[2]
279	Osazení sloupů s1-8	0,2 dny	12.9.2016 8:00	12.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
280	Armování ú1, ú2	1,1 dny	15.9.2016 14:00	16.9.2016 15:00	Armovači 2[4]
281	Převazování sloupů s23-37	3 dny	16.9.2016 10:00	21.9.2016 10:00	Armovači 4[2]
282	Osazení sloupů s9-12	0,1 dny	20.9.2016 7:00	20.9.2016 8:00	Armovači 2[4]
283	Bednění a betonáž ú1, s1-8, ú2	1,8 dny	21.9.2016 11:00	23.9.2016 9:00	Tesaři 1[4]
284	Odbednění ú1, s1-8, ú2	1,1 dny	23.9.2016 9:00	26.9.2016 10:00	Tesaři 1[4]
285	Bednění stropu z1, z2, z3	1 den	26.9.2016 10:00	27.9.2016 10:00	Tesaři 1[4]
286	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	27.9.2016 14:00	27.9.2016 17:00	Tesaři 2[4]
287	Osazení sloupů s13-22	0,3 dny	27.9.2016 10:00	27.9.2016 14:00	Armovači 4[2]
288	Armování stropu z1, z4	1,4 dny	27.9.2016 9:00	28.9.2016 14:00	Armovači 2[4]
289	Armování stropu z1, z2 a podesty	5,6 dny	27.9.2016 14:00	5.10.2016 9:00	Armovači 4[2]
290	Odbednění s9-12	0,2 dny	28.9.2016 7:00	28.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
291	Bednění stropu z1, z3	0,4 dny	28.9.2016 9:00	28.9.2016 14:00	Tesaři 2[4]
292	Bednění a betonáž sloupů s13-20	0,5 dny	28.9.2016 14:00	29.9.2016 8:00	Tesaři 2[4]
293	Převazování sloupů 38-40	0,3 dny	28.9.2016 14:00	28.9.2016 17:00	Armovači 2[4]
294	Armování ú3s	0,2 dny	29.9.2016 7:00	29.9.2016 9:00	Armovači 2[4]
295	Odbednění s13-16	0,2 dny	29.9.2016 8:00	29.9.2016 10:00	Tesaři 2[4]
296	Bednění ú3 1)	0,2 dny	29.9.2016 10:00	29.9.2016 12:00	Tesaři 2[4]
297	Osazení sloupů s23-34	0,3 dny	29.9.2016 9:00	29.9.2016 12:00	Armovači 2[4]
298	Armování ú3	0,6 dny	29.9.2016 13:00	30.9.2016 8:00	Armovači 2[4]
299	Odbednění sloupů s17-20	0,2 dny	29.9.2016 13:00	29.9.2016 15:00	Tesaři 2[4]
300	Bednění a betonáž sloupů s21-24	0,3 dny	29.9.2016 15:00	29.9.2016 18:00	Tesaři 2[4]
301	Bednění a betonáž sloupů s27-34	0,5 dny	29.9.2016 14:00	30.9.2016 8:00	Tesaři 1[4]
302	Bednění a betonáž ú3	0,7 dny	30.9.2016 8:00	30.9.2016 16:00	Tesaři 1[4]
303	Odbednění sloupů s21-24	0,2 dny	30.9.2016 7:00	30.9.2016 9:00	Tesaři 2[4]
304	Bednění stropu z2	0,3 dny	30.9.2016 9:00	3.10.2016 8:00	Tesaři 2[4]
305	Osazení sloupů s35-40	0,2 dny	30.9.2016 8:00	30.9.2016 10:00	Armovači 2[4]
306	Armování stropu z2 z1/4	1 den	30.9.2016 15:00	3.10.2016 15:00	Armovači 2[4]
307	Odbednění a izolování ú3	0,5 dny	3.10.2016 7:00	3.10.2016 12:00	Tesaři 1[4]
308	Odbednění sloupů s27-34	0,4 dny	3.10.2016 8:00	3.10.2016 12:00	Tesaři 2[4]
309	Bednění a betonáž sloupů s35-40, s25-26	0,5 dny	3.10.2016 13:00	3.10.2016 18:00	Tesaři 2[4]
310	Armování ú5, ú4, ú6	1,9 dny	3.10.2016 15:00	5.10.2016 14:00	Armovači 2[4]
311	Odbednění sloupů s35-40, s25-26	0,4 dny	4.10.2016 7:00	4.10.2016 11:00	Tesaři 2[4]
312	Bednění a betonáž ú5, ú4, ú6	1,6 dny	4.10.2016 15:00	6.10.2016 10:00	Tesaři 2[4]
313	Armování stropu z2 z1/4	2,2 dny	5.10.2016 9:00	7.10.2016 11:00	Armovači 4[2]
314	Armování stropu z2 z4	2 dny	5.10.2016 14:00	7.10.2016 14:00	Armovači 2[4]
315	Betonáž stropu z1 a podesty	0,5 dny	6.10.2016 10:00	6.10.2016 16:00	Tesaři 3[5]
316	Bednění stropu z3 z1/4	1 den	6.10.2016 16:00	7.10.2016 16:00	Tesaři 3[2]
317	Odbednění ú5, ú4, ú6	1 den	6.10.2016 16:00	7.10.2016 16:00	Tesaři 3[3]
318	Demontáž jeřábu L2	0,7 dny	7.10.2016 7:00	7.10.2016 15:00	Montážníci jeřábů[4]
319	Bednění stropu z1 z1/4	1,1 dny	7.10.2016 16:00	10.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
320	Armování stropu z3 z1/4	5,2 dny	7.10.2016 14:00	14.10.2016 16:00	Armovači 2[4]
321	Armování stropu z3 z1/3	3,6 dny	7.10.2016 11:00	12.10.2016 18:00	Armovači 4[2]
322	Osazení balkonů z2 5ks	0,7 dny	10.10.2016 17:00	11.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
323	Betonáž stropu z2	0,3 dny	11.10.2016 14:00	11.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
324	Osazení balkonů z3 4ks	0,5 dny	17.10.2016 9:00	17.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
325	Osazení balkonů z3 5ks	0,7 dny	18.10.2016 7:00	18.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
326	Betonáž stropu z3 a podesty	0,6 dny	19.10.2016 9:00	19.10.2016 16:00	Tesaři 3[5]
327	Odbednění stropu	49,3 dny	7.11.2016 13:00	17.1.2017 16:00	
328	Odbednění stropu z2	1,2 dny	7.11.2016 13:00	9.11.2016 10:00	Tesaři 3[2]
329	Odbednění stropu z1/2	1,8 dny	23.11.2016 14:00	25.11.2016 11:00	Tesaři 3[2]
330	Odstojkování stropu 2.NP	0,4 dny	17.1.2017 11:00	17.1.2017 16:00	Tesaři 3[5]
331	3.NP	25,6 dny	30.9.2016 10:00	4.11.2016 17:00	
332	Převazování sloupů s1-4	0,4 dny	30.9.2016 10:00	30.9.2016 15:00	Armovači 2[4]
333	Armování ú1s	0,3 dny	13.10.2016 7:00	13.10.2016 10:00	Armovači 4[2]
334	Osazení sloupů s1-4	0,1 dny	13.10.2016 10:00	13.10.2016 11:00	Armovači 4[2]
335	Bednění ú1 1)	0,2 dny	13.10.2016 11:00	13.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
336	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	13.10.2016 14:00	13.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
337	Armování ú1	1,2 dny	13.10.2016 11:00	14.10.2016 14:00	Armovači 4[2]
338	Odbednění sloupů s1-4	0,2 dny	14.10.2016 11:00	14.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
339	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	14.10.2016 15:00	17.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
340	Převazování a osazení sloupů 5-8	0,9 dny	14.10.2016 14:00	17.10.2016 12:00	Armovači 4[2]
341	Bednění a betonáž sloupů s5-8	0,3 dny	17.10.2016 15:00	17.10.2016 18:00	Tesaři 3[5]
342	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	18.10.2016 15:00	19.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
343	Armování ú3	0,6 dny	14.10.2016 16:00	17.10.2016 11:00	Armovači 2[4]
344	Převazování sloupů s9-28	1,9 dny	17.10.2016 11:00	19.10.2016 10:00	Armovači 2[4]
345	Armování atiky	2,2 dny	17.10.2016 13:00	19.10.2016 15:00	Armovači 4[2]
346	Osazení sloupů 9-12	0,1 dny	19.10.2016 16:00	19.10.2016 17:00	Armovači 2[4]
347	Armování ú2, ú4	1,3 dny	20.10.2016 8:00	21.10.2016 11:00	Armovači 2[4]
348	Bednění a betonáž s9-16, ú3	1,1 dny	19.10.2016 16:00	20.10.2016 17:00	Tesaři 3[5]
349	Odbednění sloupů s5-12	0,4 dny	20.10.2016 17:00	21.10.2016 10:00	Tesaři 3[5]
350	Bednění stropu z1	0,8 dny	21.10.2016 10:00	24.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
351	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	19.10.2016 15:00	20.10.2016 8:00	Armovači 4[2]
352	Armování stropu z1	2,8 dny	21.10.2016 15:00	26.10.2016 12:00	Armovači 2[4]; Armovači 4[2]
353	Odbednění ú3, s13-16	0,6 dny	24.10.2016 8:00	24.10.2016 15:00	Tesaři 3[5]
354	Bednění a betonáž s21-28	0,5 dny	24.10.2016 15:00	25.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
355	Bednění a betonáž s17-20, ú4	0,9 dny	25.10.2016 9:00	26.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
356	Odbednění s17-28	0,5 dny	26.10.2016 8:00	26.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
357	Bednění stropu z2 z4	0,8 dny	26.10.2016 14:00	27.10.2016 11:00	Tesaři 3[5]
358	Osazení balkonů z1, 5ks	0,7 dny	27.10.2016 11:00	28.10.2016 8:00	Tesaři 3[5]
359	Betonáž stropu z1	0,3 dny	28.10.2016 8:00	28.10.2016 11:00	Tesaři 3[5]
360	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	28.10.2016 11:00	31.10.2016 9:00	Tesaři 3[5]
361	Odbednění ú4	0,4 dny	31.10.2016 9:00	31.10.2016 14:00	Tesaři 3[5]
362	Bednění stropu z2 z1/4	0,4 dny	31.10.2016 14:00	31.10.2016 18:00	Tesaři 3[5]
363	Odbednění ú2	0,3 dny	1.11.2016 7:00	1.11.2016 10:00	Tesaři 3[5]
364	Bednění stropu z2 z1/4	0,4 dny	1.11.2016 10:00	1.11.2016 15:00	Tesaři 3[5]
365	Armování stropu z2 a podesty	4,7 dny	27.10.2016 7:00	2.11.2016 15:00	Armovači 2[4]; Armovači 4[2]
366	Bednění a betonáž atiky a1, a3, a5	0,5 dny	1.11.2016 15:00	2.11.2016 9:00	Tesaři 3[5]
367	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	3.11.2016 7:00	3.11.2016 14:00	Tesaři 3[5]
368	Odbednění atiky a1, a3, a5	0,3 dny	4.11.2016 14:00	4.11.2016 17:00	Tesaři 3[5]
369	Odbednění stropu	31,3 dny	1.12.2016 17:00	18.1.2017 9:00	
370	Odbednění stropu	2,4 dny	1.12.2016 17:00	6.12.2016 10:00	Tesaři 3[2]
371	Odstojkování 3.NP	0,4 dny	17.1.2017 16:00	18.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
372	Zásyp obvodu objektu 1.PP	8,9 dny	3.11.2016 7:00	15.11.2016 17:00	
373	Asfaltový penetrační nátěr obvodu 1.PP, u 0,2 stropu	2,8 dny	4.11.2016 7:00	8.11.2016 16:00	Izolatéři[2]
374	Pojistná hydroizolace obvodu	2,8 dny	4.11.2016 7:00	8.11.2016 16:00	Izolatéři[2]
375	Uzemnění objektu	0,2 dny	8.11.2016 16:00	8.11.2016 18:00	Elektrikáři[4]
376	Bednění a betonáž uzemnění	0,5 dny	9.11.2016 7:00	9.11.2016 12:00	Pomocní pracovníci[3]
377	Zásyp obvodu do roviny s terémem	2,1 dny	11.11.2016 16:00	15.11.2016 17:00	Zeměři[3]
378	4.np	25 dny	19.10.2016 14:00	23.11.2016 14:00	
379	Armování ú1s	0,2 dny	19.10.2016 14:00	19.10.2016 16:00	Armovači 2[4]
380	Převazování sloupů s1-8	1,6 dny	20.10.2016 8:00	21.10.2016 15:00	Armovači 4[2]
381	Převazování sloupů s9-15	0,5 dny	26.10.2016 13:00	26.10.2016 18:00	Armovači 2[4]; Armovači 4[2]
382	Bednění ú1 1)	0,2 dny	2.11.2016 13:00	2.11.2016 15:00	Tesaři 3[5]
383	Osazení sloupů s1-12	0,3 dny	2.11.2016 15:00	2.11.2016 18:00	Armovači 2[4]
384	Převazování sloupů s16-23	1,6 dny	2.11.2016 15:00	4.11.2016 10:00	Armovači 4[2]
385	Převazování sloupů s24-28	0,5 dny	3.11.2016 7:00	3.11.2016 12:00	Armovači 2[

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Název zdroje
525	Odbednění s17-28	0,5 dny	6.1.2017 9:00	6.1.2017 15:00	Tesaři 3[5]
526	Bednění stropu z2 1/2	0,8 dny	6.1.2017 15:00	9.1.2017 12:00	Tesaři 3[5]
527	Osazení schodišťových ramen, bytovka 5, 6.NP, 4ks	0,6 dny	9.1.2017 13:00	10.1.2017 8:00	Tesaři 3[5]
528	Osazení a dovážení ú2	0,4 dny	10.1.2017 7:00	10.1.2017 11:00	Armovači 2[4]
529	Armování ú3, ú4	1,3 dny	10.1.2017 11:00	11.1.2017 15:00	Armovači 2[4]
530	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	11.1.2017 15:00	20.1.2017 15:00	Armovači 2[4]
531	Bednění a betonáž s13-16	0,3 dny	10.1.2017 8:00	10.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
532	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	10.1.2017 11:00	11.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
533	Osazení balkonů z1, 4ks a provedení zimního opatření	0,7 dny	11.1.2017 9:00	11.1.2017 17:00	Tesaři 3[5]
534	Odbednění s13-16, ú2	0,5 dny	11.1.2017 17:00	12.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
535	Bednění a betonáž ú3	0,6 dny	12.1.2017 11:00	12.1.2017 18:00	Tesaři 3[5]
536	Odbednění ú3	0,4 dny	13.1.2017 7:00	13.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
537	Bednění a betonáž ú4	0,6 dny	13.1.2017 11:00	13.1.2017 18:00	Tesaři 3[5]
538	Odbednění ú4	0,4 dny	16.1.2017 7:00	16.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
539	Bednění stropu z2 1/2 a podesty	0,7 dny	16.1.2017 11:00	17.1.2017 8:00	Tesaři 3[5]
540	Betonáž stropu z1	0,3 dny	17.1.2017 8:00	17.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
541	Osazení balkonů z2, 9ks a provedení zimního opatření	1,4 dny	19.1.2017 9:00	20.1.2017 14:00	Tesaři 3[5]
542	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	23.1.2017 8:00	23.1.2017 15:00	Tesaři 3[5]
543	Odbednění	32 dny	14.2.2017 8:00	30.3.2017 8:00	
544	Odbednění stropu 7.NP 1/2	1,2 dny	14.2.2017 8:00	15.2.2017 10:00	Tesaři 3[2]
545	Odbednění stropu 7.NP 1/2	1,2 dny	16.2.2017 16:00	17.2.2017 18:00	Tesaři 3[2]
546	Odstojkování stropu 7.NP	0,2 dny	29.3.2017 17:00	30.3.2017 8:00	Tesaři 3[5]
547	8.NP	40,9 dny	14.12.2016 7:00	10.2.2017 17:00	
548	Převazování sloupů s1-8	1,6 dny	14.12.2016 7:00	15.12.2016 14:00	Armovači 4[2]
549	Převazování sloupů s9-20	2,4 dny	29.12.2016 17:00	3.1.2017 10:00	Armovači 4[2]
550	Převazování sloupů s21-28	0,8 dny	2.1.2017 9:00	2.1.2017 18:00	Armovači 2[4]
551	Armování ú1s	0,2 dny	20.1.2017 15:00	20.1.2017 17:00	Armovači 2[4]
552	Osazení sloupů 1-12	0,3 dny	23.1.2017 7:00	23.1.2017 10:00	Armovači 2[4]
553	Převazování ú1	0,6 dny	23.1.2017 10:00	23.1.2017 17:00	Armovači 2[4]
554	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	23.1.2017 15:00	23.1.2017 18:00	Tesaři 3[5]
555	Bednění ú1 1)	0,2 dny	24.1.2017 7:00	24.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
556	Osazení a dovážení ú1	0,2 dny	24.1.2017 9:00	24.1.2017 11:00	Armovači 2[4]
557	Odbednění s1-4	0,2 dny	24.1.2017 9:00	24.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
558	Bednění a betonáž ú1	0,5 dny	24.1.2017 11:00	24.1.2017 17:00	Tesaři 3[5]
559	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	24.1.2017 11:00	24.1.2017 16:00	Armovači 2[4]
560	Bednění a betonáž s5-8	0,3 dny	24.1.2017 17:00	25.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
561	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	25.1.2017 9:00	25.1.2017 15:00	Tesaři 3[5]
562	Bednění a betonáž s9-12	0,3 dny	25.1.2017 15:00	25.1.2017 18:00	Tesaři 3[5]
563	Armování ú3, ú4	1,3 dny	25.1.2017 8:00	26.1.2017 11:00	Armovači 2[4]
564	Odbednění s5-12	0,4 dny	26.1.2017 7:00	26.1.2017 11:00	Tesaři 3[5]
565	Bednění stropu z1	0,8 dny	26.1.2017 11:00	27.1.2017 9:00	Tesaři 3[5]
566	Armování ú2	0,8 dny	26.1.2017 11:00	27.1.2017 9:00	Armovači 2[4]
567	Armování stropu z1	2,8 dny	27.1.2017 9:00	31.1.2017 18:00	Armovači 2[4]
568	Bednění a betonáž s17-28	0,8 dny	27.1.2017 9:00	27.1.2017 18:00	Tesaři 3[5]
569	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	30.1.2017 7:00	30.1.2017 16:00	Tesaři 3[5]
570	Odbednění s17-28	0,5 dny	30.1.2017 16:00	31.1.2017 10:00	Tesaři 3[5]
571	Bednění stropu z2 2/4	0,8 dny	31.1.2017 10:00	1.2.2017 8:00	Tesaři 3[5]
572	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	1.2.2017 7:00	9.2.2017 18:00	Armovači 2[4]
573	Odbednění ú2	0,3 dny	1.2.2017 8:00	1.2.2017 11:00	Tesaři 3[5]
574	Bednění a betonáž ú3,s13-16	0,9 dny	1.2.2017 11:00	2.2.2017 10:00	Tesaři 3[5]
575	Bednění a betonáž ú4	0,7 dny	2.2.2017 10:00	2.2.2017 18:00	Tesaři 3[5]
576	Odbednění s13-16, ú3, ú4	0,9 dny	3.2.2017 7:00	3.2.2017 17:00	Tesaři 3[3]
577	Bednění stropu z2 1/4	0,9 dny	3.2.2017 7:00	3.2.2017 17:00	Tesaři 3[2]
578	Bednění stropu z2 1/4 a podesty	0,4 dny	6.2.2017 7:00	6.2.2017 11:00	Tesaři 3[5]
579	Osazení balkonů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	6.2.2017 11:00	7.2.2017 9:00	Tesaři 3[5]
580	Betonáž stropu z1	0,3 dny	7.2.2017 9:00	7.2.2017 12:00	Tesaři 3[5]
581	Osazení balkonů z1, 10ks a provedení zimního opatření	1,6 dny	8.2.2017 15:00	10.2.2017 10:00	Tesaři 3[5]
582	Betonáž stropu z2 apodesty	0,6 dny	10.2.2017 10:00	10.2.2017 17:00	Tesaři 3[5]
583	Odbednění	21,1 dny	1.3.2017 9:00	30.3.2017 10:00	
584	Odbednění stropu 8.NP	1 den	1.3.2017 9:00	2.3.2017 9:00	Tesaři 3[5]
585	Odstojkování stropu 8.NP	0,2 dny	30.3.2017 8:00	30.3.2017 10:00	Tesaři 3[5]
586	9.NP	45,3 dny	3.1.2017 10:00	7.3.2017 14:00	
587	Převazování sloupů s1-13	1,6 dny	3.1.2017 10:00	4.1.2017 17:00	Armovači 4[2]
588	Převazování sloupů s14-17	0,3 dny	23.1.2017 17:00	24.1.2017 9:00	Armovači 2[4]
589	Převazování sloupů s18-21	0,3 dny	24.1.2017 16:00	25.1.2017 8:00	Armovači 2[4]
590	Armování ú1s	0,2 dny	10.2.2017 7:00	10.2.2017 9:00	Armovači 2[4]
591	Převazování sloupů s22-28	0,5 dny	10.2.2017 9:00	10.2.2017 15:00	Armovači 2[4]
592	Osazení sloupů s1-12	0,3 dny	10.2.2017 15:00	10.2.2017 18:00	Armovači 2[4]
593	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	13.2.2017 7:00	13.2.2017 10:00	Tesaři 3[5]
594	Bednění ú1 1)	0,2 dny	13.2.2017 10:00	13.2.2017 12:00	Tesaři 3[5]
595	Armování ú1	0,6 dny	13.2.2017 13:00	14.2.2017 8:00	Armovači 2[4]
596	Bednění a betonáž s5-8	0,3 dny	13.2.2017 13:00	13.2.2017 16:00	Tesaři 3[5]
597	Osazení schodišťových ramen, bytovka 7.NP, 2ks	0,3 dny	13.2.2017 16:00	14.2.2017 8:00	Tesaři 3[5]
598	Převazování ú2	0,8 dny	14.2.2017 8:00	14.2.2017 17:00	Armovači 2[4]
599	Bednění a betonáž ú1, s9-12	0,8 dny	14.2.2017 8:00	14.2.2017 17:00	Tesaři 3[3]
600	Odbednění s1-4	0,2 dny	14.2.2017 17:00	15.2.2017 8:00	Tesaři 3[3]
601	Odbednění a izolování ú1	0,5 dny	15.2.2017 8:00	15.2.2017 14:00	Tesaři 3[3]
602	Osazení a dovážení ú2	0,4 dny	15.2.2017 14:00	15.2.2017 18:00	Armovači 2[4]
603	Odbednění s5-12	0,4 dny	15.2.2017 14:00	15.2.2017 18:00	Tesaři 3[5]
604	Bednění stropu z1	0,8 dny	16.2.2017 7:00	16.2.2017 16:00	Tesaři 3[5]
605	Osazení sloupů 13-28	0,4 dny	16.2.2017 7:00	16.2.2017 11:00	Armovači 2[4]
606	Armování ú3	0,6 dny	16.2.2017 11:00	16.2.2017 18:00	Armovači 2[4]
607	Armování stropu z1	4,2 dny	17.2.2017 0:00	23.2.2017 9:00	Armovači 2[4]
608	Bednění a betonáž sloupů 17-28	0,8 dny	16.2.2017 16:00	17.2.2017 14:00	Tesaři 3[3]
609	Bednění a betonáž ú2	0,8 dny	17.2.2017 14:00	20.2.2017 11:00	Tesaři 3[3]
610	Odbednění s17-28	0,5 dny	20.2.2017 11:00	20.2.2017 17:00	Tesaři 3[5]
611	Bednění a betonáž s13-16, ú3	0,9 dny	20.2.2017 17:00	21.2.2017 16:00	Tesaři 3[5]
612	Odbednění s13-16, ú2, ú3	0,8 dny	22.2.2017 7:00	22.2.2017 16:00	Tesaři 3[5]
613	Bednění z2 1/2	0,8 dny	23.2.2017 7:00	23.2.2017 16:00	Tesaři 3[5]
614	Armování ú4	0,7 dny	23.2.2017 9:00	23.2.2017 17:00	Armovači 2[4]
615	Armování stropu z2 a podesty	7 dny	23.2.2017 17:00	6.3.2017 17:00	Armovači 2[4]
616	Bednění a betonáž ú4	0,7 dny	24.2.2017 7:00	24.2.2017 15:00	Tesaři 3[5]
617	Osazení balkonů z1, 5ks a provedení zimního opatření	0,8 dny	24.2.2017 15:00	27.2.2017 12:00	Tesaři 3[5]
618	Odbednění ú4	0,4 dny	27.2.2017 13:00	27.2.2017 17:00	Tesaři 3[5]
619	Betonáž stropu z1	0,3 dny	28.2.2017 7:00	28.2.2017 10:00	Tesaři 3[5]
620	Bednění z2 a podesty 1/2	0,7 dny	28.2.2017 10:00	28.2.2017 18:00	Tesaři 3[5]
621	Osazení balkonů z2, 10ks a provedení zimního opatření	1,6 dny	3.3.2017 9:00	6.3.2017 16:00	Tesaři 3[5]
622	Betonáž stropu z2 a podesty	0,6 dny	7.3.2017 7:00	7.3.2017 14:00	Tesaři 3[5]
623	Odbednění	13,9 dny	16.3.2017 15:00	5.4.2017 14:00	
624	Odbednění stropu 9.NP	1 den	16.3.2017 15:00	17.3.2017 15:00	Tesaři 3[5]
625	Odstojkování stropu 9.NP	0,2 dny	5.4.2017 11:00	5.4.2017 14:00	Tesaři 3[5]
626	10.NP	32,9 dny?	13.2.2017 7:00	29.3.2017 17:00	
627	Převazování sloupů 1-8	0,5 dny	13.2.2017 7:00	13.2.2017 12:00	Armovači 2[4]
628	Převazování sloupů 9-19	0,7 dny	14.2.2017 17:00	15.2.2017 14:00	Armovači 2[4]
629	Osazení sloupů 1-12	0,3 dny	7.3.2017 7:00	7.3.2017 10:00	Armovači 2[4]
630	Převazování ú1s	0,2 dny	7.3.2017 10:00	7.3.2017 12:00	Armovači 2[4]
631	Převazování sloupů 20-28	0,6 dny	7.3.2017 13:00	8.3.2017 8:00	Armovači 2[4]
632	Bednění a betonáž s1-4	0,3 dny	7.3.2017 14:00	7.3.2017 17:00	Tesaři 3[5]
633	Osazení ú1s	0,1 dny	8.3.2017 8:00	8.3.2017 9:00	Armovači 2[4]
634	Odbednění s1-4	0,2 dny	7.3.2017 17:00	8.3.2017 8:00	Tesaři 3[5]
635	Bednění ú1 1)	0,2 dny	8.3.2017 9:00	8.3.2017 11:00	Tesaři 3[5]
636	Armování ú1	0,6 dny	8.3.2017 11:00	8.3.2017 18:00	Armovači 2[4]
637	Bednění a betonáž 5-12	0,5 dny	8.3.2017 11:00	8.3.2017 17:00	Tesaři 3[5]
638	Bednění a betonáž ú2	0,5 dny	8.3.2017 17:00	9.3.2017 11:00	Tesaři 3[5]
639	Odbednění s5-12	0,4 dny	9.3.2017 11:00	9.3.2017 16:00	Tesaři 3[5]
640	Převazování ú2	0,8 dny	9.3.2017 7:00	9.3.2017 16:00	Armovači 2[4]
641	Bednění stropu z1	0,6 dny	9.3.2017 16:00	10.3.2017 11:00	Tesaři 3[5]
642	Osazení sloupů s13-28	0,4 dny	9.3.2017 16:00	10.3.2017 9:00	Armovači 2[4]
643	Osazení a dovážení ú2	0,8 dny?	10.3.2017 9:00	10.3.2017 18:00	Armovači 2[4]
644	Armování zábradlí k1, k2	0,4 dny	13.3.2017 7:00	13.3.2017 11:00	Armovači 2[4]
645	Bednění a betonování s17-28	0,8 dny	10.3.2017 11:00	13.3.2017 9:00	Tesaři 3[5]
646	Armování stropu z1	3,5 dny	13.3.2017 11:00	16.3.2017 17:00	Armovači 2[4]
647	Bednění a betonování ú2	0,8 dny	13.3.2017 9:00	13.3.2017 18:00	Tesaři 3[5]
648	Odbednění s17-28, ú2	0,8 dny	14.3.2017 7:00	14.3.2017 16:00	Tesaři 3[5]
649	Bednění a betonáž s13-16, k1	0,4 dny	15.3.2017 7:00	15.3.2017 11:00	Tesaři 3[5]
650	Bednění stropu z2 2/4	0,8 dny	15.3.2017 11:00	16.3.2017 9:00	Tesaři 3[5]
651	Odbednění s13-16, k1	0,3 dny	16.3.2017 9:00	16.3.2017 12:00	Tesaři 3[5]
652	Bednění a betonáž k2	0,2 dny	16.3.2017 13:00	16.3.2017 15:00	

