




Rozdělení kritického úlohu Rozdělení Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní souhrn Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání Ruční souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plán Souhrnný úkol směrného plánu Časová rezerva
Úkol Mílek Souhrn projektu Rozdělení zahrnutého kritického úlohu Neaktivní mílek Ruční úkol Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritické rozdělení Mílek podle směrného plánu Příběh







ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
173		Vyztužený násyp v km 6.970 - 7.402 - vpravo	31,27 dny	21.8.17	22.9.17	
174		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	3 dny	21.8.17	24.8.17	174;150
175		Osazení geomítě a georochože	17 dny	24.8.17	10.9.17	174
176		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	22 dny	31.8.17	22.9.17	175;11
177		Vyztužený násyp v km 7.575 - 7.610 - vlevo	4,27 dny	7.8.17	11.8.17	
178		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	7.8.17	8.8.17	206
179		Osazení geomítě a georochože	2 dny	8.8.17	10.8.17	178
180		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	2 dny	9.8.17	11.8.17	179;1
181		Vyztužený násyp v km 7.745 - 7.855 - vlevo	12,27 dny	8.8.17	20.8.17	
182		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	8.8.17	9.8.17	178
183		Osazení geomítě a georochože	5 dny	9.8.17	14.8.17	182
184		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	6 dny	14.8.17	20.8.17	183
185		Vyztužený násyp v km 7.893 - 8.155 - vlevo	23,27 dny	11.8.17	3.9.17	
186		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	2 dny	11.8.17	13.8.17	180
187		Osazení geomítě a georochože	10 dny	14.8.17	24.8.17	186
188		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	13 dny	21.8.17	3.9.17	187
189		Vyztužený násyp v km 8.242 - 8.295 - vlevo	26,36 dny	13.8.17	9.9.17	
190		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	13.8.17	14.8.17	189
191		Osazení geomítě a georochože	4 dny	24.8.17	28.8.17	190
192		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	4 dny	5.9.17	9.9.17	191
193		Vyztužený násyp v km 8.510 - 8.620 - vlevo	26,55 dny	20.8.17	16.9.17	
194		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	20.8.17	21.8.17	193
195		Osazení geomítě a georochože	5 dny	28.8.17	2.9.17	194
196		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	6 dny	10.9.17	16.9.17	195
197		Vyztužený násyp v km 8.765 - 8.785 - vlevo	14,45 dny	3.9.17	18.9.17	
198		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	3.9.17	4.9.17	197
199		Osazení geomítě a georochože	1 den	5.9.17	6.9.17	198
200		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	2 dny	16.9.17	18.9.17	199
201		Vyztužený násyp v km 8.815 - 8.855 - vlevo	5,27 dny	9.9.17	14.9.17	
202		Vykop spodní stavby silnice v místě vyztuženého násypu	1 den	9.9.17	10.9.17	201
203		Osazení geomítě a georochože	3 dny	10.9.17	13.9.17	202
204		Násyp štěrkovitým materiálem fr. 0-32 mm, hutnění	3 dny	11.9.17	14.9.17	203;2
205		SO 121 Úprava lesní komunikace v km 8,800	2,09 dny	5.8.17	7.8.17	
206		Odkop lesní komunikace v km 8.800	2 dny	5.8.17	7.8.17	205
207		SO 412.2 Chráněná a přeložky MTS v km 8,795-8,920	16,36 dny	3.8.17	19.8.17	
208		Vytýčení rýhy pro MTS	1 den	3.8.17	4.8.17	207
209		Hloubení rýhy pro MTS	1 den	4.8.17	5.8.17	208
210		Kabely MTS	9 dny	5.8.17	14.8.17	209
211		Zásyp a obetonování potrubí	5 dny	14.8.17	19.8.17	210
212		TE02 - Odvodnění	399,45 dny	13.6.17	12.5.19	
213		Úsek č. 1 (1.100 - 1.789 km)	48 dny	28.6.18	15.8.18	
214		SO 101 Modernizace silnice I/44	48 dny	28.6.18	15.8.18	
215		Vytýčení výkopů pro propustky	1 den	28.6.18	29.6.18	213;214


Rozdělení kritického úkolu Úkol Rozdělení Mínk Souhrnný Souhrn projektu Zahájení kritický Rozdělení zahájení kritického úkolu Neaktivní úkol Neaktivní mínk Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkol zahrnuté v souhrném úkolu Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější mínk Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Snížený plán Mínk podle směrného plánu Souhrnný úkol směrného plánu Příběh Časová rezerva

ID	Řešení úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
216		Vytýčení výkopů pro drenáž	1 den	18.7.18	19.7.18 239	
217		Propustek v km 1.412	38,36 dny	1.7.18	8.8.18	
218		Výkop pro propustek	1 den	1.7.18	2.7.18 82;215	
219		Rekonstrukce trubního propustku DN1500, DL 28,48m v 4 km 1.412	4 dny	2.7.18	6.7.18 218	
220		Obvyp a záryp propustku	2 dny	6.7.18	8.7.18 219	
221		Dlažba z lomového kamene	2 dny	6.8.18	8.8.18 264;84	
222		Propustek v km 1.594	38,36 dny	2.7.18	9.8.18	
223		Výkop pro propustek	1 den	2.7.18	3.7.18 218	
224		Osazení prefabrikované šachty	1 den	11.7.18	12.7.18 225FF	
225		Rekonstrukce trubního propustku DN800, DL 14,50m v km 1.594	4 dny	8.7.18	12.7.18 223FS+5 dny	
226		Gabionové čelo	2 dny	12.7.18	14.7.18 225	
227		Obvyp a záryp propustku	1 den	14.7.18	15.7.18 226	
228		Záhřez lomovým kamenem	1 den	18.7.18	19.7.18 246	
229		Dlažba z lomového kamene	1 den	8.8.18	9.8.18 221	
230		Propustek v km 1.685 - Sjezd	38,36 dny	3.7.18	11.8.18	
231		Výkop pro propustek	1 den	3.7.18	4.7.18 223	
232		Osazení prefabrikované šachty	1 den	6.7.18	7.7.18 231FS+2 d	
233		Uložení trubního propustku DN800 v km 1,685	1 den	7.7.18	8.7.18 232	
234		Obvyp a záryp propustku	1 den	10.7.18	11.7.18 233FS+1 d	
235		Dlažba z lomového kamene	1 den	10.8.18	11.8.18 229;228;22	
236		Propustek v km 1.724 - Sjezd	30,09 dny	13.7.18	12.8.18	
237		Výkop pro propustek	1 den	13.7.18	14.7.18 234FS+2 d	
238		Osazení prefabrikované šachty	1 den	15.7.18	16.7.18 237FS+1 d	
239		Uložení trubního propustku DN800 v km 1,724	1 den	17.7.18	18.7.18 238FS+1 d	
240		Obvyp a záryp propustku	1 den	21.7.18	22.7.18 239FS+3 d	
241		Dlažba z lomového kamene	1 den	11.8.18	12.8.18 235	
242		Propustek v km 1.728	39,55 dny	5.7.18	14.8.18	
243		Výkop pro propustek	1 den	5.7.18	6.7.18 223FS+2 d	
244		Osazení prefabrikované šachty	1 den	13.7.18	14.7.18 224FS+1 d	
245		Uložení trubního propustku DN800 v km 1,724	1 den	15.7.18	16.7.18 244FS+1 d	
246		Obvyp a záryp propustku	1 den	17.7.18	18.7.18 245	
247		Dlažba z lomového kamene	2 dny	12.8.18	14.8.18 241	
248		Propustek v km 1.788	37,55 dny	8.7.18	15.8.18	
249		Výkop pro propustek	1 den	8.7.18	9.7.18 220	
250		Osazení prefabrikované šachty	1 den	19.7.18	20.7.18 251FF	
251		Rekonstrukce trubního propustku DN800, DL 14,50m v km 1.788	4 dny	16.7.18	20.7.18 249FS+7 dny	
252		Gabionové čelo	2 dny	21.7.18	23.7.18 251	
253		Obvyp a záryp propustku	1 den	23.7.18	24.7.18 252	
254		Záhřez lomovým kamenem	1 den	24.7.18	25.7.18 253	
255		Dlažba z lomového kamene	1 den	14.8.18	15.8.18 247	
256		Drenáž	18,36 dny	19.7.18	6.8.18	
257		Výkop pro drenáž z šachty - vlevo	1 den	19.7.18	20.7.18 216	
258		Výkop pro drenáž z šachty - vpravo	1 den	23.7.18	24.7.18 259	
259		Osazení šachet - vlevo	1 den	22.7.18	23.7.18 257FS+2 d	




Řešení kritického úkolu Úkol Rozložení Mínk Souhrnný Souhrn projektu Zahájení kritický Rozložení zahájení kritického úkolu Neaktivní úkol Neaktivní mínk Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkol zahrnuté v souhrněm úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější mínk Konečný termín Kritický Kritické rozložení Snížený plán Mínk podle směrného plánu Souhrnný úkol směrného plánu Příběh Časová rezerva






Rozdělení kritického úlohu | Rozdělení | Souhrnný | Zahájení kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční úkol | Pouze s datem dokončení | Vnější mílek | Kritický | Srovnání plán | Souhrnný úkol směrného plánu | Časová rezerva
 Úkol | Mílek | Souhrn projektu | Rozdělení zahraničního kritického úlohu | Neaktivní mílek | Ruční úkol | Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úlohy | Konečný termín | Kritické rozdělení | Mílek podle směrného plánu | Příběh



Rozdělení kritického úkolu	Rozdělení	Souhrnný	Zahájení kritický	Neaktivní úkol	Neaktivní souhrn	Pouze s dobou trvání	Ruční souhrn	Pouze s datem dokončení	Vnější mílek	Kritický	Srovnání plán	Souhrnný úkol směrného plánu	Časová rezerva
Úkol	Mílek	Souhrn projektu	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Neaktivní mílek	Ruční úkol	Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze zahájení	Vnitřní úkoly	Konečný termín	Kritické rozdělení	Mílek podle směrného plánu	Příběh	


ID	Režim úložiště	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdci
389		Záhaz lomovým kamenem	1 den	4.9.17	5.9.17	409;388
390		Dlažba z lomového kamene	1 den	19.6.18	20.6.18	110355
391		Propustek v km 4.813	148,27 dny	25.8.17	21.6.18	
392		Výkop pro propustek	1 den	25.8.17	26.8.17	381
393		Rekonstrukce propustku DN1000, DL19.40m v km 4.813	4 dny	26.8.17	30.8.17	392
394		Obšyp a zášyp propustku	1 den	31.8.17	1.9.17	393FS+1 d
395		Záhaz lomovým kamenem	2 dny	10.10.17	22.10.17	503;204;20
396		Dlažba z lomového kamene	1 den	20.6.18	21.6.18	390
397		Propustek v km 5.079 - Sjezd	164,73 dny	10.8.17	23.6.18	
398		Výkop pro propustek	1 den	10.8.17	11.8.17	374FS+18 c
399		Rekonstrukce propustku DN600, DL13.20m v km 5.079	4 dny	11.8.17	15.8.17	398
400		Gabionové čelo	2 dny	15.8.17	17.8.17	399
401		Obšyp a zášyp propustku	1 den	17.8.17	18.8.17	400
402		Záhaz lomovým kamenem	1 den	18.8.17	19.8.17	401
403		Dlažba z lomového kamene	1 den	22.6.18	23.6.18	396
404		Propustek v km 5.335	147,27 dny	28.8.17	24.6.18	
405		Výkop pro propustek	1 den	28.8.17	29.8.17	382;402
406		Osazení prefabrikované šachty	1 den	29.8.17	30.8.17	393FF
407		Uložení propustku DN1000, DL14.00m v km 5.335	1 den	30.8.17	31.8.17	406
408		Gabionové čelo	2 dny	1.9.17	3.9.17	407;405
409		Obšyp a zášyp propustku	1 den	3.9.17	4.9.17	408
410		Záhaz lomovým kamenem	1 den	14.10.17	15.10.17	495FS+1 d
411		Dlažba z lomového kamene	1 den	23.6.18	24.6.18	403
412		Propustek v km 5.389	144,27 dny	2.9.17	25.6.18	
413		Výkop pro propustek	1 den	2.9.17	3.9.17	394
414		Rekonstrukce propustku DN1000, DL16.50m v km 5.389	4 dny	3.9.17	7.9.17	413
415		Gabionové čelo	3 dny	7.9.17	10.9.17	414
416		Obšyp a zášyp propustku	1 den	10.9.17	11.9.17	415
417		Záhaz lomovým kamenem	2 dny	12.10.17	24.10.17	395
418		Dlažba z lomového kamene	1 den	24.6.18	25.6.18	411
419		Propustek v km 5.805	142,09 dny	5.9.17	26.6.18	
420		Výkop pro propustek	1 den	5.9.17	6.9.17	389
421		Osazení prefabrikované šachty	1 den	6.9.17	7.9.17	420
422		Uložení propustku DN1000, DL14.00m v km 5.335	1 den	7.9.17	8.9.17	421
423		Gabionové čelo	2 dny	10.9.17	12.9.17	415;422
424		Obšyp a zášyp propustku	1 den	12.9.17	13.9.17	423
425		Záhaz lomovým kamenem	1 den	17.10.17	18.10.17	440
426		Dlažba z lomového kamene	1 den	25.6.18	26.6.18	418
427		Propustek v km 5.847 - šikmý	140,09 dny	8.9.17	27.6.18	
428		Výkop pro propustek	1 den	8.9.17	9.9.17	420FS+2 d
429		Uložení propustku DN1000, DL21.50m v km 5.847	1 den	9.9.17	10.9.17	428
430		Gabionové čelo	2 dny	12.9.17	14.9.17	423;429
431		Obšyp a zášyp propustku	1 den	15.9.17	16.9.17	430FS+1 d



ID	Právní úkol	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdci
432		Záhaz lomovým kamenem	2 dny	14.10.17	26.10.17	417
433		Dlažba z lomového kamene	1 den	26.6.18	27.6.18	426
434		Propustek v km 5.925	138,18 dny	13.9.17	28.6.18	
435		Výkop pro propustek	1 den	11.9.17	12.9.17	416
436		Osazení prefabrikované šachty	1 den	13.9.17	14.9.17	435FS+1 d
437		Uložení propustku DN800, DL14.50m v km 5.925	1 den	14.9.17	15.9.17	436
438		Gabionové čelo	2 dny	15.9.17	17.9.17	437
439		Obryp a zášyp propustku	1 den	19.9.17	20.9.17	438FS+2 d
440		Záhaz lomovým kamenem	1 den	16.10.17	17.10.17	410FS+1 d
441		Dlažba z lomového kamene	1 den	27.6.18	28.6.18	433
442		Propustek v km 6.100	134,09 dny	16.9.17	29.6.18	
443		Výkop pro propustek	1 den	16.9.17	17.9.17	431
444		Osazení prefabrikované šachty	1 den	17.9.17	18.9.17	443
445		Uložení propustku DN800, DL15.00m v km 6.100	1 den	18.9.17	19.9.17	444
446		Gabionové čelo	2 dny	19.9.17	21.9.17	445
447		Obryp a zášyp propustku	1 den	22.9.17	23.9.17	446FS+1 d
448		Záhaz lomovým kamenem	1 den	16.10.17	17.10.17	432
449		Dlažba z lomového kamene	1 den	28.6.18	29.6.18	441
450		Propustek v km 6.187	130,91 dny	20.9.17	30.6.18	
451		Výkop pro propustek	1 den	20.9.17	21.9.17	439
452		Osazení prefabrikované šachty	1 den	21.9.17	22.9.17	451
453		Rekonstrukce propustku DN800, DL14.50m v km 6.187	4 dny	21.9.17	25.9.17	451
454		Gabionové čelo	2 dny	26.9.17	28.9.17	453
455		Obryp a zášyp propustku	1 den	28.9.17	29.9.17	454;452
456		Záhaz lomovým kamenem	1 den	17.10.17	18.10.17	448;455
457		Dlažba z lomového kamene	1 den	29.6.18	30.6.18	449
458		Propustek v km 6.292 - Sjezd	169,36 dny	14.8.17	1.7.18	
459		Výkop pro propustek	1 den	14.8.17	15.8.17	398FS+3 d
460		Osazení prefabrikované šachty	1 den	19.8.17	20.8.17	459FS+4 d
461		Uložení propustku DN800, DL16.20m v km 6.292	1 den	20.8.17	21.8.17	460
462		Gabionové čelo	2 dny	21.8.17	23.8.17	461
463		Obryp a zášyp propustku	1 den	23.8.17	24.8.17	462
464		Záhaz lomovým kamenem	1 den	24.8.17	25.8.17	463
465		Dlažba z lomového kamene	1 den	30.6.18	1.7.18	457
466		Propustek v km 6.450	129,91 dny	24.9.17	2.7.18	
467		Výkop pro propustek	1 den	24.9.17	25.9.17	447
468		Osazení prefabrikované šachty	1 den	25.9.17	26.9.17	467
469		Uložení propustku DN800, DL13.50m v km 6.450	1 den	26.9.17	27.9.17	468
470		Gabionové čelo	2 dny	28.9.17	30.9.17	454;469
471		Obryp a zášyp propustku	1 den	1.10.17	2.10.17	470FS+1 d
472		Záhaz lomovým kamenem	1 den	18.10.17	19.10.17	456
473		Dlažba z lomového kamene	1 den	1.7.18	2.7.18	465
474		Propustek v km 6.570	127,91 dny	27.9.17	3.7.18	

Rozdělení kritického úkolu Rozdělení Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní úkol Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání Ruční úkol Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plánů Souhrnný úkol směřujícího plánu Časová rezerva
Úkol Mílek Souhrn projektu Rozdělení zahraničního kritického úkolu Neaktivní mílek Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkol zahrnutý v souhrnném úkolu Pouze zahájení Vnější úkoly Konečný termín Kritické rozložení Mílek podle směrného plánu Přiběh

ID	Právní úkol	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
475	■	Výkop pro propustek	1 den	27.9.17	28.9.17	17.467FS+2 d
476	■	Osazení prefabrikované šachty	1 den	29.9.17	30.9.17	17.475FS+1 d
477	■	Uložení propustku DN800, DL13.50m v km 6.570	1 den	30.9.17	1.10.17	17.476
478	■	Gabionové čelo	2 dny	1.10.17	3.10.17	17.470FS+1 d
479	■	Obšyp a zášyp propustku	1 den	5.10.17	6.10.17	17.478FS+2 d
480	■	Záhaz lomovým kamenem	1 den	19.10.17	30.10.17	17.472
481	■	Dlažba z lomového kamene	1 den	2.7.18	3.7.18	18.473
482	■	Propustek v km 6.657	123,82 dny	2.10.17	5.7.18	
483	■	Výkop pro propustek	1 den	2.10.17	3.10.17	17.471
484	■	Osazení prefabrikované šachty	1 den	3.10.17	4.10.17	17.483
485	■	Uložení propustku DN1000, DL16.50m v km 6.657	1 den	4.10.17	5.10.17	17.484
486	■	Gabionové čelo	2 dny	5.10.17	7.10.17	17.485;478FS
487	■	Obšyp a zášyp propustku	1 den	9.10.17	10.10.17	17.486FS+2 d
488	■	Záhaz lomovým kamenem	1 den	30.10.17	31.10.17	17.480
489	■	Dlažba z lomového kamene	1 den	4.7.18	5.7.18	18.481
490	■	Propustek v km 6.685	120,64 dny	6.10.17	6.7.18	
491	■	Výkop pro propustek	1 den	6.10.17	7.10.17	17.479
492	■	Osazení prefabrikované šachty	1 den	7.10.17	8.10.17	17.491
493	■	Uložení propustku DN800, DL13.50m v km 6.685	1 den	8.10.17	9.10.17	17.492
494	■	Gabionové čelo	2 dny	9.10.17	11.10.17	17.493
495	■	Obšyp a zášyp propustku	1 den	11.10.17	12.10.17	17.499;494
496	■	Záhaz lomovým kamenem	1 den	31.10.17	1.11.17	17.488
497	■	Dlažba z lomového kamene	1 den	5.7.18	6.7.18	18.489
498	■	Propustek v km 6.770	117,55 dny	0.10.17	7.7.18	
499	■	Výkop pro propustek	1 den	10.10.17	11.10.17	17.487
500	■	Osazení prefabrikované šachty	1 den	14.10.17	15.10.17	17.501FF
501	■	Rekonstrukce propustku DN800, DL13.50m v km 6.770	4 dny	11.10.17	15.10.17	17.499
502	■	Gabionové čelo	2 dny	15.10.17	17.10.17	17.501
503	■	Obšyp a zášyp propustku	2 dny	18.10.17	20.10.17	17.502;514;51
504	■	Záhaz lomovým kamenem	1 den	1.11.17	2.11.17	17.496
505	■	Dlažba z lomového kamene	1 den	6.7.18	7.7.18	18.497
506	■	Drenáž	35,45 dny	26.8.17	30.9.17	
507	■	Výkop pro drenáž a šachty - vlevo	1 den	26.8.17	27.8.17	17.375
508	■	Výkop pro drenáž a šachty - vpravo	1 den	27.8.17	28.8.17	17.507;375
509	■	Osazení šachet - vlevo	1 den	28.8.17	29.8.17	17.507FS+1 d
510	■	Osazení šachet - vpravo	1 den	29.8.17	30.8.17	17.508FS+1 d
511	■	Drenážní potrubí - vlevo	16 dny	30.8.17	15.9.17	17.509FS+1 d
512	■	Drenážní potrubí - vpravo	14 dny	15.9.17	29.9.17	17.511;510
513	■	Obšyp a zášyp drenáže, zhutnění - vlevo	8 dny	10.9.17	18.9.17	17.511FS-5 d
514	■	Obšyp a zášyp drenáže, zhutnění - vpravo	7 dny	23.9.17	30.9.17	17.512FS-6 d
515	■	Úsek L 4 (6.800 - 9.013 km)	239,36 dny	21.4.18	12.5.19	
516	■	SO 101 Modernizace silnice I/44	203,73 dny	21.4.18	10.11.18	
517	■	Vytýčení výkopů pro propustky	3 dny	21.4.18	24.4.18	18.54FS+1 d
518	■	Vytýčení výkopů pro drenáž	3 dny	17.10.18	30.10.18	18.697FF



ID	Řežim úloži	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdčí
519		Propustek v km 6.872 - Sjezd	174,64 dny	24.4.18	15.10.18	
520		Výkop pro propustek	1 den	24.4.18	25.4.18	18.517
521		Osazení prefabrikované šachty	1 den	25.4.18	26.4.18	18.520
522		Uložení propustku DN600, DL15.50m v km 6,872	1 den	26.4.18	27.4.18	18.521
523		Gabionové čelo	2 dny	27.4.18	29.4.18	18.522
524		Obšyp a zášyp propustku	1 den	29.4.18	30.4.18	18.523
525		Záhaz lomovým kamenem	1 den	14.10.18	15.10.18	18.1026
526		Propustek v km 6.985	175,73 dny	24.4.18	16.10.18	
527		Výkop pro propustek	1 den	24.4.18	25.4.18	18.517
528		Osazení prefabrikované šachty	1 den	26.4.18	27.4.18	18.52955+1 d
529		Rekonstrukce propustku DN800, DL17.50m v km 6.985	4 dny	25.4.18	29.4.18	18.527
530		Gabionové čelo	2 dny	29.4.18	1.5.18	18.529
531		Obšyp a zášyp propustku	1 den	1.5.18	2.5.18	18.530
532		Záhaz lomovým kamenem	1 den	15.10.18	16.10.18	18.525
533		Propustek v km 7.035	175,73 dny	25.4.18	18.10.18	
534		Výkop pro propustek	1 den	25.4.18	26.4.18	18.527
535		Osazení prefabrikované šachty	1 den	27.4.18	28.4.18	18.528,534
536		Uložení propustku DN800, DL13.50m v km 7.035	1 den	28.4.18	29.4.18	18.535
537		Gabionové čelo	2 dny	1.5.18	3.5.18	18.530,536
538		Obšyp a zášyp propustku	1 den	3.5.18	4.5.18	18.537
539		Záhaz lomovým kamenem	1 den	17.10.18	18.10.18	18.532
540		Propustek v km 7.077	173,73 dny	29.4.18	20.10.18	
541		Výkop pro propustek	1 den	29.4.18	30.4.18	18.534FS+3 d
542		Osazení prefabrikované šachty	1 den	30.4.18	1.5.18	18.541
543		Uložení propustku DN1000, DL14.00m v km 7.077	1 den	2.5.18	3.5.18	18.542FS+1 d
544		Gabionové čelo	3 dny	3.5.18	6.5.18	18.537
545		Obšyp a zášyp propustku	1 den	7.5.18	8.5.18	18.544FS+1 d
546		Záhaz lomovým kamenem	2 dny	18.10.18	20.10.18	18.539
547		Propustek v km 7.175	169,55 dny	4.5.18	21.10.18	
548		Výkop pro propustek	1 den	4.5.18	5.5.18	18.538
549		Osazení prefabrikované šachty	1 den	5.5.18	6.5.18	18.548
550		Uložení propustku DN800, DL15.50m v km 7.175	1 den	6.5.18	7.5.18	18.549
551		Gabionové čelo	2 dny	8.5.18	10.5.18	18.550
552		Obšyp a zášyp propustku	1 den	10.5.18	11.5.18	18.551,543,55
553		Záhaz lomovým kamenem	1 den	30.10.18	21.10.18	18.546
554		Dlažba z lomového kamene	1 den	1.7.18	2.7.18	18.819FS+1 d
555		Propustek v km 7.276	166,55 dny	8.5.18	22.10.18	
556		Výkop pro propustek	1 den	8.5.18	9.5.18	18.545
557		Osazení prefabrikované šachty	1 den	11.5.18	12.5.18	18.558FF-1 d
558		Rekonstrukce propustku DN800, DL14.50m v km 7.276	4 dny	9.5.18	13.5.18	18.556
559		Gabionové čelo	2 dny	14.5.18	16.5.18	18.558
560		Obšyp a zášyp propustku	1 den	16.5.18	17.5.18	18.559
561		Záhaz lomovým kamenem	1 den	21.10.18	22.10.18	18.553

Rozeřeni kritického úloži Rozeřeni Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní úloži Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání Ruční souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plánů Souhrnný úloži směrného plánu Časová rezerva
Úloži Mílek Souhrn projektu Rozeřeni zahrnutého kritického úloži Neaktivní mílek Ruční úloži Ruční úloži zahrnuté v souhrnném úloži Pouze zahájení Vnitřní úloži Konečný termín Kritické rozdělení Mílek podle směrného plánu Příběh

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdčí	20.2	1. leden 204	20.5	1.1. úpen 17.7	4.9	21.10	1.1. listopad 11.12	20.1	1.1. března 19.3	7.5	1.1. červen 25.6	13.8	1.1. zář 21.10	1.10	19.11	1.1. leden 7.1	25.2	1.1. duben 15.4	16	1.1. červenec 22.7	9.9
562		Dlažba z lomového kamene	1 den	3.7.18	4.7.18	554																					
563		Propustek v km 7.351		163,27 dny	13.5.18	23.10.18																					
564		Výkop pro propustek	1 den	13.5.18	14.5.18	552FS+2 d																					
565		Osazení prefabrikované šachty	1 den	14.5.18	15.5.18	564																					
566		Uložení propustku DN800, DL14.50m v km 7.351	1 den	15.5.18	16.5.18	565																					
567		Gabionové čelo	2 dny	16.5.18	18.5.18	559																					
568		Obryp a zášyp propustku	2 dny	19.5.18	21.5.18	580FS+1 d																					
569		Zához lomovým kamenem	1 den	22.10.18	23.10.18	561																					
570		Dlažba z lomového kamene	1 den	4.7.18	5.7.18	562																					
571		Propustek v km 7.413 - Sjezd		110,09 dny	8.7.18	26.10.18																					
572		Výkop pro propustek	1 den	15.10.18	16.10.18	525																					
573		Osazení prefabrikované šachty	1 den	17.10.18	18.10.18	572																					
574		Rekonstrukce propustku DN600, DL12.0m v km 7.413	4 dny	18.10.18	22.10.18	573																					
575		Gabionové čelo	2 dny	22.10.18	24.10.18	574																					
576		Obryp a zášyp propustku	1 den	24.10.18	25.10.18	575																					
577		Zához lomovým kamenem	1 den	25.10.18	26.10.18	576																					
578		Dlažba z lomového kamene	1 den	8.7.18	9.7.18	684																					
579		Propustek v km 7.515		160,36 dny	17.5.18	24.10.18																					
580		Výkop pro propustek	1 den	17.5.18	18.5.18	560																					
581		Osazení prefabrikované šachty	1 den	18.5.18	19.5.18	580																					
582		Rekonstrukce propustku DN800, DL15.50m v km 7.515	4 dny	17.5.18	21.5.18	58055																					
583		Gabionové čelo	2 dny	21.5.18	23.5.18	582																					
584		Obryp a zášyp propustku	1 den	24.5.18	25.5.18	583FS+1 d																					
585		Zához lomovým kamenem	1 den	23.10.18	24.10.18	569																					
586		Propustek v km 7.632		157,27 dny	21.5.18	25.10.18																					
587		Výkop pro propustek	1 den	21.5.18	22.5.18	568																					
588		Osazení prefabrikované šachty	1 den	22.5.18	23.5.18	587																					
589		Uložení propustku DN800, DL13.00m v km 7.632	1 den	23.5.18	24.5.18	588																					
590		Gabionové čelo	2 dny	24.5.18	26.5.18	589																					
591		Obryp a zášyp propustku	1 den	27.5.18	28.5.18	590FS+1 d																					
592		Zához lomovým kamenem	1 den	24.10.18	25.10.18	585																					
593		Propustek v km 7.717		154,27 dny	25.5.18	26.10.18																					
594		Výkop pro propustek	1 den	25.5.18	26.5.18	584																					
595		Osazení prefabrikované šachty	1 den	26.5.18	27.5.18	59655																					
596		Rekonstrukce propustku DN800, DL12.50m v km 7.717	4 dny	26.5.18	30.5.18	594																					
597		Gabionové čelo	2 dny	30.5.18	1.6.18	596																					
598		Obryp a zášyp propustku	1 den	2.6.18	3.6.18	609																					
599		Zához lomovým kamenem	1 den	15.10.18	16.10.18	592																					
600		Propustek v km 7.742		152 dny	28.5.18	27.10.18																					
601		Výkop pro propustek	1 den	28.5.18	29.5.18	591																					
602		Osazení prefabrikované šachty	1 den	29.5.18	30.5.18	601																					
603		Uložení propustku DN800, DL14.50m v km 7.742	1 den	31.5.18	1.6.18	602																					
604		Gabionové čelo	2 dny	1.6.18	3.6.18	597																					



Rozdělení kritického úkolu Rozdělení Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plán Souhrnný úkol směrného plánu Časová rezerva
Úkol Mílek Souhrn projektu Rozdělení zahrnutého kritického úkolu Neaktivní mílek Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkol zahrnuté v souhrněm úkolu Pouze zahájení Vnitřní úkoly Konečný termín Kritické rozdělení Mílek podle směrného plánu Příběh


ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdci	20.2	1. květen 204	20.5	1. srpén 17.7	4.9	21.30	1. listopad 11.12	20.1	1. březén 19.3	7.5	1. červen 25.6	13.8	21. zář 1.10	19.11	1. leden 7.1	25.2	1. dubén 15.4	16	21. červenec 22.7	9.9
605		Obyp a záryp propustku	1 den	4.6.18	5.6.18	604,610																				
606		Zához lomovým kamenem	1 den	16.10.18	27.10.18	599																				
607		Dlažba z lomového kamene	1 den	5.7.18	6.7.18	570																				
608		Propustek v km 7.836	150 dny	31.5.18	28.10.18																					
609		Výkop pro propustek	1 den	31.5.18	1.6.18	601F5+2 d																				
610		Osazení prefabrikované šachty	1 den	3.6.18	4.6.18	609F5+1 d																				
611		Rekonstrukce propustku DN800, DL13.00m v km 7.836	4 dny	3.6.18	7.6.18	61055																				
612		Gabionové čelo	2 dny	7.6.18	9.6.18	611																				
613		Obyp a záryp propustku	1 den	11.6.18	12.6.18	623																				
614		Zához lomovým kamenem	1 den	17.10.18	28.10.18	606																				
615		Propustek v km 7.923	146,82 dny	5.6.18	29.10.18																					
616		Výkop pro propustek	1 den	5.6.18	6.6.18	605																				
617		Osazení prefabrikované šachty	1 den	6.6.18	7.6.18	611FF																				
618		Rekonstrukce propustku DN800, DL12.00m v km 7.923	4 dny	7.6.18	11.6.18	617,611																				
619		Gabionové čelo	2 dny	9.6.18	11.6.18	612																				
620		Obyp a záryp propustku	1 den	12.6.18	13.6.18	613																				
621		Zához lomovým kamenem	1 den	18.10.18	29.10.18	614																				
622		Propustek v km 7.995	142,91 dny	10.6.18	31.10.18																					
623		Výkop pro propustek	1 den	10.6.18	11.6.18	619FF,616																				
624		Osazení prefabrikované šachty	1 den	13.6.18	14.6.18	625FF-1 d																				
625		Rekonstrukce propustku DN800, DL12.00m v km 7.995	4 dny	11.6.18	15.6.18	623																				
626		Gabionové čelo	2 dny	15.6.18	17.6.18	625																				
627		Obyp a záryp propustku	1 den	17.6.18	18.6.18	626																				
628		Zához lomovým kamenem	1 den	30.10.18	31.10.18	621																				
629		Propustek v km 8.045	139,91 dny	14.6.18	1.11.18																					
630		Výkop pro propustek	1 den	14.6.18	15.6.18	625FF,623																				
631		Osazení prefabrikované šachty	1 den	15.6.18	16.6.18	630																				
632		Uložení propustku DN800, DL12.00m v km 8.045	1 den	16.6.18	17.6.18	631																				
633		Gabionové čelo	2 dny	17.6.18	19.6.18	626,632																				
634		Obyp a záryp propustku	1 den	23.6.18	24.6.18	644F5+1 d																				
635		Zához lomovým kamenem	1 den	31.10.18	1.11.18	628																				
636		Propustek v km 8.083	136,73 dny	18.6.18	2.11.18																					
637		Výkop pro propustek	1 den	18.6.18	19.6.18	633FF,630																				
638		Osazení prefabrikované šachty	1 den	19.6.18	20.6.18	637																				
639		Rekonstrukce propustku DN800, DL12.00m v km 8.083	4 dny	19.6.18	23.6.18	63855																				
640		Gabionové čelo	2 dny	23.6.18	25.6.18	639																				
641		Obyp a záryp propustku	1 den	25.6.18	26.6.18	640																				
642		Zához lomovým kamenem	1 den	1.11.18	2.11.18	635																				
643		Propustek v km 8.115	134,73 dny	21.6.18	3.11.18																					
644		Výkop pro propustek	1 den	21.6.18	22.6.18	637F5+2 d																				
645		Osazení prefabrikované šachty	1 den	22.6.18	23.6.18	644																				
646		Rekonstrukce propustku DN800, DL12.00m v km 8.115	4 dny	23.6.18	27.6.18	645																				
647		Gabionové čelo	2 dny	27.6.18	29.6.18	646																				

Rozdělení kritického úkolu Rozdělení Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní úkol Neaktivní souhrn Pouze s datem zahájení Ruční souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plán Souhrnný úkol směrného plánu Časová rezerva
Úkol Mílek Souhrn projektu Rozdělení zahrnutého kritického úkolu Neaktivní mílek Ruční úkol Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu Pouze zahájení Vnitřní úkol Konečný termín Kritické rozložení Mílek podle směrného plánu Příběh



ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
648		Obyp a záryp propustku	1 den	30.6.18	1.7.18 647	
649		Záhaz lomovým kamenem	1 den	2.11.18	3.11.18 642	
650		Propustek v km 8.176	130,55 dny	26.6.18	4.11.18	
651		Výkop pro propustek	1 den	26.6.18	27.6.18 641	
652		Osazení prefabrikované šachty	1 den	28.6.18	29.6.18 651	
653		Rekonstrukce propustku DN800, DL 12.50m v km 8.176	4 dny	28.6.18	2.7.18 652SS	
654		Gabionové čelo	2 dny	2.7.18	4.7.18 653	
655		Obyp a záryp propustku	1 den	4.7.18	5.7.18 654	
656		Záhaz lomovým kamenem	1 den	3.11.18	4.11.18 649	
657		Propustek v km 8.261	127,45 dny	1.7.18	5.11.18	
658		Výkop pro propustek	1 den	1.7.18	2.7.18 648	
659		Osazení prefabrikované šachty	1 den	2.7.18	3.7.18 658	
660		Rekonstrukce propustku DN800, DL 11.50m v km 8.261	4 dny	2.7.18	6.7.18 659SS	
661		Gabionové čelo	2 dny	6.7.18	8.7.18 660	
662		Obyp a záryp propustku	1 den	8.7.18	9.7.18 661	
663		Záhaz lomovým kamenem	1 den	4.11.18	5.11.18 656	
664		Propustek v km 8.356	124,36 dny	5.7.18	6.11.18	
665		Výkop pro propustek	1 den	5.7.18	6.7.18 655	
666		Osazení prefabrikované šachty	1 den	6.7.18	7.7.18 665	
667		Rekonstrukce propustku DN800, DL 13.50m v km 8.356	4 dny	6.7.18	10.7.18 666SS	
668		Gabionové čelo	2 dny	10.7.18	12.7.18 667	
669		Obyp a záryp propustku	1 den	12.7.18	13.7.18 668	
670		Záhaz lomovým kamenem	1 den	5.11.18	6.11.18 663	
671		Propustek v km 8.447	121,27 dny	9.7.18	7.11.18	
672		Výkop pro propustek	1 den	9.7.18	10.7.18 662	
673		Osazení prefabrikované šachty	1 den	10.7.18	11.7.18 672	
674		Rekonstrukce propustku DN800, DL 12.0m v km 8.447	4 dny	10.7.18	14.7.18 673SS	
675		Gabionové čelo	2 dny	14.7.18	16.7.18 674	
676		Obyp a záryp propustku	2 dny	15.7.18	17.7.18 675FS-1 de	
677		Záhaz lomovým kamenem	1 den	6.11.18	7.11.18 670	
678		Propustek v km 8.535	126,55 dny	6.7.18	9.11.18	
679		Výkop pro propustek	2 dny	13.7.18	15.7.18 669,672	
680		Rekonstrukce propustku DN2000, DL 17.20m v km 8.535	4 dny	15.7.18	19.7.18 679	
681		Gabionové čelo	5 dny	16.7.18	21.7.18 675	
682		Obyp a záryp propustku	2 dny	20.7.18	22.7.18 681FS-1 de	
683		Záhaz lomovým kamenem	2 dny	7.11.18	9.11.18 677	
684		Dlažba z lomového kamene	2 dny	6.7.18	8.7.18 607	
685		Propustek v km 8.800	115,18 dny	18.7.18	10.11.18	
686		Výkop pro propustek	1 den	18.7.18	19.7.18 680FF,679	
687		Osazení prefabrikované šachty	1 den	19.7.18	20.7.18 686	
688		Uložení propustku DN800, DL 16.00m v km 8.800	1 den	20.7.18	21.7.18 687	
689		Gabionové čelo	2 dny	22.7.18	24.7.18 681,688	
690		Obyp a záryp propustku	1 den	24.7.18	25.7.18 689	

Rozdělení kritického úkolu Rozdělení Souhrnný Zahájení kritický Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání Ruční souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek Kritický Srovnání plán Souhrnný úkol směrného plánu Časová rezerva
Úkol Mílek Souhrn projektu Rozdělení zahraničního kritického úkolu Neaktivní mílek Ruční úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Pouze zahájení Vnitřní úkoly Konečný termín Kritické rozdělení Mílek podle směrného plánu Příběh







Úkol Rozdělení kritického úkolu Rozdělení Mílek Souhrnný Souhrnný projekt Zahájení kritický Rozdělení zahájení kritického úkolu Neaktivní úkol Neaktivní mílek Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější mílek Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Srovnání plán Mílek podle směrného plánu Souhrnný úkol směrného plánu Příběh Časová rezerva




ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
821		Úsek C.1 (1.100 - 1.789 km)	182,45 dny	25.7.18	19.6.19	
822		SO 101 Modernizace silnice I/44		182,45 dny	25.7.18	19.6.19
823		Leví jízdní pruh		27,27 dny	25.7.18	21.8.18
824		Zhutnění paraplaně na Edef,2 = 25MPa	1 den	25.7.18	26.7.18	19.254
825		Pokládka tuhé dvouosé geomříže SECUGRID 30/30 Q6	1 den	28.7.18	29.7.18	18.826
826		Výškové vytyčení AZ	2 dny	26.7.18	28.7.18	18.824
827		AZ - fr. 0-200mm	2 dny	29.7.18	31.7.18	18.825
828		AZ - fr. 0-63mm	3 dny	2.8.18	5.8.18	18.839
829		Výškové vytyčení ŠDA	2 dny	4.8.18	6.8.18	18.828FS-1 de
830		ŠDA fr. 0-32 v tl.250 mm	3 dny	9.8.18	12.8.18	18.841
831		Výškové vytyčení MZK	1 den	17.8.18	18.8.18	18.842FS+2 de
832		MZK fr. 0-32	1 den	18.8.18	19.8.18	18.831
833		Výškové vytyčení ACP	1 den	19.8.18	20.8.18	18.832
834		ACP 22.5	1 den	20.8.18	21.8.18	18.833
835		Pravý jízdní pruh	30,55 dny	26.7.18	25.8.18	
836		Zhutnění paraplaně na Edef,2 = 25MPa	1 den	26.7.18	27.7.18	18.824
837		Pokládka tuhé dvouosé geomříže SECUGRID 30/30 Q6	1 den	30.7.18	31.7.18	18.838
838		Výškové vytyčení AZ	2 dny	28.7.18	30.7.18	18.826
839		AZ - fr. 0-200mm	2 dny	31.7.18	2.8.18	18.827,837
840		AZ - fr. 0-63mm	2 dny	5.8.18	7.8.18	18.828
841		Výškové vytyčení ŠDA	2 dny	6.8.18	8.8.18	18.829
842		ŠDA fr. 0-32	3 dny	12.8.18	15.8.18	18.830,840
843		Výškové vytyčení MZK	1 den	21.8.18	22.8.18	18.834
844		MZK fr. 0-32	1 den	22.8.18	23.8.18	18.843
845		Výškové vytyčení ACP	1 den	23.8.18	24.8.18	18.844
846		ACP 22.5	1 den	24.8.18	25.8.18	18.845,836
847		Odstavné plochy a sjezdy - vlevo	9,64 dny	7.6.19	17.6.19	
848		Výškové vytyčení VŠ	1 den	7.6.19	8.6.19	1182FS+11
849		VŠ fr. 32-63	1 den	9.6.19	10.6.19	19.848
850		Výškové vytyčení ACL	1 den	15.6.19	16.6.19	19.878FF
851		ACL 16+	1 den	16.6.19	17.6.19	19.850
852		Odstavné plochy a sjezdy - vpravo	9,64 dny	10.6.19	19.6.19	
853		Výškové vytyčení VŠ	1 den	10.6.19	11.6.19	19.849
854		VŠ fr. 32-63	1 den	11.6.19	12.6.19	19.853
855		Výškové vytyčení ACL	1 den	17.6.19	18.6.19	19.851
856		ACL 16+	1 den	18.6.19	19.6.19	19.728,855
857		Nástupišť - vlevo	5,36 dny	12.8.18	17.8.18	
858		Výtyčení nástupišť	1 den	12.8.18	13.8.18	18.830
859		Obružníky a krajníky	1 den	13.8.18	14.8.18	18.858
860		ŠDA fr. 0-32	1 den	14.8.18	15.8.18	18.859
861		Dlažba z kostek	2 dny	15.8.18	17.8.18	18.860
862		Nástupišť - vpravo	6,36 dny	15.8.18	21.8.18	
863		Výtyčení nástupišť	1 den	15.8.18	16.8.18	18.860






Rozdělení kritického úkolu	Rozdělení	Souhrnný	Zahmatý kritický	Neaktivní úkol	Neaktivní souhrn	Pouze s dobou trvání	Ruční souhrn	Pouze s datem dokončení	Vnější mílek	Kritický	Snížený plán	Souhrnný úkol směrného plánu	Časová rezerva
Úkol	Mílek	Souhrn projektu	Rozdělení zahmatého kritického úkolu	Neaktivní mílek	Ruční úkol	Ruční úkol zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze zahájení	Vnitřní úkoly	Konečný termín	Kritické rozložení	Mílek podle směrného plánu	Přiběh	


ID	Řešení úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
907		VŠ fr. 32-63	1 den	19.6.19	20.6.19	906
908		Výškové vytyčení ACL	1 den	1.7.19	2.7.19	907
909		ACL 16+	1 den	2.7.19	3.7.19	908
910		Odstavné plochy a sjezdy - vpravo	14,64 dny	20.6.19	5.7.19	
911		Výškové vytyčení VŠ	1 den	20.6.19	21.6.19	910
912		VŠ fr. 32-63	1 den	21.6.19	22.6.19	911
913		Výškové vytyčení ACL	1 den	3.7.19	4.7.19	912
914		ACL 16+	1 den	4.7.19	5.7.19	913
915		Krajnice - vlevo	17,36 dny	28.9.17	15.10.17	
916		Zemní krajnice	4 dny	28.9.17	2.10.17	915
917		Zpevněná krajnice	10 dny	5.10.17	15.10.17	916
918		Krajnice - vpravo	15,36 dny	2.10.17	17.10.17	
919		Zemní krajnice	4 dny	2.10.17	6.10.17	918
920		Zpevněná krajnice	10 dny	7.10.17	17.10.17	919
921		Vozovka	340,09 dny	1.10.17	2.7.19	
922		Výškové vytyčení ACL	5 dny	1.10.17	6.10.17	921
923		ACL 165 - vlevo	3 dny	2.10.17	5.10.17	922
924		ACL 165 - vpravo	2 dny	5.10.17	7.10.17	923
925		Výškové vytyčení SMA	5 dny	23.6.19	28.6.19	924
926		SMA 115	4 dny	28.6.19	2.7.19	925
927		Úsek C. 3 (4.427 - 6.800 km)	301,73 dny	20.4.18	12.7.19	
928		SO 101 Modernizace silnice I/44	301,73 dny	20.4.18	12.7.19	
929		Leví jíždí pruh	45,09 dny	20.4.18	4.6.18	
930		Zhutnění paraplaně na Edeř,2 = 25MPa	2 dny	20.4.18	22.4.18	929
931		Pokládka tuhé dvouosé geomítě SECUGRID 30/30 Q6	3 dny	23.4.18	26.4.18	930
932		Výškové vytyčení AZ	3 dny	22.4.18	25.4.18	931
933		AZ - fr. 0-200mm	6 dny	24.4.18	30.4.18	932
934		AZ - fr. 0-63mm	5 dny	5.5.18	10.5.18	933
935		Výškové vytyčení ŠDA	3 dny	10.5.18	13.5.18	934
936		ŠDA fr. 0-32 v tl.250 mm	6 dny	15.5.18	21.5.18	935
937		Výškové vytyčení MZX	3 dny	24.5.18	27.5.18	936
938		MZX fr. 0-32	3 dny	28.5.18	31.5.18	937
939		Výškové vytyčení ACP	3 dny	30.5.18	2.6.18	938
940		ACP 22.5	3 dny	1.6.18	4.6.18	939
941		Pravý jíždí pruh	48,27 dny	22.4.18	9.6.18	
942		Zhutnění paraplaně na Edeř,2 = 25MPa	2 dny	22.4.18	24.4.18	941
943		Pokládka tuhé dvouosé geomítě SECUGRID 30/30 Q6	2 dny	29.4.18	1.5.18	942
944		Výškové vytyčení AZ	4 dny	25.4.18	29.4.18	943
945		AZ - fr. 0-200mm	4 dny	30.4.18	4.5.18	944
946		AZ - fr. 0-63mm	5 dny	10.5.18	15.5.18	945
947		Výškové vytyčení ŠDA	4 dny	13.5.18	17.5.18	946
948		ŠDA fr. 0-32	7 dny	21.5.18	28.5.18	947
949		Výškové vytyčení MZX	3 dny	27.5.18	30.5.18	948



ID	Řešení úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdčí	20.2	1. květen 204	20.5	1. srpna 17.7	4.9	23.10	11.12	20.1	1. března 19.3	7.5	11. červen 25.6	13.8	21. zář 1.10	19.11	1. leden 7.1	25.2	11. duben 15.4	3.6	21. červenec 22.7	9.9
950		MZX fr. 0-32	2 dny	4.6.18	6.6.18	18.940;949																				
951		Výškové vytyčení ACP	3 dny	5.6.18	8.6.18	18.950FS-1 de																				
952		ACP 22 S	2 dny	7.6.18	9.6.18	18.951FS-1 de																				
953		Odstavné plochy a sjezdy - vlevo	16,64 dny	24.6.19	10.7.19																					
954		Výškové vytyčení VŠ	1 den	24.6.19	25.6.19	19.9255S+1 de																				
955		VŠ fr. 32-63	1 den	25.6.19	26.6.19	19.954																				
956		Výškové vytyčení ACL	1 den	8.7.19	9.7.19	19.974FF																				
957		ACL 16+	1 den	9.7.19	10.7.19	19.956																				
958		Odstavné plochy a sjezdy - vpravo	16,64 dny	26.6.19	12.7.19																					
959		Výškové vytyčení VŠ	1 den	26.6.19	27.6.19	19.955																				
960		VŠ fr. 32-63	1 den	27.6.19	28.6.19	19.959																				
961		Výškové vytyčení ACL	1 den	10.7.19	11.7.19	19.957																				
962		ACL 16+	1 den	11.7.19	12.7.19	19.961																				
963		Krajnice - vlevo	19,45 dny	4.6.18	23.6.18																					
964		Zemní krajnice	4 dny	4.6.18	8.6.18	18.940																				
965		Zpevněná krajnice	9 dny	14.6.18	23.6.18	18.971																				
966		Krajnice - vpravo	16,27 dny	9.6.18	25.6.18																					
967		Zemní krajnice	4 dny	9.6.18	13.6.18	18.964FS+1 de																				
968		Zpevněná krajnice	9 dny	16.6.18	25.6.18	18.972																				
969		Vozovka	249,18 dny	8.6.18	9.7.19																					
970		Výškové vytyčení ACL	5 dny	8.6.18	13.6.18	18.951																				
971		ACL 165 - vlevo	3 dny	11.6.18	14.6.18	18.970FS-2 dn																				
972		ACL 165 - vpravo	2 dny	14.6.18	16.6.18	18.971																				
973		Výškové vytyčení SMA	5 dny	28.6.19	3.7.19	19.960																				
974		SMA 115	4 dny	5.7.19	9.7.19	19.973FS+2 dn																				
975		Úsek L 4 (6.800 - 9.013 km)	213 dny	25.7.18	20.7.19																					
976		SO 101 Modernizace silnice I/44	213 dny	25.7.18	20.7.19																					
977		Leví jízdni pruh	45,91 dny	25.7.18	9.9.18																					
978		Zhutnění paraplaně na Edef,2 = 25MPa	2 dny	25.7.18	27.7.18	18.690																				
979		Pokládka tuhé dvouosé geomříže SECUGRID 30/30 Q6	3 dny	27.7.18	30.7.18	18.978																				
980		Výškové vytyčení AZ	3 dny	26.7.18	29.7.18	18.978FS-1 de																				
981		AZ - fr. 0-200mm	6 dny	28.7.18	3.8.18	18.979FS-2 dn																				
982		AZ - fr. 0-63mm	6 dny	3.8.18	9.8.18	18.981																				
983		Výškové vytyčení ŠDA	3 dny	9.8.18	12.8.18	18.982																				
984		ŠDA fr. 0-32 v tl.250 mm	6 dny	11.8.18	17.8.18	18.983FS-1 de																				
985		Výškové vytyčení MZX	3 dny	24.8.18	27.8.18	18.984FS+7 dn																				
986		MZX fr. 0-32	3 dny	31.8.18	3.9.18	18.985FS+4 dn																				
987		Výškové vytyčení ACP	3 dny	3.9.18	6.9.18	18.986																				
988		ACP 22 S	2 dny	7.9.18	9.9.18	18.987																				
989		Pravý jízdni pruh	52,09 dny	27.7.18	17.9.18																					
990		Zhutnění paraplaně na Edef,2 = 25MPa	2 dny	27.7.18	29.7.18	18.978																				
991		Pokládka tuhé dvouosé geomříže SECUGRID 30/30 Q6	2 dny	1.8.18	3.8.18	18.979FS+2 dny;990																				
992		Výškové vytyčení AZ	4 dny	29.7.18	2.8.18	18.980;990																				






ID	Řešení úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
993		AZ - fr. 0-200mm	4 dny	3.8.18	7.8.18	1981,991,95
994		AZ - fr. 0-63mm	5 dny	9.8.18	14.8.18	982,993
995		Výškové vytyčení ŠDA	4 dny	12.8.18	16.8.18	983
996		ŠDA fr. 0-32	7 dny	17.8.18	24.8.18	984,995,95
997		Výškové vytyčení MZX	3 dny	7.9.18	10.9.18	987,996
998		MZX fr. 0-32	2 dny	10.9.18	12.9.18	997
999		Výškové vytyčení ACP	3 dny	12.9.18	15.9.18	998
1000		ACP 22 5	2 dny	15.9.18	17.9.18	999
1001		Odstavné plochy a sjezdy - vlevo	16,64 dny	1.7.19	17.7.19	
1002		Výškové vytyčení VŠ	1 den	1.7.19	2.7.19	97355+3 d
1003		VŠ fr. 32-63	1 den	2.7.19	3.7.19	1002
1004		Výškové vytyčení ACL	1 den	15.7.19	16.7.19	1032FF
1005		ACL 16+	1 den	16.7.19	17.7.19	1004
1006		Odstavné plochy a sjezdy - vpravo	16,64 dny	3.7.19	20.7.19	
1007		Výškové vytyčení VŠ	1 den	3.7.19	4.7.19	1003
1008		VŠ fr. 32-63	1 den	4.7.19	5.7.19	1007
1009		Výškové vytyčení ACL	1 den	18.7.19	19.7.19	1005
1010		ACL 16+	1 den	19.7.19	20.7.19	1009
1011		Nástupišťě - vlevo	8,36 dny	16.8.18	24.8.18	
1012		Výtyčení nástupišťě	1 den	16.8.18	17.8.18	984FF
1013		Obrubníky a krajníky	1 den	17.8.18	18.8.18	1012
1014		ŠDA fr. 0-32	1 den	18.8.18	19.8.18	1013
1015		Dlažba z kostek	3 dny	21.8.18	24.8.18	1014FS+2 C
1016		Nástupišťě - vpravo	11,36 dny	23.8.18	4.9.18	
1017		Výtyčení nástupišťě	1 den	23.8.18	24.8.18	996FF
1018		Obrubníky a krajníky	3 dny	24.8.18	27.8.18	1017
1019		ŠDA fr. 0-32	1 den	27.8.18	28.8.18	1018
1020		Dlažba z kostek	4 dny	31.8.18	4.9.18	1019FS+2 C
1021		Krajnice - vlevo	19,36 dny	17.9.18	6.10.18	
1022		Zemní krajnice	4 dny	17.9.18	21.9.18	1000;1020
1023		Zpevněná krajnice	8 dny	28.9.18	6.10.18	1022
1024		Krajnice - vpravo	23,36 dny	21.9.18	14.10.18	
1025		Zemní krajnice	4 dny	21.9.18	25.9.18	1022
1026		Zpevněná krajnice	8 dny	6.10.18	14.10.18	1023
1027		Vozovka	151,45 dny	21.9.18	16.7.19	
1028		Výškové vytyčení ACL	5 dny	21.9.18	26.9.18	1022
1029		ACL 165 - vlevo	3 dny	25.9.18	28.9.18	1025
1030		ACL 165 - vpravo	2 dny	28.9.18	30.9.18	1025;1028
1031		Výškové vytyčení SMA	5 dny	5.7.19	10.7.19	1008
1032		SMA 115	4 dny	12.7.19	16.7.19	1031FS+2 C
1033		YE05 - Dokončovací práce	331,64 dny	21.4.18	12.8.19	
1034		Úsek č. 1 (1.100 - 1.789 km)	41,45 dny	6.9.18	17.10.18	
1035		SO 101 Modernizace silnice I/44	41,45 dny	6.9.18	17.10.18	




— Rozdělení kritického úkolu — Rozdělení — Souhrnný Zahájení kritický — Neaktivní úkol Souhrnný souhrn Rozdělení zahrnutého kritického úkolu — Neaktivní mílek Neaktivní souhrn Pouze s dobou trvání — Ruční souhrn Pouze s datem dokončení Vnější mílek — Kritický — Srovnání plánů Souhrnný úkol směřujícího plánu Časová rezerva

ID	Právní úkol	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1036		Úprava silničních příkopů - vlevo	6,45 dny	6.9.18	12.9.18	
1037		Odkop silničních příkopů, zhutnění	1 den	6.9.18	7.9.18 18 872	
1038		Vytyčení vedení příkopových tvárníc	1 den	7.9.18	8.9.18 1037	
1039		Uložení příkopové tvárnice	2 dny	8.9.18	10.9.18 1038	
1040		Spárování příkopové tvárnice	1 den	10.9.18	11.9.18 1039	
1041		Terénní úpravy kolem příkopových tvárníc	1 den	11.9.18	12.9.18 1040	
1042		Úprava silničních příkopů - vpravo	24,45 dny	12.9.18	7.10.18	
1043		Odkop silničních příkopů, zhutnění	1 den	12.9.18	13.9.18 1041	
1044		Vytyčení vedení příkopových tvárníc	1 den	14.9.18	15.9.18 1043	
1045		Uložení příkopové tvárnice	14 dny	15.9.18	29.9.18 1044	
1046		Spárování příkopové tvárnice	6 dny	29.9.18	5.10.18 1045	
1047		Terénní úpravy kolem příkopových tvárníc	4 dny	3.10.18	7.10.18 1046FS-2 d	
1048		Ocelové svodidlo - vlevo	7,36 dny	7.10.18	14.10.18	
1049		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	7.10.18	8.10.18 1047	
1050		Zaberání sloupků silničních svodidel	1 den	9.10.18	10.10.18 1053	
1051		Osazení jednostranných ocelových svodidel	4 dny	10.10.18	14.10.18 1050	
1052		Ocelové svodidlo - vpravo	9,45 dny	8.10.18	17.10.18	
1053		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	8.10.18	9.10.18 1049	
1054		Zaberání sloupků silničních svodidel	1 den	14.10.18	15.10.18 1051	
1055		Osazení jednostranných ocelových svodidel	2 dny	15.10.18	17.10.18 1054	
1056		Úsek C 2 (1,789 - 4,427 km)	252,82 dny	21.4.18	25.5.19	
1057		SO 101 Modernizace silnice I/44	252,82 dny	21.4.18	25.5.19	
1058		Úprava silničních příkopů - vlevo	46,45 dny	21.4.18	6.6.18	
1059		Odkop silničních příkopů, zhutnění	1 den	21.4.18	22.4.18 33FS+3 dn	
1060		Vytyčení vedení příkopových tvárníc	1 den	22.4.18	23.4.18 1059	
1061		Uložení příkopové tvárnice	29 dny	23.4.18	22.5.18 1060	
1062		Spárování příkopové tvárnice	12 dny	22.5.18	3.6.18 1061	
1063		Terénní úpravy kolem příkopových tvárníc	9 dny	28.5.18	6.6.18 1062FS-6 d	
1064		Úprava silničních příkopů - vpravo	59,45 dny	6.6.18	4.8.18	
1065		Odkop silničních příkopů, zhutnění	2 dny	6.6.18	8.6.18 1063	
1066		Vytyčení vedení příkopových tvárníc	1 den	8.6.18	9.6.18 1065	
1067		Uložení příkopové tvárnice	37 dny	9.6.18	16.7.18 1066	
1068		Spárování příkopové tvárnice	15 dny	16.7.18	31.7.18 1067	
1069		Terénní úpravy kolem příkopových tvárníc	11 dny	24.7.18	4.8.18 1068FS-7 d	
1070		Odvodňovací rigol - vlevo	106,09 dny	31.7.18	14.11.18	
1071		Zhutnění pláně pod žlab	1 den	31.7.18	1.8.18 1068	
1072		Vytyčení odvodňovacího rigolu	2 dny	2.8.18	4.8.18 1071	
1073		Odvodňovací žlab	3 dny	3.8.18	6.8.18 1072FS-1 d	
1074		Osazení obrubníků a krajníků	5 dny	6.8.18	11.8.18 1073	
1075		Zásep štěrkiem fr. 0-32	1 den	11.8.18	12.8.18 1074	
1076		Vytvoření nátoků z lomového kamene	2 dny	12.8.18	14.8.18 1075	
1077		Uložení silniční přídávky	6 dny	12.8.18	18.8.18 1075;1069	
1078		Žulová dlažba	4 dny	18.8.18	22.8.18 1077;1076	






ID	Řešení úkolů	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1122		Ocelové svodidlo - vlevo	9,27 dny	13.7.19	23.7.19	
1123		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	13.7.19	14.7.19	962FS+1 d
1124		Zaberání sloupků silničních svodidel	3 dny	14.7.19	17.7.19	1123
1125		Osazení jednostranných ocelových svodidel	5 dny	18.7.19	23.7.19	1124
1126		Ocelové svodidlo - vpravo	10,27 dny	14.7.19	25.7.19	
1127		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	14.7.19	15.7.19	1123,968F
1128		Zaberání sloupků silničních svodidel	3 dny	18.7.19	21.7.19	1124,1127
1129		Osazení jednostranných ocelových svodidel	4 dny	21.7.19	25.7.19	1128
1130		Úsek č. 4 (6.800 - 9.013 km)	116,45 dny	18.4.19	12.8.19	
1131		SO 101 Modernizace silnice I/44	116,45 dny	18.4.19	12.8.19	
1132		Úprava silničních příkopů - vlevo	18,45 dny	20.4.19	8.5.19	
1133		Odkop silničních příkopů, zhutnění	1 den	20.4.19	21.4.19	55FS+3 dny
1134		Vytyčení vedení příkopových tvárnic	1 den	21.4.19	22.4.19	1133
1135		Uložení příkopové tvárnice	10 dny	22.4.19	2.5.19	1134
1136		Spárování příkopové tvárnice	4 dny	2.5.19	6.5.19	1135
1137		Terénní opravy kolem příkopových tvárnic	3 dny	5.5.19	8.5.19	1136FS-1 d
1138		Úprava silničních příkopů - vpravo	26,45 dny	8.5.19	4.6.19	
1139		Odkop silničních příkopů, zhutnění	1 den	8.5.19	9.5.19	1137
1140		Vytyčení vedení příkopových tvárnic	1 den	9.5.19	10.5.19	1139
1141		Uložení příkopové tvárnice	15 dny	10.5.19	25.5.19	1140
1142		Spárování příkopové tvárnice	5 dny	26.5.19	31.5.19	1141
1143		Terénní opravy kolem příkopových tvárnic	4 dny	31.5.19	4.6.19	1142
1144		Odvodňovací rigol - vlevo	28,82 dny	18.4.19	17.5.19	
1145		Zhutnění pláně pod žlab	1 den	18.4.19	19.4.19	55FS+1 d
1146		Vytyčení odvodňovacího rigolu	2 dny	19.4.19	21.4.19	1145
1147		Odvodňovací žlaby	3 dny	21.4.19	24.4.19	1146
1148		Osazení obrubníků a krajníků	5 dny	24.4.19	29.4.19	1147
1149		Zásep štěrkem fr. 0-32	1 den	29.4.19	30.4.19	1148
1150		Vytvoření nátoků z lomového kamene	2 dny	30.4.19	2.5.19	1149
1151		Uložení silniční přídlažby	6 dny	2.5.19	8.5.19	1150
1152		Žulová dlažba	4 dny	8.5.19	12.5.19	1151
1153		Spárování dlažby a nátoků	4 dny	13.5.19	17.5.19	1152
1154		Odvodňovací rigol - vpravo	73,82 dny	17.5.19	29.7.19	
1155		Zhutnění pláně pod žlaby	1 den	17.5.19	18.5.19	1153
1156		Vytyčení odvodňovacího rigolu	4 dny	18.5.19	22.5.19	1155
1157		Odvodňovací žlaby	8 dny	22.5.19	30.5.19	1156
1158		Osazení obrubníků a krajníků	15 dny	30.5.19	14.6.19	1157
1159		Zásep štěrkem fr. 0-32	1 den	14.6.19	15.6.19	1158
1160		Vytvoření nátoků z lomového kamene	3 dny	15.6.19	18.6.19	1159
1161		Uložení silniční přídlažby	18 dny	18.6.19	6.7.19	1160
1162		Žulová dlažba	11 dny	6.7.19	17.7.19	1161
1163		Spárování dlažby a nátoků	12 dny	17.7.19	29.7.19	1162
1164		Ocelové svodidlo - vlevo	9,27 dny	25.7.19	3.8.19	



ID	Režim úlohu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1165		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	25.7.19	26.7.19 1129	
1166		Zaberání sloupků silničních svodidel	3 dny	26.7.19	29.7.19 1165	
1167		Osazení jednostranných ocelových svodidel	5 dny	29.7.19	3.8.19 1166	
1168		Ocelové svodidlo - vpravo	9,27 dny	3.8.19	12.8.19	
1169		Vytyčení sloupků silničních svodidel	1 den	3.8.19	4.8.19 1167	
1170		Zaberání sloupků silničních svodidel	3 dny	4.8.19	7.8.19 1169	
1171		Osazení jednostranných ocelových svodidel	5 dny	7.8.19	12.8.19 1170	
1172		TE06 - Vegetační úpravy	86,55 dny	18.4.19	13.7.19	
1173		Úsek č. 1 (1.100 - 1.789 km)	38,64 dny	19.4.19	27.5.19	
1174		Vyztužený násp a krajnice	17,36 dny	4.5.19	21.5.19	
1175		Zatrávňovací georohož	2 dny	4.5.19	6.5.19 1179	
1176		Ohumšení na čele konstrukce	5 dny	6.5.19	11.5.19 1175	
1177		Hydroosev	3 dny	18.5.19	21.5.19 1180	
1178		Svah a okolí stavby	38,64 dny	19.4.19	27.5.19	
1179		Terénní úpravy svahů	15 dny	19.4.19	4.5.19 19	
1180		Ohumšení přilehlých svahů	7 dny	11.5.19	18.5.19 1176	
1181		Hydroosev	2 dny	21.5.19	23.5.19 1177	
1182		Výsadba lesnických sazenic	4 dny	23.5.19	27.5.19 1181	
1183		Úsek č. 2 (1.789 - 4.427 km)	85,36 dny	18.4.19	12.7.19	
1184		Vyztužený násp a krajnice	43,27 dny	11.5.19	23.6.19	
1185		Zatrávňovací georohož	6 dny	11.5.19	17.5.19 1189FS-24	
1186		Ohumšení na čele konstrukce	25 dny	17.5.19	11.6.19 1185	
1187		Hydroosev	12 dny	11.6.19	23.6.19 1186	
1188		Svah a okolí stavby	85,36 dny	18.4.19	12.7.19	
1189		Terénní úpravy svahů	47 dny	18.4.19	4.6.19 34	
1190		Ohumšení přilehlých svahů	44 dny	17.5.19	30.6.19 1185	
1191		Hydroosev	12 dny	30.6.19	12.7.19 1190	
1192		Výsadba lesnických sazenic	10 dny	23.6.19	3.7.19 1187	
1193		Úsek č. 3 (4.427 - 6.800 km)	57,82 dny	4.5.19	1.7.19	
1194		Vyztužený násp a krajnice	22,27 dny	27.5.19	19.6.19	
1195		Zatrávňovací georohož	3 dny	27.5.19	30.5.19 1182	
1196		Ohumšení na čele konstrukce	13 dny	31.5.19	13.6.19 1195	
1197		Hydroosev	6 dny	13.6.19	19.6.19 1196	
1198		Svah a okolí stavby	57,82 dny	4.5.19	1.7.19	
1199		Terénní úpravy svahů	34 dny	4.5.19	7.6.19 1179	
1200		Ohumšení přilehlých svahů	24 dny	31.5.19	24.6.19 1195	
1201		Hydroosev	7 dny	24.6.19	1.7.19 1200	
1202		Výsadba lesnických sazenic	2 dny	19.6.19	21.6.19 1197	
1203		Úsek č. 4 (6.800 - 9.013 km)	36,36 dny	7.6.19	13.7.19	
1204		Vyztužený násp a krajnice	20,27 dny	9.6.19	29.6.19	
1205		Zatrávňovací georohož	5 dny	9.6.19	14.6.19 1209SS+20	
1206		Ohumšení na čele konstrukce	10 dny	14.6.19	24.6.19 1205	
1207		Hydroosev	5 dny	24.6.19	29.6.19 1206	



Rozdělení kritického úlohu Úlohu Rozdělení Kritický Souhrnný Souhrnný projektivní Zahájení kritický Rozdělení zahájení kritického úlohu Neaktivní úlohu Neaktivní míník Neaktivní souhrn Ruční úlohu Pouze s dobou trvání Ruční úlohu zahrnuté v souhrnném úlohu Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější míník Kritický Kritické rozdělení Srovnání plánu Míník podle směrného plánu Souhrnný úlohu směrného plánu Příběh Časová rezerva

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1208		Svah a okolí stavby	36,36 dny	7.6.19	13.7.19	
1209		Terénní úpravy svahů	14 dny	7.6.19	21.6.19 1199	
1210		Ohumosení přilehlých svahů	7 dny	1.7.19	8.7.19 1201;1209	
1211		Hydroseiv	5 dny	8.7.19	13.7.19 1210	
1212		Výsadba lesnických sazenic	14 dny	29.6.19	13.7.19 1207	
1213		TE07 - Dopravní značení	20,18 dny	12.8.19	1.9.19	
1214		SO 193 Dopravní značení konečné	20,18 dny	12.8.19	1.9.19	
1215		Svislé dopravní značení	4 dny	12.8.19	16.8.19 1032FS+1 c	
1216		Dopravní zařízení	16 dny	16.8.19	1.9.19 1215	
1217		Vodorovné dopravní značení	11 dny	16.8.19	27.8.19 1215	
1218		TE08 - kontrola kvality a příjemka	362 dny	9.11.17	1.9.19	
1219		Sílnice I/44 - Červenohorské sedlo - jih	362 dny	9.11.17	1.9.19	
1220		1. etapa - rok 2017	5,09 dny	9.11.17	14.11.17	
1221		Celkový úklid staveniště	5 dny	9.11.17	14.11.17 794FF;504	
1222		2. etapa - rok 2018	5,09 dny	13.11.18	18.11.18	
1223		Celkový úklid staveniště	5 dny	13.11.18	18.11.18 1121FF+1 c	
1224		3. etapa - rok 2019	7,09 dny	25.8.19	1.9.19	
1225		Celkový úklid staveniště	7 dny	25.8.19	1.9.19 1216FF	
1226		Kontroly stavby před předáním do předčasného užívání stavby v době provozního provozu	1 den	31.8.19	1.9.19 1216FF	
1227		Správní řízení k předčasnému užívání stavby	0 dny	1.9.19	1.9.19 1216FF;70	
1228		Odstranění objízdné trasy	3 dny	29.8.19	1.9.19 1216FF	