

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Číslo čety	Náklady
1	Celková doba výstavby (měsíční pauza) - prodejna a sklad obkladů	183 dny	20.9.17	25.7.18			1	22 996 544,69 Kč
2	Přípravné a zemní práce	183 dny	20.9.17	25.7.18				5 318 557,63 Kč
3	Převzetí staveniště + zábor	1 den	20.9.17	20.9.17		5,12		35 000,00 Kč
4	Vedlejší ostatní náklady (ostraha, energie, ...)	183 dny	20.9.17	25.7.18				450 000,00 Kč
5	Dopravně-inženýrské opatření	1 den	21.9.17	21.9.17,3		8 2		50 000,00 Kč
6	Vytýčení staveniště	1 den	27.9.17	27.9.17,13		8 3		15 000,00 Kč
7	Přípravné práce (ZS, oplocení, ...)	2 dny	3.10.17	4.10.17 8FS-1 den		14 4		80 000,00 Kč
8	Sjezd - zemní práce	3 dny	29.9.17	3.10.17 6,5		7FS-1 den; 11 5		79 297,90 Kč
9	Sjezd - čistá úprava terénu	1 den	9.10.17	9.10.17,11		10 6		11 356,20 Kč
10	Vybudování sjezdu vč. napojení na stáv. komunikaci	2 dny	10.10.17	11.10.17 9		15FF 6		226 403,00 Kč
11	Sjezd - propustek	3 dny	4.10.17	6.10.17 8		9 6		172 758,50 Kč
12	Odstanění vegetačního porostu	3 dny	21.9.17	25.9.17 3		13FS-1 den 7		135 659,30 Kč
13	Sejmutí omítky	2 dny	25.9.17	26.9.17 12FS-1 den		6,17 5,30		184 592,57 Kč
14	Vytýčení stavby	1 den	5.10.17	5.10.17 7		15 3		15 000,00 Kč
15	Zemní práce - hroubení jam a rým	14 dny	6.10.17	25.10.17 14;10FF		16FS-1 den; 30,5		1 391 215,10 Kč
16	Vrstva geotextilie	2 dny	25.10.17	26.10.17 15FS-1 den		33 4		60 412,26 Kč
17	Dešťová kanalizace - zemní práce, pažení	9 dny	27.9.17	10.10.17 13		18 8		609 952,18 Kč
18	Dešťová kanalizace - montáž vsakovacího zařízení	2 dny	11.10.17	12.10.17 17		19 8		614 740,00 Kč
19	Dešťová kanalizace - montáž potrubí	2 dny	13.10.17	16.10.17 18		20 8		54 219,79 Kč
20	Dešťová kanalizace - tlaková zkouška	2 dny	17.10.17	18.10.17 19		21 8		11 663,00 Kč
21	Dešťová kanalizace - revizní šachty	1 den	19.10.17	19.10.17 20		22 8		50 750,00 Kč
22	Dešťová kanalizace - kanalizační vpusti	2 dny	20.10.17	23.10.17 21		23 8		33 690,00 Kč
23	Dešťová kanalizace - zásky	5 dny	24.10.17	30.10.17 22		24 8		203 323,13 Kč
24	Splásková kanalizace - zemní práce, pažení	12 dny	31.10.17	15.11.17 23		25 8		424 112,13 Kč
25	Splásková kanalizace - montáž potrubí	2 dny	16.11.17	20.11.17 24		26 8		133 736,86 Kč
26	Splásková kanalizace - tlaková zkouška	2 dny	21.11.17	22.11.17 25		27 8		7 378,00 Kč
27	Splásková kanalizace - revizní šachty	2 dny	23.11.17	24.11.17 26		28 8		66 936,00 Kč
28	Splásková kanalizace - zásky	4 dny	27.11.17	30.11.17 27		33 8		201 361,71 Kč
29	Základy	49 dny	24.10.17	13.2.18				5 224 457,76 Kč
30	Montáž věžového jeřábu	1 den	26.10.17	26.10.17 15		34 9		186 000,00 Kč
31	Uzemnění (153m)	2 dny	25.10.17	26.10.17 15FS-1 den		33 10		12 845,00 Kč
32	Zřízení pilot FRANKI	8 dny	24.10.17	2.11.17 15FS-2 dny		33 11		574 400,00 Kč
33	Podpiv pod základy	8 dny	1.12.17	12.12.17 32;28;16;31		34FS-2 dny 5		2 025 310,83 Kč
34	Bednění základových konstrukcí	5 dny	11.12.17	15.12.17 33FS-2 dny; 30		35FS-3 dny 13		523 844,14 Kč
35	Armování základových konstrukcí	9 dny	13.12.17	6.2.18 34FS-3 dny		36FS-3 dny 14		851 080,88 Kč
36	Betonování základových konstrukcí	5 dny	2.2.18	8.2.18 35FS-3 dny		37 12		946 675,02 Kč
37	Odbednění základových konstrukcí	3 dny	9.2.18	13.2.18 36		38FS-1 den 13		104 301,89 Kč
38	Hrubá vrchní stavba	29 dny	13.2.18	23.3.18				3 172 286,87 Kč
39	Vitání kotev pro ocelovou konstrukci	4 dny	13.2.18	16.2.18 37FS-1 den		40FS-3 dny 17;37		47 600,00 Kč
40	Montáž ocelové konstrukce včetně náteru	19 dny	14.2.18	12.3.18 38FS-3 dny		41FF;42;43 15		1 725 900,00 Kč
41	Zakní soklové zdičky	2 dny	9.3.18	12.3.18 40FF		42;66 16		79 795,27 Kč
42	Montáž sendvičových panelů včetně oplechování	9 dny	13.3.18	23.3.18 40,41		45 15		1 152 836,60 Kč
43	Montáž oken a prosklené stěny	4 dny	13.3.18	16.3.18 40		75 18		166 155,00 Kč
44	Zastřešení	13 dny	26.3.18	12.4.18				992 712,54 Kč
45	Montáž střešní konstrukce	10 dny	26.3.18	9.4.18 42		46;50;47;88FS 15		848 390,54 Kč
46	Montáž klempířských prvků střechy	3 dny	10.4.18	12.4.18 45		48SS+1 den 15		108 373,00 Kč
47	Montáž bleskosvodu	2 dny	10.4.18	11.4.18 45		53 10		25 949,00 Kč
48	Demontáž věžového jeřábu	1 den	11.4.18	11.4.18 46SS+1 den		91 9		10 000,00 Kč
49	Příčky a rozvody	25 dny	10.4.18	16.5.18				1 185 621,38 Kč
50	Montáž SDK příček	11 dny	10.4.18	24.4.18 45		51;52;53SS+4 19		286 203,93 Kč
51	Montáž SDK podhledu	14 dny	25.4.18	16.5.18 50;58		61SF 19		454 470,46 Kč
52	Montáž ocelových zábruh do SDK příček	1 den	25.4.18	25.4.18 50		64FS-1 den 20		17 034,00 Kč
53	Hrubé rozvody elektrifiky	4 dny	16.4.18	19.4.18 50SS+4 dny; 47		54 10		31 459,00 Kč
54	Přívod NN	2 dny	20.4.18	23.4.18 53		55 10		33 665,00 Kč
55	Rozvod silových kabelů	2 dny	24.4.18	25.4.18 54		56 10		8 504,00 Kč
56	Montáž kabeláže	2 dny	26.4.18	27.4.18 55		76 10		27 160,00 Kč
57	Hrubé rozvody kanalizace	6 dny	12.4.18	19.4.18 50SS+2 dny		58 21		123 995,55 Kč
58	Zkoušky těsnosti kanalizace	1 den	20.4.18	20.4.18 57		51 21		4 720,80 Kč
59	Hrubé rozvody vodovodu	3 dny	12.4.18	16.4.18 50SS+2 dny		60 21;37		73 110,20 Kč
60	Zkoušky těsnosti vodovodu	1 den	17.4.18	17.4.18 59		71 21		6 921,20 Kč
61	Rozvody VZT	4 dny	19.4.18	25.4.18 51SF		62 22		50 817,24 Kč
62	Osazení jednotek VZT	1 den	25.4.18	25.4.18 61		64FS-1 den 22		67 560,00 Kč
63	Vnitřní omítky, hrubé podlahy	49 dny	13.3.18	23.5.18				1 207 080,58 Kč
64	Hydrizace podlah	11 dny	25.4.18	11.5.18 50;52FS-1 den; 62FS-1 c65		23 23		465 705,56 Kč
65	Teplotní izolace podlah	4 dny	14.5.18	17.5.18 64		67 4		185 042,73 Kč
66	Vnitřní omítky zedních soklů	1 den	13.3.18	13.3.18 41		64 16		3 710,89 Kč
67	Podlahy z betonové mazaniny	4 dny	18.5.18	23.5.18 65		69FS+20 dny; 724		552 621,41 Kč
68	Provedení podlah, komplectace povrchů a technologie	86 dny	19.3.18	23.7.18				1 246 523,99 Kč
69	Pokládka dlažby	13 dny	21.6.18	11.7.18 67FS+20 dny; 79		81;82;80FF 25		267 624,86 Kč
70	Podlahy z epoxidu	5 dny	21.6.18	27.6.18 67FS+20 dny; 74,73		82 37		162 936,00 Kč
71	Montáž obkladů	4 dny	18.4.18	23.4.18 60		72 25		64 679,06 Kč
72	Náhrty a malby	4 dny	24.4.18	27.4.18 71		76 26		38 812,07 Kč
73	Montáž dveřních křidel	2 dny	24.5.18	25.5.18 67		70 20		51 125,00 Kč
74	Montáž garážových sekcí vrat	1 den	24.5.18	24.5.18 67		70 27		64 480,00 Kč
75	Montáž prosklené stěny vč. automatických dveří	2 dny	19.3.18	20.3.18 43		85FS+15 dny 28		116 700,00 Kč
76	Elektromontáže - Kryty spínače + Tanga	3 dny	30.4.18	3.5.18 72;56		86;77 10		9 168,00 Kč
77	Elektromontáže - Termostát a vytápění	2 dny	4.5.18	7.5.18 76		78 10		18 156,00 Kč
78	Elektromontáže - Svítidla vč. zdroje, recyklace, revize	3 dny	9.5.18	11.5.18 77		79 10		209 065,00 Kč
79	Elektro - slaboproud - ethernet + dom. telefon	2 dny	14.5.18	15.5.18 78		69 10		31 605,00 Kč
80	Komplectace zahřívacích předmetů	2 dny	10.7.18	11.7.18 69FF		82 21		117 442,00 Kč
81	Čistící zóna	2 dny	12.7.18	13.7.18 69		82 29		5 259,80 Kč
82	Uklid objektu	6 dny	16.7.18	23.7.18 69;70;80;81		112;83FS-5 dn 30		69 471,20 Kč
83	Revize	5 dny	17.7.18	23.7.18 82FS-5 dny		113 31		20 000,00 Kč
84	Fasáda	16 dny	12.4.18	4.5.18				67 249,68 Kč
85	Fasáda soklu	5 dny	12.4.18	18.4.18 75FS+15 dny		86 32		31 249,68 Kč
86	Reklamní poutač	1 den	4.5.18	4.5.18 76,85		96 33		36 000,00 Kč
87	Terénní úpravy	72 dny	4.4.18	18.7.18				3 982 054,26 Kč
88	Přípojka elektrifiky - výkop	3 dny	4.4.18	6.4.18 45FS-4 dny		89 10		6 856,80 Kč
89	Přípojka elektrifiky - pokládka kabelů	2 dny	9.4.18	10.4.18 88		90 10		10 935,00 Kč
90	Přípojka elektrifiky - zásky	2 dny	11.4.18	12.4.18 89		91 10		6 750,00 Kč
91	Vodovod - zemní práce, pažení	14 dny	13.4.18	3.5.18 90;48		92 8		103 660,36 Kč
92	Vodovod - montáž potrubí	3 dny	4.5.18	9.5.18 91		93 8		27 637,80 Kč
93	Vodovod - tlaková zkouška a propích	3 dny	10.5.18	14.5.18 92		94 8		4 106,25 Kč
94	Vodovod - armatury šachty	4 dny	15.5.18	18.5.18 93		95 8		61 985,00 Kč
95	Vodovod - zásky	3 dny	21.5.18	23.5.18 94		96;100 8		20 472,23 Kč
96	Vegetační úpravy - zemní práce	13 dny	24.5.18	11.6.18 95;86		97 5		1 380 806,64 Kč
97	Vegetační úpravy - rozproštění omítky	7 dny	12.6.18	20.6.18 96		98 5		145 600,84 Kč
98	Vegetační úpravy - obkličovací pásy	2 dny	21.6.18	22.6.18 97		99 7		4 885,84 Kč
99	Vegetační úpravy - záčištění trávníku	4 dny	25.6.18	28.6.18 98		107 7		32 970,00 Kč
100	Osazení obrubníků	5 dny	24.5.18	30.5.18 95		101 34		142 459,44 Kč
101	Podkladní vrstva zámkové dlažby	6 dny	31.5.18	7.6.18 100		102 34		571 471,67 Kč
102	Drenáž pod zámkovou dlažbu	2 dny	8.6.18	11.6.18 101		103 34		8 678,46 Kč
103	Pokládka zámkové dlažby	13 dny	12.6.18	28.6.18 102		104FS-1 den 34		687 232,63 Kč
104	Montáž zářezek	2 dny	28.6.18	29.6.18 103FS-1 den		105 35		10 780,00 Kč
105	Vodorovné dopravní značení	3 dny	2.7.18	4.7.18 104		106 35		14 539,30 Kč
106	Svislé dopravní značení	2 dny	9.7.18	10.7.18 105		110 35		15 683,00 Kč
107	Oplocení pozemku (330,5m) včetně vrat a branky	9 dny	29.6.18	13.7.18 99		109SF;108;110		675 513,00 Kč
108	Geodetické práce po výstavbě	1 den	16.7.18	16.7.18 107		112 3		10 000,00 Kč
109	Zrušení zařízení staveniště	4 dny	25.6.18	29.6.18 107SF		110 4		25 000,00 Kč
110	Uklid pozemku	3 dny	16.7.18	18.7.18 107;109;106		112 4		14 030,00 Kč
111	Kolaudace	2 dny	24.7.18	25.7.18				0,00 Kč
112	Převzání stavby	1 den	24.7.18	24.7.18 82;108;1				