

№	Práce	Trvání	Začátek	Konec	Průběh
191	osazení oken	7 dny	20.03.20	30.03.20	191
192	provedení nosných profilů SDK příček + úchyty TZB + zárubně	3 dny	04.03.20	06.03.20	192
193	hrubé rozvody - kanalizace, vč.zkoušky těsnosti kanalizace	3 dny	03.03.20	05.03.20	193
194	hrubé rozvody - vodovod, vč.tlakové zkoušky	3 dny	04.03.20	06.03.20	194
195	hrubé rozvody - vytápění, vč.tlakové zkoušky	3 dny	05.03.20	09.03.20	195
196	hrubé rozvody - vzduchotechnika	3 dny	06.03.20	10.03.20	196
197	hrubé rozvody - elektro	3 dny	09.03.20	11.03.20	197
198	montáž opláštění SDK příček + suchá omítka - SDK obklad na žb	3 dny	16.03.20	18.03.20	198
200	5.NP	24 dny	06.03.20	08.04.20	
201	osazení oken	7 dny	31.03.20	08.04.20	200
202	provedení nosných profilů SDK příček + úchyty TZB + zárubně	3 dny	09.03.20	11.03.20	201
203	hrubé rozvody - kanalizace, vč.zkoušky těsnosti kanalizace	3 dny	06.03.20	10.03.20	202
204	hrubé rozvody - vodovod, vč.tlakové zkoušky	3 dny	09.03.20	11.03.20	203
205	hrubé rozvody - vytápění, vč.tlakové zkoušky	3 dny	10.03.20	12.03.20	204
206	hrubé rozvody - vzduchotechnika	3 dny	11.03.20	13.03.20	205
207	hrubé rozvody - elektro	3 dny	12.03.20	16.03.20	206
208	montáž opláštění SDK příček + suchá omítka - SDK obklad na žb	3 dny	19.03.20	23.03.20	207
210	6.NP	22 dny	11.03.20	09.04.20	
211	osazení provizorních výplní otvorů dveří na terasu	1 den	09.04.20	09.04.20	209
212	provedení nosných profilů SDK příček	1 den	12.03.20	12.03.20	210/131
213	hrubé rozvody - kanalizace, vč.zkoušky těsnosti kanalizace	1 den	11.03.20	11.03.20	211
214	hrubé rozvody - vodovod, vč.tlakové zkoušky	1 den	12.03.20	12.03.20	212
215	hrubé rozvody - vytápění, vč.tlakové zkoušky	1 den	13.03.20	13.03.20	213
216	hrubé rozvody - vzduchotechnika	1 den	16.03.20	16.03.20	214
217	hrubé rozvody - elektro	2 dny	17.03.20	18.03.20	215
218	montáž opláštění SDK příček + suchá omítka - SDK obklad na žb	1 den	24.03.20	24.03.20	216
220	TE 6 - Úpravy povrchů	66 dny	18.02.20	32.06.20	
221	2.PP	25 dny	18.02.20	23.03.20	
222	bezpečný náter na železobeton stěny i stropy	5 dny	18.02.20	24.02.20	16155+2 dny
223	polyuretanová stěrka, tl. 1,5 mm	16 dny	02.03.20	18.03.20	161FS+6 dny
224	1.PP	48 dny	25.02.20	27.04.20	
225	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	4 dny	13.03.20	18.03.20	170FS+8 dny
226	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	4 dny	16.03.20	19.03.20	2315S+1 den
227	provedení SDK podhledu	5 dny	18.03.20	24.03.20	232S+2 dny
228	bezpečný náter na SDK a železobeton	6 dny	25.02.20	03.03.20	228
229	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	13 dny	07.04.20	27.04.20	232FS+12 dny
230	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem Skafloor	10 dny	24.03.20	06.04.20	229
231	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	11 dny	18.03.20	01.04.20	232S+2 dny
232	osazení vnitřních parapetů	1 den	24.03.20	24.03.20	234S+14 dny
233	malby podhledů	1 den	27.04.20	27.04.20	233FS+21 dny
234	1.NP	40 dny	04.03.20	30.04.20	
235	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	19.03.20	19.03.20	231
236	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	20.03.20	20.03.20	232
237	provedení SDK podhledu	5 dny	25.03.20	31.03.20	233
238	bezpečný náter na SDK a železobeton	3 dny	04.03.20	06.03.20	234
239	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	3 dny	28.04.20	30.04.20	235
240	zdvžené podlahy, vč.podlahové krytiny	10 dny	05.03.20	18.03.20	244S+1 den
241	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	07.04.20	07.04.20	236
242	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	6 dny	02.04.20	09.04.20	237
243	osazení vnitřních parapetů	1 den	25.03.20	25.03.20	238
244	malby podhledů	1 den	28.04.20	28.04.20	239
245	2.NP	40 dny	09.03.20	06.05.20	
246	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	20.03.20	20.03.20	241
247	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	23.03.20	23.03.20	242
248	provedení SDK podhledu	5 dny	01.04.20	07.04.20	243
249	bezpečný náter na SDK a železobeton	3 dny	09.03.20	11.03.20	244
250	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	3 dny	04.05.20	06.05.20	245
251	zdvžené podlahy, vč.podlahové krytiny	10 dny	19.03.20	01.04.20	246
252	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	08.04.20	08.04.20	247
253	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	6 dny	14.04.20	21.04.20	248
254	osazení vnitřních parapetů	1 den	26.03.20	26.03.20	249
255	malby podhledů	1 den	29.04.20	29.04.20	250
256	3.NP	40 dny	12.03.20	12.05.20	
257	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	23.03.20	23.03.20	252
258	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	24.03.20	24.03.20	253
259	provedení SDK podhledu	5 dny	08.04.20	16.04.20	254
260	bezpečný náter na SDK a železobeton	3 dny	12.03.20	16.03.20	255
261	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	3 dny	07.05.20	12.05.20	256
262	zdvžené podlahy, vč.podlahové krytiny	10 dny	02.04.20	17.04.20	257
263	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	09.04.20	09.04.20	258
264	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	6 dny	22.04.20	29.04.20	259
265	osazení vnitřních parapetů	1 den	27.03.20	27.03.20	260
266	malby podhledů	1 den	30.04.20	30.04.20	261
267	4.NP	40 dny	17.03.20	15.05.20	
268	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	24.03.20	24.03.20	263
269	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	25.03.20	25.03.20	264
270	provedení SDK podhledu	5 dny	17.04.20	23.04.20	265
271	bezpečný náter na SDK a železobeton	3 dny	17.03.20	19.03.20	266
272	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	3 dny	13.05.20	15.05.20	267
273	zdvžené podlahy, vč.podlahové krytiny	10 dny	20.04.20	04.05.20	268
274	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	14.04.20	14.04.20	269
275	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	6 dny	30.04.20	11.05.20	270
276	osazení vnitřních parapetů	1 den	30.03.20	30.03.20	271
277	malby podhledů	1 den	04.05.20	04.05.20	272
278	5.NP	40 dny	20.03.20	20.05.20	
279	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	25.03.20	25.03.20	274
280	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	26.03.20	26.03.20	275
281	provedení SDK podhledu	5 dny	24.04.20	30.04.20	276
282	bezpečný náter na SDK a železobeton	3 dny	20.03.20	24.03.20	277
283	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	3 dny	18.05.20	20.05.20	278
284	zdvžené podlahy, vč.podlahové krytiny	10 dny	05.05.20	19.05.20	279
285	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	15.04.20	15.04.20	280
286	keramické obklady na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	6 dny	12.05.20	19.05.20	281
287	osazení vnitřních parapetů	1 den	31.03.20	31.03.20	282
288	malby podhledů	1 den	05.05.20	05.05.20	283
289	6.NP	41 dny	23.03.20	22.06.20	
290	elast.pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS T 5000 (Bachl), tl. 40 mm	1 den	26.03.20	26.03.20	285
291	betonová mazanina s kari síť, tl. 90 mm	1 den	27.03.20	27.03.20	286
292	bezpečný náter na SDK a železobeton	1 den	25.03.20	25.03.20	288
293	keramická dlažba, vč. soklí na flexibilní lepicí tmeľ Keraflex, tl. 4 mm	2 dny	21.05.20	22.05.20	289
294	polyuretanová stěrka, prosypaná křemelitým pískem, tl. 1,5 mm	1 den	20.05.20	20.05.20	290
295	montáž vstahů	32 dny	23.03.20	11.05.20	228FS+19 dny
296	TE 7 - Dokončovací práce	82 dny	11.03.20	08.07.20	
297	2.PP	52 dny	11.03.20	27.05.20	
298	výběvny koteleny - předávací stanice + zásobník TUV + vodotěrná facta	14 dny	11.03.20	30.03.20	154FS+25 dny
299	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	12.05.20	12.05.20	235FS+8 dny
300	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	15.05.20	15.05.20	304FS+29 dny
301	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	18.05.20	18.05.20	306
302	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	19.05.20	19.05.20	307
303	kompletace elektro, vč.revize	4 dny	22.04.20	27.04.20	156FS+43 dny
304	výčištění podlaží	6 dny	20.05.20	27.05.20	308
305	1.PP	26 dny	28.04.20	04.06.20	
306	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	13.05.20	13.05.20	305
307	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	18.05.20	18.05.20	306
308	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	19.05.20	19.05.20	307
309	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	20.05.20	20.05.20	308
310	kompletace elektro, vč.revize	4 dny	28.04.20	04.05.20	309
311	výčištění podlaží	6 dny	28.05.20	04.06.20	310
312	1.NP	25 dny	05.05.20	09.06.20	
313	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	14.05.20	14.05.20	312
314	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	19.05.20	19.05.20	313
315	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	20.05.20	20.05.20	314
316	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	21.05.20	21.05.20	315
317	kompletace elektro, vč.revize	4 dny	05.06.20	11.06.20	316
318	výčištění podlaží	3 dny	05.06.20	09.06.20	317
319	2.NP	24 dny	12.05.20	12.06.20	
320	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	15.05.20	15.05.20	319
321	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	20.05.20	20.05.20	320
322	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	21.05.20	21.05.20	321
323	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	22.05.20	22.05.20	322
324	kompletace elektro, vč.revize	4 dny	12.06.20	15.06.20	323
325	výčištění podlaží	3 dny	10.06.20	12.06.20	324
326	3.NP	23 dny	18.05.20	17.06.20	
327	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	18.05.20	18.05.20	326
328	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	21.05.20	21.05.20	327
329	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	22.05.20	22.05.20	328
330	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	25.05.20	25.05.20	329
331	kompletace elektro, vč.revize	4 dny	18.05.20	21.05.20	330
332	výčištění podlaží	3 dny	15.06.20	17.06.20	331
333	4.NP	25 dny	19.05.20	22.06.20	
334	osazení obložkových zárubní, prahů, křidel	1 den	19.05.20	19.05.20	333
335	osazení zařizovacích předmětů VZT	1 den	22.05.20	22.05.20	334
336	osazení zařizovacích předmětů ZTI + přípojení + zkouška vodovodu	1 den	25.05.20	25.05.20	335
337	osazení otopných těles, vč.zkoušky topení	1 den	26.05.20	26.05.20	336