

| ID | Režim úkolu | Podlaží. | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Čtvrt. 1, 2020 | | | Čtvrt. 2, 2020 | | | Čtvrt. 3, 2020 | | | Čtvrt. 4, 2020 | | |
|----|-------------|----------|--|-------------|----------|-----------|--------------------|----------------|----|-----|----------------|---|----|----------------|------|----|----------------|----|-----|
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 34 | | 1.PP | Zřízení bednění schodišť včetně podpěrné konstrukce | 1 den | 16.4. 20 | 16.4. 20 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | 1.PP | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli - ocel 10 505 | 1 den | 17.4. 20 | 17.4. 20 | 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 1.PP | Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 | 1 den | 20.4. 20 | 20.4. 20 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 1.PP | Odstranění bednění stupňů a podest přímočarých schodišť | 1 den | 27.4. 20 | 27.4. 20 | 36FS+6 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 1.PP | Odstranění podpěrné konstrukce schodišť | 1 den | 19.5. 20 | 19.5. 20 | 36FS+28 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 1.PP | Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen | 1 den | 28.4. 20 | 28.4. 20 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 1.NP | Zřízení bednění jedné strany nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr 1.NP | 1 den | 20.4. 20 | 20.4. 20 | 31FS+4 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 1.NP | Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505 (předpoklad vyztužení stěn 140 kg/m3) 1.NP | 2 dny | 21.4. 20 | 22.4. 20 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | 1.NP | Zřízení bednění druhé strany nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr | 1 den | 23.4. 20 | 23.4. 20 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 1.NP | Beton nadzákladových zdí - beton železový (bez výztuže), třída C 30/37 | 1 den | 24.4. 20 | 24.4. 20 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 1.NP | Odstranění bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr | 1 den | 28.4. 20 | 28.4. 20 | 43FS+3 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | 1.NP | Zřízení bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce | 3 dny | 29.4. 20 | 1.5. 20 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | 1.NP | Výztuž stropů z oceli - ocel 10 505 (předpoklad vyztužení desek nad 1.-4.NP 115 kg/m3) | 2 dny | 1.5. 20 | 4.5. 20 | 45SS+2 dny | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 1.NP | Beton stropů deskových, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 | 1 den | 5.5. 20 | 5.5. 20 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 1.NP | Odstranění bednění stropů deskových - přestojkování | 1 den | 13.5. 20 | 13.5. 20 | 47FS+7 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | 1.NP | Odstranění podpěrné konstrukce stropů | 1 den | 3.6. 20 | 3.6. 20 | 48FS+20 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 1.NP | Zřízení bednění schodišť včetně podpěrné konstrukce | 1 den | 6.5. 20 | 6.5. 20 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 1.NP | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli - ocel 10 505 | 1 den | 7.5. 20 | 7.5. 20 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | 1.NP | Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 | 1 den | 8.5. 20 | 8.5. 20 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | 1.NP | Odstranění bednění stupňů a podest přímočarých schodišť | 1 den | 15.5. 20 | 15.5. 20 | 52FS+6 upl.dny | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | 1.NP | Odstranění podpěrné konstrukce schodišť | 1 den | 8.6. 20 | 8.6. 20 | 52FS+28 upl.dny;38 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | 1.NP | Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen | 1 den | 18.5. 20 | 18.5. 20 | 53;39 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | 2.NP | Zřízení bednění jedné strany nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr | 1 den | 8.5. 20 | 8.5. 20 | 47FS+2 dny | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | 2.NP | Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505 (předpoklad vyztužení stěn 120 kg/m3) | 2 dny | 11.5. 20 | 12.5. 20 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | 2.NP | Zřízení bednění druhé strany nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr | 1 den | 13.5. 20 | 13.5. 20 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | 2.NP | Beton nadzákladových zdí - beton železový (bez výztuže), třída C 30/37 | 1 den | 14.5. 20 | 14.5. 20 | 58 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 2.NP | Odstranění bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr | 1 den | 18.5. 20 | 18.5. 20 | 59FS+3 upl.dny | | | | | | | | | | | | |

