

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Název zdrojů
1	SO 131 – Bytový dům D1	267 dny	01.03. 20	22.11. 20		
2	TE 00 – Převzetí a zemní práce	11 dny	01.03. 20	11.03. 20		
3	Zahájení TE 00	0 dny	01.03. 20	01.03. 20		
4	Převzetí staveniště	1 den	01.03. 20	01.03. 20	3	Management
5	Vytyčení staveniště	1 den	01.03. 20	01.03. 20	3,4,5	Geodet
6	Vytyčení stavebních jam a rýh	1 den	09.03. 20	09.03. 20	12,13,55S	Geodet
7	Výkopové práce	2 dny	10.03. 20	11.03. 20	6	Zemní práce
8	Dokončení TE 00	0 dny	11.03. 20	11.03. 20	7	
9	SO 303 – Hrubé terénní úpravy	7 dny	01.03. 20	08.03. 20		
10	Zahájení SO 303	0 dny	01.03. 20	01.03. 20	5	
11	Sejmutí orné půdy (200 mm)	3 dny	02.03. 20	04.03. 20	10SS,5	Zemní práce[2]
12	Výkopové práce	4 dny	05.03. 20	08.03. 20	11	Zemní práce[3]
13	Dokončení SO 303	0 dny	08.03. 20	08.03. 20	12FF	
14	IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace	5 dny	08.03. 20	13.03. 20		
15	Zahájení IO 102	0 dny	08.03. 20	08.03. 20	12,13	
16	Přípojka kanalizace splaškové	5 dny	09.03. 20	13.03. 20	12,15SS	Profesanti ZTI[2],D
17	Dokončení IO 102	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	16FF	
18	IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace	8 dny	13.03. 20	21.03. 20		
19	Zahájení IO 202	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	16,17	
20	Přípojka kanalizace dešťové	8 dny	14.03. 20	21.03. 20	16,17,19SS	Profesanti ZTI[2],D
21	Dokončení IO 202	0 dny	21.03. 20	21.03. 20	20FF	
22	IO 302 – Nový vodovodní řád	6 dny	21.03. 20	27.03. 20		
23	Zahájení IO 302	0 dny	21.03. 20	21.03. 20	21,20	
24	Přípojka vody pitné	6 dny	22.03. 20	27.03. 20	21,20,23SS	Profesanti ZTI[2],D
25	Dokončení IO 302	0 dny	27.03. 20	27.03. 20	24FF	
26	IO 402 – Nový plynovodní STL řád	3 dny	27.03. 20	30.03. 20		
27	Zahájení IO 402	0 dny	27.03. 20	27.03. 20	24,25	
28	Přípojka STL plynu	3 dny	28.03. 20	30.03. 20	24,25,27SS	Profesanti ZTI[2],D
29	Dokončení IO 402	0 dny	30.03. 20	30.03. 20	28FF	
30	SO 305 – Opěrné stěny	17 dny	11.03. 20	28.03. 20		
31	Zahájení SO 305	0 dny	11.03. 20	11.03. 20	7,8	
32	Výkopové práce	2 dny	12.03. 20	13.03. 20	7,8,31SS	Zemní práce
33	Armování základových pasů OS	1 den	15.03. 20	15.03. 20	32,43	Železář[5]
34	Základová pasy OS	1 den	16.03. 20	16.03. 20	33	Betonář[3]
35	Armování OS	3 dny	17.03. 20	19.03. 20	34	Železář[5]
36	Bednění OS	2 dny	18.03. 20	19.03. 20	35SS+1 den	Tesař[5]
37	Betonáž OS	1 den	20.03. 20	20.03. 20	35,36	Betonář[3]
38	Odbednění OS	2 dny	23.03. 20	24.03. 20	37FS+2 dny	Tesař[5]
39	Svislá hydroizolace OS	3 dny	26.03. 20	28.03. 20	38,37FS+5 dny	Isolaťeř[2]
40	Dokončení SO 305	0 dny	28.03. 20	28.03. 20	39FF	
41	TE 01 – Základy	46 dny	13.03. 20	28.04. 20		
42	Zahájení TE 01	0 dny	13.03. 20	13.03. 20	32	
43	Výstavba stavebního věžového jeřábu – 2.1.	1 den	14.03. 20	14.03. 20	42SS,32	Odborná firma
44	Betonáž základových pasů – PB	1 den	29.03. 20	29.03. 20	43,39,40	Betonář
45	Bednění základových ŽB patek	1 den	01.04. 20	01.04. 20	44FS+2 dny	Tesař
46	Armování základových ŽB patek	5 dny	01.04. 20	05.04. 20	45SS	Železář
47	Betonáž – základové ŽB patky	1 den	06.04. 20	06.04. 20	45,46	Betonář
48	Odbednění základových ŽB patek	1 den	09.04. 20	09.04. 20	47FS+2 dny	Tesař
49	Bednění základových ŽB pasů	2 dny	01.04. 20	02.04. 20	44FS+2 dny	Tesař[4]
50	Armování základových ŽB pasů	4 dny	01.04. 20	04.04. 20	49SS	Železář[4]
51	Betonáž – základové ŽB pasy	1 den	06.04. 20	06.04. 20	49,50,47SS	Betonář[2]
52	Odbednění základových ŽB pasů	1 den	09.04. 20	09.04. 20	51FS+2 dny	Tesař[5]
53	Zásyp se zhuštěním – mezi základy	4 dny	10.04. 20	13.04. 20	52FS-1 den,48	Zemní práce[3]
54	Ležatá kanalizace	4 dny	10.04. 20	13.04. 20	53FF;16;17;20;21	Profesanti ZTI
55	Podkladní beton pod ŽB desku	1 den	14.04. 20	14.04. 20	53,54	Betonář
56	Vodorovná hydroizolace	3 dny	16.04. 20	18.04. 20	55FS+1 den	Isolaťeř[3]
57	Bednění základové ŽB desky	1 den	19.04. 20	19.04. 20	56	Tesař[2]
58	Armování základové ŽB desky	5 dny	19.04. 20	23.04. 20	57SS	Železář[5]
59	Betonáž – základová ŽB deska	1 den	24.04. 20	24.04. 20	58	Betonář[3]
60	Odbednění základových desek	1 den	27.04. 20	27.04. 20	59FS+2 dny	Tesař
61	Svislá hydroizolace	1 den	28.04. 20	28.04. 20	60	Isolaťeř[2]
62	Podklad ze šterkodrti	2 dny	14.04. 20	15.04. 20	53	Zemní práce
63	Podklad z KSC	2 dny	16.04. 20	17.04. 20	62	Zemní práce
64	Dokončení TE 01	0 dny	28.04. 20	28.04. 20	61FF	
65	TE 02 – Hrubá spodní stavba	56 dny	28.04. 20	23.06. 20		
66	Zahájení TE 02	0 dny	28.04. 20	28.04. 20	61,25,24,28;29,64	
67	Bednění ŽB stěny	3 dny	29.04. 20	01.05. 20	61,66SS	Tesař[4]
68	Armování ŽB stěny	3 dny	29.04. 20	01.05. 20	67SS	Železář[4]
69	Betonáž – nosné ŽB stěny	1 den	02.05. 20	02.05. 20	68	Betonář[3]
70	Odbednění nosné stěny – oboustranné	2 dny	05.05. 20	06.05. 20	69FS+2 dny	Tesař[3]
71	Bednění ŽB sloupů	2 dny	29.04. 20	30.04. 20	61	Tesař
72	Armování ŽB sloupů	4 dny	29.04. 20	02.05. 20	71SS	Železář
73	Betonáž – ŽB sloupů	1 den	03.05. 20	03.05. 20	72	Betonář
74	Odbednění sloupů	1 den	06.05. 20	06.05. 20	73FS+2 dny	Tesař
75	Zdivo nosné	5 dny	29.04. 20	03.05. 20	61	Zednic[3]
76	Ocelové zárubné a křídla – protipožární	2 dny	01.05. 20	02.05. 20	75SS+2 dny	Odborná firma
77	Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen	2 dny	07.05. 20	08.05. 20	70,75	Betonář;Železář
78	Svislá hydroizolace	2 dny	07.05. 20	08.05. 20	70,75,61	Isolaťeř
79	Bednění ŽB průvlaků	1 den	09.05. 20	09.05. 20	70,75,76,74;77	Tesař[2]
80	Armování ŽB průvlaků	1 den	09.05. 20	09.05. 20	79SS	Železář[3]
81	Bednění ŽB stropu	8 dny	10.05. 20	17.05. 20	79	Tesař[5]
82	Armování ŽB stropu	11 dny	12.05. 20	22.05. 20	81SS+2 dny;80	Železář[5]
83	Betonáž – ŽB průvlak	1 den	23.05. 20	23.05. 20	82	Betonář
84	Betonáž – ŽB strop	2 dny	23.05. 20	24.05. 20	83SS	Betonář[3]
85	Odbednění průvlaků	2 dny	01.06. 20	02.06. 20	84FS+7 dny	Tesař
86	Odbednění stropu	5 dny	01.06. 20	05.06. 20	84FS+7 dny	Tesař[4]
87	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	2 dny	22.06. 20	23.06. 20	83FS+28 dny;84FS	Dělníci[4]
88	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	1 den	22.06. 20	22.06. 20	83FS+28 dny;84FS	Dělníci
89	Dokončení TE 02	0 dny	23.06. 20	23.06. 20	88FF;87FF	
90	TE 03 – Hrubá vrchní stavba	54 dny	25.05. 20	18.07. 20		
91	Zahájení TE 03	0 dny	25.05. 20	25.05. 20	84FS+1 den;91SS	Dělníci
92	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	1 den	26.05. 20	26.05. 20	84FS+1 den;91SS	Dělníci
93	Zdivo nosné	8 dny	27.05. 20	03.06. 20	92,84FS+2 dny	Zednic[3]
94	Ocelové zárubné a křídla – protipožární	2 dny	29.05. 20	30.05. 20	93SS+2 dny	Odborná firma
95	Bednění ŽB průvlaků	3 dny	04.06. 20	06.06. 20	93,94,85	Tesař
96	Armování ŽB průvlaků	4 dny	04.06. 20	07.06. 20	95SS	Železář
97	Bednění ŽB stropu	6 dny	07.06. 20	12.06. 20	93,86,95	Tesař[5]
98	Armování ŽB stropu	8 dny	09.06. 20	16.06. 20	96,97SS+2 dny	Železář[5]
99	Betonáž – ŽB průvlak	1 den	17.06. 20	17.06. 20	98	Betonář
100	Betonáž – ŽB strop	1 den	17.06. 20	17.06. 20	99SS	Betonář[3]
101	Odbednění průvlaků	2 dny	25.06. 20	26.06. 20	100FS+7 dny	Tesař
102	Odbednění stropu	5 dny	25.06. 20	29.06. 20	100FS+7 dny	Tesař[3]
103	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	1 den	16.07. 20	16.07. 20	100FS+28 dny;99F	Dělníci
104	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	3 dny	16.07. 20	18.07. 20	100FS+28 dny;99F	Dělníci[2]
105	Dokončení TE 03	0 dny	18.07. 20	18.07. 20	104FF;103FF	
106	TE 04 a – Zastřešení – vegetační	10 dny	31.05. 20	10.06. 20		
107	Zahájení TE 04 a	0 dny	31.05. 20	31.05. 20	84FS+7 dny	
108	Hydroizolace střešní kce	4 dny	01.06. 20	04.06. 20	107SS;84FS+7 dny	Isolaťeř[3]
109	Střešní vpusti	1 den	01.06. 20	01.06. 20	108SS	Profesanti ZTI
110	Skladba střešní kce	5 dny	05.06. 20	09.06. 20	108;109	Isolaťeř[3]
111	Oplechování atiky	1 den	10.06. 20	10.06. 20	110	Klempíř
112	Dokončení TE 04 a	0 dny	10.06. 20	10.06. 20	111FF	
113	TE 04 b – Zastřešení – bez provozu	16 dny	24.06. 20	10.07. 20		
114	Zahájení TE 04 b	0 dny	24.06. 20	24.06. 20	100FS+7 dny	
115	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	1 den	25.06. 20	25.06. 20	100FS+7 dny;114S	Dělníci
116	Parotěsná vrstva střešní kce	3 dny	26.06. 20	28.06. 20	115	Isolaťeř[3]
117	Střešní vpusti a prostory	1 den	26.06. 20	26.06. 20	115	Profesanti VZT;Pro
118	Skladba střešní kce	3 dny	29.06. 20	01.07. 20	116;117	Isolaťeř[3]
119	Střešní okna	2 dny	26.06. 20	27.06. 20	115	Okenář
120	Hydroizolace střešní kce	5 dny	02.07. 20	06.07. 20	118;119	Isolaťeř[3]
121	Střešní kce – komunikace	1 den	07.07. 20	07.07. 20	120	Dělníci
122	Oplechování atiky a kci	4 dny	07.07. 20	10.07. 20	120	Klempíř[2]
123	Dokončení TE 04 b	0 dny	10.07. 20	10.07. 20	122FF	
124	TE 05 – Příčky a hrubé instalace	51 dny	23.06. 20	13.08. 20		
125	Zahájení TE 05	0 dny	23.06. 20	23.06. 20	87	
126	1.PP	20 dny	24.06. 20	13.07. 20		
127	Příčky	6 dny	24.06. 20	29.06. 20	87;89;88;125SS	Zednic[3]
128	Ocelové zárubné a křídla	3 dny	26.06. 20	28.06. 20	127SS+2 dny	Dodavatel dveří
129	Rozvody vody	5 dny	30.06. 20	04.07. 20	127;24;25	Profesanti ZTI[3]
130	Předstěnové konstrukce	2 dny	30.06. 20	01.07. 20	127	Profesanti ZTI
131	Rozvody kanalizace	3 dny	05.07. 20	07.07. 20	129;130	Profesanti ZTI[2]
132	Rozvody plynu	3 dny	05.07. 20	07.07. 20	129;130;28;29	Profesanti ZTI
133	Rozvody ÚT	6 dny	30.06. 20	05.07. 20	127	Topenář[3]
134	Rozvody VZT	7 dny	30.06. 20	06.07. 20	127	Profesanti VZT[2]
135	Rozvodné skříňové bytové	1 den	30.06. 20	30.06. 20	127	Elektrikář
136	Rozvody SIL	11 dny	30.06. 20	10.07. 20	127;135FF	Elektrikář[4]
137	Rozvody SLA	7 dny	30.06. 20	06.07. 20	127	Elektrikář SLA[3]
138	Rozvody MaR	3 dny	11.07. 20	13.07. 20	136	Profesanti MaR;Ele
139	Přizdvíky a šachetní příčky	4 dny	08.07. 20	11.07. 20	131	

