

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021	září 2021	říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022					
					4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	2	5	8	11	14	17
1	SO 131 – Bytový dům D1	267 dny	01.03. 20	22.11. 20	<p style="text-align: right;">SO 131 – Bytový dům D1</p> <p>TE 00 – Přípravné a zemní práce</p> <p>SO 303 – Hrubé terénní úpravy</p> <p>IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace</p> <p>IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace</p> <p>IO 302 – Nový vodovodní řád</p> <p>IO 402 – Nový plynovodní STL řád</p> <p>SO 305 – Opěrné stěny</p> <p>TE 01 – Základy</p> <p>TE 02 – Hrubá spodní stavba</p> <p>TE 03 – Hrubá vrchní stavba</p> <p>TE 04 a – Zastřešení – vegetační</p> <p>TE 04 b – Zastřešení – bez provozu</p> <p>TE 05 – Příčky a hrubé instalace</p> <p>TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah</p> <p>TE 07 – Povrchy a technologie</p> <p>TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů</p> <p>TE 09 – Fasádní úpravy</p> <p>TE 10 – Vnější úpravy</p> <p>SO 402 – Veřejné osvětlení</p> <p>SO 201 – Komunikace v řešeném území</p> <p>SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy</p> <p>SO 203 – Dopravní značení</p> <p>SO 401 – Drobná architektura</p> <p>TE 11 – Kontrola kvality a předání stavby</p>																						
2	TE 00 – Přípravné a zemní práce	11 dny	01.03. 20	11.03. 20																							
9	SO 303 – Hrubé terénní úpravy	7 dny	01.03. 20	08.03. 20																							
14	IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace	5 dny	08.03. 20	13.03. 20																							
18	IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace	8 dny	13.03. 20	21.03. 20																							
22	IO 302 – Nový vodovodní řád	6 dny	21.03. 20	27.03. 20																							
26	IO 402 – Nový plynovodní STL řád	3 dny	27.03. 20	30.03. 20																							
30	SO 305 – Opěrné stěny	17 dny	11.03. 20	28.03. 20																							
41	TE 01 – Základy	46 dny	13.03. 20	28.04. 20																							
65	TE 02 – Hrubá spodní stavba	56 dny	28.04. 20	23.06. 20																							
90	TE 03 – Hrubá vrchní stavba	54 dny	25.05. 20	18.07. 20																							
106	TE 04 a – Zastřešení – vegetační	10 dny	31.05. 20	10.06. 20																							
113	TE 04 b – Zastřešení – bez provozu	16 dny	24.06. 20	10.07. 20																							
124	TE 05 – Příčky a hrubé instalace	51 dny	23.06. 20	13.08. 20																							
158	TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah	49 dny	13.07. 20	31.08. 20																							
172	TE 07 – Povrchy a technologie	93 dny	15.07. 20	16.10. 20																							
191	TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů	67 dny	09.09. 20	14.11. 20																							
227	TE 09 – Fasádní úpravy	15 dny	31.07. 20	15.08. 20																							
237	TE 10 – Vnější úpravy	35 dny	15.08. 20	19.09. 20																							
245	SO 402 – Veřejné osvětlení	6 dny	18.07. 20	24.07. 20																							
250	SO 201 – Komunikace v řešeném území	20 dny	24.08. 20	13.09. 20																							
259	SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy	10 dny	13.09. 20	23.09. 20																							
265	SO 203 – Dopravní značení	2 dny	23.08. 20	25.08. 20																							
269	SO 401 – Drobná architektura	1 den	12.09. 20	13.09. 20																							
273	TE 11 – Kontrola kvality a předání stavby	24 dny	29.10. 20	22.11. 20																							

Projekt: STP_4.. Příloha č.26 - Va
Datum: 20.12. 20

Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		Časová rezerva	
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			