

Identifik	Režim úlohy	P.č.	Dílčí stavební proces	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Následník	Predchodcovia	máj 2023							
									19	22	25	28	1	4	7	10
1			Novostavba objektu archívu a knižnice v Nitr	9 dni	Str 26.4.23	Po 8.5.23										
2			Anhydritový poter 2. NP	9 dni	Str 26.4.23	Po 8.5.23										
3		1	Prevzatie pracoviska 2.NP	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	4SS									
4		2	Príprava pracoviska	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	5SS	3SS								
5		3	Dilatačný pás MIRELON	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	6	4SS								
6		4	Pokládka kročajovej izolácie	5 dni	Št 27.4.23	Str 3.5.23	7	5								
7		5	Pokládka separačnej PE fólie	1 deň	Št 4.5.23	Št 4.5.23	8	6								
8		6	Liatie anhydritového samonivelačného poteru	2 dni	Pi 5.5.23	Po 8.5.23		7								

Identifik	Režim úlohy	P.č.	Dílčí stavební proces	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Následník	Predchodcovia	máj 2023								
									19	22	25	28	1	4	7	10	13
1			Novostavba objektu archívu a knižnice v Nitr	11 dni	Str 26.4.23	Str 10.5.23											
2			Cementový poter 2. NP	11 dni	Str 26.4.23	Str 10.5.23											
3		1	Prevzatie pracoviska	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	4SS										
4		2	Príprava pracoviska	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	5SS	3SS									
5		3	Dilatačný pás MIRELON	1 deň	Str 26.4.23	Str 26.4.23	6	4SS									
6		4	Pokládka kročajovej izolácie	5 dni	Št 27.4.23	Str 3.5.23	7	5									
7		5	Pokládka separačnej PE fólie	1 deň	Št 4.5.23	Št 4.5.23	8	6									
8		6	Liatie cementového samonivelačného poteru	3 dni	Pi 5.5.23	Ut 9.5.23	9	7									
9		7	Ošetrovanie povrchu cementového poteru	1 deň	Str 10.5.23	Str 10.5.23		8									