

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VII '16																											
					VII '16	VIII '16	IX '16	X '16	XI '16	XII '16	I '17	II '17	III '17	IV '17	V '17	VI '17	VII '17	VIII '17	IX '17	X '17	XI '17	XII '17	I '18	II '18	III '18	IV '18	V '18	VI '18	VII '18	VIII '18	IX '18	X '18
1	Novostavba RD	237.66 dny?	15.7.16	8.5.17																												
2	NUS	235 dny	15.7.16	3.5.17																												
3	SO3 - Kanalizační přípojka splašková	3.63 dny?	15.7.16	20.7.16																												
4	SO4 - Kanalizační přípojka dešťová	3.63 dny?	15.7.16	20.7.16																												
5	SO5 - Vodovodní přípojka	3.63 dny?	15.7.16	20.7.16																												
6	SO7 - Plynovodní přípojka	3.63 dny?	15.7.16	20.7.16																												
7	SO1	237.66 dny?	15.7.16	8.5.17																												
8	Zemní práce	8.36 dny?	15.7.16	26.7.16																												
9	Zemní práce	8.36 dny?	15.7.16	26.7.16																												
10	Základy	20.12 dny?	26.7.16	19.8.16																												
11	Základové pasy	4.1 dny?	26.7.16	1.8.16																												
12	Podsyp pod základové konstrukce	1.13 dny?	1.8.16	2.8.16																												
13	Základové desky	6.67 dny?	2.8.16	10.8.16																												
14	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	3.21 dny?	16.8.16	19.8.16																												
15	Hrubá stavba	156.22 dny?	19.8.16	2.3.17																												
16	1.PP	53.57 dny?	19.8.16	26.10.16																												
17	1.PP. Nosné zdivo tl.250 a 300 a 400mm	13.01 dny?	19.8.16	5.9.16																												
18	Izolace proti zemní vlhkosti svislé	0.9 dny?	5.9.16	6.9.16																												
19	1.PP.Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	0.47 dny?	5.9.16	6.9.16																												
23	1.PP. Zřízení bednění a podpěrné konstrukce stropů	4.13 dny?	5.9.16	9.9.16																												
20	1.PP.Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0.61 dny?	6.9.16	6.9.16																												
29	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	0.82 dny?	6.9.16	7.9.16																												
21	1.PP.Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30	0.33 dny?	6.9.16	7.9.16																												
25	1.PP. Zřízení bednění schodiště	4.27 dny?	9.9.16	15.9.16																												
22	1.PP.Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	0.28 dny?	13.9.16	13.9.16																												
24	1. PP. Výztuž stropů ocelí 10 505	5.05 dny?	13.9.16	20.9.16																												
26	1.PP. Betonáž stropů ze ŽB	1.67 dny?	20.9.16	21.9.16																												
27	1.PP. Výztuž schodiště	2.55 dny?	20.9.16	22.9.16																												
28	1.PP. Betonáž schodiště ze ŽB tř. C16/20	0.73 dny?	28.9.16	29.9.16																												
31	1.PP. Odstranění bednění a podpěrné konstrukce stropů	2.73 dny?	17.10.16	20.10.16																												
30	1.PP. Odstranění bednění schodiště	1.42 dny?	24.10.16	26.10.16																												
32	1.NP	46.67 dny?	28.9.16	24.11.16																												
33	1.NP. Nosné zdivo tl.250 a 300 a 400mm	8.67 dny?	28.9.16	10.10.16																												
34	1.NP.Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	0.47 dny?	10.10.16	10.10.16																												
38	1.NP. Zřízení bednění a podpěrné konstrukce stropů	4.13 dny?	10.10.16	13.10.16																												
35	1.NP.Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0.61 dny?	10.10.16	11.10.16																												
36	1.NP.Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30	0.33 dny?	11.10.16	11.10.16																												
39	1. NP. Výztuž stropů ocelí 10 505	5.05 dny?	13.10.16	20.10.16																												
40	1.NP. Zřízení bednění schodiště	4.27 dny?	13.10.16	19.10.16																												

