

Průběžná číslo úlohy	Název úlohy	Doba (invid)	Začátek	Dokončení	Průběžná číslo úlohy	Název úlohy	Doba (invid)	Začátek	Dokončení		
1	Příprava a bourací práce	42 dny	1.3.18	2.5.18			14 dny				
2	Převzetí staveniště	1 den	1.3.18	1.3.18			0 dny				
3	Odpovědných stávkových stůl na staveništi	1 den	2.3.18	2.3.18	455	0 dny					
4	Odpovědní stavebního pozemku montováním lednění	3 dny	2.3.18	6.3.18	355	5FS-1 den	0 dny				
5	nakládání a odvoz sutě	2 dny	6.3.18	7.3.18	4FS-1 den	6,7	0 dny				
6	Zajištění mobilního WC	1 den	6.3.18	6.3.18		6	0 dny				
7	Odstrojení plechového pláště z hal	4 dny	6.3.18	13.3.18	851	0 dny					
8	demolice hal včetně odvozu	3 dny	14.3.18	16.3.18	7,6	9	0 dny				
9	Livnice základových konstrukcí hal vypady	8 dny	19.3.18	28.3.18	10	0 dny					
10	Demontáž posázkových slávních betonových panelů	5 dny	29.3.18	6.4.18	19	0 dny					
11	demontáž kontejnerových skladů včetně odvozu	1 den	14.3.18	14.3.18	17	24	0 dny				
12	Odstrojení stávkových zábrany budov	5 dny	9.4.18	13.4.18	10	15	0 dny				
13	stavební komunikace	3 dny	17.4.18	19.4.18	15	14	3	0 dny			
14	osazení pracovních plošin 2x	3 dny	20.4.18	24.4.18	11	22	3	0 dny			
15	osazení žlutých povrchů včetně odvozu	1 den	16.4.18	16.4.18	12	16,17,18	0 dny				
16	Napojení staveniště rozvaděče do el. sítě	2 dny	17.4.18	18.4.18	15	17	5	0 dny			
17	Zřízení dotazného napojení na vodovodní řád	2 dny	19.4.18	20.4.18	15,16	22	5	0 dny			
18	Livnice staré plynovodní přípojky	2 dny	20.4.18	23.4.18	18	19	19	0 dny			
19	Livnice staré vodovodní přípojky	3 dny	24.4.18	26.4.18	18	20	0 dny				
20	Livnice staré kanalizační přípojky	1 den	27.4.18	27.4.18	19	21,25,26	0 dny				
21	Vývětrání stavebních objektů	2 dny	30.4.18	2.5.18	20	27	14	0 dny			
22	Umístění stavebních burek na místo	1 den	30.4.18	30.4.18	20,17,14	25	0 dny				
23	Zeměpráce	11 dny	26.4.18	14.5.18		8	0 dny				
24	Vývětrání odpojitky 1 a rampy	2 dny	15.5.18	17.5.18	20	25	1	0 dny			
25	odpojitka a přesun na rampy	7 dny	2.5.18	11.5.18	24,20,22	26	6,10	0 dny			
26	Srovnání terénu do roviny	3 dny	9.5.18	11.5.18	25	27,28	8	0 dny			
27	vývětrání základových pátek a pátek hal 1,2,3	1 den	14.5.18	14.5.18	26,21	30	8	0 dny			
28	Odvozní výkop	1 den	14.5.18	14.5.18	26	30	8	0 dny			
29	úkol základové kce	23 dny	25.5.18	26.6.18			0	0 dny			
30	provedení pilot včetně betonáže hala 1	8 dny	25.5.18	5.6.18	30,27,28	31	1,3	0 dny			
31	výkop pátek hala 1 + odvoz	3 dny	6.6.18	8.6.18	30,13	31	1	0 dny			
32	Vývětrání armatury pátek hala 1	3 dny	7.6.18	11.6.18	31	1	0	0 dny			
33	Dobednění pátek hala 1	5 dny	8.6.18	14.6.18	32	34	1	0 dny			
34	Betonáž pátek hala 1	1 den	18.6.18	18.6.18	35	1	0	0 dny			
35	Odstředění pátek hala 1	3 dny	22.6.18	26.6.18	34	1	0	0 dny			
36	Hala 2 základové kce	23 dny	6.6.18	10.7.18			0	0 dny			
37	provedení pilot včetně betonáže hala 2	2 dny	6.6.18	7.6.18	30,6,3	38	1	0 dny			
38	výkop pátek hala 2 + odvoz	1 den	12.6.18	12.6.18	37	39	3	0 dny			
39	Vývětrání armatury pátek hala 2	1 den	13.6.18	13.6.18	38	40	6	0 dny			
40	Dobednění pátek hala 2	1 den	15.6.18	15.6.18	39	41	3	0 dny			
41	Betonáž pátek hala 2	1 den	18.6.18	18.6.18	34	42	3	0 dny			
42	Odstředění pátek hala 2	1 den	10.7.18	10.7.18	37	1	0	0 dny			
43	Hala 3 základové kce	25 dny	6.6.18	16.7.18			0	0 dny			
44	provedení pilot včetně betonáže hala 3	8 dny	6.6.18	19.6.18	37,33	43	1	0 dny			
45	výkop pátek hala 3 + odvoz	4 dny	19.6.18	22.6.18	31,44	46	1	0 dny			
46	Vývětrání armatury pátek hala 3	3 dny	21.6.18	25.6.18	40	41	1	0 dny			
47	Dobednění pátek hala 3	5 dny	27.6.18	3.7.18	46	48	1	0 dny			
48	Betonáž pátek hala 3	1 den	4.7.18	4.7.18	47	49	5	0 dny			
49	Odstředění pátek hala 3	3 dny	12.7.18	16.7.18	48	50	0	0 dny			
50	Opěrné zed 1 základové kce	13 dny	20.7.18	7.8.18			6	0 dny			
51	Houbení rýhy pro základovou desku	1 den	20.7.18	20.7.18	126	52	4	0 dny			
52	Navezení podpodru základové desky tl. 300 mm + kámen frakce 16/32	2 dny	23.7.18	24.7.18	51	5	1	0 dny			
53	Armování základové desky z kari sítě 05 mm ok 100x100 mm šířky 1 m	1 den	31.7.18	31.7.18	52	1	54	0 dny			
54	Betonáž základové desky tl. 300 mm	1 den	1.8.18	1.8.18	53	55	3	0 dny			
55	Navezení podpodru za základovou desku tl. 300 mm mm + kámen frakce 16/32	1 den	7.8.18	7.8.18	54	114	6	0 dny			
56	opěrné zed anglických dvorků	8 dny	6.6.18	15.6.18			0	0 dny			
57	Houbení jam	1 den	6.6.18	6.6.18	63	71	58	4	0 dny		
58	navezení a zhutnění kamenna	2 dny	7.6.18	8.6.18	57	59	4	0 dny			
59	betonáž základových desek	1 den	15.6.18	15.6.18	58,60	109	5	0 dny			
60	Opěrné zed 2 základové kce	27 dny	15.5.18	20.6.18			3	0 dny			
61	provedení pilot včetně betonáže stěna 2	8 dny	15.5.18	24.5.18	62	62,30	6	0 dny			
62	nakládání a odvoz výkopu z pilot	1 den	25.5.18	25.5.18	61	64	5	0 dny			
63	Odstupka zeminy z jžní strany opěrné zdi 2	3 dny	1.6.18	5.6.18	65	4	0	0 dny			
64	Vývětrání armatury stávkového tránce stěny 1	4 dny	28.5.18	31.5.18	62	65	1	5	0 dny		
65	Bednění stávkového tránce stěny 2	2 dny	6.6.18	7.6.18	64	6	6	3	0 dny		
66	Betonáž stávkového tránce stěny 2	1 den	14.6.18	14.6.18	65	67	5	0	0 dny		
67	Odstředění stávkového tránce stěny 2	1 den	15.6.18	15.6.18	66	5	1	0	0 dny		
68	ukládání sítě	1 den	10.7.18	10.7.18		5	4	0 dny			
69	vytřípání přílopek	1 den	10.7.18	10.7.18	68	71	5	0 dny			
70	Bednění kanalizační	12 dny	11.7.18	26.7.18		5	0	0 dny			
71	Houbení rýh pro dešťovou kanalizaci	8 dny	11.7.18	20.7.18	69	72	5	0 dny			
72	Montáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z patřících betonů	6 dny	12.7.18	19.7.18	73	73	5	0 dny			
73	Provedení potrubí a pat vodní dešťové kanalizace vč. škodky	3 dny	20.7.18	24.7.18	74	74	5	0 dny			
74	Provedení obvodu potrubí kanalizace dešťové z patřících betonů	1 den	25.7.18	25.7.18	73	75	5	0 dny			
75	Demontáž pažení rýh pro dešťovou kanalizaci z patřících betonů během zasypávání	2 dny	25.7.18	26.7.18	74	84	5	0 dny			
76	Spláštěná kanalizace	23 dny	30.8.18	2.10.18			5	0 dny			
77	Houbení rýh pro spláštěnou kanalizaci	13 dny	30.8.18	17.9.18	78	7	5	0 dny			
78	Montáž pažení rýh pro spláštěnou kanalizaci z patřících betonů	9 dny	5.9.18	17.9.18	77	79	5	0 dny			
79	provedení kanalizace celkové	3 dny	18.9.18	20.9.18	78	80	5	0 dny			
80	Provedení obvodu potrubí kanalizace	1 den	21.9.18	21.9.18	79	81	5	0 dny			
81	provedení západu kanalizace	1 den	24.9.18	24.9.18	80	82	5	0 dny			
82	demontáž pažení rýh pro kanalizaci	6 dny	24.9.18	2.10.18	81	83	5	0 dny			
83	Vodovod	12 dny	27.7.18	13.8.18			5	0 dny			
84	provedení potrubí rýh pro vodovod z patřících betonů	6 dny	27.7.18	3.8.18	85	1	0	0 dny			
85	Montáž pažení rýh pro vodovod z patřících betonů	5 dny	30.7.18	3.8.18	84	86	5	0 dny			
86	Provedení potrubí vodovodu včetně zábrany	2 dny	6.8.18	7.8.18	85	87	5	0 dny			
87	obráz a západ potrubí	2 dny	8.8.18	9.8.18	86	88	5	0 dny			
88	Demontáž pažení rýh pro vodovod z patřících betonů během zasypávání	3 dny	9.8.18	13.8.18	87	90	5	0 dny			
89	řevýhled	12 dny	14.8.18	29.8.18			5	0 dny			
90	Houbení rýh pro plynovod	5 dny	14.8.18	20.8.18	88	91	5	0 dny			
91	Montáž pažení rýh pro plynovod z patřících betonů	5 dny	15.8.18	21.8.18	90	5	1	0 dny			
92	Zakončovací pláště	1 den	22.8.18	22.8.18	91	93	5	0 dny			
93	Provedení potrubí plynovodu včetně zkoušky	2 dny	23.8.18	24.8.18	92	94	1	0	0 dny		
94	Provedení západu plynovodu	2 dny	24.8.18	27.8.18	93	1	0	0 dny			
95	Demontáž pažení rýh pro vodovod z patřících betonů během zasypávání	4 dny	24.8.18	29.8.18	94	77	5	0 dny			
96	Konstrukce základové desky hal a hrubá podlaha	71 dny	12.7.18	19.10.18			0	0 dny			
97	Navezení a zhutnění podpodru	3 dny	12.7.18	16.7.18	96	98	19	0 dny			
98	Armování podkladového betonu z kari sítě 05 mm ok 100x100 mm	2 dny	2.8.18	3.8.18	97	99	7	0 dny			
99	Betonáž podkladového betonu tl. 150 mm	2 dny	6.8.18	7.8.18	98	100	5	2	0 dny		
100	pokládka izol.	9 dny	14.8.18	26.8.18	99	101	1	0	0 dny		
101	Pokládka podlahové tepelné izolace z polystyrenu tl.100 mm	4 dny	25.8.18	2.9.18	100	1	0	0 dny			
102	Provedení PE fólie	3 dny	27.8.18	2.9.18	101	102	0	0 dny			
103	Armování cementového potrubí z kari sítě 05 mm ok 100x100 mm	2 dny	3.10.18	4.10.18	102	104	0	0 dny			
104	Osazení cementového potrubí tl. 70 mm	1 den	5.10.18	5.10.18	103	105	0	0 dny			
105	Bednění základové desky v dveřních otvorech	1 den	8.10.18	8.10.18	104	106	107	0	0 dny		
106	Betonáž základové desky tl. 200 mm s rozptýlenou vlnitostí	3 dny	9.10.18	11.10.18	105	107	5	0 dny			
107	Výběr pátek základové desky v dveřních otvorech	1 den	19.10.18	19.10.18	106	1	0	0 dny			
108	provedení anglických dvorků	17 dny	9.7.18	31.7.18			10	0 dny			
109	Umístění stavebních prefabrikátů anglického dvorku 1 na místo.	7 dny	9.7.18	17.7.18	109	110	132	0	0 dny		
110	Dobednění pro zmoňující desky anglického dvorku 1	1 den	19.7.18	19.7.18	109	111	0	0 dny			
111	Betonáž zmoňující desky anglického dvorku 1	1 den	20.7.18	20.7.18	110	112	5	0 dny			
112	Odstředění zmoňující desky anglického dvorku 1	1 den	31.7.18	31.7.18	111	1	10	0 dny			
113	Opěrná stěna 1	25 dny	16.8.18	19.9.18			11	0 dny			
114	Umístění stavebních prefabrikátů opěrné stěny 1 na místo.	4 dny	16.8.18	21.8.18	113	144	0	0 dny			
115	Umístění stavebních prefabrikátů opěrné stěny 1 na místo.	4 dny	28.8.18	31.8.18	115	162	1	0 dny			
116	Umístění stavebních prefabrikátů opěrné stěny 1 na místo.	3 dny	5.9.18	7.9.18	162	117	12	0 dny			
117	armování a bednění slonů stěny	1 den	10.9.18	10.9.18	116	118	119	12	0 dny		
118	betonáž opěrné stěny ve stěrech a paty stěny	1 den	11.9.18	11.9.18	117	119	12	0 dny			
119	Odstředění lavičky ve stěrech opěrné stěny 1 z obou stran	1 den	19.9.18	19.9.18	118	1	105	11	0 dny		
120	opěrná stěna 2	23 dny	26.6.18	30.7.18			0	0 dny			
121	Umístění a kladání stěny opěrné stěny	4 dny	26.6.18	29.6.18	119	1	120	1	0 dny		
122	Montáž pracovních plošin	2 dny	4.7.18	9.7.18	121	1	0	0 dny			
123	Betonáž zábranní zdi opěrné stěny 2	2 dny	9.7.18	10.7.18	122	1	0	0 dny			
124	Demontáž pracovních plošin	1 den	11.7.18	11.7.18	123	1	0	0 dny			
125	Odstředění zábranní zdi opěrné stěny 2 z obou 2 stran	2 dny	17.7.18	18.7.18	124	1	0	0 dny			
126	Odstupka zeminy z jžní strany opěrné zdi 2	2 dny	18.7.18	19.7.18	125	1	0	0 dny			
127	Ruční dočištění mezi plotami a na povrchu obšedřených pilot	2 dny	20.7.18	23.7.18	126	1	0	0 dny			
128	Armování armatury z kari sítě 05 mm ok 100x100 mm	1 den	24.7.18	24.7.18	127	129	1	0	0 dny		
129	Betonáž ponoru stěny na kari sítě 2 vřstvy pomocí sítkařného betonu	3 dny	26.7.18	30.7.18	128	149	53	0 dny			
130	Hrubá stěna hala 1 - vestavba	18 dny	16								