

Příloha č. 3

# ZÁPIS Z KONROLNÍHO DNE

---

„Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih“



**DIPLOMOVÁ PRÁCE**

NÁZEV AKCE				
Zápis z kontrolního dne BOZP				
Datum:	Typ jednání:	Místo:	Čas:	Zapsal:
6.1.2019	KD_KBOZP	Silnice I/44	Út: 8:00	Koordinátor BOZP

**Datum:6.1.2019**

**Zhotovitel:Bc. Václav Březina**

---

## Zápis koordinátora

Sepsaný dle § 18 zákona č 309/2006 Sb. v jeho platném znění

<b>Projekt:</b>	<b>Zapsal:</b>
Silnice I/44 – Červenohorské sedlo	Koordinátor BOZP
<b>Předmět</b>	<b>Pořadové číslo zápisu</b>
Zápis koordinátora BOZP	01
<b>Datum kontroly:</b>	<b>Místo</b>
6.1.2019	Silnice I/44

### Obsah:

1. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
2. Rekapitulace a připomínky k zápisu z předešlého jednání
3. Zjištěné závady a navržená opatření
4. Koordinace spolupráce zhotovitelů, postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP
5. Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů
6. Ostatní

### Prezence:

Společnost	Zástupce	Funkce	Přítomni	Zasláno	Kontakt
Metrostav a.s.	Václav Šťastný	Vedoucí projektu	•	•	e-mail
	Adam Řeháček	Stavbyvedoucí	•	•	e-mail
	Jakub Šimanský	Stavbyvedoucí	•	•	e-mail
	Tomáš Dufek	TDI	•	•	e-mail
	Václav Březina	Koordinátor	•	•	e-mail

### Datum další kontroly:

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 20. Ledna v 8:00 v místě stavby v 9.00 hod (pozn. datum a čas kontroly nemusí být předem znám, kontrola může být namátková)

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných připomínek (elektronickou poštou nebo faxem) do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

## 1. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

- Odstranění staré aktivní zóny
- Odkop zeminy na straně zářezu komunikace
- Pokládání geomříže
- Zhotovení armovaných násypů
- Pokládka nestmelených vrstev komunikace
- Pokládka živičných vrstev
- Provádění dokončovacích prací v okolí komunikace
- Provádění svodidel
- Stavba zárubních zdí z gabionu
- Úprava svahů

## 2. Rekapitulace a připomínky k zápisu z předešlého jednání

Ve sledovaném období do 10.10.2018 do 6.1 2019 nebyly hlášeny žádné úrazy. Veškeré závady a připomínky z minulého zápisu byly včas odstraněny a doplněny v požadované kvalitě.

## 3. Zjištěné závady a navržená opatření

Bod	Popis	termín			Způsob odstranění	Odpověd. osoba
		zjištěno	odstranění	opraveno		
3.1.	Nebezpeční napíchnutí zaměstnance – nezajištěno (obr. č. 1)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Použití jiné technologie pokládky; Zajištění proti napíchnutí na výztuž – zakrytí ostré hrany	Subdodavatel odpovědný za provádění těchto prací
3.2.	Nezajištěná hrany svahu (obr. č. 2)	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Zajistit ohrazením pomocí mobilního plotu	GDS
3.3.	Chybějící zajištění otvoru – poklop (obr. č. 3)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zakrytí poklopem	GDS
3.4.	Chybějící zajištění otvoru (obr. č. 4)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zakrytí poklopem	GDS
3.5.	Nezajištěná hrana pádu (obr. č. 5)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zajistit ohrazením pomocí mobilního plotu před hranou pádu; zřízení zábradlí na hraně pádu do výšky 1,1 m	GDS
3.6.	Chybějící zajištění ostré hrany/výztuže (obr. č. 6)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zajištění proti napíchnutí na výztuž – zakrytí ostré hrany (geotextilie)	GDS
3.7.	Chybějící zajištění otvoru – poklop (obr. č. 7)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zakrytí poklopem	GDS
3.8.	Nesprávné skladování materiálu – chybějící podložky (obr. č. 8)	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Podložení materiálu dle TP – požadavky na skladování	GDS
3.9.	Chybějící zajištění otvoru – poklop (obr. č.9)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zakrytí poklopem	GDS
3.10.	Nezajištěná hran pádu - most poklop (obr. č.10)	6.1.2019	<b>IHNED</b>	6.1.2019	Zajistit ohrazením pomocí mobilního plotu před hranou pádu; zřízení zábradlí na hraně pádu do výšky 1,1 m	GDS
3.11.	Nezajištěný žebřík a nesplňující požadavky (obr. č.11)	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Volba zprávného žebříku; zajištění paty žebříku; práce ve dvou	GDS

#### 4. Koordinace spolupráce zhotovitelů, postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP

Harmonogram stavebních prací do příštího kontrolního dne zhotovitel zaktualizuje a předloží k odsouhlasení. Dané konečné termíny budou dodrženy. Taktéž bude aktualizován finanční harmonogram.

Bod	Koordinace spolupráce zhotovitelů, postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP	termín			Způsob odstranění	Odpověd. osoba
		zjištěno	odstranění	opraveno		
4.1	Koordinátor bude průběžně informován o nástupech nových subdodavatelů. Průběžně se musí aktualizovat seznam nových podzhotovitelů a jejich TP a rizik. Zajistit seznámení s plánem BOZP na stavbě.	Pravidelně po dobu výstavby			Školení BOZP před zahájením prací na stavbě	KOO
4.2	Lávky na hrubou stavbu mostu z okolního terénu. Lávky musí mít oboustranné zábradlí požadovaných parametrů.	6.1.2019	IHNED	6.1.2019	Doplnění oboustranného zábradlí	GDS
4.3	Při pracích na římsě mostu (na hraně pádu) musí být pracovníci jistěni OOPP proti pádu, kotevní místa určí odpovědná osoba	6.1.2019	IHNED	6.1.2019	Pracovníci vybaveni OOPP proti pádu. Kotevní body dle určení odpovědné osoby	GDS

#### 5. Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů

Bod	Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů	termín			Způsob odstranění	Odpověd. osoba
		zjištěno	odstranění	opraveno		
5.1	Zařízení staveniště – byly předvedeny dokumenty týkající se DIO a DIR. Požadavek ve značení je umístění dopravní značky „STOP“ pro výjezd vozidel, dopravní značky „Pozor výjezd ze staveniště“.	Trvale	Do dalšího KD	15.1.2019	Umístění dopravní značek a zajištění proti odcizení.	GDS a KOO
5.2	Vyznačit trasu od vjezdu, kde je vedení stavby. Též vyznačit ohlašovnu první pomoci. Trasa k vedení stavby. Označení shromaždiště	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Označení první pomoci provedeno a označena i pracoviště	GDS
5.3	Během kontroly byla porušena celistvost oplocení	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Kontrola a oprava oplocení	GDS
5.4	Provést kontrolu oplocení – provedení potřebných oprav. Byla provedena a oplocení opraveno. Sprejeři stříkají na plot.	6.1.2019	Do dalšího KD	15.1.2019	Nutné provádět pravidelnou denní kontrolu celistvosti oplocení na začátku a na konci pracovního dne. GDS pověří	GDS

## 6. Fotodokumentace

### Nebezpečí napíchnutí zaměstnance – nezajištěno



*Obrázek 1 – Nebezpečí napíchnutí zaměstnance*

### Nezajištěná hrany svahu



*Obrázek 2 – Nezajištěná hrany svahu*

## Chybějící zajištění otvoru – poklop



*Obrázek 3 – Chybějící zajištění otvoru – poklop*

## Chybějící zajištění otvoru



*Obrázek 4 – Chybějící zajištění otvoru*



## Nezajištěná hrana pádu



Obrázek 5 – Nezajištěná hrana pádu

## Chybějící zajištění ostré hrany/ výztuže



Obrázek 6 – Chybějící zajištění ostré hrany/ výztuže

## Chybějící zajištění otvoru – poklop



*Obrázek 7 – Chybějící zajištění otvoru – poklop*

## Nesprávné skladování materiálu – chybějící podložky



*Obrázek 8 – Nesprávné skladování materiálu – chybějící podložky*



## Chybějící zajištění otvoru – poklop



*Obrázek 9 – Chybějící zajištění otvoru – poklop*

## Nezajištěná hran pádu - most



*Obrázek 10 – Nezajištěná hran pádu – most*

## Nezajištěný žebřík a nesplňující požadavky



Obrázek 11 – Nezajištěný žebřík a nesplňující požadavky

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných připomínek (elektronickou poštou nebo faxem) do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

Datum pořízení fotografií je uveden na fotografiích.