

## 16.2.1.1. - BSH zdvojená konstrukce - Rozborový list

Typ kce	Pořadí	Sled dílčích procesů	MJ	Množství	Pracnost		Stroje, zařízení	Technologická přestávka		Začlenění do procesu
					(Nh)	Celk.		dnů	navazuje	
<b>Rozborový list - roubená stavba z BSH zdvojená konstrukce</b>										
Roubená stavba - BSH zdvojená konstrukce	1	Kácení stromů	m <sup>3</sup>	47,76	0,72	34,384	motorová pila, harvester	0	-	1
	2	Zbavení větví	m <sup>3</sup>	47,76	0,21	10,029	motorová pila	0	-	1
	3	Krácení kmenů	m <sup>3</sup>	47,76	0,05	2,388	motorová pila	0	-	1
	4	Vyvážení z lesa (1000 m)	m <sup>3</sup>	45,76	0,48	21,963	traktor do 60 kW	0	-	1
	5	Nakládka	m <sup>3</sup>	45,76	0,10	4,576	převrtník dřeva	0	-	2
	6	Transport ( <i>les - pila</i> )	km	100,00	0,09	9,000	převrtník dřeva	0	-	2
	7	Vyložení	m <sup>3</sup>	45,76	0,10	4,576	převrtník dřeva	0	-	2
	8	Odkornění	m <sup>3</sup>	45,76	0,15	6,991	automatický odkorňovač	0	-	3
	9	Výroba hranolu	m <sup>3</sup>	30,50	0,23	6,863	zařízení pily	0	-	3
	10	Sušení	kpl	1,00	12,00	12,000	komorová sušárna	0	-	4
	11	Optimalizace řeziva	m <sup>3</sup>	30,50	0,09	2,881	optimalizační pila	0	-	5
	12	Vyfrézování zubového spoje	m <sup>3</sup>	29,50	0,06	1,803	fréza	0	-	5
	13	Nástřík lepidla a slisování	m <sup>3</sup>	29,50	0,11	3,114	linka pro výrobu lamel	0	-	5
	14	Hoblování lamel	m <sup>3</sup>	29,50	0,13	3,836	hoblovka	0	-	5
	15	Nástřík lepidla a tužidla	m <sup>3</sup>	29,50	0,05	1,475	linka pro výrobu BSH profil	0	-	5
	16	Lisování hranolů	kpl	1,00	4,00	4,000	linka pro výrobu BSH profil	1	17	5
	17	Hoblování a sražení hrany	m <sup>3</sup>	29,50	0,19	5,606	linka pro výrobu BSH profil	0	-	5
	18	Dovetail	ks	176,00	0,06	9,778	CNC obráběcí centrum	0	-	6
	19	Prořez	m <sup>3</sup>	29,50	0,05	1,475	CNC obráběcí centrum	0	-	6
	20	Okna - frézování drážek	ks	8,00	0,07	0,556	CNC obráběcí centrum	0	-	6
	21	Dveře - frézování drážek	ks	3,00	0,10	0,292	CNC obráběcí centrum	0	-	6
	22	Hobl	m <sup>3</sup>	29,50	0,13	3,688	Hoblovka	0	-	6
	23	Nakládka	m <sup>3</sup>	29,50	0,10	2,950	vysokozdvizný vozík	0	-	7
	24	Transport ( <i>hala - stavba</i> )	km	100,00	0,09	9,000	nákladní automobil	0	-	7
	25	Vyložení	m <sup>3</sup>	29,50	0,10	2,950	vysokozdvizný vozík	0	-	7
	25	Realizace roubených stěn	m <sup>3</sup>	29,50	1,90	56,058	ruční nářadí, automob. jeř	0	-	8
26	Montáž tepelné izolace	m <sup>2</sup>	155,19	0,10	15,830	ruční nářadí	0	-	8	

## 16.2.1.1. - BSH zdvojená kce - Technologický normál

Typ kce	Číslo	Název procesu	MJ	Množství	Celková pracnost	Technologická přestávka		Doba trvání [dnů]	Doba trvání celé ČJ
						dnů	navazuje		
<b>Technologický normál - roubená stavba z BSH zdvojená konstrukce</b>									
Roubená stavba - BSH zdvojená konstrukce	1	Težba	m <sup>3</sup>	47,76	68,76	-	-	8,60	9
	2	Transport	km	100,00	18,15	-	-	2,27	3
	3	Výroba hranolu	m <sup>3</sup>	30,50	13,85	-	-	1,73	2
	4	Sušení	kpl	1,00	12,00	-	-	1,50	2
	5	Výroba BSH profilu	m <sup>3</sup>	29,50	22,71	1	6	2,84	3
	6	Opracování	m <sup>3</sup>	29,50	15,79	-	-	1,97	2
	7	Transport	km	100,00	14,90	-	-	1,86	2
	8	Realizace roubenky	m <sup>3</sup>	29,50	71,89	-	-	8,99	9