

Technologický normálový list - varianta č.1

Technologická etapa	Číslo procesu	Název sloučeného procesu	Činnosti v procesu	Trvání procesu (dny)	Profese
Přípravné práce		Přípravné práce			
	1	Převzetí staveniště (geodetické práce)	1,2	1 den	Geodeti
	2	Odstranění křovin a nežádoucího porostu	3-7	2,9 dny	Zemaři
	3	Zařízení staveniště	8-10	2,3 dny	Pomocní prac.
	4	Napojení ZS (voda, kanalizace, elektro, osvětlení)	11-17	3 dny	Zdravotníci a elektrikáři
Zemní práce		Zemní práce			
	5	Vytyčení objektu	18	0,5 dny	Geodeti
	6	Zhotovení zápor	19-21	7,9 dny	Vrtaři
	7	Hloubení jámy	24-30	42,8 dny	Zemaři
	8	Provedení pažení	22,23	15 dny	Vrtaři
Základy		Základy			
	9	Zhotovení vstupu do jámy	31	0,3 dny	Tesaři
	10	Provedení pilot	32-34	5,4 dny	Vrtaři
	11	Montáž jeřábů	35,36	2,5 dny	Montážníci jeř.
	12	Provedení podkladní vrstvy	37	1 den	Tesaři
	13	Položení separační vrstvy	38	0,4 dny	Tesaři
	14	Armování základové desky	40	9,4 dny	Armovači
	15	Bednění základové desky	39	0,8 dny	Tesaři
	16	Betonáž základové desky Komerce z1	41	0,8 dny	Tesaři
17	Betonáž základové desky Komerce z2	42	0,5 dny	Tesaři	
18	Betonáž základové desky Bytovka z3	43	0,5 dny	Tesaři	
19	Betonáž základové desky Bytovka z4	44	1 den	Tesaři	
Spodní hrubá stavba		Spodní hrubá stavba			
		3.PP			
	20	Separace pažení EPS	46	1,9 dny	Izolatéři
	21	Armování ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12	47-52	4,8 dny	Armovači
	22	Bednění a betonáž ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12	82-87; 123-128	3,2 dny	Tesaři
	23	Odbednění ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12	155-160	1,2 dny	Tesaři
	24	Bednění (ú19 1), (ú15 1), (ú16 1), (ú17 1)	88-91	0,9 dny	Tesaři
	25	Armování ú11, ú19	53,54	0,9 dny	Armovači
	26	Armování ú10, ú15 a předvazování sl. 1-4	55-57	1 den	Armovači
	27	Předvazování ú24 a sloupů 5-12 a osazení	58-60	2,7 dny	Armovači
	28	Armování žb stěn ú16, ú18, ú17	61-63	1,2 dny	Armovači
	29	Armování ú24s ú9, ú8,	64-66	1 den	Armovači
	30	Bednění a betonáž s1-4, ú15, ú16,	92-94; 129-131	1,1 dny	Tesaři
	31	Bednění ú10, (ú20 1), (ú24 1), ú11 a betonáž ú10, ú11	95-98; 132,133	1,5 dny	Tesaři
	32	Odbednění sloupů 1-4	161	0,2 dny	Tesaři
	33	Bednění stropu z1	112	1 den	Tesaři
	34	Armování ú20, ú4	67,68	1,1 dny	Armovači
	35	Armování ú6, ú7	70,71	1 den	Armovači
	36	Bednění a betonáž (ú24 2), s15-8	100,101; 134,135	0,7 dny	Tesaři
	37	Odbednění ú15, ú16	162,163	0,5 dny	Tesaři
	38	Odbednění ú10, ú11	164,165	0,4 dny	Tesaři
	39	Bednění a betonáž ú19	102;136	0,3 dny	Tesaři
	40	Armování stropu z1 a podesty	72	4 dny	Armovači
	41	Odbednění a izolování ú24	166-167	0,5 dny	Tesaři
42	Bednění a betonování ú18, ú20, ú8	103-105; 137-139	1,2 dny	Tesaři	

43	Bednění a betonáž ú9, ú4	106,107; 149,150	1,1 dny	Tesaři
44	Odbednění ú18, ú19, ú20, ú4	168-191	0,6 dny	Tesaři
45	Armování ú21,ú22, ú23	73-75	1,1 dny	Armovači
46	Bednění stropu z2 a rampy R1	108,109	1,1 dny	Tesaři
47	Armování stropu z2 a rampy R1, R2k	76,77,81	5,3 dny	Armovači
48	Odbednění ú9, ú8, s15-8	172-174	0,6 dny	Tesaři
49	Bednění a betonáž ú17	110;142	0,3 dny	Tesaři
50	Betonáž stropu z1 a podesty	143	0,3 dny	Tesaři
51	Bednění stropu z3	118	1 den	Tesaři
52	Bednění a betonáž ú22, ú23, ú21	111-113; 144-146	1,2 dny	Tesaři
53	Odbednění ú17	175	0,2 dny	Tesaři
54	Bednění a betonáž s9-12, ú7, ú6, ú5	114-117; 147-150	1,9 dny	Tesaři
55	Odbednění ú21,ú22,ú23	176-178	0,7 dny	Tesaři
56	Bednění schodů a betonáž schodů a R2k	119-120; 151	0,4 dny	Tesaři
57	Odbednění s9-12, ú5, ú6, ú7	179-182	0,8 dny	Tesaři
58	Bednění stropu z4, R2	121,122	1,8 dny	Tesaři
59	Armování stropu z3	79	4 dny	Armovači
60	Betonáž stropu z2, rampy R1	152	0,3 dny	Tesaři
61	Armování stropu z4, 1/2	80	3 dny	Armovači
62	Armování stropu z4, 1/2 a podesty, R2	78, 80	3,2 dny	Armovači
63	Betonáž stropu z3	153	0,3 dny	Tesaři
64	Betonáž stropu z4, podesty, R2, sch1	154	0,6 dny	Tesaři
	Odbedňování stropu			
65	Odbednění stropu z1,z2	183	1,7 dny	Tesaři
66	Odbednění stropu z3,z4	184	2,8 dny	Tesaři
67	Odstojkování stropu	185	0,6 dny	Tesaři
	2.PP			
68	Předvazování sloupů 1-12	186-188	2,4 dny	Armovači
69	Osazení sloupů s1-4	189	0,1 dny	Armovači
70	Armování u1,ú2,ú14	190-192	3,1 dny	Armovači
71	Bednění a betonáž s1-4	225;265	0,3 dny	Tesaři
72	Bednění a betonáž ú1,ú2,ú14	226-228; 266-268	1,6 dny	Tesaři
73	Armování ú3, ú13	193,194	1 den	Armovači
74	Armování ú12, ú15,ú16	195-197	2,4 dny	Armovači
75	Bednění ú15 1), ú16 1)	229,290	0,5 dny	Tesaři
76	Bednění a betonáž ú3,ú13	231,232; 269,270	0,9 dny	Tesaři
77	Bednění a betonáž ú12, ú15, ú16	233-235; 271-273	1,1 dny	Tesaři
78	Osazení sloupů s5-8	198	0,1 dny	Armovači
79	Armování ú10	199	1 den	Armovači
80	Bednění ú17 1)	236	0,2 dny	Tesaři
81	Bednění a betonáž s5-8	237; 274	0,3 dny	Tesaři
82	Odbednění ú1, ú2, ú14, s1-4	298-301	0,8 dny	Tesaři
83	Odbednění ú3, ú13,ú12	302-304	0,6 dny	Tesaři
84	Bednění stropu z1 a podesty	238	1 den	Tesaři
85	Bednění ú19 1)	239	0,2 dny	Tesaři
86	Armování ú11, ú19, ú17	200-202	1,2 dny	Armovači
87	Armování stropu z1 a podesty	203	4 dny	Armovači
88	Odbednění ú15, ú16, s5-8	305-307	0,7 dny	Tesaři
89	Bednění a betonáž ú11, ú19	240,241; 275,276	0,7 dny	Tesaři
90	Armování ú24s ú18, ú20, ú4	204-207	1,3 dny	Armovači
91	Bednění ú24 1)	242	0,2 dny	Tesaři
92	Armování ú24	208	0,5 dny	Armovači
93	Bednění a betonáž ú10, ú17	243,244; 277,278	0,8 dny	Tesaři
94	Osazení sloupů s9-12	209	0,1 dny	Armovači
95	Armování ú9	210	1,1 dny	Armovači
96	Bednění a betonáž ú18, s9-12	245,246; 279,280	0,7 dny	Tesaři
97	Odbednění ú11, ú19	308,309	0,4 dny	Tesaři
98	Bednění a betonáž ú4	247; 281	0,6 dny	Tesaři
99	Bednění a betonáž ú20, ú9	248,249; 282,283	0,8 dny	Tesaři
100	Bednění a betonáž ú24	250; 284	0,3 dny	Tesaři
101	Armování ú8, ú7,ú6	211-213	1,5 dny	Armovači
102	Armování ú5	214	0,5 dny	Armovači
103	Odbednění ú18,ú4,ú20	310-312	0,7 dny	Tesaři
104	Bednění stropu z2 a rampy R1	251,252	1,1 dny	Tesaři
105	Odbednění ú10, s19-12	313,314	0,4 dny	Tesaři

**Spodní hrubá
stavba**

106	Odbednění ú24 a izolování	315,316	0,5 dny	Tesaři
107	Armování ú22,ú21,ú23	217-219	1,1 dny	Armovači
108	Armování stropu z2, 11/12	220	3,3 dny	Armovači
109	Bednění a betonáž ú8, ú7, ú6	253-255; 285-287	1,6 dny	Tesaři
110	Betonování stropu z1 a podesty	288	0,3 dny	Tesaři
111	Armování rampy R1	216	1,4 dny	Armovači
112	Dovázání stropu z2 1/12	220	0,3 dny	Tesaři
113	Odbednění ú17, ú9	317,318	0,4 dny	Tesaři
114	Bednění a betonáž ú22, ú23, ú21	256-258; 289-291	1,2 dny	Tesaři
115	Bednění stropu z3	259	1 den	Tesaři
116	Armování stropu z3 3/4	222	3 dny	Armovači
117	Bednění a betonáž ú5	260; 292	0,5 dny	Tesaři
118	Odbedňování ú8, ú7,ú6, ú5	319-322	0,8 dny	Tesaři
119	Bednění stropu z4, rampy R2 a odbednění ú21,ú22,ú23	262,263; 323-325	2,8 dny	Tesaři
120	Betonáž stropu z2 a rampy R1	293	0,3 dny	Tesaři
121	Armování stropu z3 1/4	222	1 den	Armovači
122	Betonáž stropu z3	294	0,3 dny	Tesaři
123	Armování z4 a rampy 1/7	223-224	1 den	Armovači
124	Armování z4 a rampy a sch1 2/7	223-224	4 dny	Armovači
125	Armování z4 a rampy R2 3/7	223-224	3,2 dny	Armovači
126	Armování z4 a rampy 1/7	223-224	1,2 dny	Armovači
127	Betonáž stropu z4, R2, sch1	295-297	0,7 dny	Tesaři
	Odbednění stropu		40,8 dny	
128	Odbednění stropu 2.PP	326,327	4,4 dny	Tesaři
129	Odstojkování stropu z1, z2	328	0,3 dny	Tesaři
130	Odstojkování stropu z3, z4	329	0,3 dny	Tesaři
	1.PP			
131	Předvazování sloupů 1-12 1.pp	330-332	2,4 dny	Armovači
132	Osazení sloupů s1-4	333	0,1 dny	Armovači
133	Armování u1,ú2,ú14	334-336	3,1 dny	Armovači
134	Bednění a betonáž s1-4, ú1	366,367; 405-406	0,8 dny	Tesaři
135	Bednění a betonáž ú2	368; 407	0,6 dny	Tesaři
136	Bednění (ú15 1), (ú16 1)	369,370	0,5 dny	Tesaři
137	Odbednění ú1, s1-4	438,439	0,4 dny	Tesaři
138	Armování ú3, ú12, ú13,	337-339	1,5 dny	Armovači
139	Armování ú15, ú16	340,341	1,3 dny	Armovači
140	Bednění a betonáž ú14, ú3	371,372; 408,409	1 den	Tesaři
141	Odbednění ú2, ú14, ú3	440-442	0,6 dny	Tesaři
142	Bednění a betonáž ú12, ú16	373,374; 410,411	0,9 dny	Tesaři
143	Osazení sloupů s5-8	376	0,1 dny	Armovači
144	Bednění (ú17 1), s15-8 a jejich betonáž	375,376; 412	0,5 dny	Tesaři
145	Odbednění ú12	443	0,2 dny	Tesaři
146	Bednění a betonáž ú13, ú15	377,378; 413,414	0,8 dny	Tesaři
147	Odbednění ú13	444	0,2 dny	Tesaři
148	Armování ú10, ú11, ú17	343-345	1,3 dny	Armovači
149	Bednění (ú19 1)	379	0,2 dny	Tesaři
150	Bednění a betonáž ú10	380; 415	0,6 dny	Tesaři
151	Bednění stropu z1 a podesty	381	1 den	Tesaři
152	Armování ú19	346	0,4 dny	Armovači
153	Armování stropu z1 a podesty 3/4	347	3 dny	Armovači
154	Armování stropu z1 a podesty 1/4	347	2 dny	Armovači
155	Bednění a betonáž ú11, ú17	382,383; 416,417	0,8 dny	Tesaři
156	Armování ú24	353	0,3 dny	Armovači
157	Bednění (ú18 1), (ú20 1), (ú24 1)	384-386	0,6 dny	Tesaři
158	Odbednění ú15, ú16, ú10, s15-8	445-448	0,8 dny	Tesaři
159	Armování ú4, ú20, ú18	348-350	1,1 dny	Armovači
160	Bednění a betonáž ú4	387; 418	0,6 dny	Tesaři
161	Osazení sloupů s9-12	352	0,1 dny	Armovači
162	Armování ú9, ú24	353,354	0,9 dny	Armovači
163	Armování ú5	355	0,5 dny	Armovači
164	Bednění a betonáž ú18, ú20	388,389; 419,420	0,6 dny	Tesaři
165	Odbednění ú11	449	0,2 dny	Tesaři
166	Bednění a betonáž ú19, ú9	390,391; 421,422	0,8 dny	Tesaři

167	Odbednění ú17	450	0,2 dny	Tesaři
168	Odbednění ú19	454	0,2 dny	Tesaři
169	Bednění a betonáž ú24	392; 423	0,3 dny	Tesaři
170	Odbedňování ú18, ú20, ú4	451-453	0,7 dny	Tesaři
171	Betonáž stropu z1 a podesty	424	0,3 dny	Tesaři
172	Bednění stropu z2	393	0,9 dny	Tesaři
173	Armování ú6	356	0,5 dny	Armovači
174	Armování ú7, ú8	357,358	1 den	Armovači
175	Odbednění ú24 a izolování	455,456	0,5 dny	Tesaři
176	Odbednění ú9	457	0,2 dny	Tesaři
177	Bednění stropu z3	394	1,1 dny	Tesaři
178	Armování stropu z2	359	4,2 dny	Armovači
179	Armování ú21, ú22, ú23	360-362	1,1 dny	Armovači
180	Bednění a betonáž ú7, ú5, s9-12	395-397; 425-427	1,4 dny	Tesaři
181	Bednění a betonáž ú21,ú23	398,399; 428,429	0,6 dny	Tesaři
182	Odbednění ú5 a ú7	458,459	0,4 dny	Tesaři
183	Bednění a betonáž ú22	400; 430	0,6 dny	Tesaři
184	Armování stropu z3	363	4 dny	Armovači
185	Bednění a betonáž ú6	401; 431	0,5 dny	Tesaři
186	Odbednění sloupů 5-9, ú6	460,461	0,4 dny	Tesaři
187	Bednění a betonáž ú8	402; 432	0,6 dny	Tesaři
188	Odbednění ú21,ú22,ú23	462-464	0,7 dny	Tesaři
189	Bednění stropu z4 a schodiště 1/2	403,404	0,8 dny	Tesaři
190	Odbednění ú8	465	0,2 dny	Tesaři
191	Bednění stropu z4, podesty a schodiště 1/2	403,404	0,8 dny	Tesaři
192	Betonáž stropu z2	433	0,3 dny	Tesaři
193	Betonáž stropu z3	434	0,3 dny	Tesaři
194	Osazení schodiškových ramen, 3. a 2.PP, 8ks	435	1,2 dny	Tesaři
195	Armování stropu z4, podesty a schodiškové desky sch1	364,365	3,6 dny	Armovači
196	Betonáž stropu z4, podesty a schodiště	436,437	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění stropu			
197	Odbednění stropu 1.PP	466,467	4,4 dny	Tesaři
198	Odstojkování stropu	469	0,5 dny	Tesaři
	Vrchní hrubá stavba			
	1.NP			
199	Předvazování sloupů s1-2	470	0,8 dny	Armovači
200	Předvazování sloupů s3-6	471	1,6 dny	Armovači
201	Předvazování sloupů s7-14	472	3,2 dny	Armovači
202	Předvazování sloupů s15-18	473	0,8 dny	Armovači
203	Armování ú1, ú2	474,475	0,8 dny	Armovači
204	Osazení sloupů 1-8	476	0,3 dny	Armovači
205	Bednění a betonáž ú1, s1-4	500,501; 532,533	2,7 dny	Tesaři
206	Předvazování sloupů s19-22	518	0,8 dny	Tesaři
207	Armování ú3, ú4	477,478	0,4 dny	Armovači
208	Osazení sloupů s9-14	479	0,3 dny	Armovači
210	Předvazování sloupů s23-26	481	0,4 dny	Armovači
211	Bednění a betonáž s5-8, ú2, ú3	502-504; 534-536	2,8 dny	Tesaři
212	Armování ú6	482	0,7 dny	Armovači
213	Osazení sloupů s15-22 a armování ú5	483,484	0,7 dny	Armovači
214	Bednění a betonáž s17-20	505; 537	1 den	Tesaři
215	Armování ú11s, ú10, ú7,ú8,ú9	485-489	0,9 dny	Armovači
216	Bednění ú11 1)	506	0,4 dny	Tesaři
217	Armování ú11s	485	0,7 dny	Armovači
218	Předvazování sloupů s27-34	490	0,8 dny	Armovači
219	Odbednění ú1,ú2, s1-4	562-564	1,1 dny	Tesaři
221	Bednění a betonáž ú11	508; 539	0,8 dny	Tesaři
222	Odbednění s5-8, ú3	565,566	0,6 dny	Tesaři
223	Bednění stropu z1 a podesty	509	1,6 dny	Tesaři
224	Bednění a betonáž ú4, s9-12	510,511; 540,541	1,3 dny	Tesaři
225	Předvazování sloupů 35-41	492	0,7 dny	Armovači
226	Osazení sloupů s23-41	493	0,8 dny	Armovači
227	Odbednění a izolování ú11	567,568	0,6 dny	Tesaři
228	Bednění a betonáž s13-16	512; 542	0,9 dny	Tesaři

229	Bednění a betonáž ú6	513; 543	1,8 dny	Tesaři
230	Armování stropu z1	509	2,7 dny	Armovači
231	Odbednění s9-12, ú4	569,570	0,4 dny	Tesaři
232	Bednění a betonáž s30-33	514; 544	0,9 dny	Tesaři
233	Odbednění sloupů s13-16	571	0,3 dny	Tesaři
234	Bednění stropu z2	515	0,9 dny	Tesaři
235	Bednění a betonáž s21-25	507; 538	1,2 dny	Tesaři
236	Armování ú12, ú13	495,496	3,6 dny	Armovači
237	Armování stropu z2 1/2	497	4,2 dny	Armovači
238	Armování stropu z2 1/2	497	2,1 dny	Armovači
239	Betonáž stropu z1 a podesty	509	0,3 dny	Tesaři
240	Odbednění sloupů s17-25 a ú6	572,573	0,9 dny	Tesaři
241	Bednění a betonáž ú5	517; 547	1,2 dny	Tesaři
242	Odbednění ú5	574	0,4 dny	Tesaři
243	Bednění stropu z3 a úskoku na z2	520	1 den	Tesaři
244	Bednění a betonáž ú8, ú10	518,519; 548,549	0,8 dny	Tesaři
245	Armování stropu z3 1/2	520,521	4 dny	Armovači
246	Bednění a betonáž ú12, s26-27	523,524; 550,551	2 dny	Tesaři
247	Armování stropu z3 1/2	520,521	2 dny	Armovači
248	Bednění a betonáž s34-39	525; 552	1,5 dny	Tesaři
249	Betonáž stropu z2	520,521	0,3 dny	Tesaři
250	Bednění a betonáž ú13	522; 555	1,8 dny	Tesaři
251	Odbednění s30-33, ú8, ú10	575-577	0,6 dny	Tesaři
252	Bednění a betonáž s40-41, ú7, ú9	526-528; 556-558	1,2 dny	Tesaři
253	Odbednění s26-27, ú12, ú7,ú9, ú13	578-582	1,3 dny	Tesaři
254	Odbednění s34-41	583	0,6 dny	Tesaři
255	Bednění stropu z4	529	1,9 dny	Tesaři
256	Armování stropu z4, podesty a úskoku na z2 ,5/7	499	5 dny	Armovači
257	Armování stropu z4, 2/7	499	4 dny	Armovači
258	Osazení balkónů 3ks	530	0,5 dny	Tesaři
259	Betonáž stropu z3 a úskoku na z2	559	0,3 dny	Tesaři
260	Osazení schodišťových ramen, 1.PP, komerce 1NP, 6ks	560	0,6 dny	Tesaři
261	Osazení balkónů 8ks	531	1,1 dny	Tesaři
262	Betonáž stropu z4, podesty, úskoku na z2 a sch1	561	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění stropu			
263	Odbednění stropu 1NP	584,585	1,7 dny	Tesaři
264	Odstojkování stropu 1.NP	586	0,8 dny	Tesaři
		587		
	2.NP			
265	Předvazování sloupů s1-22	588	4,2 dny	Armovači
266	Osazení sloupů s1-8	589	0,2 dny	Armovači
267	Armování ú1,ú2	590,591	1,1 dny	Armovači
268	Předvazování sloupů s23-37	592	3 dny	Armovači
269	Osazení sloupů s9-12	593	0,1 dny	Armovači
270	Bednění a betonáž ú1, s1-8, ú2	606-608; 626-628	1,8 dny	Tesaři
271	Odbednění ú1, s1-8, ú2	642-644	1,1 dny	Tesaři
272	Bednění stropu z1, 2/3	609	1 den	Tesaři
273	Bednění a betonáž s9-12	610; 629	0,3 dny	Tesaři
274	Osazení sloupů s13-22	594	0,3 dny	Armovači
275	Armování stropu z1, 1/4	595	1,4 dny	Armovači
276	Armování stropu z1, 1/2 a podesty	595	5,6 dny	Armovači
277	Odbednění s9-12	644	0,2 dny	Tesaři
278	Bednění stropu z1, 1/3	609	0,4 dny	Tesaři
279	Bednění a betonáž sloupů s13-20	611; 630	0,5 dny	Tesaři
280	Předvazování sloupů 38-40	596	0,3 dny	Armovači
281	Armování ú3s	597	0,2 dny	Armovači
282	Odbednění s13-16	645	0,2 dny	Tesaři
283	Bednění ú3 1)	612	0,2 dny	Tesaři
284	Osazení sloupů s23-34	598	0,3 dny	Armovači
285	Armování ú3	599	0,6 dny	Armovači
286	Odbednění sloupů s17-20	646	0,2 dny	Tesaři
287	Bednění a betonáž sloupů s21-24	613; 631	0,3 dny	Tesaři
288	Bednění a betonáž sloupů s27-34	632; 650	0,5 dny	Tesaři
289	Bednění a betonáž ú3	615; 633	0,7 dny	Tesaři

290	Odbednění sloupů s21-24	647	0,2 dny	Tesaři
291	Bednění stropu z2	616	0,9 dny	Tesaři
292	Osazení sloupů s35-40	600	0,2 dny	Armovači
293	Armování stropu z2 1/4	601	1 den	Armovači
294	Odbednění a izolování ú3	648,649	0,5 dny	Tesaři
295	Odbednění sloupů s27-34	650	0,4 dny	Tesaři
296	Bednění a betonáž sloupů s35-40, s25-26	617,618; 634,635	0,5 dny	Tesaři
297	Armování ú5, ú4, ú6	638-640	1,9 dny	Armovači
298	Odbednění sloupů s35-40, s25-26	651,652	0,4 dny	Tesaři
299	Bednění a betonáž ú5, ú4, ú6	619-621; 638-640	1,6 dny	Tesaři
300	Armování stropu z2 1/4	601	2,2 dny	Armovači
301	Armování stropu z2 2/4	601	2 dny	Armovači
302	Betonáž stropu z1 a podesty	636	0,5 dny	Tesaři
303	Bednění stropu z3 1/4	622	1 den	Tesaři
304	Odbednění ú5, ú4, ú6	653-655	1 den	Tesaři
305	Demontáž jeřábu č.2	659a	0,7 dny	Montáž. jeř.
305	Bednění stropu z3 1/4	622	1,1 dny	Tesaři
306	Armování stropu z3 3/4	605	5,2 dny	Armovači
307	Armování stropu z3 1/3	605	3,6 dny	Armovači
308	Osazení balkónů z2 5ks	623	0,7 dny	Tesaři
309	Betonáž stropu z2	637	0,3 dny	Tesaři
310	Osazení balkónů z3 4ks	624	0,5 dny	Tesaři
311	Osazení balkónů z3 5ks	625	0,7 dny	Tesaři
312	Betonáž stropu z3 a podesty	641	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění stropu			
313	Odbednění stropu 1/2	656	1,8 dny	Tesaři
314	Odbednění stropu 1/2	656	1,8 dny	Tesaři
315	Odstojkování stropu 2.NP	657,658	0,4 dny	Tesaři
	3.NP			
316	Předvazování sloupů s1-4	659	0,4 dny	Armovači
317	Armování ú1s	660	0,3 dny	Armovači
318	Osazení sloupů s1-4	661	0,1 dny	Armovači
319	Bednění ú1 1)	674	0,2 dny	Tesaři
320	Bednění a betonáž s1-4	675; 693	0,3 dny	Tesaři
321	Armování ú1	662	1,2 dny	Armovači
322	Odbednění sloupů s1-4	710	0,2 dny	Tesaři
323	Bednění a betonáž ú1	676; 694	0,5 dny	Tesaři
324	Předvazování a osazení sloupů 5-8	663	0,9 dny	Armovači
325	Bednění a betonáž sloupů s5-8	677; 695a	0,3 dny	Tesaři
326	Odbednění a izolování ú1	711,712	0,5 dny	Tesaři
327	Armování ú3	670	0,6 dny	Armovači
328	Předvazování sloupů s9-28	665	1,9 dny	Armovači
329	Armování atiky	666	2,2 dny	Armovači
330	Osazení sloupů 9-12	667	0,1 dny	Armovači
331	Armování ú2, ú4	668,669	1,3 dny	Armovači
332	Bednění a betonáž s9-16, ú3	678,679; 695,696	1,1 dny	Tesaři
333	Odbednění sloupů s5-12	713	0,4 dny	Tesaři
334	Bednění stropu z1	680	0,8 dny	Tesaři
335	Osazení sloupů 13-28	671	0,4 dny	Armovači
336	Armování stropu z1	672	2,8 dny	Armovači
337	Odbednění ú3, s13-16	714,715	0,6 dny	Tesaři
338	Bednění a betonáž s21-28	683; 699	0,5 dny	Tesaři
339	Bednění a betonování s17-20, ú4	681,682; 697,698	0,9 dny	Tesaři
340	Odbednění s17-28	716	0,5 dny	Tesaři
341	Bednění stropu z2 2/4	685	0,8 dny	Tesaři
342	Osazení balkónů z1, 5ks	686	0,7 dny	Tesaři
343	Betonáž stropu z1	701	0,3 dny	Tesaři
344	Bednění a betonáž ú2	684; 700	0,8 dny	Tesaři
345	Odbednění ú4	717	0,4 dny	Tesaři
346	Bednění stropu z2 1/4	685	0,4 dny	Tesaři
347	Odbednění ú2	718	0,3 dny	Tesaři
348	Bednění stropu z2 1/4	685	0,4 dny	Tesaři
349	Armování stropu z2 a podesty	673	4,7 dny	Armovači

350	Bednění a betonáž atiky a1, a3, a5	687-689; 703-705	0,5 dny	Tesaři
351	Betonáž stropu z2 a podesty	709	0,6 dny	Tesaři
352	Odbednění atiky a1, a3, a5	719-721	0,3 dny	Tesaři
	Odbednění stropu			
353	Odbednění stropu	725	2,4 dny	Tesaři
354	Odstojkování 3.NP	726	0,4 dny	Tesaři
	Zásyp obvodu objektu 1.PP			
355	Asfaltový penetrační nátěr obvodu 1.PP, u stropu	727	0,2 dny	Izolatéři
356	Pojistná hydroizolace obvodu	728,729	2,8 dny	Izolatéři
357	Uzemnění objektu	730	0,2 dny	Elektrikáři
358	Bednění a betonáž uzemnění	731,762	0,5 dny	Pomocní prac.
359	Zasyp obvodu do roviny s terénem	733,734	2,1 dny	Zemaři
	4.np			
360	Armování ú1s	735	0,2 dny	Armovači
361	Předvazování sloupů s1-8	736	1,6 dny	Armovači
362	Předvazování sloupů s9-15	737	0,5 dny	Armovači
363	Bednění ú1 1)	752	0,2 dny	Tesaři
364	Osazení sloupů s1-12	738	0,3 dny	Armovači
365	Předvazování sloupů s16-23	739	1,6 dny	Armovači
366	Předvazování sloupů s24-28	740	0,5 dny	Armovači
367	Předvazování ú1	741	0,6 dny	Armovači
368	Bednění a betonáž s1-8	754; 769	0,5 dny	Tesaři
369	Osazení sloupů s13-28	747	0,4 dny	Armovači
370	Osazení ú1 a dovázání	742,743	0,2 dny	Armovači
371	Bednění a betonáž ú1	753; 767	0,5 dny	Tesaři
372	Předvazování ú2	744	0,8 dny	Armovači
373	Odbednění a izolace ú1	780,781	0,5 dny	Tesaři
374	Osazení a dovázání ú2	745,746	0,4 dny	Armovači
375	Odbednění s1-8	754	0,4 dny	Tesaři
376	Bednění a betonáž s9-12, s25-28	755,756; 769,770	0,5 dny	Tesaři
377	Armování ú3, ú4	748,749	1,3 dny	Armovači
378	Bednění a betonáž ú2	757; 771	0,8 dny	Tesaři
379	Odbednění s9-12	782	0,2 dny	Tesaři
380	Bednění stropu z1	758	0,8 dny	Tesaři
381	Armování stropu z1	750	2,8 dny	Armovači
382	Odbednění s25-28	783	0,2 dny	Tesaři
383	Bednění a betonáž s17-24	759; 772	0,5 dny	Tesaři
384	Odbednění ú2, s17-24	784,785	0,6 dny	Tesaři
385	Bednění stropu z2 1/2	760	0,8 dny	Tesaři
386	Bednění a betonáž ú3, s13-16, ú4	761-763; 773-775	1,4 dny	Tesaři
387	Armování stropu z2 a podesty	751	4,7 dny	Armovači
388	Osazení balkónů z1, 2ks	764	0,3 dny	Tesaři
389	Odbednění ú3, ú4	786,787	0,9 dny	Tesaři
390	Bednění stropu z2 1/2	760	0,7 dny	Tesaři
391	Osazení balkónů z1, 3ks	765	0,4 dny	Tesaři
392	Betonáž stropu z1	776	0,3 dny	Tesaři
393	Osazení schodišťových ramen, bytovka 1.NP-3.NP, 6ks	777	0,9 dny	Tesaři
394	Osazení balkónů z2, 9ks	766	1,2 dny	Tesaři
395	Betonáž stropu z2 a podesty	778	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění stropu			
396	Odbednění stropu	789	1 den	Tesaři
397	Odstojkování 4.NP	790	0,2 dny	Tesaři
	5.NP			
398	Předvazování sloupů s1-18	791	3,4 dny	Armovači
399	Předvazování sloupů s19-28	792	1 den	Armovači
400	Osazení sloupů s1-12	793	0,3 dny	Armovači
401	Armování ú1s	794	0,2 dny	Armovači
402	Předvazování ú1	795	0,6 dny	Armovači
403	Předvazování ú2	798	0,8 dny	Armovači
404	Bednění a betonáž s1-8	807; 822	0,5 dny	Tesaři
405	Bednění ú1 1)	808	0,2 dny	Tesaři
406	Osazení ú1 a dovázání	796,797	0,2 dny	Armovači

**Vrchní hrubá
stavba**

407	Bednění a betonáž s9-12	809; 823	0,3 dny	Tesaři
408	Bednění a betonáž ú1	810; 824	0,5 dny	Tesaři
409	Odbednění s1-12	833,834	0,4 dny	Tesaři
410	Bednění stropu z1	811	0,8 dny	Tesaři
411	Armování stropu z1 2/3	801	3,4 dny	Armovači
412	Osazení sloupů 13-28	802	0,4 dny	Armovači
413	Odbednění a izolování ú1	835,836	0,5 dny	Tesaři
414	Armování ú3, ú4	803,804	1,3 dny	Armovači
415	Bednění a betonáž s19-28	812; 825	0,7 dny	Tesaři
416	Osazení ú2 a dovázání	799,800	0,4 dny	Armovači
417	Bednění a betonáž ú3	813; 826	0,6 dny	Tesaři
418	Odbednění sloupů 19-28	837	0,4 dny	Tesaři
419	Bednění a betonáž s13-18	814; 827	0,4 dny	Tesaři
420	Armování stropu z1 1/3	805	1,1 dny	Armovači
421	Odbednění sloupů s17-18	838	0,1 dny	Tesaři
422	Bednění stropu z2 1/16	815	0,2 dny	Tesaři
423	Bednění stropu z2 7/16	815	0,7 dny	Tesaři
424	Armování stropu z2 a podesty	806	4,7 dny	Armovači
425	Bednění a betonáž ú2, ú4	816,817; 828,829	1,4 dny	Tesaři
426	Odbednění s13-16, ú3, ú2	839-841	0,8 dny	Tesaři
427	Odbednění ú4	842	0,4 dny	Tesaři
428	Bednění stropu z2 8/16	815	0,8 dny	Tesaři
429	Osazení balkónů z1, 5ks a provedení zimního opatření	818,819	0,8 dny	Tesaři
430	Betonáž stropu z1	830	0,3 dny	Tesaři
431	Osazení schodišťových ramen, bytovka 4.NP, 2ks	831	0,3 dny	Tesaři
432	Osazení balkónů z2, 9ks a provedení zimního opatření	820, 821	1,4 dny	Tesaři
433	Betonáž stropu z2 a podesty	832	0,6 dny	Tesaři
434	Provedení základu pod výtah	847	0,2 dny	Pomocní prac.
435	Montáž stavebního výtahu GEDA	848	0,7 dny	Výtaháři
	Odbednění			
436	Odbednění stropu 1/2	843	1,2 dny	Tesaři
437	Odbednění stropu 1/2	843	0,5 dny	Tesaři
438	Odstojkování stropu	844	0,2 dny	Tesaři
	6.NP			
439	Předvazování sloupů s1-20	849	3,8 dny	Armovači
440	Předvazování sloupů s21-23	850	0,3 dny	Armovači
441	Předvazování sloupů s24-28	851	0,5 dny	Armovači
442	Armování ú1s	852	0,2 dny	Armovači
443	Osazení sloupů 1-12	853	0,3 dny	Armovači
444	Předvazování ú1	854	0,6 dny	Armovači
445	Bednění a betonáž s1-4	865; 881	0,3 dny	Tesaři
446	Bednění ú1 1)	866	0,2 dny	Tesaři
447	Osazení ú1 a dovázání	855,856	0,2 dny	Armovači
448	Bednění a betonáž s5-8, ú1	867,868; 882,883	0,8 dny	Tesaři
449	Předvazování ú2	857	0,8 dny	Armovači
450	Osazení sloupů 13-28	861	0,4 dny	Armovači
451	Odbednění a izolování ú1	893,894	0,5 dny	Tesaři
452	Armování ú4	862	0,7 dny	Armovači
453	Osazení ú2 a dovázání	858,859	0,4 dny	Armovači
454	Odbednění s1-4	892	0,2 dny	Tesaři
455	Bednění a betonáž s9-12	869; 884	0,3 dny	Tesaři
456	Odbednění s5-12	895	0,4 dny	Tesaři
457	Bednění stropu z1	870	0,8 dny	Tesaři
458	Armování ú3	863	0,6 dny	Armovači
459	Armování stropu z1	860	2,8 dny	Armovači
460	Bednění a betonáž s17-28	871; 885	0,8 dny	Tesaři
461	Bednění a betonáž ú2	876; 886	0,8 dny	Tesaři
462	Odbednění s17-28	896	0,5 dny	Tesaři
463	Bednění stropu z2 2/4	874	0,8 dny	Tesaři
464	Armování stropu z2 a podesty	864	4,7 dny	Armovači
465	Odbednění ú2	897	0,3 dny	Tesaři
466	Bednění stropu z2 1/4	874	0,9 dny	Tesaři
467	Bednění a betonáž ú3, s13-16	872,873; 887,888	0,9 dny	Tesaři

468	Bednění a betonáž ú4	875; 889	0,6 dny	Tesaři
469	Odbednění s13-16 ,ú3, ú4	898-900	0,9 dny	Tesaři
470	Bednění stropu z2 1/4 a podesty	874	0,4 dny	Tesaři
471	Osazení balkónů z1,5ks a provedení zimního opatření	877,878	0,8 dny	Tesaři
472	Betonáž z1	890	0,3 dny	Tesaři
473	Osazení balkónů z2, 9ks a provedení zimního opatření	879,880	1,4 dny	Tesaři
474	Betonáž z2 a podesty	891	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění			
475	Odbednění stropu 6.NP	901	1 den	Tesaři
476	Odstojkování stropu	902	0,2 dny	Tesaři
	7.NP			
477	Předvazování sloupů s1-20	903	1,3 dny	Armovači
478	Předvazování sloupů s21-28	904	1,6 dny	Armovači
479	Osazení sloupů 1-8	905	0,2 dny	Armovači
480	Předvazování ú1s	906	0,2 dny	Armovači
481	Bednění a betonáž s1-4	920; 936	0,3 dny	Tesaři
482	Předvazování ú1	909	0,6 dny	Armovači
483	Osazení sloupů 9-12	908	0,1 dny	Armovači
484	Bednění a betonáž s5-8	922; 937	0,3 dny	Tesaři
485	Odbednění s1-4	948	0,2 dny	Tesaři
486	Osazení ú1s	907	0,1 dny	Armovači
487	Bednění ú1 1)	921	0,2 dny	Tesaři
488	Osazení sloupů 13-28	916	0,4 dny	Armovači
489	Osazení a dovazování ú1	910,911	0,2 dny	Armovači
490	Bednění a betonáž s9-12	924; 939	0,3 dny	Tesaři
491	Odbednění s5-8	951	0,2 dny	Tesaři
492	Bednění stropu z1, 1/2	925	0,9 dny	Tesaři
493	Bednění a betonáž ú1	923; 938	0,5 dny	Tesaři
494	Odbednění s9-12	952	0,2 dny	Tesaři
495	Bednění stropu z1, 1/2	925	0,4 dny	Tesaři
496	Předvazování ú2	912	0,8 dny	Armovači
497	Armování stropu z1	915	2,8 dny	Armovači
498	Bednění a betonáž sloupů 17-28	926; 940	0,8 dny	Tesaři
499	Odbednění a izolace ú1	949,950	0,5 dny	Tesaři
500	Odbednění s17-28	953	0,5 dny	Tesaři
501	Bednění stropu z2 1/2	928	0,8 dny	Tesaři
502	Osazení schodišťových ramen, bytovka 5.-6.NP, 4ks	946	0,6 dny	Tesaři
503	Osazení a dovazování ú2	913,914	0,4 dny	Tesaři
504	Armovní ú3, ú4	917,918	1,3 dny	Armovači
505	Armování stropu z2 a podesty	928	7 dny	Armovači
506	Bednění a betonáž s13-16	927; 942	0,3 dny	Tesaři
507	Bednění a betonáž ú2	931; 941	0,8 dny	Tesaři
508	Osazení balkónů z1, 4ks a provedení zimního opatření	932,933	0,7 dny	Tesaři
509	Odbednění s13-16, ú2	954,955	0,5 dny	Tesaři
510	Bednění a betonáž ú3	929; 943	0,6 dny	Tesaři
511	Odbednění ú3	956	0,4 dny	Tesaři
512	Bednění a betonáž ú4	930; 944	0,6 dny	Tesaři
513	Odbednění ú4	957	0,4 dny	Tesaři
514	Bednění stropu z2 1/2 a podesty	928	0,7 dny	Tesaři
515	Betonáž stropu z1	945	0,3 dny	Tesaři
516	Osazení balkónů z2, 9ks a provedení zimního opatření	934,935	1,4 dny	Tesaři
517	Betonáž stropu z2 a podesty	947	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění			
518	Odbednění stropu 7.NP 1/2	958	1,2 dny	Tesaři
519	Odbednění stropu 7.NP 1/2	958	1,2 dny	Tesaři
520	Odstojkování stropu 7.NP	959	0,2 dny	Tesaři
	8.NP			
521	Předvazování sloupů s1-8	960	1,6 dny	Armovači
522	Předvazování sloupů s9-20	961	2,4 dny	Armovači
523	Předvazování sloupů s21-28	962	0,8 dny	Armovači
524	Armování ú1s	964	0,2 dny	Armovači
525	Osazení sloupů 1-12	963	0,3 dny	Armovači

526	Předvazování ú1	966	0,6 dny	Armovači
527	Bednění a betonáž s1-4	975; 991	0,3 dny	Tesaři
528	Bednění ú1 1)	976	0,2 dny	Tesaři
529	Osazení a dovážání ú1	967,968	0,2 dny	Armovači
530	Odbednění s1-4	1002	0,2 dny	Tesaři
531	Bednění a betonáž ú1	978; 993	0,5 dny	Tesaři
532	Osazení sloupů 13-28	971	0,4 dny	Armovači
533	Bednění a betonáž s5-8	977; 992	0,3 dny	Tesaři
534	Odbednění a izolování ú1	1003,1004	0,5 dny	Tesaři
535	Bednění a betonáž s9-12	979; 994	0,3 dny	Tesaři
536	Armování ú3, ú4	972,973	1,3 dny	Armovači
537	Odbednění s5-12	1005	0,4 dny	Tesaři
538	Bednění stropu z1	980	0,8 dny	Tesaři
539	Armování ú2	969	0,8 dny	Armovači
540	Armování stropu z1	970	2,8 dny	Armovači
541	Bednění a betonáž s17-28	981; 995	0,8 dny	Tesaři
542	Bednění a betonáž ú2	986; 996	0,8 dny	Tesaři
543	Odbednění s17-28	1006	0,5 dny	Tesaři
544	Bednění stropu z2 2/4	982	0,8 dny	Tesaři
545	Armování stropu z2 a podesty	974	7 dny	Armovači
546	Odbednění ú2	1007	0,3 dny	Tesaři
547	Bednění a betonáž ú3,s13-16	983,984; 997,998	0,9 dny	Tesaři
548	Bednění a betonáž ú4	985; 999	0,7 dny	Tesaři
549	Odbednění s13-16, ú3, ú4	1008-1010	0,9 dny	Tesaři
550	Bednění stropu z2 1/4	982	0,9 dny	Tesaři
551	Bednění stropu z2 1/4 a podesty	982	0,4 dny	Tesaři
552	Osazení balkónů z1, 5ks a provedení zimního opatření	987,988	0,8 dny	Tesaři
553	Betonáž stropu z1	1000	0,3 dny	Tesaři
554	Osazení balkónů z1, 10ks a provedení zimního opatření	989,990	1,6 dny	Tesaři
555	Betonáž stropu z2 a podesty	1001	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění			
556	Odbednění stropu 8.NP	1011	1 den	Tesaři
557	Odstojkování stropu 8.NP	1012	0,2 dny	Tesaři
	9.NP			
558	Předvazování sloupů s1-13	1013	1,6 dny	Armovači
559	Předvazování sloupů s14-17	1014	0,3 dny	Armovači
560	Předvazování sloupů s18-21	1015	0,3 dny	Armovači
561	Armování ú1s	1018	0,2 dny	Armovači
562	Předvazování sloupů s22-28	1016	0,5 dny	Armovači
563	Osazení sloupů s1-12	1017	0,3 dny	Armovači
564	Bednění a betonáž s1-4	1028; 1045	0,3 dny	Tesaři
565	Bednění ú1 1)	1029	0,2 dny	Tesaři
566	Armování ú1	1019	0,6 dny	Armovači
567	Bednění a betonáž s5-8	1030; 1046	0,3 dny	Tesaři
568	Osazení schodiškových ramen, bytovka 7.NP, 2ks	1031	0,3 dny	Tesaři
569	Předvazování ú2	1020	0,8 dny	Armovači
570	Bednění a betonáž ú1, s9-12	1032,1033; 1047,1048	0,8 dny	Tesaři
571	Odbednění s1-4	1056	0,2 dny	Tesaři
572	Odbednění a izolování ú1	1057,1058	0,5 dny	Tesaři
573	Osazení a dovážání ú2	1021,1022	0,4 dny	Armovači
574	Odbednění s5-12	1059	0,4 dny	Tesaři
575	Bednění stropu z1	1034	0,8 dny	Tesaři
576	Osazování sloupů 13-28	1024	0,4 dny	Tesaři
577	Armování ú3	1026	0,6 dny	Armovači
578	Armování stropu z1	1023	4,2 dny	Armovači
579	Bednění a betonáž sloupů 17-28	1035; 1049	0,8 dny	Tesaři
580	Bednění a betonáž ú2	1040; 1050	0,8 dny	Tesaři
581	Odbednění s17-28	1060	0,5 dny	Tesaři
582	Bednění a betonáž s13-16, ú3	1037,1038; 1051,1052	0,9 dny	Tesaři
583	Odbednění s13-16, ú2, ú3	1061-1063	0,8 dny	Tesaři
584	Bednění z2 1/2	1036	0,8 dny	Tesaři
585	Armování ú4	1025	0,7 dny	Armovači
586	Armování stropu z2 a podesty	1027	7 dny	Armovači

587	Bednění a betonáž ú4	1039; 1053	0,7 dny	Tesaři
588	Osazení balkónů z1, 5ks a provedení zimního opatření	1041,1042	0,8 dny	Tesaři
589	Odbednění ú4	1064	0,4 dny	Tesaři
590	Betonáž stropu z1	1054	0,3 dny	Tesaři
591	Bednění z2 a podesty 1/2	1036	0,7 dny	Tesaři
592	Osazení balkónů z2, 10ks a provedení zimního opatření	1043,1044	1,6 dny	Tesaři
593	Betonáž stropu z2 a podesty	1055	0,6 dny	Tesaři
	Odbednění			
594	Odbednění stropu 9.NP	1065	1 den	Tesaři
595	Odstojkování stropu 9.NP	1066	0,2 dny	Tesaři
	10.NP			
596	Předvazování sloupů 1-8	1067	0,5 dny	Armovači
597	Předvazování sloupů 9-19	1068	0,7 dny	Armovači
598	Osazení sloupů 1-12	1070	0,3 dny	Armovači
599	Předvazování ú1s	1071	0,2 dny	Armovači
600	Předvazování sloupů 20-28	1069	0,6 dny	Armovači
601	Bednění a betonáž s1-4	1084; 1098	0,3 dny	Tesaři
602	Osazení ú1s	1072	0,1 dny	Armovači
603	Odbednění s1-4	1110	0,2 dny	Tesaři
604	Bednění ú1)	1085	0,2 dny	Tesaři
605	Armování ú1	1073	0,6 dny	Armovači
606	Bednění a betonáž 5-12	1086; 1099	0,5 dny	Tesaři
607	Bednění a betonáž ú1	1088; 1100	0,5 dny	Tesaři
608	Odbednění s5-12	1113	0,4 dny	Tesaři
609	Předvazování ú2	1074	0,8 dny	Armovači
610	Bednění stropu z1	1089	0,6 dny	Tesaři
611	Osazení sloupů s13-28	1078	0,4 dny	Armovači
612	Osazení a dovazování ú2	1075,1076	0,8 dny?	Armovači
613	Armovaná zábradlí k1, k2	1082,1083	0,4 dny	Armovači
614	Bednění a betonování s17-28	1090; 1101	0,8 dny	Tesaři
615	Armování stropu z1	1077	3,5 dny	Armovači
616	Bednění a betonování ú2	1097; 1102	0,8 dny	Tesaři
617	Odbednění s17-28, ú2	1114,1115	0,8 dny	Tesaři
618	Bednění a betonáž s13-16, k1	1092,1093; 1103,1104	0,4 dny	Tesaři
619	Bednění stropu z2 2/4	1091	0,8 dny	Tesaři
620	Odbednění s13-16, k1	1116,1117	0,3 dny	Tesaři
621	Bednění a betonáž k2	1105	0,2 dny	Tesaři
622	Betonáž stropu z1	1108	0,3 dny	Tesaři
623	Armování ú3, ú4	1079,1080	1,3 dny	Armovači
624	Armování stropu z2	1081	7 dny	Armovači
625	Bednění a betonáž ú3	1095, 1106	0,6 dny	Tesaři
626	Osazení schodišťových ramen, bytovka 8-9.NP, 4ks	1087	0,6 dny	Tesaři
627	Odbednění ú3	1120	0,4 dny	Tesaři
628	Bednění a betonáž ú4	1107; 1119	0,6 dny	Tesaři
629	Bednění stropu z2 1/4	1091	0,4 dny	Tesaři
630	Odbednění ú4, k2	1118,1119	0,5 dny	Tesaři
631	Bednění stropu z2 1/4	1091	0,3 dny	Tesaři
632	Betonáž stropu z2	1109	0,6 dny	Tesaři
633	Odbednění stropu 10.NP	1121	0,9 dny	Tesaři
634	Odstojkování stropu 10.NP	1122	0,2 dny	Tesaři
	Střecha			
635	Armování atiky	1123	0,8 dny	Armovači
636	Bednění a betonáž atiky, 1/2	1124,1125	1 den	Tesaři
637	Odbednění atiky 1/2	1126	0,5 dny	Tesaři
638	Bednění a betonáž atiky, 1/2	1124,1125	0,9 dny	Tesaři
639	Demontáž jeřábu č.1	1122a	0,7 dny	Montáž. jeř.
640	Odbednění atiky 1/2	1126	0,4 dny	Tesaři
641	Skladba střechy a teras	1127-1140	18,3 dny	Izolatéři