

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIŘÍHO RIEGERA

Prof.ing.arch.ir. Z. Zavřel – vedoucí BP

Tvrdé požadavky fakulty na obsah a formální stránku projektu v přesně daném čase se v předchozím semestru Jiřímu Riegrovi nepodařilo splnit. V opakované Bakalářské práci byly dohodnuty jednak úpravy předchozího projektu a jednak byla pozornost zaměřena na dopracování části interiéru společenských prostor, který původně chyběl.

Posluchač pojal dopracování projektu po svém : de facto převzal celý projekt z minulého roku, opravil největší chyby a prezentuje projekt znovu, aniž by využil šance projekt radikálně zlepšit. Část věnovaná interiéru kavárny je nová, dopracovaná podle požadavku vedoucího práce. Při podrobném studiu výkresů je třeba konstatovat, že jsou zpracovány detailněji než v loňské prezentaci. Přesto je v nich řada drobných nepřesností :

Všeobecně : nesrovnalosti tabulkách (označení místností) ...?

stěny v toaletách omítnuty jen do 150 cm...?

osy stavby by měly být vyznačeny čerchovanou čarou, nikoliv plnou

kotování není vztaženo k osám budovy

Suterén : - prostor mezi garáží a tech. zázemím (bez označení) kolize parkování s dveřmi

- vstup do invalidního výtahu z garáží (manipulace na vozíčku...?)

- přístup do tělocvičny [0.10] ze zádveří [0.12] je nutno mít schody v prostoru

tělocvičny...? Sklady kavárny spojeny s kavárnou jen hlavním výtahem...?

- značení schodů ze suterénu do vyšších pater ? (chyba tisku?)

1 NP / 2 NP označení turniketu (tabulky výrobků..?)

- zakreslení schodiště ...?

3 NP / 4 NP svody odvodnění terasy bez ohledu na nižší patro (hlučnost při dešti ?)

spády střech kreslit jen v zobrazované úrovni, rozmístění střešních vpustí není

přizpůsobeno půdorysům spodních pater

přístup ke vzduchotechnické jednotce ve 4NP...?

technika : vzduchotechnika x nosná konstrukce ?

větrání velkého sálu / knihovny / tělocvičny – vše pod konstrukcí...?

rozmístění vertikálních radiatorů ? nepoužitelné stěny místností

Interiér : barový ostrůvek dominuje celému prostoru, obtížná dosažitelnost sklenic a lahví ve

výšce 194, propojení se skladem a odpady v suterénu hlavním výtahem ...?

Shrnutí : projekt tentokrát odevzdán v časovém limitu. Formální požadavky jednotlivých kapitol jsou pečlivě splněny.

Obsahově není zřejmé evidentní zlepšení, prostorová kvalita velmi průměrná, zajímavý split-level princip zůstal spíše překážkou než silným prvkem návrhu. Profese podrobně rozkresleny, ale koordinace velmi povrchní, zakreslená vzduchotechnika výrazně omezuje prostorové možnosti. Využívání střešních teras bez výrazných změn.

Celkové hodnocení : **C-**

vedoucí práce

Prof.ing.arch.ir. Z. Zavřel



22. ledna 2018