

č.	Sled činností (prac)	m.j.	Množství	Celk. Pracnost	směnost	počet pracovníků	čety	čas.fond	Stroje a zařízení	Doba Trvání	Doba trvání Uprav.
1	Ruční vyzdění z cihel Porotherm 44 Profi a Porotherm 30 na výšku 1.5 [m]	m3	50.859	202.92741	8	4	2,3	32	silo na maltu	6.341481563	6.5
2	Montáž pojízdného lehkého lešení v. 1,5 m.	m2	39.86	11.958	8	2	4	16	-	0.747375	0.8
3	Vložení dilatační spáry mezi jednotlivými částmi dvojdomu	m2	36	0.72	8	2	3	16	-	0.045	0.1
4	Robotické vyzdění z cihel Porotherm 44 Profi a Porotherm 30 na výšku 1.5 [m]	m3	50.859	202.92741	8	4	2,3	32	silo na maltu	6.341481563	6.5
5	Demontáž pojízdného lehkého lešení v. 1,5 m.	m2	39.86	11.958	8	2	4	16	-	0.747375	0.8
6	Montáž prefabrikovaných překladů	ks	60	10.2	8	2	1,2,3	16	jeřáb	0.6375	0.7