



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_J / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_J / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_J / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_J / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.3.18 2.3.18
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BD_J Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 20.4.18
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BD_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 27.4.18
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BD_J Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 20.4.18
1352 1	VRTY PRO PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
1352 2	VRTY PRO PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
1402 1	PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
1402 4	PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
1402 2	PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
1402 4	PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
1402 2	PILOTY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
1452 1	HUTNĚNÍ ZÁKL. SPÁRY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
1452 1	HUTNĚNÍ ZÁKL. SPÁRY BD_J Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1453 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ BD_J	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
1480 20	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_J	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_J	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_J	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_J	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
1502 3	ZÁKLADY BD_J	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1502 2	ZÁKLADY BD_J	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1502 5	ZÁKLADY BD_J	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1502 3	ZÁKLADY BD_J	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
1502 2	ZÁKLADY BD_J	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_J	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_J	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_J	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_J	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_J	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_J	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_J	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_J	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_J / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
2203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_J / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 20.7.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_J / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_J / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.18 15.6.18
2404 2	STROP SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
2404 1	STROP SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
2404 2	STROP SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
2404 3	STROP SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
2404 8	STROP SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.6.18 29.6.18
2410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
2410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
2410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_J / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 27.7.18
2607 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_J / Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_J / Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
2607 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_J / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_J /	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_J /	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	13.7.18 10.8.18
2700 1	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKL BD_J /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
2700 1	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKL BD_J /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 17.8.18
2751 5	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BD_J	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 24.8.18
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BD_J	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projekt	Měření; kontrolní a příkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 7.9.18
3103 3	ZDI NOSNÉ BD_J	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
3103 4	ZDI NOSNÉ BD_J	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
3103 4	ZDI NOSNÉ BD_J	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
3103 4	ZDI NOSNÉ BD_J	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projekt	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
3103 4	ZDI NOSNÉ BD_J	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
3103 1	ZDI NOSNÉ BD_J	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
3103 4	ZDI NOSNÉ BD_J	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
3303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_J	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 7.9.18
3303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_J	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 7.9.18
3303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_J	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 7.9.18
3303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_J	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 7.9.18
3303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_J	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 7.9.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3404 4	STROPY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
3404 2	STROPY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; ČSN P.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
3404 3	STROPY BD_J Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
3404 18	STROPY BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
3404 5	STROPY BD_J Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
3504 1	SCHODIŠTĚ BD_J Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
3504 2	SCHODIŠTĚ BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
3504 1	SCHODIŠTĚ BD_J Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.18 14.9.18
4307 3	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.9.18 14.9.18
4307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.18 14.9.18
4356 3	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
4356 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 27.9.18
4457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynětěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 5.10.18
4457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 5.10.18
4457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 5.10.18
4457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_J Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 5.10.18
4727 7	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.10.18 12.10.18
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH BD_J Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.10.18 12.10.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4800 5 BD_J	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 1.2.19
4800 1 BD_J	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 8.2.19
4800 1 BD_J	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 1.2.19
4800 1 BD_J	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 1.2.19
4801 1 BD_J	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 8.2.19
5103 1 BD_J	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 9.11.18
5103 1 BD_J	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 9.11.18
5103 1 BD_J	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 7.12.18
5103 1 BD_J	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 7.12.18
5103 1 BD_J	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 9.11.18
5306 1 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5306 6 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5306 1 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5306 1 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5306 2 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5306 3 BD_J	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
5327 1 BD_J	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
5327 1 BD_J	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
5327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_J Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
5327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_J Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 28.12.18
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12...., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 23.11.18
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 23.11.18
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 11.1.19
5527 3	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 4.1.19
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12...., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 14.12.18
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 14.12.18
5527 3	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 11.1.19
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12...., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 14.12.18
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	30.11.18 14.12.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5587 4	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BD_J / Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 25.1.19
5587 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BD_J / Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 8.2.19
5587 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 25.1.19
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, vizuální těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 11.1.19
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 11.1.19
5607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12... ISO 1347.;zn;75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 7.12.18
5627 1	ARMATURY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5627 1	ARMATURY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	9.11.18 11.1.19
5627 1	ARMATURY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA BD_J / Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 15.2.19
5647 1	OTOPNÁ TĚLESA BD_J / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.3.19
5657 4	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 22.2.19
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 15.2.19
5657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ BD_J / Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 15.2.19
5667 1	KOTELNY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 22.2.19
5667 1	KOTELNY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5667 1	KOTELNY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 22.2.19
5667 1	KOTELNY ÚT BD_J / Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5667 1 BD_J	KOTELNÝ ÚT /	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5687 1 BD_J	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT /	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 22.3.19
5687 1 BD_J	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT /	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 22.3.19
5687 1 BD_J	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT /	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 22.3.19
5727 1 BD_J	SILNOPROUD VODIČE /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 8.2.19
5747 1 BD_J	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 8.2.19
5747 1 BD_J	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.2.19
5747 1 BD_J	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE /	SKŘÍŇĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.2.19
5767 1 BD_J	SLABOPROUD TRUBKY /	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 21.12.18
5787 1 BD_J	SLABOPROUD VODIČE /	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 8.2.19
5807 1 BD_J	VZDUCHOTECHNIKA /	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5807 1 BD_J	VZDUCHOTECHNIKA /	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5807 1 BD_J	VZDUCHOTECHNIKA /	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 22.2.19
5807 1 BD_J	VZDUCHOTECHNIKA /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 15.2.19
5807 1 BD_J	VZDUCHOTECHNIKA /	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 22.2.19
6109 3 BD_J	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ /	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.18 14.12.18
6306 8 BD_J	ÚPRAVA PОВRCHŮ VNITŘNÍ /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
6306 4 BD_J	ÚPRAVA PОВRCHŮ VNITŘNÍ /	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6306 1 BD_J	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
6507 5 BD_J	HYDROIZOL SANITÁR PROST Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 1.2.19
6507 1 BD_J	HYDROIZOL SANITÁR PROST Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 1.2.19
6806 5 BD_J	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
6806 10 BD_J	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
6806 10 BD_J	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
6806 49 BD_J	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
6806 1 BD_J	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
7357 1 BD_J	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.3.19
7357 1 BD_J	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.3.19
7357 1 BD_J	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.3.19
7357 1 BD_J	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 1.3.19
7607 4 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.2.19
7607 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.2.19
7607 4 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.2.19
7607 4 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.2.19
7607 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 15.2.19
7707 7 BD_J	MALBY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8307 2 BD_J	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
8307 1 BD_J	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
8307 2 BD_J	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
8307 1 BD_J	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
8307 1 BD_J	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
8607 1 BD_J	MĚŘENÍ A REGULACE Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310.EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 29.3.19
8657 1 BD_J	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8657 1 BD_J	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
8657 1 BD_J	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036.,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ	S+	+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
8707 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLETACE Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
8809 3 BD_J	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
9109 11 BD_J	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.8.18 28.12.18



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9109 11 BD_J	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 4.1.19
9189 1 BD_J	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
9189 1 BD_J	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
9189 1 BD_J	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
9189 1 BD_J	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
9189 1 BD_J	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 4.1.19
9207 4 BD_J	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 11.1.19
9207 4 BD_J	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 11.1.19
9207 1 BD_J	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 11.1.19
9207 1 BD_J	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 11.1.19
9257 1 BD_J	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	+	S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 15.2.19
9287 2 BD_J	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 15.2.19
9287 2 BD_J	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 15.2.19
9306 3 BD_J	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 1.2.19
9306 3 BD_J	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 1.2.19
9306 2 BD_J	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 1.2.19
9387 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLET VENK Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 15.2.19
9387 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLET VENK Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 15.2.19



19.5.18

BD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
9387 1 BD_J	SILNOPROUD KOMPLET VENK /	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 15.2.19	
9407 1 BD_J	SLABOPROUD KOMPLET VENK /	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 15.2.19
9407 1 BD_J	SLABOPROUD KOMPLET VENK /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 15.2.19
9527 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE			+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
9527 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ /	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
9527 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ /	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
9527 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ /	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH			+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
9527 1 BD_J	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ /	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 22.2.19
9627 5 BD_J	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY /	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
9627 1 BD_J	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
9627 6 BD_J	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY /	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ			+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 22.3.19
9627 1 BD_J	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY /	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 5.4.19
9627 3 BD_J	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY /	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 22.3.19
9980 1 BD_J	VÝSTUPNÍ KONTROLA /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ			+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19



19.5.18

KAN_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_J / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_J / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_J / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY KAN_J / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY KAN_J / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
10501 2	PAŽENÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU KAN_J Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 23.3.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
13408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
13408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_J Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_J Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
16278 5	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_J Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
16278 2	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_J Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
16409 2	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KAN_J Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
16508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KAN_J Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 13.4.18



19.5.18

KAN_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přím Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18
19401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ KAN_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA KAN_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18

Studentská verze



19.5.18

VOD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20101 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
20101 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
20101 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE /	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
20301 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
20301 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
20601 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU /	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30,...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
20701 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
20701 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY /	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
23808 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	ŠACHTY NA POTRUBÍ /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
23808 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	ŠACHTY NA POTRUBÍ /	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
26178 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ Z PLASTU /	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75,...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
26178 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ Z PLASTU /	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
26178 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ Z PLASTU /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
26178 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ Z PLASTU /	SVÁŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
26259 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍŽ IS /	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 13.4.18
26608 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET /	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Zápis, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 20.4.18
26608 1 VOD_J Zhodnocení kontroly:	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET /	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 20.4.18



19.5.18

VOD_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VOD_J Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VOD_J Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VOD_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA VOD_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18

Studentská verze



19.5.18

PLYN_J

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_J / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_J / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_J / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PLYN_J Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PLYN_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY PLYN_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY PLYN_J Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 16.3.18
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_J Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PLYN_J Zhodnocení kontroly:	ZHŮTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PLYN_J Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA PLYN_J Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_K / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_K / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE BD_K / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.18 9.3.18
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU BD_K Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30,...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 27.4.18
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BD_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 4.5.18
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY BD_K Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 27.4.18
41352 1	VRTY PRO PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
41352 2	VRTY PRO PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
41402 1	PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
41402 4	PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
41402 2	PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
41402 4	PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
41402 2	PILOTY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
41452 1	HUTNĚNÍ ZÁKL. SPÁRY BD_K Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18
41453 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
41480 20	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_K / Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
41480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_K / Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
41480 5	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_K / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
41480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_K / Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
41480 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD BD_K / Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	11.5.18 11.5.18
41502 3	ZÁKLADY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
41502 2	ZÁKLADY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
41502 5	ZÁKLADY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
41502 3	ZÁKLADY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
41502 2	ZÁKLADY BD_K Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
42103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
42203 1	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC BD_K / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 27.7.18
42253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY BD_K / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.6.18 22.6.18
42404 2	STROP SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
42404 1	STROP SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
42404 2	STROP SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
42404 3	STROP SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
42404 8	STROP SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.18 4.7.18
42410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
42410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
42410 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN BD_K / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.18 3.8.18
42607 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_K / Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
42607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_K / Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
42607 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI BD_K /	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.7.18 10.8.18
42700 1	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKL BD_K /	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
42700 1	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKL BD_K /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.18 17.8.18
42751 5	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BD_K	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 31.8.18
42751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU BD_K	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 14.9.18
43103 3	ZDI NOSNÉ BD_K	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
43103 4	ZDI NOSNÉ BD_K	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
43103 4	ZDI NOSNÉ BD_K	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
43103 4	ZDI NOSNÉ BD_K	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
43103 4	ZDI NOSNÉ BD_K	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
43103 1	ZDI NOSNÉ BD_K	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 7.9.18
43103 1	ZDI NOSNÉ BD_K	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
43103 4	ZDI NOSNÉ BD_K	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 10.8.18
43303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_K	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 14.9.18
43303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_K	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 14.9.18
43303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_K	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 14.9.18
43303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_K	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 14.9.18
43303 1	SLOUPY A PILÍŘE BD_K	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.8.18 14.9.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
43404 4	STROPY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
43404 2	STROPY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; ČSN P EN 12697,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
43404 3	STROPY BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
43404 18	STROPY BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
43404 5	STROPY BD_K Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.18 17.8.18
43504 1	SCHODIŠTĚ BD_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
43504 2	SCHODIŠTĚ BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.8.18 24.8.18
43504 1	SCHODIŠTĚ BD_K Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 21.9.18
44307 3	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... , 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 21.9.18
44307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.18 21.9.18
44356 3	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 5.10.18
44356 1	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 5.10.18
44457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynutěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 12.10.18
44457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 12.10.18
44457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 12.10.18
44457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY BD_K Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 12.10.18
44727 7	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.10.18 19.10.18
44727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH BD_K Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	19.10.18 19.10.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
44800 5 BD_K	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 15.2.19
44800 1 BD_K	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.11.18 22.2.19
44800 1 BD_K	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 15.2.19
44800 1 BD_K	TRUHLÁŘI OKNA Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 15.2.19
44801 1 BD_K	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 22.2.19
45103 1 BD_K	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 16.11.18
45103 1 BD_K	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 16.11.18
45103 1 BD_K	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
45103 1 BD_K	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 14.12.18
45103 1 BD_K	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 16.11.18
45306 1 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45306 6 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45306 1 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45306 1 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45306 2 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45306 3 BD_K	VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE INT Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45327 1 BD_K	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45327 1 BD_K	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_K	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_K	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	+	M Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_K	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	+	Z,A Záznam o kontr. ČSN P ENV 1090 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ BD_K	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	+	A,Z Záznam o kontr. ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Podpis stavbyved./Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 21.12.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_K	VNITŘNÍ KANALIZACE			+	A,Z Záznam o kontr. ČSN 75 6760 noveliz. Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_K	TRUBNÍ MATERIÁL			+	D Certifik.,atest ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75... Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 7.12.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_K	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI			+	D Certifikát ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63.. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 7.12.18
45507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ BD_K	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY			+	M Protokol ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Podpis stavbyved./Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	VNITŘNÍ VODOVOD			+	A,Z Záznam o kontr. ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670 Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 25.1.19
45527 3	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		S+	+	M Záznam o měření ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536 Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 18.1.19
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	TRUBNÍ MATERIÁL			+	D Certifik.,atest ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75... Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 28.12.18
45527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY			+	D Atest ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 28.12.18
45527 3	VODOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY			+	M Protokol ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Podpis stavbyved./Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 25.1.19
45557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	VNITŘNÍ PLYNOVOD		S+	+	A,Z Revizní zpráva ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864.. Podpis stavbyved./Datum:	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	TRUBNÍ MATERIÁL			+	D Certifik.,atest ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75... Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 28.12.18
45557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY			+	M Protokol ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Podpis stavbyved./Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	ROZVOD PLYNU			+	Z Protokol ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864.. Podpis stavbyved./Datum:	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45557 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY BD_K	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	+	A,Z Záznam o kontr. ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Podpis stavbyved./Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45557 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY /	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	7.12.18 28.12.18
45587 4 BD_K Zhodnocení kontroly:	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ /	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 8.2.19
45587 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ /	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 22.2.19
45587 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ /	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 8.2.19
45607 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ /	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 25.1.19
45607 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ /	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 25.1.19
45607 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ /	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 21.12.18
45627 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT /	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45627 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT /	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	16.11.18 25.1.19
45627 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ÚT /	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45647 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA /	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 1.3.19
45647 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA /	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 15.3.19
45657 4 BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ /	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 8.3.19
45657 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ /	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 1.3.19
45657 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ /	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 1.3.19
45667 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	KOTELNY ÚT /	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 8.3.19
45667 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	KOTELNY ÚT /	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45667 1 BD_K Zhodnocení kontroly:	KOTELNY ÚT /	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 8.3.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
45667 1	KOTELNY ÚT BD_K / Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Záznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07.....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45667 1	KOTELNY ÚT BD_K / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBÍČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BD_K / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, funkční těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 5.4.19
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BD_K / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 5.4.19
45687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT BD_K / Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 5.4.19
45727 1	SILNOPROUD VODIČE BD_K / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 1.2.19
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BD_K / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 1.2.19
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BD_K / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 25.1.19
45747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE BD_K / Zhodnocení kontroly:	SKŘÍŇĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 25.1.19
45767 1	SLABOPROUD TRUBKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	14.12.18 4.1.19
45787 1	SLABOPROUD VODIČE BD_K / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 22.2.19
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA BD_K / Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA BD_K / Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA BD_K / Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 8.3.19
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA BD_K / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 1.3.19
45807 1	VZDUCHOTECHNIKA BD_K / Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 8.3.19
46109 3	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.10.18 28.12.18
46306 8	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 4.1.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46306 4 BD_K	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 4.1.19
46306 1 BD_K	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 4.1.19
46507 5 BD_K	HYDROIZOL SANITÁR PROST Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 15.2.19
46507 1 BD_K	HYDROIZOL SANITÁR PROST Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.12.18 15.2.19
46806 5 BD_K	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 18.1.19
46806 10 BD_K	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 11.1.19
46806 10 BD_K	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 11.1.19
46806 49 BD_K	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 11.1.19
46806 1 BD_K	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 11.1.19
47357 1 BD_K	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 15.3.19
47357 1 BD_K	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 15.3.19
47357 1 BD_K	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 15.3.19
47357 1 BD_K	OBKLADY VNITŘNÍ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.1.19 15.3.19
47607 4 BD_K	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19
47607 1 BD_K	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19
47607 4 BD_K	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19
47607 4 BD_K	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 8.3.19
47607 1 BD_K	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
47707 7	MALBY VNITŘNÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 15.3.19
48307 2	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET BD_K Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
48307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET BD_K Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
48307 2	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET BD_K Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 29.3.19
48307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET BD_K Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
48307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET BD_K Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.3.19
48607 1	MĚŘENÍ A REGULACE BD_K Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.1.19 12.4.19
48657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ BD_K Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ BD_K Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
48657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ BD_K Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036.,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 19.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
48707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE BD_K Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19
48809 3	VYČISTĚNÍ OBJEKTU BD_K Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 12.4.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49109 11	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.9.18 21.12.18
49109 11	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.9.18 28.12.18
49189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR BD_K Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
49189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR BD_K Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
49189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR BD_K Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
49189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR BD_K Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276...	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
49189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.12.18 28.12.18
49207 4	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
49207 4	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7..., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
49207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	4.1.19 4.1.19
49257 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	+	S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 1.3.19
49287 2	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 1.3.19
49287 2	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.2.19 1.3.19
49306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 25.1.19
49306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 25.1.19
49306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BD_K Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	25.1.19 25.1.19
49387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BD_K Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19



19.5.18

BD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BD_K / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
49387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK BD_K / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
49407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BD_K / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
49407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK BD_K / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 1.3.19
49527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD_K / Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
49527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD_K / Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
49527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD_K / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
49527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD_K / Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 15.3.19
49527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD_K / Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 8.3.19
49627 5	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 29.3.19
49627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 29.3.19
49627 6	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 5.4.19
49627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 19.4.19
49627 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY BD_K / Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 5.4.19
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA BD_K / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 26.4.19



19.5.18

KAN_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_K / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_K / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE KAN_K / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY KAN_K / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY KAN_K / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 23.3.18
50501 2	PAŽENÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU KAN_K Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	23.3.18 13.4.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
53408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
53408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_K Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_K Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
56278 5	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
56278 1	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_K Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 4.5.18
56278 2	POTRUBÍ Z PLASTU KAN_K Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18
56409 2	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KAN_K Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 18.5.18
56508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KAN_K Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.5.18 25.5.18



19.5.18

KAN_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.5.18 18.5.18
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 1.6.18
59401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ KAN_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.18 1.6.18
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA KAN_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.6.18 8.6.18

Studentská verze



19.5.18

VOD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE VOD_K / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE VOD_K / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE VOD_K / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY VOD_K Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY VOD_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VOD_K Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30,...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY VOD_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY VOD_K Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
63808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ VOD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
63808 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ VOD_K Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
66178 1	POTRUBÍ Z PLASTU VOD_K Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75,...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
66178 1	POTRUBÍ Z PLASTU VOD_K Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
66178 1	POTRUBÍ Z PLASTU VOD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
66178 1	POTRUBÍ Z PLASTU VOD_K Zhodnocení kontroly:	SVÁŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
66259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍŽ IS VOD_K Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 20.4.18
66608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET VOD_K Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 27.4.18
66608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET VOD_K Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 27.4.18



19.5.18

VOD_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
69108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ VOD_K Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18
69501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VOD_K Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18
69501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ VOD_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.4.18 20.4.18
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA VOD_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.4.18 27.4.18

Studentská verze



19.5.18

PLYN_K

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_K / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_K / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PLYN_K / Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PLYN_K Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PLYN_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 16.3.18
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY PLYN_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY PLYN_K Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	16.3.18 23.3.18
76108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
76108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
76108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
76108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
76108 1	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN_K Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	30.3.18 30.3.18
79501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PLYN_K Zhodnocení kontroly:	ZHŮTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
79501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PLYN_K Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.4.18 6.4.18
79980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA PLYN_K Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.4.18 13.4.18



19.5.18

VO

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
80101 1 VO	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
80101 1 VO	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
80301 1 VO	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
80301 1 VO	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 8.2.19
80601 1 VO	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU /	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.2.19
80701 1 VO	NÁSYPY A SKLÁDKY /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.2.19
80701 1 VO	NÁSYPY A SKLÁDKY /	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.2.19
80900 1 VO	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.2.19 15.2.19
83608 1 VO	ŠACHTY NA POTRUBÍ /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 22.2.19
83900 1 VO	OSTATNÍ PRÁCE TE 3 /	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.2.19 1.3.19
86207 1 VO	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33......; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19
86207 1 VO	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU /	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 1.3.19
86307 1 VO	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33......; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19
86307 1 VO	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY /	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	22.2.19 1.3.19
86407 1 VO	SILNOPROUD OSTATNÍ /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33......; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.3.19 15.3.19
86407 20 VO	SILNOPROUD OSTATNÍ /	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.3.19 8.3.19
86508 1 VO	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET /	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86508 1 VO	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET /	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19



19.5.18

VO

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
86508 1 VO Zhodnocení kontroly:	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86508 1 VO Zhodnocení kontroly:	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86508 1 VO Zhodnocení kontroly:	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86508 1 VO Zhodnocení kontroly:	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86508 1 VO Zhodnocení kontroly:	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266, ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	1.3.19 15.3.19
86601 1 VO Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
86601 1 VO Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
86601 1 VO Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
89980 1 VO Zhodnocení kontroly:	VÝSTUPNÍ KONTROLA	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 5.4.19



19.5.18

CTU

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
90101 1 CTU Zhodnocení kontroly:	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
90101 1 CTU Zhodnocení kontroly:	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
90201 1 CTU Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
90201 1 CTU Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 22.3.19
90601 1 CTU Zhodnocení kontroly:	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.3.19 29.3.19
93101 2 CTU Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
93101 1 CTU Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
93101 6 CTU Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
93201 1 CTU Zhodnocení kontroly:	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁŇ	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.3.19 29.3.19
93201 1 CTU Zhodnocení kontroly:	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁŇ	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
93201 1 CTU Zhodnocení kontroly:	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁŇ	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	5.4.19 5.4.19
96305 1 CTU Zhodnocení kontroly:	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.4.19 12.4.19
96355 1 CTU Zhodnocení kontroly:	DLAŽBA KOMUNIKACE	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
96355 1 CTU Zhodnocení kontroly:	DLAŽBA KOMUNIKACE	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
96355 1 CTU Zhodnocení kontroly:	DLAŽBA KOMUNIKACE	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.4.19 19.4.19
99101 1 CTU Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19
99101 1 CTU Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.19 3.5.19



19.5.18

CTU

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
99101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU CTU	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+		A,Z Záznam o kontr.	ČSN EN 1222,,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů	3.5.19 3.5.19
	Zhodnocení kontroly:		S+	+	Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
99309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ CTU	ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY	+		Z,A Záznam o kontr.	ČSN EN 1433; třídící znak 13 6302	Kontrolní zkouška, odborné posouzení	12.4.19 3.5.19
	Zhodnocení kontroly:		g+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
99309 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ CTU	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí	12.4.19 3.5.19
	Zhodnocení kontroly:		G+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
99809 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV CTU	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+		Z,D Záznam, cert.	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky	10.5.19 10.5.19
	Zhodnocení kontroly:		S+	+	Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
99980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA CTU	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí	10.5.19 10.5.19
	Zhodnocení kontroly:	M	G+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	

Studentská verze



Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
 PSV Kontrolu provádí mistr PSV
 Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
 Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
 G+ - geodet
 T+ - technolog
 +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
 D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
 M Měření (geometrických veličin)
 Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věsta