



16.12.18

Hlavní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	200	17,38	0,280	56	112	2	2	1.3.18	9.3.18
0	Hlavní objekt	/			50			1	0		
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	4531	118,70	0,150	680	883	6	4	12.3.18	6.4.18
0	Hlavní objekt				77			1	0		
131401103	Hloubení nezapažených jam v hor.5 d	M3	1515,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201103	Hloubení nezapažených jam v hor.3 d	M3	3015,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	12836	2028,14	0,130	1669	1335	6	4	12.3.18	6.4.18
0	Hlavní objekt				125			1	5		
171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně	M3	3774,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
167106111	Naklad vykopku horn 1-7 (odvoz na s	M3	3774,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101152	Nakládání vykopku z hor.5-7 v množ	M3	1515,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
167101102	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množ	M3	3015,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
162601102	Vodorovné přemístění vykopku z hor.	M3	3774,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301151	Vodorovné přemístění vykopku z hor.	M3	1515,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění vykopku z hor.	M3	3015,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
161101152	Svislé přemístění vykopku z hor.5-7	M3	1515,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
161101101	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4	M3	3015,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	1483	421,26	0,010	15	297	2	4	12.3.18	6.4.18
0	Hlavní objekt				5			1	5		
167101102	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množ	M3	741,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
162301101	Vodorovné přemístění vykopku z hor.	M3	741,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
1300	ZÁKLADY SPODNÍ STAVBA	M3	148	821,38	3,350	495	495	3	4	19.3.18	13.4.18
1	Hlavní objekt				100			1	0		
279351106	Bednění stěn základových zdí. obous	M2	75,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351105	Bednění stěn základových zdí. obous	M2	75,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
279323411	Železobeton základ. zdi C 25/30 XC2	M3	8,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
279113134	Zákl zed' 30cm C16/20 vě tvárnice a v	M2	10,85	0,00	0,300	0,00	0,00				
275351216	Bednění stěn základových patek - od	M2	43,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351215	Bednění stěn základových patek - zř	M2	43,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
275313621	Beton základových patek prostý C 20	M3	7,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
274351216	Bednění stěn základových pasů - ods	M2	78,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351215	Bednění stěn základových pasů - zř	M2	78,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313611	Beton základových pasů prostý C 16/	M3	50,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
273361721	Výztuž základových desek.pasu a zdi	T	36,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
210220001	Podkladní beton C 16/20	M3	63,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
210220001	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn d	M	196,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351216	Bednění stěn základových pasů - ods	M2	23,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351215	Bednění stěn základových pasů - zř	M2	23,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313611	Beton základových pasů prostý C 16/	M3	15,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
1305	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	1327	173,82	0,100	133	177	3	1	23.4.18	27.4.18
1	Hlavní objekt				75			1	0		
62852265	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vl	M2	1569,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy	M2	1326,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
1310	ZÁKL. DESKA SPODNÍ STAV.	M3	248	1375,06	3,350	829	829	6	3	30.4.18	18.5.18
1	Hlavní objekt				100			1	0		
273351216	Bednění stěn základových desek - od	M2	51,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351215	Bednění stěn základových desek - zř	M2	51,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
273323611	Železobeton základ. desek C 30/37 X	M3	247,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
1314	KANALIZACE LEŽATÁ	M	127	147,33	1,180	149	149	2	2	30.4.18	11.5.18
1	Hlavní objekt	/			100			1	0		
1315	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	417	4525,97	6,590	2750	2200	10	4	7.5.18	1.6.18
2	Hlavní objekt				125			1	0		
311351901	Bednění otvoru plochy do 0.5 m2	KS	71,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351112	Bednění nadzákl. zdi oboustranné př	M2	1825,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351111	Bednění nadzákl. zdi oboustranné př	M2	1825,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321411	Železobeton nadzákladových zdi B 30	M3	417,26	0,00	1,000	0,00	0,00				
1319	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	1	8,17	20,900	80	159	3	4	7.5.18	1.6.18
2	Hlavní objekt				50			1	1		
330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25	M3	0,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
1335	STROP SUTERÉN	M2	826	2278,93	3,100	2561	2561	15	4	28.5.18	22.6.18
2	Hlavní objekt				100			1	4		
411321616	Strop deskový ŽB C30/37 suterén	M3	206,50	0,00	4,000	0,00	0,00				
1336	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	13	8,12	4,930	65	158	3	4	28.5.18	22.6.18
2	Hlavní objekt				41			1	4		
45	D+M prefabrik.schodišťová podesta a	KS	1,00	0,00	4,800	0,00	0,00				
44	D+M prefabrik.schodišťová ramena su	KS	2,00	0,00	4,180	0,00	0,00				



16.12.18

Hlavní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
3103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	3	2,92	22,700	58	192	3	9	3.9.18	2.11.18
3	Hlavní objekt				30			1	3		
331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	25,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového prů	M2	25,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
330321410	Beton sloupů a pilířů železový C 25	M3	2,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
3404	STROPY	M2	3669	9290,52	2,080	7632	6106	15	9	24.9.18	23.11.18
3	Hlavní objekt				125			1	0		
411321616	Strop deskový ŽB C30/37	M3	309,71	0,00	5,000	0,00	0,00				
41004	D+M Smykových lišt 2/10/155-240 (60	KS	80,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41003	D+M Smykových lišt 3/10/155-360 (60	KS	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
41001	D+M Dutinových předpjatých stropnic	M2	1991,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců -	M2	533,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců -	M2	533,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	88,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
417238122	Obezď 1x věncovka v -25cm-izol	M	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351212	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m.5 kP	M2	55,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351211	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m.do 5	M2	55,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351108	Bednění nosníků - odstranění	M2	227,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351107	Bednění nosníků - zřízení	M2	227,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
413321315	Nosníky z betonu železového C 20/25	M3	25,94	0,00	5,000	0,00	0,00				
411351802	Bednění čel stropních desek. odstra	M	280,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351801	Bednění čel stropních desek. zřízen	M	280,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351214	Odstranění bednění stropů deskových	M2	1930,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351213	Bednění stropů deskových. podepření	M2	1930,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stro	T	0,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí průmě	T	0,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuže stropů z betonářské oceli 1	T	180,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
3604	SCHODIŠTĚ	M2	58	197,44	4,490	261	261	4	6	24.9.18	2.11.18
3	Hlavní objekt				100			1	3		
43003	Zdvhací zařízení pro ramena R1+R2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
43002	D+M prefabrik.schodišřová podesta a	KS	6,00	0,00	4,800	0,00	0,00				
43001	D+M prefabrik.schodišřová ramena	KS	7,00	0,00	4,185	0,00	0,00				
3610	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	6	43,46	5,010	31	80	3	2	26.11.18	7.12.18
4	Hlavní objekt	/			38			1	0		
3615	KOMÍNOVÉ TĚLESO	M3	8	5,50	4,920	40	159	2	2	26.11.18	7.12.18
4	Hlavní objekt				25			1	3		
314252836	Komín. maltovací šablona DN 18÷20 c	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
314252605	Komín. obezdívka. DN 20 cm	M	1,30	0,00	0,310	0,00	0,00				
314252405	Komín krakorcová a krycí deska DN 1	SADA	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
314252205	Komín. střední část. DN 20 cm	M	14,38	0,00	0,310	0,00	0,00				
314252105	Komín. sada - pata. DN 20 cm (1.5m)	KS	1,00	0,00	3,200	0,00	0,00				
3620	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	32	4,38	0,270	9	79	2	2	10.12.18	21.12.18
4	Hlavní objekt				11			1	2		
721273153	Větrací komínky PCV DN 110	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721273152	Větrací komínky PVC DN 75	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721233213	Střešní vtok s el.ohřevem pro ploch	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721233212	Střešní vtok s el.ohřevem pro ploch	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721233211	Terasová vpust s el.ohřevem. svislý	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721233211	Terasová vpust s el.ohřevem. svislý	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtoke	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3625	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	M	1	2,08	4,020	4	4	2	2	10.12.18	21.12.18
4	Hlavní objekt				100			1	2		
95V06	D+M Výlez na střechu 700x1400 mm vě	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
3630	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	KS	56	816,48	2,440	137	137	2	2	10.12.18	21.12.18
4	Hlavní objekt	/			100			1	2		
3680	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	1345	782,67	0,280	377	377	3	3	10.12.18	28.12.18
4	Hlavní objekt				100			1	0		
28375971	Deska spádová EPS 100 S	M3	204,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375768A	Deska izolační polystyrén samozháš	M3	109,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713111111	Izolace tepelné stropů vrchem klade	M2	1344,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
4707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	2426	1567,14	0,610	1480	1184	6	5	31.12.18	1.2.19
4	Hlavní objekt				125			1	0		
712391171	Povlaková krytina střech do 10°. po	M2	1212,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
712378111	Vnější rohová tvarovka	KS	107,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
712378110	Vnitřní rohová tvarovka	KS	133,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
712373111	Krytina střech do 10° fólie. 6 kote	M2	1212,96	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Hlavní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
735152560	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152559	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152557	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152480	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152475	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152473	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152472	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152462	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152461	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152460	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152459	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152457	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152454	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735152452	Otopné těleso panelové hloubka/vyšš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	198	130,97	0,880	175	175	2	2	4.3.19	15.3.19
5	Hlavní objekt				100			1	4		
137566240	plech nerezový 0.8 x 1000 x 2000 mm	T	0,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
713491121	Montáž tepelné izolace oplechování	M2	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
631546070	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545370	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	144,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
631545750	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	72,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545740	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	167,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545730	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	166,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545320	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	114,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545310	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	81,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631545300	Pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	104,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	704,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
R71302	Izolační hadice na bázi kaučuku pro	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R71301	Izolační hadice na bázi kaučuku pro	M	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283770480	Pouzdro potrubní izolační z PE pr.	M	181,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283770450	Pouzdro potrubní izolační z PE pr.	M	273,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283771060	Pouzdro potrubní izolační z PE pr.	M	83,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283770960	Pouzdro potrubní izolační z PE pr.	M	1018,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	1683,00	0,00	0,020	0,00	0,00				
722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepe	M	66,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepe	M	479,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepe	M	399,50	0,00	0,050	0,00	0,00				
631548650	pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631548630	pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	38,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631548380	pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	77,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
631548370	pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	248,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631548360	pouzdro potrubní izolační s Al foli	M	285,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	1043,00	0,00	0,050	0,00	0,00				
5667	KOTELNÝ ÚT	KG	3	3,00	0,190	1	80	2	2	18.2.19	1.3.19
5	Hlavní objekt	/			1			1	6		
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	3	0,27	2,860	9	123	2	2	18.2.19	1.3.19
5	Hlavní objekt				7			1	6		
R73204	HVDT DN 150, připojení DN 65 větne	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73203	Oddělovací nádoba o objemu 60 l vče	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R73111	Pomocné konstrukce, konzoly, závěsy	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R73110	Zaškolení obsluhy	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73109	Povinné vybavení kotelny III.katego	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73108	Prívodní potrubí spalovacího vzduch	SOUB	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73107	Komplexní vyzkoušení zařízení a fup	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73106	Štítek na zeď přehled provozních st	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73105	Spuštění kotle, uvedení do provozu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R73102	Montáž společného odkouření pr.200	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5727	SILNOPROUD VODIČE	M	8239	495,14	0,050	412	412	2	2	4.2.19	15.2.19
5	Hlavní objekt	/			100			1	8		
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	20	172,86	3,270	65	65	2	2	4.2.19	15.2.19
5	Hlavní objekt	/			100			1	8		
5767	SLABOPROUD TRUBKY	M	1600	28,32	0,020	32	128	2	2	4.2.19	15.2.19
5	Hlavní objekt	/			25			1	8		
5787	SLABOPROUD VODIČE	M	3857	147,34	0,040	154	154	2	2	4.2.19	15.2.19
5	Hlavní objekt	/			100			1	8		
5807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	633	5154,52	2,360	1867	1494	5	3	4.2.19	22.2.19
5	Hlavní objekt	/			125			1	5		



16.12.18

Hlavní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKČ]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	116	58,89	0,620	72	72	2	2	27.5.19	7.6.19
9	Hlavní objekt				100			1	1		
182001131	Plošná úprava terénu. nerovnosti do	M2	116,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	80	80	1	2	17.6.19	28.6.19
10	Hlavní objekt	/			100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	32652	53700	0	86353	33572	37527	0	71099	30814	32702	0	63516
Plán celkem:	32652	53700	0	86353	33572	37527	0	71099	30814	32702	0	63516
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



16.12.18

Kanalizace hl.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	78	6,78	0,280	22	22	2	1	9.4.18	13.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	3		
113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50	M2	38,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	1,00	0,00	0,900	0,00	0,00				
113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z k	M2	38,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	12	1,14	0,080	1	1	3	1	9.4.18	13.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	3		
121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 m	M3	11,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	237	50,32	0,150	36	36	3	1	9.4.18	13.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	3		
130001101	Příplatek za ztížení hloubení v bíl	M3	83,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	72,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	72,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	165,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	165,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
10350	PAŽENÍ	M2	457	110,61	0,540	247	247	5	1	16.4.18	20.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	3		
151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - přílo	M2	270,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptě	M2	167,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptě	M2	18,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	9	13,24	3,830	36	36	3	1	9.4.18	13.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	4		
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a kr	M	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	130,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých m	T	8,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	108,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových m	T	0,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	1,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221815	Poplatek za uložení betonového odpa	T	0,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameni	T	8,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	T	107,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	220	34,72	0,130	29	29	2	1	9.4.18	13.4.18
0	Kanalizace hl.				100			1	4		
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	147,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	72,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	39	10,69	0,290	11	11	2	1	16.4.18	20.4.18
3	Kanalizace hl.				100			1	3		
564841111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 120 mm	M2	38,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	13	703,56	35,000	455	364	5	2	23.4.18	4.5.18
3	Kanalizace hl.				125			1	3		
R871001	Plastová šachta RŠ10 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871002	Plastová šachta RŠ11 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871003	Plastová šachta RŠ12 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871004	Plastová šachta RŠ13 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871005	Plastová šachta RŠ14 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871006	Plastová šachta RŠ16 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871007	Plastová šachta SŠ - DN 1000. vč.mo	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871008	Plastová šachta RŠ20 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871009	Plastová šachta RŠ21 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871010	Plastová šachta RŠ22 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871011	Plastová šachta RŠ23 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871012	Plastová šachta RŠ24 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871013	Demontáž stáv.revizní šachty - nové	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
16278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	135	91,12	0,840	114	114	3	1	30.4.18	4.5.18
6	Kanalizace hl.				100			1	3		
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	108,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	27,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHTET	KS	11	52,55	3,220	35	35	2	1	30.4.18	4.5.18
6	Kanalizace hl.	/			100			1	3		
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	135	15,68	0,300	41	20	2	1	7.5.18	11.5.18
9	Kanalizace hl.				200			1	3		
721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	M	135,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
19208	ODPAŽENÍ	M2	457	25,87	0,270	123	123	2	2	7.5.18	18.5.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		



16.12.18

Kanalizace hl.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
19401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	222	64,48	0,760	168	168	4	1	21.5.18	25.5.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		
174101101	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	163,91	0,00	1,000	0,00	0,00				
R5001	Hutnicí zkoušky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	M3	57,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
583373020	šterkopísek frakce 0-16	T	103,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
19450	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	0	0,13	1,450	0	0	2	1	28.5.18	1.6.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	0,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
19500	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	1	1,15	0,120	0	0	2	1	4.6.18	8.6.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		
916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatéh	M	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
19605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	M2	39	41,92	1,010	39	39	3	1	4.6.18	8.6.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	38,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	185	93,41	0,620	114	114	2	1	4.6.18	8.6.18
9	Kanalizace hl.				100			1	3		
181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:	M2	56,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
181411121	Založení lučního trávníku výsevem p	M2	128,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
5724100	osivo směs travní parková	KG	6,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	11.6.18	15.6.18
10	Kanalizace hl.	/			100			1	3		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	1317	0	0	1317	1511	0	0	1511	1400	0	0	1400
Plán celkem:	33970	53700	0	87670	35083	37527	0	72610	32214	32702	0	64915
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



16.12.18

Vodovod

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	122	10,63	0,280	34	34	2	1	28.5.18	1.6.18
0	Vodovod				100			1	3		
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	1,50	0,00	1,200	0,00	0,00				
113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 2	M2	60,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50	M2	60,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	9	0,86	0,080	1	1	3	1	28.5.18	1.6.18
0	Vodovod				100			1	3		
121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 m	M3	8,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	109	23,20	0,150	16	16	3	1	28.5.18	1.6.18
0	Vodovod				100			1	3		
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	95,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	95,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blí	M3	69,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
20407	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	13	18,49	3,830	51	51	3	1	28.5.18	1.6.18
0	Vodovod				100			1	4		
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	94,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameni	T	13,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221815	Poplatek za uložení betonového odpa	T	0,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	2,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových m	T	0,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	169,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých m	T	13,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	T	94,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vod	T	0,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
20501	PAŽENÍ	M2	223	54,03	0,540	121	121	2	2	28.5.18	8.6.18
0	Vodovod				100			1	3		
151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - přílo	M2	223,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	79	12,40	0,130	10	10	2	1	28.5.18	1.6.18
0	Vodovod				100			1	5		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	52,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	25,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	62	17,06	0,290	18	18	2	1	11.6.18	15.6.18
3	Vodovod	/			100			1	3		
23808	ŠAČHTY NA POTRUBÍ	KS	3	162,36	82,500	248	248	4	2	11.6.18	22.6.18
3	Vodovod				100			1	3		
R804	Zaměření vodovodu po výstavbě	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R803	Napojení na stávající vodovodní pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R802	Plastová vodoměrná šachta šxvh = 0.	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R801	Dodávka a montáž vodoměrné šachty	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R901	Obetonování vodoměrné šachty včetně	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
26178	POTRUBÍ Z PLASTU	M	108	72,92	0,840	91	91	3	1	25.6.18	29.6.18
6	Vodovod				100			1	3		
286135990	Potrubí PE100 s 10% signalizační vr	M	107,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevř	M	107,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
286135980	Potrubí PE100 s 10% signalizační vr	M	0,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevř	M	0,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
26207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	218	201,92	1,300	283	283	5	1	25.6.18	29.6.18
6	Vodovod				100			1	5		
899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou f	M	108,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na	M	108,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové	M	1,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
26259	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	13	60,59	0,940	12	12	2	1	25.6.18	29.6.18
6	Vodovod				100			1	5		
551212030	Klapka zpětná závitová DN 65 PN 16	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551172380	Filtr závitový DN 65 PN 16	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722232049	Kohout kulový přímý DN 65 PN 16 v	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209119	Montáž armatury závitové s dvěma zá	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286149770	Elektroredukce PE 100 PN 16 d 75	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286149350	Elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877231112	Montáž elektrokoleno 90° na potrubí	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
26506	ODPAŽENÍ	M2	223	12,62	0,270	60	60	2	1	25.6.18	29.6.18
6	Vodovod	/			100			1	5		
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	61	13,07	0,070	4	4	3	1	2.7.18	4.7.18
6	Vodovod				100			1	5		
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	0,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	M2	60,28	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Servisní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	33	2,90	0,280	9	9	2	1	1.3.18	2.3.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
113106000	Odstanění zám.dlažby 6 cm vč.podkl	M2	33,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	12	1,20	0,080	1	1	3	1	5.3.18	9.3.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1	M3	12,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro	M3	12,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	69	14,72	0,150	10	14	4	1	5.3.18	9.3.18
3	Servisní objekt				77			1	1		
131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 d	M3	45,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepivost - hloubení ne	M3	45,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201101	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3	M3	24,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rý	M3	24,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	221	34,86	0,130	29	29	4	1	5.3.18	9.3.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	M3	69,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1	M3	69,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množs	M3	69,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množs	M3	12,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	82	23,21	0,010	1	1	2	1	5.3.18	9.3.18
3	Servisní objekt				100			1	3		
171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně	M3	69,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	12,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
41502	ZÁKLADY	M3	50	277,44	3,350	167	167	3	1	12.3.18	16.3.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 12	M	68,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
273321321	Železobeton základových desek C 20/	M3	27,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
273351215	Bednění stěn základových desek - zř	M2	9,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351216	Bednění stěn základových desek - od	M2	9,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základových desek z beton. o	T	0,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361921	Výztuž základových desek ze svařova	T	1,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313511	Beton základových pasů prostý C 12/	M3	22,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
274351215	Bednění stěn základových pasů - zř	M2	87,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351216	Bednění stěn základových pasů - ods	M2	87,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
41607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	511	66,96	0,100	51	51	2	1	19.3.18	23.3.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr	M2	180,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy	M2	180,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
711212221	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	M2	149,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
11163150	Lak asfaltový izolační sud nevratný	T	0,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
28324270A	Fólie novopá z HDPE tl. 0.6 mm. nop	M2	81,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
62856001	Pás asfalt. modifikovaný protirado	M2	232,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
41654	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	2	0,54	0,330	1	1	2	1	12.3.18	16.3.18
3	Servisní objekt	/			100			1	4		
41757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	7	7,64	1,180	8	8	2	1	12.3.18	16.3.18
3	Servisní objekt	/			100			1	4		
43203	ZDI NOSNÉ	M3	68	297,03	4,180	283	283	4	2	26.3.18	6.4.18
3	Servisní objekt				100			1	1		
311238148	Zeď nos vni 30 brouš P10	M2	142,31	0,00	0,300	0,00	0,00				
311238154	Zeď nos vni 30 CB P10 MCB 1vrst	M	66,70	0,00	0,300	0,00	0,00				
317168130	Překlad vysoký 70x235x1000 mm	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168131	Překlad vysoký 70x235x1250 mm	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168132	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168133	Překlad vysoký 70x235x1750 mm	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168138	Překlad vysoký 70x235x3000 mm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168139	Překlad vysoký 70x235x3500 mm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
417351111	Bednění ztužujících věnců. obě stra	M	33,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351113	Bednění ztužujících věnců. obě stra	M	33,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
417361721	Výztuž ztuž. pásů a věnců. ocel BST	T	0,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
43250	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	134	21,05	0,140	19	19	2	1	26.3.18	30.3.18
3	Servisní objekt				100			1	8		
711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr.	M2	30,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
711131311	Provedení izolace novopou fólií vod	M2	73,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy	M2	30,10	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Servisní objekt

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.% Cena Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena							
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	25	23,89	1,110	28	28	2	1	16.4.18	20.4.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	39	36,06	1,300	51	51	4	1	23.4.18	27.4.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	22	19,84	0,870	20	20	2	1	30.4.18	4.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI	KPL	1	23,02	4,430	4	4	2	1	30.4.18	4.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	95	62,13	0,700	66	66	4	1	7.5.18	11.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45607	ARMATURY ÚT	KS	9	11,75	0,360	3	3	2	1	7.5.18	11.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45667	KOTELNY ÚT	KG	64	63,65	0,190	12	12	2	1	7.5.18	11.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	1	18,62	2,860	3	3	2	1	7.5.18	11.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45727	SILNOPROUD VODIČE	M	427	25,67	0,050	21	21	2	1	14.5.18	18.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	1	8,64	3,270	3	3	2	1	14.5.18	18.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45767	SLABOPROUD TRUBKY	M	52	0,93	0,020	1	1	2	1	21.5.18	25.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45787	SLABOPROUD VODIČE	M	200	7,64	0,040	8	8	2	1	21.5.18	25.5.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
45807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	33	268,72	2,360	78	78	2	1	28.5.18	1.6.18
5	Servisní objekt	/			100			1	4		
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	683	269,01	0,150	102	102	4	1	28.5.18	1.6.18
6	Servisní objekt				100			1	4		
713111125	Izolace tepelné stropů rovných spod	M2	7,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
713111130	Izolace tepelné stropů, vložené mez	M2	339,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
713121111	Izolace tepelná podlah na sucho. je	M2	152,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
713131313	Izolace tepelná stěn lepením	M2	31,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
713191132	Izol tep překrytí separ fólie 0.2mm	M2	152,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
28323350	Fólie izolační LDPE š. 1000 mm	M	167,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375766A	Deska izolační polystyrén samozháší	M3	16,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375768A	Deska izolační polystyrén samozháší	M3	2,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
61210436	Panel sendvičový stěnový PD2 tl. já	M2	39,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	216	66,07	0,730	158	158	3	1	18.6.18	22.6.18
6	Servisní objekt				100			1	1		
610991111	Zakryvání výplň vnitřních otvorů	M2	24,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
611401991	Příplatek za přísadu pro zvýšení př	M2	195,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - š	M2	20,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
612478111	Omlítka vnitřní stěn tl. 10 mm	M2	195,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
46659	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	40	13,20	0,380	15	15	2	1	18.6.18	22.6.18
6	Servisní objekt				100			1	3		
95V01	D+M Vnitřní parapet oken plast hl.2	M	10,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V02	D+M Čistící zona 1060x600x27mm lame	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V03	D+M Čistící zona 1060x800x27mm lame	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V04	D+M Vchodová stříška závěsná 3400x7	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V05	D+M Přechodová podlahová lišta AL.	M	0,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V11	D+M Krycí mřížka z AL Tahokovu pás	M	21,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V12	D+M Revizní dvířka plast 200x300mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
95V13	D+M Větrací mřížka stěnová plast 40	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	220	51,36	0,250	55	55	4	1	25.6.18	29.6.18
6	Servisní objekt				100			1	1		
631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16	M3	10,66	0,00	20,000	0,00	0,00				
631361921	Výztuž mazanin svařovanou síť prům	T	0,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
63241RU1	Polyuretanbeton s protiskluzným pov	M2	43,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
63241RU2	Polyuretanbeton ukončovací fabion v	M	43,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451136	Potěr pískocementový hlazený dřev.	M2	7,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
632481213	Separáční vrstva PE fólie	M2	152,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	213	222,28	1,410	301	273	3	2	9.7.18	20.7.18
7	Servisní objekt				110			1	1		
766420010	Obklad podhledu palubkami pero-dráž	M2	37,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
781101210	Penetrace podkladu pod obklady	M2	87,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
781415015	Montáž obkladů stěn. porovin.. do t	M2	87,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
781419191	Přípl obklad pór - plocha do 10m2	M2	29,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
781419705	Příplatek za spárovací hmotu - ploš	M2	87,84	0,00	0,000	0,00	0,00				



16.12.18

Kanalizace serv.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	70	6,09	0,280	20	20	2	1	11.6.18	15.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	3		
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	1,00	0,00	1,200	0,00	0,00				
113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z k	M2	34,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50	M2	34,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	5	0,46	0,080	0	0	3	1	11.6.18	15.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	3		
121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 m	M3	4,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	120	25,34	0,150	18	18	3	1	11.6.18	15.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	3		
132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rý	M3	97,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	97,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepvost u hloubení ja	M3	22,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	22,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blí	M3	50,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
50350	PAŽENÍ	M2	246	59,54	0,540	133	133	3	1	18.6.18	22.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	3		
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepře	M2	13,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - přílo	M2	232,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
50459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	8	10,59	3,830	29	29	3	1	11.6.18	15.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	5		
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameni	T	7,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221815	Poplatek za uložení betonového odpa	T	0,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	1,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových m	T	0,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	96,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých m	T	7,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	67,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	T	64,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	101	15,93	0,130	13	13	2	1	11.6.18	15.6.18
0	Kanalizace serv.				100			1	5		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	37,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	63,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	39	10,69	0,290	11	11	2	1	18.6.18	22.6.18
3	Kanalizace serv.	/			100			1	3		
53408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	6	405,90	82,500	495	396	3	2	25.6.18	4.7.18
3	Kanalizace serv.				125			1	3		
R871006	Napojení kanalizačního potrubí do s	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871005	Plastová šachta RŠ6 - DN 600. vč.mo	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871004	Plastová šachta RŠ5 - DN 600. vč.mo	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871003	Plastová šachta RŠ4 - DN 600. vč.mo	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871002	Plastová šachta RŠ3 - DN 600. vč.mo	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871001	Plastová šachta RŠ2 - DN 600. vč.mo	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
56278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	78	52,70	0,840	66	66	3	1	2.7.18	4.7.18
6	Kanalizace serv.				100			1	3		
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	35,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	42,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
56805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	34	7,41	0,070	2	2	3	1	9.7.18	13.7.18
6	Kanalizace serv.				100			1	4		
564841111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 120 mm	M2	34,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
56859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	15450	15,45	0,002	29	23	2	1	25.6.18	29.6.18
6	Kanalizace serv.	/			126			1	6		
59401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	114	33,19	0,760	87	87	3	1	9.7.18	13.7.18
9	Kanalizace serv.				100			1	3		
R5001	Hutnicí zkoušky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
174101101	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	80,17	0,00	1,000	0,00	0,00				
583373020	šterkopísek frakce 0-16	T	61,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	M3	33,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
59450	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	0	0,67	1,450	0	0	2	1	16.7.18	20.7.18
9	Kanalizace serv.				100			1	3		
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	0,05	0,00	5,000	0,00	0,00				
59500	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	1	1,15	0,120	0	0	2	1	23.7.18	27.7.18
9	Kanalizace serv.				100			1	3		
916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatéh	M	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Kanalizace serv.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
59605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	M2	34	37,43	1,010	35	35	3	1	23.7.18	27.7.18
9	Kanalizace serv.			100				1	3		
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	34,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	76	38,41	0,620	47	47	2	1	23.7.18	27.7.18
9	Kanalizace serv.			100				1	3		
5724100	osivo směs travní parková	KG	2,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
181411121	Založení lučného trávníku výševem p	M2	53,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:	M2	22,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	23.7.18	27.7.18
10	Kanalizace serv.	/		100				1	3		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	721	0	0	721	1026	0	0	1026	921	0	0	921
Plán celkem:	36903	57514	0	94417	39220	40997	0	80217	36211	36121	0	72332
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



16.12.18

K. deštová

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh	Směnnost			
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	13	1,11	0,280	4	4	2	1	4.2.19	8.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2	M2	2,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z k	M2	2,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
113154124	Frézování živícného krytu tl 100 mm	M2	4,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z k	M2	2,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
60159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	13	5,08	0,160	2	2	3	1	4.2.19	8.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
919735112	Řezání stávajícího živícného krytu	M	12,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	36	3,52	0,080	3	3	3	1	4.2.19	8.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 m	M3	35,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	254	53,89	0,150	38	38	3	1	4.2.19	8.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
130001101	Příplatek za ztížení hloubení v bí	M3	76,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	142,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení ja	M3	142,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině	M3	111,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rý	M3	111,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
60501	PAŽENÍ	M2	341	82,43	0,540	184	184	4	1	4.2.19	8.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - přílo	M2	323,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepr	M2	16,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
60550	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	3	3,57	3,830	10	10	2	1	11.2.19	15.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	170,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých m	T	1,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	24,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových m	T	0,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	8,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfalt	T	0,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameni	T	1,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	T	120,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	205	32,37	0,130	27	27	2	1	11.2.19	15.2.19
0	K. deštová				100			1	2		
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	M3	110,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.	M3	94,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
63408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	9	487,08	35,800	322	322	2	2	11.2.19	22.2.19
3	K. deštová				100			1	2		
R871001	Plastová šachta RŠ30 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871002	Plastová šachta RŠ31 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871003	Plastová šachta RŠ32 - DN 1000. vč.	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871004	Plastová šachta RŠ33 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871005	Plastová šachta RŠ34 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871006	Plastová šachta RŠ35 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871007	Plastová šachta RŠ36 - DN 600. vč.m	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871008	Plastová šachta RŠ37 - DN 600 osaze	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871009	Plastová šachta RŠ38 - DN 600 osaze	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
66278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	120	80,88	0,840	101	101	4	1	18.2.19	22.2.19
6	K. deštová				100			1	2		
871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871315221	Kanalizační potrubí žebrované se ze	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-s	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
693110110	Geotextilie tkaná (polyester) 300 g	M2	55,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283220280	Fólie hydroizolační tl 1,5 mm šíře	M2	55,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
693110140	Geotextilie tkaná (polyester) 500 g	M2	55,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
66409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	KS	3	17,67	8,140	24	24	4	1	18.2.19	22.2.19
6	K. deštová				100			1	3		
R871014	Vstupní a výstupní hrdlo pro potrub	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R871015	Záslepka akumulačního boxu Q-Bic (r	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R871016	Napojení kanalizačního potrubí do s	SOUB	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
R871010	Uliční vpust. vč.montáže	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
66508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	31	148,09	3,220	100	100	2	1	18.2.19	22.2.19
6	K. deštová				100			1	6		
R871011	Odlučovač lehkých látek NS20. průmě	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
R871012	Akumulační box Q-Bic (retenční nádr	KS	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



16.12.18

Zpevněné plochy

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4333	Osazení schodišřových prvků	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
43331	betonové schodišřové prvky 300/285/	KS	20,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
451317	Cementobetonové lože pod betonové s	M3	0,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
4513171	Cementobetonové lože pod betonové s	M3	0,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
73800	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	1496	287,23	0,040	60	60	3	1	22.4.19	26.4.19
	3 Zpevněné plochy				100			1	2		
564851111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 150 mm	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 150 mm	M2	412,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 150 mm	M2	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 150 mm	M2	641,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 150 mm	M2	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564861111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 200 mm	M2	206,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564871111	Podklad ze šřterkodřřtě ŠD tl 250 mm	M2	69,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
76305	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	1262	271,33	0,070	88	88	3	1	29.4.19	3.5.19
	9 Zpevněné plochy				100			1	2		
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní AC	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122111	Podklad ze směši stmelené cementem	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122114	Podklad ze směši stmelené cementem	M2	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122114	Podklad ze směši stmelené cementem	M2	412,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122114	Podklad ze směši stmelené cementem	M2	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122114	Podklad ze směši stmelené cementem	M2	641,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
76320	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	165	46,86	0,040	7	7	3	1	29.4.19	3.5.19
	9 Zpevněné plochy				100			1	2		
573111112	Postřřik živičný infiltrační bez pos	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
573211111	Postřřik živičný spojovací z asfaltu	M2	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
573211111	Postřřik živičný spojovací z asfaltu	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
76340	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	452	517,54	0,120	54	54	2	1	29.4.19	3.5.19
	9 Zpevněné plochy				100			1	2		
916131213	Osazení silničního obrubníku betono	M	335,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
916132	betonový obrubník 250/1000/150.120.	KS	338,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
916332	betonový obrubník 250/500/80. barva	KS	90,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	72,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
916333	betonový obrubník 200/500/50. barva	KS	145,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
76355	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	1287	2168,59	1,160	480	480	4	1	6.5.19	10.5.19
	9 Zpevněné plochy				100			1	2		
596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	206,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
596217	betonová dlažba 200/200/60. barva p	M2	197,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
5962171	relieřřní betonová dlažba pro nevido	M2	12,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211124	Přřiplatek za kombinaci dvou barev u	M2	206,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	69,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
596212	betonová dlažba 200/200/80. barva	M2	63,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
5962121	relieřřní betonová dlažba pro nevido	M2	7,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
596215	betonová dlažba 200/100/80. barva p	M2	92,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
5962151	relieřřní betonová dlažba pro nevid	M2	5,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211224	Přřiplatek za kombinaci dvou barev u	M2	69,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
596211224	Přřiplatek za kombinaci dvou barev u	M2	95,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních ko	M2	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5962123	betonová dlažba typu "T" 200/165/80	M2	32,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních ko	M2	545,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
596216	betonová dlažba 200/100/80. barva p	M2	550,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních ko	M2	340,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
596214	betonová dlažba 200/100/80. barva p	M2	334,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
5962141	betonová dlažba 200/100/80. barva ě	M2	9,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
79101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	3183	1610,70	0,358	1140	1140	3	2	13.5.19	24.5.19
	9 Zpevněné plochy				100			1	2		
181301102	Rozprostřření ornice tl vrstvy do 15	M2	1529,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
182301122	Rozprostřření ornice pl do 500 m2 ve	M2	76,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
181411131	Založení parkového trávníku výševem	M2	1503,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
5724150	osivo směš travní parková směš excl	KG	51,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
181411132	Založení parkového trávníku výševem	M2	74,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
5724150	osivo směš travní parková směš excl	KG	2,58	0,00	0,000	0,00	0,00				

