

SO 132 – Bytový dům D.2									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
TE 00	1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	10,00	Management	1	1	1
	2	Vytyčení staveniště	kpl	1,00	5,00	Geodet	1	1	1
	3	Vytyčení stavebních jam a rýh	kpl	1,00	5,00	Geodet	1	1	1
	4	Výkopové práce	m <sup>3</sup>	264,59	18,78	Zemní práce	4	1	2
TE 01 - Základy	5	Výstavba stavebního věžového jeřábu – 2.1.	kpl	1,00	10,00	Odborná firma	5	1	1
	6	Betonáž základových pasů – PB	m <sup>3</sup>	88,28	19,61	Betonáři	2	2	1
	7	Bednění základových ŽB pasů	m <sup>2</sup>	409,47	77,80	Tesaři	2	4	2
	8	Armování základových ŽB pasů	t	9,21	152,01	Železáři	2	4	4
	9	Betonáž – základové ŽB pasy	m <sup>3</sup>	61,42	18,42	Betonáři	3	2	1
	10	Odbednění základových ŽB pasů	m <sup>2</sup>	409,47	49,14	Tesaři	2	5	1
	11	Bednění základových ŽB patek	m <sup>2</sup>	38,32	6,51	Tesaři	2	1	1
	12	Armování základových ŽB patek	t	2,52	40,33	Železáři	2	1	5
	13	Betonáž – základové ŽB patky	m <sup>3</sup>	19,39	3,88	Betonáři	3	1	1
	14	Odbednění základových ŽB patek	m <sup>2</sup>	38,32	0,14	Tesaři	2	1	1
	15	Bednění základové ŽB desky	m <sup>2</sup>	44,10	6,62	Tesaři	2	2	1
	16	Armování základové ŽB desky	t	16,03	220,90	Železáři	2	5	5
	17	Betonáž – základová ŽB deska	m <sup>3</sup>	150,69	22,60	Betonáři	3	3	1
	18	Odbednění základových desek	m <sup>2</sup>	44,10	4,85	Tesaři	2	1	1
19	Podkladní beton pod ŽB desku	m <sup>3</sup>	82,40	9,89	Betonáři	3	1	1	

SO 132 – Bytový dům D.2									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
TE 01 - Základy	20	Vodorovná hydroizolace	m <sup>2</sup>	765,38	84,19	Izolatéři	3	3	3
	21	Svislá hydroizolace	m <sup>2</sup>	108,68	19,56	Izolatéři	3	2	1
	22	Zásyp se zhuštěním – mezi základy	m <sup>3</sup>	443,87	97,65	Zemní práce	2	3	4
	23	Podklad ze štěrku	m <sup>2</sup>	443,71	12,42	Zemní práce	3	1	2
	24	Podklad z KSC	m <sup>2</sup>	443,71	17,30	Zemní práce	4	1	2
	25	Ležatá kanalizace	m	271,21	141,03	Profesanti ZTI	1	4	4
TE 02 – Hrubá spodní stavba	26	Bednění ŽB stěny	m <sup>2</sup>	461,39	87,66	Tesaři	2	4	3
	27	Armování ŽB stěny	t	6,96	114,82	Železáři	2	4	3
	28	Betonáž – nosné ŽB stěny	m <sup>3</sup>	57,67	17,30	Betonáři	3	3	1
	29	Odbednění nosné stěny – oboustranné	m <sup>2</sup>	461,39	55,37	Tesaři	2	3	2
	30	Bednění ŽB sloupy	m <sup>2</sup>	62,90	13,21	Tesaři	2	1	2
	31	Armování ŽB sloupy	t	1,67	30,06	Železáři	2	1	4
	32	Betonáž – ŽB sloupy	m <sup>3</sup>	5,55	1,89	Betonáři	3	1	1
	33	Odbednění sloupů	m <sup>2</sup>	62,90	6,92	Tesaři	3	1	1
	34	Zdivo nosné	m <sup>2</sup>	568,29	149,58	Zedníci	3	3	5
	35	Ocelové zárubně a křídla – protipožární	ks	11,00	19,80	Odborná firma	2	1	2
	36	Bednění ŽB stropu	m <sup>2</sup>	1 286,05	364,92	Tesaři	2	5	8
	37	Armování ŽB stropu	t	35,48	540,42	Železáři	2	5	11
	38	Betonáž – ŽB strop	m <sup>3</sup>	276,53	44,24	Betonáři	3	3	2
	39	Odbednění stropu	m <sup>2</sup>	1 286,05	192,91	Tesaři	3	4	5
	40	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	m <sup>2</sup>	964,53	77,16	Dělníci	2	4	2
	41	Bednění ŽB průvlaků	m <sup>2</sup>	66,06	17,81	Tesaři	2	2	1
42	Armování ŽB průvlaků	t	1,22	21,89	Železáři	2	3	1	

SO 132 – Bytový dům D.2									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
TE 02 – Hrubá spodní stavba	43	Betonáž – ŽB průvlak	m <sup>3</sup>	6,08	1,22	Betonáři	3	1	1
	44	Odbednění průvlaků	m <sup>2</sup>	66,06	11,23	Tesaři	2	1	2
	45	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	m <sup>2</sup>	15,20	1,22	Dělníci	2	1	1
	46	Svislá hydroizolace	m <sup>2</sup>	385,00	69,30	Izolatéři	3	1	7
	47	Montáž prefabrikovaných schodištvých ramen	ks	6,00	11,32	Betonáři, železáři	3	1	2
TE 03 – Hrubá vrchní stavba	48	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	m	148,64	4,46	Dělníci	2	1	1
	49	Zdivo nosné	m <sup>2</sup>	806,13	215,59	Zedníci	3	3	8
	50	Ocelové zárubně a křídla – protipožární	ks	16,00	14,40	Odborná firma	2	1	2
	51	Bednění ŽB stropu	m <sup>2</sup>	857,36	270,61	Tesaři	2	5	6
	52	Armování ŽB stropu	t	23,66	360,28	Železáři	2	5	8
	53	Betonáž – ŽB strop	m <sup>3</sup>	184,63	29,54	Betonáři	3	3	1
	54	Odbednění stropu	m <sup>2</sup>	857,36	128,60	Tesaři	2	3	5
	55	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	m <sup>2</sup>	51,44	51,44	Dělníci	2	2	3
	56	Bednění ŽB průvlaků	m <sup>2</sup>	99,08	24,77	Tesaři	2	1	3
	57	Armování ŽB průvlaků	t	1,83	32,87	Železáři	2	1	4
	58	Betonáž – ŽB průvlak	m <sup>2</sup>	9,13	1,83	Betonáři	3	1	1
	59	Odbednění průvlaků	m <sup>2</sup>	99,08	16,84	Tesaři	2	1	2
60	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	m <sup>2</sup>	22,83	1,83	Dělníci	2	1	1	
TE 04 a – Zas. vege.	61	Hydroizolace střešní kce	m <sup>2</sup>	1 154,46	117,75	Izolatéři	2	3	4
	62	Střešní vpusti	ks	2,00	0,45	Profesanti ZTI	2	1	1
	63	Skladba střešní kce	m <sup>2</sup>	577,23	129,04	Izolatéři	2	3	5
	64	Oplechování atiky	m	18,00	7,74	Klempíři	2	1	1

SO 132 – Bytový dům D.2										
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]	
TE 04 b – Zastřešení – bez provozu	65	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	m	174,00	5,22	Dělníci	2	1	1	
	66	Parotěsná vrstva střešní kce	m <sup>2</sup>	1 441,85	71,13	Izolatéři	2	3	3	
	67	Střešní vpusti a prostupy	ks	60,00	9,45	Profesanti ZIT, VZT	4	1	1	
	68	Skladba střešní kce	m <sup>2</sup>	704,84	84,58	Izolatéři	2	3	3	
	69	Střešní okna	ks	4,00	14,64	Okenáři	2	1	1	
	70	Hydroizolace střešní kce	m <sup>2</sup>	1 409,68	140,97	Izolatéři	2	3	5	
	71	Střešní kce – komunikace	ks	40,00	3,72	Dělníci	1	1	1	
	72	Oplechování atiky a kcí	m	174,20	74,91	Klempíři	2	2	4	
TE 05 – Příčky a hrubé instalace	1.PP	73	Okenní výplně	m <sup>2</sup>	90,52	94,85	Okenáři	2	2	5
		74	Příčky	m <sup>2</sup>	593,53	152,02	Zedníci	3	3	6
		75	Přizdívky	m <sup>2</sup>	172,57	62,78	Zedníci	3	2	4
		76	Ocelové zárubně a křídla	ks	22,00	28,38	Dodavatel dveří	2	1	3
		77	Rozvody kanalizace	m	116,00	41,90	Profesanti ZTI	2	2	3
		78	Rozvody vody	m	578,80	149,90	Profesanti ZTI	3	3	5
		79	Rozvody plynu	m	46,00	24,60	Profesanti ZTI	3	1	3
		80	Rozvody ÚT	m	680,80	178,20	Topenáři	2	3	6
		81	Rozvody VZT	m	246,68	137,37	Profesanti VZT	2	2	7
		82	Předstěnové konstrukce	ks	6,00	10,80	Profesanti ZTI	2	1	2
		83	Tepelná izolace rozvodů	m <sup>2</sup>	269,10	32,29	Profesanti ZTI, VZT, topenáři	3	1	4
		84	Rozvody SIL	m	4 783,20	402,95	Elektrikáři	2	4	11
		85	Rozvody SLA	m	852,40	201,02	Elektrikáři SLA	2	3	7
		86	Rozvody MaR	m	538,40	53,07	Elektrikáři, Profesanti MaR	2	2	3
87	Rozvodné skříně bytové	ks	12,00	3,96	Elektrikáři	2	1	1		

SO 132 – Bytový dům D.2										
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]	
TE 05 – Příčky a hrubé instalace	1.NP	88	Okenní výplně	m <sup>2</sup>	139,10	146,12	Okenáři	2	2	8
		89	Příčky	m <sup>2</sup>	561,28	140,49	Zedníci	3	3	5
		90	Přizdívky	m <sup>2</sup>	165,45	61,45	Zedníci	3	2	4
		91	Rozvody kanalizace	m	174,00	61,70	Profesanti ZTI	2	2	4
		92	Rozvody vody	m	868,20	223,85	Profesanti ZTI	3	3	8
		93	Rozvody ÚT	m	1 021,20	267,30	Topenáři	2	3	9
		94	Rozvody VZT	m	201,83	113,60	Profesanti VZT	2	2	6
		95	Předstěnové konstrukce	ks	8,00	14,40	Profesanti ZTI	2	1	2
		96	Tepelná izolace rozvodů	m <sup>2</sup>	179,40	21,53	Profesanti ZTI, VZT, topenáři	3	1	3
		97	Rozvody SIL	m	6 606,80	622,33	Elektrikáři	2	4	16
		98	Rozvody SLA	m	1 278,60	249,08	Elektrikáři SLA	2	3	9
		99	Rozvody MaR	m	134,60	10,77	Elektrikáři, Profesanti MaR	2	1	2
100	Rozvodné skříně bytové	ks	16,00	5,28	Elektrikáři	2	1	1		
101	Demontáž stavebního věžového jeřábu – 2.1.	kpl	1,00	10,00	Odborná firma	5	1	1		
TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah	1.PP	102	Omítky vnitřní	m <sup>2</sup>	1 492,42	156,06	Omítkáři	3	3	6
		103	Izolace podlah	m <sup>2</sup>	988,73	69,27	Podlaháři	1	2	4
		104	Roznášecí vrstva podlah	m <sup>2</sup>	488,10	60,97	Podlaháři	2	2	4
		105	Izolace stropů	m <sup>2</sup>	229,10	34,37	Dělníci	2	2	2
		106	Montáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	20,00	2,10	Dělníci	2	1	1
		107	Demontáž pomocného lešení	m <sup>2</sup>	20,00	1,60	Dělníci	2	1	1
	1.NP	108	Omítky vnitřní	m <sup>2</sup>	2 226,64	232,65	Omítkáři	3	3	8
		109	Izolace podlah	m <sup>2</sup>	1 208,45	84,66	Podlaháři	1	2	5
		110	Roznášecí vrstva podlah	m <sup>2</sup>	663,11	87,71	Podlaháři	2	2	5

SO 132 – Bytový dům D.2										
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]	
TE 07 – Povrchy a technologie	1.PP	111	Podhledy	m <sup>2</sup>	127,44	119,73	Sádrokartonáři	2	1	12
		112	Nášlapná vrstva podlah – dlažba	m <sup>2</sup>	426,26	198,92	Obkladači	1	3	7
		113	Nášlapná vrstva podlah – laminát	m <sup>2</sup>	290,80	100,33	Podlaháři	1	2	6
		114	Nášlapná vrstva – epoxidový nátěr	m <sup>2</sup>	139,06	34,05	Odborná firma	1	1	4
		115	Obklady	m <sup>2</sup>	172,61	120,70	Obkladači	2	2	7
		116	Vnitřní tepelná izolace	m <sup>2</sup>	238,28	28,59	Fasádníci	2	2	2
		117	Štuková omítka	m <sup>2</sup>	238,28	35,74	Fasádníci	1	2	2
		118	Sekční vrata	ks	1,00	12,04	Odborná firma	3	2	1
		119	Kotelna	kpl	1,00	15,54	Profesanti ZTI, MaR, topenáři	3	1	2
		120	Hlavní rozvodné skříňe SIL a SLA	ks	4,00	1,60	Elektrikáři	2	1	1
	1.NP	121	Podhledy	m <sup>2</sup>	155,76	146,34	Sádrokartonáři	2	1	15
		122	Nášlapná vrstva podlah – dlažba	m <sup>2</sup>	639,39	256,09	Obkladači	1	3	9
		123	Nášlapná vrstva podlah – laminát	m <sup>2</sup>	436,20	150,49	Podlaháři	1	2	8
		124	Obklady	m <sup>2</sup>	258,92	181,05	Obkladači	2	3	7
TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů	1.PP	125	Malba vnitřní	m <sup>2</sup>	1 623,48	230,93	Malíři	1	4	6
		126	Obložkové zárubně a křídla	ks	28,00	104,33	Dodavatel dveří	1	2	6
		127	Dokončovací práce podlah	kpl	1,00	29,40	Podlaháři	1	1	3
		128	Zařizovací předměty	ks	32,00	48,00	Profesanti ZTI	2	1	5
		129	Koncové prvky ZTI	ks	56,00	11,20	Profesanti ZTI	2	1	2
		130	Otopná tělesa	ks	22,00	5,61	Topenáři	1	1	1
		131	Koncové prvky VZT	ks	15,00	12,00	Profesanti VZT	2	1	2
		132	Truhlářské práce	ks	9,04	4,19	Truhláři	1	1	1
		133	Zrcadla	m <sup>2</sup>	15,12	10,01	Odborná firma	2	1	2
		134	Tepelná izolace koncových rozvodů	m <sup>2</sup>	43,78	5,25	Profesanti ZTI, VZT, topenáři	1	1	1
		135	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	84,59	Zámečnick	3	1	9

SO 132 – Bytový dům D.2										
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]	
TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů	1.PP	136	Nátěry plynovodního potrubí	m <sup>2</sup>	353,00	9,88	Profesanti ZTI	1	1	1
		137	Koncové prvky SIL	ks	345,00	51,75	Elektrikáři	2	2	3
		138	Koncové prvky SLA	ks	56,00	8,40	Elektrikáři SLA	2	1	1
		139	Koncové prvky MaR	ks	29,00	4,35	Profesanti MaR	2	1	1
		140	Úklid	kpl	1,00	1,00	Uklízeči/ky	2	1	9
	1.NP	141	Malba vnitřní	m <sup>2</sup>	2 226,64	441,37	Malíři	1	4	12
		142	Obložkové zárubně a křídla	ks	32,00	119,23	Dodavatel dveří	1	2	6
		143	Dokončovací práce podlah	kpl	1,00	44,10	Podlaháři	1	1	5
		144	Zařizovací předměty	ks	48,00	72,00	Profesanti ZTI	2	1	8
		145	Koncové prvky ZTI	ks	84,00	16,80	Profesanti ZTI	2	1	2
		146	Otopná tělesa	ks	34,00	8,67	Topenáři	1	1	1
		147	Koncové prvky VZT	ks	23,00	18,40	Profesanti VZT	2	1	2
		148	Truhlářské práce	ks	21,08	9,78	Truhláři	1	1	1
		149	Zrcadla	m <sup>2</sup>	22,68	15,01	Odborná firma	2	1	2
		150	Tepelná izolace koncových rozvodů	m <sup>2</sup>	11,48	1,38	Profesanti ZTI, VZT	1	1	1
		151	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	33,51	Zámečníci	3	1	4
		152	Koncové prvky SIL	ks	598,80	89,82	Elektrikáři	2	2	5
		153	Koncové prvky SLA	ks	99,60	14,94	Elektrikáři SLA	2	1	2
154	Koncové prvky MaR	ks	8,00	1,20	Profesanti MaR	2	1	1		
155	Úklid	kpl	1,00	1,00	Uklízeči/ky	2	1	11		

<b>SO 132 – Bytový dům D.2</b>									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
<b>TE 09 – Fasádní úpravy</b>	156	Montáž lešení	m <sup>2</sup>	1 198,42	238,49	Odborná firma	2	5	<b>5</b>
	157	Demontáž lešení	m <sup>2</sup>	1 198,42	171,37	Odborná firma	2	5	<b>4</b>
	158	Kontaktní zateplení	m <sup>2</sup>	1 432,30	162,10	Fasádníci	2	5	<b>4</b>
	159	Oplechování parapetů	m	224,00	33,60	Klempíři	2	2	<b>2</b>
	160	Zámečnické konstrukce – zábradlí	m	30,00	10,80	Zámečníci	3	1	<b>2</b>
	161	Bleskosvod	m	140,00	46,75	Elektrikáři	2	2	<b>3</b>
	162	Omítky vnější	m <sup>2</sup>	1 506,54	210,92	Fasádníci	1	5	<b>5</b>
<b>TE 10 – Vnější úpravy</b>	163	Obsyp objektu	m <sup>3</sup>	1 121,79	168,27	Zemní práce	3	2	<b>9</b>
	164	Dřevěné terasy	m <sup>2</sup>	108,82	272,05	Odborná firma	2	3	<b>10</b>
	165	Pletivo	m	133,10	15,97	Dělníci, zemní práce	2	1	<b>2</b>
	166	Okapový chodník	m <sup>2</sup>	48,92	21,77	Dělníci, zemní práce	2	1	<b>3</b>
	167	Dlažba vnitřní	m <sup>2</sup>	435,48	150,20	Dláždíči	3	3	<b>6</b>
<b>TE 11</b>	168	Kolaudace	kpl	1,00	1,00	Management	1	1	<b>1</b>
	169	Předání stavby	kpl	1,00	1,00	Management	1	1	<b>1</b>
	170	Odstraňování VaN	klp	1,00	1,00	Management	1	1	<b>1</b>
<b>SO 201 – Komunikace v řešeném území</b>									
<b>SO 201</b>	1	Úprava pláňe	m <sup>3</sup>	95,30	39,55	Zemní práce	4	2	<b>2</b>
	2	Drenáž	m	147,48	22,12	Dělníci	2	1	<b>3</b>
	3	Obrubníky	m	169,50	25,43	Dělníci	2	1	<b>3</b>
	4	Štěrkodrt'	m <sup>2</sup>	953,03	47,65	Zemní práce, dělníci	4	2	<b>3</b>
	5	Cementová stabilizace	m <sup>2</sup>	826,51	66,12	Zemní práce, dělníci	4	2	<b>4</b>
	6	Betonová dlažba	m <sup>2</sup>	953,03	295,44	Dláždíči	3	3	<b>10</b>



<b>SO 132 – Bytový dům D.2</b>									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
<b>SO 203 – Dopravní značení</b>									
SO 203	1	Dopravní značení	ks	10,00	15,00	Odborná firma	2	1	2
<b>SO 303 – Hrubé terénní úpravy</b>									
SO 303	1	Sejmutí orné půdy (200 mm)	m <sup>3</sup>	688,22	41,29	Zemní práce	4	2	3
	2	Výkopové práce	m <sup>3</sup>	1 689,00	101,34	Zemní práce	4	3	4
<b>SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy</b>									
SO 304	1	Zásyp OS + rozprostření ornice	m <sup>3</sup>	302,10	24,17	Zemní práce	4	1	3
	2	Zatravnění	m <sup>2</sup>	1 345,76	67,29	Zahradkáři	2	2	4
	3	Výsadba dřevin a rostlin	ks	20,00	18,09	Zahradkáři	2	1	2
<b>SO 305 – Opěrné stěny</b>									
SO 305	1	Výkopové práce	m <sup>3</sup>	101,58	11,17	Zemní práce	4	1	2
	2	Výztuž základových pasů OS	t	2,78	43,10	Železáři	2	5	1
	3	Základová pasy OS	m <sup>3</sup>	50,73	10,15	Betonáři	3	3	1
	4	Výztuž OS	t	8,34	137,63	Železáři	2	5	3
	5	Bednění OS	m <sup>2</sup>	421,94	80,17	Tesaři	2	5	2
	6	Betonáž OS	m <sup>3</sup>	52,74	15,82	Betonáři	3	3	1
	7	Odbednění OS	m <sup>2</sup>	421,94	50,63	Tesaři	2	5	2
	8	Svislá hydroizolace OS	m <sup>2</sup>	253,17	40,51	Izolatéři	3	2	3
<b>SO 401 – Drobná architektura</b>									
SO 401	1	Drobná architektura	ks	3,00	4,50	Dělníci	2	1	1

<b>SO 132 – Bytový dům D.2</b>									
Technologická etapa	Pořadové číslo	Název činnosti	MJ	Množství	Celková pracnost [Nh]	Název čety	Počet pracovníků 1 čety	Počet čet za den	Doba trvání (směna 10 h) [směn]
<b>SO 402 – Veřejné osvětlení</b>									
SO 402	1	Rozvody SIL pro VO	m	110,47	38,66	Elektrikáři, zemní práce, dělníci	5	1	4
	2	Stožáry VO	ks	5,00	12,50	Elektrikáři	3	1	2
<b>IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace</b>									
IO 102	1	Přípojka kanalizace splaškové	m	57,55	48,92	Profesanti ZTI, zem. p., dělníci	6	1	5
<b>IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace</b>									
IO 202	1	Přípojka kanalizace dešťové	m	89,03	71,22	Profesanti ZTI, zem. p., dělníci	6	1	8
<b>IO 302 – Nový vodovodní řád</b>									
IO 302	1	Přípojka vody pitné	m	73,95	55,46	Profesanti ZTI, zem. p., dělníci	6	1	6
<b>IO 402 – Nový plynovodní STL řád</b>									
IO 402	1	Přípojka STL plynu	m	22,87	16,01	Profesanti ZTI, zem. p., dělníci	6	1	3