

Příloha 1

Průběžný protokol výrobku

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Jméno projektu: Phase XIII Remote Ends | Číslo skříně: 006 | Výrobní číslo: CB465-006000 |
| Označení rozvaděče: =D150 + RP2 | Číslo projektu: CB465 | PM: |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| 30 / 1 - Mechanická Montáž | | Razítko a datum | |
| <ul style="list-style-type: none"> Díly a spojovací materiál použity dle požadavků dokumentace / PP Šrouby a oka (konstrukce a vnitřní strana) dotaženy, nepoškozeny (závit, hlava) a kompletní (tj. obsahuje předepsanou podložku) Tmelení a těsnění dle PP (Pracovní postup) Kontrola dílů z hlediska povrchové úpravy (shody barvy a struktury) Kontrola mechanického poškození Chybějící materiál => záznam v určeném formuláři | | Zkontroloval | Náhodná kontrola |
| 30 / 2 & 30 / 3 – Montáž elektrických přístrojů a kabelů | | Razítko a datum | |
| <ul style="list-style-type: none"> Elektropřístroje a zařízení rozmístěny dle požadavků dokumentace / PP (vč. typu) Orientace výklopného rámu a směr osazení svorkovnic dle požadavků dokumentace / PP Správná funkčnost pohyblivých částí (výklopný rám, koncový spínač, dvířka,..) Kabely vnitřního vybavení vedeny, zapojeny a ukončeny dle PP / dokumentace Kontrola mechanického poškození Chybějící materiál => záznam v určeném formuláři | | Zkontroloval | Náhodná kontrola |
| 40 – Zapojování | | Razítko a datum | |
| <ul style="list-style-type: none"> Označení přístrojů a pozic v rozvaděči ve shodě s dokumentací / PP Úprava pevných propojek dle PP Zapojení provedeno dle požadavků dokumentace (zapoj. tabulky nebo schématu) Typ ukončení vodičů a jejich případné označení ve shodě s dokumentací / PP Dotažení vodičů, zasunutí Combiflex koncovek Kontrola shody odstínu barvy vodičů (stejnobarevnost) Kontrola mechanického poškození | | Zkontroloval | Náhodná kontrola |
| | | * Uzemnění – pracovník zemnění | |
| 50 - Zkouška zapojení a test VN (izolačního stavu) | | Razítko a datum | |
| <ul style="list-style-type: none"> Relé, stykače, jističe (typ, napětí, proudy, pozice) + IED kódy Zkontrolováno dle dokumentace, případné chyby odstraněny Zkouška zapojení provedena dle dokumentace, případné chyby odstraněny (zapoj. vodičů do pozic) Kontrola uzemnění Protokol zpracován a předán mistrovi Kontrola mechanického poškození | | Zkontroloval | Náhodná kontrola |
| <ul style="list-style-type: none"> Proveden VN test | | | |
| 90 – Dokončení montáže (finalizace) | | Razítko a datum | |
| <ul style="list-style-type: none"> Šrouby (bočnice, panely ve výklopném rámu...) dotaženy, nepoškozeny (závit, hlava) a kompletní (tj. obsahuje předepsanou podložku) Dveře, výklopný rám a zámky dle dokumentace a funkční (typ, orientace zamykání) Gravírované štítky - umístění, shoda s dokumentací Příbalový materiál dle dokumentace a kompletní Kontrola dílů z hlediska shody barvy a struktury, kontrola upevnění ochranného plexi Kontrola mechanického poškození Balení + označení rozvaděče včetně hmotnosti | | Zkontroloval | Náhodná kontrola |

Mezioperační kontrola a předání rozvaděče na následující operaci

| op.30 mechanická montáž | MEK1 mezioperační kontrola 1 | op.40 zapojování | MEK2 mezioperační kontrola 2 | op.50 test zapojení | op.90 finalizace | FIK výstupní kontrola |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Zkontroloval | Zkontroloval | Zkontroloval | Zkontroloval | Zkontroloval | Zkontroloval | Zkontroloval |
| podpis | podpis | podpis | podpis | podpis | podpis | podpis |

Pozn. Vyplňuje mistr příslušné operace (op. XX) a pracovník kvality (Q).

Dokument č.: 1MCZ100013-0044
Revize: 5