

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO01 - a.dům							
101 1	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO01 - a.dům	BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+ S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 500-2	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
101 1	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO01 - a.dům	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
301 1	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.3.21 19.3.21
301 3	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
301 3	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
409 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
410 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES SO01 - a.dům	SYSTÉM TOPENÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.3.21 19.3.21
410 1	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES SO01 - a.dům	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.3.21 19.3.21
411 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	SYSTÉM TOPENÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.3.21 19.3.21
411 1	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.3.21 19.3.21
412 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SO01 - a.dům	SYSTÉM TOPENÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21
412 1	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SO01 - a.dům	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21
413 1	DMTŽ ZAŘÍZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	VNITŘNÍ VODOVOD	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
414 1	OTLUČENÍ OMÍTEK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.4.21 30.4.21
415 1	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
416 2	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 23.4.21
417 1	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+		A,D Atest, zázn.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 23.4.21
418 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
418 1	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
419 1	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.4.21 16.4.21
420 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU	+	T+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.4.21 23.4.21
420 1	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.4.21 23.4.21
421 1	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.4.21 30.4.21
422 1	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.5.21 28.5.21
422 1	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.5.21 28.5.21
469 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
469 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
501 1	PAŽENÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PAŽÍCÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
501 1	PAŽENÍ SO01 - a.dům	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+		A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - a.dům	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	26.2.21 26.2.21
1101 1	ČERPÁNÍ VODY SO01 - a.dům	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.5.21 4.6.21
1155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
1155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
1155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+		M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
1155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
1155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
1452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 11.6.21
1452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 11.6.21
1452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	STRÍKANÝ BETON	+		A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; třídící znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 11.6.21
1452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 11.6.21
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21
1502 1	ZÁKLADY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.6.21 18.6.21
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 25.6.21
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12... ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.6.21 18.6.21
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.6.21 18.6.21
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 25.6.21
1757 2	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	18.6.21 18.6.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 16.7.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 16.7.21
2508 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 16.7.21
2607 4	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
2607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
2751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
2900 1	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 16.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁREČŮ		+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3203 1	ZDI NOSNÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 2	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ	+		D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3404 1	STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
3706 3	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 27.8.21
3706 1	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 27.8.21
3706 1	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.,; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 3.9.21
3706 1	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 27.8.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3706 1	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 3.9.21
3809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNÉHO OKRAJE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13374; třídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 20.8.21
3809 3	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ		+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posouz Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 20.8.21
4107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 27.8.21
4107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 3.9.21
4107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 3.9.21
4107 4	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 27.8.21
4107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 27.8.21
4327 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4327 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4507 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	T+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 8.10.21
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 17.9.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 17.9.21
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 17.9.21
4607 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 17.9.21
4727 2	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 24.9.21
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 24.9.21
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 24.9.21
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 24.9.21
4727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 24.9.21
4807 7	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 22.10.21
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 22.10.21
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 22.10.21
4859 1	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 22.10.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.;; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.;; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7, ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
5187 3	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,, ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
5187 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ŽARUBNĚ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 3	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.,, ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5306 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5327 1	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		+	A,(M)	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěš Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 17.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 17.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VĚ VÝSTAVBĚ		+	M	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 17.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466..	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vliv Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5357 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tr.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 10.9.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 10.9.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 1.10.21
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 1.10.21
5587 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12...., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21
5607 1	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 24.9.21
5607 1	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 24.9.21
5607 1	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 24.9.21
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 24.9.21
5627 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 24.9.21
5647 10	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 24.9.21
5647 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 24.9.21
5667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5667 1	KOTELNÝ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758,0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310.EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 12.11.21
5727 1	SILNOPROUD VODIČE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 1.10.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 12.11.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 12.11.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 12.11.21
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 8.10.21
5787 1	SLABOPROUD VODIČE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 29.10.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 15.10.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 29.10.21
5859 1	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812,	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21
6207 2	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 17.9.21
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 17.9.21
6306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
6407 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 12.11.21
6407 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 12.11.21
6407 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 12.11.21
6507 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 19.11.21
6507 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 19.11.21
6507 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 26.11.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6507 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 19.11.21
6507 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 19.11.21
6609 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 26.11.21
6609 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 26.11.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 4	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
6807 1	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 29.10.21
6807 1	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 29.10.21
6807 1	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 29.10.21
6807 1	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ SO01 - a.ďům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+		D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 29.10.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7157 1	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 29.10.21
7157 1	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 29.10.21
7157 1	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 5.11.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 5.11.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 5.11.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 5.11.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 5.11.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 5.11.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 5.11.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 5.11.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7707 2	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
7757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
7757 1	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
7859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 3.12.21
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 19.11.21
8109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 19.11.21
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY TEXTILNÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:8044..; ČSN EN 985,1814,1963	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 19.11.21
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 19.11.21
8207 1	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	UMĚLÉ TEXTILIE PRO SPORTOVNÍ PLOCHY		+	D,Z Prot.o schval. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12229	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 19.11.21
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102..; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
8257 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 12.11.21
8457 2	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8457 1	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8607 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
8607 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 12.11.21
8607 2	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 12.11.21
8607 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 12.11.21
8607 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
8607 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 12.11.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 19.11.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZAŘÍZ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036.,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 26.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8809 1	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - a.dům	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.11.21 19.11.21
8859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.11.21 3.12.21
9109 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
9109 2	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
9189 1	ČISTĚNÍ USAZENIN SO01 - a.dům	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 20.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
9207 7	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 27.8.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
9259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
9259 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
9307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9427 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9457 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9457 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 26.11.21
9527 2	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
9527 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.11.21 26.11.21
9527 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - a.dům Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.12.21 3.12.21

27.12.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věc