

Číslo položky	Název sloučeného procesu	Zájmová měrná jednotka	Množství	Celková pracnost	Četa číslo	Technologická pauza	Vazba na proces	Počet pracovníků	Pracovní doba	Pracovní fond	Trvání procesu	Upravená doba procesu	Stroje
1	Vytyčení staveniště	m2	1 255,00	47,70	1-geodet			2	8	16	3,0	3	
2	Sejmutí ornice a přemístění ornice	m3	227,31	6,82	2-zemní práce			4	8	32	0,2	3	Dozer, nakladač
3	Výstavba staveniště	kpl	1,00	720,00	3 - generální dodavatel			5	8	40	18,0	21	Jeřáb - mobilní
4	Likvidace krytů vozovek a křovin	m2	512,00	239,00	2-Zemní práce			4	8	32	7,5	10	Dozer, nakladač
5	Geodetické práce v průběhu stavby	m2	625,00	90,00	1-geodet			2	3	6	15,0	14	
6	Přemístění VO	ks	4,00	320,00	5-elektrikáři			3	8	24	13,3	10	Jeřáb - mobilní
7	Přeložka kanalizace	m3	237,00	1 314,64	7-kanalizace			5	8	40	32,9	28	Rypadlo
8	Přípojky kanalizace	m3	50,00	506,64	7-kanalizace			5	8	40	12,7	14	Rypadlo
9	Přeložka vodovodu	m3	172,00	721,60	6-vodaři			5	8	40	18,0	14	Rypadlo
10	Přípojka vodovodu	m3	19,00	322,01	6-vodaři			5	8	40	8,1	10	Rypadlo
11	Zkapacitnění vodovodního řadu	m3	22,00	180,20	6-vodaři			3	8	24	7,5	7	Rypadlo
12	Zásobování teplem	m3	17,60	77,28	31-topenáři			2	8	16	4,8	5	Rypadlo
13	Přeložky plynovodu	m3	27,00	340,10	43-plynáři			5	8	40	8,5	7	Rypadlo
14	Elektrozvody v zemi	m3	94,00	866,00	5-elektrikáři			3	8	24	36,1	30	Rypadlo
15	Výkopy stavební jámy, základů	m3	2 528,08	2 610,54	2-zemní práce			5	8	40	65,3	60	Rypadlo, Dozer, Nakladač
16	Zásypy a obsypy	m3	362,00	120,00	2-zemní práce			2	8	16	7,5	7	Rypadlo
17	Bourací práce - opěrné zdi + podezdívky	m3	66,00	736,00	11-zedníci			5	8	40	18,4	20	
18	Výstavba opěrné zdi 1	m2	87,30	40,16	11-zedníci			2	8	16	2,5	4	
19	Výstavba opěrné zdi 2	m2	48,40	22,26	11-zedníci			2	8	16	1,4	4	
20	Zřízení trativodů	m	108,00	29,68	2-zemní práce			2	8	16	1,9	2	
21	Podbetonování základových konstrukcí	m3	79,00	79,00	4-betonáři			24	8	32	2,5	5	Čerpadlo
22	Bednění, armování, betonáž základů	m3	27,30	147,76	4-betonáři			24	8	32	4,6	5	Čerpadlo
23	Bednění, armování, betonáž základové desky	m3	230,70	738,15	4-betonáři			24	8	32	23,1	21	Čerpadlo
24	Přizdívky v základech z cihel	m2	85,00	25,50	11-zedníci			2	8	16	1,6	2	
25	Penetrace + hydroizolace v základech	m2	1 449,00	459,60	8-hydroizolace			4	8	32	14,4	14	
26	Uzemnění hromosvodu	ks	1,00	40,00	5-elektrikáři			3	8	24	1,7	2	
27	Bednění, armování, betonáž 1PP,svislá	m3	126,00	604,65	4-betonáři	3	28	36	8	48	12,6	10	Čerpadlo
28	Odbednění svislé 1PP	m2	1 033,00	115,15	4-betonáři			36	8	32	3,6	4	Jeřáb
29	Bednění, armování, betonáž 1PP vodorovná	m3	148,87	566,61	4-betonáři	2	30	36	8	16	35,4	12	Čerpadlo
30	Odbednění vodorovné+přestojkování 1PP	m2	667,00	154,23	4-betonáři	28	31	36	8	32	4,8	3	Jeřáb
31	Odstranění podstojkování stropu 1PP	m2	602,00	18,06	4-betonáři			16	8	48	0,4	1	
32	Hydroizolace spodní stavby - asfaltové pásy	m2	1 159,00	139,08	8-hydroizolace			2	8	16	8,7	8	
33	Kladení extrudovaného polystyrénu na stěny 1PP	m2	117,00	11,70	11-zedníci			2	8	16	0,7	3	
34	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1PP	m3	3,73	53,89	4-betonáři	3	35	12	8	48	1,1	3	čerpadlo
35	Odbednění a přestojkování schodiště kpl 1PP	m2	9,00	2,16	4-betonáři			16	8	48	0,0	1	Jeřáb
36	Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 1NP	m3	125,00	581,61	4-betonáři	3	37	36	8	16	36,4	10	čerpadlo, jeřáb
37	Odbednění stěn a sloupů 1NP	m2	1 037,00	115,75	4-betonáři			36	8	32	3,6	4	Jeřáb

38	Vyzdění nosné stěny	m3	14,00	56,00	11-zedníci			2	8	16	3,5	4	
39	Bednění,armování a betonáž stropů 1NP	m3	167,70	789,15	4-betonáři	2	40	36	8	48	16,4	12	čerpadlo, jeřáb
40	Odbednění stropů a podstojkování 1NP	m2	774,00	179,91	4-betonáři	28	41	36	8	48	3,7	3	Jeřáb
41	Odstranění podstojkování stropu 1NP	m2	709,00	21,27	4-betonáři			36	8	48	0,4	1	
42	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1NP	m3	3,73	62,42	4-betonáři	3	43	12	8	32	2,0	4	jeřáb
43	Odbednění a přestojkování schodiště 1NP	m2	9,00	2,16	4-betonáři			16	8	16	0,1	1	Jeřáb
44	Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 2NP	m3	125,00	580,33	4-betonáři	3	45	36	8	32	18,1	10	čerpadlo, jeřáb
45	Odbednění stěn a sloupů 2NP	m2	1 033,00	115,15	4-betonáři			36	8	48	2,4	2	Jeřáb
46	Bednění,armování a betonáž stropů 2NP	m3	167,70	789,15	4-betonáři	3	47	36	8	48	16,4	12	čerpadlo, jeřáb
47	Odbednění stropů a podstojkování 2NP	m2	774,00	179,91	4-betonáři	28	48	36	8	48	3,7	3	Jeřáb
48	Odstranění podstojkování stropu 2NP	m2	709,00	21,27	4-betonáři			16	8	48	0,4	1	
49	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 2NP	m3	3,73	62,42	4-betonáři	3	50	12	8	32	2,0	4	čerpadlo, jeřáb
50	Odbednění a přestojkování schodiště 2NP	m2	9,00	2,16	4-betonáři			16	8	16	0,1	1	Jeřáb
51	Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 3NP	m3	125,00	580,01	4-betonáři	3	52	36	8	32	18,1	10	čerpadlo, jeřáb
52	Odbednění stěn a sloupů 3NP	m2	1 032,00	115,00	4-betonáři			36	8	48	2,4	2	Jeřáb
53	Bednění,armování a betonáž stropů 3NP	m3	167,70	789,15	4-betonáři	3	54	36	8	48	16,4	12	čerpadlo, jeřáb
54	Odbednění stropů a podstojkování 3NP	m2	747,00	179,91	4-betonáři	28	55	36	8	48	3,7	3	Jeřáb
55	Odstranění podstojkování stropu 3NP	m2	709,00	21,27	4-betonáři			16	8	48	0,4	1	
56	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 3NP	m3	3,73	62,42	4-betonáři	3	57	12	8	32	2,0	4	jeřáb, čerpadlo
57	Odbednění a přestojkování schodiště kpl 3NP	m2	9,00	2,16	4-betonáři			16	8	32	0,1	1	Jeřáb
58	Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 4NP	m3	125,00	580,33	4-betonáři	3	59	36	8	48	12,1	10	čerpadlo, jeřáb
59	Odbednění stěn a sloupů 4NP	m2	1 033,00	115,15	4-betonáři			36	8	48	2,4	2	Jeřáb
60	Bednění,armování a betonáž stropů 4NP	m3	147,90	687,39	4-betonáři	2	61	36	8	48	14,3	12	čerpadlo, jeřáb
61	Odbednění stropů a podstojkování 4NP	m2	667,00	154,23	4-betonáři	16	62	36	8	48	3,2	3	Jeřáb
62	Odstranění podstojkování stropu 4NP	m2	602,00	18,06	4-betonáři			16	8	32	0,6	1	
63	Montáž konstrukcí VZT na střeše	kg	1 793,00	89,65	10-zámečnick			5	8	40	2,2	8	Jeřáb - mobilní
64	Montáž světlovodů a výlezu na střechu	ks	10,00	220,00	10-zámečnick			5	8	40	5,5	8	Jeřáb - mobilní
65	Záchytný systém	kpl	1,00	218,00	37-záchytný systém			2	8	16	13,6	14	
66	Skladba střechy	m2	818,00	2 833,64	9-střechaři			8	8	64	44,3	35	Jeřáb - mobilní
67	Osazení obrubníků na střechu a násyp kameniva	m	44,00	69,20	9-střechaři			8	8	64	1,1	2	Jeřáb - mobilní
68	Oplechování atiky střechy	bm	110,00	47,30	13-klempíři			2	8	16	3,0	3	
69	Provedení hromosvodu	bm	1 270,00	127,00	5-elektrikáři			3	8	24	5,3	5	
70	Zřízení venkovního lešení	m2	2 544,00	763,20	15-lešenáři			6	8	48	15,9	10	
71	KZS	m2	747,00	2 576,84	14-fasáda			8	8	64	40,3	45	
72	Montáž hliníkových konstrukcí na fasádě	m2	1 807,00	1 679,00	16-hliníkáři			5	8	40	42,0	45	Jeřáb
73	Montáž balkonového zábradlí všechny patra	bm	143,00	167,31	10-zámečnick			5	8	40	4,2	10	
74	Usazení vnějších parapetů	ks	194,20	83,51	13-klempíři			2	8	16	5,2	5	
75	Demontáž venkovního lešení	m2	2 544,00	381,60	15-lešenáři			6	8	48	8,0	5	
76	Obklady z kamene sokl	m2	307,00	598,65	17-obklady z kamene			2	8	16	37,4	35	
77	Zdění příček 1PP	m2	619,00	324,34	11-zedníci			4	8	32	10,1	14	
78	Realizace SDK příček 1PP	m2	58,50	124,02	12-sádrokartonáři			3	8	24	5,2	8	
79	Realizace SDK podhledů 1PP	m2	342,00	461,70	12-sádrokartonáři			5	8	40	11,5	11	
80	Omitání sádrovou omítkou 1PP	m2	1 435,00	172,20	18-omítkáři			3	8	24	7,2	10	silu omítkové
81	Betonové mazaniny 1PP	m3	83,00	568,50	19-mazaniny	42	164	4	8	32	17,8	14	čerpadlo - mazaniny
82	Zdění příček 1NP	m2	465,00	253,50	11-zedníci			4	8	32	7,9	12	

83	Realizace SDK příček 1NP	m2	198,00	419,76	12-sádrokartonáři			3	8	24	17,5	20	
84	Realizace SDK podhledů 1NP	m2	559,00	754,65	12-sádrokartonáři			5	8	40	18,9	17	
85	Omítání sádrovou omítkou 1NP	m2	645,00	77,40	18-omítkáři			3	8	24	3,2	5	silno omítkové
86	Betonové mazaniny 1NP	m3	40,00	277,50	19-mazaniny	42	159;130	4	8	32	8,7	9	čerpadlo - mazaniny
87	Zdění příček 2NP	m2	477,00	259,02	11-zedníci			4	8	32	8,1	12	
88	Realizace SDK příček 2NP	m2	100,00	212,00	12-sádrokartonáři			3	8	24	8,8	12	
89	Realizace SDK podhledů 2NP	m2	591,00	797,85	12-sádrokartonáři			5	8	40	19,9	19	
90	Omítání sádrovou omítkou 2NP	m2	903,00	108,36	18-omítkáři			3	8	24	4,5	5	silno omítkové
91	Betonové mazaniny 2NP	m3	50,00	342,50	19-mazaniny	42	139	4	8	32	10,7	11	čerpadlo - mazaniny
92	Zdění příček 3NP	m2	497,00	268,22	11-zedníci			4	8	32	8,4	12	
93	Realizace SDK příček 3NP	m2	62,00	131,44	12-sádrokartonáři			3	8	24	5,5	8	
94	Realizace SDK podhledů 3NP	m2	488,00	658,80	12-sádrokartonáři			5	8	40	16,5	15	
95	Omítání sádrovou omítkou 3NP	m2	844,00	101,28	18-omítkáři			3	8	24	4,2	5	silno omítkové
96	Betonové mazaniny 3NP	m3	50,00	342,50	19-mazaniny	42	148	4	8	32	10,7	11	čerpadlo - mazaniny
97	Zdění příček 4NP	m2	693,00	373,58	11-zedníci			4	8	32	11,7	14	
98	Realizace SDK příček 4NP	m2	55,00	116,60	12-sádrokartonáři			3	8	24	4,9	8	
99	Realizace SDK podhledů 4NP	m2	479,00	646,65	12-sádrokartonáři			5	8	40	16,2	15	
100	Omítání sádrovou omítkou 4NP	m2	1 148,00	137,76	18-omítkáři			3	8	24	5,7	7	silno omítkové
101	Betonové mazaniny 4NP	m3	50,00	342,50	19-mazaniny	42	157	4	8	32	10,7	11	čerpadlo - mazaniny
102	Obroušení a penetrace po odbednění	m2	703,80	140,76	11-zedníci			2	8	16	8,8	10	
103	Nanášení sádrové omítky na schodištích - ručně	m2	133,37	16,00	18-omítkáři			3	8	24	0,7	-	silno omítkové
104	Omítání cementovou omítkou pod obklady - ručně	m2	1 059,00	529,50	18-omítkáři			3	8	24	22,1	25	silno omítkové
105	Omítání vápenocement. omítkou výtah. šachet - ruč.	m2	529,00	264,50	18-omítkáři			3	8	24	11,0	14	silno omítkové
106	Otlučení omítek - vedlejší budova	m2	173,50	34,70	11-zedníci			2	8	16	2,2	2	
107	Vybourání otvoru - vedlejší budova	m2	30,00	15,80	11-zedníci			2	8	16	1,0	2	
108	Ocelová konstrukce + trapéz. plochy - spoj. koridor	kg	23 660,00	1 195,62	10-zámečník			5	8	40	29,9	30	Jeřáb - mobilní
109	Betonáž stropů - spojovací koridor	m3	8,41	54,79	4-betonáři	24	111	16	8	32	1,7	4	čerpadlo
110	Montáž fasády - spojovací koridor	m2	350,00	350,00	20-fasádní panely			6	8	48	7,3	10	Jeřáb - mobilní
111	Betonová mazanina - spojovací koridor	m2	133,00	119,70	19-mazaniny			4	8	32	3,7	4	čerpadlo - mazaniny
112	Skladba podlahy PVC - spojovací koridor	m2	267,00	357,73	21-podlaháři			4	8	32	11,2	12	
113	Elektrorozvody - 1PP	bm	4 160,00	1 040,00	5-elektrikáři			8	8	64	16,3	10	
114	Kompletace elektra - 1PP	ks	605,00	121,00	5-elektrikáři			6	8	48	2,5	5	
115	Malby - 1PP	m2	1 718,00	120,26	22-malíři			2	8	16	7,5	20	
116	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1PP	ks	12,00	36,00	23-dveře dřevěné			2	8	16	2,3	2	
117	Natírání zárubní - 1PP	ks	12,00	6,00	22-malíři			2	8	16	0,4	2	
118	Tepelné izolace podlah v 1PP - pod mazaniny	m2	526,00	123,90	19-mazaniny			4	8	32	3,9	7	
119	Pokládka PVC + vyrovnání stěrky - 1PP	m2	294,00	346,92	21-podlaháři			4	8	32	10,8	11	
120	Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1PP	m2	82,00	154,98	24-obkladači			2	8	16	9,7	10	
121	Protiskluzový nátěr - 1PP	m2	150,00	15,00	25-nátěry podlah			1	8	8	1,9	2	
122	Elektrorozvody - 1NP	bm	6 790,00	1 697,50	5-elektrikáři			8	8	64	26,5	15	
123	Kompletace elektra - 1NP	ks	1 397,00	279,40	5-elektrikáři			6	8	48	5,8	8	
124	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1NP	ks	21,00	69,00	23-dveře dřevěné			2	8	16	4,3	5	
125	Zřízení stříšky nad vstupními dveřmi - 1NP	ks	1,00	8,00	10-zámečník			2	8	16	0,5	1	
126	Keramické obklady - 1NP	m2	246,00	361,62	24-obkladači			2	8	16	22,6	23	
127	Malby - 1NP	m2	742,00	51,94	22-malíři			2	8	16	3,2	10	

128	Natírání zárubní - 1NP	ks	22,00	11,00	22-malíři			2	8	16	0,7	2
129	Tepelné izolace podlah v 1NP - pod mazaniny	m2	552,00	87,00	19-mazaniny			4	8	32	2,7	6
130	Pokládka PVC + vyrovnání stěrka - 1NP	m2	510,00	601,80	21-podlaháři			4	8	32	18,8	20
131	Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1NP	m2	42,00	99,12	24-obkladači			2	8	16	6,2	7
132	Elektorozvody - 2NP	bm	6 555,00	1 638,75	5-elektrikáři			8	8	64	25,6	15
133	Kompletace elektra - 2NP	ks	1 161,00	232,20	5-elektrikáři			6	8	48	4,8	8
134	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 2NP	ks	26,00	78,00	23-dveře dřevěné			2	8	16	4,9	5
135	Keramické obklady - 2NP	m2	279,00	410,13	24-obkladači			2	8	16	25,6	23
136	Malby - 2NP	m2	1 085,00	75,95	22-malíři			2	8	16	4,7	10
137	Natírání zárubní - 2NP	ks	22,00	11,00	22-malíři			2	8	16	0,7	2
138	Tepelná izolace EPS 50 mm - 2NP - pod mazaniny	m2	578,00	90,90	19-mazaniny			4	8	32	2,8	6
139	Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 2NP	m2	536,00	632,48	21-podlaháři			4	8	32	19,8	20
140	Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 2NP	m2	42,00	99,12	24-obkladači			2	8	16	6,2	7
141	Elektorozvody - 3NP	bm	6 710,00	1 677,50	5-elektrikáři			8	8	64	26,2	15
142	Kompletace elektra - 3NP	ks	1 162,00	232,40	5-elektrikáři			6	8	48	4,8	8
143	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 3NP	ks	25,00	75,00	23-dveře dřevěné			2	8	16	4,7	5
144	Keramické obklady - 3NP	m2	252,00	370,44	24-obkladači			2	8	16	23,2	23
145	Malby - 3NP	m2	1 098,00	76,86	22-malíři			2	8	16	4,8	10
146	Natírání zárubní - 3NP	ks	22,00	11,00	22-malíři			2	8	16	0,7	2
147	Tepelná izolace EPS 50 mm - 3NP - pod mazaniny	m2	500,50	79,28	19-mazaniny			4	8	32	2,5	5
148	Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 3NP	m2	458,50	541,03	21-podlaháři			4	8	32	16,9	17
149	Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 3NP	m2	42,00	99,12	24-obkladači			2	8	16	6,2	7
150	Elektorozvody - 4NP	bm	3 250,00	812,50	5-elektrikáři			8	8	64	12,7	10
151	Kompletace elektra - 4NP	ks	619,00	123,80	5-elektrikáři			6	8	48	2,6	5
152	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 4NP	ks	36,00	108,00	23-dveře dřevěné			2	8	16	6,8	8
153	Malby - 4NP	m2	1 338,00	93,66	22-malíři			2	8	16	5,9	14
154	Keramické obklady - 4NP	m2	230,00	338,10	24-obkladači			2	8	16	21,1	23
155	Natírání zárubní - 4NP	ks	22,00	11,00	22-malíři			2	8	16	0,7	2
156	Tepelná izolace EPS 50 mm - 4NP - pod mazaniny	m2	522,50	78,38	19-mazaniny			4	8	32	2,4	5
157	Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 4NP	m2	458,50	541,03	21-podlaháři			4	8	32	16,9	17
158	Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 4NP	m2	42,00	99,12	24-obkladači			2	8	16	6,2	7
159	Nášlapná vrstva- Nátěr - strojovny a techn. Míst. - 1NP	m2	22,00	8,80	25-nátěry podlah			1	8	8	1,1	1
160	Dlažba na schodištích	bm	469,00	469,00	24-obkladači			2	8	16	29,3	30
161	Olejvzdorný nátěr ve výtahové šachtě	m2	27,00	2,70	25-nátěry podlah			1	8	8	0,3	1
162	Hydroizolace z asfaltových pásů - SLP elektro	m2	25,00	7,50	8-hydroizolace			2	8	16	0,5	1
163	Tepelná izolace EPS 140 mm - SLP elektro	m2	25,00	25,00	21-podlaháři			4	8	32	0,8	1
164	Nátěr PUR - SLP elektro a elektorozvodna	m2	47,00	4,70	25-nátěry podlah	5	119	1	8	8	0,6	1
165	Ocelové kce + dielektrický koberec - elektorozvodna	kg	942,00	69,90	10-zámečník			2	8	16	4,4	5
166	Hydroizolace z PVC a asfaltových pásů na terasách	m2	302,00	225,57	8-hydroizolace			2	8	16	14,1	14
167	Oplechování terasy	m	153,00	65,79	13-klempíři			2	8	16	4,1	4
168	Pokládání betonové dlažby na terasy	m2	261,00	300,15	17-obklady z kamene			2	8	16	18,8	20
169	Ocelová rampa	t	18,45	922,50	10-zámečník			5	8	40	23,1	30
170	Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa	m2	31,70	9,51	8-hydroizolace			2	8	16	0,6	1
171	Extr. Polystyren + pěnové sklo - ocel. Rampa	m2	31,70	9,51	19-mazaniny			2	8	16	0,6	1
172	Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa	m2	31,70	9,51	8-hydroizolace			2	8	16	0,6	1

173	Drátkobetonová deska - ocel. Rampa	m3	10,00	65,00	19-mazaniny	41	174	4	8	32	2,0	2	čerpadlo - drátkobeton
174	Epoxidový prostiskluzný nátěr - ocel. Rampa	m2	235,00	23,50	25-nátěry podlah			1	8	8	2,9	5	
175	MaR	m	16 458,00	5 646,50	26-MaR			6	8	48	117,6	120	
176	Medicínální plyny	m	2 080,00	3 377,60	40-Medicínální plyny			5	8	40	84,4	90	
177	VZT - 1PP	kpl	1,00	368,00	41-VZT			4	8	32	11,5	14	
178	VZT - 1NP	kpl	1,00	1 288,00	41-VZT			4	8	32	40,3	35	
179	VZT - 2NP	kpl	1,00	1 140,00	41-VZT			4	8	32	35,6	35	
180	VZT - 3NP	kpl	1,00	1 028,00	41-VZT			4	8	32	32,1	30	
181	VZT - 4NP	kpl	1,00	568,00	41-VZT			4	8	32	17,8	18	
182	Zkoušky a revize VZT	hod	100,00	100,00	41-VZT			2	8	16	6,3	7	
183	Zemní práce na komunikacích	m3	887,00	102,59	2-zemní práce			2	8	16	6,4	7	Rypadlo
184	Trativody	m	42,00	25,20	2-zemní práce			2	8	16	1,6	2	
185	Asfaltový beton	m2	445,00	237,69	29-silničáři			4	8	32	7,4	5	silniční stroje
186	Zámková dlažba	m2	92,00	46,00	30-zámkovka			2	8	16	2,9	3	
187	Kanalizační potrubí + armatury- splaškové	m	949,50	2 865,61	7-kanalizace			6	8	48	59,7	60	
188	Kanalizační potrubí - dešťové	m	224,00	268,80	7-kanalizace			6	8	48	5,6	7	
189	Vodovodní potrubí + armatury	m	1 553,00	2 663,36	6-vodaři			6	8	48	55,5	60	
190	Předstěny	kpl	1,00	1 268,00	11-zedníci			5	8	40	31,7	30	
191	Protipožární opatření - ucpávky	kpl	1,00	700,00	11-zedníci			5	8	40	17,5	15	
192	Montáž vybavení - ZTI	kpl	1,00	4 332,00	27-ZTI			6	8	48	90,3	90	
193	Zkoušky systému ZTI	hod	130,00	130,00	27-ZTI			2	8	16	8,1	7	
194	Elektronické komunikace	kpl	1,00	6 153,00	28-elektronické komunikace			6	8	48	128,2	120	
195	Montáž potrubí s armaturami - vytápění	m2	3 125,00	2 743,05	31-topenáři			4	8	32	85,7	90	
196	Montáž otopných těles	ks	95,00	95,00	31-topenáři			2	8	16	5,9	10	
197	Osazení kotelný	kpl	1,00	120,00	31-topenáři			2	8	16	7,5	14	
198	Zkoušky vytápění	hod	35,00	35,00	31-topenáři			2	8	16	2,2	7	
199	Montáž chladících jednotek	kpl	1,00	232,50	32-chlazení			2	8	16	14,5	14	
200	Montáž potrubí s armaturami - chlazení	m	3 485,00	4 335,25	32-chlazení			6	8	48	90,3	90	
201	Zkoušky systému - chlazení	kpl	1,00	40,00	32-chlazení			2	8	16	2,5	7	
202	EPS - kabeláž + všechny součásti systému	bm	3 185,00	860,05	33-EPS			3	8	24	35,8	60	
203	EPS - Programování + oživení + revize	hod	72,00	72,00	33-EPS			2	8	16	4,5	7	
204	Pateřní rozvod elektra	bm	2 995,00	766,55	5-elektrikáři			6	8	48	16,0	15	
205	Montáž schodišťových zábradlí	bm	110,00	27,50	10-zámečnick			2	8	16	1,7	7	
206	Montáž vnitřních hliníkových stěn	m2	584,00	730,00	16-hliníkáři			5	8	40	18,3	20	
207	Montáž hliníkových dveří	ks	11,00	33,00	16-hliníkáři			2	8	16	2,1	5	
208	Montáž výtahu+osazení dveří	ks	3,00	69,00	34-výtaháři			2	8	16	4,3	5	
209	Montáž strojovny výtahu	ks	3,00	72,00	34-výtaháři			2	8	16	4,5	5	
210	Osazení vnitřních parapetů všech pater	m	114,00	57,00	16-hliníkáři			2	8	16	3,6	5	
211	Osazení ochranných prvků stěn a sloupků	m	588,00	282,20	35-ochranné prvky			2	8	16	17,6	15	
212	Osazení revizních dvířek	kpl	1,00	320,00	27-ZTI			2	8	16	20,0	21	
213	Oplechování nadezdívek	m	198,00	85,14	13-klempíři			2	8	16	5,3	5	
214	Truhlářské vybavení - kuchyně, skříně a pracovní linky	kpl	1,00	6 700,00	36-truhláři			12	8	96	69,8	60	
215	Vyčištění budovy	m2	3 180,00	858,60	39-úklid			4	8	32	26,8	30	
216	Okapový chodník	m2	97,00	205,00	30-zámkovka			2	8	16	12,8	14	
217	Příjezdová cesta - zámková dlažba	m2	190,00	214,54	30-zámkovka			2	8	16	13,4	14	

218	Násyp a rozprostření ornice	m3	573,00	194,60	2-zemní práce			2	8	16	12,2	14	Nakladač, Dozer
219	Osetí a osazení zeleně	m2	817,00	817,00	38-sadové úpravy			4	8	32	25,5	30	
220	Úklid staveniště	m2	3 125,00	312,50	39-úklid			4	8	32	9,8	10	
221	Předpřejímka VaN	/	1,00	8,00	3 - generální dodavatel			2	8	16	0,5	1	
222	Odstranění VaN	/	30,00	240,00	3 - generální dodavatel			2	8	16	15,0	30	
223	Přejímka VaN	/	1,00	8,00	3 - generální dodavatel			2	8	16	0,5	2	
224	Kolaudace	/	1,00	8,00	3 - generální dodavatel			2	8	16	0,5	1	
225	Předání stavby	/	1,00	8,00	3 - generální dodavatel			2	8	16	0,5	1	