

Technologický rozborový list - varianta č.1

Technologická etapa	Pořadí činnosti	Činnost	Měrná jednotka	Množství	Jednotková pracnost (Nh)	Celková pracnost (Nh)	Počet pracovníků	Pracovní fond	Trvání činnosti (směn)	Stroje, zařízení
		Přípravné práce								
Přípravné práce	1	Převzetí staveniště	kpl	1,0	1,00	1,0	1,0	10,0	0,10	
	2	Vytyčení staveniště	m ²	3962,0	0,00	14,3	2,0	20,0	0,72	
	3	Odstranění křovin a nežádoucího porostu	ks	48,0	0,10	4,8	5,0	50,0	0,10	Dozer
	4	Sejmutí ornice v tl. 200mm s přemístěním na mezideponii	m ³	380,0	0,01	4,2	1,0	10,0	0,42	Dozer
	5	Nakládka ornice	m ³	380,0	0,03	9,9	1,0	10,0	0,99	Nakladač
	6	Odvoz ornice na skládku	m ³	380,0	0,07	27,4	3,0	30,0	0,91	Nákladní automobil
	7	Uložení ornice na skládku	m ³	380,0	0,01	4,6	1,0	10,0	0,46	Nákladní automobil
	8	Vyhotovení dočasných stavebních komunikací	m ²	562,0	0,02	11,2	4,0	40,0	0,28	Dozer, hutnicí válec
	9	Oplocení staveniště	m	293,0	0,09	26,4	4,0	40,0	0,66	
	10	ZS - stav. buňky, sklady a soc. zařízení	ks	16,0	3,30	52,8	4,0	40,0	1,32	Autojeřáb
	11	Napojení ZS na vodovod	m	60,0	0,30	18,0	2,0	20,0	0,90	
	12	Napojení ZS na kanalizaci	m	6,0	1,40	8,4	2,0	20,0	0,42	
	13	Osazení dočasné trafostanice	ks	1,0	1,00	1,0	2,0	20,0	0,05	
	14	Zprovoznění trafostanice	kpl	1,0	8,00	8,0	2,0	20,0	0,40	
	15	Staveništní rozvaděč el. napojení na TS	ks	1,0	1,20	1,2	4,0	40,0	0,03	
	16	Napojení ZS - el. vedení (buňky, osvětlení, atd.)	bm	132,0	0,25	33,0	4,0	40,0	0,83	
	17	Osvětlení staveniště	ks	4,0	0,90	3,6	4,0	40,0	0,09	
		Zemní práce								
Zemní práce	18	Vytyčení objektu	m ²	1810,0	0,01	9,1	2,0	20,0	0,45	
	19	Vrty pro záporny	ks	90,0	2,30	207,0	4,0	40,0	5,18	Vrtná souprava
	20	Zaražení zápor	ks	90,0	0,80	72,0	4,0	40,0	1,80	Vrtná souprava
	21	Zabetonování patek zápor	m ³	30,0	1,18	35,4	4,0	40,0	0,89	Autodomíchávač
	22	Osazování pažin	m ²	1080,0	0,34	367,2	4,0	40,0	9,18	
	23	Provedení kotev včetně převážků	ks	46,0	5,10	234,6	4,0	40,0	5,87	Autojeřáb
	24	Hloubení stavební jámy	m ³	10721,0	0,01	117,9	1,0	10,0	11,79	Rypadlo
	25	Nakládání výkopku	m ³	10721,0	0,01	107,2	1,0	10,0	10,72	Nakladač
	26	Vodorovné přemístění výkopku	m ³	10721,0	0,02	214,4	3,0	30,0	7,15	Nákladní automobil
	27	Uložení výkopku na skládku	m ³	10721,0	0,01	107,2	1,0	10,0	10,72	
	28	Ruční dočištění jámy	m ³	26,3	1,90	50,0	4,0	40,0	1,25	
	29	Odvodnění základové jámy	m ³	41,3	0,24	9,9	4,0	40,0	0,25	Minirypadlo
	30	Zhutnění původní zeminy	m ²	1810,0	0,01	9,1	1,0	10,0	0,91	Vibrační válec
		Základy								
Základy	31	Zhotovení vstupu do jámy	kpc	1,0	10,00	10,0	4,0	40,0	0,25	
	32	Vytyčení pilot	ks	50,0	0,20	10,0	2,0	20,0	0,50	
	33	Vrtání pilot	ks	50,0	1,40	70,0	4,0	40,0	1,75	Vrtná souprava
	34	Výplň žb pilot s vytažením pažnic (armokoše + bet.)	bm	336,0	0,38	127,7	4,0	40,0	3,19	Vrtná souprava, autodomíchávač
	35	Provedení základů pod věžové jeřáby	ks	2,0	22,00	44,0	4,0	40,0	1,10	Autodomíchávač, autočerpadlo
	36	Montáž věžových jeřábů	kpl	2,0	28,00	56,0	4,0	40,0	1,40	Autojeřáb
	37	Betonáž podkladního betonu	m ³	180,0	0,25	45,0	5,0	50,0	0,90	Autodomíchávač, autočerpadlo
	38	Položení separační vrstvy PE folie	m ²	1810,0	0,01	18,1	5,0	50,0	0,36	
	39	Bednění základové desky	m ²	51,0	0,40	20,4	5,0	50,0	0,38	
	40	Armování základové desky	t	25,3	22,30	564,2	6,0	60,0	9,40	
	41	Betonáž základové desky Komerce ú1	m ³	152,0	0,17	25,8	5,0	50,0	0,77	Autodomíchávač, autočerpadlo
	42	Betonáž základové desky Komerce ú2	m ³	98,0	0,17	22,3	5,0	50,0	0,41	Autodomíchávač, autočerpadlo
	43	Betonáž základové desky Bytovka ú3	m ³	103,0	0,17	25,0	5,0	50,0	0,50	Autodomíchávač, autočerpadlo
	44	Betonáž základové desky Bytovka ú4	m ³	189,0	0,17	48,0	5,0	50,0	0,98	Autodomíchávač, autočerpadlo
	45	Odbednění základové desky	m ²	51,0	0,09	4,6	3,0	30,0	0,15	
		Hrubá spodní stavba								
		3.PP								
3.PP	46	Separace pažení EPS	m ²	530,0	0,07	37,1	2,0	20,0	1,86	
		Armování								
	47	Armování žb stěn ú1	t	0,8	22,30	18,7	4,0	40,0	0,77	K osazení předvázaných kčí. bude potřeba věž. jeřábu.
	48	Armování žb stěn ú2	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	49	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	50	Armování žb stěn ú12	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	51	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	52	Armování žb stěn ú14	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	53	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
	54	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33	
	55	Armování žb stěn ú10	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
	56	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	4,0	40,0	0,22	
	57	Předvazování a osazení sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	4,0	40,0	0,33	
	58	Předvazování a osazení sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
	59	Armování žb stěn ú24	t	0,7	34,30	22,3	2,0	20,0	1,11	
	60	Předvazování a osazení sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
	61	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	4,0	40,0	0,38	
	62	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	

63	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30
64	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14
65	Armování žb stěn ú9	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
66	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
67	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
68	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20
69	Armování žb stěn ú5	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
70	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
71	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
72	Armování stropu z1 a podesty	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96
73	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28
74	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
75	Armování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	4,0	40,0	0,30
76	Armování stropu z2	t	6,3	22,30	140,5	4,0	40,0	3,51
77	Armování rampy R1	t	2,1	25,60	54,3	4,0	40,0	1,36
78	Armování rampy R2	t	0,8	22,30	16,9	4,0	40,0	0,42
79	Armování stropu z3	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96
80	Armování stropu z4 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97
81	Armování rampy R2k	t	0,7	22,30	15,6	4,0	40,0	0,39
	Bednění							
82	Bednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39
83	Bednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40
84	Bednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37
85	Bednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38
86	Bednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37
87	Bednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38
88	Bednění žb stěn ú19 1)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16
89	Bednění žb stěn ú15 1)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21
90	Bednění žb stěn ú16 1)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,43
91	Bednění žb stěn ú17 1)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19
92	Bednění žb stěn ú15 2)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21
93	Bednění žb stěn ú16 2)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,43
94	Bednění sloupů 1-4	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23
95	Bednění žb stěn ú20 1)	m ²	16,2	0,25	4,1	4,0	40,0	0,10
96	Bednění žb stěn ú24 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20
97	Bednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38
98	Bednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36
99	Bednění stropu z1 a podesty	m ²	282,0	0,14	39,5	4,0	40,0	0,99
100	Bednění sloupů 5-8	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23
101	Bednění žb stěn ú24 2)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,30
102	Bednění žb stěn ú19 2)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16
103	Bednění žb stěn ú18	m ²	51,0	0,25	12,8	4,0	40,0	0,32
104	Bednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41
105	Bednění žb stěn ú20 2)	m ²	16,2	0,25	4,1	4,0	40,0	0,10
106	Bednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47
107	Bednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39
108	Bednění stropu z2	m ²	210,0	0,14	29,4	4,0	40,0	0,74
109	Bednění rampy R1	m ³	61,0	0,25	15,3	4,0	40,0	0,38
110	Bednění žb stěn ú17 2)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19
111	Bednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26
112	Bednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44
113	Bednění žb stěn ú23	m ²	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21
114	Bednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39
115	Bednění žb stěn ú6	m ²	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38
116	Bednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39
117	Bednění sloupů 9-12	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23
118	Bednění stropu z3	m ²	286,0	0,14	40,0	4,0	40,0	1,00
119	Bednění schodů sch1d	m ²	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03
120	Bednění schodů sch1	m ²	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03
121	Bednění stropu z4 a podesty, R2	m ²	520,0	0,14	72,8	4,0	40,0	1,82
122	Bednění schodištové desky sch1	m ²	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03
	Betonáž							
123	Betonáž žb stěn ú1	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15
124	Betonáž žb stěn ú2	m ³	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14
125	Betonáž žb stěn ú3	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14
126	Betonáž žb stěn ú12	m ³	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15
127	Betonáž žb stěn ú13	m ³	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14
128	Betonáž žb stěn ú14	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15
129	Betonáž žb stěn ú15	m ³	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09
130	Betonáž žb stěn ú16	m ³	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06
131	Betonáž sloupů 1-4	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06
132	Betonáž žb stěn ú10	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15
133	Betonáž žb stěn ú11	m ³	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,13
134	Betonáž žb stěn ú24	m ³	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09
135	Betonáž sloupů 5-8	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06
136	Betonáž žb stěn ú19	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09
137	Betonáž žb stěn ú18	m ³	5,4	0,52	2,8	4,0	40,0	0,07
138	Betonáž žb stěn ú8	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15

K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.

K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodómčhávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodómčhávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.

139	Betonáž žb stěn ú20	m ³	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06
140	Betonáž žb stěn ú4	m ³	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13
141	Betonáž žb stěn ú9	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15
142	Betonáž žb stěn ú17	m ³	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08
143	Betonáž stropu z1 a podesty	m ³	64,0	0,17	10,9	4,0	40,0	0,27
144	Betonáž žb stěn ú21	m ³	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09
145	Betonáž žb stěn ú22	m ³	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13
146	Betonáž žb stěn ú23	m ³	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05
147	Betonáž sloupů 9-12	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06
148	Betonáž žb stěn ú5	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15
149	Betonáž žb stěn ú6	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15
150	Betonáž žb stěn ú7	m ³	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14
151	Betonáž schodů sch1d	m ³	0,7	0,52	0,4	4,0	40,0	0,01
152	Betonáž stropu z2 a ramp R1, R2k	m ³	63,0	0,17	10,7	4,0	40,0	0,27
153	Betonáž stropu z3	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26
154	Betonáž stropu z4, R2, sch1	m ³	104,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55
	Odbedňování							
155	Odbednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19
156	Odbednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20
157	Odbednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18
158	Odbednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19
159	Odbednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18
160	Odbednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19
161	Odbednění žb sloupů 1-4	m ³	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
162	Odbednění žb stěn ú15	m ²	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21
163	Odbednění žb stěn ú16	m ²	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23
164	Odbednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
165	Odbednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18
166	Odbednění žb stěn ú24	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38
167	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12
168	Odbednění žb stěn ú19	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
169	Odbednění žb stěn ú18	m ²	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25
170	Odbednění žb stěn ú20	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
171	Odbednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24
172	Odbednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21
173	Odbednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20
174	Odbednění žb sloupů 5-8	m ⁴	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
175	Odbednění žb stěn ú17	m ²	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19
176	Odbednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21
177	Odbednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35
178	Odbednění žb stěn ú23	m ²	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11
179	Odbednění žb sloupů 9-12	m ⁵	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
180	Odbednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19
181	Odbednění žb stěn ú6	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
182	Odbednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19
183	Odbednění stropu z1, z2 a R1	m ²	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65
184	Odbednění stropu z3, z4	m ²	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72
185	Odstojkování stropu	m ²	1456,0	0,02	21,8	4	40,0	0,55
	2.PP							
	Armování							
186	Předvazování sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77
187	Předvazování sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77
188	Předvazování sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77
189	Osazení sloupů s1-4	ks	4,0	0,50	2,0	2,0	20,0	0,10
190	Armování žb stěn ú1	t	0,8	25,60	21,5	2,0	20,0	0,77
191	Armování žb stěn ú2	t	0,9	25,60	23,0	2,0	20,0	1,15
192	Armování žb stěn ú14	t	0,9	25,60	23,0	2,0	20,0	1,15
193	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
194	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
195	Armování žb stěn ú12	t	0,9	25,60	23,0	2,0	20,0	1,15
196	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	2,0	20,0	0,45
197	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	2,0	20,0	0,77
198	Osazení sloupů s5-8	ks	4,0	0,50	2,0	2,0	20,0	0,10
199	Armování žb stěn ú10	t	0,8	25,60	20,5	2,0	20,0	1,02
200	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
201	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33
202	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30
203	Armování stropu z1 a podesty	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96
204	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
205	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20
206	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
207	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14
208	Armování žb stěn ú24	t	0,5	34,30	17,2	4,0	40,0	0,43
209	Osazení sloupů s9-12	ks	4,0	0,50	2,0	2,0	20,0	0,10
210	Armování žb stěn ú9	t	0,8	25,60	20,5	2,0	20,0	1,02
211	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
212	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45
213	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50
214	Armování žb stěn ú5	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45

K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.

K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.

215	Armování stropu z2	t	6,3	22,30	140,5	4,0	40,0	3,51	
216	Armování rampy R1	t	2,1	25,60	54,3	4,0	40,0	1,36	
217	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28	
218	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
219	Armování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	4,0	40,0	0,30	
220	Armování stropu z2	t	6,3	22,30	140,5	4,0	40,0	3,51	
221	Armování rampy R1	t	2,1	25,60	54,3	4,0	40,0	1,36	
222	Armování stropu z3	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96	
223	Armování stropu z4 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
224	Armování rampy R2	t	0,8	22,30	16,9	4,0	40,0	0,42	
	Bednění								
225	Bednění sloupů 1-4	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
226	Bednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
227	Bednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
228	Bednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38	
229	Bednění žb stěn ú15 1)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
230	Bednění žb stěn ú16 1)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23	
231	Bednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
232	Bednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37	
233	Bednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38	
234	Bednění žb stěn ú15 2)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
235	Bednění žb stěn ú16 2)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23	
236	Bednění žb stěn ú17 1)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
237	Bednění sloupů 5-8	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
238	Bednění stropu z1 a podesty	m ²	282,0	0,14	39,5	4,0	40,0	0,99	
239	Bednění žb stěn ú19 1)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
240	Bednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36	
241	Bednění žb stěn ú19 2)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16	
242	Bednění žb stěn ú24 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
243	Bednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
244	Bednění žb stěn ú17 2)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19	
245	Bednění sloupů 9-12	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23	
246	Bednění žb stěn ú18	m ²	51,0	0,25	12,8	4,0	40,0	0,32	
247	Bednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47	
248	Bednění žb stěn ú20 1)	m ²	32,4	0,25	8,1	4,0	40,0	0,20	
249	Bednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39	
250	Bednění žb stěn ú24 2)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
251	Bednění stropu z2	m ²	210,0	0,14	29,4	4,0	40,0	0,74	
252	Bednění rampy R1	m ²	61,0	0,25	15,3	4,0	40,0	0,38	
253	Bednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41	
254	Bednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39	
255	Bednění žb stěn ú6	m ²	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38	
256	Bednění žb stěn ú23	m ²	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21	
257	Bednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26	
258	Bednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44	
259	Bednění stropu z3	m ²	286,0	0,14	40,0	4,0	40,0	1,00	
260	Bednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39	
261	Bednění schodů sch1	m ²	1,0	1,10	1,1	4,0	40,0	0,03	
262	Bednění stropu z4	m ²	520,0	0,14	72,8	4,0	40,0	1,82	
263	Bednění rampy R2	m ²	46,0	0,25	11,5	4,0	40,0	0,29	
264	Bednění schodištvé desky sch1	m ²	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03	
	Betonáž								
265	Betonáž sloupů 1-4	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
266	Betonáž žb stěn ú1	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
267	Betonáž žb stěn ú2	m ³	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14	
268	Betonáž žb stěn ú14	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
269	Betonáž žb stěn ú3	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
270	Betonáž žb stěn ú13	m ³	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14	
271	Betonáž žb stěn ú12	m ³	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
272	Betonáž žb stěn ú15	m ³	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
273	Betonáž žb stěn ú16	m ³	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06	
274	Betonáž sloupů 5-8	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
275	Betonáž žb stěn ú11	m ³	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,12	
276	Betonáž žb stěn ú19	m ³	4,9	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
277	Betonáž žb stěn ú10	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
278	Betonáž žb stěn ú17	m ³	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08	
279	Betonáž sloupů 9-12	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06	
280	Betonáž žb stěn ú18	m ³	7,7	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
281	Betonáž žb stěn ú4	m ³	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13	
282	Betonáž žb stěn ú20	m ³	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06	
283	Betonáž žb stěn ú9	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15	
284	Betonáž žb stěn ú24	m ³	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
285	Betonáž žb stěn ú8	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
286	Betonáž žb stěn ú7	m ³	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
287	Betonáž žb stěn ú6	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15	
288	Betonáž stropu z1 a podesty	m ³	64,0	0,17	10,9	4,0	40,0	0,27	
289	Betonáž žb stěn ú23	m ³	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05	

290	Betonáž žb stěn ú21	m ³	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09	
291	Betonáž žb stěn ú22	m ³	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13	
292	Betonáž žb stěn ú5	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15	
293	Betonáž stropu z2 a rampy R1	m ³	59,0	0,17	10,0	4,0	40,0	0,25	
294	Betonáž stropu z3	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
295	Betonáž schodů sch1	m ³	0,7	0,52	0,4	4,0	40,0	0,01	
296	Betonáž rampy R2	m ³	11,2	0,52	5,8	4,0	40,0	0,15	
297	Betonáž stropu z4	m ³	104,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbedňování								
298	Odbednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
299	Odbednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20	
300	Odbednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
301	Odbednění žb sloupů 1-4	m ³	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
302	Odbednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
303	Odbednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18	
304	Odbednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19	
305	Odbednění žb sloupů 5-8	m ⁴	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
306	Odbednění žb stěn ú15	m ²	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
307	Odbednění žb stěn ú16	m ²	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23	
308	Odbednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18	
309	Odbednění žb stěn ú19	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
310	Odbednění žb stěn ú18	m ²	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25	
311	Odbednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24	
312	Odbednění žb stěn ú20	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16	
313	Odbednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
314	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18	
315	Odbednění žb stěn ú24	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
316	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
317	Odbednění žb stěn ú17	m ²	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19	
318	Odbednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20	
319	Odbednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21	
320	Odbednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19	
321	Odbednění žb stěn ú6	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19	
322	Odbednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19	
323	Odbednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21	
324	Odbednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35	
325	Odbednění žb stěn ú23	m ²	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11	
326	Odbednění stropu z1, z2 a R1	m ²	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65	
327	Odbednění stropu z3, z4 a R2	m ²	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72	
328	Odstojkování stropu komerce	m ²	550,0	0,02	8,3	5	50,0	0,21	
329	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,02	13,6	5	50,0	0,27	
	1.PP								
	Armování								
330	Předvazování sloupů 1-4	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřáb.
331	Předvazování sloupů 5-8	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
332	Předvazování sloupů 9-12	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77	
333	Osazení sloupů s1-4	ks	4,0	0,50	2,0	2,0	20,0	0,10	
334	Armování žb stěn ú1	t	0,8	25,60	21,5	2,0	20,0	0,77	
335	Armování žb stěn ú2	t	0,9	25,60	23,0	2,0	20,0	1,15	
336	Armování žb stěn ú14	t	0,9	25,60	23,0	2,0	20,0	1,15	
337	Armování žb stěn ú3	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
338	Armování žb stěn ú12	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
339	Armování žb stěn ú13	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
340	Armování žb stěn ú15	t	0,4	25,60	9,0	2,0	20,0	0,45	
341	Armování žb stěn ú16	t	0,6	25,60	15,4	2,0	20,0	0,77	
342	Osazení sloupů s5-8	ks	4,0	1,00	4,0	4,0	40,0	0,10	
343	Armování žb stěn ú10	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
344	Armování žb stěn ú11	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
345	Armování žb stěn ú17	t	0,4	25,60	10,2	4,0	40,0	0,30	
346	Armování žb stěn ú19	t	0,6	22,30	13,4	4,0	40,0	0,33	
347	Armování stropu z1 a podesty	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96	
348	Armování žb stěn ú4	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
349	Armování žb stěn ú18	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
350	Armování žb stěn ú20	t	0,4	22,30	7,8	4,0	40,0	0,20	
351	Armování žb stěn ú24s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
352	Osazení sloupů s9-12	ks	4,0	0,50	2,0	2,0	20,0	0,10	
353	Armování žb stěn ú24	t	0,5	34,30	17,2	4,0	40,0	0,43	
354	Armování žb stěn ú9	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
355	Armování žb stěn ú5	t	0,8	25,60	20,5	2,0	20,0	1,02	
356	Armování žb stěn ú6	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
357	Armování žb stěn ú7	t	0,8	22,30	17,8	4,0	40,0	0,45	
358	Armování žb stěn ú8	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
359	Armování stropu z2	t	7,5	22,30	167,3	4,0	40,0	4,18	
360	Armování žb stěn ú21	t	0,5	22,30	11,2	4,0	40,0	0,28	
361	Armování žb stěn ú22	t	0,9	22,30	20,1	4,0	40,0	0,50	
362	Armování žb stěn ú23	t	0,4	34,30	12,0	4,0	40,0	0,30	
363	Armování stropu z3	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96	
364	Armování stropu z4 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	8,0	80,0	3,48	
365	Armování schodišťové desky a stupňů	t	0,2	22,30	5,1	8,0	80,0	0,06	

	Bednění									K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
366	Bednění sloupů 1-4	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23		
367	Bednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39		
368	Bednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40		
369	Bednění žb stěn ú15 1)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21		
370	Bednění žb stěn ú16 1)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23		
371	Bednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,40	15,2	4,0	40,0	0,38		
372	Bednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37		
373	Bednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,40	15,1	4,0	40,0	0,38		
374	Bednění žb stěn ú16 2)	m ²	23,0	0,40	9,2	4,0	40,0	0,23		
375	Bednění žb stěn ú17 1)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19		
376	Bednění sloupů 5-8	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23		
377	Bednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,40	14,8	4,0	40,0	0,37		
378	Bednění žb stěn ú15 2)	m ²	21,3	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21		
379	Bednění žb stěn ú19 1)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16		
380	Bednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,40	15,0	4,0	40,0	0,38		
381	Bednění stropu z1 a podesty	m ²	282,0	0,14	39,5	4,0	40,0	0,99		
382	Bednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,40	14,2	4,0	40,0	0,36		
383	Bednění žb stěn ú17 2)	m ²	18,5	0,40	7,4	4,0	40,0	0,19		
384	Bednění žb stěn ú24 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20		
385	Bednění žb stěn ú20 1)	m ²	32,4	0,25	8,1	4,0	40,0	0,20		
386	Bednění žb stěn ú18 1)	m ²	25,5	0,25	6,4	4,0	40,0	0,16		
387	Bednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,40	18,9	4,0	40,0	0,47		
388	Bednění žb stěn ú18 2)	m ²	25,5	0,25	6,4	4,0	40,0	0,16		
389	Bednění žb stěn ú20 2)	m ²	32,4	0,25	8,1	4,0	40,0	0,20		
390	Bednění žb stěn ú19 2)	m ²	16,2	0,40	6,5	4,0	40,0	0,16		
391	Bednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,40	15,7	4,0	40,0	0,39		
392	Bednění žb stěn ú24 2)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20		
393	Bednění stropu z2	m ²	254,0	0,14	35,6	4,0	40,0	0,89		
394	Bednění stropu z3	m ²	307,0	0,14	43,0	4,0	40,0	1,07		
395	Bednění sloupů 9-12	m ²	36,1	0,25	9,0	4,0	40,0	0,23		
396	Bednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,40	15,6	4,0	40,0	0,39		
397	Bednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,40	15,4	4,0	40,0	0,39		
398	Bednění žb stěn ú23	m ²	21,2	0,40	8,5	4,0	40,0	0,21		
399	Bednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,25	10,6	4,0	40,0	0,26		
400	Bednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,25	17,6	4,0	40,0	0,44		
401	Bednění žb stěn ú6	m ²	22,0	0,80	17,6	4,0	40,0	0,44		
402	Bednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,40	16,5	4,0	40,0	0,41		
403	Bednění stropu z4	m ²	520,0	0,14	72,8	4,0	40,0	1,82		
404	Bednění schodiště sch1	m ²	7,5	0,14	1,1	4,0	40,0	0,03		
	Betonáž									K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodómichávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodómichávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.
405	Betonáž sloupů 1-4	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
406	Betonáž žb stěn ú1	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15		
407	Betonáž žb stěn ú2	m ³	10,5	0,52	5,5	4,0	40,0	0,14		
408	Betonáž žb stěn ú14	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15		
409	Betonáž žb stěn ú3	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14		
410	Betonáž žb stěn ú12	m ³	11,3	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15		
411	Betonáž žb stěn ú16	m ³	4,6	0,52	2,4	4,0	40,0	0,06		
412	Betonáž sloupů 5-8	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
413	Betonáž žb stěn ú13	m ³	11,1	0,52	5,8	4,0	40,0	0,14		
414	Betonáž žb stěn ú15	m ³	6,9	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09		
415	Betonáž žb stěn ú10	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15		
416	Betonáž žb stěn ú11	m ³	9,6	0,52	5,0	4,0	40,0	0,12		
417	Betonáž žb stěn ú17	m ³	6,1	0,52	3,2	4,0	40,0	0,08		
418	Betonáž žb stěn ú4	m ³	10,3	0,52	5,4	4,0	40,0	0,13		
419	Betonáž žb stěn ú18	m ³	7,7	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10		
420	Betonáž žb stěn ú20	m ³	4,8	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06		
421	Betonáž žb stěn ú19	m ³	4,9	0,52	2,5	4,0	40,0	0,06		
422	Betonáž žb stěn ú9	m ³	11,6	0,52	6,0	4,0	40,0	0,15		
423	Betonáž žb stěn ú24	m ³	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09		
424	Betonáž stropu z1 a podesty	m ³	70,5	0,17	12,0	4,0	40,0	0,30		
425	Betonáž sloupů 9-12	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
426	Betonáž žb stěn ú5	m ³	11,9	0,52	6,2	4,0	40,0	0,15		
427	Betonáž žb stěn ú7	m ³	10,9	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14		
428	Betonáž žb stěn ú23	m ³	4,0	0,52	2,1	4,0	40,0	0,05		
429	Betonáž žb stěn ú21	m ³	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09		
430	Betonáž žb stěn ú22	m ³	10,2	0,52	5,3	4,0	40,0	0,13		
431	Betonáž žb stěn ú6	m ³	3,2	0,52	1,7	4,0	40,0	0,04		
432	Betonáž žb stěn ú8	m ³	11,4	0,52	5,9	4,0	40,0	0,15		
433	Betonáž stropu z2	m ³	59,0	0,17	10,0	4,0	40,0	0,25		
434	Betonáž stropu z3	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26		
435	Osazení schodišťových ramen 3. a 2.PP	ks	8,0	6,00	48,0	4,0	40,0	1,20		
436	Betonáž stropu z4 a podesty	m ³	104,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55		
437	Betonáž schodišťové desky sch1	m ²	7,5	0,17	1,3	4,0	40,0	0,03		
	Odbedňování									K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
438	Odbednění žb stěn ú1	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19		

439	Odbednění žb sloupů 1-4	m ³	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
440	Odbednění žb stěn ú2	m ²	39,9	0,20	8,0	4	40,0	0,20
441	Odbednění žb stěn ú14	m ²	38,0	0,20	7,6	4	40,0	0,19
442	Odbednění žb stěn ú3	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18
443	Odbednění žb stěn ú12	m ²	37,8	0,20	7,6	4	40,0	0,19
444	Odbednění žb stěn ú13	m ²	36,9	0,20	7,4	4	40,0	0,18
445	Odbednění žb stěn ú15	m ²	42,6	0,20	8,5	4	40,0	0,21
446	Odbednění žb stěn ú16	m ²	45,2	0,20	9,0	4	40,0	0,23
447	Odbednění žb sloupů 5-8	m ⁴	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
448	Odbednění žb stěn ú10	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
449	Odbednění žb stěn ú11	m ²	35,6	0,20	7,1	4	40,0	0,18
450	Odbednění žb stěn ú17	m ²	37,0	0,20	7,4	4	40,0	0,19
451	Odbednění žb stěn ú18	m ²	50,6	0,20	10,1	4	40,0	0,25
452	Odbednění žb stěn ú20	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
453	Odbednění žb stěn ú4	m ²	47,3	0,20	9,5	4	40,0	0,24
454	Odbednění žb stěn ú19	m ²	32,4	0,20	6,5	4	40,0	0,16
455	Odbednění žb stěn ú24	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38
456	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12
457	Odbednění žb stěn ú9	m ²	39,2	0,20	7,8	4	40,0	0,20
458	Odbednění žb stěn ú7	m ²	38,9	0,20	7,8	4	40,0	0,19
459	Odbednění žb stěn ú5	m ²	38,6	0,20	7,7	4	40,0	0,19
460	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	36,1	0,20	7,2	4	40,0	0,18
461	Odbednění žb stěn ú6	m ²	37,6	0,20	7,5	4	40,0	0,19
462	Odbednění žb stěn ú21	m ²	42,3	0,20	8,5	4	40,0	0,21
463	Odbednění žb stěn ú22	m ²	70,2	0,20	14,0	4	40,0	0,35
464	Odbednění žb stěn ú23	m ²	21,4	0,20	4,3	4	40,0	0,11
465	Odbednění žb stěn ú8	m ²	41,3	0,20	8,3	4	40,0	0,21
466	Odbednění stropu z1, z2	m ²	550,0	0,12	66,0	4	40,0	1,65
467	Odbednění stropu z3, z4, schodišťové desky	m ²	906,0	0,12	108,7	4	40,0	2,72
468	Odstojkování stropu komerce	m ²	550,0	0,02	8,3	5	50,0	0,21
469	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,02	13,6	5	50,0	0,27
	Hrubá vrchní stavba							
	1.NP							
	Armování							
470	Předvazování sloupů 1-2	t	0,5	34,30	15,4	2,0	20,0	0,77
471	Předvazování sloupů 3-6	t	0,9	34,30	30,9	2,0	20,0	1,54
472	Předvazování sloupů 7-14	t	1,8	34,30	62,4	2,0	20,0	3,12
473	Předvazování sloupů 15-18	t	0,9	34,30	30,9	4	40,0	0,77
474	Armování ú1	t	1,0	22,30	22,3	4	40	0,56
475	Armování ú2	t	0,4	22,30	7,8	4	40	0,20
476	Osazení sloupů s1-8	ks	8,0	1,50	12,0	4	40	0,30
477	Armování ú3	t	0,5	22,30	12,0	4	40	0,30
478	Armování ú4	t	0,1	22,30	2,9	4	40	0,07
479	Osazení sloupů s9-14	ks	6,0	1,50	9,0	4	40	0,23
480	Předvazování sloupů 19-22	t	0,9	34,30	30,9	4	40,0	0,77
481	Předvazování sloupů 23-26	t	0,9	34,30	30,9	8	80,0	0,39
482	Armování ú6	t	1,1	22,30	24,5	4	40	0,61
483	Armování ú5	t	0,7	22,30	15,4	4	40	0,38
484	Osazení sloupů s15-22	ks	8,0	1,50	12,0	4	40	0,30
485	Armování ú11	t	0,3	22,30	6,7	4	40	0,17
486	Armování ú10	t	0,4	22,30	8,0	4	40	0,20
487	Armování ú7	t	0,2	22,30	5,4	4	40	0,13
488	Armování ú8	t	0,4	22,30	8,0	4	40	0,20
489	Armování ú9	t	0,2	22,30	5,4	4	40	0,13
490	Předvazování sloupů 27-34	t	1,8	34,30	61,7	8	80,0	0,77
491	Armování žb stěn ú11	t	0,8	34,30	27,4	4,0	40,0	0,69
492	Předvazování sloupů 35-41	t	1,6	34,30	54,9	8	80,0	0,69
493	Osazení sloupů s23-41	ks	19,0	1,50	28,5	4	40	0,71
494	Armování stropu z1 a podesty	t	7,1	22,30	158,3	6,0	60,0	2,64
495	Armování ú12	t	2,3	34,30	77,2	4	40	1,93
496	Armování ú13	t	1,9	34,30	65,2	4	40	1,63
497	Armování stropu z2	t	7,5	22,30	167,3	4,0	40,0	4,18
498	Armování stropu z3	t	7,1	22,30	158,3	4,0	40,0	3,96
499	Armování stropu z4 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97
	Bednění							
500	Bednění žb stěn ú1	m ²	124,0	0,60	74,4	4,0	40,0	1,86
501	Bednění sloupů 1-4	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
502	Bednění žb stěn ú2	m ²	44,0	0,60	26,4	4,0	40,0	0,66
503	Bednění sloupů 5-8	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
504	Bednění žb stěn ú3	m ²	66,4	0,60	39,8	4,0	40,0	1,00
505	Bednění sloupů 17-20	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
506	Bednění žb stěn ú11 1)	m ²	41,0	0,35	14,4	4,0	40,0	0,36
507	Bednění sloupů 21-25	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
508	Bednění žb stěn ú11	m ²	41,0	0,60	24,6	4,0	40,0	0,62
509	Bednění stropu z1 a podesty	m ²	282,0	0,22	62,0	4,0	40,0	1,55
510	Bednění žb stěn ú4	m ²	16,2	0,60	9,7	4,0	40,0	0,24
511	Bednění sloupů 9-12	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
512	Bednění sloupů 13-16	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84
513	Bednění žb stěn ú6	m ²	108,0	0,60	64,8	4,0	40,0	1,62

K osazení předvázaných kčí. bude potřeba věž. jeřábu.

K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřábu.

2,50

514	Bednění sloupů 30-33	m ²	56,0	0,60	33,6	4,0	40,0	0,84		
515	Bednění stropu z2	m ²	254,0	0,22	55,9	4,0	40,0	0,89		
517	Bednění žb stěn ú5	m ²	68,0	0,60	40,8	4,0	40,0	1,02		
518	Bednění žb stěn ú8	m ²	29,0	0,60	17,4	4,0	40,0	0,44		
519	Bednění žb stěn ú10	m ²	29,0	0,60	17,4	4,0	40,0	0,44		
520	Bednění stropu z3 a úskoku na z2	m ²	283,0	0,22	62,3	4,0	40,0	0,99		
521	Bednění schodišťových stupňů sch1	m ²	8,5	0,60	5,1	4,0	40,0	0,13		
522	Bednění žb stěn ú13	m ²	87,0	0,60	52,2	4,0	40,0	1,31		
523	Bednění sloupů 26-27	m ²	28,0	0,60	16,8	4,0	40,0	0,42		
524	Bednění žb stěn ú12	m ²	106,0	0,60	63,6	4,0	40,0	1,59		
525	Bednění sloupů 34-39	m ²	84,0	0,60	50,4	4,0	40,0	1,26		
526	Bednění žb stěn ú7	m ²	19,5	0,60	11,7	4,0	40,0	0,29		
527	Bednění žb stěn ú9	m ²	19,5	0,60	11,7	4,0	40,0	0,29		
528	Bednění sloupů 40-41	m ²	28,0	0,60	16,8	4,0	40,0	0,42		
529	Bednění stropu z4	m ²	520,0	0,22	114,4	4,0	40,0	1,82		
530	Podbednění a osazení balkónů z3	ks	3,0	6,50	19,5	5,0	50,0	0,41		
531	Podbednění a osazení balkónů z4	ks	8,0	6,50	52,0	5,0	50,0	1,04		
	Betonáž									
532	Betonáž sloupů 1-4	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11	K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomicávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomicávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.	
533	Betonáž žb stěn ú1	m ³	18,5	0,52	9,6	4,0	40,0	0,24		
534	Betonáž žb stěn ú2	m ³	4,4	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
535	Betonáž sloupů 5-8	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
536	Betonáž žb stěn ú3	m ³	6,7	0,52	3,5	4,0	40,0	0,09		
537	Betonáž sloupů s17-20	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
538	Betonáž sloupů s21-25	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
539	Betonáž žb stěn ú11	m ³	8,3	0,52	4,3	4,0	40,0	0,11		
540	Betonáž žb stěn ú4	m ³	1,6	0,52	0,8	4,0	40,0	0,02		
541	Betonáž sloupů s9-12	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
542	Betonáž sloupů s13-16	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
543	Betonáž žb stěn ú6	m ³	13,5	0,52	7,0	4,0	40,0	0,18		
544	Betonáž sloupů s30-33	m ³	8,8	0,52	4,6	4,0	40,0	0,11		
545	Betonáž sloupů s21-25	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14		
546	Betonáž stropu z1 a podesty	m ³	70,5	0,17	12,0	4,0	40,0	0,30		
547	Betonáž žb stěn ú5	m ³	8,6	0,52	4,5	4,0	40,0	0,11		
548	Betonáž žb stěn ú8	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
549	Betonáž žb stěn ú10	m ³	4,5	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
550	Betonáž žb stěn ú12	m ³	17,5	0,52	9,1	4,0	40,0	0,23		
551	Betonáž sloupů s26-27	m ³	4,4	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
552	Betonáž sloupů s34-39	m ³	13,2	0,52	6,9	4,0	40,0	0,17		
553	Betonáž stropu z2	m ³	59,0	0,17	10,0	4,0	40,0	0,25		
554	Betonáž schodišťových stupňů sch1	m ²	1,6	0,17	0,3	4,0	40,0	0,01		
555	Betonáž žb stěn ú13	m ³	16,0	0,52	8,3	4,0	40,0	0,21		
556	Betonáž žb stěn ú7	m ³	3,0	0,52	1,6	4,0	40,0	0,04		
557	Betonáž žb stěn ú9	m ³	3,0	0,52	1,6	4,0	40,0	0,04		
558	Betonáž sloupů s40-41	m ³	4,4	0,52	2,3	4,0	40,0	0,06		
559	Betonáž stropu z3 a úskoku	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26		
560	Osazení schodišťových ramen 3. a 2.PP	ks	4,0	6,00	24,0	4,0	40,0	0,60		
561	Betonáž stropu z4 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55		
	Odbedňování									
562	Odbednění žb stěn ú1	m ²	124,0	0,20	24,8	4	40,0	0,62		K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
563	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28		
564	Odbednění žb stěn ú2	m ²	44,0	0,20	8,8	4	40,0	0,22		
565	Odbednění žb stěn ú3	m ²	66,4	0,20	13,3	4	40,0	0,33		
566	Odbednění žb sloupů 5-8	m ²	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28		
567	Odbednění žb stěn ú11	m ²	82,0	0,20	16,4	4	40,0	0,41		
568	Izolace na výtahovou šachtu	m ²	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12		
569	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28		
570	Odbednění žb stěn ú4	m ²	16,2	0,20	3,2	4	40,0	0,08		
571	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28		
572	Odbednění žb sloupů 17-25	m ²	70,0	0,20	14,0	4	40,0	0,35		
573	Odbednění žb stěn ú6	m ²	108,0	0,20	21,6	4	40,0	0,54		
574	Odbednění žb stěn ú5	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34		
575	Odbednění žb sloupů 30-33	m ²	56,0	0,20	11,2	4	40,0	0,28		
576	Odbednění žb stěn ú8	m ²	29,0	0,20	5,8	4	40,0	0,15		
577	Odbednění žb stěn ú10	m ²	29,0	0,20	5,8	4	40,0	0,15		
578	Odbednění žb sloupů 26-27	m ²	28,0	0,20	5,6	4	40,0	0,14		
579	Odbednění žb stěn ú12	m ²	87,0	0,20	17,4	4	40,0	0,44		
580	Odbednění žb stěn ú7	m ²	19,5	0,20	3,9	4	40,0	0,10		
581	Odbednění žb stěn ú13	m ²	106,0	0,20	21,2	4	40,0	0,53		
582	Odbednění žb stěn ú9	m ²	19,5	0,20	3,9	4	40,0	0,10		
583	Odbednění žb sloupů 34-41	m ²	112,0	0,20	22,4	4	40,0	0,56		
584	Odbednění stropu z1, z2	m ²	536,0	0,06	32,2	4	40,0	0,70		
585	Odbednění stropu z3, z4	m ²	803,0	0,06	48,2	4	40,0	1,10		
586	Odstojkování stropu komerce	m ²	550,0	0,01	4,1	4	40,0	0,21		
587	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	4	40,0	0,17		

2.NP									
	Armování								K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
588	Předvazování sloupů 1-22	t	2,4	34,30	83,0	2,0	20,0	4,15	
589	Osazení sloupů s1-8	ks	8,0	0,50	4,0	2	20	0,20	
590	Armování žb stěn ú1	t	0,9	25,60	23,6	4,0	40,0	0,59	
591	Armování žb stěn ú2	t	0,7	25,60	17,9	4,0	40,0	0,45	
592	Předvazování sloupů 23-37	t	1,7	34,30	58,3	2,0	20,0	2,92	
593	Osazení sloupů s9-12	ks	4,0	1,00	4,0	4	40	0,10	
594	Osazení sloupů s13-22	ks	10,0	1,00	10,0	4	40	0,25	
595	Armování stropu z1 a podesty	t	10,1	22,30	225,2	4,0	40,0	5,63	
596	Předvazování sloupů 38-40	t	0,3	34,30	11,3	4,0	40,0	0,28	
597	Armování žb stěn ú3s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
598	Osazení sloupů s23-34	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
599	Armování žb stěn ú3	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
600	Osazení sloupů s35-40	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
601	Armování stropu z2	t	7,5	22,30	167,3	4,0	40,0	4,18	
602	Armování žb stěn ú5	t	1,1	22,30	24,5	4,0	40,0	0,61	
603	Armování žb stěn ú4	t	0,9	34,30	29,2	4,0	40,0	0,73	
604	Armování žb stěn ú6	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
605	Armování stropu z3 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
	Bednění								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
606	Bednění sloupů 1-8	m ²	62,0	0,25	15,5	4,0	40,0	0,39	
607	Bednění žb stěn ú1	m ²	76,0	0,40	30,4	4,0	40,0	0,76	
608	Bednění žb stěn ú2	m ²	57,0	0,40	22,8	4,0	40,0	0,57	
609	Bednění stropu z1	m ²	401,0	0,14	56,1	4,0	40,0	1,40	
610	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,22	
611	Bednění sloupů 13-20	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39	
612	Bednění žb stěn ú3 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
613	Bednění sloupů 21-24	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
614	Bednění sloupů 27-34	m ²	64,0	0,25	16,0	4,0	40,0	0,40	
615	Bednění žb stěn ú3 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,52	
616	Bednění stropu z2	m ²	254,0	0,14	35,6	4,0	40,0	0,89	
617	Bednění sloupů 35-40	m ²	47,0	0,25	11,8	4,0	40,0	0,29	
618	Bednění sloupů 25-26	m ²	15,6	0,25	3,9	4,0	40,0	0,10	
619	Bednění žb stěn ú5	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
620	Bednění žb stěn ú4	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
621	Bednění žb stěn ú6	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
622	Bednění stropu z3	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
623	Podbednění a osazení balkónů z2	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
624	Podbednění a osazení balkónů z3	ks	4,0	6,50	26,0	5,0	50,0	0,52	
625	Podbednění a osazení balkónů z3	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
	Betonáž								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, automodchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť automodchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.
626	Betonáž sloupů s1-8	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
627	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
628	Betonáž žb stěn ú2	m ³	5,7	0,52	3,0	4,0	40,0	0,07	
629	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
630	Betonáž sloupů s13-20	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
631	Betonáž sloupů s21-24	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
632	Betonáž sloupů s27-34	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
633	Betonáž žb stěn ú3	m ³	7,0	0,52	3,6	4,0	40,0	0,09	
634	Betonáž sloupů s35-40	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
635	Betonáž sloupů s25-26	m ³	1,8	0,52	0,9	4,0	40,0	0,02	
636	Betonáž stropu z1 a podesty	m ³	101,0	0,17	17,2	5,0	50,0	0,41	
637	Betonáž stropu z2	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
638	Betonáž žb stěn ú5	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
639	Betonáž žb stěn ú4	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
640	Betonáž žb stěn ú6	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
641	Betonáž stropu z3 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbednění								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
642	Odbednění žb stěn ú1	m ²	76,0	0,20	15,2	4	40,0	0,38	
643	Odbednění žb sloupů 1-8	m ²	62,0	0,20	12,4	4	40,0	0,31	
644	Odbednění žb stěn ú2	m ²	57,0	0,20	11,4	4	40,0	0,29	
644	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
645	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
646	Odbednění žb sloupů 17-20	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
647	Odbednění žb sloupů 21-24	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
648	Odbednění žb stěn ú3	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
649	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
650	Odbednění žb sloupů 27-34	m ²	64,0	0,20	12,8	4	40,0	0,32	
651	Odbednění žb sloupů 35-40	m ²	47,0	0,20	9,4	4	40,0	0,24	
652	Odbednění žb sloupů 25-26	m ²	15,6	0,20	3,1	4	40,0	0,08	
653	Odbednění žb stěn ú5	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
654	Odbednění žb stěn ú4	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
655	Odbednění žb stěn ú6	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
656	Odbednění stropu 3.NP	m ²	1175,0	0,06	70,5	4	40,0	1,76	
657	Odstojkování stropu komerce	m ²	550,0	0,01	4,1	5	50,0	0,21	
658	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
659a	Demontáž jeřábu č.2	ks	1,0	25,00	25,0	4	40,0	0,63	

Hrubá vrchní stavba	3.NP										
	Armování										
	659 Předvazování sloupů 1-4	t	0,4	34,30	15,1	4,0	40,0	0,38	K osazení předvazovaných kčí. bude potřeba věž. jeřábu.		
	660 Armování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	2,0	20,0	0,27			
	661 Osazení sloupů s1-4	ks	4,0	0,50	2,0	2	20	0,10			
	662 Armování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	2,0	20,0	1,10			
	663 Předvazování sloupů 5-8	t	0,4	34,30	15,1	2,0	20,0	0,75			
	664 Osazení sloupů s5-8	ks	4,0	0,50	2,0	2	20	0,10			
	665 Předvazování sloupů 9-28	t	2,2	34,30	75,5	4,0	40,0	1,89			
	666 Armování atiky	t	2,0	22,30	43,5	2,0	20,0	2,17			
	667 Osazení sloupů s9-12	ks	4,0	1,00	4,0	4	40	0,10			
	668 Armování žb stěn ú2	t	0,9	25,60	23,0	4,0	40,0	0,58			
	669 Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70			
	670 Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56			
	671 Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40			
	672 Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79			
	673 Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	6,0	60,0	4,65			
	Bednění									K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.	
	674 Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20			
	675 Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20			
	676 Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40			
	677 Bednění sloupů 5-8	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20			
	678 Bednění sloupů 9-16	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39			
	679 Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46			
	680 Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71			
	681 Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43			
	682 Bednění sloupů 17-20	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20			
	683 Bednění sloupů 21-28	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39			
	684 Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65			
	685 Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46			
	686 Podbednění a osazení balkonů z1	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65			
	687 Bednění atiky a1	m ²	18,1	0,25	4,5	4,0	40,0	0,11			
	688 Bednění atiky a3	m ²	22,3	0,25	5,6	4,0	40,0	0,14			
	689 Bednění atiky a5	m ²	16,0	0,25	4,0	4,0	40,0	0,10			
	690 Bednění atiky a2	m ²	18,1	0,25	4,5	4,0	40,0	0,11			
	691 Bednění atiky a4	m ²	16,0	0,25	4,0	4,0	40,0	0,10			
	692 Bednění atiky a6	m ²	22,3	0,25	5,6	4,0	40,0	0,14			
	Betonáž									K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.	
	693 Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05			
	694 Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10			
	695 Betonáž sloupů s5-8	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09			
	695 Betonáž sloupů s9-16	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09			
	696 Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13			
	697 Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14			
	698 Betonáž sloupů s17-20	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05			
	699 Betonáž sloupů s21-28	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09			
	700 Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09			
701 Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26				
702 Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09				
703 Betonáž atiky a1	m ³	2,7	0,52	1,4	4,0	40,0	0,04				
704 Betonáž atiky a3	m ³	3,3	0,52	1,7	4,0	40,0	0,04				
705 Betonáž atiky a5	m ³	2,4	0,52	1,2	4,0	40,0	0,03				
706 Betonáž atiky a2	m ³	2,7	0,52	1,4	4,0	40,0	0,04				
707 Betonáž atiky a4	m ³	2,4	0,52	1,2	4,0	40,0	0,03				
708 Betonáž atiky a6	m ³	3,3	0,52	1,7	4,0	40,0	0,04				
709 Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55				
Odbednění									K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.		
710 Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16				
711 Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38				
712 Izolace na výtahovou šachtu	m ²	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12				
713 Odbednění žb sloupů 5-12	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32				
714 Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37				
715 Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16				
716 Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	93,6	0,20	18,7	4	40,0	0,47				
717 Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34				
718 Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26				
719 Odbednění atiky a1	m ²	18,1	0,20	3,6	4	40,0	0,09				
720 Odbednění atiky a3	m ²	22,3	0,20	4,5	4	40,0	0,11				
721 Odbednění atiky a5	m ²	16,0	0,20	3,2	4	40,0	0,08				
722 Odbednění atiky a2	m ²	18,1	0,20	3,6	4	40,0	0,09				
723 Odbednění atiky a4	m ²	16,0	0,20	3,2	4	40,0	0,08				
724 Odbednění atiky a6	m ²	22,3	0,20	4,5	4	40,0	0,11				
725 Odbednění stropu 3.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	2	20,0	2,32				
726 Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14				
Zásyp											
727 Asfaltový penetrační nátěr obvodu 1.PP, u stropu	m ²	189,0	0,02	3,8	2	20,0	0,19				

728	Pojistná hydroizolace z asfaltových pásů u stropu	m ²	189,0	0,19	35,9	2	20,0	1,80	
729	Separční vrstva z extrudovaného polystyrenu	m ²	189,0	0,10	18,9	2	20,0	0,95	
730	Uzemnění objektu	m	180,0	0,07	12,6	2	20,0	0,63	
731	Bednění uzemnění	m ²	54,0	0,20	10,8	4	40,0	0,27	
732	Betonáž uzemnění	m ³	21,2	1,20	25,4	4	40,0	0,64	
733	Zásyp obvodu do roviny s terénem	m ³	160,0	0,30	48,0	3	30,0	1,60	Nákladní automobil, nakladač
734	Hutnění zeminy	m ³	160,0	0,08	12,8	3	30,0	0,43	Hutnicí válec
4.NP									
Armování									
735	Armování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
736	Předvazování sloupů 1-8	t	0,9	34,30	30,2	2,0	20,0	1,51	
737	Předvazování sloupů 9-15	t	0,8	34,30	26,4	6,0	60,0	0,44	
738	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	0,50	6,0	2	20	0,30	
739	Předvazování sloupů 16-23	t	0,9	34,30	30,2	2,0	20,0	1,51	
740	Předvazování sloupů 24-28	t	0,6	34,30	18,9	4,0	40,0	0,47	
741	Předvazování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
742	Osazení ú1	ks	3,0	1,00	3,0	4	40	0,08	
743	Dovázání ú1	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	
744	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
745	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
746	Dovázání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
747	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40	
748	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
749	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
750	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
751	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	6,0	60,0	4,65	
Bednění									
752	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
753	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
754	Bednění sloupů 1-8	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39	
755	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
756	Bednění sloupů 25-28	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
757	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
758	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
759	Bednění sloupů 17-24	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39	
760	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
761	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
762	Bednění sloupů 13-16	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
763	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
764	Podbednění a osazení balkonů z1	ks	2,0	6,50	13,0	5,0	50,0	0,26	
765	Podbednění a osazení balkonů z1	ks	3,0	6,50	19,5	5,0	50,0	0,39	
766	Podbednění a osazení balkonů z2	ks	9,0	6,50	58,5	5,0	50,0	1,17	
Betonáž									
767	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
768	Betonáž sloupů s1-8	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
769	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
770	Betonáž sloupů s25-28	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
771	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
772	Betonáž sloupů s17-24	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
773	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
774	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,2	0,52	1,7	4,0	40,0	0,04	
775	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
776	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
777	Osazení schodišťových ramen, bytovka 1.NP-3.NP, izolace	ks	6,0	6,00	36,0	4,0	40,0	0,90	
778	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
Odbednění									
779	Odbednění žb sloupů 1-8	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
780	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
781	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
782	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
783	Odbednění žb sloupů 25-28	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
784	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
785	Odbednění žb sloupů 17-24	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
786	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
787	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
788	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
789	Odbednění stropu 4.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	5	50,0	0,93	
790	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
5.NP									
Armování									
791	Předvazování sloupů 1-18	t	2,0	34,30	67,9	2,0	20,0	3,40	
792	Předvazování sloupů 19-28	t	1,1	34,30	37,7	4,0	40,0	0,94	
793	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
794	Armování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
795	Předvazování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
796	Osazení ú1	ks	3,0	1,00	3,0	4	40	0,08	
797	Dovázání ú1	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	

Nákladní automobil, nakladač
Hutnicí válec

K osazení předvazovaných kčí. bude
potřeba věž. jeřábu.

K bednění stěn a sloupů bude
potřeba věž. jeřáb.

K betonáži stěn a sloupů bude
potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač
a ponorný vibrátor. K betonáži
stropní desky, ramp a schodišť
autodomíchávač, autočerpadlo,
ponorný vibrátor, vibrační lať.

K odbednění stěn a sloupů bude
potřeba věž. jeřáb.

K osazení předvazovaných kčí. bude
potřeba věž. jeřábu.

798	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
799	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
800	Dovazání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
801	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
802	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40	
803	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
804	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
805	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
806	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	6,0	60,0	4,65	
									K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
	Bednění								
807	Bednění sloupů 1-8	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39	
808	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
809	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
810	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
811	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
812	Bednění sloupů 19-28	m ²	78,0	0,25	19,5	4,0	40,0	0,49	
813	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
814	Bednění sloupů 13-18	m ²	47,0	0,25	11,8	4,0	40,0	0,29	
815	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
816	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
817	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
818	Podbednění a osazení balkonů z1	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
819	Provedení zimního opatření z1 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	254,0	0,02	5,1	5,0	50,0	0,10	
820	Podbednění a osazení balkonů z2	ks	9,0	6,50	58,5	5,0	50,0	1,17	
821	Provedení zimního opatření z2 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	520,0	0,02	10,4	5,0	50,0	0,21	
									K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lať.
	Betonáž								
822	Betonáž sloupů s1-8	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
823	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
824	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
825	Betonáž sloupů s19-28	m ³	9,0	0,52	4,7	4,0	40,0	0,12	
826	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
827	Betonáž sloupů s13-18	m ³	5,4	0,52	2,8	4,0	40,0	0,07	
828	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
829	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
830	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
831	Osazení schodišťových ramen, bytovka 4.NP, izolace	ks	2,0	6,00	12,0	4,0	40,0	0,30	
832	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
									K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
	Odbednění								
833	Odbednění žb sloupů 1-8	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
834	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
835	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
836	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
837	Odbednění žb sloupů 19-28	m ²	78,0	0,20	15,6	4	40,0	0,39	
838	Odbednění žb sloupů 17-18	m ²	15,0	0,20	3,0	4	40,0	0,08	
839	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
840	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
841	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
842	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
843	Odbednění stropu 5.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	5	50,0	0,93	
844	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
845	Bednění základu pod výtah	m ²	3,0	0,25	0,8	2	20,0	0,04	
846	Armování Základu pod výtah	t	0,1	22,30	2,2	2	20,0	0,11	
847	Betonáž základu pod výtah	m ³	2,0	0,52	1,0	2	20,0	0,05	
848	Montáž stavebního výtahu Geda	ks	1,0	26,00	26,0	4,0	40,0	0,65	
									K osazení předvazovaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
	6.NP								
	Armování								
849	Předvazování sloupů 1-20	t	2,2	34,30	75,5	2,0	20,0	3,77	
850	Předvazování sloupů 21-23	t	0,3	34,30	11,3	4,0	40,0	0,28	
851	Předvazování sloupů 24-28	t	0,6	34,30	18,9	4,0	40,0	0,47	
852	Armování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
853	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
854	Předvazování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
855	Osazení ú1	ks	3,0	1,00	3,0	4	40	0,08	
856	Dovazání ú1	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	
857	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
858	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
859	Dovazání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
860	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
861	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40	
862	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
863	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
864	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	6,0	60,0	4,65	
									K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
	Bednění								
865	Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
866	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
867	Bednění sloupů 5-8	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
868	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	

869	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
870	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
871	Bednění sloupů 17-28	m ²	93,0	0,25	23,3	4,0	40,0	0,58	
872	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
873	Bednění sloupů 13-16	m ²	47,0	0,25	11,8	4,0	40,0	0,29	
874	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
875	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
876	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
877	Podbednění a osazení balkónů z1	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
878	Provedení zimního opatření z1 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	254,0	0,02	5,1	5,0	50,0	0,10	
879	Podbednění a osazení balkónů z2	ks	9,0	6,50	58,5	5,0	50,0	1,17	
880	Provedení zimního opatření z2 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	520,0	0,02	10,4	5,0	50,0	0,21	
	Betonáž								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.
881	Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
882	Betonáž sloupů s5-8	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
883	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
884	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
885	Betonáž sloupů s17-28	m ³	10,8	0,52	5,6	4,0	40,0	0,14	
886	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
887	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
888	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
889	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
890	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
891	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbednění								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
892	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
893	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
894	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
895	Odbednění žb sloupů 5-12	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
896	Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	93,0	0,20	18,6	4	40,0	0,47	
897	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
898	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
899	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
900	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
901	Odbednění stropu 6.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	5	50,0	0,93	
902	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
	7.NP								K osazení předvázaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
	Armování								
903	Předvazování sloupů 1-20	t	2,2	34,30	75,5	6,0	60,0	1,26	
904	Předvazování sloupů 21-28	t	0,9	34,30	30,2	2,0	20,0	1,51	
905	Osazení sloupů s1-8	ks	8,0	1,00	8,0	4	40	0,20	
906	Předvazování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
907	Osazení ú1s	ks	1,0	1,00	1,0	4	40	0,03	
908	Osazení sloupů s9-12	ks	4,0	1,00	4,0	4	40	0,10	
909	Předvazování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
910	Osazení ú1	ks	3,0	1,00	3,0	4	40	0,08	
911	Dovazání ú1	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	
912	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
913	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
914	Dovazání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
915	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
916	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40	
917	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
918	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
919	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
	Bednění								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
920	Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
921	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
922	Bednění sloupů 5-8	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
923	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
924	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
925	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
926	Bednění sloupů 17-28	m ²	93,0	0,25	23,3	4,0	40,0	0,58	
927	Bednění sloupů 13-16	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
928	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
929	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
930	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
931	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
932	Podbednění a osazení balkónů z1	ks	4,0	6,50	26,0	5,0	50,0	0,52	
933	Provedení zimního opatření z1 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	254,0	0,02	5,1	5,0	50,0	0,10	
934	Podbednění a osazení balkónů z2	ks	9,0	6,50	58,5	5,0	50,0	1,17	
935	Provedení zimního opatření z2 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	520,0	0,02	10,4	5,0	50,0	0,21	
	Betonáž								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.
936	Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
937	Betonáž sloupů s5-8	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
938	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	

939	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	ponorný vibrator, vibrační lať.
940	Betonáž sloupů s17-28	m ³	10,8	0,52	5,6	4,0	40,0	0,14	
941	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
942	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
943	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
944	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
945	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
946	Osazení schodiškových ramen, bytovka 5.NP, 6.NP, izolace	ks	4,0	6,00	24,0	4,0	40,0	0,60	
947	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbednění								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
948	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
949	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
950	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
951	Odbednění žb sloupů 5-8	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
952	Odbednění žb sloupů 9-12	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
953	Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	94,0	0,20	18,8	4	40,0	0,47	
954	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
955	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
956	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
957	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
958	Odbednění stropu 7.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	2	20,0	2,32	
959	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
	8.NP								K osazení předvázaných kcí. bude potřeba věž. jeřábu.
	Armování								
960	Předvazování sloupů 1-8	t	0,9	34,30	30,2	2,0	20,0	1,51	
961	Předvazování sloupů 9-20	t	1,4	34,30	46,3	2,0	20,0	2,32	
962	Předvazování sloupů 21-28	t	0,9	34,30	30,2	2,0	20,0	1,51	
963	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
964	Armovní žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
966	Předvazování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
967	Osazení ú1	ks	3,0	1,00	3,0	4	40	0,08	
968	Dovázání ú1	t	0,1	34,30	3,4	4,0	40,0	0,09	
969	Armování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
970	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	6,0	60,0	2,79	
971	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	0,50	8,0	2	20	0,40	
972	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
973	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
974	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
	Bednění								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
975	Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
976	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
977	Bednění sloupů 5-8	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
978	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
979	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
980	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
981	Bednění sloupů 17-28	m ²	93,0	0,25	23,3	4,0	40,0	0,58	
982	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
983	Bednění sloupů 13-16	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
984	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
985	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
986	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
987	Podbednění a osazení balkonů z1	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
988	Provedení zimního opatření z1 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	254,0	0,02	5,1	5,0	50,0	0,10	
989	Podbednění a osazení balkonů z2	ks	10,0	6,50	65,0	5,0	50,0	1,30	
990	Provedení zimního opatření z2 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	520,0	0,02	10,4	5,0	50,0	0,21	
	Betonáž								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchač a ponorný vibrator. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchač, autočerpadlo, ponorný vibrator, vibrační lať.
991	Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
992	Betonáž sloupů s5-8	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
993	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
994	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
995	Betonáž sloupů s17-28	m ³	10,8	0,52	5,6	4,0	40,0	0,14	
996	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
997	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
998	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
999	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
1000	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
1001	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbednění								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
1002	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
1003	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
1004	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
1005	Odbednění žb sloupů 5-12	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
1006	Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	94,0	0,20	18,8	4	40,0	0,47	
1007	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
1008	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
1009	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	

1010	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
1011	Odbednění stropu 8.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	5	50,0	0,93	
1012	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
9.NP									K osazení předvazovaných kcí. bude
Armování									potřeba věž. jeřábu.
1013	Předvazování sloupů 1-13	t	0,9	34,30	31,2	2,0	20,0	1,56	
1014	Předvazování sloupů 14-17	t	0,3	34,30	8,6	4,0	40,0	0,21	
1015	Předvazování sloupů 18-21	t	0,3	34,30	8,6	4,0	40,0	0,21	
1016	Předvazování sloupů 22-28	t	0,5	34,30	16,8	4,0	40,0	0,42	
1017	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
1018	Armování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
1019	Armování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
1020	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
1021	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
1022	Dovazání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
1023	Armování stropu z1	t	7,5	22,30	167,3	4,0	40,0	4,18	
1024	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	1,00	16,0	4	40	0,40	
1025	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	
1026	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
1027	Armování stropu z2 a podesty	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
Bednění									K bednění stěn a sloupů bude
1028	Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	potřeba věž. jeřáb.
1029	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1030	Bednění sloupů 5-8	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1031	Osazení schodišťových ramen, bytovka, 7.NP, izolace	ks	2,0	6,00	12,0	4,0	40,0	0,30	
1032	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
1033	Bednění sloupů 9-12	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1034	Bednění stropu z1	m ²	254,0	0,14	35,6	5,0	50,0	0,71	
1035	Bednění sloupů 17-28	m ²	93,0	0,25	23,3	4,0	40,0	0,58	
1036	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
1037	Bednění sloupů 13-16	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1038	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
1039	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
1040	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
1041	Podbednění a osazení balkónů z1	ks	5,0	6,50	32,5	5,0	50,0	0,65	
1042	Provedení zimního opatření z1 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	254,0	0,02	5,1	5,0	50,0	0,10	
1043	Podbednění a osazení balkónů z2	ks	10,0	6,50	65,0	5,0	50,0	1,30	
1044	Provedení zimního opatření z2 (drát+výchřev pod stropem)	m ²	520,0	0,02	10,4	5,0	50,0	0,21	
Betonáž									K betonáži stěn a sloupů bude
1045	Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač
1046	Betonáž sloupů s5-8	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	a ponorný vibrátor. K betonáži
1047	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	stropní desky, ramp a schodišť
1048	Betonáž sloupů s9-12	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	autodomíchávač, autočerpadlo,
1049	Betonáž sloupů s17-28	m ³	10,8	0,52	5,6	4,0	40,0	0,14	ponorný vibrátor, vibrační lať.
1050	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
1051	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
1052	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
1053	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
1054	Betonáž stropu z1	m ³	61,0	0,17	10,4	4,0	40,0	0,26	
1055	Betonáž stropu z2 a podesty	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
Odbednění									K odbednění stěn a sloupů bude
1056	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	potřeba věž. jeřáb.
1057	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
1058	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
1059	Odbednění žb sloupů 5-12	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
1060	Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	94,0	0,20	18,8	4	40,0	0,47	
1061	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
1062	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
1063	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
1064	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
1065	Odbednění stropu 9.NP	m ²	774,0	0,06	46,4	5	50,0	0,93	
1066	Odstojkování stropu bytovka	m ²	906,0	0,01	6,8	5	50,0	0,14	
10.NP									K osazení předvazovaných kcí. bude
Armování									potřeba věž. jeřábu.
1067	Předvazování sloupů 1-8	t	0,6	34,30	19,2	4,0	40,0	0,48	
1068	Předvazování sloupů 9-19	t	0,8	34,30	26,4	4,0	40,0	0,66	
1069	Předvazování sloupů 20-28	t	0,6	34,30	21,6	4,0	40,0	0,54	
1070	Osazení sloupů s1-12	ks	12,0	1,00	12,0	4	40	0,30	
1071	Předvazování žb stěn ú1s	t	0,2	34,30	5,5	4,0	40,0	0,14	
1072	Osazení ú1s	ks	1,0	1,00	1,0	4	40	0,03	
1073	Armování žb stěn ú1	t	0,7	34,30	24,0	4,0	40,0	0,60	
1074	Předvazování žb stěn ú2	t	0,9	34,30	30,9	4,0	40,0	0,77	
1075	Osazení ú2	ks	6,0	1,00	6,0	4	40	0,15	
1076	Dovazání ú2	t	0,2	34,30	6,9	4,0	40,0	0,17	
1077	Armování stropu z1	t	6,3	22,30	139,4	4,0	40,0	3,48	
1078	Osazení sloupů s13-28	ks	16,0	1,00	16,0	4	40	0,40	
1079	Armování žb stěn ú4	t	1,1	25,60	28,2	4,0	40,0	0,70	

1080	Armování žb stěn ú3	t	1,0	22,30	22,3	4,0	40,0	0,56	
1081	Armování stropu z2	t	12,5	22,30	278,8	4,0	40,0	6,97	
1082	Armování zábradlí k1	t	0,2	22,30	4,2	4,0	40,0	0,11	
1083	Armování zábradlí k2	t	0,2	22,30	4,2	4,0	40,0	0,11	
	Bednění								K bednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
1084	Bednění sloupů 1-4	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1085	Bednění žb stěn ú1 1)	m ²	32,1	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1086	Bednění sloupů 5-12	m ²	63,0	0,25	15,8	4,0	40,0	0,39	
1087	Osazení schodišťových ramen, bytovka, 8.-9.NP, izolace	ks	4,0	6,00	24,0	4,0	40,0	0,60	
1088	Bednění žb stěn ú1 2)	m ²	40,0	0,40	16,0	4,0	40,0	0,40	
1089	Bednění stropu z1	m ²	208,0	0,14	29,1	5,0	50,0	0,58	
1090	Bednění sloupů 17-28	m ²	93,0	0,25	23,3	4,0	40,0	0,58	
1091	Bednění stropu z2	m ²	520,0	0,14	72,8	5,0	50,0	1,46	
1092	Bednění sloupů 13-16	m ²	32,0	0,25	8,0	4,0	40,0	0,20	
1093	Bednění žb zábradlí k1	m ²	20,2	0,25	5,1	4,0	40,0	0,13	
1094	Bednění žb zábradlí k2	m ²	20,2	0,25	5,1	4,0	40,0	0,13	
1095	Bednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,25	18,3	4,0	40,0	0,46	
1096	Bednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,25	17,0	4,0	40,0	0,43	
1097	Bednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,50	26,0	4,0	40,0	0,65	
	Betonáž								K betonáži stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb, autodomíchávač a ponorný vibrátor. K betonáži stropní desky, ramp a schodišť autodomíchávač, autočerpadlo, ponorný vibrátor, vibrační lat.
1098	Betonáž sloupů s1-4	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
1099	Betonáž sloupů s5-12	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
1100	Betonáž žb stěn ú1	m ³	7,6	0,52	4,0	4,0	40,0	0,10	
1101	Betonáž sloupů s17-28	m ³	10,8	0,52	5,6	4,0	40,0	0,14	
1102	Betonáž žb stěn ú2	m ³	7,2	0,52	3,7	4,0	40,0	0,09	
1103	Betonáž sloupů s13-16	m ³	3,6	0,52	1,9	4,0	40,0	0,05	
1104	Betonáž žb zábradlí k1	m ³	1,7	0,52	0,9	4,0	40,0	0,02	
1105	Betonáž žb zábradlí k2	m ³	1,7	0,52	0,9	4,0	40,0	0,02	
1106	Betonáž žb stěn ú3	m ³	10,0	0,52	5,2	4,0	40,0	0,13	
1107	Betonáž žb stěn ú4	m ³	11,0	0,52	5,7	4,0	40,0	0,14	
1108	Betonáž stropu z1	m ³	52,0	0,17	8,8	4,0	40,0	0,22	
1109	Betonáž stropu z2	m ³	102,0	0,17	22,0	4,0	40,0	0,55	
	Odbednění								K odbednění stěn a sloupů bude potřeba věž. jeřáb.
1110	Odbednění žb sloupů 1-4	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
1111	Odbednění žb stěn ú1	m ²	75,3	0,20	15,1	4	40,0	0,38	
1112	Izolace na výtahovou šachtu	m ³	66,0	0,07	4,6	4	40,0	0,12	
1113	Odbednění žb sloupů 5-12	m ²	63,0	0,20	12,6	4	40,0	0,32	
1114	Odbednění žb sloupů 17-28	m ²	94,0	0,20	18,8	4	40,0	0,47	
1115	Odbednění žb stěn ú2	m ²	52,0	0,20	10,4	4	40,0	0,26	
1116	Odbednění žb sloupů 13-16	m ²	32,0	0,20	6,4	4	40,0	0,16	
1117	Odbednění žb atiky k1	m ²	20,2	0,20	4,0	4	40,0	0,10	
1118	Odbednění žb atiky k2	m ²	20,2	0,20	4,0	4	40,0	0,10	
1119	Odbednění žb stěn ú4	m ²	68,0	0,20	13,6	4	40,0	0,34	
1120	Odbednění žb stěn ú3	m ²	73,0	0,20	14,6	4	40,0	0,37	
1121	Odbednění stropu 10.NP	m ²	728,0	0,06	43,7	5	50,0	0,87	
1122	Odstojkování stropu bytovka	m ²	728,0	0,01	5,5	5	50,0	0,11	
1122a	Demontáž jeřábu č.1	ks	1,0	25,00	25,0	4	40,0	0,63	
	Zastřešení + terasy								
1123	Armování atiky	t	1,3	22,30	29,0	4,0	40,0	0,72	Jeřáb
1124	Bednění atiky	m ²	173,5	0,40	69,4	4,0	40,0	1,74	Jeřáb, mix, p. vibrátor
1125	Betonáž atiky	m ³	13,1	0,52	6,8	4,0	40,0	0,17	Jeřáb
1126	Odbednění atiky	m ²	173,5	0,20	34,7	4,0	40,0	0,87	
1127	Osazení výlezu na střechu	ks	2,0	9,00	18,0	5,0	50,0	0,36	
1128	Osazení vpustí	ks	18,0	0,23	4,1	5,0	50,0	0,08	
1129	Montáž potrubí dešťové kanalizace	bm	204,0	0,63	128,5	5,0	50,0	2,57	
1130	Provedení bezpečnostních přeпадů	ks	12,0	0,41	5,0	5,0	50,0	0,10	
1131	Asfaltový penetrační nátěr (S01)(S02)	m ²	1340,0	0,02	32,2	5,0	50,0	0,64	
1132	Parozábrana - celoplošně lepený pás (S01)(S02)	m ²	1340,0	0,06	80,4	5,0	50,0	1,61	
1133	Provedení podkladní desky z OSB desek (terasy)	m ²	158,0	0,23	36,3	5,0	50,0	0,73	
1134	Tepelná izolace střechy (S01)(S02)	m ²	1340,0	0,10	134,0	5,0	50,0	2,68	
1135	Tepelná izolace atiky (S01)(S02)	m ²	150,0	0,10	15,0	5,0	50,0	0,30	
1136	Hydroizolace atiky	m ²	150,0	0,19	28,5	5,0	50,0	0,57	Hořák na tavení
1137	Podkladní pás z modifikovaného bitumenu (S01)(S02)	m ²	1340,0	0,12	160,8	5,0	50,0	3,22	Hořák na tavení
1138	Vrchní, celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu	m ²	1340,0	0,12	160,8	5,0	50,0	3,22	
1139	Položení geotextílie (terasy)	m ²	158,0	0,02	2,7	5,0	50,0	0,05	Jeřáb
1140	Rozprostření kačírku	m ³	86,0	0,33	28,4	5,0	50,0	0,57	
1141	Betonová dlažba (na distančních podložkách)	m ²	186,0	0,51	94,9	5,0	50,0	1,90	