

| Technologický normál       |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
|----------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| Technologická etapa        | Díličí stavební proces |   | Zájmová měrná jednotka | Zájmové množství (m.j.) | Celková skutečná pracnost (Ph) | Číslo (název) čety | Počet pracovníků | Směnový časový fond | Směnnost (směna/den) | Doba trvání díličího staveb. procesu (směn) | Doba trvání díličího staveb. procesu upraveného (směn) | Stroje, zařízení        | Technologická přestávka     |           |
|                            | Pořadové číslo         | Název   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         | Vazba na následující proces | Počet dnů |
| <b>Přípravné práce</b>     |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
|                            | 1                      | Převzetí staveniště   | kpl                    | 1,000                   |                                | 37                 | 3                | 8                   | 1                    | 1,00  | 1  |                         |                             |           |
|                            | 2                      | Vytyčení staveniště   | kpl                    | 1,000                   |                                | 2                  | 3                | 8                   | 1                    | 1,00  | 1  | Teodolit                |                             |           |
|                            | 3                      | Oplocení staveniště   | mb                     | 165,872                 | 49,76                          | 1                  | 6                | 8                   | 1                    | 1,04  | 1  |                         |                             |           |
|                            | 4                      | Sejmutí ornice  | m3                     | 83,700                  | 15,53                          | 3, 4               | 1                | 8                   | 1                    | 1,94  | 2  | Dozer, nákl. automobil  |                             |           |
|                            | 5                      | Zařízení staveniště   | m2                     | 380,000                 | 15,70                          | 1, 4               | 6                | 8                   | 1                    | 0,33  | 2  | Autojeřáb               |                             |           |
|                            | 6                      | Napojení ZS   | mb                     | 25,750                  | 77,65                          | 1, 18, 19          | 6                | 8                   | 1                    | 1,62  | 2  | Rypadlo, vibrační pěch  |                             |           |
| <b>Zemní práce</b>         |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
|                            | 7                      | Vytyčení základů + ležatých rozvodů                               | m2                     | 63,010                  | 4,42                           | 2                  | 3                | 8                   | 1                    | 0,18  | 1  | Teodolit                |                             |           |
|                            | 8                      | Hloubení rýh a jam  | m3                     | 235,931                 | 21,23                          | 3, 5               | 1                | 8                   | 1                    | 2,65  | 3  | Rypadlo, nákl. auto.    |                             |           |
|                            | 9                      | Ruční dokopání rýh  | kpl                    | 1,000                   |                                | 1                  | 6                | 8                   | 1                    | 0,00  | 1  |                         |                             |           |
| <b>Základy</b>             |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
|                            | 10                     | Realizace pilot   | mb                     | 172,500                 | 308,53                         | 6, 5, 9            | 5                | 8                   | 1                    | 7,71  | 10   | Vrtná s., autojeřáb     |                             |           |
|                            | 11                     | Uložení zemnicí pásky + provedení podkladního betonu              | mb                     | 150,000                 | 20,65                          | 9, 36              | 6                | 8                   | 1                    | 0,43  | 1  | AD+ autočerpadlo        |                             |           |
|                            | 12                     | Bednění základových pasů  | m2                     | 182,036                 | 41,99                          | 11                 | 4                | 8                   | 1                    | 1,31  | 2  |                         |                             |           |
|                            | 13                     | Armování základových pasů   | t                      | 3,918                   | 97,96                          | 10                 | 4                | 8                   | 1                    | 3,06  | 4  |                         |                             |           |
|                            | 14                     | Betonáž základů   | m3                     | 26,123                  | 33,45                          | 9                  | 4                | 8                   | 1                    | 1,05  | 1  | AD+ autočerpadlo        | 15                          | 1         |
|                            | 15                     | Odbednění základů   | m2                     | 182,036                 | 21,84                          | 11                 | 4                | 8                   | 1                    | 0,68  | 1  |                         |                             |           |
|                            | 16                     | Provedení ležatých rozvodů  | mb                     | 98,675                  | 82,88                          | 17, 18             | 6                | 8                   | 1                    | 1,73  | 3  |                         |                             |           |
|                            | 17                     | Podsyp základové desky + vnitřní zásypy                           | m3                     | 83,841                  | 20,40                          | 1, 5               | 6                | 8                   | 1                    | 0,42  | 1  | Rypadlo                 |                             |           |
|                            | 18                     | Bednění základové desky   | m2                     | 14,440                  | 3,32                           | 11                 | 4                | 8                   | 1                    | 0,10  | 1  |                         |                             |           |
|                            | 19                     | Armování základové desky  | t                      | 5,917                   | 118,33                         | 10                 | 4                | 8                   | 1                    | 3,70  | 4  |                         |                             |           |
|                            | 20                     | Betonáž základové desky   | m3                     | 54,688                  | 54,14                          | 9                  | 4                | 12                  | 1                    | 1,13  | 1  | AD+ autočerpadlo        | 21                          | 1         |
|                            | 21                     | Odbednění základové desky   | m2                     | 14,440                  | 1,73                           | 11                 | 4                | 8                   | 1                    | 0,05  | 1  |                         |                             |           |
|                            | 22                     | Provedení přípojek (kanal., voda, horkovod)                       | mb                     | 70,400                  | 321,30                         | 17, 18             | 6                | 8                   | 1                    | 6,69  | 7  | Ryp., v. pěch, teodolit |                             |           |
| <b>Hrubá vrchní stavba</b> |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
| <b>1.Nadzemní podlaží</b>  |                        |   |                        |                         |                                |                    |                  |                     |                      |   |  |                         |                             |           |
|                            | 23                     | Zřízení jeřábu  | kpl                    | 1,000                   |                                | 8                  | 6                | 8                   | 1                    | 3,00  | 3  |                         |                             |           |
|                            | 24                     | Hydroizolace proti zemní vlhkosti- pod stěny + výtahová šachta    | m2                     | 41,333                  | 10,43                          | 13                 | 3                | 8                   | 1                    | 0,43  | 1  | Hořák                   |                             |           |
|                            | 25                     | Betonáž dojezdové desky výtahu                                    | m3                     | 0,864                   | 2,58                           | 9, 10              | 4                | 8                   | 1                    | 0,08  | 1  | AD+ autočerpadlo        | 26                          | 1         |
|                            | 26                     | Zdění ztraceného bednění  | m2                     | 9,240                   | 16,31                          | 12                 | 5                | 8                   | 1                    | 0,41  | 1  | AD+ autočerpadlo        |                             |           |
|                            | 27                     | Zdění nosného zdiva   | m2                     | 270,255                 | 275,55                         | 12                 | 5                | 8                   | 1                    | 6,89  | 8  | Míchačka                |                             |           |
|                            | 28                     | Bednění vodorovných konstrukcí                                    | m2                     | 299,981                 | 162,50                         | 11                 | 4                | 8                   | 1                    | 5,08  | 5  |                         |                             |           |
|                            | 29                     | Osazení prefabrikovaných konstrukcí (balkony, markýzy, schodiště) | ks                     | 12,000                  | 10,00                          | 7, 11              | 3                | 8                   | 1                    | 0,42  | 2  |                         |                             |           |
|                            | 30                     | Armování stropu   | t                      | 6,732                   | 168,30                         | 10                 | 4                | 8                   | 1                    | 5,26  | 6  |                         |                             |           |
|                            | 31                     | Betonáž stropu  | m3                     | 52,757                  | 52,80                          | 9                  | 4                | 12                  | 1                    | 1,10  | 1  | AD+ autočerpadlo        | 32, 53                      | 5, 32     |

|                            |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|----------------------------|----|---|----|---------|--------|--------|---|----|---|------|---|-------------------|--------|-------|
|                            | 32 | Odbednění stropu  | m2 | 242,610 | 41,27  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,29 | 1 |                   |        |       |
|                            | 33 | Hydroizolace proti zemní vlhkosti svislá- zákl. pasy                      | m2 | 73,000  | 56,21  | 13     | 3 | 8  | 1 | 2,34 | 3 | Hořák             |        |       |
|                            | 34 | Provedení tepelné izolace základů   | m2 | 93,860  | 65,70  | 13     | 3 | 8  | 1 | 2,74 | 3 |                   |        |       |
|                            | 35 | Provedení drenáže   | mb | 76,200  | 28,48  | 1      | 5 | 8  | 1 | 0,71 | 2 |                   |        |       |
|                            | 36 | Provedení elektro přípojky  | mb | 43,600  | 71,32  | 19     | 3 | 8  | 1 | 2,97 | 3 | Rypadlo, v. pých  |        |       |
|                            | 37 | Zásyp kolem objektu   | m3 | 44,730  | 3,13   | 1, 5   | 1 | 8  | 1 | 0,39 | 1 | Rypadlo, v. pých  |        |       |
| <b>2.Nadzemní podlaží</b>  |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|                            | 38 | Zdění nosného zdiva   | m2 | 249,857 | 259,54 | 12     | 5 | 8  | 1 | 6,49 | 8 | Míchačka          |        |       |
|                            | 39 | Bednění vodorovných konstrukcí  | m2 | 294,751 | 162,09 | 11     | 4 | 8  | 1 | 5,07 | 5 |                   |        |       |
|                            | 40 | Osazení prefabrikovaných konstrukcí (balkony, schodiště)                  | ks | 7,000   | 7,00   | 7, 11  | 3 | 8  | 1 | 0,29 | 2 |                   |        |       |
|                            | 41 | Armování stropu   | t  | 6,788   | 169,70 | 10     | 4 | 8  | 1 | 5,30 | 6 |                   |        |       |
|                            | 42 | Betonáž stropu  | m3 | 54,334  | 54,37  | 9      | 4 | 12 | 1 | 1,13 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 43, 62 | 5, 29 |
|                            | 43 | Odbednění stropu  | m2 | 246,430 | 41,92  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,31 | 1 |                   |        |       |
| <b>3.Nadzemní podlaží</b>  |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|                            | 44 | Zdění nosného zdiva   | m2 | 271,167 | 279,14 | 12     | 5 | 8  | 1 | 6,98 | 8 | Míchačka          |        |       |
|                            | 45 | Bednění vodorovných konstrukcí  | m2 | 294,751 | 162,09 | 11     | 4 | 8  | 1 | 5,07 | 5 |                   |        |       |
|                            | 46 | Osazení prefabrikovaných prefabrikovaných konstrukcí (markýzy, schodiště) | ks | 7,000   | 7,00   | 7, 11  | 3 | 8  | 1 | 0,29 | 2 |                   |        |       |
|                            | 47 | Armování stropu   | t  | 6,788   | 169,70 | 10     | 4 | 8  | 1 | 5,30 | 6 |                   |        |       |
|                            | 48 | Betonáž stropu  | m3 | 54,334  | 54,37  | 9      | 4 | 12 | 1 | 1,13 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 52, 63 | 5, 28 |
|                            | 49 | Armování atiky  | t  | 1,182   | 29,56  | 10     | 4 | 8  | 1 | 0,92 | 1 |                   |        |       |
|                            | 50 | Bednění atiky   | m2 | 108,880 | 25,04  | 11     | 4 | 8  | 1 | 0,78 | 1 |                   |        |       |
|                            | 51 | Betonáž atiky   | m3 | 8,568   | 10,88  | 9      | 4 | 8  | 1 | 0,34 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 52     | 2     |
|                            | 52 | Odbednění stropu + atiky  | m2 | 355,310 | 54,98  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,72 | 2 |                   |        |       |
| <b>4.Nadzemní podlaží</b>  |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|                            | 53 | Odstojkování stropu nad 1.NP  | m2 | 240,070 | 36,01  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,13 | 1 |                   |        |       |
|                            | 54 | Zdění nosného zdiva   | m2 | 184,775 | 192,67 | 12     | 5 | 8  | 1 | 4,82 | 6 | Míchačka          |        |       |
|                            | 55 | Bednění vodorovných konstrukcí  | m2 | 137,960 | 82,12  | 11     | 4 | 8  | 1 | 2,57 | 3 |                   |        |       |
|                            | 56 | Armování stropu   | t  | 4,383   | 109,58 | 10     | 4 | 8  | 1 | 3,42 | 4 |                   |        |       |
|                            | 57 | Betonáž stropu  | m3 | 30,724  | 30,93  | 9      | 4 | 8  | 1 | 0,97 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 61, 64 | 5, 28 |
|                            | 58 | Armování atiky  | t  | 0,213   | 5,33   | 10     | 4 | 8  | 1 | 0,17 | 1 |                   |        |       |
|                            | 59 | Bednění atiky   | m2 | 20,600  | 4,74   | 11     | 4 | 8  | 1 | 0,15 | 1 |                   |        |       |
|                            | 60 | Betonáž atiky   | m3 | 1,545   | 1,96   | 9      | 4 | 8  | 1 | 0,06 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 61     | 2     |
|                            | 61 | Odbednění stropu + atiky  | m2 | 158,560 | 25,95  | 11     | 4 | 8  | 1 | 0,81 | 1 |                   |        |       |
|                            | 62 | Odstojkování stropu nad 2.NP  | m2 | 243,890 | 36,58  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,14 | 1 |                   |        |       |
|                            | 63 | Odstojkování stropu nad 3.NP  | m2 | 243,890 | 36,58  | 11     | 4 | 8  | 1 | 1,14 | 1 |                   |        |       |
|                            | 64 | Odstojkování stropu nad 4.NP  | m2 | 135,420 | 20,31  | 11     | 4 | 8  | 1 | 0,63 | 1 |                   |        |       |
| <b>Zastřešení nad 3.NP</b> |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|                            | 65 | Provedení parozábrany   | m2 | 149,485 | 17,94  | 13     | 3 | 8  | 1 | 0,75 | 2 | Hořák             |        |       |
|                            | 66 | Osazení střešních vpustí  | ks | 6,000   | 12,00  | 13     | 3 | 8  | 1 | 0,50 | 1 |                   |        |       |
|                            | 67 | Provedení tepelné izolace + spádové vrstvy                                | m2 | 364,335 | 54,65  | 13     | 3 | 8  | 1 | 2,28 | 3 |                   |        |       |
|                            | 68 | Provedení hydroizolace  | m2 | 190,066 | 83,63  | 13     | 3 | 8  | 1 | 3,48 | 4 | Svařovací pistole |        |       |
|                            | 69 | Oplechování atiky   | mb | 65,000  | 11,18  | 15     | 3 | 8  | 1 | 0,47 | 1 |                   |        |       |
| <b>Zastřešení nad 4.NP</b> |    |   |    |         |        |        |   |    |   |      |   |                   |        |       |
|                            | 70 | Zdění ztraceného bednění  | m2 | 17,400  | 23,04  | 12     | 5 | 8  | 1 | 0,58 | 1 | AD+ autočerpadlo  | 72     | 1     |
|                            | 71 | Provedení ŽB věnce - bednění, armování                                    | t  | 0,169   | 8,43   | 10, 11 | 8 | 8  | 1 | 0,13 | 1 |                   |        |       |

|                            |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
|----------------------------|-----|---|-----|---------|--------|-----------|----|---|---|-------|---|-------------------|----|---|
|                            | 72  | Provedení ŽB věnce - betonáž                      | m3  | 1,411   | 1,82   | 9         | 4  | 8 | 1 | 0,06  | 1 | AD+ autočerpadlo  | 73 | 2 |
|                            | 73  | Odbednění železobetonového věnce                  | m2  | 13,120  | 2,36   | 11        | 4  | 8 | 1 | 0,07  | 1 |                   |    |   |
|                            | 74  | Betonáž desky nad výtahovou šachtou               | m3  | 1,037   | 5,46   | 9, 10, 11 | 12 | 8 | 1 | 0,06  | 1 | AD+ autočerpadlo  | 75 | 6 |
|                            | 75  | Odbednění desky nad výtahovou šachtou             | m2  | 4,400   | 0,75   | 11        | 4  | 8 | 1 | 0,02  | 1 |                   |    |   |
|                            | 76  | Provedení parozábrany                             | m2  | 212,645 | 25,53  | 13        | 3  | 8 | 1 | 1,06  | 2 | Hořák             |    |   |
|                            | 77  | Osazení střešní vpusti, výlezu + větracích hlavic | ks  | 6,000   | 28,00  | 13        | 3  | 8 | 1 | 1,17  | 2 |                   |    |   |
|                            | 78  | Provedení tepelné izolace + spádové vrstvy        | m2  | 606,710 | 91,01  | 13        | 3  | 8 | 1 | 3,79  | 4 |                   |    |   |
|                            | 79  | Provedení hydroizolace                            | m2  | 212,645 | 93,56  | 13        | 3  | 8 | 1 | 3,90  | 4 | Svařovací pistole |    |   |
|                            | 80  | Oplechování atiky                                 | mb  | 76,300  | 13,12  | 15        | 3  | 8 | 1 | 0,55  | 1 |                   |    |   |
|                            | 81  | Hromosvod   | mb  | 240,000 | 24,00  | 19        | 3  | 8 | 1 | 1,00  | 1 |                   |    |   |
|                            | 82  | Demontáž jeřábu                                   | kpl | 1,000   |        | 8         | 6  | 8 | 1 | 2,00  | 2 |                   |    |   |
| <b>Hrubé vnitřní práce</b> |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
| <b>1.Nadzemní podlaží</b>  |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
|                            | 83  | Osazení oken + provizorní výplně otvorů           | ks  | 17,000  | 63,60  | 25        | 4  | 8 | 1 | 1,99  | 3 |                   |    |   |
|                            | 84  | Provedení zateplení garáží - stěny + strop        | m2  | 111,800 | 73,79  | 13        | 3  | 8 | 1 | 3,07  | 4 |                   |    |   |
|                            | 85  | Provedení omítek stropu garáží                    | m2  | 58,700  | 27,00  | 12        | 5  | 8 | 1 | 0,68  | 1 |                   |    |   |
|                            | 86  | Provedení stoupacího rozvodu kanalizace           | kpl | 1,000   |        | 17        | 3  | 8 | 1 | 4,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 87  | Provedení stoupacího rozvodu vodovodu             | kpl | 1,000   |        | 18        | 3  | 8 | 1 | 4,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 88  | Provedení stoupacího rozvodu vytápění             | kpl | 1,000   |        | 20        | 3  | 8 | 1 | 4,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 89  | Provedení stoupacího rozvodu vzduchotechniky      | kpl | 1,000   |        | 21        | 3  | 8 | 1 | 4,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 90  | Zdění příček + přizdívek                          | m2  | 209,067 | 134,16 | 12        | 5  | 8 | 1 | 3,35  | 4 | Míchačka          |    |   |
|                            | 91  | Hrubý rozvod kanalizace                           | kpl | 1,000   |        | 17        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 92  | Hrubý rozvod vodovodu                             | kpl | 1,000   |        | 18        | 3  | 8 | 1 | 10,00 | 5 |                   |    |   |
|                            | 93  | Hrubý rozvod vytápění                             | kpl | 1,000   |        | 20        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 94  | Hrubý rozvod vzduchotechniky                      | kpl | 1,000   |        | 21        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 95  | Hrubý rozvod elektro                              | kpl | 1,000   |        | 19        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 6 |                   |    |   |
| <b>2.Nadzemní podlaží</b>  |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
|                            | 96  | Montáž stavebního výtahu                          | kpl | 1,000   |        | 14        | 6  | 8 | 1 | 1,00  | 1 | Autojeřáb         |    |   |
|                            | 97  | Osazení oken + balkonových dveří                  | ks  | 18,000  | 87,60  | 25        | 4  | 8 | 1 | 2,74  | 3 |                   |    |   |
|                            | 98  | Zdění příček + přizdívek                          | m2  | 196,985 | 117,18 | 12        | 5  | 8 | 1 | 2,93  | 3 | Míchačka          |    |   |
|                            | 99  | Hrubý rozvod kanalizace                           | kpl | 1,000   |        | 17        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 100 | Hrubý rozvod vodovodu                             | kpl | 1,000   |        | 18        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 101 | Hrubý rozvod vytápění                             | kpl | 1,000   |        | 20        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 102 | Hrubý rozvod vzduchotechniky                      | kpl | 1,000   |        | 21        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 103 | Hrubý rozvod elektro                              | kpl | 1,000   |        | 19        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 6 |                   |    |   |
| <b>3.Nadzemní podlaží</b>  |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
|                            | 104 | Osazení oken + balkonových dveří                  | ks  | 18,000  | 87,60  | 25        | 4  | 8 | 1 | 2,74  | 3 |                   |    |   |
|                            | 105 | Zdění příček + přizdívek                          | m2  | 201,380 | 119,91 | 12        | 5  | 8 | 1 | 3,00  | 3 | Míchačka          |    |   |
|                            | 106 | Hrubý rozvod kanalizace                           | kpl | 1,000   |        | 17        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 107 | Hrubý rozvod vodovodu                             | kpl | 1,000   |        | 18        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 108 | Hrubý rozvod vytápění                             | kpl | 1,000   |        | 20        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 5 |                   |    |   |
|                            | 109 | Hrubý rozvod vzduchotechniky                      | kpl | 1,000   |        | 21        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 4 |                   |    |   |
|                            | 110 | Hrubý rozvod elektro                              | kpl | 1,000   |        | 19        | 3  | 8 | 1 | 6,00  | 6 |                   |    |   |
| <b>4.Nadzemní podlaží</b>  |     |   |     |         |        |           |    |   |   |       |   |                   |    |   |
|                            | 111 | Osazení oken + balkonových dveří                  | ks  | 16,000  | 78,00  | 25        | 4  | 8 | 1 | 2,44  | 3 |                   |    |   |
|                            | 112 | Zdění příček + přizdívek                          | m2  | 118,973 | 75,77  | 12        | 5  | 8 | 1 | 1,89  | 2 | Míchačka          |    |   |
|                            | 113 | Hrubý rozvod kanalizace                           | kpl | 1,000   |        | 17        | 3  | 8 | 1 | 0,00  | 5 |                   |    |   |

|                           |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
|---------------------------|-----|---|-----|---------|--------|----|---|---|---|------|---|--------------------|-----|----|
|                           | 114 | Hrubý rozvod vodovodu                       | kpl | 1,000   |        | 18 | 3 | 8 | 1 | 0,00 | 5 |                    |     |    |
|                           | 115 | Hrubý rozvod vytápění                       | kpl | 1,000   |        | 20 | 3 | 8 | 1 | 0,00 | 5 |                    |     |    |
|                           | 116 | Hrubý rozvod vzduchotechniky                | kpl | 1,000   |        | 21 | 3 | 8 | 1 | 0,00 | 4 |                    |     |    |
|                           | 117 | Hrubý rozvod elektro                        | kpl | 1,000   |        | 19 | 3 | 8 | 1 | 0,00 | 6 |                    |     |    |
| <b>Úprava povrchů</b>     |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
| <b>1.Nadzemní podlaží</b> |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
|                           | 118 | Provedení SDK podhledů                      | m2  | 20,730  | 41,05  | 23 | 3 | 8 | 1 | 1,71 | 2 |                    |     |    |
|                           | 119 | Provedení omítek- stěny, strop              | m2  | 711,763 | 238,79 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4,97 | 5 | Silo, čerpadlo     |     |    |
|                           | 120 | Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti | m2  | 230,410 | 177,42 | 13 | 3 | 8 | 1 | 7,39 | 8 | Hořák              |     |    |
|                           | 121 | Provedení tepelné izolace podlah            | m2  | 151,970 | 100,30 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4,18 | 4 |                    |     |    |
|                           | 122 | Provedení betonové podlahy                  | m3  | 11,590  | 22,49  | 9  | 4 | 8 | 1 | 0,70 | 1 | Míchačka           | 163 | 15 |
|                           | 123 | Provedení anhydritové podlahy               | m2  | 134,290 | 27,51  | 22 | 4 | 8 | 1 | 0,86 | 1 | Čerpadlo           | 127 | 42 |
|                           | 124 | Osazení van + připojení                     | ks  | 2,000   | 2,61   | 18 | 1 | 8 | 1 | 0,33 | 1 |                    |     |    |
|                           | 125 | Osazení vnitřních parapetů                  | ks  | 11,000  | 6,05   | 16 | 3 | 8 | 1 | 0,25 | 1 |                    |     |    |
|                           | 126 | Provedení obkladů                           | m2  | 50,320  | 128,68 | 24 | 4 | 8 | 1 | 4,02 | 4 |                    |     |    |
|                           | 127 | Provedení dlažeb                            | m2  | 43,030  | 120,10 | 24 | 4 | 8 | 1 | 3,75 | 4 |                    |     |    |
|                           | 128 | Provedení maleb                             | m2  | 711,763 | 99,65  | 27 | 4 | 8 | 1 | 3,11 | 3 |                    |     |    |
|                           | 129 | Provedení laminátové podlahy                | m2  | 104,220 | 95,30  | 26 | 4 | 8 | 1 | 2,98 | 3 |                    |     |    |
| <b>2.Nadzemní podlaží</b> |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
|                           | 130 | Provedení SDK podhledů                      | m2  | 11,610  | 22,99  | 23 | 3 | 8 | 1 | 0,96 | 1 |                    |     |    |
|                           | 131 | Provedení omítek- stěny, strop              | m2  | 852,428 | 297,30 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6,19 | 7 | Silo, čerpadlo     |     |    |
|                           | 132 | Provedení kročejové izolace                 | m2  | 218,110 | 95,97  | 13 | 3 | 8 | 1 | 4,00 | 4 |                    |     |    |
|                           | 133 | Provedení anhydritové podlahy               | m2  | 218,110 | 37,94  | 22 | 4 | 8 | 1 | 1,19 | 1 | Čerpadlo           | 137 | 42 |
|                           | 134 | Osazení van + připojení                     | ks  | 3,000   | 4,39   | 18 | 3 | 8 | 1 | 0,18 | 1 |                    |     |    |
|                           | 135 | Osazení vnitřních parapetů                  | ks  | 10,000  | 5,50   | 16 | 3 | 8 | 1 | 0,23 | 1 |                    |     |    |
|                           | 136 | Provedení obkladů                           | m2  | 86,020  | 135,58 | 24 | 4 | 8 | 1 | 4,24 | 5 |                    |     |    |
|                           | 137 | Provedení dlažeb                            | m2  | 57,030  | 158,14 | 24 | 4 | 8 | 1 | 4,94 | 5 |                    |     |    |
|                           | 138 | Provedení maleb                             | m2  | 852,428 | 119,34 | 27 | 4 | 8 | 1 | 3,73 | 4 |                    |     |    |
|                           | 139 | Provedení laminátové podlahy                | m2  | 176,560 | 164,05 | 26 | 4 | 8 | 1 | 5,13 | 5 |                    |     |    |
|                           | 140 | Osazení požárního hydrantu                  | ks  | 1,000   | 2,00   | 29 | 3 | 8 | 1 | 0,08 | 1 |                    |     |    |
| <b>3.Nadzemní podlaží</b> |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
|                           | 141 | Provedení SDK podhledů                      | m2  | 11,520  | 22,81  | 23 | 3 | 8 | 1 | 0,95 | 1 |                    |     |    |
|                           | 142 | Provedení omítek- stěny, strop              | m2  | 874,617 | 304,20 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6,34 | 7 | Silo, čerpadlo     |     |    |
|                           | 143 | Provedení kročejové izolace                 | m2  | 220,880 | 97,19  | 13 | 3 | 8 | 1 | 4,05 | 4 |                    |     |    |
|                           | 144 | Provedení anhydritové podlahy               | m2  | 220,880 | 38,42  | 22 | 4 | 8 | 1 | 1,20 | 1 | Čerpadlo           | 148 | 42 |
|                           | 145 | Osazení van + připojení                     | ks  | 3,000   | 4,16   | 18 | 3 | 8 | 1 | 0,17 | 1 |                    |     |    |
|                           | 146 | Osazení vnitřních parapetů                  | ks  | 11,000  | 6,05   | 16 | 3 | 8 | 1 | 0,25 | 1 |                    |     |    |
|                           | 147 | Provedení obkladů                           | m2  | 86,932  | 137,38 | 24 | 4 | 8 | 1 | 4,29 | 5 |                    |     |    |
|                           | 148 | Provedení dlažeb                            | m2  | 57,460  | 158,17 | 24 | 4 | 8 | 1 | 4,94 | 5 |                    |     |    |
|                           | 149 | Provedení maleb                             | m2  | 874,617 | 122,45 | 27 | 4 | 8 | 1 | 3,83 | 4 |                    |     |    |
|                           | 150 | Provedení laminátové podlahy                | m2  | 178,900 | 164,15 | 26 | 4 | 8 | 1 | 5,13 | 5 |                    |     |    |
|                           | 151 | Osazení požárního hydrantu                  | ks  | 1,000   | 2,00   | 29 | 3 | 8 | 1 | 0,08 | 1 |                    |     |    |
| <b>4.Nadzemní podlaží</b> |     |   |     |         |        |    |   |   |   |      |   |                    |     |    |
|                           | 152 | Provedení omítek- stěny, strop              | m2  | 553,555 | 193,48 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4,03 | 4 | Silo, čerpadlo     |     |    |
|                           | 153 | Provedení kročejové izolace                 | m2  | 89,507  | 39,38  | 13 | 3 | 8 | 1 | 1,64 | 2 |                    |     |    |
|                           | 154 | Provedení anhydritové a betonové podlahy    | m2  | 125,936 | 19,58  | 22 | 6 | 8 | 1 | 0,41 | 1 | Čerpadlo, míchačka | 158 | 42 |
|                           | 155 | Osazení van + připojení                     | ks  | 1,000   | 1,31   | 18 | 3 | 8 | 1 | 0,05 | 1 |                    |     |    |
|                           | 156 | Osazení vnitřních parapetů                  | ks  | 11,000  | 6,05   | 16 | 3 | 8 | 1 | 0,25 | 1 |                    |     |    |

|                           |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
|---------------------------|-----|--|-----|---------|-------|--------|---|---|---|-------|----|--|--|--|
|                           | 157 | Provedení obkladů                              | m2  | 48,612  | 76,76 | 24     | 4 | 8 | 1 | 2,40  | 3  |  |  |  |
|                           | 158 | Provedení dlažeb                               | m2  | 24,100  | 70,89 | 24     | 4 | 8 | 1 | 2,22  | 3  |  |  |  |
|                           | 159 | Provedení maleb                                | m2  | 553,555 | 77,50 | 27     | 4 | 8 | 1 | 2,42  | 3  |  |  |  |
|                           | 160 | Provedení laminátové podlahy                   | m2  | 89,507  | 83,59 | 26     | 4 | 8 | 1 | 2,61  | 3  |  |  |  |
|                           | 161 | Montáž výtahu                                  | kpl | 1,000   |       | 33     | 3 | 8 | 1 | 20,00 | 20 |  |  |  |
| <b>Dokončovací práce</b>  |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
| <b>1.Nadzemní podlaží</b> |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
|                           | 162 | Zařízení kotelny                               | kpl | 1,000   |       | 20     | 3 | 8 | 1 | 15,00 | 15 |  |  |  |
|                           | 163 | Nátěr betonové podlahy                         | m2  | 76,300  | 5,34  | 1      | 3 | 8 | 1 | 0,22  | 1  |  |  |  |
|                           | 164 | Osazení zábradlí-schodiště (madla)             | mb  | 15,600  | 18,25 | 28     | 3 | 8 | 1 | 0,76  | 2  |  |  |  |
|                           | 165 | Osazení vstupních dveří a vrat                 | ks  | 6,000   | 37,68 | 25, 30 | 6 | 8 | 1 | 0,79  | 2  |  |  |  |
|                           | 166 | Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů | ks  | 10,000  | 18,26 | 16     | 3 | 8 | 1 | 0,76  | 2  |  |  |  |
|                           | 167 | Osazení zařízeníových předmětů-vzduchotechnika | kpl | 1,000   |       | 21     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 168 | Osazení zařízeníových předmětů-sanita          | ks  | 18,000  | 17,30 | 18     | 3 | 8 | 1 | 0,72  | 1  |  |  |  |
|                           | 169 | Osazení otopných těles                         | kpl | 1,000   |       | 20     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 170 | Osazení kuchyňských sestav                     | ks  | 2,000   |       | 16     | 3 | 8 | 1 | 2,00  | 2  |  |  |  |
|                           | 171 | Kompletace elektro                             | kpl | 1,000   |       | 19     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
|                           | 172 | Závěrečné vyčištění podlaží                    | kpl | 1,000   |       | 34     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
| <b>2.Nadzemní podlaží</b> |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
|                           | 173 | Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů | ks  | 14,000  | 23,14 | 16     | 3 | 8 | 1 | 0,96  | 2  |  |  |  |
|                           | 174 | Osazení zařízeníových předmětů-vzduchotechnika | kpl | 1,000   |       | 21     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 175 | Osazení zařízeníových předmětů-sanita          | ks  | 28,000  | 21,00 | 18     | 3 | 8 | 1 | 0,88  | 1  |  |  |  |
|                           | 176 | Osazení otopných těles                         | kpl | 1,000   |       | 20     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 177 | Osazení kuchyňských sestav                     | ks  | 3,000   |       | 16     | 3 | 8 | 1 | 3,00  | 3  |  |  |  |
|                           | 178 | Kompletace elektro                             | kpl | 1,000   |       | 19     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
|                           | 179 | Závěrečné vyčištění podlaží                    | kpl | 1,000   |       | 34     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
| <b>3.Nadzemní podlaží</b> |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
|                           | 180 | Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů | ks  | 14,000  | 23,22 | 16     | 3 | 8 | 1 | 0,97  | 2  |  |  |  |
|                           | 181 | Osazení zařízeníových předmětů-vzduchotechnika | kpl | 1,000   |       | 21     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 182 | Osazení zařízeníových předmětů-sanita          | ks  | 23,000  | 21,05 | 18     | 3 | 8 | 1 | 0,88  | 1  |  |  |  |
|                           | 183 | Osazení otopných těles                         | kpl | 1,000   |       | 21     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 184 | Osazení kuchyňských sestav                     | ks  | 3,000   |       | 16     | 3 | 8 | 1 | 3,00  | 3  |  |  |  |
|                           | 185 | Kompletace elektro                             | kpl | 1,000   |       | 19     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
|                           | 186 | Závěrečné vyčištění podlaží                    | kpl | 1,000   |       | 34     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |
| <b>4.Nadzemní podlaží</b> |     |  |     |         |       |        |   |   |   |       |    |  |  |  |
|                           | 187 | Nátěr betonové podlahy                         | m2  | 2,510   | 0,18  | 1      | 3 | 8 | 1 | 0,01  | 1  |  |  |  |
|                           | 188 | Osazení obložkových zárubní + dveří + parapetů | ks  | 7,000   | 11,48 | 16     | 3 | 8 | 1 | 0,48  | 2  |  |  |  |
|                           | 189 | Osazení zařízeníových předmětů-vzduchotechnika | kpl | 1,000   |       | 21     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 190 | Osazení zařízeníových předmětů-sanita          | ks  | 15,000  | 15,05 | 18     | 3 | 8 | 1 | 0,63  | 1  |  |  |  |
|                           | 191 | Osazení otopných těles                         | kpl | 1,000   |       | 20     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 192 | Osazení kuchyňských sestav                     | ks  | 1,000   |       | 16     | 3 | 8 | 1 | 1,00  | 1  |  |  |  |
|                           | 193 | Kompletace elektro                             | kpl | 1,000   |       | 19     | 3 | 8 | 1 | 5,00  | 5  |  |  |  |

|                              |     |   |     |          |        |           |   |   |   |      |    |                         |  |  |
|------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|-----------|---|---|---|------|----|-------------------------|--|--|
|                              | 194 | Závěrečné vyčištění podlaží   | kpl | 1,000    |        | 34        | 3 | 8 | 1 | 5,00 | 5  |                         |  |  |
| <b>Fasádní úpravy</b>        |     |   |     |          |        |           |   |   |   |      |    |                         |  |  |
|                              | 195 | Montáž lešení   | m2  | 1010,400 | 303,12 | 14        | 6 | 8 | 1 | 6,32 | 6  | Lešení                  |  |  |
|                              | 196 | Zakrytí oken fólií  | m2  | 246,400  | 19,71  | 12        | 5 | 8 | 1 | 0,49 | 1  |                         |  |  |
|                              | 197 | Provedení kotvení ocelového paravanu do zdiva                           | kpl | 1,000    | 12,00  | 28        | 3 | 8 | 1 | 0,50 | 1  |                         |  |  |
|                              | 198 | Provedení tepelné izolace fasády  | m2  | 682,139  | 450,21 | 13        | 6 | 8 | 1 | 9,38 | 10 |                         |  |  |
|                              | 199 | Osazení vnějších parapetů   | mb  | 91,050   | 36,42  | 15        | 3 | 8 | 1 | 1,52 | 2  |                         |  |  |
|                              | 200 | Provedení tenkovrstvé omítky  | m2  | 666,782  | 312,32 | 12        | 6 | 8 | 1 | 6,51 | 7  |                         |  |  |
|                              | 201 | Provedení plnostěného bednění z OSB desek                               | m2  | 112,080  | 71,73  | 1         | 6 | 8 | 1 | 1,49 | 2  |                         |  |  |
|                              | 202 | Provedení titanizinkové fasády  | m2  | 112,080  | 78,46  | 15        | 3 | 8 | 1 | 3,27 | 5  |                         |  |  |
|                              | 203 | Provedení keramické dlažby - balkóny                                    | m2  | 98,891   | 273,93 | 24        | 6 | 8 | 1 | 5,71 | 6  |                         |  |  |
|                              | 204 | Provedení betonové dlažby+ geotextílie + násyp z kameniva (terasa 4.NP) | m2  | 41,126   | 110,00 | 24        | 6 | 8 | 1 | 2,29 | 3  |                         |  |  |
|                              | 205 | Osazení zábradlí  | mb  | 108,880  | 139,39 | 28        | 3 | 8 | 1 | 5,81 | 6  |                         |  |  |
|                              | 206 | Osazení žaluzií   | ks  | 57,000   | 17,10  | 25        | 3 | 8 | 1 | 0,71 | 1  |                         |  |  |
|                              | 207 | Provedení hromosvodu  | mb  | 50,000   | 35,00  | 36        | 3 | 8 | 1 | 1,46 | 2  |                         |  |  |
|                              | 208 | Demontáž lešení   | m2  | 1010,400 | 202,08 | 14        | 6 | 8 | 1 | 4,21 | 3  |                         |  |  |
|                              | 209 | Demontáž stavebního výtahu  | kpl | 1,000    |        | 14        | 6 | 8 | 1 | 1,00 | 1  | Autojeřáb               |  |  |
| <b>Vnější terénní úpravy</b> |     |   |     |          |        |           |   |   |   |      |    |                         |  |  |
|                              | 210 | Zhutnění pláně (terasa + chodník)                                       | m2  | 80,500   | 27,95  | 1         | 6 | 8 | 1 | 0,58 | 1  | Vibrační pěch           |  |  |
|                              | 211 | Provedení dlažeb - zámková + velkoplošná betonová (chodník + terasa)    | m2  | 80,500   | 91,93  | 1, 24, 30 | 6 | 8 | 1 | 1,92 | 4  | Vibrační pěch           |  |  |
|                              | 212 | Provedení komunikace + parkoviště                                       | m2  | 390,000  | 167,70 | 32        | 6 | 8 | 1 | 3,49 | 8  | Vibrační válec, finišer |  |  |
|                              | 213 | Odstranění zařízení staveniště  | kpl | 1,000    |        | 1         | 6 | 8 | 1 | 2,00 | 2  |                         |  |  |
|                              | 214 | Provedení nového oplocení   | mb  | 62,650   | 29,69  | 35        | 3 | 8 | 1 | 1,24 | 2  |                         |  |  |
|                              | 215 | Úpravy terénu   | kpl | 1,000    |        | 1         | 6 | 8 | 1 | 1,00 | 1  |                         |  |  |
|                              | 216 | Rozprostření ornice   | m3  | 83,700   | 5,86   | 1         | 6 | 8 | 1 | 0,12 | 1  |                         |  |  |
|                              | 217 | Zatavnění   | kpl | 1,000    |        | 31        | 3 | 8 | 1 | 1,00 | 1  |                         |  |  |
| <b>Předání stavby</b>        |     |   |     |          |        |           |   |   |   |      |    |                         |  |  |
|                              | 218 | Předání stavby  | kpl | 1,000    |        | 37        | 1 | 8 | 1 | 7,00 | 2  |                         |  |  |
|                              | 219 | Kolaudační souhlas  | kpl | 1,000    |        | 37        | 1 | 8 | 1 | 7,00 | 1  |                         |  |  |