

Podlaží	Sekce	Číslo činnosti	Sled činností	Měrná jednotka	Množství	Norma času [Nh/mj.]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí	Dílčí stav procesu				Technol. přestávka	
									Začlenit do procesu č.	Číslo čety	Minimální počet pracovníků	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnosti	Druh
I.NP	I.	1	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	1	1	6			
	I.	2	Očištění podkladu	m ²	746,93	0,08	59,754	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	3	Provedení APU lišt	m	63,33	0,05	3,167	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	4	Zakrývací folie	m ²	41,25	0,08	3,300	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	5	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,90	0,36	2,484	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	6	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	183,62	0,48	88,138	100%	2	1	6	Pomocné lešení	7	2
	I.	7	Provedení štku strop	m ²	183,62	0,31	56,922	100%	2	1	6	Pomocné lešení		
	I.	8	Provedení penetrace stěn	m ²	563,31	0,09	50,698	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	9	Provedení rohových lišt	m	130,52	0,03	3,916	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	10	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	563,31	0,39	219,691	100%	3	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	II.	11	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	4	1	6			
	II.	12	Očištění podkladu	m ²	625,59	0,08	50,047	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	13	Provedení APU lišt	m	53,52	0,05	2,676	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	14	Zakrývací folie	m ²	29,03	0,08	2,322	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	15	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,40	0,36	1,944	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	16	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	145,00	0,48	69,600	100%	5	1	6	Pomocné lešení	17	2
	II.	17	Provedení štku strop	m ²	145,00	0,31	44,950	100%	5	1	6	Pomocné lešení		
	II.	18	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	19,62	0,58	11,380	100%	6	1	6	Pomocné lešení	19	2
	II.	19	Provedení štku schod. kce	m ²	19,62	0,44	8,633	100%	6	1	6	Pomocné lešení		
	II.	20	Provedení penetrace stěn	m ²	460,97	0,09	41,487	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	21	Provedení rohových lišt	m	120,77	0,03	3,623	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	22	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	460,97	0,39	179,778	100%	7	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	III.	23	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	8	1	6			
	III.	24	Očištění podkladu	m ²	771,57	0,08	61,726	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	25	Provedení APU lišt	m	52,79	0,05	2,640	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	26	Zakrývací folie	m ²	38,14	0,08	3,051	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	27	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	4,80	0,36	1,728	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	28	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	210,65	0,48	101,112	100%	9	1	6	Pomocné lešení	29	2
	III.	29	Provedení štku strop	m ²	210,65	0,31	65,302	100%	9	1	6	Pomocné lešení		
	III.	30	Provedení penetrace stěn	m ²	560,92	0,09	50,483	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	31	Provedení rohových lišt	m	133,20	0,03	3,996	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	32	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	560,92	0,39	218,759	100%	10	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		

2.NP	I.	33	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	11	1	6			
	I.	34	Očištění podkladu	m ²	688,66	0,08	55,093	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	35	Provedení APU lišt	m	54,18	0,05	2,709	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	36	Zakrývací folie	m ²	31,44	0,08	2,515	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	37	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,60	0,36	2,376	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	38	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	148,31	0,48	71,189	100%	12	1	6	Pomocné lešení	39	2
	I.	39	Provedení štku strop	m ²	148,31	0,31	45,976	100%	12	1	6	Pomocné lešení		
	I.	40	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	13	1	6	Pomocné lešení	41	2
	I.	41	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,44	4,501	100%	13	1	6	Pomocné lešení		
	I.	42	Provedení penetrace stěn	m ²	530,12	0,09	47,711	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	43	Provedení rohových lišt	m	111,77	0,03	3,353	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	44	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	530,12	0,39	206,747	100%	14	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	II.	45	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	15	1	6			
	II.	46	Očištění podkladu	m ²	480,24	0,08	38,419	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	47	Provedení APU lišt	m	39,18	0,05	1,959	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	48	Zakrývací folie	m ²	36,44	0,08	2,915	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	49	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,70	0,36	2,052	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	50	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	47,42	0,48	22,762	100%	16	1	6	Pomocné lešení	51	2
	II.	51	Provedení štku strop	m ²	47,42	0,31	14,700	100%	16	1	6	Pomocné lešení		
	II.	52	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	17	1	6	Pomocné lešení	53	2
	II.	53	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,44	4,501	100%	17	1	6	Pomocné lešení		
	II.	54	Provedení penetrace stěn	m ²	422,59	0,09	38,033	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	55	Provedení rohových lišt	m	117,09	0,03	3,513	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	56	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	422,59	0,39	164,810	100%	18	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	III.	57	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	19	1	6			
	III.	58	Očištění podkladu	m ²	770,35	0,08	61,628	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	59	Provedení APU lišt	m	57,85	0,05	2,893	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	60	Zakrývací folie	m ²	41,69	0,08	3,335	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	61	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,10	0,36	1,836	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	62	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	179,84	0,48	86,323	100%	20	1	6	Pomocné lešení	63	2
	III.	63	Provedení štku strop	m ²	179,84	0,31	55,750	100%	20	1	6	Pomocné lešení		
	III.	64	Provedení penetrace stěn	m ²	590,51	0,09	53,146	100%	21	1	6	Pomocné lešení		
	III.	65	Provedení rohových lišt	m	117,05	0,03	3,512	100%	21	1	6	Pomocné lešení		
III.	66	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	590,51	0,39	230,299	100%	21	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava			
I.	67	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	22	1	6				
I.	68	Očištění podkladu	m ²	580,00	0,08	46,400	100%	22	1	6	Pomocné lešení			
I.	69	Provedení APU lišt	m	73,87	0,05	3,694	100%	22	1	6	Pomocné lešení			
I.	70	Zakrývací folie	m ²	47,06	0,08	3,765	100%	22	1	6	Pomocné lešení			

3.NP	I.	71	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	8,10	0,36	2,916	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	72	Provedení penetrace stěn	m ²	580,00	0,09	52,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	73	Provedení rohových lišt	m	139,66	0,03	4,190	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	74	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	580,00	0,39	226,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		

Podlaží	Sekce	Číslo činnosti	Sled činností	Měrná jednotka	Množství	Norma času [Nh/mj.]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí	Dílčí stav procesu				Technol. přestávka	
									Začlenit do procesu č.	Číslo čety	Minimální počet pracovníků	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnosti	Druh
I.NP	I.	1	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	1	1	6			
	I.	2	Očištění podkladu	m ²	746,93	0,08	59,754	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	3	Provedení APU lišt	m	63,33	0,05	3,167	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	4	Zakrývací folie	m ²	41,25	0,08	3,300	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	5	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,90	0,36	2,484	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	6	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	183,62	0,48	88,138	100%	2	1	6	Pomocné lešení	7	2
	I.	7	Provedení štku strop	m ²	183,62	0,31	56,922	100%	2	1	6	Pomocné lešení		
	I.	8	Provedení penetrace stěn	m ²	563,31	0,09	50,698	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	9	Provedení rohových lišt	m	130,52	0,03	3,916	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	10	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	563,31	0,39	219,691	100%	3	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	II.	11	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	4	1	6			
	II.	12	Očištění podkladu	m ²	625,59	0,08	50,047	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	13	Provedení APU lišt	m	53,52	0,05	2,676	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	14	Zakrývací folie	m ²	29,03	0,08	2,322	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	15	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,40	0,36	1,944	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	16	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	145,00	0,48	69,600	100%	5	1	6	Pomocné lešení	17	2
	II.	17	Provedení štku strop	m ²	145,00	0,31	44,950	100%	5	1	6	Pomocné lešení		
	II.	18	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	19,62	0,58	11,380	100%	6	1	6	Pomocné lešení	19	2
	II.	19	Provedení štku schod. kce	m ²	19,62	0,44	8,633	100%	6	1	6	Pomocné lešení		
	II.	20	Provedení penetrace stěn	m ²	460,97	0,09	41,487	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	21	Provedení rohových lišt	m	120,77	0,03	3,623	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	22	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	460,97	0,39	179,778	100%	7	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	III.	23	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	8	1	6			
	III.	24	Očištění podkladu	m ²	771,57	0,08	61,726	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	25	Provedení APU lišt	m	52,79	0,05	2,640	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	26	Zakrývací folie	m ²	38,14	0,08	3,051	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	27	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	4,80	0,36	1,728	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	28	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	210,65	0,48	101,112	100%	9	1	6	Pomocné lešení	29	2
	III.	29	Provedení štku strop	m ²	210,65	0,31	65,302	100%	9	1	6	Pomocné lešení		
	III.	30	Provedení penetrace stěn	m ²	560,92	0,09	50,483	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	31	Provedení rohových lišt	m	133,20	0,03	3,996	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	32	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	560,92	0,39	218,759	100%	10	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		

2.NP	I.	33	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	11	1	6			
	I.	34	Očištění podkladu	m ²	688,66	0,08	55,093	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	35	Provedení APU lišt	m	54,18	0,05	2,709	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	36	Zakrývací folie	m ²	31,44	0,08	2,515	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	37	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,60	0,36	2,376	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	38	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	148,31	0,48	71,189	100%	12	1	6	Pomocné lešení	39	2
	I.	39	Provedení štku strop	m ²	148,31	0,31	45,976	100%	12	1	6	Pomocné lešení		
	I.	40	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	13	1	6	Pomocné lešení	41	2
	I.	41	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,44	4,501	100%	13	1	6	Pomocné lešení		
	I.	42	Provedení penetrace stěn	m ²	530,12	0,09	47,711	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	43	Provedení rohových lišt	m	111,77	0,03	3,353	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	44	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	530,12	0,39	206,747	100%	14	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	II.	45	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	15	1	6			
	II.	46	Očištění podkladu	m ²	480,24	0,08	38,419	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	47	Provedení APU lišt	m	39,18	0,05	1,959	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	48	Zakrývací folie	m ²	36,44	0,08	2,915	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	49	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,70	0,36	2,052	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	50	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	47,42	0,48	22,762	100%	16	1	6	Pomocné lešení	51	2
	II.	51	Provedení štku strop	m ²	47,42	0,31	14,700	100%	16	1	6	Pomocné lešení		
	II.	52	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	17	1	6	Pomocné lešení	53	2
	II.	53	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,44	4,501	100%	17	1	6	Pomocné lešení		
	II.	54	Provedení penetrace stěn	m ²	422,59	0,09	38,033	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	55	Provedení rohových lišt	m	117,09	0,03	3,513	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	56	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	422,59	0,39	164,810	100%	18	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
	III.	57	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	19	1	6			
	III.	58	Očištění podkladu	m ²	770,35	0,08	61,628	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	59	Provedení APU lišt	m	57,85	0,05	2,893	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	60	Zakrývací folie	m ²	41,69	0,08	3,335	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	61	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,10	0,36	1,836	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	62	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	179,84	0,48	86,323	100%	20	1	6	Pomocné lešení	63	2
	III.	63	Provedení štku strop	m ²	179,84	0,31	55,750	100%	20	1	6	Pomocné lešení		
	III.	64	Provedení penetrace stěn	m ²	590,51	0,09	53,146	100%	21	1	6	Pomocné lešení		
	III.	65	Provedení rohových lišt	m	117,05	0,03	3,512	100%	21	1	6	Pomocné lešení		
	III.	66	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	590,51	0,39	230,299	100%	21	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		
I.	67	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	22	1	6				
I.	68	Očištění podkladu	m ²	580,00	0,08	46,400	100%	22	1	6	Pomocné lešení			
I.	69	Provedení APU lišt	m	73,87	0,05	3,694	100%	22	1	6	Pomocné lešení			
I.	70	Zakrývací folie	m ²	47,06	0,08	3,765	100%	22	1	6	Pomocné lešení			

3.NP	I.	71	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	8,10	0,36	2,916	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	72	Provedení penetrace stěn	m ²	580,00	0,09	52,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	73	Provedení rohových lišt	m	139,66	0,03	4,190	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	74	Provedení jednovrstvé omítky stěn	m ²	580,00	0,39	226,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava		

Podlaží	Sekce	Číslo činnosti	Sled činností	Měrná jednotka	Množství	Norma času [Nh/mj.]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí	Dílčí stav procesu				Technol. přestávka	
									Začlenit do procesu č.	Číslo čety	Minimální počet pracovníků	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnosti	Dnů
I.NP	I.	1	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	1	1	6			
	I.	2	Očištění podkladu	m ²	746,93	0,08	59,754	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	3	Provedení APU lišt	m	63,33	0,05	3,167	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	4	Zakrývací folie	m ²	41,25	0,08	3,300	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	5	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,90	0,36	2,484	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	6	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	183,62	0,48	88,138	100%	2	1	6	Pomocné lešení	7	2
	I.	7	Provedení štku strop	m ²	183,62	0,31	56,922	100%	2	1	6	Pomocné lešení		
	I.	8	Provedení penetrace stěn	m ²	563,31	0,09	50,698	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	9	Provedení omítníků	m	457,19	0,03	13,716	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	10	Provedení rohových lišt	m	130,52	0,03	3,916	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	11	Provedení jádrové omítky	m ²	563,31	0,28	157,727	100%	3	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	12	10
	I.	12	Provedení štukové omítky	m ²	502,22	0,24	120,533	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	II.	13	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	4	1	6			
	II.	14	Očištění podkladu	m ²	625,59	0,08	50,047	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	15	Provedení APU lišt	m	53,52	0,05	2,676	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	16	Zakrývací folie	m ²	29,03	0,08	2,322	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	17	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,40	0,36	1,944	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	18	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	145,00	0,48	69,600	100%	5	1	6	Pomocné lešení	19	2
	II.	19	Provedení štku strop	m ²	145,00	0,31	44,950	100%	5	1	6	Pomocné lešení		
	II.	20	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	19,62	0,58	11,380	100%	6	1	6	Pomocné lešení	21	2
	II.	21	Provedení štku schod. kce	m ²	19,62	0,47	9,221	100%	6	1	6	Pomocné lešení		
	II.	22	Provedení penetrace stěn	m ²	460,97	0,09	41,487	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	23	Provedení omítníků	m	369,01	0,03	11,070	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	24	Provedení rohových lišt	m	120,77	0,03	3,623	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	25	Provedení jádrové omítky	m ²	460,97	0,28	129,072	100%	7	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	26	10
	II.	26	Provedení štukové omítky	m ²	416,78	0,24	100,027	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	III.	27	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	8	1	6			
	III.	28	Očištění podkladu	m ²	771,57	0,08	61,726	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	29	Provedení APU lišt	m	52,79	0,05	2,640	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	30	Zakrývací folie	m ²	38,14	0,08	3,051	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	31	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	4,80	0,36	1,728	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	32	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	210,65	0,48	101,112	100%	9	1	6	Pomocné lešení	33	2

2.NP	III.	33	Provedení štku strop	m ²	210,65	0,31	65,302	100%	9	1	6	Pomocné lešení		
	III.	34	Provedení penetrace stěn	m ²	560,92	0,09	50,483	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	35	Provedení omítníků	m	451,73	0,03	13,552	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	36	Provedení rohových lišt	m	133,20	0,03	3,996	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	37	Provedení jádrové omítky	m ²	560,92	0,28	157,058	100%	10	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	38	10
	III.	38	Provedení štukové omítky	m ²	515,16	0,24	123,638	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	I.	39	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	11	1	6			
	I.	40	Očištění podkladu	m ²	688,66	0,08	55,093	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	41	Provedení APU lišt	m	54,18	0,05	2,709	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	42	Zakrývací folie	m ²	31,44	0,08	2,515	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	43	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,60	0,36	2,376	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	44	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	148,31	0,48	71,189	100%	12	1	6	Pomocné lešení	45	2
	I.	45	Provedení štku strop	m ²	148,31	0,31	45,976	100%	12	1	6	Pomocné lešení		
	I.	46	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	13	1	6	Pomocné lešení	47	2
	I.	47	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,47	4,808	100%	13	1	6	Pomocné lešení		
	I.	48	Provedení penetrace stěn	m ²	530,12	0,09	47,711	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	49	Provedení omítníků	m	427,52	0,03	12,826	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	50	Provedení rohových lišt	m	111,77	0,03	3,353	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	51	Provedení jádrové omítky	m ²	530,12	0,28	148,434	100%	14	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	52	10
	I.	52	Provedení štukové omítky	m ²	476,09	0,24	114,262	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	II.	53	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	15	1	6			
	II.	54	Očištění podkladu	m ²	480,24	0,08	38,419	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	55	Provedení APU lišt	m	39,18	0,05	1,959	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	56	Zakrývací folie	m ²	36,44	0,08	2,915	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	57	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,70	0,36	2,052	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	58	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	47,42	0,48	22,762	100%	16	1	6	Pomocné lešení	59	2
	II.	59	Provedení štku strop	m ²	47,42	0,31	14,700	100%	16	1	6	Pomocné lešení		
	II.	60	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	17	1	6	Pomocné lešení	61	2
	II.	61	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,47	4,808	100%	17	1	6	Pomocné lešení		
	II.	62	Provedení penetrace stěn	m ²	422,59	0,09	38,033	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	63	Provedení omítníků	m	334,04	0,03	10,021	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	64	Provedení rohových lišt	m	117,09	0,03	3,513	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	65	Provedení jádrové omítky	m ²	422,59	0,28	118,325	100%	18	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	66	10
	II.	66	Provedení štukové omítky	m ²	371,57	0,24	89,177	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	III.	67	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	19	1	6			
	III.	68	Očištění podkladu	m ²	770,35	0,08	61,628	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	69	Provedení APU lišt	m	57,85	0,05	2,893	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	70	Zakrývací folie	m ²	41,69	0,08	3,335	100%	19	1	6	Pomocné lešení		

III.	71	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	5,10	0,36	1,836	100%	19	1	6	Pomocné lešení			
	72	Cem. potěr s perlinkou stropu	m ²	179,84	0,48	86,323	100%	20	1	6	Pomocné lešení	73	2	
	73	Provedení štku strop	m ²	179,84	0,31	55,750	100%	20	1	6	Pomocné lešení			
	74	Provedení penetrace stěn	m ²	590,51	0,09	53,146	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	75	Provedení omítníků	m	481,99	0,03	14,460	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	76	Provedení rohových lišt	m	117,05	0,03	3,512	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	77	Provedení jádrové omítky	m ²	590,51	0,28	165,343	100%	21	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	78	10	
	78	Provedení štukové omítky	m ²	529,76	0,24	127,142	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
3.NP	I.	79	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	22	1	6			
	I.	80	Očištění podkladu	m ²	580,00	0,08	46,400	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	81	Provedení APU lišt	m	73,87	0,05	3,694	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	82	Zakrývací folie	m ²	47,06	0,08	3,765	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	83	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	8,10	0,36	2,916	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	84	Provedení penetrace stěn	m ²	580,00	0,09	52,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	85	Provedení omítníků	m	472,47	0,03	14,174	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	86	Provedení rohových lišt	m	139,66	0,03	4,190	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	87	Provedení jádrové omítky	m ²	580,00	0,28	162,400	100%	23	1	6	Pomocné lešení, omítací sestava	88	10
	I.	88	Provedení štukové omítky	m ²	504,78	0,24	121,147	100%	23	1	6	Pomocné lešení		

Podlaží	Sekce	Číslo činnosti	Sled činností	Měrná jednotka	Množství	Norma času [Nh/mj.]	Pracnost normová [Nh]	Součinitel napětí	Dílčí stav procesu				Technol. přestávka	
									Začlenit do procesu č.	Číslo čety	Minimální počet pracovníků	Stroje, zařízení	Vazba na následující činnosti	Dnů
I.NP	I.	1	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	1	1	6			
	I.	2	Očištění podkladu	m ²	746,93	0,08	59,754	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	3	Provedení APU lišt	m	63,33	0,05	3,167	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	4	Zakrývací folie	m ²	41,25	0,08	3,300	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	5	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,90	0,36	2,484	100%	1	1	6	Pomocné lešení		
	I.	6	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	183,62	0,48	88,138	100%	2	1	6	Pomocné lešení	7	2
	I.	7	Provedení štku strop	m ²	183,62	0,31	56,922	100%	2	1	6	Pomocné lešení		
	I.	8	Provedení penetrace stěn	m ²	563,31	0,09	50,698	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	9	Provedení omítníků	m	457,19	0,03	13,716	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	10	Provedení rohových lišt	m	130,52	0,03	3,916	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	I.	11	Provedení jádrové omítky	m ²	563,31	0,576	324,467	100%	3	1	6	Pomocné lešení	12	10
	I.	12	Provedení štukové omítky	m ²	502,22	0,24	120,533	100%	3	1	6	Pomocné lešení		
	II.	13	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	4	1	6			
	II.	14	Očištění podkladu	m ²	625,59	0,08	50,047	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	15	Provedení APU lišt	m	53,52	0,05	2,676	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	16	Zakrývací folie	m ²	29,03	0,08	2,322	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	17	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,40	0,36	1,944	100%	4	1	6	Pomocné lešení		
	II.	18	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	145,00	0,48	69,600	100%	5	1	6	Pomocné lešení	19	2
	II.	19	Provedení štku strop	m ²	145,00	0,31	44,950	100%	5	1	6	Pomocné lešení		
	II.	20	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	19,62	0,58	11,380	100%	6	1	6	Pomocné lešení	21	2
	II.	21	Provedení štku schod. kce	m ²	19,62	0,47	9,221	100%	6	1	6	Pomocné lešení		
	II.	22	Provedení penetrace stěn	m ²	460,97	0,09	41,487	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	23	Provedení omítníků	m	369,01	0,03	11,070	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	24	Provedení rohových lišt	m	120,77	0,03	3,623	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	II.	25	Provedení jádrové omítky	m ²	460,97	0,576	265,519	100%	7	1	6	Pomocné lešení	26	10
	II.	26	Provedení štukové omítky	m ²	416,78	0,24	100,027	100%	7	1	6	Pomocné lešení		
	III.	27	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	8	1	6			
	III.	28	Očištění podkladu	m ²	771,57	0,08	61,726	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	29	Provedení APU lišt	m	52,79	0,05	2,640	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	30	Zakrývací folie	m ²	38,14	0,08	3,051	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	31	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	4,80	0,36	1,728	100%	8	1	6	Pomocné lešení		
	III.	32	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	210,65	0,48	101,112	100%	9	1	6	Pomocné lešení	33	2

2.NP	III.	33	Provedení štku strop	m ²	210,65	0,31	65,302	100%	9	1	6	Pomocné lešení		
	III.	34	Provedení penetrace stěn	m ²	560,92	0,09	50,483	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	35	Provedení omítníků	m	451,73	0,03	13,552	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	36	Provedení rohových lišt	m	133,20	0,03	3,996	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	III.	37	Provedení jádrové omítky	m ²	560,92	0,576	323,090	100%	10	1	6	Pomocné lešení	38	10
	III.	38	Provedení štukové omítky	m ²	515,16	0,24	123,638	100%	10	1	6	Pomocné lešení		
	I.	39	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	11	1	6			
	I.	40	Očištění podkladu	m ²	688,66	0,08	55,093	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	41	Provedení APU lišt	m	54,18	0,05	2,709	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	42	Zakrývací folie	m ²	31,44	0,08	2,515	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	43	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	6,60	0,36	2,376	100%	11	1	6	Pomocné lešení		
	I.	44	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	148,31	0,48	71,189	100%	12	1	6	Pomocné lešení	45	2
	I.	45	Provedení štku strop	m ²	148,31	0,31	45,976	100%	12	1	6	Pomocné lešení		
	I.	46	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	13	1	6	Pomocné lešení	47	2
	I.	47	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,47	4,808	100%	13	1	6	Pomocné lešení		
	I.	48	Provedení penetrace stěn	m ²	530,12	0,09	47,711	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	49	Provedení omítníků	m	427,52	0,03	12,826	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	50	Provedení rohových lišt	m	111,77	0,03	3,353	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	I.	51	Provedení jádrové omítky	m ²	530,12	0,576	305,349	100%	14	1	6	Pomocné lešení	52	10
	I.	52	Provedení štukové omítky	m ²	476,09	0,24	114,262	100%	14	1	6	Pomocné lešení		
	II.	53	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	15	1	6			
	II.	54	Očištění podkladu	m ²	480,24	0,08	38,419	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	55	Provedení APU lišt	m	39,18	0,05	1,959	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	56	Zakrývací folie	m ²	36,44	0,08	2,915	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	57	Vyztužení perlínkou v rozích otvorů	m ²	5,70	0,36	2,052	100%	15	1	6	Pomocné lešení		
	II.	58	Cem. potěr s perlínkou stropu	m ²	47,42	0,48	22,762	100%	16	1	6	Pomocné lešení	59	2
	II.	59	Provedení štku strop	m ²	47,42	0,31	14,700	100%	16	1	6	Pomocné lešení		
	II.	60	Cem. potěr s perlínkou schod. kce	m ²	10,23	0,58	5,933	100%	17	1	6	Pomocné lešení	61	2
	II.	61	Provedení štku schod. kce	m ²	10,23	0,47	4,808	100%	17	1	6	Pomocné lešení		
	II.	62	Provedení penetrace stěn	m ²	422,59	0,09	38,033	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	63	Provedení omítníků	m	334,04	0,03	10,021	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	64	Provedení rohových lišt	m	117,09	0,03	3,513	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	II.	65	Provedení jádrové omítky	m ²	422,59	0,576	243,412	100%	18	1	6	Pomocné lešení	66	10
	II.	66	Provedení štukové omítky	m ²	371,57	0,24	89,177	100%	18	1	6	Pomocné lešení		
	III.	67	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	19	1	6			
	III.	68	Očištění podkladu	m ²	770,35	0,08	61,628	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	69	Provedení APU lišt	m	57,85	0,05	2,893	100%	19	1	6	Pomocné lešení		
	III.	70	Zakrývací folie	m ²	41,69	0,08	3,335	100%	19	1	6	Pomocné lešení		

III.	71	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	5,10	0,36	1,836	100%	19	1	6	Pomocné lešení			
	72	Cem. potěr s perlinkou stropu	m ²	179,84	0,48	86,323	100%	20	1	6	Pomocné lešení	73	2	
	73	Provedení štku strop	m ²	179,84	0,31	55,750	100%	20	1	6	Pomocné lešení			
	74	Provedení penetrace stěn	m ²	590,51	0,09	53,146	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	75	Provedení omítníků	m	481,99	0,03	14,460	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	76	Provedení rohových lišt	m	117,05	0,03	3,512	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
	77	Provedení jádrové omítky	m ²	590,51	0,576	340,134	100%	21	1	6	Pomocné lešení	78	10	
	78	Provedení štukové omítky	m ²	529,76	0,24	127,142	100%	21	1	6	Pomocné lešení			
3.NP	I.	79	Pomocné lešení	kpl	1,00	1,4	1,400	100%	22	1	6			
	I.	80	Očištění podkladu	m ²	580,00	0,08	46,400	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	81	Provedení APU lišt	m	73,87	0,05	3,694	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	82	Zakrývací folie	m ²	47,06	0,08	3,765	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	83	Vyztužení perlinkou v rozích otvorů	m ²	8,10	0,36	2,916	100%	22	1	6	Pomocné lešení		
	I.	84	Provedení penetrace stěn	m ²	580,00	0,09	52,200	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	85	Provedení omítníků	m	472,47	0,03	14,174	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	86	Provedení rohových lišt	m	139,66	0,03	4,190	100%	23	1	6	Pomocné lešení		
	I.	87	Provedení jádrové omítky	m ²	580,00	0,576	334,080	100%	23	1	6	Pomocné lešení	88	10
	I.	88	Provedení štukové omítky	m ²	504,78	0,24	121,147	100%	23	1	6	Pomocné lešení		