

Stavba: NOVA RADNICE Praha 7 Dokument: TECHNOLOGICKÝ NORMAL				Bc. Michal Bartoš Diplomová práce			2017/2018 K122		
Pořad. číslo	Sled dílčích stavebních procesů	Celk. Pracnost	Počet pracov./čet	Čas. fond čety	Doba trvání	Uprav. doba trv.	T.P. P.D./Vazba	Stroje	Profese
SO110 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY									
0.E.P. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE									
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ									
1	Geodetické práce	1.60	1	8	1.60	1.0	-	-	G
2	Zařízení staveniště	214.77	5	8	42.95	6.0	-	auto s hr. rukou	OS/D
3	Staveništní výtah sloupový - 1 kpl	20.00	1	8	20.00	3.0	-	autojeřáb	OS/D
4	Jeřáb věžový Liebherr 130 EC-B6 - 1 kpl	16.00	1	8	16.00	2.0	-	autojeřáb	OS
ZÁVĚREČNÝ ÚKLID A ROZEBRÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ									
5	Demontáž jeřábu	8.00	1	8	8.00	1.0	-	autojeřáb	OS
6	Demontáž výtahu	16.00	1	8	16.00	2.0	-	autojeřáb	OS/D
7	Rozebrání staveniště	60.67	5	8	12.13	2.0	-	auto s hr. rukou	OS/D
8	Závěrečný úklid	1467.45	18	8	81.53	11.0	-	-	D
PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE									
9	Odpojení objektu	19.50	3	8	6.50	1.0	-	-	D
10	Dmžž koncových prvků, Z.P., otop. těles, dveří a skleň. prvků	311.60	20	8	15.58	2.0	-	-	OS/D
11	Demontáž podhledů a rozvodů v podhledech	776.30	30	8	25.88	4.0	-	-	OS/D
12	Dmžž obkladů, omítek SDK příček a rozvodů ve stěnách	1391.40	30	8	46.38	6.0	-	-	OS/D
13	Demontáž vrstev podlah včetně rozvodů v podlaze	4974.98	40	8	124.37	16.0	-	-	OS/D
14	Bourání příček a zárubní	2372.03	40	8	59.30	8.0	-	-	OS/D
15	Demontáž svislých rozvodů a výtahů	437.90	20	8	21.90	3.0	-	-	OS/D
1.E.P. BOURACÍ PRÁCE STATIKA (I.ETAPA)									
9.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
16	9.NP - Bourání stropů	429.11	25	8	17.16	3.0	-	-	D
17	9.NP - Bourání zdíva	409.37	25	8	16.37	3.0	-	-	D
8.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
18	8.NP - Bourání stropů	487.97	25	8	19.52	3.0	-	-	D
19	8.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	87.13	25	8	3.49	1.0	-	-	D
7.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
20	7.NP - Bourání stropů	640.14	25	8	25.61	4.0	-	-	D
21	7.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	87.13	25	8	3.49	1.0	-	-	D
6.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
22	6.NP - Bourání stropů	792.32	25	8	31.69	4.0	-	-	D
23	6.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	87.13	25	8	3.49	1.0	-	-	D
5.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
24	5.NP - Bourání stropů	868.41	25	8	34.74	5.0	-	-	D
25	5.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	87.13	25	8	3.49	1.0	-	-	D
4.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
26	4.NP - Bourání stropů	868.41	25	8	34.74	5.0	-	-	D
27	4.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	87.13	25	8	3.49	1.0	-	-	D
3.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
28	3.NP - Bourání stropů	868.41	25	8	34.74	5.0	-	-	D
29	3.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	130.69	25	8	5.23	1.0	-	-	D
2.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
30	2.NP - Bourání stropů	792.32	25	8	31.69	4.0	-	-	D
31	2.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	174.25	25	8	6.97	1.0	-	-	D
1.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
32	1.NP - Bourání stropů	944.50	25	8	37.78	5.0	-	-	D
33	1.NP - Bourání zdíva - výtahová šachta	174.25	25	8	6.97	1.0	-	-	D
1.PP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA									
34	1.PP - Bourání stropů	1066.51	25	8	42.66	6.0	-	-	D
35	1.PP - Bourání zdíva - výtahová šachta	762.10	25	8	30.48	4.0	-	-	D
36	1.PP - Bourání základových konstrukcí	992.89	25	8	39.72	5.0	-	miniryadlo	D, OS
37	Úklid o I. ETAPĚ bouracích prací	662.25	10	8	66.23	9.0	-	-	D
DEMONTÁŽ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ									
38	Demontáž obvodového pláště - ručně	4975.76	29	8	171.58	22.0	-	-	D
39	Montáž lešení	1079.90	10	8	107.99	14.0	-	-	L
40	Demontáž lešení	605.87	10	8	60.59	8.0	-	-	L
2.E.P. NOSNÉ KONSTRUKCE (I. ETAPA)									
41	Mikropiloty - I. Etapa	865.60	10.00	8	86.56	11.0	-	stroj na mikropiloty	D, OS
42	Injektáž a izolace suterénních stěn - I. Etapa	829.80	10.00	8	82.98	11.0	-	stroj na injektáž	D, OS
43	Základové konstrukce - I. Etapa	128.11	10.00	8	12.81	2.0	20/46	automix, jeřáb+badie	T,V,B,D
1.PP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
44	1.PP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže + Porotherm)	274.33	15.00	8	18.29	3.0	-	automix, čerpadlo	Z
1.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
45	1.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	494.49	15.00	8	32.97	5.0	-	automix, čerpadlo	Z
2.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
46	2.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	234.55	15.00	8	15.64	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
3.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
47	3.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	234.55	15.00	8	15.64	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
4.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
48	4.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	234.55	15.00	8	15.64	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
5.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
49	5.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	234.55	15.00	8	15.64	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
6.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
50	6.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	239.58	15.00	8	15.97	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
7.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
51	7.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	201.38	15.00	8	13.43	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
8.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
52	8.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	201.38	15.00	8	13.43	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
9.NP - NOSNÉ KCE - I. ETAPA									
53	9.NP - Svislé nosné kce (tvárnice ztraceného bednění s vyztužením včetně betonáže)	185.76	15.00	8	12.38	2.0	-	automix, čerpadlo	Z
54	9.NP - Vodorovné nosné kce - bednění	14.42	2.00	8	7.21	1.0	-	-	T
55	9.NP - Vodorovné nosné kce - armování	14.61	2.00	8	7.31	1.0	-	-	V
56	9.NP - Vodorovné nosné kce - betonáž	5.65	1.00	8	5.65	1.0	7/57;28/237	automix, jeřáb+badie	B

57	9.NP - Vodorovné nosné kce - odbednění	15.38	2.00	8	7.69	1.0	-	-	T
1.E.P. BOURACÍ PRÁCE STATIKA (II. ETAPA)									
58	Demontáž ocelového zábradlí schodiště	42.94	6	8	7.16	1.0	-	-	D
8.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
59	8.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	434.23	25	8	17.37	3.0	-	-	D
7.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
60	7.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	547.62	25	8	21.90	3.0	-	-	D
61	7.NP - Vybourání schodiště	240.23	25	8	9.61	2.0	-	-	D
6.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
62	6.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	599.83	25	8	23.99	3.0	-	-	D
63	6.NP - Vybourání schodiště	240.23	25	8	9.61	2.0	-	-	D
5.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
64	5.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	652.04	25	8	26.08	4.0	-	-	D
65	5.NP - Vybourání schodiště	240.23	25	8	9.61	2.0	-	-	D
4.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
66	4.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	652.04	25	8	26.08	4.0	-	-	D
67	4.NP - Vybourání schodiště	240.23	25	8	9.61	2.0	-	-	D
3.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
68	3.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	547.62	25	8	21.90	3.0	-	-	D
69	3.NP - Vybourání schodiště	240.23	25	8	9.61	2.0	-	-	D
2.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
70	2.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	538.80	25	8	21.55	3.0	-	-	D
71	2.NP - Vybourání schodiště	249.06	25	8	9.96	2.0	-	-	D
1.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
72	1.NP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	220.56	25	8	8.82	2.0	-	-	D
73	1.NP - Vybourání schodiště	249.06	25	8	9.96	3.0	-	-	D
74	1.NP - Vnější schodiště	20.31	6	8	3.39	1.0	-	-	D
1.PP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - II. ETAPA									
75	1.PP - Vybourání ztužujících stěn a otvorů do ŽB, vrtání a řezání ŽB	120.68	25	8	4.83	2.0	-	-	D
76	1.PP - Vybourání schodiště	249.06	25	8	9.96	2.0	-	-	D
77	Závěrečný úklid po II etapě bouracích prací	662.25	10	8	66.23	9.0	-	-	D
2.E.P. NOSNÉ KONSTRUKCE (II.ETAPA)									
1.PP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
78	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
79	Zřízení bednění sloupů	4.58	2	8	2.29	1.0	-	-	T
80	Betonáž sloupů	0.12	1	8	0.12	1.0	1/81	automix, jeřáb+badie	B
81	Odstranění bednění sloupů	2.57	2	8	1.29	1.0	-	-	T
82	Hydroizolace pod nosné stěny	177.61	15	8	11.84	2.0	-	-	D
83	Nosné zdvojeň podlahy	390.94	17	8	23.00	3.0	-	-	D
84	Skladba podlahy 1.PP (hydroizolace, TI, folie, bet. mazanina)	342.68	15	8	22.85	3.0	-	-	D
85	Bednění zvýšené podlahy v 1.PP ztracené z hraných trapézových vln	125.90	8	8	15.74	2.0	-	-	V,D
86	Výztuž zdvojené podlahy 1.PP svařovanými sítěmi Kari	51.10	8	8	6.39	1.0	-	-	V
87	Betonáž zdvojené podlahy 1.PP	33.73	2	8	15.87	2.0	-	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
88	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
89	Zřízení bednění vnitřního přímého schodiště	10.98	4	8	2.75	1.0	-	-	T
90	Výztuž vnitřního přímého schodiště	7.74	4	8	1.94	1.0	-	-	V
91	Betonáž vnitřního přímého schodiště	4.27	1	8	4.27	1.0	7/92;28/219	automix, jeřáb+badie	B
92	Odstranění bednění vnitřního přímého schodiště	5.33	2	8	2.67	1.0	-	-	T
93	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
94	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
95	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/96;28/219	automix, jeřáb+badie	B
96	Odstranění bednění schodišťových podest	2.77	2	8	1.38	1.0	-	-	T
97	Zřízení bednění stropů	85.63	12	8	7.14	1.0	-	-	T
98	Výztuž stropů betonářskou ocelí	174.69	12	8	14.56	2.0	-	-	V
99	Betonáž stropů	48.10	2	8	24.05	4.0	7/100;28/219	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
100	Odstranění bednění stropů	91.33	12	8	7.61	1.0	-	-	T
101	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	12.30	4	8	3.08	1.0	-	-	D
1.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
102	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
103	Zřízení bednění sloupů	6.13	2	8	3.07	1.0	-	-	T
104	Betonáž sloupů	0.16	1	8	0.16	1.0	1/105	automix, jeřáb+badie	B
105	Odstranění bednění sloupů	3.45	2	8	1.73	1.0	-	-	T
106	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
107	Zřízení bednění venkovních schodišť	30.04	4	8	7.51	1.0	-	-	T
108	Výztuž venkovních schodišť	11.90	4	8	2.97	1.0	-	-	V
109	Betonáž venkovních schodišť	7.60	1	8	7.60	1.0	1/110	automix, jeřáb+badie	B
110	Odstranění bednění venkovních schodišť	17.17	4	8	4.29	1.0	-	-	T
111	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
112	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
113	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/114;28/221	automix, jeřáb+badie	B
114	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
115	Zřízení bednění stropů	63.43	8	8	7.93	1.0	-	-	T
116	Výztuž stropů betonářskou ocelí	82.44	6	8	13.74	2.0	-	-	V
117	Betonáž stropů	35.09	2	8	17.54	3.0	7/118;28/221	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
118	Odstranění bednění stropů	62.35	8	8	7.79	1.0	-	-	T
119	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
2.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
120	Výztuž pro zesílení sloupů	8.19	2	8	4.10	1.0	-	-	V
121	Zřízení bednění sloupů	6.13	2	8	3.07	1.0	-	-	T
122	Betonáž sloupů	3.63	1	8	3.63	1.0	1/123	automix, jeřáb+badie	B
123	Odstranění bednění sloupů	3.45	2	8	1.73	1.0	-	-	T
124	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
125	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
126	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
127	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/128;28/223	automix, jeřáb+badie	B
128	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
129	Zřízení bednění stropů	67.63	8	8	8.45	2.0	-	-	T
130	Výztuž stropů betonářskou ocelí	212.44	10	8	21.24	3.0	-	-	V

131	Betonáž stropů	43.47	2	8	21.73	3.0	7/132;28/223	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
132	Odstranění bednění stropů	72.13	8	8	9.02	2.0	-	-	T
133	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
3.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
134	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
135	Zřízení bednění sloupů	7.67	2	8	3.84	1.0	-	-	T
136	Betonáž sloupů	1.48	1	8	1.48	1.0	1/137	automix, jeřáb+badie	B
137	Odstranění bednění sloupů	4.31	2	8	2.16	1.0	-	-	T
138	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
139	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
140	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
141	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/142;28/225	automix, jeřáb+badie	B
142	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
143	Zřízení bednění stropů	64.32	10	8	6.43	1.0	-	-	T
144	Výztuž stropů betonářskou ocelí	205.65	10	8	20.57	3.0	-	-	V
145	Betonáž stropů	42.36	2	8	21.18	3.0	7/146;28/225	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
146	Odstranění bednění stropů	68.60	10	8	6.86	1.0	-	-	T
147	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
4.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
148	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
149	Zřízení bednění sloupů	7.67	2	8	3.84	1.0	-	-	T
150	Betonáž sloupů	1.48	1	8	1.48	1.0	1/151	automix, jeřáb+badie	B
151	Odstranění bednění sloupů	4.31	2	8	2.16	1.0	-	-	T
152	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
153	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
154	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
155	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/156;28/227	automix, jeřáb+badie	B
156	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
157	Zřízení bednění stropů	64.32	10	8	6.43	1.0	-	-	T
158	Výztuž stropů betonářskou ocelí	117.52	8	8	14.69	2.0	-	-	V
159	Betonáž stropů	42.36	2	8	21.18	3.0	7/160;28/227	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
160	Odstranění bednění stropů	68.60	10	8	6.86	1.0	-	-	T
161	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
5.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
162	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
163	Zřízení bednění sloupů	7.67	2	8	3.84	1.0	-	-	T
164	Betonáž sloupů	1.48	1	8	1.48	1.0	1/165	automix, jeřáb+badie	B
165	Odstranění bednění sloupů	4.31	2	8	2.16	1.0	-	-	T
166	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
167	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
168	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
169	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/170;28/229	automix, jeřáb+badie	B
170	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
171	Zřízení bednění stropů	64.32	10	8	6.43	1.0	-	-	T
172	Výztuž stropů betonářskou ocelí	205.65	10	8	20.57	3.0	-	-	V
173	Betonáž stropů	42.36	2	8	21.18	3.0	7/174;28/229	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
174	Odstranění bednění stropů	68.60	10	8	6.86	1.0	-	-	T
175	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
6.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
176	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
177	Zřízení bednění sloupů	7.67	2	8	3.84	1.0	-	-	T
178	Betonáž sloupů	1.48	1	8	1.48	1.0	1/179	automix, jeřáb+badie	B
179	Odstranění bednění sloupů	4.31	2	8	2.16	1.0	-	-	T
180	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
181	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
182	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
183	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/184;28/231	automix, jeřáb+badie	B
184	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
185	Zřízení bednění stropů	62.44	10	8	6.24	1.0	-	-	T
186	Výztuž stropů betonářskou ocelí	205.65	10	8	20.57	3.0	-	-	V
187	Betonáž stropů	40.89	2	8	20.44	3.0	7/187;28/231	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
188	Odstranění bednění stropů	66.61	10	8	6.66	1.0	-	-	T
189	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
7.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
190	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
191	Zřízení bednění sloupů	7.67	2	8	3.84	1.0	-	-	T
192	Betonáž sloupů	1.29	1	8	1.29	1.0	1/193	automix, jeřáb+badie	B
193	Odstranění bednění sloupů	0.18	2	8	0.09	1.0	-	-	T
194	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
195	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
196	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V
197	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/198;28/233	automix, jeřáb+badie	B
198	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
199	Zřízení bednění stropů	49.78	8	8	6.22	1.0	-	-	T
200	Výztuž stropů betonářskou ocelí	181.00	10	8	18.10	3.0	-	-	V
201	Betonáž stropů	32.39	2	8	16.00	2.0	7/202;28/233	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
202	Odstranění bednění stropů	53.10	8	8	6.64	1.0	-	-	T
203	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	7.80	4	8	1.95	1.0	-	-	D
8.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA									
204	Výztuž pro zesílení sloupů	1.68	2	8	0.84	1.0	-	-	V
205	Zřízení bednění sloupů	3.06	2	8	1.53	1.0	-	-	T
206	Betonáž sloupů	0.59	1	8	0.59	1.0	1/206	automix, jeřáb+badie	B
207	Odstranění bednění sloupů	1.72	2	8	0.86	1.0	-	-	T
208	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	2.06	2	8	1.03	1.0	-	-	V
209	Zřízení bednění schodišťových podest	5.54	2	8	2.77	1.0	-	-	T
210	Výztuž schodišťových podest	10.15	2	8	5.08	1.0	-	-	V

211	Betonáž schodišťových podest	4.80	1	8	4.80	1.0	7/212;28/235	automix, jeřáb+badie	B
212	Odstranění bednění schodišťových podest	5.90	2	8	2.95	1.0	-	-	T
213	Zřízení bednění stropů	28.18	6	8	4.70	1.0	-	-	T
214	Výztuž stropů betonářskou ocelí	131.71	10	8	13.17	2.0	-	-	V
215	Betonáž stropů	18.36	2	8	9.18	2.0	7/216;28/235	2x automix, jeřáb+badie, čerpadlo	B
216	Odstranění bednění stropů	25.56	6	8	4.26	1.0	-	-	T
217	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	12.60	4	8	3.15	1.0	-	-	D
PŘEMÍSTOVÁNÍ PODPOR HORIZONTÁLNÍCH KČÍ									
218	Přestojkování 50% - 1.PP	47.55	6	8	7.93	1.0	-	-	D
219	Odstojkování - 1.PP	47.55	6	8	7.93	1.0	-	-	D
220	Přestojkování 50% - 1.NP	28.95	4	8	7.24	1.0	-	-	D
221	Odstojkování - 1.NP	28.95	4	8	7.24	1.0	-	-	D
222	Přestojkování 50% - 2.NP	33.75	5	8	6.75	1.0	-	-	D
223	Odstojkování - 2.NP	33.75	5	8	6.75	1.0	-	-	D
224	Přestojkování 50% - 3.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
225	Odstojkování - 3.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
226	Přestojkování 50% - 4.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
227	Odstojkování - 4.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
228	Přestojkování 50% - 5.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
229	Odstojkování - 5.NP	32.10	5	8	6.42	1.0	-	-	D
230	Přestojkování 50% - 6.NP	31.20	4	8	7.80	1.0	-	-	D
231	Odstojkování - 6.NP	31.20	4	8	7.80	1.0	-	-	D
232	Přestojkování 50% - 7.NP	24.90	4	8	6.23	1.0	-	-	D
233	Odstojkování - 7.NP	24.90	4	8	6.23	1.0	-	-	D
234	Přestojkování 50% - 8.NP	14.10	2	8	7.05	1.0	-	-	D
235	Odstojkování - 8.NP	14.10	2	8	7.05	1.0	-	-	D
236	Přestojkování 50% - 9.NP	7.20	2	8	3.60	1.0	-	-	D
237	Odstojkování - 9.NP	7.20	2	8	3.60	1.0	-	-	D
3.E.P. ZEMNÍ PRÁCE (Pouze pro kanalizační šachtu)									
238	Vytýčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou	1.60	2	8	0.80	1.0	-	-	G
239	Výkop včetně odstranění stávajících vrstev komunikace	339.86	10	8	33.99	5.0	-	rypadlo, nákl. Auto	D, OS
240	Osazení šachty	98.26	5	8	19.65	3.0	-	rypadlo	D, OS
241	Zásyp včetně nových vrstev komunikace	330.11	10	8	33.01	5.0	-	rypadlo	D, OS
4.E.P. ZASTŘEŠENÍ A TERASY									
242	Provizorní zastřešení a odvodnění	118.40	8	8	14.80	2.0	-	-	D
243	Hydroizolace 9.NP	16.40	3	8	5.47	1.0	-	-	D
244	Skladba střešního souvrstvní 9.NP	64.00	3	8	21.33	3.0	-	-	D
245	Hydroizolace 8.NP	122.70	3	8	40.90	6.0	-	-	D
246	Skladba střešního souvrstvní 8.NP	806.89	8	8	100.86	13.0	-	-	D
251	Zastřešení šachty v 9.NP	16.41	2	8	8.20	2.0	-	-	D
252	Hydroizolace teras (6.-7.NP)	179.78	8	8	22.47	3.0	-	-	D
253	Skladba střešního souvrstvní (6.-7.NP)	600.45	8	8	75.06	10.0	-	-	D
254	Ocelová kce pod VZT jednotku	129.20	5	8	25.84	4.0	-	-	D
255	Venkovní vztl jednotky	45.28	4	8	11.32	2.0	-	-	D
256	Hromosvod	404.51	10	8	40.45	6.0	-	-	H
257	Klempířské a ostatní prvky zastřešení	119.83	6	8	19.97	3.0	-	-	K
258	Napojení fasády na atiku - terasy	179.66	6	8	29.94	4.0	-	-	D
259	Atika 9.NP	94.19	4	8	23.55	3.0	-	-	D
5.E.P. PROVEDENÍ PŘÍČEK A ROZVODŮ INSTALACÍ									
260	ZTI - potrubí	1615.37	10	8	161.54	21.0	-	-	IN
261	VZT - potrubí (1.NP - 8.NP)	1344.16	10	8	134.42	17.0	-	-	VZ
262	VZT - potrubí (1.PP)	1392.10	10	8	139.21	18.0	-	-	VZ
263	Zděné stěny a příčky	364.94	6	8	60.82	9.0	-	-	Z
264	MAR - rozvody	899.28	10	8	89.93	12.0	-	-	EL
265	SILNOPROUD - rozvody	1659.15	10	8	165.92	21.0	-	-	EL
266	EPS - rozvody	325.08	5	8	65.02	10.0	-	-	EL
267	SLABOPROUD - rozvody	3334.60	20	8	166.73	21.0	-	-	EL
268	AVT - rozvody	47.96	6	8	7.99	1.0	-	-	EL
269	SHZ - rozvody	173.50	3	8	57.83	10.0	-	-	EL
270	Parapet v kontaktu se zemínou	74.63	4	8	18.66	3.0	-	-	Z
6.E.P. PROVEDENÍ OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH									
271	Dveřní zárubně	276.15	4	8	69.04	10.0	-	-	D
272	Sanace, výspravy a vyrovnání povrchů	86.20	4	8	21.55	3.0	-	-	O
273	Betonové stěrky	247.93	10	8	24.79	9.0	20/322,278,307,293	-	O
274	Vnitřní omítky	540.46	4	8	135.11	20.0	20/322,278,307,293	omítací sestava	O, OS
275b	Rozvody v podlaze	2667.08	17	8	156.89	20.0	-	-	EL, TO, IN
7.E.P. PROVEDENÍ PODLAH, KOMPLETACE POVRCHŮ A TECHNOLOGIE									
276	Betonové podlahy	388.43	2	8	194.22	24.0	2/278;20/322,293	automix, čerpadlo	D, OS
277	Montáž výtahů	529.98	4	8	132.50	20.0	-	-	VY
278	SDK svislé kce	4192.34	21	8	199.64	26.0	-	-	SDK
279	SDK parapet	1154.72	11	8	104.97	14.0	-	-	SDK
275a	Rozvody v podhledu	742.11	11	8	67.46	9.0	-	-	EL, VZ, IN
280	Příslušenství ZTI v SDK stěnách a zdech	1075.16	7	8	153.59	20.0	-	-	IN, SDK
281	Osazení otopných těles	297.19	5	8	59.44	9.0	-	-	TO
282	Dveře a zárubně do SDK	756.63	11	8	68.78	9.0	-	-	SDK
283	Prosklené nadsvětlíky a vnitřní okna	121.60	2	8	60.80	9.0	-	-	D
284	Příslušenství VZT 1.PP	648.66	10	8	64.87	9.0	-	-	VZ
285	Příslušenství VZT 1.NP-8.NP	1525.91	11	8	138.72	18.0	-	-	VZ
286	SDK podhledy	396.49	5	8	79.30	10.0	-	-	SDK
287	Hliníkové mřížové podhledy a další podhledy	3104.28	20	8	155.21	18.0	-	-	D
288	Dřevěné podhledy (1.PP)	128.64	4	8	32.16	5.0	-	-	TR
289	Ostatní (pož. rolety, kouřové clony, vnitř. markýzy)	112.61	2	8	56.30	9.0	-	-	D
290	Poklopy	101.76	2	8	50.88	9.0	-	-	D
8.E.P. KOMPLETACE TECHN. ZAŘÍZENÍ, DOKONČOVACÍ PRÁCE A NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH									
291	Nivelační stěrka	1050.63	7	8	150.09	21.0	2/292	-	P
292	PUR stěrky ebo epoxidové nátěry včetně penetrace	1334.88	8	8	166.86	19.0	2/293,294,295	-	P
293	Vnitřní zateplovací systém	412.17	10	8	41.22	6.0	-	-	IZ
294	Protipožární obklady	1028.64	15	8	68.58	9.0	-	-	IZ

295	MAR - kompletace (1.PP)	59.57	4	8	14.89	2.0	-	-	EL
296	MAR - kompletace (1.NP - 8.NP)	370.53	6	8	61.76	8.0	-	-	EL
297	SILNOPROUD - kompletace	2242.10	14	8	160.15	21.0	-	-	EL
298	EPS - kompletace	148.50	6	8	24.75	4.0	-	-	EL
299	SLABOPROUD - kompletace	579.81	8	8	72.48	9.0	-	-	EL
300	AVT - kompletace	49.83	7	8	7.12	1.0	-	-	EL
301	SHZ - kompletace	21.45	3	8	7.15	1.0	-	-	EL
302	Dřevěné podlahy	1639.36	12	8	136.61	18.0	-	-	TR
303	Akustické úpravy	1059.51	15	8	70.63	9.0	-	-	IZ
304	Dřevěné obklady	89.48	4	8	22.37	3.0	-	-	TR
305	Akustická a projekční činnost	20.00	4	8	5.00	1.0	-	-	-
306	Omyvatelný nátěr stěn	125.65	4	8	31.41	4.0	-	-	N
307	Zámečnické výrobky	869.31	12	8	72.44	10.0	-	-	MO
308	Malby a nátěry	450.67	6	8	75.11	10.0	-	-	N
309	Umyvadlové desky a sestavy WC kabin	269.83	10	8	26.98	4.0	-	-	MO
310	Krycí dřevěné příčky	53.31	8	8	6.66	1.0	-	-	TR
311	Vnitřní skleněné stěny	236.26	8	8	29.53	4.0	-	-	MO
312	Čistící zóny	36.30	5	8	7.26	1.0	-	-	D
313	Dveře a vrata	121.60	8	8	15.20	2.0	-	-	D
314	Karusely a doplňky	44.39	4	8	11.10	2.0	-	-	MO
315	Gastronomické zařízení	29.00	4	8	7.25	1.0	-	-	MO
9.E.P. FASÁDA									
316	Zděné parapety	104.19	6	8	17.37	3.0	-	-	D
317	Osazení fasádních panelů - okna (2.NP - 8.NP)	54.40	1	8	54.40	7.0	-	-	J/S
318	Osazení vitrín 1.NP	219.93	6	8	36.65	5.0	-	-	S
319	Zasklení 9.NP	41.97	4	8	10.49	2.0	-	-	S
320	Fasádní obklad z tahokovu 9.NP	102.00	4	8	25.50	4.0	-	-	D
321	Venkovní žaluzie	147.05	4	8	36.76	5.0	-	-	D
322	Montáž nosného roštu pro fasádu	2001.00	20	8	100.05	13.0	-	-	D
323	Tl fasády a hydroizolace parapetů	1373.73	20	8	68.69	9.0	-	-	D
324	Cihelná fasáda	1769.00	20	8	88.45	12.0	-	-	D
325	Klempířské prvky fasády	427.62	10	8	42.76	6.0	-	-	K
326	Fasádní hodiny	16.00	2	8	8.00	1.0	-	-	D
10.E.P. KOLAUDACE A PŘEJIMKA STAVBY									
327	Kolaudace	8.00	1	8	8.00	1.0	-	-	-
328	Předání objektu	8.00	1	8	8.00	1.0	-	-	-