

Příloha č. 9 - Technologický normál

Technologický normál											
Díličí stavební proces			Zájmová měrná jednotka	Zájmové množství [m.j.]	Celková skutečná pracnost [P]	Číslo čety	Počet pracovníků	Směnový časový fond [hod.st]	Směnnost [směn.den-1]	Doba trvání díličího stavebního procesu [směn]	Doba trvání díličího stavebního procesu upravená [směn]
Prostor	Pořadové číslo	Název									
Stavěniště	1	Montáž jeřábu	kus	1,000	8,000	3	1	8	1	1,000	5
1.PP	2	Bednění a armování vnějších ŽB stěn 1.PP	m2	117,515	173,658	1	5	8	1	4,341	5
1.PP	3	Betonáž vnějších ŽB stěn 1.PP	m3	35,130	50,376	1	5	10	1	1,008	1
1.PP	4	Odstranění bednění vnějších ŽB stěn 1.PP	m2	117,515	75,680	1	5	8	1	1,892	2
1.PP	5	Bednění a armování vodorovných konstrukcí 1.PP	m2	177,565	160,599	1	5	8,5	1	3,779	4
1.PP	6	Betonáž vodorovných konstrukcí 1.PP	m3	30,180	36,940	1	5	8	1	0,924	1
1.PP	7	Odstranění bednění vodorovných konstrukcí 1.PP	m2	177,565	47,481	1	5	8	1	1,187	2
1.PP	8	Odstojkování vodorovných konstrukcí 1.PP	m2	177,565	20,726	1	5	8	1	0,518	1
1.NP	9	Bednění a armování vnějších ŽB stěn 1.NP	m2	67,660	88,843	1	5	9	1	1,974	2
1.NP	10	Betonáž vnějších ŽB stěn 1.NP	m3	14,560	20,879	1	5	8	1	0,522	1
1.NP	11	Odstranění bednění vnějších ŽB stěn 1.NP	m2	67,660	43,573	1	5	9	1	0,968	1
1.NP	12	Zdění nosných stěn 1.NP	m2	40,360	51,465	2	4	8	1	1,608	2
1.NP	13	Bednění a armování vodorovných konstrukcí 1.NP	m2	157,485	152,289	1	5	8	1	3,807	4

1.NP	14	Betonaž vodorovných konstrukcí 1.NP	m3	24,530	30,025	1	5	8	1	0,751	1
1.NP	15	Odstranění bednění vodorovných konstrukcí 1.NP	m2	157,485	43,342	1	5	9	1	0,963	1
1.NP	16	Odstojkování vodorovných konstrukcí 1.NP	m2	125,284	16,287	1	5	8	1	0,407	1
2.NP	17	Zdění nosných stěn 2.NP	m2	131,240	168,862	2	4	8	1	5,277	5
2.NP	18	Bednění a armování vodorovných konstrukcí 2.NP	m2	162,470	142,533	1	5	8	1	3,563	4
2.NP	19	Betonaž vodorovných konstrukcí 2.NP	m3	24,180	29,596	1	5	8	1	0,740	1
2.NP	20	Odstranění bednění vodorovných konstrukcí 2.NP	m2	162,470	45,062	1	5	8	1	1,127	1
2.NP	21	Odstojkování vodorovných konstrukcí 2.NP	m2	125,399	16,302	1	5	8	1	0,408	1
Střecha	22	Zdění atiky	m2	35,680	43,767	2	4	8	1	1,368	2
1.PP	23	Zdění příček 1.PP	m2	55,720	49,952	2	4	8	1	1,561	2
1.NP	24	Zdění příček 1.NP	m2	62,110	42,369	2	4	8	1	1,324	2
2.NP	25	Zdění příček 2.NP	m2	65,110	46,493	2	4	8	1	1,453	2
Stavěniště	26	Demontáž jeřábu	kus	1,000	8,000	3	1	8	1	1,000	1