

# Tereza Lakomá

Ekologické centrum Prales, Praha – Kbely

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / LS 2018-2019

## oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0					
rozsah práce	1,0					
úplnost	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů		1,5				
věcná správnost návrhu dispozice						
grafika zpracování						

### další poznámky a hodnocení

# v koordinační situaci bych ještě doplnil výšky atik objektů

# nestálo by za úvahu rozšířit hygienické zázemí m.č. 01.09 na úkor chodby m.č. 01.01?

# jste si jistá, že voděvzdorná překližka i při přelepení spar parotěsnicí páskou bude mít vyšší difuzní odpor než vrchní hydroizolační fólie?

# betonovou mazaninu ve skladbách podlah nutno navrhovat v min. tl. 50mm

# bylo by vhodné optimalizovat tloušťku obvodových železobetonových stěn v 1.pp

# v rámci rozvodů VZT (přívod i odvod) není vhodné slučovat místnosti sociálního zázemí s ostatními místnostmi

# bylo by vhodné navrhnout způsob likvidace dešťových vod ze sníženého prostoru 1.pp před vstupem do objektu

15.6.2019

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení A – výborně

1,0