



Název práce: COLIVING JIHLAVA

Jméno autora: ŠÁRKA RAFFLOVÁ

FA ČVUT / 15118 / Ateliér KOHOUT TICHÝ

Vedoucí bakalářské práce: MICHAL KOHOUT, DAVID TICHÝ

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vývoj projektu od ATZBP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch, konceptu v BP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení vedoucího BP						1,3

VEDENÍ PROFESNÍ ČÁSTI: Jan Hlavín

***volitelné hodnocení konzultanta pozemního stavitelství dle dohody**

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Celková kvalita projektu / formální rozsah:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Správnost celkového technického řešení:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Správnost technického řešení detailů / výpočtů:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grafika zpracování:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přístup studenta - účast na konzultacích:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení konzultanta						1,5

výsledný průměr 1,4

slovní hodnocení

Velmi dobře zpracovaný bakalářský projekt. Souhrnná technická zpráva je stručnější, chybí např. výpočty dopravy v klidu či odpadového hospodářství. Pár poznámek: u koordinační situace chybí stanovení $\pm 0,000$ výšky objektu (je pouze v rozpisce), u stromů není rozlišen stávající stav a návrh (legenda), dočasný zábor je naddimenzovaný. U základů jsou svisle vedené sklopené řezy obráceně sklopené. U půdorysů v tabulkách chybí skladby podlah, označeny nejsou lodžie. Sporná je minimální šířka chodbiček. V řezu chybí u schodiště čísla stupňů, spodní rameno je osazeno na podlaže, popis ramen je skryt šrafovou, je nepřehledný. Není naznačena hladina podzemní vody a chybí zakreslení záporového pažení stavební jámy - viz. textová část. Založení izolační přízdivky je nedostatečné, byla-li by použita. Založení v násypu viz. detail "C" by se dalo provést bezpečněji. Detaily jsou zpracovány pečlivě.

otázky k obhajobě

závěr, hodnocení

Doporučujeme práci ŠÁRKY RAFFLOVÉ k obhajobě a hodnotíme B.

Wohant

6.6.2024

Pišný

datum / autor posudku