ID	Název	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Předchůdci
1	**1. Modely**	**630 dny**	**1.3. 2017 7:00**	**26.8. 2019 15:00**	
1	**přípravné úkoly**	**245 dny**	**1.3. 2017 7:00**	**21.2. 2018 15:00**	
2	návrh studie	14 dny	1.3. 2017 7:00	20.3. 2017 15:00	
3	Sádrol a odh	30 dny	21.3. 2017 7:00	4.5. 2017 15:00	
4	Dokumentace pro územní řízení	30 dny	5.5. 2017 7:00	16.6. 2017 15:00	
5	Vydání územního rozhodnutí	30 dny	19.6. 2017 7:00	1.8. 2017 15:00	
6	Dokumentace pro stavební povolení	30 dny	2.8. 2017 7:00	12.9. 2017 15:00	
7	Vydání stavebního povolení	30 dny	13.9. 2017 7:00	7.12. 2017 15:00	
8	Dokumentace pro provedení stavby	30 dny	8.12. 2017 7:00	23.1. 2018 15:00	
9	Výběr dodavatele	21 dny	24.1. 2018 7:00	21.2. 2018 15:00	
10	**realizace**	**585 dny**	**22.2. 2018 7:00**	**26.8. 2019 15:00**	
11	přeložení slaveniště	1 den	22.2. 2018 7:00	22.2. 2018 15:00	
12	Vytyčení slaveniště	1 den	23.2. 2018 7:00	23.2. 2018 15:00	
13	Sejmutí ornice s ředěním	8 dny	26.2. 2018 7:00	7.3. 2018 15:00	3FS-50%,16,18
14	Zařízení slaveniště	7 dny	2.3. 2018 7:00	12.3. 2018 15:00	
15	Izpravení dopravního značení	1 den	23.2. 2018 7:00	23.2. 2018 15:00	
16	Napojení na el. síť - rozvaděč	1 den	8.3. 2018 7:00	8.3. 2018 15:00	
17	**ostraní pole**	**9 dny**	**9.3. 2018 7:00**	**20.3. 2018 15:00**	
18	Vytyčení staveční jámy	1 den	9.3. 2018 7:00	9.3. 2018 15:00	15,20
19	Vytyčení objektu	1 den	12.3. 2018 7:00	12.3. 2018 15:00	20
20	Výkopy staveční jámy	6 dny	13.3. 2018 7:00	20.3. 2018 15:00	19,22,23;2,23;2,24
21	Přemístění výkopku na skládku	6 dny	13.3. 2018 7:00	20.3. 2018 15:00	25
22	**základové**	**27 dny**	**13.3. 2018 7:00**	**18.4. 2018 15:00**	
23	zkpravné pažení	8 dny	13.3. 2018 7:00	22.3. 2018 15:00	25
24	Vytyčení vrtů pro piloty	2 dny	21.3. 2018 7:00	22.3. 2018 15:00	25,26;5;2;0;0
25	Provedení vrtů pro piloty	4 dny	23.3. 2018 7:00	28.3. 2018 15:00	26;0;-25%
26	Zřízení pilot	5 dny	26.3. 2018 7:00	30.3. 2018 15:00	27
27	Podkladní beton	1 den	2.4. 2018 7:00	2.4. 2018 15:00	28,35
28	podkladní fólie	6 dny	3.4. 2018 7:00	10.4. 2018 15:00	29FS-1 den;30FF+1 den
29	Bednění sítě základových desek	2 dny	10.4. 2018 7:00	11.4. 2018 15:00	31FS-1 den
30	armování základové desky	4 dny	4.4. 2018 7:00	11.4. 2018 15:00	31FS-1 den
31	betonáž základových desek	4 dny	11.4. 2018 7:00	16.4. 2018 15:00	32FS-1 den;40FS+1 den
32	Odbednění sítě základových desek	1 den	18.4. 2018 7:00	18.4. 2018 15:00	34
33	**ZPP**	**139 dny**	**3.4. 2018 7:00**	**19.10. 2018 15:00**	
34	montáž EPS II. 100mm - vyplň ZPP	9 dny	19.4. 2018 7:00	27.4. 2018 15:00	36FF+1 den
35	Montáž výtahového příčlku	1 den	3.4. 2018 7:00	3.4. 2018 15:00	47,30
36	armování zdí ZPP	12 dny	17.4. 2018 7:00	3.5. 2018 15:00	37FS-50%
37	bednění zdí ZPP	8 dny	25.4. 2018 7:00	7.5. 2018 15:00	38FS-1 den
38	betonáž zdí ZPP	3 dny	7.5. 2018 7:00	10.5. 2018 15:00	39FS-1 den
39	odbednění zdí ZPP	5 dny	14.5. 2018 7:00	18.5. 2018 15:00	42;50-20%
40	Zděn nosných stěn 2. výška ZPP	1 den	18.4. 2018 7:00	18.4. 2018 15:00	41
41	Zděn nosných stěn 1. výška ZPP	1 den	19.4. 2018 7:00	19.4. 2018 15:00	42
42	Bednění a podepírání stropu ZPP	13 dny	21.5. 2018 7:00	6.6. 2018 15:00	43FS-5 dny
43	Armování stropu ZPP	12 dny	31.5. 2018 7:00	15.6. 2018 15:00	44
44	betonáž stropu ZPP	4 dny	18.6. 2018 7:00	21.6. 2018 15:00	45FS+2 dny;49FS+1 den;54FS+1 den
45	odbednění stropu ZPP	3 dny	28.6. 2018 7:00	2.7. 2018 15:00	56
46	Odstojkování stropu ZPP	2 dny	18.10. 2018 7:00	19.10. 2018 15:00	83
47	Uložení prefabrikovaného schodiště ZPP	1 den	26.6. 2018 7:00	26.6. 2018 15:00	51;55
48	**1PP**	**129 dny**	**25.6. 2018 7:00**	**10.12. 2018 15:00**	
49	montáž EPS II. 100mm - vyplň 1PP	9 dny	25.6. 2018 7:00	9.7. 2018 15:00	50FF+1 den
50	armování zdí 1PP	8 dny	29.6. 2018 7:00	10.7. 2018 15:00	51FS-50%
51	bednění zdí 1PP	8 dny	4.7. 2018 7:00	17.7. 2018 15:00	52FS-1 den
52	betonáž zdí 1PP	3 dny	17.7. 2018 7:00	19.7. 2018 15:00	53FS-1 den
53	odbednění zdí 1PP	5 dny	23.7. 2018 7:00	27.7. 2018 15:00	56;0-1 den
54	Zděn nosných stěn 1. výška 1PP	1 den	25.6. 2018 7:00	25.6. 2018 15:00	55
55	Zděn nosných stěn 1PP 2. výška	1 den	26.6. 2018 7:00	26.6. 2018 15:00	56
56	Bednění a podepírání stropu 1PP	13 dny	30.7. 2018 7:00	15.8. 2018 15:00	57FS-5 dny
57	Armování stropu 1PP	11 dny	9.8. 2018 7:00	23.8. 2018 15:00	58
58	betonáž stropu 1PP	4 dny	24.8. 2018 7:00	29.8. 2018 15:00	59FS+21 dny;59FS+4 dny;68FS+1 den;81FS+2 dny
59	odbednění stropu 1PP	3 dny	14.9. 2018 7:00	18.9. 2018 15:00	70
60	Odstojkování stropu 1PP	2 dny	17.10. 2018 7:00	18.10. 2018 15:00	96
61	Uložení prefabrikovaného schodiště 1PP	1 den	3.9. 2018 7:00	3.9. 2018 15:00	70,75
62	Zděn, hutnění kolem objektu	4 dny	1.10. 2018 7:00	4.10. 2018 15:00	77
63	**1NP**	**112 dny**	**31.8. 2018 7:00**	**8.2. 2019 15:00**	
64	armování zdí 1NP	4 dny	31.8. 2018 7:00	5.9. 2018 15:00	65FS-50%
65	bednění zdí obousteranné 1NP	8 dny	4.9. 2018 7:00	13.9. 2018 15:00	66;19
66	betonáž zdí 1NP	2 dny	14.9. 2018 7:00	17.9. 2018 15:00	67FS+2 dny
67	odbednění zdí obousteranné 1NP	5 dny	20.9. 2018 7:00	26.9. 2018 15:00	70FS-40%
68	Zděn nosných stěn 1. výška 1NP	1 den	31.8. 2018 7:00	31.8. 2018 15:00	69
69	Zděn nosných stěn 1NP 2. výška	1 den	3.9. 2018 7:00	3.9. 2018 15:00	70
70	Bednění a podepírání stropu 1NP	14 dny	27.9. 2018 7:00	17.10. 2018 15:00	71FS-5 dny;;46
71	Armování stropu 1NP	11 dny	11.10. 2018 7:00	25.10. 2018 15:00	72
72	betonáž stropu 1NP	4 dny	26.10. 2018 7:00	31.10. 2018 15:00	73FS+21 dny;77FS+1 den;75FS+2 dny;81FS+1 den
73	odbednění stropu 1NP	4 dny	15.11. 2018 7:00	20.11. 2018 15:00	81
74	Odstojkování stropu 1NP	2 dny	7.12. 2018 7:00	8.12. 2018 15:00	109
75	Uložení prefabrikovaného schodiště 1NP	1 den	5.11. 2018 7:00	5.11. 2018 15:00	68;83
76	**2NP**	**103 dny**	**2.11. 2018 7:00**	**29.3. 2019 15:00**	
77	armování zdí 2NP	3 dny	2.11. 2018 7:00	6.11. 2018 15:00	78;78FS+1 den
78	bednění zdí obousteranné 2NP	8 dny	5.11. 2018 7:00	14.11. 2018 15:00	79;75
79	betonáž zdí 2NP	2 dny	15.11. 2018 7:00	16.11. 2018 15:00	80FS+2 dny
80	odbednění zdí obousteranné 2NP	5 dny	21.11. 2018 7:00	27.11. 2018 15:00	83;0-1 den
81	Zděn nosných stěn 1. výška 2NP	1 den	2.11. 2018 7:00	2.11. 2018 15:00	82
82	Zděn nosných stěn 2. výška 2NP	1 den	5.11. 2018 7:00	5.11. 2018 15:00	83
83	Bednění a podepírání stropu 2NP	13 dny	28.11. 2018 7:00	14.12. 2018 15:00	84FS-5 dny;;60
84	Armování stropu 2NP	10 dny	10.12. 2018 7:00	21.12. 2018 15:00	85
85	betonáž stropu 2NP	3 dny	27.12. 2018 7:00	31.12. 2018 15:00	86FS+14 dny;88FS+2 dny;90FS+1 den;94FS+1 den
86	odbednění stropu 2NP	4 dny	11.1. 2019 7:00	16.1. 2019 15:00	96
87	Odstojkování stropu 2NP	2 dny	28.3. 2019 7:00	29.3. 2019 15:00	122
88	Uložení prefabrikovaného schodiště 2NP	1 den	3.1. 2019 7:00	3.1. 2019 15:00	101;96
89	**3NP**	**89 dny**	**2.1. 2019 7:00**	**6.5. 2019 15:00**	
90	armování zdí 3NP	3 dny	2.1. 2019 7:00	4.1. 2019 15:00	91;0-1 den
91	bednění zdí obousteranné 3NP	6 dny	3.1. 2019 7:00	10.1. 2019 15:00	92;96
92	betonáž zdí 3NP	2 dny	11.1. 2019 7:00	14.1. 2019 15:00	93FS+2 dny
93	odbednění zdí obousteranné 3NP	4 dny	17.1. 2019 7:00	22.1. 2019 15:00	96;0-1 den
94	Zděn nosných stěn 1. výška 3NP	1 den	2.1. 2019 7:00	2.1. 2019 15:00	95
95	Zděn nosných stěn 2. výška 3NP	1 den	3.1. 2019 7:00	3.1. 2019 15:00	96
96	Bednění a podepírání stropu 3NP	11 dny	23.1. 2019 7:00	6.2. 2019 15:00	97FS+4 dny;74
97	Armování stropu 3NP	8 dny	7.2. 2019 7:00	12.2. 2019 15:00	98
98	Betonáž stropu 3NP	3 dny	13.2. 2019 7:00	15.2. 2019 15:00	99FS+4 dny;102FS+2 dny;103FS+1 den;107FS+1 den
99	odbednění stropu 3NP	3 dny	1.3. 2019 7:00	5.3. 2019 15:00	109
100	Odstojkování stropu 3NP	2 dny	1.5. 2019 7:00	6.5. 2019 15:00	135
101	Uložení prefabrikovaného schodiště 3NP	1 den	20.2. 2019 7:00	20.2. 2019 15:00	114;109
102	**4NP**	**82 dny**	**19.2. 2019 7:00**	**12.6. 2019 15:00**	
103	armování zdí 4NP	3 dny	19.2. 2019 7:00	21.2. 2019 15:00	104;0-1 den
104	bednění zdí obousteranné 4NP	7 dny	20.2. 2019 7:00	28.2. 2019 15:00	105;99
105	betonáž zdí 4NP	2 dny	1.3. 2019 7:00	4.3. 2019 15:00	106FS+2 dny
106	odbednění zdí obousteranné 4NP	4 dny	7.3. 2019 7:00	12.3. 2019 15:00	109;0-1 den
107	Zděn nosných stěn 1. výška 4NP	1 den	19.2. 2019 7:00	19.2. 2019 15:00	108
108	Zděn nosných stěn 2. výška 4NP	1 den	20.2. 2019 7:00	20.2. 2019 15:00	109
109	Bednění a podepírání stropu 4NP	11 dny	13.3. 2019 7:00	27.3. 2019 15:00	110FS-4 dny;;87
110	Armování stropu 4NP	8 dny	22.3. 2019 7:00	2.4. 2019 15:00	111
111	betonáž stropu 4NP	3 dny	3.4. 2019 7:00	5.4. 2019 15:00	112FS+4 dny;116FS+1 den;119FS+1 den;114FS+2 dny
112	odbednění stropu 4NP	3 dny	12.4. 2019 7:00	16.4. 2019 15:00	122
113	Odstojkování stropu 4NP	2 dny	11.6. 2019 7:00	12.6. 2019 15:00	148
114	Uložení prefabrikovaného schodiště 4NP	1 den	10.4. 2019 7:00	10.4. 2019 15:00	137;112
115	**5NP**	**67 dny**	**9.4. 2019 7:00**	**10.7. 2019 15:00**	
116	armování zdí 5NP	1 den	9.4. 2019 7:00	9.4. 2019 15:00	117
117	bednění zdí obousteranné 5NP	2 dny	10.4. 2019 7:00	11.4. 2019 15:00	118;112
118	betonáž zdí 5NP	1 den	12.4. 2019 7:00	12.4. 2019 15:00	119FS+2 dny
119	odbednění zdí obousteranné 5NP	1 den	17.4. 2019 7:00	17.4. 2019 15:00	120
120	Zděn nosných stěn 1. výška 5NP	4 dny	9.4. 2019 7:00	12.4. 2019 15:00	121
121	Zděn nosných stěn 2. výška 5NP	3 dny	15.4. 2019 7:00	17.4. 2019 15:00	122
122	Bednění a podepírání stropu 5NP	11 dny	18.4. 2019 7:00	2.5. 2019 15:00	123FS-4 dny;100
123	Armování stropu 5NP	8 dny	29.4. 2019 7:00	8.5. 2019 15:00	124
124	Betonáž stropu 5NP	3 dny	9.5. 2019 7:00	13.5. 2019 15:00	125FS+5 dny;129FS+1 den;127FS+1 dny;131FS+1 den
125	odbednění stropu 5NP	3 dny	20.5. 2019 7:00	22.5. 2019 15:00	135
126	Odstojkování stropu 5NP	2 dny	6.7. 2019 7:00	10.7. 2019 15:00	152
127	Uložení prefabrikovaného schodiště 5NP	1 den	16.5. 2019 7:00	16.5. 2019 15:00	140;135
128	**6NP**	**73 dny**	**15.5. 2019 7:00**	**23.8. 2019 15:00**	
129	armování zdí 6NP	1 den	15.5. 2019 7:00	15.5. 2019 15:00	130
130	bednění zdí obousteranné 6NP	2 dny	16.5. 2019 7:00	17.5. 2019 15:00	131;125
131	betonáž zdí 6NP	1 den	20.5. 2019 7:00	20.5. 2019 15:00	132FS+2 dny
132	odbednění zdí obousteranné 6NP	1 den	23.5. 2019 7:00	23.5. 2019 15:00	135;0
133	Zděn nosných stěn 1. výška 6NP	4 dny	15.5. 2019 7:00	20.5. 2019 15:00	134
134	Zděn nosných stěn 2. výška 6NP	3 dny	21.5. 2019 7:00	23.5. 2019 15:00	135
135	Bednění a podepírání stropu 6NP	12 dny	24.5. 2019 7:00	10.6. 2019 15:00	136FS-5 dny;113
136	Armování stropu 6NP	9 dny	4.6. 2019 7:00	14.6. 2019 15:00	137
137	Betonáž stropu 6NP	3 dny	17.6. 2019 7:00	19.6. 2019 15:00	138FS+4 dny;143FS+2 dny;145FS+2 dny;146FS+1 den
138	odbednění stropu 6NP	3 dny	27.6. 2019 7:00	1.7. 2019 15:00	148
139	Odstojkování stropu 6NP	2 dny	22.8. 2019 7:00	23.8. 2019 15:00	
140	Uložení prefabrikovaného schodiště 6NP	1 den	24.6. 2019 7:00	24.6. 2019 15:00	148
141	**7NP**	**44 dny**	**21.6. 2019 7:00**	**21.8. 2019 15:00**	
142	armování zdí 7NP	1 den	24.6. 2019 7:00	24.6. 2019 15:00	143
143	bednění zdí obousteranné 7NP	2 dny	25.6. 2019 7:00	26.6. 2019 15:00	144;138
144	betonáž zdí 7NP	1 den	27.6. 2019 7:00	27.6. 2019 15:00	145FS+2 dny
145	odbednění zdí obousteranné 7NP	1 den	2.7. 2019 7:00	2.7. 2019 15:00	148
146	Zděn nosných stěn 1. výška 7NP	2 dny	21.6. 2019 7:00	24.6. 2019 15:00	147
147	Zděn nosných stěn 2. výška 7NP	5 dny	25.6. 2019 7:00	1.7. 2019 15:00	148
148	Bednění a podepírání stropu 7NP	4 dny	1.7. 2019 7:00	8.7. 2019 15:00	149FS-25%;126
149	Armování stropu 7NP	3 dny	8.7. 2019 7:00	10.7. 2019 15:00	150
150	Betonáž stropu 7NP	1 den	11.7. 2019 7:00	11.7. 2019 15:00	151FS+1 den;158FS+1 den;152FS+28 dny
151	odbednění stropu 7NP	1 den	18.7. 2019 7:00	18.7. 2019 15:00	152
152	Odstojkování stropu 7NP	1 den	21.8. 2019 7:00	21.8. 2019 15:00	159
153	**střešní konstrukce**	**35 dny**	**15.7. 2019 7:00**	**26.8. 2019 15:00**	
154	armování zdí atrícha	1 den	15.7. 2019 7:00	15.7. 2019 15:00	155
155	bednění zdí obousteranné atrícha	1 den	16.7. 2019 7:00	16.7. 2019 15:00	156
156	betonáž zdí atrícha	1 den	17.7. 2019 7:00	17.7. 2019 15:00	157FS+2 dny
157	odbednění zdí obousteranné atrícha	1 den	22.7. 2019 7:00	22.7. 2019 15:00	158
158	Bednění a podepírání stropu atrícha Šachta	1 den	23.7. 2019 7:00	23.7. 2019 15:00	159
159	Armování stropu atrícha šachta	1 den	24.7. 2019 7:00	24.7. 2019 15:00	160
160	betonáž stropu atrícha šachta	1 den	25.7. 2019 7:00	25.7. 2019 15:00	161FS+21 dny
161	odbednění stropu atrícha šachta	1 den	1.8. 2019 7:00	1.8. 2019 15:00	162
162	Odstojkování stropu atrícha šachta	1 den	26.8. 2019 7:00	26.8. 2019 15:00	

Rozdělení kritického úseku | Úkol | Rozdělení | Milník | Časová osnova | Shrnutí | Souhrnný | Ruční průběžný | Záchytný kritický | Rozdělení zatímcího kritického úseku | Nadkritický úkol | Nadkritický milník | Nadkritický souhrn | Ruční úkol | Pouze s délkou trvání | Ruční úkol zahrnutý v souhrnném úseku | Ruční souhrn | Pouze začátek | Pouze s délkou dokončení | Uvnitř úkolu | Uvnitř milník | Konečný termín | Kritický | Kritické rozdělení | Postup