VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

ID	Název	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Předchůzí	Následníci
1	**Přípravné práce**	**5 dny**	**5.3. 17**	**9.3. 17**		
2	Přípravné stavenniště	1 den	1.3. 17	1.3. 17		3
3	Vytyčení stavenniště	1 den	2.3. 17	2.3. 17	2	4,5,9
4	Oplocení stavenniště	1 den	3.3. 17	3.3. 17	3	6
5	Sejmutí ornice	2 dny	3.3. 17	4.3. 17	3	6
6	Zařízení stavenniště	2 dny	5.3. 17	6.3. 17	4	7,9FS+1 den
7	Napojení ČS	3 dny	7.3. 17	9.3. 17	6	25
8	**Hemzí práce**	**15 dny**	**6.3. 17**	**22.3. 17**		
9	Vytyčení základů + ručitelných ploch	1 den	6.3. 17	6.3. 17	3,FS+1 den	13
10	Hloubení rýh a jam	3 dny	10.3. 17	21.3. 17	13	11
11	Ruční dokopání rýh	1 den	22.3. 17	22.3. 17	10	14
12	**Základy**	**34 dny**	**9.3. 17**	**12.4. 17**		
13	Realizace pilot	10 dny	9.3. 17	18.3. 17	9	10
14	Úložné zemní pásky + ochranné podkladního betonu	1 den	23.3. 17	23.3. 17	11	15
15	Armování základových pasů	4 dny	24.3. 17	27.3. 17	14	16FS-1 den
16	Bednění základových pasů	2 dny	27.3. 17	28.3. 17	15FS-1 den	17
17	Betonáž základů	1 den	29.3. 17	29.3. 17	16	18FS+1 den
18	Odbednění základů	1 den	31.3. 17	31.3. 17	17FS+1 den	19
19	Provedení hydroizolací nosných zdů	3 dny	1.4. 17	3.4. 17	18,20	20
20	Postup základové desky + vnitřní zdivo	1 den	4.4. 17	4.4. 17	19	21,22
21	Bednění základové desky	1 den	5.4. 17	5.4. 17	20	23
22	Armování základové desky	4 dny	5.4. 17	8.4. 17	20	23
23	Betonáž základové desky	1 den	9.4. 17	9.4. 17	22,21	24FS+1 den,29,30
24	Odbednění základové desky	1 den	11.4. 17	11.4. 17	23FS+1 den	31
25	Provedení přípojek (kanal.,voda,horkovod)	7 dny	11.3. 17	21.3. 17	7	19
26	**Hrubá vrchní stavba**	**162 dny**	**12.4. 17**	**18.9. 17**		
27	**LAP**	**25 dny**	**12.4. 17**	**4.5. 17**		
28	Zřízení přístřeší	3 dny	12.4. 17	17.4. 17		33
29	Hydroizolace proti zemní vlhkosti (pod zdivo + vytvořená lavička)	1 den	18.4. 17	18.4. 17	31FS-1 den	32
30	Svislá izolace spodních částí zdiva	1 den	19.4. 17	19.4. 17	29	32
31	Zděné nosné zdivo 1.NP	3 dny	20.4. 17	24.4. 17	30,24,FS-1 den,29FS+1 den	32
32	Zděné nosné zdivo	2 dny	25.4. 17	26.4. 17	31,29	33FS-2 dny,36
33	Bednění vodorovných konstrukcí	5 dny	28.4. 17	2.5. 17	28,32FS-2 dny,28	35FS-2 dny
34	Osazení prefabrikovaných konstrukcí (balkony,markýzy, atikové zdivo)	2 dny	29.4. 17	29.4. 17	35,5,6 dny	46
35	Armování stropu	6 dny	3.5. 17	10.5. 17	34,33FS-2 dny	36,37FS+3,5 dny
36	Betonáž stropu	1 den	27.4. 17	27.4. 17	35	37FS-5 dny,46,51FS+3,5 dny
37	Odbednění stropu	1 den	11.5. 17	11.5. 17	36FS+5 dny	45
38	Hydroizolace proti zemní vlhkosti (vnitř. zdi)	3 dny	26.4. 17	28.4. 17	32	39
39	Provedení kanalizace	3 dny	27.4. 17	29.4. 17	38	40
40	Provedení elektro	1 den	30.4. 17	30.4. 17	39	41
41	Provedení elektro přípojky	3 dny	1.5. 17	3.5. 17	40	42
42	Zdegl kabel objektu	1 den	4.5. 17	4.5. 17	41	48
43	**LAP**	**23 dny**	**30.4. 17**	**19.5. 17**		
44	Zděné nosného zdiva	8 dny	28.4. 17	5.5. 17,36	45FS-2 dny	
45	Bednění vodorovných konstrukcí	5 dny	4.5. 17	8.5. 17	37,44FS-2 dny,37	47FS-2 dny
46	Osazení prefabrikovaných konstrukcí (balkony, schodiště)	2 dny	5.5. 17	10.5. 17	37,34,5,6 dny,36	51
47	Armování stropu	6 dny	7.5. 17	12.5. 17	45,46FS-2 dny	48,49ZD+2 dny
48	Betonáž stropu	1 den	11.5. 17	11.5. 17	47,42	49FS+4 dny,51,53FS+29 dny
49	Odbednění stropu	1 den	15.5. 17	15.5. 17	48FS+5 dny	52
50	**LAP**	**23 dny**	**14.5. 17**	**5.6. 17**		
51	Zděné nosného zdiva	8 dny	14.5. 17	21.5. 17	48	52FS-2 dny
52	Bednění vodorovných konstrukcí	5 dny	20.5. 17	24.5. 17	51FS-2 dny,49	54FS-2 dny
53	Osazení prefabrikovaných konstrukcí (markýzy, schodiště)	2 dny	25.5. 17	26.5. 17	54ZD-2 dny,46	55
54	Armování stropu	6 dny	25.5. 17	30.5. 17	52FS-2 dny,53	55ZD-2 dny,55
55	Betonáž stropu	1 den	29.5. 17	29.5. 17	54,53	56FS+1 den,59FS+5 dny,62FS+2
56	Armování atiky	1 den	31.5. 17	31.5. 17	55FS+1 den	57
57	Bednění atiky	1 den	1.6. 17	1.6. 17	56	58
58	Betonáž atiky	1 den	2.6. 17	2.6. 17	57	59
59	Odbednění stropu + atiky	2 dny	4.6. 17	5.6. 17	55FS+5 dny,58	63
60	**LAP**	**42 dny**	**30.5. 17**	**27.7. 17**		
61	Zděnípodzemní stropu nad 1.NP	1 den	30.5. 17	30.5. 17	39FS+52 dny	70
62	Zděné nosného zdiva	8 dny	5.6. 17	12.6. 17	55FS+2 dny	63FS-1 den
63	Bednění vodorovných konstrukcí	3 dny	6.6. 17	8.6. 17	62,59	64FS-2 dny,70
64	Armování stropu	4 dny	7.6. 17	10.6. 17	63FS-2 dny	65
65	Betonáž stropu	1 den	11.6. 17	11.6. 17	64	66FS+1 den,69FS+1 den,69FS+1
66	Armování atiky	1 den	12.6. 17	12.6. 17	65FS+1 den	68
67	Bednění atiky	1 den	13.6. 17	13.6. 17	66FS+1 den	68
68	Betonáž atiky	1 den	14.6. 17	14.6. 17	67,66	69
69	Odbednění stropu + atiky	1 den	17.6. 17	17.6. 17	65FS+5 dny,68,70	98BS-1 den
70	Zděnípodzemní stropu nad 2.NP	1 den	12.6. 17	12.6. 17	61FS+5 dny,63	69
71	Zděnípodzemní stropu nad 3.NP	1 den	27.6. 17	27.6. 17	72FS+5 dny,74	72
72	Zděnípodzemní stropu nad 4.NP	1 den	20.7. 17	20.7. 17	71FS+5 dny,75	127
73	**Zastřešení nad 3.NP**	**10 dny**	**9.6. 17**	**20.6. 17**		
74	Provedení parozábrany	2 dny	9.6. 17	10.6. 17	73	75
75	Osazení tepelné izolace	2 dny	11.6. 17	12.6. 17	74	76
76	Provedení lepené izolace + spádové vrstvy	3 dny	12.6. 17	14.6. 17	75	77
77	Provedení hydroizolace	4 dny	15.6. 17	18.6. 17	76	78SU-2 dny
78	Ojetochování atiky	1 den	19.6. 17	19.6. 17	77SU-2 dny	235
79	**Zastřešení nad 4.NP**	**35 dny**	**11.6. 17**	**4.7. 17**		
80	Zděné ztraceného bednění	1 den	13.6. 17	13.6. 17	61FS+1 den	81
81	Provedení ŽB stropu (bednění, armování)	1 den	14.6. 17	14.6. 17	80	82
82	Provedení ŽB stropu + betonáž	1 den	15.6. 17	15.6. 17	81	83FS+2 dny,84FS+2 dny
83	Odbednění betonážního otvoru	1 den	18.6. 17	18.6. 17	82FS+2 dny	85
84	Betonáž desky nad schránkou bazénu	1 den	18.6. 17	18.6. 17	82FS+2 dny	85FS+6 dny
85	Odbednění desky nad schránkou bazénu	1 den	25.6. 17	25.6. 17	83FS+6 dny,83	86
86	Provedení parozábrany	2 dny	26.6. 17	27.6. 17	85,86	87
87	Osazení střešní vpusti, sníženy v attikách Tilsta	2 dny	28.6. 17	29.6. 17	86	88
88	Provedení lepené izolace + spádové vrstvy	4 dny	30.6. 17	3.7. 17	87	89,92SU-2 dny,103SU-2 dny
89	Provedení hydroizolace	4 dny	4.7. 17	7.7. 17	88	90SU-2 dny,91
90	Ojetochování atiky	1 den	6.7. 17	6.7. 17	89SU-2 dny	91
91	Hromosvod	1 den	8.7. 17	8.7. 17	89,90	206
92	Demontáž jeřábu	2 dny	3.7. 17	3.7. 17	88SU-2 dny	109
93	**Hrubá vnitřní práce**	**65 dny**	**16.6. 17**	**30.7. 17**		
94	**LAP**	**25 dny**	**16.6. 17**	**14.7. 17**		
95	Osazení oken + provizorní zajetí otvorů	3 dny	27.6. 17	29.6. 17	110	
96	Provedení zateplení garáží - stěny + strop	4 dny	22.6. 17	25.6. 17	107FS-2 dny	97
97	Provedení vnitřní omítky 1.NP garáží	1 den	26.6. 17	26.6. 17	96	95
98	Provedení stropachu nosných vodorovných	4 dny	16.6. 17	19.6. 17	69SU-1 den,103FS-12 dny,86	
99	Provedení stropachu nosných svislých	4 dny	23.6. 17	26.6. 17	98SU-1 den	101SU-2 dny,104
100	Provedení stropachu nosných vodorovných	4 dny	20.6. 17	23.6. 17	101SU+1 den	105,102SU
101	Provedení stropachu nosných svislých	4 dny	19.6. 17	22.6. 17	99SU-2 dny,106	100SU+1 den,106
102	Zděné příček a příčahů	4 dny	20.6. 17	23.6. 17	100SU	96FS-2 dny
103	Hrubý rozvod kanalizace	5 dny	2.7. 17	6.7. 17	88FS+2 dny,98SU-2 dny	112,104FS+2 dny
104	Hrubý rozvod vodovodu	5 dny	4.7. 17	8.7. 17	103SU-2 dny,99	113,105SU-2 dny
105	Hrubý rozvod vytápění	5 dny	6.7. 17	10.7. 17	104SU-2 dny,100	114,107SU+1 den
106	Hrubý rozvod vzduchotechniky	5 dny	10.7. 17	14.7. 17	107SU+2 dny,101	115,108SU-2 dny
107	Hrubý rozvod elektro	6 dny	7.7. 17	12.7. 17	105SU+1 den	116,106SU+4 dny
108	**LAP**	**15 dny**	**30.6. 17**	**18.7. 17**		
109	Montáž stavebního výtahu	1 den	4.7. 17	4.7. 17	92	111
110	Osazení oken + balkonových dveří	3 dny	30.6. 17	2.7. 17	95	118
111	Zděné příček a příčahů	3 dny	5.7. 17	7.7. 17	109	117
112	Hrubý rozvod kanalizace	5 dny	7.7. 17	11.7. 17	103	120
113	Hrubý rozvod vodovodu	5 dny	9.7. 17	13.7. 17	104	121
114	Hrubý rozvod vytápění	5 dny	11.7. 17	15.7. 17	105	122
115	Hrubý rozvod vzduchotechniky	4 dny	15.7. 17	18.7. 17	106	123
116	Hrubý rozvod elektro	6 dny	13.7. 17	18.7. 17	107	124
117	**LAP**	**22 dny**	**3.7. 17**	**24.7. 17**		
118	Osazení oken + balkonových dveří	3 dny	3.7. 17	5.7. 17	110	126
119	Zděné příček a příčahů	3 dny	8.7. 17	10.7. 17	111	127
120	Hrubý rozvod kanalizace	5 dny	12.7. 17	16.7. 17	112	128
121	Hrubý rozvod vodovodu	5 dny	14.7. 17	18.7. 17	113	129
122	Hrubý rozvod vytápění	5 dny	16.7. 17	20.7. 17	114	130
123	Hrubý rozvod vzduchotechniky	4 dny	19.7. 17	22.7. 17	115	131
124	Hrubý rozvod elektro	6 dny	19.7. 17	24.7. 17	116	132
125	**LAP**	**25 dny**	**6.7. 17**	**30.7. 17**		
126	Osazení oken + balkonových dveří	3 dny	6.7. 17	8.7. 17	118	127
127	Zděné příček a příčahů	2 dny	11.7. 17	12.7. 17	119,75,126	128
128	Hrubý rozvod kanalizace	5 dny	17.7. 17	21.7. 17	120,127	172
129	Hrubý rozvod vodovodu	5 dny	19.7. 17	23.7. 17	121	172
130	Hrubý rozvod vytápění	5 dny	21.7. 17	25.7. 17	122	172
131	Hrubý rozvod vzduchotechniky	5 dny	25.7. 17	29.7. 17	123	172
132	Hrubý rozvod elektro	6 dny	25.7. 17	30.7. 17	124	172
133	**Úprava povrchů**	**83 dny**	**11.7. 17**	**3.10. 17**		
134	**LAP**	**70 dny**	**12.7. 17**	**20.9. 17**		
135	Provedení ŽB podhledů	2 dny	5.8. 17	6.8. 17	147FS+1 den	148,147FS+1 den
136	Provedení omítek vnitř.	5 dny	13.7. 17	17.7. 17	206SU-2 dny	149,137SU-2 dny,140FS+16 dny,137FS+8 dny
137	Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti	3 dny	15.7. 17	17.7. 17	136SU-2 dny	138
138	Provedení zateplení ostění podlah	2 dny	25.7. 17	26.7. 17	137	150,139FS+6 dny,140
139	Provedení betonové mazaniny	2 dny	2.8. 17	3.8. 17	138FS+6 dny	185FS+15 dny,152FS+15 dny
140	Provedení antiprašné podlahy	1 den	28.7. 17	28.7. 17	136,138	151,139FS+1 den,180FS+6 dny,144FS+42 dny,145FS-25 dny
141	Osazení oken a přípojení	1 den	8.8. 17	8.8. 17	151FS+1 den	152
142	Osazení vnitřních parapetů	1 den	15.8. 17	15.8. 17	141FS+28 dny	153
143	Provedení zděnáží	4 dny	29.8. 17	1.9. 17	189FS+15 dny	149,154
144	Provedení dlažeb	4 dny	30.8. 17	1.9. 17	140FS+42 dny,177	155,146FS-1 den
145	Provedení malb	3 dny	2.9. 17	4.9. 17	141,184FS-1 den	156,193FS+2 dny
146	Provedení terénních úprav	3 dny	18.9. 17	20.9. 17	144FS-1 den	157,188FS+6 dny
147	**LAP**	**10 dny**	**8.7. 17**	**21.7. 17**		
148	Provedení ŽB podhledů	1 den	7.8. 17	7.8. 17	135	160
149	Provedení omítek ostění, 7 dny	3 dny	18.7. 17	24.7. 17	136	161
150	Provedení kročejové izolace	4 dny	27.7. 17	30.7. 17	138	162
151	Provedení antiprašné podlahy	1 den	4.8. 17	4.8. 17	140	163,152FS+42 dny
152	Osazení oken a přípojení	1 den	9.8. 17	9.8. 17	141	164
153	Osazení vnitřních parapetů	1 den	16.8. 17	16.8. 17	142	165
154	Provedení zděnáží	5 dny	2.9. 17	6.9. 17	143	166
155	Provedení dlažeb	5 dny	19.9. 17	23.9. 17	144,151FS+42 dny	167
156	Provedení malb	4 dny	5.9. 17	8.9. 17	145	168
157	Provedení terénních úprav	5 dny	21.9. 17	25.9. 17	146	169
158	Osazení podzimního kvetoucího	1 den	12.9. 17	12.9. 17	171	170SS
159	**LAP**	**10 dny**	**26.7. 17**	**10.8. 17**		
160	Provedení ŽB podhledů	1 den	8.8. 17	8.8. 17	148	164
161	Provedení omítek ostění, 7 dny	3 dny	25.7. 17	31.7. 17	149	172
162	Provedení kročejové izolace	4 dny	31.7. 17	3.8. 17	150	175
163	Provedení antiprašné podlahy	1 den	5.8. 17	5.8. 17	151	174,152FS+42 dny
164	Osazení oken a přípojení	1 den	10.8. 17	10.8. 17	152,160	175
165	Osazení vnitřních parapetů	1 den	17.8. 17	17.8. 17	153	176
166	Provedení zděnáží	5 dny	7.9. 17	11.9. 17	154	177
167	Provedení dlažeb	5 dny	24.9. 17	28.9. 17	155,FS+42 dny	178
168	Provedení malb	4 dny	9.9. 17	12.9. 17	156	179
169	Provedení terénních úprav	5 dny	26.9. 17	30.9. 17	157	180
170	Osazení podzimního kvetoucího	1 den	12.9. 17	12.9. 17	171FS-1 den	165
171	**LAP**	**10 dny**	**12.8. 17**	**30.8. 17**		
172	Provedení ŽB podhledů	1 den	8.8. 17	8.8. 17	148	164
173	Provedení omítek ostění, 7 dny	3 dny	31.7. 17	3.8. 17	149	172
174	Provedení kročejové izolace	4 dny	3.8. 17	7.8. 17	150	175
175	Provedení antiprašné podlahy	1 den	11.8. 17	11.8. 17	151	176,163FS+42 dny
176	Osazení oken a přípojení	1 den	18.8. 17	18.8. 17	152	177
177	Osazení vnitřních parapetů	1 den	25.8. 17	25.8. 17	153	178
178	Provedení zděnáží	5 dny	14.9. 17	18.9. 17	154	179
179	Provedení dlažeb	5 dny	31.9. 17	5.10. 17	155	180
180	Provedení malb	3 dny	19.9. 17	21.9. 17	156	181
181	Provedení terénních úprav	5 dny	6.10. 17	10.10. 17	157	182
182	Montáž stylové	20 dny	9.8. 17	28.8. 17	160FS+1 den	179
183	**Dokončovací práce**	**62 dny**	**18.8. 17**	**10.10. 17**		
184	**LAP**	**52 dny**	**18.8. 17**	**8.10. 17**		
185	Zafugování kachlový	10 dny	30.8. 17	2.9. 17	187,212	145FS-1 den
186	Nalití betonové podlahy	1 den	18.8. 17	18.8. 17	189FS+15 dny	184
187	Osazení sanitárního zařízení (mobily)	4 dny	4.10. 17	7.10. 17	191,232	188
188	Osazení vstupních dveří a 2.dny	2 dny	25.9. 17	26.9. 17	235	189
189	Osazení oblaložkových zárubní + dveří + kování	2 dny	27.9. 17	28.9. 17	188FS+6 dny,196	190
190	Osazení vnitřních přechodových nosičů/schodišťové	1 den	1.10. 17	1.10. 17	189FS+2 dny	198,197
191	Osazení vnitřních přepážek sanity	1 den	2.10. 17	2.10. 17	199	195,198
192	Osazení vstupních křídel	1 den	3.10. 17	3.10. 17	190	199,196
193	Osazení kuchyňských sestav	2 dny	5.10. 17	6.10. 17	211,190	194FS-1 den,200
194	Kompletace elektro	5 dny	7.9. 17	11.9. 17	147FS+2 dny	201
195	Závěrečné čištění objektu	5 dny	9.10. 17	9.10. 17	197FS-1 den	202
196	**LAP**	**30 dny**	**12.9. 17**	**11.10. 17**		
197	Osazení oblaložkových zárubní + dveří + parapety	2 dny	29.9. 17	30.9. 17	198	204
198	Osazení vnitřních přechodových nosičů/schodišťové	1 den	2.10. 17	2.10. 17	189	205
199	Osazení vnitřních přepážek sanity	1 den	3.10. 17	3.10. 17	190	206
200	Osazení vstupních křídel	1 den	4.10. 17	4.10. 17	191	207
201	Osazení kuchyňských sestav	3 dny	7.10. 17	9.10. 17	192	208
202	Kompletace elektro	5 dny	12.9. 17	16.9. 17	193	209
203	Závěrečné čištění objektu	2 dny	9.10. 17	10.10. 17	194	210
204	**LAP**	**20 dny**	**17.9. 17**	**14.10. 17**		
205	Osazení oblaložkových zárubní + dveří + parapety	2 dny	3.10. 17	2.10. 17	196	213
206	Osazení vnitřních přechodových nosičů/schodišťové	1 den	3.10. 17	3.10. 17	197	214
207	Osazení vnitřních přepážek sanity	1 den	4.10. 17	4.10. 17	198	215
208	Osazení vstupních křídel	1 den	5.10. 17	5.10. 17	199	216
209	Osazení kuchyňských sestav	3 dny	10.10. 17	12.10. 17	200	217
210	Kompletace elektro	5 dny	17.9. 17	21.9. 17	201	218
211	Závěrečné čištění objektu	2 dny	12.10. 17	14.10. 17	202	219
212	**LAP**	**62 dny**	**18.8. 17**	**10.10. 17**		
213	Nalití betonové podlahy	1 den	18.8. 17	18.8. 17	189FS+15 dny	186
214	Osazení oblaložkových zárubní + dveří + parapety	2 dny	4.10. 17	5.10. 17	204	192
215	Osazení vnitřních přechodových nosičů/schodišťové	1 den	4.10. 17	4.10. 17	205	215
216	Osazení vnitřních přepážek sanity	1 den	5.10. 17	5.10. 17	206,214	216
217	Osazení vstupních křídel	1 den	6.10. 17	6.10. 17	207,215	217
218	Osazení kuchyňských sestav	3 dny	11.10. 17	13.10. 17	208,216	219
219	Kompletace elektro	5 dny	22.9. 17	26.9. 17	209,175	178
220	Závěrečné čištění objektu	3 dny	15.10. 17	17.10. 17	210,217,215	220
221	Závěrečné čištění schodišťové	1 den	18.10. 17	18.10. 17	219,186	247
222	**Venkovní úpravy**	**58 dny**	**14.9. 17**	**10.10. 17**		
223	Montáž laterní	6 dny	15.9. 17	20.9. 17	224	225
224	Zakrytí ohen fólií	1 den	21.9. 17	21.9. 17	223,222	227
225	Provedení kotvení prefabrikátu parkovacího stání	1 den	14.9. 17	14.9. 17	223FS+7 dny	232
226	Provedení lepené izolace + ochranné vrstvy	10 dny	21.9. 17	30.9. 17	227FS+14 dny	237,228
227	Osazení vnějších parapetů	2 dny	21.9. 17	22.9. 17	225	227FS-1 den,228
228	Provedení terénní/venkovní omítky	7 dny	1.9. 17	7.9. 17	226FS-1 den,222	229
229	Provedení přesahového kovového + CSM dvorek	2 dny	2.9. 17	3.9. 17	228	229
230	Provedení hlavní kanalizace	5 dny	4.9. 17	8.9. 17	231,FS	231,74
231	Provedení terénní úpravy dvorku a hydrosiv	5 dny	2.10. 17	7.10. 17	230,FS-2 dny	232
232	Provedení betonové dlažby (kromě "vlnitý" + kamenná žlaba a ÚAP)	3 dny	8.10. 17	10.10. 17	231	233
233	Osazení dešťů	6 dny	12.9. 17	17.9. 17	234	230FS-2 dny,186,235
234	Provedení kanalizace	5 dny	9.9. 17	9.9. 17	233,227	234
235	Provedení hromosvodu	2 dny	10.9. 17	11.9. 17	233,91	232
236	Demontáž lešení	5 dny	18.9. 17	22.9. 17	232,78	236,187
237	Demontáž stavebního výtahu	3 dny	23.9. 17	25.9. 17	235	238FS+6 dny
238	**Hrubá terénní úpravy**	**14 dny**	**30.9. 17**	**13.10. 17**		
239	Zkrácení přívod (kanaly + chodníky)	1 den	30.9. 17	30.9. 17	237FS+6 dny	240,239
240	Provedení dlažeb, obrubníků a ostatních zpevněných (chodníky + kanaly)	4 dny	1.10. 17	4.10. 17	238,187	241
241	Provedení komunikace + parkovišť	2 dny	5.10. 17	6.10. 17	240	242,244
242	Odstranění zařízení staveniště	2 dny	9.10. 17	10.10. 17	241,239	245
243	Provedení nivelity vyžlaní	2 dny	10.10. 17	11.10. 17	242	245,244
244	Úprava terénu	1 den	12.10. 17	12.10. 17	242	245
245	Nopovoření ornice	1 den	12.10. 17	12.10. 17	242	245
246	Zahrnování	1 den	12.10. 17	12.10. 17	245,243	247
247	**Předání stavby**	**3 dny**	**13.10. 17**	**21.10. 17**		
248	Předání stavby	3 dny	19.10. 17	20.10. 17	220,221,245	249
249	Kolaudační souhlas	1 den	21.10. 17	21.10. 17	248	

Kritický
Kritickému kritickému dnu
Mezi
Nadkritické
Kritické
Souhrnné úkoly
Souhrnný
Ruční pruh
Ručním pruhem
Ručním pruhem
Ručním pruhem