ID	Název	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Předchůdci	Nadřízený
1	VYTVOŘENÍ STAVENIŠTĚ A INŽ. SÍTÍ	1 den	01.03. 17	01.03. 17		214 725,00 Kč
2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA KOMUNIKACÍ	1 den	02.03. 17	02.03. 17	1	214 725,00 Kč
3	RozBEŘÁNÍ CHODNÍKŮ	1 den	03.03. 17	03.03. 17	2	214 725,00 Kč
4	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ, ODSTR. POROSTU	4 dny	03.03. 17	06.03. 17	2	661 590,30 Kč
5	SEJMUTÍ ORNICE	2 dny	08.03. 17	09.03. 17	4FS-1 den;SFS+4	429 450,00 Kč
6	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	5 dny	24.04. 17	28.04. 17	7FS-5 dny	1 323 180,47 Kč
7	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	34 dny	10.03. 17	28.04. 17	5	6 315 400,00 Kč
8	HLOUBENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ	4 dny	02.05. 17	05.05. 17	7	858 900,10 Kč
9	PŘÍPOJKA SLAPOPROUDU	2 dny	02.05. 17	03.05. 17	7	26 488,00 Kč
10	PŘÍPOJKA SLABOPROUDU	2 dny	04.05. 17	05.05. 17	9	7 000,00 Kč
11	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	4 dny	09.05. 17	12.05. 17	10	47 814,00 Kč
12	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	9 dny	15.05. 17	25.05. 17	11	126 278,00 Kč
13	PŘÍPOJKA VODOVODU	3 dny	26.05. 17	30.05. 17	12	31 500,00 Kč
14	PŘÍPOJKA PLYNOVODU	3 dny	26.05. 17	30.05. 17	12	31 500,00 Kč
15	LEŽATÁ KANALIZACE OBJEKTU	16 dny	09.05. 17	30.05. 17	8	3 429 600,10 Kč
16	LEŽATÉ POTRUBÍ VODOVODU	4 dny	31.05. 17	05.06. 17	15	859 900,10 Kč
17	TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA	6 dny	31.05. 17	07.06. 17	15	1 246 000,00 Kč
18	RUČNÍ ZAČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	2 dny	06.06. 17	07.06. 17	16	429 450,00 Kč
19	ZDIVO2 PASEK	2 dny	07.06. 17	08.06. 17	18FS-1 den	429 450,00 Kč
20	PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ	1 den	08.06. 17	08.06. 17	18	66 210,72 Kč
21	BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ, 1. STRANA	4 dny	09.06. 17	14.06. 17	20	264 842,90 Kč
22	ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ	10 dny	15.06. 17	28.06. 17	21	662 107,20 Kč
23	BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ, 2.STRANA	4 dny	29.06. 17	04.07. 17	22	264 842,90 Kč
24	BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ	2 dny	07.07. 17	10.07. 17	23	132 421,40 Kč
25	ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ	4 dny	14.07. 17	19.07. 17	24FS-3 sd.dny	264 842,90 Kč
26	ZÁSYP MEZI PASY, ŠTĚRKOVÝ PODSYP	5 dny	18.07. 17	24.07. 17	25FS-2 dny	331 053,60 Kč
27	PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY	1 den	25.07. 17	25.07. 17	26	66 210,72 Kč
28	BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY	1 den	26.07. 17	26.07. 17	27	66 210,72 Kč
29	ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY	6 dny	27.07. 17	01.08. 17	28	397 264,30 Kč
30	BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY	2 dny	02.08. 17	03.08. 17	29	132 421,40 Kč
31	ODBEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY	2 dny	04.08. 17	05.08. 17	30FS-1 sd.den	132 421,40 Kč
32	HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY	3 dny	10.08. 17	14.08. 17	31	198 632,20 Kč
33	ŽB VYTAHOVÉ ŠACHTY	1 den	16.08. 17	16.08. 17	35	66 210,72 Kč
34	ODBEDNĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY	1 den	18.08. 17	18.08. 17	36;33FS+1 sd.den	66 210,72 Kč
35	ŽB SLOUPY 1.NP	1 den	15.08. 17	15.08. 17	32	66 210,72 Kč
36	ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ 1.NP	1 den	17.08. 17	17.08. 17	35FS-1 sd.den	66 210,72 Kč
37	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN 1.NP	11 dny	15.08. 17	29.08. 17	32	728 317,90 Kč
38	HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH PASŮ	4 dny	30.08. 17	04.09. 17	37	264 842,90 Kč
39	TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADOVÝCH PASŮ	2 dny	05.09. 17	06.09. 17	38	132 421,40 Kč
40	NOPOVÁ FÓLIE	1 den	07.09. 17	07.09. 17	39	66 210,72 Kč
41	ŽB NADZÁKLADOVÉ ZDI RAMPY	6 dny	08.09. 17	15.09. 17	40	397 264,30 Kč
42	ODBEDNĚNÍ NADZÁKLADOVÝCH ZDÍ	2 dny	19.09. 17	20.09. 17	41FS-3 sd.dny	132 421,40 Kč
43	ZÁSYP SOKLU STAVBY	2 dny	21.09. 17	22.09. 17	42	132 421,40 Kč
44	BEDNĚNÍ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 1.NP	4 dny	25.08. 17	30.08. 17	37FS-3 dny	264 842,90 Kč
45	ARMOVÁNÍ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 1.NP	5 dny	31.08. 17	06.09. 17	44	331 053,60 Kč
46	BETONÁŽ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 1.NP	2 dny	07.09. 17	08.09. 17	45	132 421,40 Kč
47	ODBEDNĚNÍ ŽB PRŮVLAKŮ 1.NP	1 den	08.10. 17	09.10. 17	46FS+28 sd.dny	66 210,72 Kč
48	MONTÁŽ PŘEDFABYTCH PANELŮ 1.NP	4 dny	11.09. 17	14.09. 17	46FS-3 sd.dny	264 842,90 Kč
49	BEDNĚNÍ ŽB DESEK 1.NP	4 dny	15.09. 17	20.09. 17	48	264 842,90 Kč
50	ARMOVÁNÍ ŽB DESEK 1.NP	8 dny	21.09. 17	03.10. 17	49	529 685,80 Kč
51	BETONÁŽ ŽB DESEK 1.NP	2 dny	04.10. 17	05.10. 17	50	132 421,40 Kč
52	ODBEDNĚNÍ ŽB DESEK A VĚNCŮ 1.NP	1 den	27.10. 17	27.10. 17	51FS-21 sd.dny	66 210,72 Kč
53	ŽB SCHODIŠTĚ 1.NP	6 dny	09.10. 17	16.10. 17	51FS-1 den	397 264,30 Kč
54	ODBEDNĚNÍ ŽB SCHODIŠTĚ 1.NP	1 den	24.10. 17	24.10. 17	53FS-7 sd.dny	66 210,72 Kč
55	ŽB SLOUPY 2.NP	1 den	09.10. 17	09.10. 17	51FS-1 den	66 210,72 Kč
56	ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ 2.NP	1 den	12.10. 17	12.10. 17	55FS-2 sd.dny	66 210,72 Kč
57	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN 2.NP	8 dny	10.10. 17	19.10. 17	55	529 685,80 Kč
58	BEDNĚNÍ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 2.NP	4 dny	17.10. 17	20.10. 17	57FS-3 dny	264 842,90 Kč
59	ARMOVÁNÍ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 2.NP	3 dny	23.10. 17	25.10. 17	58	198 632,20 Kč
60	BETONÁŽ ŽB PRŮVLAKŮ A VĚNCŮ 2.NP	1 den	26.10. 17	26.10. 17	59	66 210,72 Kč
61	ODBEDNĚNÍ ŽB PRŮVLAKŮ 2.NP	1 den	20.11. 17	20.11. 17	60FS-21 sd.dny	66 210,72 Kč
62	MONTÁŽ PŘEDFABYTCH PANELŮ 2.NP	3 dny	30.10. 17	01.11. 17	60FS-3 sd.dny	198 632,20 Kč
63	BEDNĚNÍ ŽB DESEK 2.NP	2 dny	02.11. 17	03.11. 17	62	132 421,40 Kč
64	ARMOVÁNÍ ŽB DESEK 2.NP	2 dny	06.11. 17	07.11. 17	63	132 421,40 Kč
65	BETONÁŽ ŽB DESEK 2.NP	1 den	08.11. 17	08.11. 17	64	66 210,72 Kč
66	ODBEDNĚNÍ ŽB DESEK A VĚNCŮ 2.NP	1 den	23.11. 17	23.11. 17	65FS+14 sd.dny	66 210,72 Kč
67	STOUPAČKY NAD STŘECHU 1.NP	1 den	13.10. 17	13.10. 17	53FS-3 dny;68	66 210,72 Kč
68	KOTVENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ KE STŘEŠE 1.NP	1 den	12.10. 17	12.10. 17	70FS+1 den	66 210,72 Kč
69	ZDĚNÍ ATIKY A ŠACHET STŘECHY 1.NP	1 den	09.10. 17	09.10. 17	51FS-3 sd.dny	66 210,72 Kč
70	ŽB VĚNCE ATIKY A STROPŮ ŠACHTY STŘECHY 1.NP	1 den	10.10. 17	10.10. 17	69	66 210,72 Kč
71	ODBEDNĚNÍ ŽB KONSTRUKCI STŘECHY 1.NP	1 den	16.10. 17	16.10. 17	70FS-3 sd.dny	66 210,72 Kč
72	DOKONČENÍ STOUPAČEK STŘECHY 1.NP	1 den	17.10. 17	17.10. 17	71	66 210,72 Kč
73	PAROZÁBRANA STŘECHY 1.NP	3 dny	17.10. 17	19.10. 17	72;65	198 632,20 Kč
74	TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY 1.NP	4 dny	19.10. 17	24.10. 17	73FS-1 den	264 842,90 Kč
75	HYDROIZOLACE STŘECHY 1.NP, FÓLIE	6 dny	23.10. 17	30.10. 17	74FS-2 dny	397 264,30 Kč
76	MONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU	2 dny	31.10. 17	01.11. 17	75FS+1 sd.den	132 421,40 Kč
77	STOUPAČKY NAD STŘECHU 2.NP	4 dny	13.11. 17	16.11. 17	91	264 842,90 Kč
78	ZDĚNÍ ATIKY A ŠACHET STŘECHY 2.NP	1 den	13.11. 17	13.11. 17	65FS-3 sd.dny;79	66 210,72 Kč
79	ŽB ATIKY A STROPŮ ŠACHET STŘECHY 2.NP	3 dny	14.11. 17	16.11. 17	78	198 632,20 Kč
80	ODBEDNĚNÍ ŽB KONSTRUKCI STŘECHY 2.NP	1 den	20.11. 17	20.11. 17	79FS-3 sd.dny	66 210,72 Kč
81	DOKONČENÍ STOUPAČEK STŘECHY 2.NP	1 den	21.11. 17	21.11. 17	80	66 210,72 Kč
82	PAROZÁBRANA STŘECHY 2.NP	4 dny	21.11. 17	24.11. 17	80;81SS	264 842,90 Kč
83	TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY 2.NP	5 dny	23.11. 17	29.11. 17	82FS-2 dny	331 053,60 Kč
84	HYDROIZOLACE STŘECHY 2.NP, FÓLIE	9 dny	27.11. 17	07.12. 17	83FS-3 dny	595 896,50 Kč
85	MONTÁŽ OKEN 1.NP	3 dny	20.10. 17	24.10. 17	57	198 632,20 Kč
86	MONTÁŽ OKEN 2.NP	2 dny	09.11. 17	10.11. 17	89FF	132 421,40 Kč
87	HYDROIZOLACE POD PRŠKY	1 den	01.11. 17	01.11. 17	85FS+5 dny	66 210,72 Kč
88	ZDĚNÍ PŘÍČEK 1.NP	6 dny	02.11. 17	09.11. 17	87	397 264,30 Kč
89	ZDĚNÍ PŘÍČEK 2.NP	1 den	10.11. 17	10.11. 17	88	66 210,72 Kč
90	VYDLAŽBA VE ZDVI(1.NP	3 dny	14.11. 17	16.11. 17	91	198 632,20 Kč
91	OCELOVÝ RASTR SDK PŘEDSTĚN 1.NP	3 dny	14.11. 17	16.11. 17	90FS-1 den	198 632,20 Kč
92	OCELOVÝ RASTR SDK PŘÍČEK 2.NP	4 dny	13.11. 17	16.11. 17	91	264 842,90 Kč
93	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE 1.NP	1 den	20.11. 17	20.11. 17	90	66 210,72 Kč
94	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE 2.NP	1 den	21.11. 17	21.11. 17	93	66 210,72 Kč
95	ROZVODY VODOVODU 1.NP	8 dny	21.11. 17	30.11. 17	93	529 685,80 Kč
96	ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU 1.NP	1 den	01.12. 17	01.12. 17	95	66 210,72 Kč
97	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU 2.NP	1 den	04.12. 17	04.12. 17	96	66 210,72 Kč
98	ROZVODY VÝTAPĚNÍ 2.NP	3 dny	29.11. 17	01.12. 17	93FS+6 dny;94FS	198 632,20 Kč
99	ROZVODY VÝTAPĚNÍ 1.NP	5 dny	04.12. 17	08.12. 17	98	331 053,60 Kč
100	MONTÁŽ ELEKTRO 2.NP	8 dny	05.12. 17	14.12. 17	97	529 685,80 Kč
101	MONTÁŽ ELEKTRO 1.NP	12 dny	15.12. 17	15.01. 18	100;99FS-4 dny	794 528,70 Kč
102	OMÍTKY STĚN 2.NP	8 dny	15.12. 17	04.01. 18	100	529 685,80 Kč
103	OMÍTKY STĚN 1.NP	16 dny	05.01. 18	26.01. 18	102;101FS-4 dny	1 059 372,00 Kč
104	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY 2.NP	8 dny	05.01. 18	16.01. 18	102	529 685,80 Kč
105	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY 1.NP	12 dny	17.01. 18	01.02. 18	104	794 528,70 Kč
106	POŽÁRNÍ UCPÁVKY POTRUBÍ 2.NP	8 dny	05.01. 18	16.01. 18	102FS-2 dny	529 685,80 Kč
107	POŽÁRNÍ UCPÁVKY POTRUBÍ 1.NP	1 den	31.01. 18	31.01. 18	105FS-2 dny	66 210,72 Kč
108	HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY	6 dny	30.01. 18	06.02. 18	103FS+1 den	397 264,30 Kč
109	KROČĚJOVÁ IZOLACE PODLAH 2.NP	2 dny	01.02. 18	02.02. 18	106	132 421,40 Kč
110	TEPELNÁ IZOLACE PODLAH 1.NP	3 dny	05.02. 18	07.02. 18	109;108FS-2 dny	198 632,20 Kč
111	ANHYDRITOVÝ POTĚR 2.NP	4 dny	05.02. 18	08.02. 18	109	264 842,90 Kč
112	ANHYDRITOVÝ POTĚR 1.NP	4 dny	09.02. 18	14.02. 18	111	264 842,90 Kč
113	CEMENTOVÝ POTĚR 2.NP	2 dny	13.02. 18	14.02. 18	111FS-2 dny	132 421,40 Kč
114	CEMENTOVÝ POTĚR 1.NP	5 dny	15.02. 18	21.02. 18	112	331 053,60 Kč
115	BROUŠENÍ POTĚRU 2.NP	4 dny	07.02. 18	12.02. 18	111SS+2 sd.dny	264 842,90 Kč
116	BROUŠENÍ POTĚRU 1.NP	4 dny	13.02. 18	16.02. 18	112FF+2 sd.dny;1	264 842,90 Kč
117	MONTÁŽ VÝTAHU	15 dny	26.02. 18	16.03. 18	114FS-2 sd.dny	993 160,80 Kč
118	LEPENÍ PARAPETU 2.NP	1 den	22.02. 18	22.02. 18	114	66 210,72 Kč
119	LEPENÍ PARAPETU 1.NP	1 den	23.02. 18	23.02. 18	118	66 210,72 Kč
120	OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘÍČEK 2.NP	4 dny	20.02. 18	23.02. 18	118FS-3 dny	264 842,90 Kč
121	OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘEDSTĚN 1.NP	1 den	26.02. 18	26.02. 18	120	66 210,72 Kč
122	SDK PODHLEDY 2.NP	8 dny	27.02. 18	08.03. 18	121	529 685,80 Kč
123	SDK PODHLEDY 1.NP	8 dny	27.02. 18	08.03. 18	121	529 685,80 Kč
124	HYDROIZ. STĚRKA 2.NP POD OBKLADY	2 dny	28.02. 18	01.03. 18	122SS+1 den	132 421,40 Kč
125	HYDROIZ. STĚRKA 1.NP POD OBKLADY	5 dny	02.03. 18	08.03. 18	124	331 053,60 Kč
126	KERAMICKÉ OBKLADY 2.NP	6 dny	09.03. 18	16.03. 18	125	397 264,30 Kč
127	KERAMICKÉ OBKLADY 1.NP	9 dny	19.03. 18	29.03. 18	126	595 896,50 Kč
128	KOMPLETACE KOTELNY	2 dny	29.03. 18	03.04. 18	127FS-1 den	132 421,40 Kč
129	HYDROIZ. STĚRKA 2.NP POD DLAŽBY	1 den	03.04. 18	03.04. 18	127	66 210,72 Kč
130	HYDROIZ. STĚRKA 1.NP POD DLAŽBY	3 dny	04.04. 18	06.04. 18	129	198 632,20 Kč
131	KERAMICKÉ DLAŽBY 2.NP	4 dny	09.04. 18	12.04. 18	130	264 842,90 Kč
132	KERAMICKÉ DLAŽBY 1.NP	6 dny	13.04. 18	20.04. 18	131	397 264,30 Kč
133	MALBY 2.NP	4 dny	19.03. 18	22.03. 18	126	264 842,90 Kč
134	MALBY 1.NP	8 dny	23.03. 18	05.04. 18	133	529 685,80 Kč
135	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 2.NP	3 dny	03.04. 18	05.04. 18	127	198 632,20 Kč
136	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 1.NP	3 dny	06.04. 18	10.04. 18	135	198 632,20 Kč
137	LEPENÍ PVC PODLAH 2.NP	2 dny	11.04. 18	12.04. 18	136	132 421,40 Kč
138	LEPENÍ PVC PODLAH 1.NP	3 dny	11.04. 18	13.04. 18	136	198 632,20 Kč
139	SVÁŘOVÁNÍ SPÁR PVC PODLAH 2.NP	1 den	18.04. 18	18.04. 18	138	66 210,72 Kč
140	SVÁŘOVÁNÍ SPÁR PVC PODLAH 1.NP	1 den	19.04. 18	19.04. 18	139	66 210,72 Kč
141	LEPENÍ KOROKOVÝCH PODLAH 2.NP	3 dny	13.04. 18	17.04. 18	137	198 632,20 Kč
142	LEPENÍ KOROKOVÝCH PODLAH 1.NP	4 dny	18.04. 18	23.04. 18	141	264 842,90 Kč
143	ZAŘÍZ. PŘEDMĚTY A OTOPNÁ TĚLESA 2.NP	2 dny	20.04. 18	23.04. 18	141FS-2 dny	132 421,40 Kč
144	ZAŘÍZ. PŘEDMĚTY A OTOPNÁ TĚLESA 1.NP	3 dny	24.04. 18	26.04. 18	143	198 632,20 Kč
145	LAKOVÁNÍ KOROKOVÝCH PODLAH 2.NP	5 dny	24.04. 18	30.04. 18	142	331 053,60 Kč
146	LAKOVÁNÍ KOROKOVÝCH PODLAH 1.NP	5 dny	02.05. 18	09.05. 18	145	331 053,60 Kč
147	KOMPLETACE VZT NA STŘEŠE	2 dny	07.05. 18	09.05. 18	146FS-2 dny	132 421,40 Kč
148	KOMPLETACE VZT 2.NP	2 dny	10.05. 18	11.05. 18	147	132 421,40 Kč
149	KOMPLETACE VZT 1.NP	2 dny	14.05. 18	15.05. 18	148	132 421,40 Kč
150	KOMPLETACE ELEKTRO 2.NP	2 dny	07.05. 18	09.05. 18	146FS-2 dny	132 421,40 Kč
151	KOMPLETACE ELEKTRO 1.NP	2 dny	10.05. 18	11.05. 18	150	132 421,40 Kč
152	KOMPLETACE POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ 2.NP	2 dny	07.05. 18	09.05. 18	146FS-2 dny	132 421,40 Kč
153	KOMPLETACE POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.NP	2 dny	10.05. 18	11.05. 18	150	132 421,40 Kč
154	MONTÁŽ DVEŘÍ A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ 2.NP	2 dny	09.05. 18	10.05. 18	146FS-1 den	132 421,40 Kč
155	MONTÁŽ DVEŘÍ A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ 1.NP	3 dny	11.05. 18	15.05. 18	154	198 632,20 Kč
156	MONTÁŽ ZÁBRADLÍ A MADEL 2.NP	1 den	14.05. 18	14.05. 18	154FS-1 den	66 210,72 Kč
157	MONTÁŽ ZÁBRADLÍ A MADEL 1.NP	1 den	15.05. 18	15.05. 18	156	66 210,72 Kč
158	MONTÁŽ SOKLOVÝCH LIŠT 2.NP	2 dny	14.05. 18	15.05. 18	154FS-1 den	132 421,40 Kč
159	MONTÁŽ SOKLOVÝCH LIŠT 1.NP	2 dny	16.05. 18	17.05. 18	158	132 421,40 Kč
160	VYBAVENÍ TŘÍD 2.NP	2 dny	16.05. 18	17.05. 18	158	132 421,40 Kč
161	VYBAVENÍ TŘÍD A GASTRO 1.NP	5 dny	18.05. 18	24.05. 18	160	331 053,60 Kč
162	ÚKLID 2.NP	4 dny	18.05. 18	23.05. 18	160	264 842,90 Kč
163	ÚKLID 1.NP	7 dny	24.05. 18	01.06. 18	162	463 475,10 Kč
164	MONTÁŽ ŽEBŘÍKŮ A PODEST VENK. SCHODIŠTĚ	1 den	14.03. 18	14.03. 18	120FS-3 dny	66 210,72 Kč
165	MONTÁŽ FASÁDNÍHO LEŠENÍ	4 dny	15.03. 18	20.03. 18	164	264 842,90 Kč
166	PŘEDMĚTŘIM OMÍTKY	2 dny	21.03. 18	22.03. 18	165	132 421,40 Kč
167	VYROVNÁVACÍ OMÍTKA	5 dny	26.03. 18	03.04. 18	166FS+3 sd.dny	331 053,60 Kč
168	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY	6 dny	04.04. 18	11.04. 18	167FS+10 sd.dny	397 264,30 Kč
169	KOTVENÍ TEPELNÝ IZOLACE	1 den	30.04. 18	30.04. 18	168FS+1 sd.den	66 210,72 Kč
170	OPLECHOVÁNÍ A SCHRÁNKY ŽALUZÍ	6 dny	02.05. 18	10.05. 18	169	397 264,30 Kč
171	ZÁKLADNÍ VRSTVA VČETNĚ PERLINKY	4 dny	09.05. 18	14.05. 18	170FS-2 dny	264 842,90 Kč
172	MONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZÍ	2 dny	15.05. 18	16.05. 18	171	132 421,40 Kč
173	PENETRACE ZÁKLADNÍ VRSTVY	1 den	21.05. 18	21.05. 18	171FS+5 sd.dny;1	66 210,72 Kč
174	TENKOVRSTVÁ OMÍTKA FASÁDY	5 dny	23.05. 18	29.05. 18	173FS+1 sd.den	331 053,60 Kč
175	MONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ RAMPY	2 dny	30.05. 18	31.05. 18	174	132 421,40 Kč
176	MONTÁŽ HROMOSVODU	4 dny	30.05. 18	04.06. 18	174	264 842,90 Kč
177	DEMONTÁŽ STAVEBNÍHO VÝTAHU	1 den	04.06. 18	04.06. 18	176FF;175FS+1 d	66 210,72 Kč
178	DEMONTÁŽ LEŠENÍ	3 dny	05.06. 18	07.06. 18	177	198 632,20 Kč
179	SOKLOVÁ OMÍTKA	1 den	08.06. 18	08.06. 18	178	66 210,72 Kč
180	MONTÁŽ RAMEN OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ	2 dny	07.06. 18	08.06. 18	179FF	132 421,40 Kč
181	OKAPOVÝ CHODNÍK	3 dny	11.06. 18	13.06. 18	179	198 632,20 Kč
182	ŽB DESKA ZÁSOBOVACÍ RAMPY	2 dny	25.09. 17	26.09. 17	43	56 698,10 Kč
183	ODBEDNĚNÍ ŽB DESKY ZÁSOBOVACÍ RAMPY	2 dny	27.09. 17	28.09. 17	182FS+3 sd.dny	56 698,10 Kč
184	RETENČNÍ NÁDRŽ OBJEKTOVÉ KANALIZACE	6 dny	05.03. 18	12.03. 18	124FS+1 den	170 094,40 Kč
185	LAPAK TUKU VČ. ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ	7 dny	13.03. 18	21.03. 18	184	198 443,40 Kč
186	NAPOJENÍ OBJEKTU NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	10 dny	22.03. 18	06.04. 18	185	283 490,60 Kč
187	RETENČNÍ NÁDRŽ OBJEKTOVÉ KANALIZACE	4 dny	09.04. 18	12.04. 18	186	113 396,20 Kč
188	ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN	2 dny	13.04. 18	16.04. 18	187	56 698,10 Kč
189	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	11 dny	17.04. 18	02.05. 18	188	311 839,70 Kč
190	PŘELIŠTA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	7 dny	03.05. 18	14.05. 18	189	170 640,00 Kč
191	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VYROVNÁVACÍ RAMPY	6 dny	15.05. 18	22.05. 18	190	170 094,40 Kč
192	HLOUBENÍ JÁMY VYROVNÁVACÍ RAMPY	4 dny	17.05. 18	22.05. 18	191FF	113 396,20 Kč
193	JÁMA OPĚRNÉ STĚNY PARKOVIŠTĚ	2 dny	23.05. 18	24.05. 18	192	56 698,10 Kč
194	ŽB VYROVNÁVACÍ RAMPA	10 dny	23.05. 18	05.06. 18	192	283 490,60 Kč
195	NAPOJENÍ OBJEKTU NA SILNOPROUD	4 dny	25.05. 18	30.05. 18	193	32 164,00 Kč
196	NAPOJENÍ OBJEKTU NA SLABOPROU	4 dny	31.05. 18	05.06. 18	195	59 228,00 Kč
197	ŽB OPĚRNÉ STĚNY PARKOVIŠTĚ	5 dny	06.06. 18	12.06. 18	194	141 745,30 Kč
198	ODBEDNĚNÍ ŽB VYROVNÁVACÍ RAMPY	2 dny	13.06. 18	14.06. 18	197FS-1 den	56 698,10 Kč
199	ODBEDNĚNÍ ŽB OPĚRNÉ STĚNY	1 den	13.06. 18	13.06. 18	198	28 349,10 Kč
200	MONTÁŽ ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY	2 dny	13.06. 18	14.06. 18	197	56 698,10 Kč
201	EPOXIDOVÝ NÁTĚR ZÁSOBOVACÍ RAMPY	1 den	13.06. 18	13.06. 18	200	28 349,10 Kč
202	HYDROIZOLACE ŽB VYROVNÁVACÍ RAMPY, NAIP	3 dny	29.06. 18	03.07. 18	203FS-5 dny	85 047,20 Kč
203	HYDROIZOLACE ŽB OPĚRNÉ STĚNY, NAIP	2 dny	04.07. 18	09.07. 18	197FS+21 sd.dny	56 698,10 Kč
204	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VYROVNÁVACÍ RAMPY	2 dny	10.07. 18	11.07. 18	203	56 698,10 Kč
205	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ŽB OPĚRNÉ STĚNY	2 dny	12.07. 18	13.07. 18	204	56 698,10 Kč
206	ODSTRANĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ	2 dny	13.07. 18	16.07. 18	205FS-1 den	56 698,10 Kč
207	ZÁSYP ŽB VYROVNÁVACÍ RAMPY	1 den	16.07. 18	16.07. 18	206FS-1 den	28 349,10 Kč
208	ZÁSYP ŽB OPĚRNÉ STĚNY	1 den	17.07. 18	17.07. 18	207	28 349,10 Kč
209	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ AREÁLU	14 dny	06.06. 18	25.06. 18	196	371 300,00 Kč
210	ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ	13 dny	15.06. 18	03.07. 18	197FS-2 dny	368 537,80 Kč
211	HŘIŠNÍ PRVKY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ	4 dny	04.07. 18	11.07. 18	210	113 396,20 Kč
212	OPLOCENÍ POZEMKU	4 dny	12.07. 18	17.07. 18	211	879 620,00 Kč
213	PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY	21 dny	04.07. 18	03.08. 18	208FS-8 dny	2 215 418,00 Kč
214	SADOVNICKÉ ÚPRAVY	8 dny	25.07. 18	03.