11.12.17

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
10	SO 00 HTU+piloty	TKč	20805	20804,72	0,407	8464	5837	24	6	3.9.18	12.10.18
0					145			1	0		
20	SO13Zaj.stěn.lom	TKč	110	110,29	2,838	312	300	3	6	17.9.18	26.10.18
0					104			1	0		
30	IO1b Prodl.vod.ř	TKč	419	418,96	0,801	336	409	6	5	24.9.18	26.10.18
0					82			1	0		
40	IO01a Vodov.příp	TKč	21	20,81	2,880	60	139	5	5	1.10.18	2.11.18
0					43			1	0		
50	IO1d Vodom.šacht	TKč	89	89,33	2,511	224	224	5	4	8.10.18	2.11.18
0					100			1	0		
60	IO2e přel.jed.ka	TKč	89	88,94	11,011	977	549	5	6	24.9.18	2.11.18
0					178			1	0		
70	IO2a p.spla+dešť	TKč	49	49,07	11,285	555	388	5	6	1.10.18	9.11.18
0					143			1	0		
80	IO2b are.splaš.k	TKč	1282	1281,82	2,864	3677	2572	7	9	8.10.18	7.12.18
0					143			1	0		
90	IO2d ret.nádrž.d	TKč	550	549,87	0,465	257	257	4	5	15.10.18	16.11.18
0					100			1	0		
100	IO2h Usaz.nádrž	TKč	95	94,69	1,542	146	146	4	5	22.10.18	23.11.18
0					100			1	0		
110	IO2careál.dešť.k	TKč	1193	1193,13	2,635	3132	2506	8	9	29.10.18	28.12.18
0					125			1	0		
120	IO1c Areál.vodov	TKč	875	875,14	3,775	3308	2397	9	8	5.11.18	28.12.18
0					138			1	0		
130	IO3 Příp.horkov.	TKč	208	208,19	1,352	280	295	4	5	5.11.18	7.12.18
0					95			1	0		
140	SO6 Podz.park.st	TKč	20691	20690,74	1,289	26754	21576	25	22	29.10.18	29.3.19
0					124			1	0		
150	SO7 Vjezd.rampa	TKč	846	846,18	0,933	790	1067	2	20	12.11.18	29.3.19
0					74			1	0		
160	SO 03 bytovkaIII	TKč	27551	27550,62	0,951	26244	30165	19	41	29.10.18	9.8.19
0					87			1	0		
170	SO 02 bytovka II	TKč	26473	26472,86	1,021	27080	30089	16	47	12.11.18	4.10.19
0					90			1	0		
180	SO 01 bytovka I	TKč	27064	27063,63	0,951	25779	30689	14	56	12.11.18	6.12.19
0					84			1	0		
190	SO 04 bytovka IV	TKč	32439	32438,77	0,958	31109	35351	20	45	29.10.18	6.9.19
0					88			1	0		
200	SO 05 bytovka V	TKč	32764	32763,88	0,973	31815	36154	18	53	12.11.18	15.11.19
0					88			1	0		
210	IO2gareál.dren.k	TKč	300	300,22	4,184	1255	937	8	3	4.2.19	22.2.19
0					134			1	0		
220	SO10 Vodní prvek	TKč	98	97,78	1,948	190	186	4	5	25.2.19	29.3.19
0					102			1	0		
230	IO6 Areál.osvětl	TKč	4472	4472,06	0,364	1627	1466	7	6	10.6.19	19.7.19
0					111			1	0		
240	IO7Kom.azpev.plo	TKč	3082	3081,59	1,163	3596	3393	12	9	15.7.19	13.9.19
0					106			1	0		
250	SO8 Stan.SKOaTKO	TKč	161	160,61	1,304	209	418	4	8	22.7.19	13.9.19
0					50			1	0		
260	SO12 Opěrné stěn	TKč	398	397,88	2,671	1063	1003	5	7	29.7.19	13.9.19
0					106			1	0		
270	SO 00 Sadové úpr	TKč	4503	4502,96	2,758	12422	7529	14	14	22.7.19	25.10.19
0					165			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	206625	0	0	206625	211663	0	0	211663	216042	0	0	216042
Plán celkem:	206625	0	0	206625	211663	0	0	211663	216042	0	0	216042
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze