ID	Název úkolu	Pevné základy	Zahájení	Dokončení
0	**Panorama Kyje**	**0,00 Kč**	**1.4. 14**	**2. 9. 15**
1	**Panorama Kyje III**	1 555 342,31 Kč	1.4. 14	**2. 9. 15**
2	zahájení prací	0,00 Kč	1.4. 14	1.4. 14
3	zařízení staveniště	0,00 Kč	1.4. 14	7.4. 14
4	**Objekt H**	**0,00 Kč**	**8.4. 14**	**2. 9. 15**
5	**zemní práce**	**0,00 Kč**	**8.4. 14**	**7.8. 14**
6	sejmutí ornice	0,00 Kč	8.4. 14	9.4. 14
7	výkop HTÚ - na pilotovací rovinu/zapění	452 792,07 Kč	10.4. 14	16.4. 14
8	archeologický průzkum	0,00 Kč	8.4. 14	16.4. 14
9	dotěžení na základovou spáru	29 260,20 Kč	1.5. 14	2.5. 14
10	výkopy pro pasy a vnitřní pod základ. desku	46 845,09 Kč	5.5. 14	12.5. 14
11	hromosuod - uzemnění	15 817,82 Kč	13.5. 14	13.5. 14
12	zásyp ležaté kanal. a plyn. potrubí	16 065,00 Kč	28.5. 14	29.5. 14
13	zásyp kolem objektů	141 037,00 Kč	6.8. 14	7.8. 14
14	**základy**	**0,00 Kč**	**7.4. 14**	**18.6. 14**
15	piloty	694 819,00 Kč	7.4. 14	30.4. 14
16	základové pasy	84 294,25 Kč	14.5. 14	21.5. 14
17	oprava základové spáry (podkladní beton, tepel. izolace)	538 141,07 Kč	30.5. 14	4.6. 14
18	ŽB základová deska + základ	1 814 059,65 Kč	5.6. 14	18.6. 14
19	venkovního schodiště a kotelny Milník H1 - Dokončení základové desky	0,00 Kč	18.6. 14	18.6. 14
20	**nosné zdivo, stropy a schodiště**	**0,00 Kč**	**20.6. 14**	**17.12. 14**
21	svislé železobetonové konstrukce (1PP)	1 052 435,59 Kč	20.6. 14	7.7. 14
22	sloupy a pilíře (1PP)	88 648,55 Kč	3.7. 14	14.7. 14
23	vytahová šachta (1PP)	65 767,27 Kč	3.7. 14	9.7. 14
24	betonové stropní konstrukce (1PP)	1 879 192,18 Kč	15.7. 14	25.7. 14
25	schodiště (1PP)	23 461,65 Kč	22.7. 14	25.7. 14
26	nosné zdivo (1NP)	509 574,31 Kč	1.8. 14	14.8. 14
27	svislé železobetonové konstrukce (1NP)	479 149,12 Kč	15.8. 14	22.8. 14
28	vytahová šachta (1NP)	65 767,27 Kč	15.8. 14	21.8. 14
29	stropní konstrukce (1NP)	1 162 999,20 Kč	25.8. 14	4.9. 14
30	schodiště (1NP)	20 210,45 Kč	1.9. 14	4.9. 14
31	Milník H2 - dokončení stropu nad 1NP	0,00 Kč	4.9. 14	4.9. 14
32	nosné zdivo (2NP)	509 574,31 Kč	11.9. 14	24.9. 14
33	vytahová šachta (2NP)	65 767,27 Kč	11.9. 14	17.9. 14
34	stropní konstrukce (2NP)	1 162 999,20 Kč	25.9. 14	7.10. 14
35	schodiště (2NP)	20 210,45 Kč	2.10. 14	7.10. 14
36	nosné zdivo (3NP)	509 574,31 Kč	14.10. 14	27.10. 14
37	vytahová šachta (3NP)	65 767,27 Kč	14.10. 14	20.10. 14
38	stropní konstrukce (3NP)	1 162 999,20 Kč	28.10. 14	7.11. 14
39	schodiště (3NP)	20 210,45 Kč	4.11. 14	7.11. 14
40	nosné zdivo (4NP)	431 178,24 Kč	14.11. 14	27.11. 14
41	vytahová šachta (4NP)	163 288,01 Kč	14.11. 14	20.11. 14
42	stropní konstrukce (4NP)	984 076,24 Kč	28.11. 14	10.12. 14
43	atiky	150 000,00 Kč	11.12. 14	17.12. 14
44	**střecha**	**0,00 Kč**	**18.12. 14**	**4.2. 15**
45	konstrukce a tepelná izolace střechy	721 505,55 Kč	18.12. 14	14.1. 15
46	povlakové krytiny	1 053 658,21 Kč	15.1. 15	4.2. 15
47	Milník H5 - Dokončení hrubé stavby	0,00 Kč	4.2. 15	4.2. 15
48	**nenosné zdivo**	**0,00 Kč**	**11.11. 14**	**22.12. 14**
49	příčky (vč. překladů a zárubní) (1PP)	139 344,01 Kč	10.11. 14	12.11. 14
50	příčky (vč. překladů a zárubní) (1NP)	205 945,14 Kč	13.11. 14	21.11. 14
51	příčky (vč. překladů a zárubní) (2NP)	205 945,14 Kč	24.11. 14	2.12. 14
52	příčky (vč. překladů a zárubní) (3NP)	205 945,14 Kč	3.12. 14	11.12. 14
53	příčky (vč. překladů a zárubní) (4NP)	174 261,29 Kč	12.12. 14	22.12. 14
54	Milník H3 - Dokončení nosného i nenosného zdiva	0,00 Kč	22.12. 14	22.12. 14
55	**vnitřní práce**	**0,00 Kč**	**13.11. 14**	**2. 9. 15**
56	tepelná izolace stropů	392 875,41 Kč	13.11. 14	26.11. 14
57	tepelné izolace stěn	92 254,45 Kč	27.11. 14	28.11. 14
58	omítka, stěrka stěn a stropů	2 277 302,85 Kč	29.1. 15	9.3. 15
59	Milník H6 - Dokončení omítek	0,00 Kč	9.3. 15	9.3. 15
60	SDK podhledy	176 744,75 Kč	10.3. 15	23.3. 15
61	tepelné izolace podlah	270 466,00 Kč	10.3. 15	14.4. 15
62	podlahy	576 908,50 Kč	18.3. 15	28.4. 15
63	Milník H7 - Dokončení čistých podlah	0,00 Kč	28.4. 15	28.4. 15
64	obklady stěn	537 966,09 Kč	15.4. 15	26.5. 15
65	dlažba	711 303,79 Kč	13.5. 15	9.6. 15
66	zámečnické kce	2 372 782,72 Kč	10.6. 15	30.6. 15
67	malby	324 743,19 Kč	10.6. 15	14.7. 15
68	laminátová podlaha	401 533,15 Kč	15.7. 15	11.8. 15
69	truhlářské konstrukce - interiérové stupně	53 137,89 Kč	15.7. 15	30.7. 15
70	vnitřní dveře	2 320 141,60 Kč	11.7. 15	28.7. 15
71	vrata	536 025,00 Kč	12.8. 15	1.9. 15
72	nátěry podlah	236 796,00 Kč	12.8. 15	14.8. 15
73	dopravní značení garáží	22 551,24 Kč	17.8. 15	20.8. 15
74	informační systém	40 431,01 Kč	17.8. 15	26.8. 15
75	montáž kaslících přístrojů	10 396,54 Kč	1.9. 15	2.9. 15
76	**vnější práce**	**0,00 Kč**	**28.7. 14**	**28.8. 15**
77	tepelná izolace stěn spodní stavby	61 194,15 Kč	28.7. 14	5.8. 14
78	klempířské konstrukce	361 702,58 Kč	15.7. 15	11.8. 15
79	výplně otvorů	1 161 700,05 Kč	28.11. 14	25.12. 14
80	garážová vrata	324 183,89 Kč	12.8. 15	14.8. 15
81	podlahy na terasách	392 007,01 Kč	11.12. 14	24.12. 14
82	kontaktní zateplovací systém/fasáda	1 385 512,57 Kč	1.7. 15	11.8. 15
83	Milník H9 - Dokončení fasády	0,00 Kč	11.8. 15	11.8. 15
84	hromosvod	121 716,15 Kč	11.8. 15	11.8. 15
85	parapety	186 200,69 Kč	15.7. 15	28.7. 15
86	oplocení přeložrávek	158 302,43 Kč	17.8. 15	28.8. 15
87	venkovní dlažba	393 622,14 Kč	17.8. 15	28.8. 15
88	chodníky	61 980,04 Kč	17.8. 15	26.8. 15
89	**TZB a elektroinstalace**	**0,00 Kč**	**22.5. 14**	**17.8. 15**
90	kanalizace - potrubí (splaškové) - ležaté	49 817,73 Kč	22.5. 14	27.5. 14
91	kanalizace - potrubí (dešťové) - ležaté	90 364,45 Kč	22.5. 14	27.5. 14
92	vodovod - ležaté potrubí	233 460,59 Kč	22.5. 14	27.5. 14
93	kanalizace - potrubí (splaškové) - stoupačky	154 193,09 Kč	11.12. 14	26.12. 14
94	kanalizace - potrubí (dešťové) - stoupačky	804 852,46 Kč	11.12. 14	26.12. 14
95	vodovod - stoupačky, připojovací potrubí	804 852,46 Kč	18.12. 14	2.1. 15
96	voduchotechnika - rozvody	266 361,56 Kč	25.12. 14	7.1. 15
97	plynová zařízení - rozvody	40 620,02 Kč	11.12. 14	17.12. 14
98	silnoproud - rozvody	717 533,98 Kč	1. 1. 15	28.1. 15
99	slaboproud/STA/VDT/ měření a regulace - rozvody	609 290,27 Kč	1. 1. 15	28.1. 15
100	Milník H4 - Dokončení hrubých rozvodů	0,00 Kč	28.1. 15	28.1. 15
101	ústřední topení - otopná tělesa	211 257,12 Kč	10.3. 15	6.4. 15
102	ústřední topení - potrubí	1 001 591,47 Kč	10.3. 15	6.4. 15
103	ústřední topení - strojovna	447 834,48 Kč	29.4. 15	8.5. 15
104	stropní vybavení	20 019,12 Kč	30.4. 15	8.5. 15
105	silnoproud - kompletace	1 147 556,09 Kč	15.7. 15	11.8. 15
106	slaboproud/STA/VDT/ měření a regulace - kompletace	581 074,13 Kč	15.7. 15	11.8. 15
107	voduchotechnika - kompletace	114 154,55 Kč	15.7. 15	4.8. 15
108	zařizovací předměty	589 587,85 Kč	10.6. 15	14.7. 15
109	Milník H8 - Kompletace rozvodů	0,00 Kč	14.7. 15	14.7. 15
110	kanalizace - zkoušky	55 979,62 Kč	15.7. 15	16.7. 15
111	vodovod - zkoušky	46 812,17 Kč	15.7. 15	16.7. 15
112	slaboproud/STA/VDT/ měření a regulace - revize	72 495,68 Kč	12.8. 15	13.8. 15
113	silnoproud - revize	8 086,20 Kč	12.8. 15	13.8. 15
114	plynová zařízení - uvedení do provozu	4 967,24 Kč	14.8. 15	17.8. 15
115	ústřední topení - zkoušky	12 522,06 Kč	14.8. 15	17.8. 15
116	**lešení**	**0,00 Kč**	**1.8. 14**	**14.8. 15**
117	pomocné lešení	37 214,52 Kč	1.8. 14	22.12. 14
118	montáž lešení	68 301,18 Kč	29.6. 15	30.6. 15
119	lešení	80 595,38 Kč	1.7. 15	11.8. 15
120	demontáž lešení	34 150,59 Kč	12.8. 15	14.8. 15
121	**vyčištění budovy**	**0,00 Kč**	**31.8. 15**	**2. 9. 15**
122	vyčištění budovy	159 142,10 Kč	31.8. 15	31.8. 15
123	**dokončení stavby**	**0,00 Kč**	**2. 9. 15**	**2. 9. 15**
124	předání a převzetí stavby	0,00 Kč	2. 9. 15	2. 9. 15
125	Milník H10 - Dokončení stavby	0,00 Kč	2. 9. 15	2. 9. 15