

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogramy projekčních a inženýrských prací

Přehled reálných projekčních a inženýrských prací včetně dotačních výzev

Rok	16	2017												2018												2019												2020												2021												2022																																			
Měsíc	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
Studie		Technickoekonomická studie																																																																																															
DUR																										Dokumentace pro územní řízení																																																																							
Územní řízení																																																		Dokumentace pro stavební řízení																																															
DSP																																																																																																	
Stavební řízení																																																																																																	
	Předinvestiční fáze																								Investiční fáze																																																																								
MŽP	v - 73. VÝZVA																																																																																																
MŽP	k - 71. VÝZVA																																																																																																
MZ	129 300 - I						129 300 - II						129 300 - III						129 410																																																																														
	Příprava na územní řízení												Příprava na stavební řízení																																																																																				
	Podání žádosti ÚŘ												Podání žádosti SŘ																																																																																				
	Projednávání ÚZ												Projednávání SŘ																																																																																				

Zasmluvněný hramonogram bez zdržení projekčních a inženýrských prací včetně dotačních programů																																								
Rok	2019				2020								2021								2022																			
Měsíc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DUR	■																																							
Územní řízení					■		■																																	
DSP													■																											
Stavební řízení													■		■																									
MZ					129 300 - III																129 410																			

Zasmluvněný hramonogram bez zdržení projekčních a inženýrských prací po studii včetně dotačních programů																																					
Rok	16	2017					2018						2019						2020																		
Měsíc	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Studie	■ Technickoekonomická studie																																				
DUR													■		■																						
Územní řízení																			■				■														
DSP																			■		■																
Stavební řízení																			■		■																
MŽP						v - 73. VÝZVA																															
MŽP						k - 71. VÝZVA																															
MZ	129 300 - I											129 300 - II						129 300 - III																			