

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Práce	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	02.V.22	09.V.22	16.V.22	23.V.22	30.V.22	06.VI.22	13.VI.22	20.VI.22	27.VI.22	04.VII.22
1		RD - Systémové bednění	40,69 d	252 h	04.05.22	27.06.22												
2		Zřízení podpěrné konstrukce	1 d	16 h	04.05.22	05.05.22		Stavební dělník[2]										
3		Zřízení bednění stropu	2 d	32 h	05.05.22	06.05.22	2FS-0,2 d	Stavební dělník[2]										
4		Srovnání nivelety desek	0,5 d	8 h	06.05.22	09.05.22	3	Stavební dělník[2]										
5		Zřízení bočnic bednění	1 d	16 h	09.05.22	10.05.22	4SS+0,5 d	Stavební dělník[2]										
6		Nátěr bednění	0,5 d	8 h	10.05.22	10.05.22	5	Stavební dělník[2]										
7		Vázání výztuže stropu	4 d	64 h	10.05.22	16.05.22	6	Stavební dělník[3]; Svářeč										
8		Vyčištění bednění	0,25 d	4 h	16.05.22	16.05.22	7	Stavební dělník[2]										
9		Betonáž	1 d	32 h	16.05.22	17.05.22	8	Stavební dělník[4]										
10		Technologická přestávka	21 d	0 h	17.05.22	14.06.22	9											
11		Částečné odbednění	2 d	64 h	14.06.22	16.06.22	10	Stavební dělník[4]										
12		Technologická přestávka 2	7 d	0 h	16.06.22	24.06.22	11											
13		Konečné odbednění	0,5 d	8 h	24.06.22	27.06.22	12	Stavební dělník[2]										

Projekt: Bakalářská práce .mpp
Datum: 15.05.22

Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		Časová rezerva	
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Práce	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	02.V.22	09.V.22	16.V.22	23.V.22	30.V.22	06.VI.22	13.VI.22	20.VI.22	27.VI.22	04.VII.22
1		RD - Tesařské bednění	41,44 d	300,8 h	04.05. 22	28.06. 22												
2		Zřízení podpěrné konstrukce	2 d	64 h	04.05. 22	05.05. 22		Stavební dělník[2];Tesař[2]										
3		Zřízení bednění stropu	2 d	64 h	06.05. 22	09.05. 22	2	Stavební dělník[2];Tesař[2]										
4		Řešení detailů a nivelety	0,5 d	8 h	09.05. 22	10.05. 22	3	Stavební dělník;Tesař										
5		Zřízení bočnic bednění	1 d	16 h	10.05. 22	11.05. 22	4	Tesař;Stavební dělník										
6		Vázání výztuže stropu	4 d	64 h	11.05. 22	16.05. 22	5FS-0,4 d	Stavební dělník[3];Svářeč										
7		Vyčištění bednění	0,25 d	12,8 h	16.05. 22	16.05. 22	6	Stavební dělník[4]										
8		Betonáž stropu	1 d	32 h	17.05. 22	17.05. 22	7	Stavební dělník[4]										
9		Technologická přestávka 1	21 d	0 h	17.05. 22	14.06. 22	8											
10		Částečné odbednění	2 d	32 h	14.06. 22	16.06. 22	9	Stavební dělník[4]										
11		Technologická přestávka 2	7 d	0 h	16.06. 22	27.06. 22	10											
12		Konečné odbednění	1 d	8 h	27.06. 22	28.06. 22	11	Stavební dělník[2]										

Projekt: Bakalářská práce 2.mpp
Datum: 15.05. 22

Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Rozdělení		Neaktivní souhm		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		Časová rezerva	
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
Neaktivní úkol		Ruční souhm		Kritický			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Práce	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názyv zdrojů	02.V.22	09.V.22	16.V.22	23.V.22	30.V.22	06.VI.22	13.VI.22	20.VI.22	27.VI.22	04.VII.22	11.VII.22	18.VII.22	25.VII.22	01.VIII.22	
1		MO - Systémové	58,9 d	384 h	04.05.22	20.07.22																	
2		Vázání výztuže opěr	2 d	64 h	04.05.22	06.05.22		Stavební dělník[4]															
3		Bednění opěr	2 d	64 h	06.05.22	09.05.22	2	Stavební dělník[4]															
4		Betonáž opěr	1 d	16 h	10.05.22	10.05.22	3	Stavební dělník[2]															
5		Technologická přestávka 1	14 d	0 h	10.05.22	30.05.22	4																
6		Odbednění opěr	1 d	16 h	30.05.22	31.05.22	5	Stavební dělník[4]															
7		Zřízení podpěrné konstrukce bednění mostovky	1 d	16 h	31.05.22	31.05.22	6	Stavební dělník[2]															
8		Zřízení bednění mostovky	3 d	96 h	01.06.22	03.06.22	7	Stavební dělník[4]															
9		Zřízení bočnic bednění mostovky	1 d	16 h	03.06.22	06.06.22	8	Stavební dělník[2]															
10		Vázání výztuže mostovky	2 d	16 h	06.06.22	08.06.22	9	Stavební dělník[4]															
11		Vyčištění bednění	0,35 d	16 h	08.06.22	08.06.22	10	Stavební dělník[2]															
12		Betonáž mostovky	1 d	32 h	09.06.22	09.06.22	11FS+0,05 d	Stavební dělník[4]															
13		Technologická přestávka 2	21 d	0 h	09.06.22	07.07.22	12																
14		Částečné odbednění	2 d	16 h	07.07.22	11.07.22	13	Stavební dělník[2]															
15		Technologická přestávka 3	7 d	0 h	11.07.22	20.07.22	14																
16		Konečné odbednění	0,5 d	16 h	20.07.22	20.07.22	15	Stavební dělník[2]															

Projekt: Bakalářská práce 3.mpp
Datum: 08.05.22

Úkol		Neaktivní úkol		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s dobou trvání		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Konečný termín		Kritický		Časová rezerva	
Rozdělení		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Ruční souhrn		Vnější milník		Konečný termín		Kritický		Časová rezerva	
Milník		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Ruční souhrn		Vnější milník		Konečný termín		Kritický		Časová rezerva	
Souhrnný		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Ruční souhrn		Vnější milník		Konečný termín		Kritický		Časová rezerva	
Souhrn projektu		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Ruční souhrn		Vnější milník		Konečný termín		Kritický		Časová rezerva	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Práce	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	02.V.22	09.V.22	16.V.22	23.V.22	30.V.22	06.VI.22	13.VI.22	20.VI.22	27.VI.22	04.VII.22
1		MO - Tesařské	40,91 d	344 h	04.05.22	27.06.22												
2		Částečné zřízení bednění opěr	2 d	32 h	04.05.22	06.05.22		Tesař[2]										
3		Vázání výztuže opěr	2 d	32 h	05.05.22	06.05.22	2,5S	Stavební dělník; Svářeč										
4		Dokončení bednění opěr	1 d	16 h	06.05.22	09.05.22	2,3	Tesař[2]										
5		Zřízení podpěrné konstrukce bednění mostovky	2 d	64 h	09.05.22	11.05.22	4	Stavební dělník[2]; Tesař[2]										
6		Zřízení bednění mostovky	1 d	16 h	11.05.22	12.05.22	5	Tesař[2]										
7		Zřízení bočnic bednění mostovky	1 d	16 h	12.05.22	13.05.22	6	Tesař[2]										
8		Vázání výztuže mostovky	2 d	32 h	12.05.22	16.05.22	7SS+0,2 d	Svářeč; Stavební dělník										
9		Vyčištění bednění	0,4 d	8 h	16.05.22	16.05.22	8FS-0,35 d	Stavební dělník										
10		Betonáž mostovky + opěr	1 d	32 h	16.05.22	17.05.22	9	Stavební dělník[4]										
11		Technologická přestávka 1	21 d	0 h	17.05.22	14.06.22	10											
12		Částečné odbedně	2 d	64 h	14.06.22	16.06.22	11	Stavební dělník[4]										
13		Technologická přestávka 2	7 d	0 h	16.06.22	24.06.22	12											
14		Konečné odbedně	1 d	32 h	24.06.22	27.06.22	13FS-0,15 d	Stavební dělník[4]										

Projekt: Bakalářská práce 4.mpp
Datum: 08.05.22

Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		Časová rezerva	
Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			