



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y č. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
6859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	2	1	23.1.23	30.1.23	0	3	859	0	3	3509	0	3	3602	0
9906	SO 03 Kanal.prip	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	x 2	6157	0	0	0	0	0	0	0
6900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	23.1.23	13.2.23	0	3	900	0	3	3509	0	3	3602	0
9006	SO 03 Kanal.prip	0	0	3		20.1.23	10.2.23	0	3	3900	0	x 2	6228	0	0	0	0
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	30.1.23	30.1.23	0	5	6218	5	5	6228	5	5	6258	5
8909	SO 03 Kanal.prip	0	0	0		3.2.23	3.2.23	0	x 5	6278	5	0	0	0	0	0	0
9203	OBEZDÍVKY ŠTOL	0	0	0	1	6.2.23	13.2.23	0	5	3303	5	5	6103	5	3	6559	0
3603	SO 03 Kanal.prip	0	1	1		3.2.23	10.2.23	0	3	6606	0	x 3	9108	0	0	0	0
9301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	1	30.1.23	6.2.23	0	5	6258	5	5	6268	5	x 5	6278	5
1600	SO 03 Kanal.prip	0	0	1		27.1.23	3.2.23	0	3	6707	0	0	0	0	0	0	0
9401	OBSYPY A ZASYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	6.2.23	6.2.23	0	5	6103	5	4	6900	0	x 5	9108	5
1709	SO 03 Kanal.prip	0	0	0		10.2.23	10.2.23	0	5	9301	5	0	0	0	0	0	0
9605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	13.2.23	13.2.23	0	5	6559	5	5	6759	5	5	9108	5
5909	SO 03 Kanal.prip	0	0	0		10.2.23	10.2.23	0	x 5	9401	5	0	0	0	0	0	0
9859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	13.2.23	13.2.23	0	3	6508	0	3	6606	0	3	6859	0
9909	SO 03 Kanal.prip	0	0	0		10.2.23	10.2.23	0	x 2	9605	0	0	0	0	0	0	0
9900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	1	6.2.23	13.2.23	0	3	3900	0	x 3	6606	0	3	6900	0
9009	SO 03 Kanal.prip	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	2	9108	0	0	0	0	0	0	0
9950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	6	2.1.23	13.2.23	0	2	201	0	2	359	0	2	459	0
905A	SO 03 Kanal.prip	0	0	6		0.0.00	10.2.23	0	x 2	501	0	0	0	0	0	0	0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	13.2.23	13.2.23	0	3	9203	0	x 3	9859	0	3	9900	0
908A	SO 03 Kanal.prip	0	0	0		17.2.23	17.2.23	17.2.23	5	9950	5	0	0	0	0	0	0
SO 04 Dest.kanal																	
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	2.1.23	2.1.23	0	x 2	1	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO 04 Dest.kanal	0	0	0		0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	2.1.23	2.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO 04 Dest.kanal	0	0	0		0.0.00	0.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	3	0	2.1.23	2.1.23	0	x 3	10159	0	2	10201	0	0	0	0
1300	SO 04 Dest.kanal	0	0	0		20.1.23	20.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	2.1.23	30.1.23	0	x 2	10159	0	0	0	0	0	0	0
9600	SO 04 Dest.kanal	0	0	4		0.0.00	27.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10407	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	0	0	0	0	23.1.23	30.1.23	0	3	10159	0	3	10201	0	x 3	10301	0
7210	SO 04 Dest.kanal	0	0	1		20.1.23	27.1.23	0	3	10359	0	0	0	0	0	0	0
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	2.1.23	30.1.23	0	x 2	10359	0	0	0	0	0	0	0
9790	SO 04 Dest.kanal	0	0	4		0.0.00	27.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	PAŽENÍ	0	0	5	0	2.1.23	9.1.23	0	3	10159	0	x 2	10301	0	0	0	0
1500	SO 04 Dest.kanal	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	3	0	2.1.23	30.1.23	0	2	10159	0	2	10201	0	x 2	10301	0
1600	SO 04 Dest.kanal	0	0	4		20.1.23	17.2.23	0	3	10459	0	0	0	0	0	0	0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	2	2.1.23	30.1.23	0	2	10201	0	2	10301	0	2	10359	0
1700	SO 04 Dest.kanal	0	0	4		6.1.23	3.2.23	0	x 2	10601	0	0	0	0	0	0	0
10807	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ	0	0	0	0	23.1.23	30.1.23	0	x 5	10301	5	5	10359	5	5	10407	5
7110	SO 04 Dest.kanal	0	0	1		20.1.23	27.1.23	0	5	10459	5	0	0	0	0	0	0
10859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	4	2.1.23	27.2.23	0	2	10359	0	2	10459	0	x 2	10501	0
9900	SO 04 Dest.kanal	0	0	8		0.0.00	24.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	0	2.1.23	6.2.23	0	2	10159	0	2	10359	0	2	10459	0
9000	SO 04 Dest.kanal	0	0	5		0.0.00	3.2.23	0	x 2	10501	0	0	0	0	0	0	0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	23.1.23	30.1.23	0	x 5	10301	5	5	10407	5	4	10701	0
4503	SO 04 Dest.kanal	0	0	1		27.1.23	3.2.23	0	5	10807	5	4	10900	0	0	0	0
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	2	30.1.23	27.2.23	0	4	10601	0	4	10701	0	5	10807	5
3803	SO 04 Dest.kanal	0	1	4		27.1.23	24.2.23	0	4	10859	0	x 5	13104	5	0	0	0
13303	DROBNÉ ZÁKLADY	0	0	2	0	30.1.23	6.2.23	0	5	10359	5	5	10501	5	4	10701	0
2705	SO 04 Dest.kanal	0	1	1		10.2.23	17.2.23	0	5	10807	5	x 5	13104	5	0	0	0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	3	0	30.1.23	6.2.23	0	5	10359	5	5	10407	5	5	10501	5
8903	SO 04 Dest.kanal	0	0	1		17.2.23	24.2.23	0	5	13104	5	x 3	13303	0	0	0	0
13509	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	1	13.2.23	27.2.23	0	4	10601	0	5	10807	5	5	13104	5
9393	SO 04 Dest.kanal	0	0	2		10.2.23	24.2.23	0	3	13203	0	x 3	13303	0	0	0	0
13602	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	1	2	23.1.23	20.2.23	0	5	10159	5	5	10201	5	x 5	10301	5
3802	SO 04 Dest.kanal	0	1	4		27.1.23	24.2.23	0	5	10407	5	4	10601	0	0	0	0
13900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	23.1.23	20.3.23	0	2	10459	0	4	10701	0	3	10807	0
9003	SO 04 Dest.kanal	0	0	8		20.1.23	17.3.23	0	3	10900	0	x 2	13104	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýNynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
20501	PAŽENÍ	0	0	1	0	6.2.23	13.2.23	0	3	20159	0	2	20301	0	x 6	10501	0
1500	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.2.23	17.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	2	23.1.23	20.2.23	0	2	20201	0	x 2	20301	0	3	20459	0
1600	SO 02 Vod.pripoj	0	0	4		27.1.23	24.2.23	0	6	10601	0	0	0	0	0	0	0
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	6.2.23	20.2.23	0	2	20201	0	2	20301	0	x 2	20501	0
1700	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		10.2.23	24.2.23	0	2	20601	0	6	10701	0	0	0	0
20859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1	6.2.23	6.3.23	0	2	20359	0	2	20459	0	x 2	20501	0
9900	SO 02 Vod.pripoj	0	0	4		3.2.23	3.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	6	2.1.23	27.2.23	0	x 2	20101	0	2	20159	0	2	20201	0
9000	SO 02 Vod.pripoj	0	0	8		0.0.00	24.2.23	0	2	20359	0	2	20459	0	6	10900	0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	13.2.23	20.2.23	0	5	20407	5	x 5	20501	5	4	20601	0
4503	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.2.23	24.2.23	0	4	20701	0	4	20900	0	6	13104	0
23303	ZÁKLADY IS	0	0	1	0	20.2.23	27.2.23	0	5	20407	5	4	20601	0	4	20701	0
2703	SO 02 Vod.pripoj	0	1	1		24.2.23	3.3.23	0	4	20859	0	x 5	23104	5	0	0	0
23502	TRATIVODY	0	0	0	0	20.2.23	6.3.23	0	5	20301	5	5	20359	5	5	20407	5
2103	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		17.2.23	3.3.23	0	4	20701	0	x 5	23104	5	0	0	0
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	1	1	20.2.23	6.3.23	0	5	20301	5	5	20407	5	5	20501	5
8903	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		24.2.23	10.3.23	0	x 3	23303	0	3	23502	0	6	13408	0
23859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	3	13.2.23	20.3.23	0	3	20159	0	4	20459	0	3	20501	0
9903	SO 02 Vod.pripoj	0	0	5		10.2.23	17.3.23	0	3	20859	0	x 2	23104	0	0	0	0
23900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	13.2.23	20.3.23	0	3	20407	0	4	20601	0	4	20701	0
9003	SO 02 Vod.pripoj	0	0	5		10.2.23	17.3.23	0	3	20900	0	x 2	23104	0	6	13900	0
26118	POTRUBÍ BETONOVÉ	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	20501	5	5	23104	5	x 5	23303	5
8106	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	23502	5	5	23808	5	6	16218	0
26128	POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÉ	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	20501	5	5	23104	5	x 5	23303	5
8206	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	23502	5	5	23808	5	6	16228	0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ	0	0	1	0	6.3.23	13.3.23	0	5	20501	5	5	23104	5	x 5	23303	5
8506	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	23502	5	5	23808	5	6	16258	0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	1	6.3.23	20.3.23	0	5	20501	5	5	23104	5	x 5	23303	5
8606	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	23502	5	5	23808	5	6	16268	0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	6.3.23	13.3.23	0	5	20501	5	5	23104	5	x 5	23303	5
8706	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	23502	5	5	23808	5	6	16278	0
26207	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	3	26118	0	3	26128	0	3	26158	0
7226	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	3	26168	0	x 3	26178	0	0	0	0
26259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23303	5	5	23808	5	4	23859	0
9366	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	4	23900	0	x 3	26207	0	0	0	0
26307	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23303	5	5	23808	5	5	26158	5
7136	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	26168	5	x 5	26178	5	0	0	0
26409	JÍMACÍ ZAŘÍZ VODÁRENSKÉ	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	23104	5	x 5	23303	5	3	23808	0
9326	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	3	26118	0	3	26128	0	0	0	0
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	1	6.3.23	20.3.23	0	x 5	23303	5	5	23808	5	3	26118	0
6206	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	3	26128	0	3	26409	0	0	0	0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT	0	0	1	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23808	5	5	26118	5	5	26128	5
8906	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	x 3	26259	0	3	26409	0	6	16508	0
26656	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23303	5	5	23808	5	x 3	26207	0
6106	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	3	26307	0	3	26409	0	6	16606	0
26709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	20159	5	3	23303	0	5	23808	5
9396	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	x 5	26307	5	3	26506	0	0	0	0
26757	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23303	5	3	26168	0	3	26409	0
7836	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	x 3	26656	0	4	26709	0	6	16707	0
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	1	13.3.23	27.3.23	0	x 5	26259	5	5	26307	5	5	26506	5
5606	SO 02 Vod.pripoj	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	5	26709	5	5	26757	5	0	0	0
26859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	0	2	6.3.23	27.3.23	0	3	20859	0	3	23303	0	3	23502	0
9906	SO 02 Vod.pripoj	0	0	3		3.3.23	24.3.23	0	3	23859	0	x 2	26178	0	0	0	0
26900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	6.3.23	27.3.23	0	3	20900	0	3	23502	0	3	23900	0
9006	SO 02 Vod.pripoj	0	0	3		3.3.23	24.3.23	0	x 2	26118	0	2	26128	0	6	16900	0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	26118	5	5	26128	5	5	26158	5
8909	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	26168	5	x 5	26178	5	6	19108	0
29301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	23808	5	5	26158	5	5	26168	5
1600	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	x 5	26178	5	5	26757	5	6	19301	0
29501	OBSYPY A ZASYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	13.3.23	20.3.23	0	x 5	26307	5	5	26709	5	5	26757	5
1709	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	5	29108	5	5	29301	5	6	19401	0
29605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	20.3.23	27.3.23	0	5	26805	5	4	26859	0	4	26900	0
5909	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	5	29108	5	x 5	29501	5	6	19605	0
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	0	0	0	0	20.3.23	27.3.23	0	5	26506	5	5	26757	5	5	26805	5
5709	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	5	29108	5	x 5	29501	5	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýYnucen			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	20.3.23	27.3.23	0	5	26207	5	5	29301	5	x 3	29501	0
1809	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	4	29605	0	4	29705	0	6	19801	0
29859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	0	0	20.3.23	27.3.23	0	3	23859	0	3	26506	0	x 3	26608	0
9909	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	3	26859	0	2	29605	0	0	0	0
29900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	20.3.23	27.3.23	0	3	23900	0	x 3	26608	0	3	26656	0
9009	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	0	3	26900	0	2	29108	0	6	19900	0
29950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	0	5	6.2.23	20.3.23	0	2	20101	0	2	20201	0	2	20359	0
905A	SO 02 Vod.pripoj	0	0	6		3.2.23	17.3.23	0	2	20459	0	x 2	20501	0	0	0	0
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	1	13.3.23	20.3.23	0	x 4	29705	0	4	29801	0	4	29859	0
908A	SO 02 Vod.pripoj	0	0	1		17.3.23	24.3.23	24.3.23	4	29900	0	1	29950	0	0	0	0
SO 07 Silnoproud																	
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	1	0	30.1.23	6.2.23	0	x 1	20301	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	30.1.23	6.2.23	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO 07 Silnoproud	0	0	1		27.1.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	0	0	30.1.23	6.2.23	0	x 2	30101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO 07 Silnoproud	0	0	1		27.1.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	30.1.23	6.2.23	0	x 2	30101	0	3	30159	0	2	30201	0
1300	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	30.1.23	13.2.23	0	x 2	30101	0	2	30159	0	0	0	0
9600	SO 07 Silnoproud	0	0	2		27.1.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30509	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	30.1.23	13.2.23	0	x 2	30101	0	2	30409	0	0	0	0
9790	SO 07 Silnoproud	0	0	2		27.1.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	30.1.23	13.2.23	0	2	30201	0	x 2	30301	0	3	30509	0
1600	SO 07 Silnoproud	0	0	2		3.2.23	17.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	30.1.23	13.2.23	0	2	30201	0	2	30301	0	2	30509	0
1700	SO 07 Silnoproud	0	0	2		3.2.23	17.2.23	0	x 2	30601	0	0	0	0	0	0	0
30900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	30.1.23	20.2.23	0	x 2	30101	0	2	30159	0	2	30201	0
9000	SO 07 Silnoproud	0	0	3		27.1.23	17.2.23	0	2	30409	0	2	30509	0	0	0	0
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	1	0	6.2.23	13.2.23	0	5	30101	10	5	30159	10	x 5	30301	10
4503	SO 07 Silnoproud	0	0	1		10.2.23	17.2.23	0	4	30601	0	4	30701	0	0	0	0
33207	IZOL PROTI VODĚ KONSTR IS	0	0	0	0	13.2.23	20.2.23	0	5	30159	10	5	30301	10	5	30409	10
7113	SO 07 Silnoproud	0	0	1		10.2.23	17.2.23	0	4	30900	0	x 5	33104	10	0	0	0
33403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	1	0	13.2.23	20.2.23	0	5	30201	10	5	30301	10	5	30409	10
3803	SO 07 Silnoproud	0	1	1		17.2.23	24.2.23	0	x 5	33104	10	5	33207	10	0	0	0
33608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	2	13.2.23	6.3.23	0	5	30101	10	5	30201	10	5	30301	10
8903	SO 07 Silnoproud	0	0	3		10.2.23	3.3.23	0	x 5	33104	10	5	33207	10	0	0	0
33807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	0	1	20.2.23	6.3.23	0	5	30409	10	4	30509	0	5	33104	10
7673	SO 07 Silnoproud	0	0	2		17.2.23	3.3.23	0	5	33207	10	x 3	33403	0	0	0	0
33859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	3	6.2.23	6.3.23	0	3	30409	0	3	30509	0	4	30601	0
9903	SO 07 Silnoproud	0	0	4		10.2.23	10.3.23	0	4	30701	0	x 2	33104	0	0	0	0
33900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	6.2.23	13.3.23	0	4	30509	0	4	30601	0	4	30701	0
9003	SO 07 Silnoproud	0	0	5		3.2.23	10.3.23	0	3	30900	0	x 2	33104	0	0	0	0
36103	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	-1		27.2.23	6.3.23	0	4	30701	0	5	33207	10	x 5	33403	10
3806	SO 07 Silnoproud	0	0	1		24.2.23	3.3.23	0	5	33608	10	3	33807	0	0	0	0
36207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	0	0	1	0	27.2.23	6.3.23	0	5	33207	10	x 5	33403	10	5	33608	10
7436	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	5	33807	10	5	36103	10	0	0	0
36257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	0	0	27.2.23	6.3.23	0	5	33207	10	x 5	33403	10	5	33608	10
7426	SO 07 Silnoproud	0	0	1		24.2.23	3.3.23	0	5	33807	10	5	36103	10	0	0	0
36307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	0	0	27.2.23	6.3.23	0	5	30301	10	5	33104	10	5	33207	10
7446	SO 07 Silnoproud	0	0	1		24.2.23	3.3.23	0	x 5	33403	10	5	33807	10	0	0	0
36357	SILNOPROUD ROZVADĚČE IS	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	33807	10	4	33900	0	x 3	36207	0
7486	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	36257	0	3	36307	0	0	0	0
36407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	4	33859	0	x 5	36207	10	5	36257	10
7496	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	36307	0	3	36357	0	0	0	0
36508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHT	0	0	1	0	27.2.23	6.3.23	0	5	33608	10	5	36103	10	x 3	36207	0
8906	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	36257	0	3	36307	0	0	0	0
36556	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	33403	10	5	33608	10	5	36103	10
6206	SO 07 Silnoproud	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	36407	0	x 3	36508	0	0	0	0
36601	ZÁSYPY	0	0	1	0	6.3.23	13.3.23	0	x 5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
1706	SO 07 Silnoproud	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	36407	10	5	36556	10	0	0	0
36654	DLAŽBY IS	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
4606	SO 07 Silnoproud	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	5	36556	10	x 5	36601	10	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýYnucen			V a z b y č. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
36709	LOŽE POD CHODNIK OBRUBY	0	0	0	0	13.3.23	27.3.23	0	5	36103	10	5	36307	10	5	36556	10
9186	SO 07 Silnoproud	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	x 5	36601	10	3	36654	0	0	0	0
36759	CHODNIKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	13.3.23	27.3.23	0	5	36103	10	5	36556	10	x 5	36601	10
9176	SO 07 Silnoproud	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	3	36654	0	3	36709	0	0	0	0
36859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	27.2.23	20.3.23	0	3	33807	0	3	33859	0	2	36207	0
9906	SO 07 Silnoproud	0	0	3		3.3.23	24.3.23	0	2	36307	0	x 2	36508	0	0	0	0
36900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	27.2.23	20.3.23	0	3	30900	0	3	33608	0	3	33900	0
9006	SO 07 Silnoproud	0	0	3		24.2.23	17.3.23	0	2	36257	0	x 2	36508	0	0	0	0
39107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	x 5	36207	10	5	36257	10	5	36307	10
7479	SO 07 Silnoproud	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	36357	10	5	36407	10	0	0	0
39207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	x 5	36207	10	5	36307	10	5	36357	10
7449	SO 07 Silnoproud	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	36407	10	4	39107	0	0	0	0
39407	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	0	1	6.3.23	20.3.23	0	5	33807	10	3	36103	0	3	36307	0
7839	SO 07 Silnoproud	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	3	36357	0	x 4	36508	0	0	0	0
39505	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	13.3.23	27.3.23	0	x 5	36601	10	5	36709	10	5	36759	10
5909	SO 07 Silnoproud	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	4	36859	0	0	0	0	0	0	0
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	1	13.3.23	27.3.23	0	x 3	36654	0	4	39207	0	4	39407	0
1809	SO 07 Silnoproud	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	4	39505	0	0	0	0	0	0	0
39859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	1	6.3.23	20.3.23	0	3	33859	0	x 3	36556	0	3	36859	0
9909	SO 07 Silnoproud	0	0	2		10.3.23	24.3.23	0	2	39107	0	2	39207	0	0	0	0
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	3	33900	0	x 3	36654	0	3	36900	0
9009	SO 07 Silnoproud	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	2	39407	0	0	0	0	0	0	0
39950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	6	30.1.23	20.3.23	0	2	30101	0	2	30409	0	2	30509	0
905A	SO 07 Silnoproud	0	0	7		27.1.23	17.3.23	0	2	30601	0	x 2	30701	0	0	0	0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	1	13.3.23	20.3.23	0	4	39801	0	4	39859	0	x 5	39900	10
908A	SO 07 Silnoproud	0	0	1		17.3.23	24.3.23	24.3.23	1	39950	0	0	0	0	0	0	0
SO 05 Plyn.prip																	
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	1	0	30.1.23	30.1.23	0	x 5	20301	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO 05 Plyn.prip	0	0	0		3.2.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40159	REZÁNÍ VOZOVEK	0	0	0	0	30.1.23	30.1.23	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
9190	SO 05 Plyn.prip	0	0	0		27.1.23	27.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	1	-1	30.1.23	30.1.23	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO 05 Plyn.prip	0	0	0		3.2.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	30.1.23	30.1.23	0	2	40101	0	3	40159	0	x 2	40201	0
1300	SO 05 Plyn.prip	0	0	0		3.2.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	30.1.23	13.2.23	0	x 2	40101	0	2	40159	0	0	0	0
9600	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		27.1.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40407	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	0	0	0	0	6.2.23	13.2.23	0	5	40101	5	5	40159	5	5	40201	5
7230	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.2.23	10.2.23	0	x 3	40301	0	2	40359	0	0	0	0
40459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	30.1.23	13.2.23	0	x 2	40101	0	2	40359	0	0	0	0
9790	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		27.1.23	10.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40501	PAŽENÍ	0	0	2	0	30.1.23	13.2.23	0	3	40159	0	x 2	40301	0	0	0	0
1500	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		10.2.23	24.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKY	0	0	1	0	30.1.23	13.2.23	0	2	40201	0	x 2	40301	0	3	40459	0
1600	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.2.23	17.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	30.1.23	13.2.23	0	2	40201	0	2	40301	0	2	40501	0
1700	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.2.23	17.2.23	0	x 2	40601	0	0	0	0	0	0	0
40859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	2	30.1.23	27.2.23	0	2	40201	0	2	40359	0	x 2	40501	0
9900	SO 05 Plyn.prip	0	0	4		27.1.23	24.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	1	0	6.2.23	13.2.23	0	2	40101	0	2	40159	0	2	40359	0
9000	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.2.23	17.2.23	0	x 2	40407	0	2	40459	0	0	0	0
43104	ÚPR PODLOŽÍ A ZAČL SPÁRY	0	0	1	0	6.2.23	13.2.23	0	5	40159	5	5	40301	5	5	40407	5
2101	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.2.23	17.2.23	0	4	40701	0	x 4	40900	0	0	0	0
43303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	0	13.2.23	27.2.23	0	5	40159	5	5	40359	5	5	40407	5
3803	SO 05 Plyn.prip	0	1	2		10.2.23	24.2.23	0	4	40859	0	x 5	43104	5	0	0	0
43508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	1	0	13.2.23	20.2.23	0	5	40101	5	5	40301	5	5	40359	5
8903	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		17.2.23	24.2.23	0	5	40407	5	x 5	43104	5	0	0	0
43802	TRATIVODY	0	0	0	0	20.2.23	6.3.23	0	4	40459	0	5	40407	5	5	40501	5
2103	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		17.2.23	3.3.23	0	3	43303	0	x 3	43508	0	0	0	0
43859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	1	13.2.23	6.3.23	0	3	40459	0	x 3	40501	0	4	40601	0
9903	SO 05 Plyn.prip	0	0	3		10.2.23	3.3.23	0	3	40859	0	2	43104	0	0	0	0
43900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	1	13.2.23	13.3.23	0	4	40459	0	4	40601	0	4	40701	0
9003	SO 05 Plyn.prip	0	0	4		10.2.23	10.3.23	0	x 3	40900	0	2	43104	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y č. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
46108	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	1	0	20.2.23	27.2.23	0	4	40601	0	5	43104	5	5	43303	5
8706	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		24.2.23	3.3.23	0	x 5	43508	5	4	43859	0	0	0	0
46158	POTRUBÍ OCELOVÉ	0	0	0	1	20.2.23	6.3.23	0	5	40301	5	5	40359	5	5	43104	5
8606	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		17.2.23	3.3.23	0	5	43303	5	x 5	43508	5	0	0	0
46207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	0	0	27.2.23	6.3.23	0	5	40407	5	5	43303	5	5	43508	5
7236	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		24.2.23	3.3.23	0	x 3	46108	0	3	46158	0	0	0	0
46258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	27.2.23	6.3.23	0	5	43508	5	5	43802	5	3	46108	0
8906	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	46158	0	x 3	46207	0	0	0	0
46307	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	43303	5	5	43508	5	3	46158	0
7496	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	46207	0	x 3	46258	0	0	0	0
46354	VODOROVNÁ KONSTRUKCE IS	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	43303	5	5	43508	5	5	43802	5
4206	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	4	43900	0	x 3	46307	0	0	0	0
46409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	43303	5	2	46108	0	2	46158	0
9366	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	2	46207	0	x 3	46354	0	0	0	0
46456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	46207	5	x 3	46258	0	5	46307	5
6106	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	5	46354	5	3	46409	0	0	0	0
46506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	43104	5	5	43303	5	5	43508	5
6206	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	46207	5	x 3	46354	0	0	0	0
46559	OST DOK KONST A PRÁCE IS	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	43303	5	5	43508	5	x 3	46409	0
9396	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	3	46456	0	3	46506	0	0	0	0
46607	NÁTĚRY POTRUBÍ	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	5	46158	5	5	46207	5	x 5	46258	5
7836	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	46307	0	4	46456	0	0	0	0
46659	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	46108	5	5	46158	5	x 5	46354	5
9186	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	46506	5	5	46559	5	0	0	0
46709	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	0	6.3.23	20.3.23	0	5	46207	5	x 5	46354	5	5	46506	5
9176	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	5	46559	5	3	46659	0	0	0	0
46804	DLAŽBY IS	0	0	0	1	6.3.23	20.3.23	0	5	43802	5	x 3	46354	0	3	46506	0
4606	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	3	46659	0	3	46709	0	0	0	0
46859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	1	20.2.23	13.3.23	0	3	40859	0	3	43303	0	2	43508	0
9906	SO 05 Plyn.prip	0	0	3		24.2.23	17.3.23	0	3	43859	0	x 2	46108	0	0	0	0
46900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	2	20.2.23	13.3.23	0	3	40900	0	3	43303	0	3	43802	0
9006	SO 05 Plyn.prip	0	0	3		17.2.23	10.3.23	0	3	43900	0	x 2	46108	0	0	0	0
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	1	27.2.23	13.3.23	0	5	46108	5	5	46158	5	5	46207	5
8909	SO 05 Plyn.prip	0	0	2		3.3.23	17.3.23	0	x 3	46258	0	4	46859	0	0	0	0
49301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	1	40501	0	4	40701	0	5	46108	5
1600	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	5	46158	5	x 3	46354	0	0	0	0
49501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	6.3.23	13.3.23	0	5	40701	5	x 5	49301	5	3	46409	0
1709	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	3	46607	0	4	46900	0	0	0	0
49605	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	46709	5	5	46804	5	5	49108	5
5909	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	x 5	49501	5	0	0	0	0	0	0
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	0	0	13.3.23	20.3.23	0	5	46804	5	5	49301	5	x 5	49501	5
1809	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.3.23	17.3.23	0	3	49605	0	0	0	0	0	0	0
49900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	0	0	6.3.23	13.3.23	0	3	43900	0	x 3	46307	0	3	46456	0
9009	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	3	46900	0	2	49108	0	0	0	0
49950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	0	0	0	5	30.1.23	13.3.23	0	x 2	40101	0	2	40359	0	0	0	0
905A	SO 05 Plyn.prip	0	0	6		27.1.23	10.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	1	6.3.23	13.3.23	0	x 4	49801	0	5	49900	5	1	49950	0
908A	SO 05 Plyn.prip	0	0	1		10.3.23	17.3.23	17.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO01 Hl. Objekt																	
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	0	-1	6.2.23	6.2.23	0	x 6	40101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO01 Hl. Objekt	0	0	0		3.2.23	3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	0	5	0	30.1.23	6.2.23	30.1.23	x 2	50101	0	6	40201	0	0	0	0
1200	SO01 Hl. Objekt	0	0	1		3.3.23	10.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	4	0	6.2.23	6.2.23	0	x 2	50101	0	2	50201	0	6	40301	0
1300	SO01 Hl. Objekt	0	0	0		3.3.23	3.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	6.2.23	27.3.23	0	x 2	50101	0	6	40359	0	0	0	0
9600	SO01 Hl. Objekt	0	0	7		3.2.23	24.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	0	0	6.2.23	3.4.23	0	x 2	50101	0	2	50409	0	0	0	0
9700	SO01 Hl. Objekt	0	0	8		3.2.23	31.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	4	0	6.2.23	13.3.23	0	2	50101	0	x 3	50301	0	6	40601	0
1600	SO01 Hl. Objekt	0	0	5		3.3.23	7.4.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	2	2	6.2.23	27.3.23	0	2	50101	0	2	50201	0	2	50301	0
1700	SO01 Hl. Objekt	0	0	7		17.2.23	7.4.23	0	2	50409	0	x 2	50601	0	6	40701	0
50802	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ	0	0	0	0	6.3.23	10.4.23	0	3	50201	0	3	50301	0	x 4	50601	0
2700	SO01 Hl. Objekt	0	0	5		3.3.23	7.4.23	0	4	50701	0	0	0	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	RV	Možný Přípustný Vynucený			V a z b y č. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
50859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	4	6.2.23	15.5.23	0	x 2	50409	0	2	50459	0	0	0	0
9900	SO01 HL. Objekt	0	0	14	3.2.23	12.5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	4	13.2.23	15.5.23	0	2	50201	0	2	50409	0	2	50459	0
9000	SO01 HL. Objekt	0	0	13	10.2.23	12.5.23	0	x 6	40900	0	0	0	0	0	0	0
51101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	4	6.2.23	3.4.23	0	2	50101	0	x 2	50301	0	0	0	0
1101	SO01 HL. Objekt	0	0	8	3.2.23	31.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51155	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH	0	0	0	6.3.23	3.4.23	0	x 5	50201	30	5	50409	30	0	0	0
5601	SO01 HL. Objekt	0	0	4	3.3.23	31.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51302	VRTY PRO PILOTY	0	0	0	6.3.23	3.4.23	0	5	50101	30	x 5	50201	30	5	50409	30
2601	SO01 HL. Objekt	0	0	4	3.3.23	31.3.23	0	5	51155	30	0	0	0	0	0	0
51352	PILOTY	0	0	3	6.3.23	3.4.23	0	x 5	50201	30	4	51101	0	5	51302	30
2201	SO01 HL. Objekt	0	1	4	3.3.23	31.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	PODZEMNÍ STĚNY	0	0	3	6.3.23	3.4.23	0	x 3	50301	0	3	50409	0	3	51155	0
2301	SO01 HL. Objekt	0	1	4	3.3.23	31.3.23	0	3	51302	0	0	0	0	0	0	0
51452	ÚPR PODLOŽÍ A ZAKL SPARY	0	0	0	6.3.23	3.4.23	0	x 3	50301	0	3	50459	0	4	51101	0
2101	SO01 HL. Objekt	0	0	4	3.3.23	31.3.23	0	6	43104	0	0	0	0	0	0	0
51502	ZAKLADY	0	7	0	20.2.23	20.2.23	0	x 5	50301	30	4	50409	0	4	50701	0
2701	SO01 HL. Objekt	0	1	0	7.4.23	7.4.23	0	4	50802	0	0	0	0	0	0	0
51606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	3	0	3.4.23	3.4.23	0	5	51352	10	5	51402	10	5	51452	10
6301	SO01 HL. Objekt	0	1	0	21.4.23	21.4.23	0	x 5	51502	10	0	0	0	0	0	0
51657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	4	0	17.4.23	17.4.23	0	4	50900	0	5	51352	30	5	51452	30
7111	SO01 HL. Objekt	0	0	0	12.5.23	12.5.23	0	5	51502	10	x 5	51606	10	0	0	0
51704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	2	1	20.2.23	10.4.23	0	x 3	50301	0	0	0	0	0	0	0
4501	SO01 HL. Objekt	0	0	7	3.3.23	21.4.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51757	KANALIZACE LEŽATÁ	0	4	0	6.3.23	17.4.23	0	5	50201	30	x 3	51155	0	5	51452	30
7211	SO01 HL. Objekt	0	0	6	31.3.23	12.5.23	0	5	51704	10	0	0	0	0	0	0
51859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	0	0	10	6.3.23	15.5.23	0	x 2	50802	0	3	50859	0	2	51155	0
9901	SO01 HL. Objekt	0	0	10	3.3.23	12.5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51900	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	2	1	13.3.23	29.5.23	0	3	50701	0	3	50900	0	2	51101	0
1709	SO01 HL. Objekt	0	0	11	24.3.23	9.6.23	0	2	51704	0	x 6	49501	0	0	0	0
52103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	0	0	-1	15.5.23	15.5.23	0	5	51402	10	5	51502	10	5	51606	10
3404	SO01 HL. Objekt	0	1	0	12.5.23	12.5.23	0	x 5	51657	10	0	0	0	0	0	0
52203	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	0	0	0	3.4.23	15.5.23	0	5	50802	30	5	51452	30	3	51704	0
3202	SO01 HL. Objekt	0	1	6	31.3.23	12.5.23	0	x 3	51757	0	0	0	0	0	0	0
52253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	0	0	-1	15.5.23	15.5.23	0	5	51302	30	5	51352	30	x 5	51657	30
3302	SO01 HL. Objekt	0	1	0	12.5.23	12.5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	0	0	0	15.5.23	12.6.23	0	5	51606	30	x 5	51657	30	3	52103	0
4302	SO01 HL. Objekt	0	1	4	12.5.23	9.6.23	0	3	52203	0	3	52253	0	0	0	0
52404	STROP SUTERÉN	0	0	-1	15.5.23	15.5.23	0	4	51302	0	4	51859	0	x 5	52103	10
4102	SO01 HL. Objekt	0	1	0	12.5.23	12.5.23	0	3	52203	0	5	52253	10	0	0	0
52458	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	0	0	0	15.5.23	12.6.23	0	4	50859	0	5	51704	30	5	51757	30
8902	SO01 HL. Objekt	0	0	4	12.5.23	9.6.23	0	x 3	52103	0	0	0	0	0	0	0
52506	VYSRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	0	0	0	15.5.23	19.6.23	0	5	50802	30	5	51402	30	5	51502	30
6202	SO01 HL. Objekt	0	0	5	12.5.23	16.6.23	0	x 3	52103	0	0	0	0	0	0	0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	0	2	0	15.5.23	19.6.23	0	5	51402	30	5	51657	30	x 5	52103	10
7112	SO01 HL. Objekt	0	0	5	26.5.23	30.6.23	0	5	52506	10	0	0	0	0	0	0
52653	IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY	0	0	0	29.5.23	3.7.23	0	5	51452	30	5	51657	30	5	52103	10
3402	SO01 HL. Objekt	0	0	5	26.5.23	30.6.23	0	5	52506	10	x 5	52607	10	0	0	0
52702	TRATIVODY	0	2	0	29.5.23	3.7.23	0	5	50802	30	3	51101	0	3	52607	0
2102	SO01 HL. Objekt	0	0	5	9.6.23	14.7.23	0	x 3	52653	0	0	0	0	0	0	0
52751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	0	0	0	29.5.23	10.7.23	0	4	50601	0	1	50701	0	x 5	52607	30
1702	SO01 HL. Objekt	0	0	6	26.5.23	7.7.23	0	5	52653	10	0	0	0	0	0	0
52809	MONTÁŽ JEŘABOVÉ DRÁHY	0	0	5	10.4.23	29.5.23	0	5	51352	30	5	51452	30	x 3	51502	0
9492	SO01 HL. Objekt	0	0	7	7.4.23	26.5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	0	15.5.23	12.6.23	0	5	50802	30	3	50859	0	3	51352	0
9902	SO01 HL. Objekt	0	0	4	12.5.23	9.6.23	0	3	51859	0	x 2	52103	0	0	0	0
52900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	0	0	6	3.4.23	12.6.23	0	3	50900	0	3	51155	0	3	51302	0
9002	SO01 HL. Objekt	0	0	10	31.3.23	9.6.23	0	3	51900	0	x 2	52203	0	0	0	0
53103	ZDI NOSNÉ	0	8	0	15.5.23	15.5.23	0	5	51606	30	x 5	52103	30	3	52203	0
3103	SO01 HL. Objekt	0	1	0	7.7.23	7.7.23	0	5	52253	10	3	52404	0	0	0	0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	0	0	0	15.5.23	12.6.23	0	x 5	52103	30	5	52404	30	5	52809	30
3403	SO01 HL. Objekt	0	0	4	12.5.23	9.6.23	0	4	52859	0	4	52900	0	0	0	0
53253	SLOUPY A PILÍŘE	0	8	0	15.5.23	29.5.23	0	5	51352	30	x 5	52103	30	5	52253	30
3303	SO01 HL. Objekt	0	1	2	7.7.23	21.7.23	0	5	52404	30	5	52809	30	0	0	0
53307	STROPY	0	9	0	12.6.23	12.6.23	0	5	52103	30	3	52203	0	5	52253	30
4103	SO01 HL. Objekt	0	1	0	11.8.23	11.8.23	0	5	52404	30	5	52809	30	x 5	53103	30



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný Přípustný ynučen			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	Čas.h./ F	Druh činnost	Čas.h./ F	Druh činnost	Čas.h./ F			
53504	SCHODIŠTĚ	0	0	9	0	29.5.23	12.6.23	0	5	52304	30	5	52404	10	3	53103	0
4303	SO01 HL. Objekt	0	1	2		28.7.23	11.8.23	0	3	53203	0	x 5	53253	5	0	0	0
53557	DŘEVOSTAV TRÁMOVÉ KONTR	0	0	0	3	15.5.23	3.7.23	0	5	51606	30	x 5	52103	30	5	52253	30
7633	SO01 HL. Objekt	0	0	7		12.5.23	30.6.23	0	5	52809	30	0	0	0	0	0	0
53603	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	2	0	29.5.23	3.7.23	0	4	51900	0	3	52203	0	3	52458	0
3803	SO01 HL. Objekt	0	1	5		9.6.23	14.7.23	0	x 4	52702	0	3	53203	0	6	43303	0
53657	SKLOBETON STROPY,KLENBY	0	0	0	-1	21.8.23	21.8.23	0	5	53103	10	5	53203	10	5	53253	10
7613	SO01 HL. Objekt	0	1	0		18.8.23	18.8.23	0	x 5	53307	10	5	53504	10	0	0	0
53706	OBKL BETONU DESKAMI VNIT	0	0	0	1	21.8.23	4.9.23	0	5	52404	30	5	53103	10	5	53203	10
6103	SO01 HL. Objekt	0	0	2		18.8.23	1.9.23	0	x 5	53657	5	0	0	0	0	0	0
53759	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	0	0	10	0	15.5.23	12.6.23	0	5	51606	30	5	51757	30	x 5	52404	10
9433	SO01 HL. Objekt	0	0	4		21.7.23	18.8.23	0	5	52458	10	5	52809	30	0	0	0
53809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	0	0	0	3	19.6.23	10.7.23	0	7	53103	10	7	53203	10	x 7	53307	10
9443	SO01 HL. Objekt	0	0	3		16.6.23	7.7.23	0	7	53557	10	0	0	0	0	0	0
53859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	10	0	15.5.23	24.7.23	0	3	51859	0	x 3	52304	0	3	52506	0
9903	SO01 HL. Objekt	0	0	10		21.7.23	29.9.23	0	3	52859	0	2	53203	0	0	0	0
53900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	0	15.5.23	25.9.23	0	3	51900	0	5	52506	30	3	52900	0
9003	SO01 HL. Objekt	0	0	19		12.5.23	22.9.23	0	x 2	53253	0	6	43900	0	0	0	0
54107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	0	0	10	0	10.7.23	10.7.23	0	5	53253	30	x 5	53307	30	5	53557	10
7624	SO01 HL. Objekt	0	0	0		15.9.23	15.9.23	0	5	53809	30	0	0	0	0	0	0
54157	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ	0	0	0	4	24.7.23	18.9.23	0	5	52809	30	5	53253	30	5	53557	10
7634	SO01 HL. Objekt	0	0	8		21.7.23	15.9.23	0	x 5	53759	10	5	53809	30	0	0	0
54207	OCELOVA KONSTRUKCE STŘEŠ	0	0	0	1	21.8.23	28.8.23	0	5	52809	30	5	53253	30	x 5	53307	10
7684	SO01 HL. Objekt	0	0	1		18.8.23	25.8.23	0	5	53759	10	5	53809	30	0	0	0
54224	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU	0	0	2	7.8.23	28.8.23	0	5	52809	30	5	53203	30	5	53253	30	
4404	SO01 HL. Objekt	0	1	3		4.8.23	25.8.23	0	x 5	53504	30	5	53809	30	0	0	0
54253	ZDI NADSTŘEŠNÍ	0	0	0	0	18.9.23	18.9.23	0	5	53103	30	x 3	54107	0	3	54157	0
3104	SO01 HL. Objekt	0	0	0		15.9.23	15.9.23	0	3	54207	0	3	54224	0	0	0	0
54309	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ	0	0	0	0	18.9.23	18.9.23	0	5	53557	10	5	53603	10	5	53809	30
9594	SO01 HL. Objekt	0	0	0		15.9.23	15.9.23	0	x 3	54253	0	0	0	0	0	0	0
54327	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	0	0	0	0	18.9.23	18.9.23	0	5	53759	10	5	53809	10	x 5	54107	10
7664	SO01 HL. Objekt	0	0	0		15.9.23	15.9.23	0	5	54157	10	5	54224	10	0	0	0
54357	SKLOBETON STŘEŠNÍ	0	0	0	0	18.9.23	18.9.23	0	5	53657	10	x 3	54107	0	3	54157	0
7614	SO01 HL. Objekt	0	1	0		15.9.23	15.9.23	0	3	54207	0	3	54224	0	0	0	0
54407	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	2	0	18.9.23	18.9.23	0	5	52458	30	5	53809	30	x 3	54253	0
7214	SO01 HL. Objekt	0	0	0		29.9.23	29.9.23	0	3	54357	0	0	0	0	0	0	0
54429	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	0	0	2	0	18.9.23	18.9.23	0	5	54107	10	5	54157	10	5	54207	10
9534	SO01 HL. Objekt	0	0	0		29.9.23	29.9.23	0	5	54224	10	x 3	54407	0	0	0	0
54457	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	0	0	3	2	28.8.23	18.9.23	0	5	53706	10	5	53759	10	x 4	54253	0
7134	SO01 HL. Objekt	0	0	3		15.9.23	6.10.23	0	4	54309	0	4	54357	0	0	0	0
54506	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	0	0	2	0	18.9.23	25.9.23	0	5	53706	10	5	54309	10	4	54407	0
6304	SO01 HL. Objekt	0	1	1		29.9.23	6.10.23	0	x 3	54429	0	3	54457	0	0	0	0
54527	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT	0	0	2	0	18.9.23	25.9.23	0	3	54253	0	3	54357	0	3	54407	0
7694	SO01 HL. Objekt	0	0	1		29.9.23	6.10.23	0	3	54429	0	x 3	54506	0	0	0	0
54557	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	0	0	8	0	18.9.23	18.9.23	0	5	54253	10	5	54309	10	5	54327	10
7124	SO01 HL. Objekt	0	0	0		10.11.23	10.11.23	0	3	54407	0	x 3	54429	0	0	0	0
54607	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	0	0	0	0	2.10.23	9.10.23	0	5	54253	10	5	54327	10	3	54407	0
7654	SO01 HL. Objekt	0	0	1		29.9.23	6.10.23	0	3	54429	0	x 3	54527	0	0	0	0
54657	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	0	0	5	0	9.10.23	9.10.23	0	3	54429	0	3	54457	0	3	54506	0
7454	SO01 HL. Objekt	0	0	0		10.11.23	10.11.23	0	x 3	54557	0	2	54607	0	0	0	0
54707	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	2	0	2.10.23	23.10.23	0	3	54357	0	3	54457	0	4	54506	0
7674	SO01 HL. Objekt	0	0	3		13.10.23	3.11.23	0	2	54557	0	x 2	54607	0	0	0	0
54757	ZASKLÍVANÍ STŘEŠ OKEN	0	0	0	3	16.10.23	6.11.23	0	5	53657	10	5	54327	10	3	54527	0
7874	SO01 HL. Objekt	0	0	3		13.10.23	3.11.23	0	3	54457	0	x 5	54707	5	0	0	0
54807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	0	0	2	0	30.10.23	13.11.23	0	3	54309	0	3	54557	0	2	54607	0
7644	SO01 HL. Objekt	0	0	2		10.11.23	24.11.23	0	x 3	54657	0	4	54757	0	0	0	0
54827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	0	0	0	3	13.11.23	4.12.23	0	5	54107	10	5	54157	10	3	54657	0
7834	SO01 HL. Objekt	0	0	3		10.11.23	1.12.23	0	4	54707	0	x 4	54807	0	0	0	0
54859	PŘESUN HMOT STŘECHA	0	0	0	3	31.7.23	20.11.23	0	x 3	53504	0	5	53603	30	3	53859	0
9904	SO01 HL. Objekt	0	0	16		28.7.23	16.11.23	0	2	53809	0	2	54107	0	0	0	0
54900	OSTATNÍ PRÁCE STŘECHA	0	0	0	12	10.7.23	20.11.23	0	3	53603	0	3	53557	0	3	53809	0
9004	SO01 HL. Objekt	0	0	19		7.7.23	16.11.23	0	3	53900	0	x 2	54107	0	0	0	0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLNOVÉ	0	0	2	0	14.8.23	14.8.23	0	5	53103	5	5	53203	5	5	53253	5
3405	SO01 HL. Objekt	0	0	0		25.8.23	25.8.23	0	x 5	53307	5	0	0	0	0	0	0
55157	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	0	0	6	0	17.7.23	31.7.23	0	5	53253	5	x 5	53307	10	3	53504	0
9705	SO01 HL. Objekt	0	0	2		25.8.23	8.9.23	0	3	53603	0	0	0	0	0	0	0
55187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	0	0	8	4	5.6.23	3.7.23	0	5	53253	10	x 3	53504	0	3	53557	0
7635	SO01 HL. Objekt	0	0	4		28.7.23	25.8.23	0	3	53603	0	0	0	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	RV	Možný PřípustnýNynucený			V a z b y ě. 1 - 6									
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F				
55209	POMOCNÉ PŘÍDRŽNÉ PRVKY	0	0	3	24.7.23	21.8.23	0	5	52304	30	5	53203	10	5	53253	10	
9565	SO01 HL. Objekt	0	0	4	21.7.23	18.8.23	0	3	53603	0	x 3	53759	0	0	0	0	
55224	STROPNÍ PODHLEDY	0	0	2	0	14.8.23	21.8.23	0	x 5	53307	10	3	53557	0	3	53759	0
4105	SO01 HL. Objekt	0	0	1	25.8.23	1.9.23	0	5	55209	5	0	0	0	0	0	0	
55254	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	0	0	2	5	5.6.23	10.7.23	0	5	52304	30	5	52607	30	5	52653	30
4305	SO01 HL. Objekt	0	1	5	16.6.23	21.7.23	0	x 5	52702	30	3	52751	0	0	0	0	
55287	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	0	0	0	1	28.8.23	25.9.23	0	5	53557	10	x 3	55157	0	3	55209	0
7625	SO01 HL. Objekt	0	0	4	25.8.23	22.9.23	0	3	55254	0	0	0	0	0	0	0	
55306	VÝPLNĚ OTVORŮ	0	0	0	0	28.8.23	28.8.23	0	5	53103	5	3	53307	0	x 5	55123	5
6405	SO01 HL. Objekt	0	0	0	25.8.23	25.8.23	0	5	55187	5	0	0	0	0	0	0	
55327	ZAMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ	0	0	7	0	10.7.23	10.7.23	0	5	53504	5	5	53809	30	3	55254	0
7675	SO01 HL. Objekt	0	0	0	25.8.23	25.8.23	0	x 4	55306	0	0	0	0	0	0	0	
55357	ZVUKOTĚSNÁ OKNA	0	0	0	0	28.8.23	28.8.23	0	5	53103	30	5	53205	30	5	53307	30
7145	SO01 HL. Objekt	0	0	0	25.8.23	25.8.23	0	x 3	55306	0	0	0	0	0	0	0	
55427	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	0	0	0	0	28.8.23	11.9.23	0	3	55157	0	3	55209	0	x 3	55327	0
7875	SO01 HL. Objekt	0	0	2	25.8.23	8.9.23	0	3	55357	0	0	0	0	0	0	0	
55507	KANALIZACE VNITŘNÍ	0	0	4	7	12.6.23	7.8.23	0	5	51704	30	5	51757	30	5	52458	30
7215	SO01 HL. Objekt	0	0	8	7.7.23	1.9.23	0	x 5	53603	10	0	0	0	0	0	0	
55527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	3	5	3.7.23	14.8.23	0	5	52458	30	x 5	53103	5	5	53203	5
7225	SO01 HL. Objekt	0	0	6	21.7.23	1.9.23	0	5	53603	10	0	0	0	0	0	0	
55557	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	0	0	2	0	14.8.23	21.8.23	0	x 5	53307	10	5	53603	10	3	55507	0
7235	SO01 HL. Objekt	0	0	1	25.8.23	1.9.23	0	3	55527	0	0	0	0	0	0	0	
55587	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	0	0	2	0	21.8.23	25.9.23	0	3	55123	0	3	55187	0	5	55507	5
7255	SO01 HL. Objekt	0	0	5	1.9.23	6.10.23	0	5	55527	5	x 5	55557	5	0	0	0	
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	0	0	5	0	24.7.23	21.8.23	0	5	53253	10	x 5	53307	10	5	53557	10
7335	SO01 HL. Objekt	0	0	4	25.8.23	22.9.23	0	5	53603	10	0	0	0	0	0	0	
55627	ARMATURY ÚT	0	0	2	0	14.8.23	18.9.23	0	5	53603	10	4	53859	0	4	53900	0
7345	SO01 HL. Objekt	0	0	5	25.8.23	29.9.23	0	x 3	55607	0	0	0	0	0	0	0	
55647	OTOPNÁ TĚLESA	0	0	5	1	24.7.23	18.9.23	0	5	53103	10	x 5	53307	10	0	0	0
7355	SO01 HL. Objekt	0	0	8	25.8.23	20.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	0	0	3	1	14.8.23	2.10.23	0	5	52203	30	5	53603	10	5	55607	5
7135	SO01 HL. Objekt	0	0	7	1.9.23	20.10.23	0	x 3	55627	0	3	55647	0	0	0	0	
55667	KOTELNÝ ÚT	0	0	4	0	21.8.23	25.9.23	0	5	55607	10	x 5	55627	5	3	55647	0
7315	SO01 HL. Objekt	0	0	5	15.9.23	20.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	0	0	2	0	4.9.23	9.10.23	0	5	55607	10	5	55627	5	3	55647	0
7325	SO01 HL. Objekt	0	0	5	15.9.23	20.10.23	0	x 3	55667	0	0	0	0	0	0	0	
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	0	0	2	0	14.8.23	21.8.23	0	5	53759	5	3	55123	0	3	55187	0
7455	SO01 HL. Objekt	0	0	1	25.8.23	1.9.23	0	x 2	55224	0	0	0	0	0	0	0	
55727	SILNOPROUD VODIČE	0	0	3	0	14.8.23	18.9.23	0	3	55123	0	3	55187	0	3	55224	0
7465	SO01 HL. Objekt	0	0	5	1.9.23	6.10.23	0	x 3	55707	0	0	0	0	0	0	0	
55747	SILNOPROUD ROZVADĚČE	0	0	2	5	28.8.23	23.10.23	0	3	55209	0	3	55327	0	5	55707	10
7485	SO01 HL. Objekt	0	0	8	8.9.23	3.11.23	0	x 5	55727	5	0	0	0	0	0	0	
55767	SLABOPROUD TRUBKY	0	0	2	3	17.7.23	21.8.23	0	5	53557	10	5	53603	10	x 5	53759	10
7555	SO01 HL. Objekt	0	0	5	28.7.23	1.9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55787	SLABOPROUD VODIČE	0	0	2	2	14.8.23	25.9.23	0	5	53759	5	3	55123	0	x 2	55727	0
7565	SO01 HL. Objekt	0	0	6	25.8.23	6.10.23	0	5	55767	5	0	0	0	0	0	0	
55807	VZDUCHOTECHNIKA	0	0	7	0	14.8.23	4.9.23	0	5	53759	5	3	55209	0	x 3	55224	0
7695	SO01 HL. Objekt	0	0	3	29.9.23	20.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	2	5	10.7.23	25.9.23	0	5	52304	30	3	52859	0	x 3	53859	0
9905	SO01 HL. Objekt	0	0	11	21.7.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55900	OSTATNÍ PRÁCE HR VNITŘNÍ	0	0	15	15.5.23	25.9.23	0	x 5	52253	30	3	52900	0	3	53900	0	
9005	SO01 HL. Objekt	0	0	19	12.5.23	22.9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	0	0	2	0	21.8.23	21.8.23	0	5	53557	10	x 5	53657	10	4	53706	0
9416	SO01 HL. Objekt	0	0	0	1.9.23	1.9.23	0	5	53759	10	5	55209	10	0	0	0	
56207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	0	0	2	0	28.8.23	18.9.23	0	5	53657	10	4	53706	0	5	55209	5
7136	SO01 HL. Objekt	0	0	3	8.9.23	29.9.23	0	x 5	56109	5	0	0	0	0	0	0	
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	0	0	8	0	28.8.23	28.8.23	0	5	55306	10	5	55557	10	5	55707	10
6106	SO01 HL. Objekt	0	0	0	20.10.23	20.10.23	0	5	55767	10	x 5	56109	5	6	46456	0	
56404	ZAŽDÍVKA,DOBETON OTVORŮ	0	0	0	0	28.8.23	25.9.23	0	5	55507	10	5	55527	10	5	55557	10
4106	SO01 HL. Objekt	0	0	4	25.8.23	22.9.23	0	x 5	55607	10	5	55767	10	0	0	0	
56507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	0	0	4	4	28.8.23	25.9.23	0	5	55507	10	5	55527	10	x 5	55557	10
7116	SO01 HL. Objekt	0	0	4	25.8.23	22.9.23	0	4	55900	0	5	56404	5	0	0	0	
56607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	0	0	7	0	28.8.23	11.9.23	0	5	55224	10	5	55357	10	5	55427	10
7146	SO01 HL. Objekt	0	0	2	13.10.23	27.10.23	0	5	55807	10	x 5	56109	5	0	0	0	
56659	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	0	0	0	1	4.9.23	30.10.23	0	5	55209	10	5	55254	10	5	55287	10
9536	SO01 HL. Objekt	0	0	8	1.9.23	27.10.23	0	5	55327	10	x 3	56109	0	0	0	0	
56706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	0	0	5	0	25.9.23	25.9.23	0	5	55287	10	5	56207	5	x 5	56306	5
6306	SO01 HL. Objekt	0	1	0	27.10.23	27.10.23	0	5	56404	5	5	56507	5	0	0	0	
56807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	0	0	2	0	16.10.23	23.10.23	0	5	55727	10	5	55787	10	5	56207	5
7676	SO01 HL. Objekt	0	0	1	27.10.23	3.11.23	0	x 5	56306	5	4	56607	0	0	0	0	



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest. Rezerva	RV	Možný Přípustný Ynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
79203	VÝPLN ZA OPĚRAMI ZDI	0	0	2	21.8.23	9.10.23	0	x 5	73603	5	5	73703	5	3	76204	0
3209	SO 06 Zpev ploch	0	0	7	18.8.23	6.10.23	0	5	76453	5	3	76506	0	0	0	0
79253	DROBNÁ ARCHITEKTURA	0	0	0	4.9.23	9.10.23	0	5	73703	5	3	76103	0	3	76453	0
3409	SO 06 Zpev ploch	0	0	5	1.9.23	6.10.23	0	x 3	76556	0	0	0	0	0	0	0
79309	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ	0	1	4	4.9.23	9.10.23	0	3	76659	0	x 3	76809	0	3	79203	0
9359	SO 06 Zpev ploch	0	0	5	8.9.23	13.10.23	0	3	79253	0	0	0	0	0	0	0
79405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	0	0	0	9.10.23	16.10.23	0	4	73900	0	5	76355	5	5	76305	5
5909	SO 06 Zpev ploch	0	0	1	6.10.23	13.10.23	0	x 4	79101	0	5	79309	5	0	0	0
79507	NÁTĚRY VENKOVNÍ	0	0	5	4.9.23	16.10.23	0	5	76103	5	4	76506	0	4	76609	0
7839	SO 06 Zpev ploch	0	0	6	1.9.23	13.10.23	0	4	76759	0	x 4	76809	0	0	0	0
79609	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ	0	0	0	9.10.23	16.10.23	0	5	73703	5	3	76556	0	3	76609	0
9339	SO 06 Zpev ploch	0	0	1	6.10.23	13.10.23	0	x 3	79101	0	3	79203	0	0	0	0
79709	ČISTĚNÍ USAZENIN	0	0	0	9.10.23	16.10.23	0	3	76809	0	4	76900	0	4	79253	0
9389	SO 06 Zpev ploch	0	0	1	6.10.23	13.10.23	0	4	79507	0	x 4	79609	0	0	0	0
79809	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	0	1	0	9.10.23	16.10.23	0	x 5	76355	5	5	76659	5	5	79405	5
9159	SO 06 Zpev ploch	0	0	1	13.10.23	20.10.23	0	5	79709	5	0	0	0	0	0	0
79859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	5	4.9.23	16.10.23	0	3	73859	0	3	76759	0	2	79203	0
9909	SO 06 Zpev ploch	0	0	6	1.9.23	13.10.23	0	x 2	79253	0	0	0	0	0	0	0
79900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	5	4.9.23	16.10.23	0	3	73900	0	x 3	76305	0	3	76759	0
9009	SO 06 Zpev ploch	0	0	6	1.9.23	13.10.23	0	3	76809	0	3	76900	0	0	0	0
79950	OSTATNÍ NÁKLADY, REZERVA	0	0	12	17.7.23	16.10.23	0	2	70101	0	2	70201	0	2	70301	0
905A	SO 06 Zpev ploch	0	0	13	14.7.23	13.10.23	0	2	70601	0	x 2	70701	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	9.10.23	16.10.23	0	4	79405	0	x 4	79809	0	5	79859	5
908A	SO 06 Zpev ploch	0	0	1	13.10.23	20.10.23	20.10.23	5	79900	5	1	79950	0	0	0	0
SO 09 Sadovky																
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	1	0	18.9.23	2.10.23	0	x 2	79101	0	0	0	0	0	0	0
1100	SO 09 Sadovky	0	0	2	22.9.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	18.9.23	2.10.23	0	x 2	80101	0	0	0	0	0	0	0
1200	SO 09 Sadovky	0	0	2	22.9.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	0	18.9.23	9.10.23	0	2	80101	0	x 2	80201	0	0	0	0
1300	SO 09 Sadovky	0	0	3	15.9.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	18.9.23	9.10.23	0	x 2	80201	0	2	80301	0	0	0	0
1600	SO 09 Sadovky	0	0	3	22.9.23	13.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	0	18.9.23	16.10.23	0	2	80101	0	x 2	80201	0	2	80301	0
1700	SO 09 Sadovky	0	0	4	15.9.23	13.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY	0	0	0	25.9.23	9.10.23	0	3	80101	0	x 3	80201	0	0	0	0
2100	SO 09 Sadovky	0	0	2	22.9.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	2	18.9.23	16.10.23	0	2	80101	0	x 2	80201	0	2	80301	0
9000	SO 09 Sadovky	0	0	4	15.9.23	13.10.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	0	1	0	25.9.23	9.10.23	0	3	80101	0	3	80201	0	4	80601	0
1703	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	4	80701	0	x 5	80802	10	0	0	0
83201	svahování a zpev pláně	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	5	80201	10	5	80301	10	4	80601	0
1803	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	5	80802	10	x 3	83101	0	0	0	0
83252	TRATIVODY	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	3	80101	0	3	80201	0	3	80301	0
2103	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	3	80802	0	x 3	83201	0	0	0	0
83308	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	5	80201	10	5	80301	10	5	80701	10
8903	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	5	80802	10	x 3	83101	0	0	0	0
83402	ZÁKLADY IS	0	0	-1	2.10.23	16.10.23	0	3	80101	0	5	80201	10	5	80301	10
2703	SO 09 Sadovky	0	1	2	29.9.23	13.10.23	0	x 3	83101	0	3	83201	0	0	0	0
83503	ZDI NOSNÉ	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	5	80802	10	x 5	83101	10	5	83201	10
3103	SO 09 Sadovky	0	1	2	29.9.23	13.10.23	0	5	83252	10	5	83402	10	0	0	0
83603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	4	80900	0	x 5	83101	10	5	83201	10
3203	SO 09 Sadovky	0	1	2	29.9.23	13.10.23	0	3	83252	0	3	83402	0	0	0	0
83703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	5	80802	10	x 5	83101	10	5	83201	10
3803	SO 09 Sadovky	0	1	2	29.9.23	13.10.23	0	3	83252	0	3	83402	0	0	0	0
83759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	x 3	83101	0	3	83402	0	3	83503	0
9183	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	3	83603	0	3	83703	0	0	0	0
83809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	x 3	83308	0	3	83503	0	3	83603	0
9173	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	3	83703	0	3	83759	0	0	0	0
83859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	0	2.10.23	16.10.23	0	4	80601	0	4	80701	0	x 2	83308	0
9903	SO 09 Sadovky	0	0	2	29.9.23	13.10.23	0	2	83759	0	2	83809	0	0	0	0
83900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	1	2.10.23	23.10.23	0	4	80601	0	4	80701	0	3	80900	0
9003	SO 09 Sadovky	0	0	3	29.9.23	20.10.23	0	2	83101	0	x 2	83201	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýNynucený			V a z b y ě. 1 - 6								
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
90409	BOURANÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	7.8.23	14.8.23	0	x 2	90101	0	0	0	0	0	0	0
9600	SO 10 Veř. osve	0	0	1		4.8.23	11.8.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	0	0	7.8.23	21.8.23	0	x 2	90101	0	2	90409	0	0	0	0
9790	SO 10 Veř. osve	0	0	2		4.8.23	18.8.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90501	PAŽENÍ	0	0	0	0	7.8.23	14.8.23	0	x 2	90301	0	0	0	0	0	0	0
1500	SO 10 Veř. osve	0	0	1		4.8.23	11.8.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	1	0	7.8.23	21.8.23	0	2	90201	0	x 2	90301	0	3	90459	0
1600	SO 10 Veř. osve	0	0	2		11.8.23	25.8.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	7.8.23	21.8.23	0	2	90201	0	2	90301	0	2	90501	0
1700	SO 10 Veř. osve	0	0	2		11.8.23	25.8.23	0	x 2	90601	0	0	0	0	0	0	0
90721	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	0	0	14.8.23	4.9.23	0	5	90201	10	x 3	90301	0	3	90409	0
1800	SO 10 Veř. osve	0	0	3		11.8.23	1.9.23	0	3	90459	0	3	90501	0	0	0	0
90752	VRTY PRO INJEKTÁŽ	0	0	0	0	14.8.23	4.9.23	0	5	90201	10	x 5	90301	10	5	90409	10
2600	SO 10 Veř. osve	0	0	3		11.8.23	1.9.23	0	5	90501	10	5	90721	10	0	0	0
90802	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ	0	0	1	0	7.8.23	14.8.23	0	3	90101	0	3	90201	0	x 3	90301	0
2700	SO 10 Veř. osve	0	0	1		11.8.23	18.8.23	0	3	90409	0	3	90501	0	0	0	0
90859	PŘESUN HMOT TE 0	0	0	0	1	7.8.23	4.9.23	0	x 2	90459	0	2	90501	0	0	0	0
9900	SO 10 Veř. osve	0	0	4		4.8.23	1.9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	0	0	0	1	7.8.23	28.8.23	0	2	90101	0	2	90201	0	x 2	90301	0
9000	SO 10 Veř. osve	0	0	3		4.8.23	25.8.23	0	2	90409	0	2	90459	0	0	0	0
93102	ZÁKLADY IS	0	0	1	0	14.8.23	21.8.23	0	5	90301	10	5	90501	10	3	90701	0
2703	SO 10 Veř. osve	0	1	1		18.8.23	25.8.23	0	x 5	90802	10	4	90900	0	0	0	0
93202	ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	0	0	14.8.23	4.9.23	0	x 5	90301	10	5	90409	10	5	90459	10
2803	SO 10 Veř. osve	0	0	3		11.8.23	1.9.23	0	5	90501	10	5	90752	10	0	0	0
93304	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	0	0	0	2	14.8.23	4.9.23	0	5	90501	10	4	90601	0	x 4	90701	0
4503	SO 10 Veř. osve	0	0	3		11.8.23	1.9.23	0	4	90859	0	5	93202	10	0	0	0
93407	OCELOVÁ KONSTRUKCE	0	0	0	0	28.8.23	4.9.23	0	5	90721	10	5	90802	10	x 5	93102	10
7683	SO 10 Veř. osve	0	0	1		25.8.23	1.9.23	0	5	93202	10	5	93304	10	0	0	0
93607	SLABOPROUD SLOUPY	0	0	0	0	28.8.23	4.9.23	0	5	90752	10	5	90802	10	x 5	93102	10
7513	SO 10 Veř. osve	0	0	1		25.8.23	1.9.23	0	5	93202	10	5	93304	10	0	0	0
93703	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	0	0	0	-1	28.8.23	4.9.23	0	4	90601	0	5	90721	10	5	90752	10
3203	SO 10 Veř. osve	0	1	1		25.8.23	1.9.23	0	x 5	93102	10	5	93202	10	0	0	0
93801	ODPAŽENÍ	0	0	0	0	28.8.23	4.9.23	0	1	90501	0	5	90721	10	x 5	93607	10
1503	SO 10 Veř. osve	0	0	1		25.8.23	1.9.23	0	5	93703	10	0	0	0	0	0	0
93859	PŘESUN HMOT TE 3	0	0	1	2	14.8.23	4.9.23	0	4	90701	0	3	90752	0	3	90859	0
9903	SO 10 Veř. osve	0	0	3		18.8.23	8.9.23	0	x 2	93102	0	2	93202	0	0	0	0
93900	OSTATNÍ PRÁCE TE 3	0	0	0	3	14.8.23	11.9.23	0	4	90459	0	4	90601	0	3	90900	0
9003	SO 10 Veř. osve	0	0	4		11.8.23	8.9.23	0	x 2	93102	0	2	93202	0	0	0	0
96109	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	0	0	0	0	28.8.23	4.9.23	0	5	90721	10	5	93202	10	x 3	93407	0
9436	SO 10 Veř. osve	0	0	1		25.8.23	1.9.23	0	3	93607	0	0	0	0	0	0	0
96203	SLOUPY VENKOVNÍ	0	0	0	0	28.8.23	4.9.23	0	5	90802	10	x 5	93102	10	5	93202	10
3306	SO 10 Veř. osve	0	0	1		25.8.23	1.9.23	0	5	93304	10	3	96109	0	0	0	0
96257	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	0	0	1	0	28.8.23	4.9.23	0	x 5	93102	10	5	93304	10	3	93703	0
7446	SO 10 Veř. osve	0	0	1		1.9.23	8.9.23	0	3	96109	0	3	96203	0	0	0	0
96357	SLABOPROUD VEDENÍ VZDUŠ	0	0	0	0	4.9.23	18.9.23	0	5	93607	10	3	93703	0	5	96109	10
7516	SO 10 Veř. osve	0	0	2		1.9.23	15.9.23	0	5	96203	10	x 5	96257	10	0	0	0
96407	SILNOPROUD OSTATNÍ	0	0	1	0	4.9.23	18.9.23	0	5	93703	10	5	96109	10	x 5	96257	10
7496	SO 10 Veř. osve	0	0	2		8.9.23	22.9.23	0	3	96357	0	0	0	0	0	0	0
96457	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL	0	0	0	0	4.9.23	11.9.23	0	5	93304	10	5	93703	10	3	93801	0
7426	SO 10 Veř. osve	0	0	1		1.9.23	8.9.23	0	4	93900	0	x 3	96257	0	0	0	0
96507	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CŮ	0	0	1	0	28.8.23	4.9.23	0	5	93304	10	5	93703	10	3	93801	0
7436	SO 10 Veř. osve	0	0	1		1.9.23	8.9.23	0	4	93859	0	x 3	96257	0	0	0	0
96557	SILNOPROUD ROZVADĚČE IS	0	0	0	1	11.9.23	2.10.23	0	3	96257	0	x 3	96407	0	3	96457	0
7486	SO 10 Veř. osve	0	0	3		8.9.23	29.9.23	0	3	96507	0	0	0	0	0	0	0
96601	ZÁSYPY	0	0	1	0	4.9.23	11.9.23	0	5	93607	10	5	96203	10	5	96457	10
1706	SO 10 Veř. osve	0	0	1		8.9.23	15.9.23	0	x 5	96507	10	0	0	0	0	0	0
96655	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	0	0	0	0	11.9.23	18.9.23	0	5	90701	10	5	93703	10	5	96203	10
5606	SO 10 Veř. osve	0	0	1		8.9.23	15.9.23	0	5	96257	10	x 5	96601	10	0	0	0
96705	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	0	0	0	0	11.9.23	18.9.23	0	5	93801	10	5	96203	10	5	96257	10
5706	SO 10 Veř. osve	0	1	1		8.9.23	15.9.23	0	x 5	96601	10	5	96655	10	0	0	0
96755	DLAŽBA KOMUNIKACE	0	0	0	0	11.9.23	18.9.23	0	5	93801	10	5	96203	10	5	96257	10
5906	SO 10 Veř. osve	0	0	1		8.9.23	15.9.23	0	x 5	96601	10	5	96655	10	0	0	0
96804	DLAŽBY IS	0	0	0	0	11.9.23	25.9.23	0	5	93801	10	5	96203	10	5	96457	10
4606	SO 10 Veř. osve	0	0	2		8.9.23	22.9.23	0	5	96507	10	x 5	96601	10	0	0	0
96859	PŘESUN HMOT TE 6	0	0	1	2	28.8.23	25.9.23	0	3	90859	0	x 3	93407	0	3	93859	0
9906	SO 10 Veř. osve	0	0	4		1.9.23	29.9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96900	OSTATNÍ PRÁCE TE 6	0	0	0	0	4.9.23	25.9.23	0	3	90900	0	3	93407	0	3	93607	0
9006	SO 10 Veř. osve	0	0	3		1.9.23	22.9.23	0	3	93900	0	x 2	96357	0	0	0	0



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný Přípustný ynučen			V a z b y ě. 1 - 6								
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F			
99106	UPRAVA POVRCHU VNĚJŠÍ	0	0	0	4.9.23	25.9.23	0	5	93703	10	5	93801	10	5	96109	10
6209	SO 10 Veř. osve	0	0	3	1.9.23	22.9.23	0	3	96203	0	x 3	96257	0	0	0	0
99209	ZABRADLÍ,SVODIDLA	0	0	0	11.9.23	2.10.23	0	x 5	96601	10	5	96655	10	3	96705	0
9119	SO 10 Veř. osve	0	0	3	8.9.23	29.9.23	0	3	96755	0	4	96900	0	0	0	0
99257	ZAMEČNÍCI DOPLŇKY	0	0	0	11.9.23	2.10.23	0	5	93407	10	5	96109	10	5	96457	10
7679	SO 10 Veř. osve	0	0	3	8.9.23	29.9.23	0	5	96507	10	x 3	96655	0	0	0	0
99309	ZNAČKY PRO STANIČENÍ	0	0	0	11.9.23	2.10.23	0	5	96203	10	5	96257	10	3	99106	0
9139	SO 10 Veř. osve	0	0	3	8.9.23	29.9.23	0	x 3	99209	0	3	99257	0	0	0	0
99409	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ	0	0	1	11.9.23	2.10.23	0	5	96203	10	5	96257	10	x 3	96601	0
9149	SO 10 Veř. osve	0	0	3	8.9.23	29.9.23	0	3	99209	0	3	99309	0	0	0	0
99507	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	0	1	11.9.23	25.9.23	0	5	96257	10	x 5	96407	10	3	96601	0
7449	SO 10 Veř. osve	0	0	2	15.9.23	29.9.23	0	4	96804	0	4	96859	0	0	0	0
99707	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	0	1	18.9.23	2.10.23	0	5	96109	10	5	96357	10	3	96557	0
7579	SO 10 Veř. osve	0	0	2	15.9.23	29.9.23	0	3	99106	0	4	99409	0	x 1	99507	0
99801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	0	2	11.9.23	18.9.23	0	x 5	96601	10	3	96705	0	3	96755	0
1809	SO 10 Veř. osve	0	0	1	22.9.23	29.9.23	0	4	99707	0	0	0	0	0	0	0
99859	PŘESUN HMOT TE 9	0	0	1	11.9.23	25.9.23	0	3	93859	0	3	96357	0	x 3	96804	0
9909	SO 10 Veř. osve	0	0	2	15.9.23	29.9.23	0	3	96859	0	2	99106	0	0	0	0
99900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	0	0	2	4.9.23	25.9.23	0	3	93900	0	3	96457	0	x 3	96507	0
9009	SO 10 Veř. osve	0	0	3	1.9.23	22.9.23	0	3	96900	0	2	99106	0	0	0	0
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	18.9.23	25.9.23	0	x 4	99801	0	4	99859	0	5	99900	10
908A	SO 10 Veř. osve	0	0	1	22.9.23	29.9.23	29.9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99990	PREDANI STAVBY MILNIK	0	0	1	4.12.23	4.12.23	4.12.23	x 2	59980	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	8.12.23	8.12.23	8.12.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská



9.1.23

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	Rozvin.	Doba	RV	Možný Přípustný Ynucený			Druh	V a z b y č. 1 - 6					
					Začátek	Začátek	Začátek		na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh
ČísDB	% dokončení	T.přest.	Rezerva	Konec	Konec	Konec	činnost	F	činnost	F	činnost	F	činnost	F

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze