

9.1.23

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [týd.]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	2.1.23 - - 27.1.23	30.1.23 - - 24.2.23	27.2.23 - - 31.3.23	3.4.23 - - 28.4.23	2.5.23 - - 2.6.23	5.6.23 - - 30.6.23	3.7.23 - - 28.7.23	31.7.23 - - 1.9.23	4.9.23 - - 29.9.23	2.10.23 - - 27.10.23	30.10.23 - - 1.12.23	4.12.23 - - 8.12.23
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	1	30.1.23	3.2.23	0		0,15										
	1 SO 05 Plyn.prip		30.1.23	3.2.23	0		0,15										
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	1	30.1.23	3.2.23	16		15,69										
	1 SO 05 Plyn.prip		30.1.23	3.2.23	16		15,69										
40501	PAŽENÍ	2	30.1.23	10.2.23	69		68,90										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.2.23	24.2.23	69		68,90										
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	30.1.23	3.2.23	10		10,43										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.2.23	17.2.23	10		10,43										
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	30.1.23	3.2.23	23		23,04										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.2.23	17.2.23	23		23,04										
40900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	1	6.2.23	10.2.23	500		500,00										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.2.23	17.2.23	500		500,00										
43104	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	1	6.2.23	10.2.23	4		3,96										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.2.23	17.2.23	4		3,96										
43508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	1	13.2.23	17.2.23	54		54,12										
	1 SO 05 Plyn.prip		20.2.23	24.2.23	54		54,12										
46108	POTRUBÍ Z PLASTU	1	20.2.23	24.2.23	89		88,54										
	1 SO 05 Plyn.prip		27.2.23	3.3.23	89			88,54									
46258	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	1	27.2.23	3.3.23	67			66,88									
	1 SO 05 Plyn.prip		6.3.23	10.3.23	67			66,88									
46859	PŘESUN HMOT TE 6	1	20.2.23	24.2.23	13		12,89										
	1 SO 05 Plyn.prip		13.3.23	17.3.23	13			12,89									
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	1	27.2.23	3.3.23	0			0,12									
	1 SO 05 Plyn.prip		13.3.23	17.3.23	0			0,12									
49501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	1	6.3.23	10.3.23	7			6,65									
	1 SO 05 Plyn.prip		13.3.23	17.3.23	7			6,65									
SO01 Hl. Objekt celkem					70146		3616,09	2782,20	1013,10	3049,11	7118,03	11931,51	15559,08	9844,30	7609,26	7623,51	
					70146		944,56	3886,92	2407,04	1628,99	5103,34	11806,56	13684,85	10156,85	11497,40	9029,70	
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	5	30.1.23	3.3.23	855		684,28	171,07									
	1 SO01 Hl. Objekt		6.2.23	10.3.23	855		513,21	342,14									
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	4	6.2.23	3.3.23	8		5,76	1,92									
	1 SO01 Hl. Objekt		6.2.23	3.3.23	8		5,76	1,92									
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	4	6.2.23	3.3.23	491		368,53	122,84									
	1 SO01 Hl. Objekt		13.3.23	7.4.23	491			368,53	122,84								
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY	2	6.2.23	17.2.23	2093		2092,78										
	1 SO01 Hl. Objekt		27.3.23	7.4.23	2093			1046,39	1046,39								
51502	ZÁKLADY	7	20.2.23	7.4.23	2979		425,59	2127,94	425,59								
	1 SO01 Hl. Objekt		20.2.23	7.4.23	2979		425,59	2127,94	425,59								
51606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	3	3.4.23	21.4.23	95			95,14									
	1 SO01 Hl. Objekt		3.4.23	21.4.23	95			95,14									
51657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	4	17.4.23	12.5.23	985			492,38	492,38								
	1 SO01 Hl. Objekt		17.4.23	12.5.23	985			492,38	492,38								
51704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	2	20.2.23	3.3.23	78		39,16	39,16									
	1 SO01 Hl. Objekt		10.4.23	21.4.23	78				78,31								
51757	KANALIZACE LEŽATÁ	4	6.3.23	31.3.23	293			292,78									
	1 SO01 Hl. Objekt		17.4.23	12.5.23	293				146,39	146,39							
51900	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	2	13.3.23	24.3.23	26			26,49									
	1 SO01 Hl. Objekt		29.5.23	9.6.23	26					13,24	13,24						
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	2	15.5.23	26.5.23	121					121,38							
	1 SO01 Hl. Objekt		19.6.23	30.6.23	121						121,38						
52702	TRATIVODY	2	29.5.23	9.6.23	141					70,33	70,33						
	1 SO01 Hl. Objekt		3.7.23	14.7.23	141							140,66					
53103	ZDI NOSNÉ	8	15.5.23	7.7.23	2405					901,78	1202,37	300,59					
	1 SO01 Hl. Objekt		15.5.23	7.7.23	2405					901,78	1202,37	300,59					
53253	SLOUPY A PILÍŘE	8	15.5.23	7.7.23	602					225,61	300,82	75,21					
	1 SO01 Hl. Objekt		29.5.23	21.7.23	602					75,21	300,82	225,61					

9.1.23

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [týd.]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	2.1.23 - - 27.1.23	30.1.23 - - 24.2.23	27.2.23 - - 31.3.23	3.4.23 - - 28.4.23	2.5.23 - - 2.6.23	5.6.23 - - 30.6.23	3.7.23 - - 28.7.23	31.7.23 - - 1.9.23	4.9.23 - - 29.9.23	2.10.23 - - 27.10.23	30.10.23 - - 1.12.23	4.12.23 - - 8.12.23
59407	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	2	30.10.23	10.11.23	258											257,85	
1	SO01 HI. Objekt		30.10.23	10.11.23	258											257,85	
59587	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	2	20.11.23	1.12.23	199											198,61	
1	SO01 HI. Objekt		20.11.23	1.12.23	199											198,61	
59607	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	2	6.11.23	16.11.23	117											116,84	
1	SO01 HI. Objekt		20.11.23	1.12.23	117											116,84	
59789	OCELOVÁ KONSTRUKCE	2	20.11.23	1.12.23	43											42,63	
1	SO01 HI. Objekt		20.11.23	1.12.23	43											42,63	
					59							16,96	41,64				
	SO 08 Slaboproud celkem				59								45,25	13,35			
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	17.7.23	21.7.23	2							2,16					
1	SO 08 Slaboproud		31.7.23	4.8.23	2								2,16				
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	1	17.7.23	21.7.23	4							3,58					
1	SO 08 Slaboproud		31.7.23	4.8.23	4								3,58				
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	17.7.23	21.7.23	1							0,66					
1	SO 08 Slaboproud		7.8.23	11.8.23	1								0,66				
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	17.7.23	21.7.23	0							0,41					
1	SO 08 Slaboproud		7.8.23	11.8.23	0								0,41				
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	1	24.7.23	28.7.23	8							7,56					
1	SO 08 Slaboproud		7.8.23	11.8.23	8								7,56				
63503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	1	31.7.23	4.8.23	15								14,96				
1	SO 08 Slaboproud		14.8.23	18.8.23	15								14,96				
63859	PŘESUN HMOT TE 3	1	24.7.23	28.7.23	3							2,59					
1	SO 08 Slaboproud		21.8.23	25.8.23	3								2,59				
66207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	1	14.8.23	18.8.23	13								13,33				
1	SO 08 Slaboproud		28.8.23	1.9.23	13								13,33				
66501	ZÁSYPY	1	21.8.23	25.8.23	3								2,70				
1	SO 08 Slaboproud		4.9.23	8.9.23	3									2,70			
66859	PŘESUN HMOT TE 6	1	14.8.23	18.8.23	1								0,73				
1	SO 08 Slaboproud		4.9.23	8.9.23	1									0,73			
69107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	1	21.8.23	25.8.23	9								9,49				
1	SO 08 Slaboproud		4.9.23	8.9.23	9									9,49			
69859	PŘESUN HMOT TE 9	1	21.8.23	25.8.23	0								0,43				
1	SO 08 Slaboproud		4.9.23	8.9.23	0									0,43			
					11622							2704,78	3441,19	4003,48	1472,17		
	SO 06 Zpev ploch celkem				11622							654,85	4273,55	3526,87	3166,36		
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	17.7.23	21.7.23	32							31,92					
1	SO 06 Zpev ploch		24.7.23	28.7.23	32							31,92					
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	2	17.7.23	28.7.23	283							283,34					
1	SO 06 Zpev ploch		24.7.23	4.8.23	283								141,67				
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	17.7.23	21.7.23	95							95,45					
1	SO 06 Zpev ploch		7.8.23	11.8.23	95								95,45				
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	17.7.23	21.7.23	1196							1195,62					
1	SO 06 Zpev ploch		14.8.23	18.8.23	1196								1195,62				
70802	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	2	17.7.23	28.7.23	963							962,52					
1	SO 06 Zpev ploch		24.7.23	4.8.23	963							481,26					
73201	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	2	24.7.23	4.8.23	272							135,93					
1	SO 06 Zpev ploch		31.7.23	11.8.23	272								135,93				
73308	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	1	31.7.23	4.8.23	51								51,48				
1	SO 06 Zpev ploch		21.8.23	25.8.23	51								51,48				
73402	ZÁKLADY IS	1	31.7.23	4.8.23	73								73,01				
1	SO 06 Zpev ploch		7.8.23	11.8.23	73								73,01				
73603	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK	1	7.8.23	11.8.23	217								217,35				
1	SO 06 Zpev ploch		14.8.23	18.8.23	217								217,35				
73703	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	1	7.8.23	11.8.23	739								738,75				
1	SO 06 Zpev ploch		14.8.23	18.8.23	739								738,75				
73809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	2	14.8.23	25.8.23	737								736,50				
1	SO 06 Zpev ploch		21.8.23	1.9.23	737								736,50				

9.1.23

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]

1. Řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [týd.]	Začátek	Konec	Zdroj celkem	2.1.23 - - 27.1.23	30.1.23 - - 24.2.23	27.2.23 - - 31.3.23	3.4.23 - - 28.4.23	2.5.23 - - 2.6.23	5.6.23 - - 30.6.23	3.7.23 - - 28.7.23	31.7.23 - - 1.9.23	4.9.23 - - 29.9.23	2.10.23 - - 27.10.23	30.10.23 - - 1.12.23	4.12.23 - - 8.12.23
73859	PŘESUN HMOT TE 3	1	14.8.23	18.8.23	29								29,39				
	1 SO 06 Zpev ploch		9.10.23	13.10.23	29										29,39		
76103	ŠACHTY NA POTRUBÍ	2	7.8.23	18.8.23	271								270,60				
	1 SO 06 Zpev ploch		21.8.23	1.9.23	271								270,60				
76204	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	1	7.8.23	11.8.23	677								677,10				
	1 SO 06 Zpev ploch		18.9.23	22.9.23	677									677,10			
76254	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	1	21.8.23	25.8.23	143								142,95				
	1 SO 06 Zpev ploch		18.9.23	22.9.23	143									142,95			
76305	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	1	28.8.23	1.9.23	298								297,50				
	1 SO 06 Zpev ploch		4.9.23	8.9.23	298									297,50			
76355	DLAŽBA KOMUNIKACE	4	11.9.23	6.10.23	3702									2776,14	925,38		
	1 SO 06 Zpev ploch		18.9.23	13.10.23	3702									1850,76	1850,76		
76556	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	2	21.8.23	1.9.23	71								70,63				
	1 SO 06 Zpev ploch		25.9.23	6.10.23	71									35,32	35,32		
79101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	3	18.9.23	6.10.23	1570									1046,48	523,24		
	1 SO 06 Zpev ploch		25.9.23	13.10.23	1570									523,24	1046,48		
79309	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVI	1	4.9.23	8.9.23	181									180,86			
	1 SO 06 Zpev ploch		9.10.23	13.10.23	181										180,86		
79809	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	1	9.10.23	13.10.23	24										23,55		
	1 SO 06 Zpev ploch		16.10.23	20.10.23	24										23,55		
					311									59,40	251,83		
	SO 09 Sadovky celkem				311										311,23		
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	18.9.23	22.9.23	30									29,87			
	1 SO 09 Sadovky		2.10.23	6.10.23	30										29,87		
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	1	18.9.23	22.9.23	13									13,20			
	1 SO 09 Sadovky		2.10.23	6.10.23	13										13,20		
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	18.9.23	22.9.23	4									3,57			
	1 SO 09 Sadovky		9.10.23	13.10.23	4										3,57		
83101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	1	25.9.23	29.9.23	13									12,76			
	1 SO 09 Sadovky		9.10.23	13.10.23	13										12,76		
86204	ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS	1	2.10.23	6.10.23	6										5,74		
	1 SO 09 Sadovky		16.10.23	20.10.23	6										5,74		
86859	PŘESUN HMOT TE 6	1	2.10.23	6.10.23	2										2,20		
	1 SO 09 Sadovky		16.10.23	20.10.23	2										2,20		
89101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	2	2.10.23	13.10.23	244										243,89		
	1 SO 09 Sadovky		16.10.23	27.10.23	244										243,89		
					846								536,33	309,76			
	SO 10 Veř. osve celkem				846								69,89	776,20			
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	7.8.23	11.8.23	7								7,18				
	1 SO 10 Veř. osve		14.8.23	18.8.23	7								7,18				
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	1	7.8.23	11.8.23	9								9,34				
	1 SO 10 Veř. osve		14.8.23	18.8.23	9								9,34				
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	7.8.23	11.8.23	1								1,39				
	1 SO 10 Veř. osve		21.8.23	25.8.23	1								1,39				
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	7.8.23	11.8.23	1								0,91				
	1 SO 10 Veř. osve		21.8.23	25.8.23	1								0,91				
90802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	1	7.8.23	11.8.23	5								5,36				
	1 SO 10 Veř. osve		14.8.23	18.8.23	5								5,36				
93102	ZÁKLADY IS	1	14.8.23	18.8.23	46								45,71				
	1 SO 10 Veř. osve		21.8.23	25.8.23	46								45,71				
93859	PŘESUN HMOT TE 3	1	14.8.23	18.8.23	13								12,72				
	1 SO 10 Veř. osve		4.9.23	8.9.23	13									12,72			

9.1.23

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]

1. řádek - plán z termínů možných, 2. řádek - plán z termínů přípustných

Index	Název činnosti	Doba	Začátek	Konec	Zdroj	2.1.23 -	30.1.23 -	27.2.23 -	3.4.23 -	2.5.23 -	5.6.23 -	3.7.23 -	31.7.23 -	4.9.23 -	2.10.23 -	30.10.23 -	4.12.23 -
Dodav.	Směnnost	[týd.]			celkem	- 27.1.23	- 24.2.23	- 31.3.23	- 28.4.23	- 2.6.23	- 30.6.23	- 28.7.23	- 1.9.23	- 29.9.23	- 27.10.23	- 1.12.23	- 8.12.23
96257	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	1	28.8.23	1.9.23	264								263,60				
	1 SO 10 Vef. osve		4.9.23	8.9.23	264									263,60			
96407	SILNOPROUD OSTATNÍ	1	4.9.23	8.9.23	51												50,91
	1 SO 10 Vef. osve		18.9.23	22.9.23	51												50,91
96507	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	1	28.8.23	1.9.23	189								188,50				
	1 SO 10 Vef. osve		4.9.23	8.9.23	189									188,50			
96601	ZÁSYPY	1	4.9.23	8.9.23	7												6,59
	1 SO 10 Vef. osve		11.9.23	15.9.23	7												6,59
96859	PŘESUN HMOT TE 6	1	28.8.23	1.9.23	2								1,62				
	1 SO 10 Vef. osve		25.9.23	29.9.23	2									1,62			
99507	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	1	11.9.23	15.9.23	151												150,86
	1 SO 10 Vef. osve		25.9.23	29.9.23	151												150,86
99801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	2	11.9.23	22.9.23	101												101,20
	1 SO 10 Vef. osve		18.9.23	29.9.23	101												101,20
99859	PŘESUN HMOT TE 9	1	11.9.23	15.9.23	0												0,20
	1 SO 10 Vef. osve		25.9.23	29.9.23	0												0,20
Vytříděné činnosti celkem					87334	1554,56	5585,80	3608,00	1013,10	3049,11	7118,03	14653,25	19578,24	14216,94	9333,26	7623,51	
					87334	721,35	3394,71	4986,91	2485,61	1628,99	5103,34	12461,41	18073,54	14473,26	14974,99	9029,70	

Studentská verze