



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Etapa Dodavatel Rozp.cena	Pracovníků M. j. Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po-čet čet	P a	Spotř. paliva l	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
									m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas. F					
SO04 - Kanalizac																				
101	PŘIPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	0,28		0		0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	0	0	0	0	0	0
1100	SO04 - Kanalizac	0 M2	1	64	0		0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	18,96	227	1	64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	x2	101	0	3	159	0
1300	SO04 - Kanalizac	0 M3	1	155	0		0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	2	201	0	0	0	0
HLOU0	/	106,37	536	1	155		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	2	159	0	2	201	0
1600	SO04 - Kanalizac	0 M3	1	29	0		0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	8.9.23	8.9.23	x2	301	0	3	459	0
PREM0	/	31,49	238	1	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
701	NÁSPY A SKLÁDKY	1	0,01	KOMPAKT.	1	N	0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	2	201	0	2	301	0
1700	SO04 - Kanalizac	0 M3	1	1	0		0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	8.9.23	8.9.23	2	359	0	x2	601	0
KOZE0	/	21,84	75	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	1	0,29		0		0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	8.9.23	8.9.23	5	301	0	x5	407	0
4503	SO04 - Kanalizac	3 M2	1	50	0		0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	8.9.23	8.9.23	4	701	0	5	807	0
PODK3	/	48,07	174	1	50		0	0	0	0	0	0	0	0	4	900	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	3	82,50		0		0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	15.9.23	15.9.23	5	359	0	5	407	0
8903	SO04 - Kanalizac	3 KS	1	165	0		0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	15.9.23	15.9.23	5	501	0	5	3104	0
POTK3	/	108,24	2	1	165		0	0	0	0	0	0	0	0	x3	3303	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
3859	PŘESUN HMOT TE 3	1	0,00		0		0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	8.9.23	8.9.23	3	407	0	3	501	0
9903	SO04 - Kanalizac	3 KČ	1	55	0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	29.9.23	29.9.23	3	807	0	3	859	0
PRES3	/	30,60	30598	1	59		0	0	0	0	0	0	0	0	x2	3104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	2	1,17		0		0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	22.9.23	22.9.23	5	3104	0	5	3203	0
8306	SO04 - Kanalizac	6 M	1	111	0		0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	22.9.23	22.9.23	3	3408	0	5	3509	0
POTM6	/	201,76	95	1	111		0	0	0	0	0	0	0	0	x5	6157	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6278	POTRUBÍ Z PLASTU	3	0,84		0		0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	22.9.23	22.9.23	5	3104	0	5	3203	0
8706	SO04 - Kanalizac	6 M	1	130	0		0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	22.9.23	22.9.23	3	3408	0	5	3509	0
POTP6	/	104,42	155	1	130		0	0	0	0	0	0	0	0	x5	6157	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	2	8,14		0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	29.9.23	29.9.23	3	3509	0	4	3900	0
9366	SO04 - Kanalizac	6 KS	1	81	0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	29.9.23	29.9.23	3	6268	0	3	6278	0
DRPR6	/	58,91	10	1	81		0	0	0	0	0	0	0	0	x3	6307	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	2	1,06		0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	29.9.23	29.9.23	5	3203	0	5	3303	0
6206	SO04 - Kanalizac	6 M2	1	50	0		0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	6.10.23	6.10.23	5	3408	0	3	6354	0
UPPE6	/	21,35	47	1	50		0	0	0	0	0	0	0	0	x3	6409	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese FASAD															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	2	3,22		0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	29.9.23	29.9.23	5	3408	0	5	3509	0
8906	SO04 - Kanalizac	6 KS	1	61	0		0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	6.10.23	6.10.23	5	3602	0	3	6307	0
POTK6	/	90,76	19	1	61		0	0	0	0	0	0	0	0	x3	6409	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.		
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		2	0,07		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	6307	0	5	6354	0	
5606	SO04 - Kanalizac	6 M2	1	21		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	6409	0	5	6559	0	
POKO6	/	64,50	300	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	6759	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
6859	PŘESUN HMOT TE 6		1	0,00		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	859	0	3	3509	0	
9906	SO04 - Kanalizac	6 KČ	1	49		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	3602	0	3	3859	0	
PRES6	/	25,75	25750	1	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	6157	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		2	0,30		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	5	6218	0	5	6228	0	
8909	SO04 - Kanalizac	9 M	1	75		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	6238	0	5	6258	0	
POTK9	/	29,00	250	1	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	6278	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		4	0,76	NAKLADA(1	N	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	5	6103	0	3	6456	0	
1709	SO04 - Kanalizac	9 M3	1	353		0	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	4	6900	0	5	9108	0	
KOZE9	/	135,15	464	1	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	9301	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		1	0,22		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	6759	0	5	6805	0	
5709	SO04 - Kanalizac	9 M2	1	33		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	4	6859	0	5	9108	0	
KRYZ9	/	48,75	150	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	9401	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ASFALT																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
9859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	3859	0	3	6508	0	
9909	SO04 - Kanalizac	9 KČ	1	2		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	6606	0	3	6859	0	
PRES9	/	1,03	1030	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	9605	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	9203	0	4	9801	0	
908A	SO04 - Kanalizac	10	1	40		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 3	9859	0	3	9900	0	
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	20.10.23	0	20.10.23	0	20.10.23	5	9950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
SO05 - Vodovod																				
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	x 6	101	0	0	0	0	
1100	SO05 - Vodovod	0 M2	1	11		0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	0	0	0	0	0	0	
PRIP0	/	3,40	41	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	x 2	10101	0	2	10159	0	
1300	SO05 - Vodovod	0 M3	1	19		0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	2	10201	0	6	301	0	
HLOU0	/	13,21	67	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	2	10201	0	x 2	10301	0	
1600	SO05 - Vodovod	0 M3	1	1		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	3	10459	0	6	601	0	
PREM0	/	1,58	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	1	N	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	2	10201	0	2	10301	0	
1700	SO05 - Vodovod	0 M3	1	0		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	2	10501	0	x 2	10601	0	
KOZE0	/	2,15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	701	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	x 5	10407	0	5	10501	0	
4503	SO05 - Vodovod	3 M2	1	8		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	4	10601	0	4	10701	0	
PODK3	/	7,76	28	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10900	0	6	3104	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků Soub.čety Směnnost	Norma času Prac. Nh Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.		
13859	PŘESUN HMOT TE 3		1	0,00		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	3	10159	0	4	10459	0	
9903	SO05 - Vodovod	3 KČ	1	9		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	10501	0	3	10859	0	
PRES3	/	5,27	5271	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	13104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16178	POTRUBÍ Z PLASTU		1	0,84		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	10501	0	5	13104	0	
8706	SO05 - Vodovod	6 M	1	42		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	13303	0	5	13502	0	
POTP6	/	33,70	50	1	42	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13808	0	x 6	6278	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS		2	8,14		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	13303	0	5	13808	0	
9366	SO05 - Vodovod	6 KS	1	8		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	4	13859	0	4	13900	0	
DRPR6	/	5,89	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	16207	0	6	6409	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS		2	1,06		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	13303	0	5	13808	0	
6206	SO05 - Vodovod	6 M2	1	5		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	16118	0	3	16128	0	
UPPE6	/	2,19	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16409	0	x 6	6456	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese FASAD																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16608	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET		2	3,22		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	13808	0	5	16118	0	
8906	SO05 - Vodovod	6 KS	1	10		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	16128	0	x 3	16259	0	
POTK6	/	14,33	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16409	0	6	6508	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16805	PODKLAD KOM VRCH VRTVA		1	0,07		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	16259	0	5	16307	0	
5606	SO05 - Vodovod	6 M2	1	4		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	16506	0	x 5	16709	0	
POKO6	/	12,90	60	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16757	0	6	6805	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
16859	PŘESUN HMOT TE 6		1	0,00		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	10859	0	3	13303	0	
9906	SO05 - Vodovod	6 KČ	1	6		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	13502	0	3	13859	0	
PRES6	/	3,30	3295	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	16178	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		1	0,30		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	16118	0	5	16128	0	
8909	SO05 - Vodovod	9 M	1	15		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	16158	0	5	16168	0	
POTK9	/	5,80	50	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	16178	0	6	9108	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		3	0,76	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	16307	0	5	16709	0	
1709	SO05 - Vodovod	9 M3	1	45		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	16757	0	5	19108	0	
KOZE9	/	17,19	59	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19301	0	x 6	9401	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		2	0,22		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	16506	0	5	16757	0	
5709	SO05 - Vodovod	9 M2	1	7		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	16805	0	5	19108	0	
KRYZ9	/	9,75	30	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	19501	0	6	9705	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ASFALT																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
19859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	13859	0	3	16506	0	
9909	SO05 - Vodovod	9 KČ	1	0		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	16608	0	3	16859	0	
PRES9	/	0,19	193	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	19605	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	4	19705	0	4	19801	0	
908A	SO05 - Vodovod	10	1	40		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	x 4	19859	0	4	19900	0	
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	27.10.23	0	27.10.23	0	1	19950	0	4	9980	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků	Norma času	Stroj č. 1	Počet	P	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec	Start Akt. Konec	Vazby 1 - 6							
									m o ž n ý	m o ž n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas. F			
Zkratka	Dodavatel	Etapa M. j.	Objem Směnnost	Prac- Nh	Stroj č. 2	čet			p ř í p u s t n ý	p ř í p u s t n ý	r	pro- ces	hod./ F	r	pro- ces	hod./ F		
SO08 - Horkovod																		
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	0,28		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	x 6	10101	0	0	0	0
1100	SO08 - Horkovod	0 M2	1	2	0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	0,62	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	x 2	20101	0	2	20201	0
1300	SO08 - Horkovod	0 M3	1	6	0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	6	10301	0	0	0	0
HLOU0	/	3,90	20	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	2	20101	0	2	20201	0
1600	SO08 - Horkovod	0 M3	1	2	0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	x 2	20301	0	3	20459	0
PREM0	/	2,02	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	10601	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
20701	NÁSPY A SKLÁDKY	1	0,01	KOMPAKT.	1	N	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	2	20101	0	2	20201	0
1700	SO08 - Horkovod	0 M3	1	0	0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	20301	0	2	20501	0
KOZE0	/	0,71	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	20601	0	6	10701	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23102	ZÁKLADY IS	3	3,51		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	5	20409	0	5	20501	0
2703	SO08 - Horkovod	3 M3	1	4	0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	4	20701	0	x 3	20752	0
ZAKL3	/	4,87	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	5	20802	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	3	14,50		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	20802	0	4	20859	0
3803	SO08 - Horkovod	3 M3	1	37	0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	23204	0	x 5	23257	0
KOMP3	/	26,03	3	1	25	0	0	1	0	0	0	0	3	23303	0	6	13303	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23607	OCELOVÁ KONSTRUKCE	3	32,30		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	20501	0	5	23102	0
7683	SO08 - Horkovod	3 T	1	10	0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	23151	0	3	23204	0
OCEL3	/	17,98	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	x 3	23257	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTOK												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
23859	PŘESUN HMOT TE 3	3	0,00		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	20601	0	3	20701	0
9903	SO08 - Horkovod	3 KČ	1	16	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 3	20802	0	3	20859	0
PRES3	/	9,23	9234	1	17	0	0	0	0	0	0	0	2	23204	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdnů, profese DELPRE												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ	2	0,34		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	23257	0	x 5	23503	0
8606	SO08 - Horkovod	6 M	1	7	0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	23607	0	5	23707	0
POTO6	/	23,78	20	1	7	0	0	0	0	0	0	0	5	23758	0	6	16168	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS	2	1,06		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	23801	0	4	23859	0
6206	SO08 - Horkovod	6 M2	1	5	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 5	26207	0	5	26257	0
UPPE6	/	2,03	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	5	26309	0	6	16506	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese FASAD												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26607	NÁTĚRY POTRUBÍ	1	0,10		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	23758	0	5	23801	0
7836	SO08 - Horkovod	6 M	1	2	0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	26168	0	x 5	26207	0
NATE6	/	0,81	20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	26556	0	6	16757	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese NATER												Spotřeba energie: 0,00 GJ						
26709	OST DOK KONST A PRÁCE IS	2	6,33		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	23758	0	5	23801	0
9396	SO08 - Horkovod	6 M2	1	3	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	26309	0	x 3	26406	0
ODIS6	/	1,25	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	26556	0	6	16709	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB												Spotřeba energie: 0,00 GJ						



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh Prac- Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po-čet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.				
26859	PŘESUN HMOT TE 6		1	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	20859	0	3	23303	0	
9906	SO08 - Horkovod	6 KČ	1	2		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	23607	0	3	23859	0	
PRES6	/	1,25	1252	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	26118	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		1	0,30		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 5	26118	0	5	26128	0	
8909	SO08 - Horkovod	9 M	1	6		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	26148	0	5	26168	0	
POTK9	/	2,32	20	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26207	0	6	19108	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
29207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ		2	0,57		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	26118	0	5	26128	0	
7139	SO08 - Horkovod	6 M2	1	18		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	26148	0	5	26168	0	
IZTE9	/	18,05	32	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	29108	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
29401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		2	0,76	NAKLADA(1	N	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	1	20701	0	5	26607	0	
1709	SO08 - Horkovod	9 M3	1	14		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	26709	0	3	29207	0	
KOZE9	/	5,17	18	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	29257	0	6	19501	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
29859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	23403	0	3	23859	0	
9909	SO08 - Horkovod	9 KČ	1	1		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	26508	0	3	26859	0	
PRES9	/	0,24	240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	29108	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	x 3	29705	0	4	29801	0	
908A	SO08 - Horkovod	10	1	40		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	29859	0	3	29900	0	
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	3.11.23	0	3.11.23	0	1	29950	0	4	19980	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
SO11 - Plyn přel																				
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	x 2	101	0	0	0	0	
1100	SO11 - Plyn přel	0 M2	1	27		0	0	0	0	1.9.23	1.9.23	1.9.23	1.9.23	0	0	0	0	0	0	
PRIP0	/	8,15	98	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	2	101	0	3	159	0	
1300	SO11 - Plyn přel	0 M3	1	58		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	201	0	x 6	301	0	
HLOU0	/	39,47	199	1	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	30201	0	2	30301	0	
1600	SO11 - Plyn přel	0 M3	1	13		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	30459	0	x 6	20601	0	
PREM0	/	14,26	108	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	N	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	30201	0	2	30301	0	
1700	SO11 - Plyn přel	0 M3	1	0		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	30501	0	x 2	30601	0	
KOZE0	/	10,68	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20701	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	5	30159	0	5	30301	0	
4503	SO11 - Plyn přel	3 M2	1	24		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	30407	0	x 4	30701	0	
PODK3	/	22,62	82	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	4	30900	0	6	23204	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
33508	ŠACHTY NA POTRUBÍ		2	82,50		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	30101	0	5	30301	0	
8903	SO11 - Plyn přel	3 KS	1	83		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	30359	0	5	30407	0	
POTK3	/	54,12	1	83		0	0	0	0	0	0	0	0	5	33104	0	x 6	23758	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Pracovníků Etapa M. j.	Norma času Prac- Nh	Stroj č. 1 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
									m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F		
33859	PŘESUN HMOT TE 3	3	0,00		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	30459	0	3	30501	0
9903	SO11 - Plyn přel	3 KČ	1	23	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	4	30601	0	3	30859	0
PRES3	/	13,01	13008	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	33104	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
36108	POTRUBÍ Z PLASTU	2	0,84		0	0	0	0	9.10.23	20.10.23	9.10.23	20.10.23	4	30601	0	5	33104	0
8706	SO11 - Plyn přel	6 M	1	130	0	0	0	0	9.10.23	20.10.23	9.10.23	20.10.23	5	33303	0	x5	33508	0
POTP6	/	104,47	155	1	130	0	0	0	0	0	0	0	4	33859	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese POTRUB													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
36258	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET	2	3,22		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	33508	0	5	33802	0
8906	SO11 - Plyn přel	6 KS	1	19	0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	36108	0	3	36158	0
POTK6	/	28,66	6	1	19	0	0	0	0	0	0	0	x3	36207	0	6	26508	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese POTRUB													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
36755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	2	0,07		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	x3	36354	0	3	36409	0
5606	SO11 - Plyn přel	6 M2	1	13	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	36607	0	5	36659	0
POKO6	/	39,99	186	1	13	0	0	0	0	0	0	0	5	36709	0	6	26805	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
36859	PŘESUN HMOT TE 6	1	0,00		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	30859	0	3	33303	0
9906	SO11 - Plyn přel	6 KČ	1	15	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	2	33508	0	3	33859	0
PRES6	/	8,09	8089	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	36108	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	1	0,30		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	36108	0	5	36158	0
8909	SO11 - Plyn přel	9 M	1	46	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	36207	0	x3	36258	0
POTK9	/	17,98	155	1	46	0	0	0	0	0	0	0	4	36859	0	6	29108	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
39501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	4	0,76	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	30701	0	x5	39301	0
1709	SO11 - Plyn přel	9 M3	1	115	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	36409	0	3	36607	0
KOZE9	/	44,22	152	1	115	0	0	0	0	0	0	0	4	36900	0	6	29401	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
39705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	3	0,22		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	36659	0	5	36709	0
5709	SO11 - Plyn přel	9 M2	1	20	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	36755	0	5	39108	0
KRYZ9	/	30,23	93	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	x5	39501	0	6	29705
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ASFALT													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
39859	PŘESUN HMOT TE 9	2	0,00		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	3	33859	0	3	36755	0
9909	SO11 - Plyn přel	9 KČ	1	1	0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	3	36804	0	3	36859	0
PRES9	/	0,47	468	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	39605	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	0,00		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	3	39705	0	4	39801	0
908A	SO11 - Plyn přel	10	1	40	0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	x4	39859	0	5	39900	0
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	1	39950	0	4	29980	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO12 - NN přelo																		
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	0,28		0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	x6	30101	0	0	0	0
1100	SO12 - NN přelo	0 M2	1	17	0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	5,05	60	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	0,29	RYPADLO 1 N	0	0	0	0	4.9.23	8.9.23	4.9.23	8.9.23	2	40101	0	3	40159	0
1300	SO12 - NN přelo	0 M3	1	19	0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	40201	0	x5	30301	0
HLOU0	/	13,07	66	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Pracovníků		Norma času Prac- nost	Stroj Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
		m o ž n ý	m o ž n ý							m o ž n ý	m o ž n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.				
	Etapa	M. j.	Soub.čety							p ř í p u s t n ý	p ř í p u s t n ý	p ř í p u s t n ý	p ř í p u s t n ý	r	pro-	hod./	r	pro-	hod./		
	Objem	Směnnost								v y n u c e n ý	v y n u c e n ý	v y n u c e n ý	v y n u c e n ý	u	ces	F	u	ces	F		
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU			2	0,12					18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	40201	0	2	40301	0		
1600	SO12 - NN přelo	0	M3	1		2		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	40509	0	x 5	30601	0		
PREM0	/	1,66	13	1		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY			1	0,01					18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	40201	0	2	40301	0		
1700	SO12 - NN přelo	0	M3	1		0		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	40509	0	x 2	40601	0		
KOZE0	/	1,50	5	1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS			2	0,29					18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	5	40101	0	5	40159	0		
4503	SO12 - NN přelo	3	M2	1		19		0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	40301	0	4	40601	0		
PODK3	/	18,57	67	1		19		0	0	0	0	0	0	0	x 4	40701	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE			4	14,50					25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	40201	0	5	40301	0		
3803	SO12 - NN přelo	3	M3	1		54		0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	40409	0	5	43104	0		
KOMP3	/	37,92	4	1		54		0	1	0	0	0	0	0	x 5	43207	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
43859	PŘESUN HMOT TE 3			3	0,00					18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	40409	0	3	40509	0		
9903	SO12 - NN přelo	3	KČ	1		12		0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	4	40601	0	4	40701	0		
PRES3	/	6,69	6693	1		32		0	0	0	0	0	0	0	x 2	43104	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdnů, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU			2	0,10					9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	43207	0	5	43403	0		
7436	SO12 - NN přelo	6	M	1		19		0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	43608	0	5	43807	0		
SICU6	/	71,25	189	1		19		0	0	0	0	0	0	0	x 5	46103	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ELEKTR													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
46508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET			2	3,22					9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	43608	0	5	46103	0		
8906	SO12 - NN přelo	6	KS	1		3		0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 3	46207	0	3	46257	0		
POTK6	/	4,78	1	1		3		0	0	0	0	0	0	0	3	46307	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
46601	ZÁSYPY			2	0,48					16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	46207	0	5	46257	0		
1706	SO12 - NN přelo	6	M3	1		28		0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	46307	0	x 5	46407	0		
KOZE6	/	10,45	58	1		28		0	0	0	0	0	0	0	5	46556	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA			2	0,07					23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	46207	0	5	46257	0		
5606	SO12 - NN přelo	6	M2	1		6		0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	46601	0	x 5	46709	0		
POKO6	/	18,80	87	1		6		0	0	0	0	0	0	0	5	46759	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
46859	PŘESUN HMOT TE 6			2	0,00					9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	43807	0	3	43859	0		
9906	SO12 - NN přelo	6	KČ	1		5		0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	2	46207	0	2	46307	0		
PRES6	/	2,50	2500	1		4		0	0	0	0	0	0	0	x 2	46508	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
49605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE			2	0,22					23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	46601	0	5	46709	0		
5709	SO12 - NN přelo	9	M2	1		10		0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	46759	0	x 5	46805	0		
KRYZ9	/	14,21	44	1		10		0	0	0	0	0	0	0	4	46900	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese ASFALT													Spotřeba energie: 0,00 GJ								
49859	PŘESUN HMOT TE 9			2	0,00					16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	43859	0	x 3	46556	0		
9909	SO12 - NN přelo	9	KČ	1		1		0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	3	46859	0	2	49107	0		
PRES9	/	0,38	378	1		0		0	0	0	0	0	0	0	2	49207	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdnů, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ								



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po-čet čet l	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.		
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	3	49605	0	4	49801	0	
908A	SO12 - NN přelo	10	1	40		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	4	49859	0	5	49900	0	
VYSKA	/	0,00	0	40		0	0	0	0	0	0	0	0	1	49950	0	x 4	39980	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO13 - VN přelo																				
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	x 6	40101	0	0	0	0	
1100	SO13 - VN přelo	0 M2	1	14		0	0	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	0	0	0	0	0	0	
PRIP0	/	4,20	50	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	11.9.23	15.9.23	11.9.23	15.9.23	x 2	50101	0	3	50159	0	
1300	SO13 - VN přelo	0 M3	1	16		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	2	50201	0	6	40301	0	
HLOU0	/	10,89	55	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	50201	0	2	50301	0	
1600	SO13 - VN přelo	0 M3	1	1		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	3	50509	0	x 6	40601	0	
PREM0	/	1,38	10	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	50201	0	2	50301	0	
1700	SO13 - VN přelo	0 M3	1	0		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	2	50509	0	x 2	50601	0	
KOZE0	/	1,24	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6	40701	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	50101	0	5	50159	0	
4503	SO13 - VN přelo	3 M2	1	16		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	50301	0	4	50601	0	
PODK3	/	15,47	56	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 4	50701	0	6	43104	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
53403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		2	14,50		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	50201	0	5	50301	0	
3803	SO13 - VN přelo	3 M3	1	45		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	50409	0	5	53104	0	
KOMP3	/	31,67	3	45		0	0	1	0	0	0	0	0	0	x 5	53207	0	6	43403	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
53859	PŘESUN HMOT TE 3		1	0,00		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	50409	0	3	50509	0	
9903	SO13 - VN přelo	3 KČ	1	10		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	4	50601	0	4	50701	0	
PRES3	/	5,58	5577	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	53104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
56207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU		2	0,10		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	53207	0	5	53403	0	
7436	SO13 - VN přelo	6 M	1	16		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	53608	0	5	53807	0	
SICU6	/	59,38	158	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	56103	0	6	46207	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ELEKTR															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
56508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET		2	3,22		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	53608	0	5	56103	0	
8906	SO13 - VN přelo	6 KS	1	3		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	x 3	56207	0	3	56257	0	
POTK6	/	4,78	1	3		0	0	0	0	0	0	0	0	3	56307	0	6	46508	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
56601	ZÁSYPY		2	0,48	NAKLADA	1	N	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	56207	0	5	56257	0	
1706	SO13 - VN přelo	6 M3	1	23		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	56307	0	x 5	56407	0	
KOZE6	/	8,71	49	23		0	0	0	0	0	0	0	0	5	56556	0	6	46601	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
56805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		2	0,07		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	56207	0	5	56257	0	
5606	SO13 - VN přelo	6 M2	1	5		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	56601	0	x 5	56709	0	
POKO6	/	15,67	73	5		0	0	0	0	0	0	0	0	5	56759	0	6	46805	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem	Norma času Prac. Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		V a z b y 1 - 6 D Na Čas. D Na Čas. r p r o - h o d. / r p r o - h o d. / u c e s F u c e s F					
										13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	r	Na	Čas.	D	Na	Čas.
56859	PŘESUN HMOT TE 6		2	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	53807	0	3	53859	0
9906	SO13 - VN přelo	6 KČ	1	4		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	2	56207	0	2	56307	0
PRES6	/	2,08	2083	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	56508	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
59605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		2	0,22		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	56601	0	5	56709	0
5709	SO13 - VN přelo	9 M2	1	8		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	56759	0	x5	56805	0
KRYZ9	/	11,84	36	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	56900	0	6	49605	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese ASFALT														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
59859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	53859	0	x3	56556	0
9909	SO13 - VN přelo	9 KČ	1	1		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	3	56859	0	2	59107	0
PRES9	/	0,31	315	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59207	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	3	59605	0	4	59801	0
908A	SO13 - VN přelo	10	1	40		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	4	59859	0	5	59900	0
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59950	0	x5	49980	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO06 - Silnoprou																			
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	x6	50101	0	0	0	0
1100	SO06 - Silnoprou	0 M2	1	1		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	0,42	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	x2	60101	0	3	60159	0
1300	SO06 - Silnoprou	0 M3	1	2		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	2	60201	0	6	30301	0
HLOU0	/	1,09	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	60201	0	2	60301	0
1600	SO06 - Silnoprou	0 M3	1	0		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	3	60509	0	x6	30601	0
PREM0	/	0,14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
60701	NÁSPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	60201	0	2	60301	0
1700	SO06 - Silnoprou	0 M3	1	0		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	2	60509	0	x2	60601	0
KOZE0	/	0,13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	30701	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	60101	0	5	60159	0
4503	SO06 - Silnoprou	3 M2	1	2		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	60301	0	4	60601	0
PODK3	/	1,55	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	x4	60701	0	6	33104	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
63403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		2	14,50		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	60201	0	5	60301	0
3803	SO06 - Silnoprou	3 M3	1	4		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	60409	0	5	63104	0
KOMP3	/	3,18	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5	63207	0	x6	33303	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
63859	PŘESUN HMOT TE 3		3	0,00		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	60409	0	3	60509	0
9903	SO06 - Silnoprou	3 KČ	1	1		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	4	60601	0	4	60701	0
PRES3	/	0,56	558	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	63104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Soub.čety	Stroj č. 2 Objem	Stroj č. 3 Směnnost	Počet Prac. Nh	P čet	Spotř. paliva	Dok. DR	Start Pův. Konec m o ž n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý		V a z b y 1 - 6						
											p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F			
66207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	2	0,10					0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	63207	0	5	63403	0	
7436	SO06 - Silnoprou	6	M	1				0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	63608	0	5	63807	0	
SICU6	/	5,94	16	1				0	0	0	0	0	0	0	x 5	66103	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ELEKTR															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
66601	ZÁSYPY	2	0,48	NAKLADA(1	N			0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	66207	0	5	66257	0	
1706	SO06 - Silnoprou	6	M3	1				0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	66307	0	x 5	66407	0	
KOZE6	/	0,87	5	1				0	0	0	0	0	0	0	5	66556	0	6	26751	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
66805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	3	0,07					0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	66207	0	5	66257	0	
5606	SO06 - Silnoprou	6	M2	1				0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	66601	0	x 5	66709	0	
POKO6	/	1,57	7	1				0	0	0	0	0	0	0	5	66759	0	6	36755	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
66859	PŘESUN HMOT TE 6	2	0,00					0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	63807	0	3	63859	0	
9906	SO06 - Silnoprou	6	KČ	1				0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	2	66207	0	2	66307	0	
PRES6	/	0,21	208	1				0	0	0	0	0	0	0	x 2	66508	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
69605	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	3	0,22					0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	66601	0	5	66709	0	
5709	SO06 - Silnoprou	9	M2	1				0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	66759	0	x 5	66805	0	
KRYZ9	/	1,18	4	1				0	0	0	0	0	0	0	4	66900	0	6	39705	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ASFALT															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
69859	PŘESUN HMOT TE 9	2	0,00					0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	63859	0	3	66556	0	
9909	SO06 - Silnoprou	9	KČ	1				0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	x 3	66859	0	2	69107	0	
PRES9	/	0,03	31	1				0	0	0	0	0	0	0	2	69207	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	0,00					0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	3	69605	0	4	69801	0	
908A	SO06 - Silnoprou	10		1				0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	4	69859	0	x 5	69900	0	
VYSKA	/	0,00	0	1				0	0	0	0	16.11.23	0	16.11.23	1	69950	0	5	59980	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
SO14 - CETIN pře																					
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	0,28					0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	x 6	50101	0	0	0	0	
1100	SO14 - CETIN pře	0	M2	1				0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	0	0	0	0	0	0	
PRIP0	/	0,65	8	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	0,29	RYPADLO	1	N		0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	x 3	70101	0	2	70201	0	
1300	SO14 - CETIN pře	0	M3	1				0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	0	0	0	0	0	0	
HLOU0	/	1,07	5	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	0,12	SKLÁPEČ	1	N		0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	2	70201	0	x 2	70301	0	
1600	SO14 - CETIN pře	0	M3	1				0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	70509	0	0	0	0	
PREM0	/	0,20	2	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese RIDIC															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	0,01	KOMPAKT.	1	N		0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	70201	0	3	70301	0	
1700	SO14 - CETIN pře	0	M3	1				0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	x 3	70601	0	3	70509	0	
KOZE0	/	0,12	0	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ						
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	2	0,29					0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	5	70101	0	5	70201	0	
4503	SO14 - CETIN pře	3	M2	1				0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	70301	0	4	70601	0	
PODK3	/	2,27	8	1				0	0	0	0	0	0	0	x 4	70701	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ						



7.1.24

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Pracovníků M. j.	Norma času Prac- Nh	Stroj č. 1 Stroj č. 2	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start Pův. Konec		Start Akt. Konec		Vazby 1 - 6					
									m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F		
73503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	2	14,50		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	70301	0	5	70409	0
3803	SO14 - CETIN pře	3	M3	1	6	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	70509	0	5	73104	0
KOMP3	/	4,51	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	x 5	73307	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
73859	PŘESUN HMOT TE 3	3	0,00		0	0	0	0	18.9.23	22.9.23	18.9.23	22.9.23	3	70409	0	3	70509	0
9903	SO14 - CETIN pře	3	KČ	1	1	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	4	70601	0	4	70701	0
PRES3	/	0,78	776	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	73104	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
76207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	2	0,07		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	73104	0	5	73307	0
7526	SO14 - CETIN pře	6	M	1	2	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	73503	0	5	73808	0
SLKA6	/	4,00	32	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	76103	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese ELSLAB													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
76501	ZÁSYPY	2	0,48	NAKLADA(1	N	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	1	70701	0	5	76103	0
1706	SO14 - CETIN pře	6	M3	1	2	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	76207	0	x 3	76307	0
KOZE6	/	0,81	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	76456	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
76805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	2	0,07		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	76103	0	5	76207	0
5606	SO14 - CETIN pře	6	M2	1	1	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	76501	0	x 5	76709	0
POKO6	/	3,22	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	76759	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese BETON													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
76859	PŘESUN HMOT TE 6	2	0,00		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	73307	0	3	73859	0
9906	SO14 - CETIN pře	6	KČ	1	0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	2	76103	0	x 2	76207	0
PRES6	/	0,22	220	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	76257	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
79107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	1	0,61		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	76103	0	5	76207	0
7579	SO14 - CETIN pře	9	KS	1	1	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	76257	0	x 5	76307	0
SLKO9	/	2,71	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	76408	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese ELSLAB													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
79505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	2	0,22		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	76709	0	5	76759	0
5709	SO14 - CETIN pře	9	M2	1	2	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	x 5	76805	0	4	76859	0
KRYZ9	/	2,44	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	79107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese ASFALT													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
79859	PŘESUN HMOT TE 9	2	0,00		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	73859	0	3	76408	0
9909	SO14 - CETIN pře	9	KČ	1	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	2	76456	0	3	76859	0
PRES9	/	0,13	129	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	79107	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdny, profese DELPRE													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	0,00		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	x 3	79505	0	4	79801	0
908A	SO14 - CETIN pře	10	1	40	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	3	79859	0	5	79900	0
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	1	79950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO15 - UPC pře																		
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	0,28		0	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	x 6	70101	0	0	0	0
1100	SO15 - UPC pře	0	M2	1	1	0	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	0,43	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	x 3	80101	0	2	80201	0
1300	SO15 - UPC pře	0	M3	1	1	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	6	70301	0	0	0	0
HLOU0	/	0,72	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM													Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti		Pracovníků		Norma času Prac- Nh Stroj č. 2 Stroj č. 3	Stroj č. 1 čet a l	P paliva	Spotř. DR TP	Dok. TP	Start Pův. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		V a z b y 1 - 6 D Na Čas. D Na Čas. r pro- hod./ r pro- hod./ ces F u ces F					
	Etapa	M. j.	Soub.čety Objem Směnnost	Prac- Nh nost Ph						p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	r	pro- ces	hod./ F	r	pro- ces	hod./ F		
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	2	80201	0	x 2	80301	0
1600	SO15 - UPC pře	0	M3	1	0	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	80509	0	6	70601	0
PREM0	/	0,13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese RIDIC														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.	1	N	0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	80201	0	3	80301	0
1700	SO15 - UPC pře	0	M3	1	0	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	x 3	80601	0	3	80509	0
KOZE0	/	0,08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	70701	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29				0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	5	80101	0	5	80201	0
4503	SO15 - UPC pře	3	M2	1	2	0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	80301	0	4	80601	0
PODK3	/	1,51	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	x 4	80701	0	6	73104	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
83503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		4	14,50				0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	80301	0	5	80409	0
3803	SO15 - UPC pře	3	M3	1	4	0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	80509	0	5	83104	0
KOMP3	/	2,97	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	x 5	83307	0	6	73503	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese BETON														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
83859	PŘESUN HMOT TE 3		3	0,00				0	0	25.9.23	29.9.23	25.9.23	29.9.23	3	80409	0	3	80509	0
9903	SO15 - UPC pře	3	KČ	1	1	0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	4	80601	0	4	80701	0
PRES3	/	0,52	517	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	83104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
86207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL		2	0,07				0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	83104	0	5	83307	0
7526	SO15 - UPC pře	6	M	1	1	0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	83503	0	5	83808	0
SLKA6	/	2,67	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	86103	0	6	76207	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese ELSLAB														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
86501	ZÁSYPY		2	0,48	NAKLADA(1	1	N	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	1	80701	0	5	86103	0
1706	SO15 - UPC pře	6	M3	1	1	0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	86207	0	x 3	86307	0
KOZE6	/	0,54	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	86456	0	6	76501	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
86805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		2	0,07				0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	86103	0	5	86207	0
5606	SO15 - UPC pře	6	M2	1	1	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	5	86501	0	x 5	86709	0
POKO6	/	2,15	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	86759	0	6	76805	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese BETON														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
86859	PŘESUN HMOT TE 6		1	0,00				0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	83307	0	3	83859	0
9906	SO15 - UPC pře	6	KČ	1	0	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	2	86103	0	x 2	86207	0
PRES6	/	0,15	147	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	86257	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
89107	SLABOPROUD KOMPLET VENK		1	0,61				0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	5	86103	0	5	86207	0
7579	SO15 - UPC pře	9	KS	1	1	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	5	86257	0	x 5	86307	0
SLKO9	/	1,36	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	86408	0	6	79107	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese ELSLAB														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
89505	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		2	0,22				0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	86709	0	5	86759	0
5709	SO15 - UPC pře	9	M2	1	1	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	x 5	86805	0	4	86859	0
KRYZ9	/	1,62	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	89107	0	6	79505	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese ASFALT														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
89859	PŘESUN HMOT TE 9		1	0,00				0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	3	83859	0	3	86408	0
9909	SO15 - UPC pře	9	KČ	1	0	0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	2	86456	0	3	86859	0
PRES9	/	0,09	86	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	89107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po-čet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý		V a z b y 1 - 6 D Na Čas. D Na Čas. r pro- hod./ r pro- hod./ u ces F u ces F					
										30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	x	89505	0	4	89801	0
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	x3	89505	0	4	89801	0
908A	SO15 - UPC pře	10	1	40		0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	3	89859	0	5	89900	0
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	89950	0	5	79980	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO07 - Slaboprou																			
100101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	x6	80101	0	0	0	0
1100	SO07 - Slaboprou	0 M2	1	1		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	0	0	0	0	0	0
PRIP0	/	0,32	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		2	0,29	RYPADLO	1	N	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	x3	100101	0	2	100201	0
1300	SO07 - Slaboprou	0 M3	1	1		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	6	60301	0	0	0	0
HLOU0	/	0,54	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1	N	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	2	100201	0	x2	100301	0
1600	SO07 - Slaboprou	0 M3	1	0		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	3	100509	0	6	60601	0
PREM0	/	0,10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
100701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	1	N	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	3	100201	0	3	100301	0
1700	SO07 - Slaboprou	0 M3	1	0		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	x3	100601	0	3	100509	0
KOZE0	/	0,06	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	60701	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
103104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	5	100101	0	5	100201	0
4503	SO07 - Slaboprou	3 M2	1	1		0	0	0	0	9.10.23	13.10.23	9.10.23	13.10.23	5	100301	0	4	100601	0
PODK3	/	1,14	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x4	100701	0	6	63104	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese MONTAZ														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
103503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		2	14,50		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	5	100301	0	5	100409	0
3803	SO07 - Slaboprou	3 M3	1	3		0	0	0	0	16.10.23	20.10.23	16.10.23	20.10.23	3	100509	0	5	103104	0
KOMP3	/	2,25	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5	103307	0	x6	63403	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
103859	PŘESUN HMOT TE 3		1	0,00		0	0	0	0	2.10.23	6.10.23	2.10.23	6.10.23	3	100409	0	3	100509	0
9903	SO07 - Slaboprou	3 KČ	1	1		0	0	0	0	23.10.23	27.10.23	23.10.23	27.10.23	4	100601	0	4	100701	0
PRES3	/	0,39	388	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	x2	103104	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
106207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL		2	0,07		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	103104	0	5	103307	0
7526	SO07 - Slaboprou	6 M	1	1		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	5	103503	0	5	103808	0
SLKA6	/	2,00	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x5	106103	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ELSLAB														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
106501	ZÁSYPY		2	0,48	NAKLADA1	1	N	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	1	100701	0	5	106103	0
1706	SO07 - Slaboprou	6 M3	1	1		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	106207	0	x3	106307	0
KOZE6	/	0,40	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	106456	0	6	66601	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
106805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA		3	0,07		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	106103	0	5	106207	0
5606	SO07 - Slaboprou	6 M2	1	1		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	106501	0	x5	106709	0
POKO6	/	1,61	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	106759	0	6	66805	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON														Spotřeba energie: 0,00 GJ					
106859	PŘESUN HMOT TE 6		2	0,00		0	0	0	0	30.10.23	3.11.23	30.10.23	3.11.23	3	103307	0	3	103859	0
9906	SO07 - Slaboprou	6 KČ	1	0		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	2	106103	0	x2	106207	0
PRES6	/	0,11	110	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	106257	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELPRE														Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po- čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.					
109107	SLABOPROUD KOMPLET VENK		1	0,61		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	5	106103	0	5	106207	0		
7579	SO07 - Slaboprou	9 KS	1	1		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	106257	0	x 5	106307	0		
SLKO9	/	1,36	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	5	106408	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
109505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		3	0,22		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	5	106709	0	5	106759	0		
5709	SO07 - Slaboprou	9 M2	1	1		0	0	0	0	13.11.23	16.11.23	13.11.23	16.11.23	x 5	106805	0	4	106859	0		
KRYZ9	/	1,22	4	1		0	0	0	0	0	0	0	0	3	109107	0	6	69605	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ASFALT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
109859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	6.11.23	10.11.23	6.11.23	10.11.23	3	103859	0	3	106408	0		
9909	SO07 - Slaboprou	9 KČ	1	0		0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	2	106456	0	3	106859	0		
PRES9	/	0,06	64	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	109107	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	3	109505	0	x 1	109950	0		
908A	SO07 - Slaboprou	10	1	40		0	0	0	0	20.11.23	24.11.23	20.11.23	24.11.23	3	109859	0	5	109900	0		
VYSKA	/	0,00	0	1		0	0	0	0	0	24.11.23	0	24.11.23	5	69980	0	5	89980	0		
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
SO01 - Hlavní ob																					
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		1	0,28		0	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	x 5	100101	0	0	0	0		
1100	SO01 - Hlavní ob	0 M2	1	3		0	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	0	0	0	0	0	0		
PRIP0	/	20,07	10	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD		1	0,45		0	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	x 2	110101	0	0	0	0		
7220	SO01 - Hlavní ob	0 M	1	9		0	0	0	0	16.10.23	27.10.23	16.10.23	27.10.23	0	0	0	0	0	0		
VODO0	/	15,00	20	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces PSV, s dobou 2 týdnů, s rezervou 2 týdnů, profese INSTZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		4	0,09	RYPADLO	1 N	0	0	0	2.10.23	27.10.23	2.10.23	27.10.23	x 2	110101	0	2	110201	0		
1300	SO01 - Hlavní ob	0 M3	1	665		0	0	0	0	2.10.23	27.10.23	2.10.23	27.10.23	0	0	0	0	0	0		
HLOU0	/	711,63	7390	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 4 týdnů, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
110501	PAŽENÍ		1	0,54		0	0	0	0	9.10.23	20.10.23	9.10.23	20.10.23	x 7	110301	6	0	0	0		
1500	SO01 - Hlavní ob	0 M2	1	91		0	0	0	0	16.10.23	27.10.23	16.10.23	27.10.23	0	0	0	0	0	0		
ROUB0	/	1283,67	169	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, s rezervou 1 týden, profese TESAR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		6	0,12	SKLÁPEČ	1 N	0	0	0	2.10.23	27.10.23	2.10.23	27.10.23	x 2	110301	0	2	110469	0		
1600	SO01 - Hlavní ob	0 M3	1	963		0	0	0	0	30.10.23	24.11.23	30.10.23	24.11.23	0	0	0	0	0	0		
PREM0	/	4594,97	8025	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 4 týdnů, s rezervou 4 týdnů, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
110701	NÁSPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	1 N	0	0	0	2.10.23	13.10.23	2.10.23	13.10.23	2	110101	0	2	110201	0		
1700	SO01 - Hlavní ob	0 M3	1	3		0	0	0	0	13.11.23	24.11.23	13.11.23	24.11.23	2	110301	0	2	110102	0		
KOZE0	/	29,37	330	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	110601	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111352	VRTY PRO PILOTY		4	1,14		0	0	0	0	30.10.23	10.11.23	30.10.23	10.11.23	3	110301	0	x 3	110752	0		
2601	SO01 - Hlavní ob	1 M	1	303		0	0	0	0	30.10.23	10.11.23	30.10.23	10.11.23	4	111101	0	5	111155	50		
VRTY1	/	690,16	266	1		0	0	0	0	0	0	0	0	5	111205	50	0	0	0		
Proces HSV, s dobou 2 týdnů, kritický, profese VRTAR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111402	PILOTY		4	2,06	PIL.SOUP	1 N	0	0	0	6.11.23	1.12.23	6.11.23	1.12.23	3	110102	0	3	110459	0		
2201	SO01 - Hlavní ob	1 M	1	547		0	0	0	0	6.11.23	1.12.23	6.11.23	1.12.23	3	110501	0	5	111205	50		
PILO1	/	650,23	266	1		0	0	1	0	0	0	0	0	0	x 5	111352	50	0	0		
Proces HSV, s dobou 4 týdnů, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa Rozp.cena	M. j. Objem	Pracovníků Soub.čety	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2	Po-čet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
											m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. hod./ F	D	Na	Čas. hod./ F	
111452	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU			1	0,13	SKLAPEC	1	N	0	0	6.11.23	1.12.23	6.11.23	1.12.23	5	110102	50	5	110459	50	
1603	SO01 - Hlavní ob	1	M3	1	154			0	0	0	19.2.24	15.3.24	19.2.24	15.3.24	5	110501	50	3	110802	0	
PREM3		453,61	1187	1	154			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 15 týdnů, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111502	ZÁKLADY			5	3,21	BET.ČERP	1	N	0	0	27.11.23	12.1.24	27.11.23	12.1.24	5	110301	50	5	110102	50	
2701	SO01 - Hlavní ob	1	M3	1	1423			0	0	0	27.11.23	12.1.24	27.11.23	12.1.24	5	110469	50	5	110501	50	
ZAKL1		4541,60	443	1	1423			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 7 týdnů, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY			2	0,59			0	0	0	15.1.24	26.1.24	15.1.24	26.1.24	5	110802	50	5	111252	50	
6301	SO01 - Hlavní ob	1	M2	1	82			0	0	0	15.1.24	26.1.24	15.1.24	26.1.24	5	111302	50	5	111402	50	
MAZA1		598,89	139	1	161			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111657	IZOL PROTI ZEMNÍ VĽH VOD			1	0,10			0	0	0	29.1.24	9.2.24	29.1.24	9.2.24	4	110900	0	5	111302	50	
7111	SO01 - Hlavní ob	1	M2	1	8			0	0	0	29.1.24	9.2.24	29.1.24	9.2.24	5	111402	50	5	111502	50	
IZVO1		39,42	83	1	83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111757	KANALIZACE LEŽATÁ			2	1,18			0	0	0	11.12.23	19.1.24	11.12.23	19.1.24	4	110859	0	5	111252	50	
7211	SO01 - Hlavní ob	1	M	1	583			0	0	0	15.1.24	23.2.24	15.1.24	23.2.24	5	111352	50	5	111402	50	
KANA1		322,72	494	1	452			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 5 týdnů, profese INSTZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
111859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ			3	0,00			0	0	0	23.10.23	3.11.23	23.10.23	3.11.23	3	110501	0	3	110859	0	
9901	SO01 - Hlavní ob	1	KČ	1	136			0	0	0	6.5.24	17.5.24	6.5.24	17.5.24	2	111155	0	0	0	0	
PRES1		30,99	30990	1	239			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 28 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112103	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ			12	6,59			0	0	0	5.2.24	15.3.24	5.2.24	15.3.24	5	111402	50	5	111502	50	
3102	SO01 - Hlavní ob	2	M3	1	2698			0	0	0	5.2.24	15.3.24	5.2.24	15.3.24	5	111606	50	5	111657	50	
ZDIP2		13552,13	409	1	2698			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112253	SLOUPY SPODNÍ STAVBY			4	20,90			0	0	0	29.1.24	16.2.24	29.1.24	16.2.24	5	111302	50	5	111352	50	
3302	SO01 - Hlavní ob	2	M3	1	543			0	0	0	12.2.24	1.3.24	12.2.24	1.3.24	5	111402	50	5	111502	50	
SLOU2		120,85	26	1	543			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 2 týdny, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112404	STROP SUTERÉN			14	2,25	JEŘÁB	1	E	0	0	4.3.24	10.5.24	4.3.24	10.5.24	5	111452	50	5	111757	50	
4102	SO01 - Hlavní ob	2	M2	1	5988	AUTOJEŘ.	1	N	0	0	4.3.24	10.5.24	4.3.24	10.5.24	4	111801	0	5	112103	50	
STRO2		8099,71	2661	1	5596			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 10 týdnů, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112414	SCHODIŠTĚ SUTERÉN			4	4,93	JEŘÁB	1	E	0	0	18.3.24	10.5.24	18.3.24	10.5.24	5	111452	50	5	111657	50	
4302	SO01 - Hlavní ob	2	M2	1	1600	AUTOJEŘ.	1	N	0	0	25.3.24	17.5.24	25.3.24	17.5.24	4	111900	0	3	112103	0	
SCHO2		333,40	34	1	1600			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 8 týdnů, s rezervou 1 týden, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112607	IZOL PROTI ZEMNÍ VĽH SVI			1	0,14			0	0	0	25.3.24	5.4.24	25.3.24	5.4.24	4	111101	0	5	111252	50	
7112	SO01 - Hlavní ob	2	M2	1	13			0	0	0	10.6.24	21.6.24	10.6.24	21.6.24	5	111657	50	5	112103	50	
IZVO2		44,70	90	1	79			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 11 týdnů, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
112751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU			4	0,32	NAKLADA	1	N	0	0	13.5.24	24.5.24	13.5.24	24.5.24	5	110701	50	5	111801	50	
1702	SO01 - Hlavní ob	2	M3	1	373			0	0	0	24.6.24	4.7.24	24.6.24	4.7.24	5	112404	50	5	112607	50	
KOZE2		276,25	1164	1	373			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
113103	ZDI NOSNÉ			11	4,18	JEŘÁB	1	E	0	0	22.4.24	21.6.24	22.4.24	21.6.24	5	112103	50	5	112203	50	
3103	SO01 - Hlavní ob	3	M3	1	3829	AUTOJEŘ.	1	N	0	0	22.4.24	21.6.24	22.4.24	21.6.24	3	112414	0	5	112404	50	
ZDIP3		4765,77	916	1	3829			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 9 týdnů, kritický, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód	Název činnosti Zkratka	Etapa	M. j.	Pracovníků Soub.čety Objem Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po- čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start Pův. Konec m o ž n ý		Start Akt. Konec m o ž n ý		V a z b y 1 - 6					
											p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F	D r	Na pro- ces	Čas. hod./ F		
113404	STROPY			15	1,55	JEŘÁB	1	E	0	0	6.5.24	26.7.24	6.5.24	26.7.24	5	112414	50	5	112809	50
4103	SO01 - Hlavní ob	3	M2	1	7327	AUTOJEŘ.	1	E	0	0	6.5.24	26.7.24	6.5.24	26.7.24	x 5	113103	6	4	113203	0
STRO3		11115,57	4727	1	7327		0	0	1	0	0	0	0	0	4	113303	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 12 týdnů, kritický, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
113504	SCHODIŠTĚ			4	4,49	JEŘÁB	1	E	0	0	20.5.24	26.7.24	20.5.24	26.7.24	5	112203	50	1	112414	0
4303	SO01 - Hlavní ob	3	M2	1	239	AUTOJEŘ.	1	N	0	0	20.5.24	26.7.24	20.5.24	26.7.24	5	112809	50	3	113103	0
SCHO3		519,40	53	1	399		0	0	1	0	0	0	0	0	x 3	113203	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 10 týdnů, kritický, profese BETON															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
113606	VJEZDOVÁ RAMP			3	5,79		0	0	0	0	22.7.24	9.8.24	22.7.24	9.8.24	5	112404	50	5	113103	11
4203	SO01 - Hlavní ob	3	M2	1	340		0	0	0	0	22.7.24	9.8.24	22.7.24	9.8.24	5	113203	11	5	113404	6
VOIS3		876,50	59	1	340		0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	113504	11	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese MONTAZ															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
113859	PŘESUN HMOT 1 AŽ 3			5	0,00		0	0	0	0	27.11.23	4.10.24	27.11.23	4.10.24	x 3	111502	0	4	113404	4
9903	SO01 - Hlavní ob	3	KČ	1	11692		0	0	0	0	27.12.23	1.11.24	27.12.23	1.11.24	0	0	0	0	0	0
PRES3		9743,68	9743680	1	8994		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 45 týdnů, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV			2	1,22		0	0	0	0	5.8.24	16.8.24	5.8.24	16.8.24	5	112809	50	5	113203	50
7624	SO01 - Hlavní ob	4	M2	1	163		0	0	0	0	19.8.24	30.8.24	19.8.24	30.8.24	5	113404	50	x 5	113757	50
TESA4		129,38	134	1	163		0	0	0	0	0	0	0	0	5	113809	50	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 2 týdny, profese TESAR															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ			1	39,10		0	0	0	0	29.7.24	9.8.24	29.7.24	9.8.24	5	112809	50	5	113103	50
7684	SO01 - Hlavní ob	4	T	1	13		0	0	0	0	19.8.24	30.8.24	19.8.24	30.8.24	5	113303	50	x 5	113404	50
OCEL4		20,00	0	1	81		0	0	0	0	0	0	0	0	5	113809	50	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 3 týdny, profese MONTOK															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH			1	0,27		0	0	0	0	5.8.24	6.9.24	5.8.24	6.9.24	5	113404	50	x 5	113606	50
7134	SO01 - Hlavní ob	4	M2	1	243		0	0	0	0	5.8.24	6.9.24	5.8.24	6.9.24	5	113809	50	3	114203	0
IZTE4		821,19	900	1	199		0	0	0	0	0	0	0	0	3	114259	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, kritický, profese IZOL															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114409	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ			4	4,02		0	0	0	0	9.9.24	20.9.24	9.9.24	20.9.24	5	113809	50	5	114203	50
9534	SO01 - Hlavní ob	4	M	1	316		0	0	0	0	9.9.24	20.9.24	9.9.24	20.9.24	3	114259	0	3	114307	0
DOPL4		163,20	79	1	316		0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	114356	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese ZEDNIK															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY			1	0,27		0	0	0	0	5.8.24	23.8.24	5.8.24	23.8.24	5	113809	50	x 3	114107	0
7214	SO01 - Hlavní ob	4	KS	1	25		0	0	0	0	2.9.24	20.9.24	2.9.24	20.9.24	3	114157	0	5	114203	50
KANA4		117,18	94	1	121		0	0	0	0	0	0	0	0	3	114259	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 4 týdny, profese INSTZT															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST			1	0,54		0	0	0	0	9.9.24	20.9.24	9.9.24	20.9.24	5	113656	50	5	114107	50
7454	SO01 - Hlavní ob	4	M	1	93		0	0	0	0	9.12.24	20.12.24	9.12.24	20.12.24	5	114203	50	3	114307	0
SIHR4		83,57	172	1	93		0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	114356	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 13 týdnů, profese ELEKTR															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH			7	0,61		0	0	0	0	23.9.24	11.10.24	23.9.24	11.10.24	3	114356	0	x 3	114507	0
7124	SO01 - Hlavní ob	4	M2	1	851		0	0	0	0	23.9.24	11.10.24	23.9.24	11.10.24	3	114607	0	3	114657	0
IZPO4		1659,04	1394	1	851		0	0	0	0	0	0	0	0	3	114707	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese IZOL															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY			2	1,13		0	0	0	0	23.9.24	25.10.24	23.9.24	25.10.24	5	114557	50	5	114607	50
7644	SO01 - Hlavní ob	4	M2	1	395		0	0	0	0	16.12.24	17.1.25	16.12.24	17.1.25	3	114707	0	x 3	114727	0
KLEM4		1097,32	350	1	395		0	0	0	0	0	0	0	0	3	114757	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, s rezervou 12 týdnů, profese KLEM															Spotřeba energie: 0,00 GJ					
114859	PŘESUN HMOT STŘECHA			1	0,00		0	0	0	0	26.8.24	4.10.24	26.8.24	4.10.24	3	113103	0	3	113504	0
9904	SO01 - Hlavní ob	4	KČ	1	5		0	0	0	0	4.11.24	13.12.24	4.11.24	13.12.24	3	113703	0	x 3	113859	0
PRES4		2,28	2280	1	239		0	0	0	0	0	0	0	0	2	114107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 10 týdnů, profese DELPRE															Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac. Nh Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P paliva	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.				
115103	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ		5	0,66		0	0	0	0	15.7.24	9.8.24	15.7.24	9.8.24	15.7.24	9.8.24	5	112404	50	5	113103	11
3405	SO01 - Hlavní ob	5 M2	1	763		0	0	0	0	15.7.24	9.8.24	15.7.24	9.8.24	15.7.24	9.8.24	5	113203	11	5	113404	4
STEN5		1281,78	1157	763		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	113504	6	0	0	0
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115127	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART		8	0,95		0	0	0	0	3.6.24	9.8.24	3.6.24	9.8.24	3.6.24	9.8.24	5	113103	11	5	113203	11
7635	SO01 - Hlavní ob	5 M2	1	4581		0	0	0	0	29.7.24	4.10.24	29.7.24	4.10.24	29.7.24	4.10.24	5	113404	6	x 5	113504	6
SADR5		5262,97	4822	3272		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	113757	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 10 týdnů, s rezervou 8 týdnů, profese SADROK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115327	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLAŠŤ		4	1,36		0	0	0	0	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	3	115153	0	3	115187	0
7675	SO01 - Hlavní ob	5 M2	1	405		0	0	0	0	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	3	115204	0	3	115229	0
ZAME5		2578,50	298	405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115306	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese ZAM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115357	VÝPLNĚ OTVORŮ		3	0,64		0	0	0	0	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	12.8.24	30.8.24	5	113103	11	5	113203	11
6405	SO01 - Hlavní ob	5 KS	1	140		0	0	0	0	7.10.24	25.10.24	7.10.24	25.10.24	7.10.24	25.10.24	5	113404	6	5	113809	11
OSVY5		10277,70	219	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115306	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 8 týdnů, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115507	KANALIZACE VNITŘNÍ		8	1,11		0	0	0	0	1.7.24	16.8.24	1.7.24	16.8.24	1.7.24	16.8.24	5	111704	50	5	111757	50
7215	SO01 - Hlavní ob	5 M	1	2365		0	0	0	0	8.7.24	23.8.24	8.7.24	23.8.24	8.7.24	23.8.24	5	112458	50	x 3	115253	0
KANA5		1408,80	2131	2365		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů, s rezervou 1 týden, profese INSTZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115527	VODOVOD ROZV A ARMATURY		8	0,90		0	0	0	0	1.7.24	30.8.24	1.7.24	30.8.24	1.7.24	30.8.24	5	112458	50	5	113703	11
7225	SO01 - Hlavní ob	5 M	1	2955		0	0	0	0	9.9.24	8.11.24	9.9.24	8.11.24	9.9.24	8.11.24	5	115127	6	x 3	115253	0
VODO5		1991,21	3283	2955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, s rezervou 10 týdnů, profese INSTZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ		8	0,70		0	0	0	0	1.7.24	16.8.24	1.7.24	16.8.24	1.7.24	16.8.24	5	113103	11	5	113203	11
7335	SO01 - Hlavní ob	5 M	1	2396		0	0	0	0	2.9.24	18.10.24	2.9.24	18.10.24	2.9.24	18.10.24	5	113404	11	5	113703	11
UTRO5		896,20	3423	2396		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115253	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů, s rezervou 9 týdnů, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115627	ARMATURY ÚT		1	0,36		0	0	0	0	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	5	113404	11	5	113703	11
7345	SO01 - Hlavní ob	5 KS	1	89		0	0	0	0	21.10.24	1.11.24	21.10.24	1.11.24	21.10.24	1.11.24	x 4	113859	0	3	115253	0
UTAR5		495,18	248	89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	115607	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 4 týdny, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115647	OTOPNÁ TĚLESA		2	1,51		0	0	0	0	2.9.24	20.9.24	2.9.24	20.9.24	2.9.24	20.9.24	5	113103	11	5	113203	11
7355	SO01 - Hlavní ob	5 KS	1	267		0	0	0	0	29.10.24	15.11.24	29.10.24	15.11.24	29.10.24	15.11.24	5	113404	11	5	115357	6
UTTE5		1210,69	177	267		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115387	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ		5	0,65		0	0	0	0	30.9.24	25.10.24	30.9.24	25.10.24	30.9.24	25.10.24	3	115253	0	5	115607	6
7135	SO01 - Hlavní ob	5 M2	1	779		0	0	0	0	29.10.24	22.11.24	29.10.24	22.11.24	29.10.24	22.11.24	x 5	115627	6	3	115647	0
IZTE5		1551,91	1199	779		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 4 týdny, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT		2	2,86		0	0	0	0	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	3	115422	0	5	115607	6
7325	SO01 - Hlavní ob	5 KPL	1	180		0	0	0	0	23.12.24	3.1.25	23.12.24	3.1.25	23.12.24	3.1.25	5	115627	6	3	115647	0
UTST5		1173,06	63	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115667	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ		5	0,24		0	0	0	0	2.9.24	11.10.24	2.9.24	11.10.24	2.9.24	11.10.24	5	113703	11	5	115103	6
7455	SO01 - Hlavní ob	5 M	1	1108		0	0	0	0	2.9.24	11.10.24	2.9.24	11.10.24	2.9.24	11.10.24	5	115127	6	3	115153	0
SIHR5		1029,43	4616	1108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115253	0	x 4	114727	0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, kritický, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115727	SILNOPROUD VODIČE		3	0,05		0	0	0	0	9.9.24	8.11.24	9.9.24	8.11.24	9.9.24	8.11.24	5	113703	11	3	115103	0
7465	SO01 - Hlavní ob	5 M	1	1282		0	0	0	0	21.10.24	20.12.24	21.10.24	20.12.24	21.10.24	20.12.24	5	115127	6	3	115253	0
SIVO5		1540,43	25631	1068		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115707	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
115747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE		3	3,27		0	0	0	0	7.10.24	8.11.24	7.10.24	8.11.24	7.10.24	8.11.24	5	113703	11	3	115153	0
7485	SO01 - Hlavní ob	5 KPL	1	749		0	0	0	0	18.11.24	20.12.24	18.11.24	20.12.24	18.11.24	20.12.24	3	115187	0	3	115707	0
SIRO5		136,90	229	624		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115727	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po- čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas.	D	Na	Čas.	
115767	SLABOPROUD TRUBKY	5 M	1	0,02		0	0	0	0	5.8.24	16.8.24	5.8.24	16.8.24	4	112859	0	4	112900	0	
7555	SO01 - Hlavní ob		1	40		0	0	0	0	30.9.24	11.10.24	30.9.24	11.10.24	3	115103	0	3	115127	0	
SLHR5		118,61	1990	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	115153	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 8 týdnů, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
115787	SLABOPROUD VODIČE	5 M	1	0,04		0	0	0	0	12.8.24	20.9.24	12.8.24	20.9.24	5	113703	11	3	115103	0	
7565	SO01 - Hlavní ob		1	255		0	0	0	0	14.10.24	22.11.24	14.10.24	22.11.24	3	115127	0	3	115153	0	
SLVO5		243,39	6372	1	255	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115767	6	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 9 týdnů, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
115807	VZDUCHOTECHNIKA	5 KS	2	2,36		0	0	0	0	5.8.24	30.8.24	5.8.24	30.8.24	3	113606	0	x 3	115229	0	
7695	SO01 - Hlavní ob		1	295		0	0	0	0	29.10.24	22.11.24	29.10.24	22.11.24	3	115253	0	3	115422	0	
VZDU5		1241,49	125	1	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 12 týdnů, profese VZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
115901	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	6 M	7	0,09		0	0	0	0	7.10.24	13.12.24	7.10.24	13.12.24	5	113757	50	5	115808	11	
7436	SO01 - Hlavní ob		1	2664		0	0	0	0	4.11.24	10.1.25	4.11.24	10.1.25	x 5	115657	11	0	0	0	
SICU6		4579,49	30274	1	2664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 10 týdnů, s rezervou 4 týdny, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
115902	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	6 M	8	0,07		0	0	0	0	7.10.24	25.10.24	7.10.24	25.10.24	5	113757	50	5	115253	11	
7526	SO01 - Hlavní ob		1	924		0	0	0	0	25.11.24	13.12.24	25.11.24	13.12.24	5	115607	11	5	115627	6	
SLKA6		1039,40	13195	1	924	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115667	6	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 7 týdnů, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
115905	MĚŘENÍ A REGULACE	6 KS	1	1,00		0	0	0	0	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	2	115187	0	3	115808	0	
7368	SO01 - Hlavní ob		1	18		0	0	0	0	23.12.24	3.1.25	23.12.24	3.1.25	x 3	115687	0	3	115900	0	
UTRE8		148,03	18	1	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	6 M2	4	0,18		0	0	0	0	5.8.24	13.9.24	5.8.24	13.9.24	5	113404	6	5	113504	11	
9416	SO01 - Hlavní ob		1	1038		0	0	0	0	2.9.24	11.10.24	2.9.24	11.10.24	5	113703	11	4	113606	0	
LESL6		766,72	5765	1	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115229	6	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 4 týdny, profese LESEN																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	6 M2	4	0,15		0	0	0	0	26.8.24	4.10.24	26.8.24	4.10.24	5	113404	6	4	113606	0	
7136	SO01 - Hlavní ob		1	1133		0	0	0	0	7.10.24	15.11.24	7.10.24	15.11.24	5	115229	11	x 4	115859	0	
IZTE6		939,99	7552	1	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	5	116109	6	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 6 týdnů, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	6 M2	12	0,73		0	0	0	0	9.9.24	29.11.24	9.9.24	29.11.24	5	115306	6	5	115557	11	
6106	SO01 - Hlavní ob		1	5355		0	0	0	0	9.9.24	29.11.24	9.9.24	29.11.24	5	115607	11	x 5	115707	11	
UPPI6		2850,23	7335	1	5758	0	0	0	0	0	0	0	0	5	116109	6	5	115527	0	
Proces HSV, s dobou 12 týdnů, kritický, profese OMIT																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116507	HYDROIZOL SANITÁR PROST	6 M2	1	0,14		0	0	0	0	14.10.24	25.10.24	14.10.24	25.10.24	5	115103	6	5	115507	11	
7116	SO01 - Hlavní ob		1	79		0	0	0	0	4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	5	115527	11	x 3	116404	0	
IZVO6		314,46	563	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 3 týdny, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116607	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	6 M2	2	1,08		0	0	0	0	9.9.24	20.9.24	9.9.24	20.9.24	5	115327	6	5	115387	6	
7146	SO01 - Hlavní ob		1	149		0	0	0	0	9.12.24	20.12.24	9.12.24	20.12.24	5	115807	11	4	115900	0	
IZAK6		1948,94	138	1	149	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	116109	6	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 13 týdnů, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	6 M2	3	0,25		0	0	0	0	14.10.24	6.12.24	14.10.24	6.12.24	5	115253	11	5	115607	11	
6306	SO01 - Hlavní ob		1	1021		0	0	0	0	14.10.24	6.12.24	14.10.24	6.12.24	5	116207	6	x 5	116306	6	
PODL6		2553,65	4085	1	963	0	0	1	0	0	0	0	0	5	116404	6	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 8 týdnů, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
116859	PŘESUN HMOT TE 6	6 KČ	1	0,00		0	0	0	0	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	3	115204	0	3	115229	0	
9906	SO01 - Hlavní ob		1	37		0	0	0	0	30.12.24	10.1.25	30.12.24	10.1.25	3	115253	0	x 3	115859	0	
PRES6		19,28	19280	1	78	0	0	0	0	0	0	0	0	2	116109	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 12 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel Rozp.cena	Pracovníků		Norma času Prac- Nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
		m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý							D	Na	Čas.	D	Na	Čas.						
117226	VODOVOD PŘISLUŠENSTVÍ		1	0,94		0	0	0	0	5.8.24	16.8.24	5.8.24	16.8.24	5.8.24	16.8.24	x 5	115103	6	3	115153	0
7227	SO01 - Hlavní ob	5 KS	1	38		0	0	0	0	4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	3	115229	0	5	115253	6
VODO7		212,46	40	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115422	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 13 týdnů, profese INSTZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ		1	0,93		0	0	0	0	21.10.24	8.11.24	21.10.24	8.11.24	21.10.24	8.11.24	5	117226	11	5	115587	6
3407	SO01 - Hlavní ob	7 M2	1	24		0	0	0	0	11.11.24	29.11.24	11.11.24	29.11.24	11.11.24	29.11.24	5	115787	11	5	116404	11
STEN7		18,46	26	1	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	116507	6	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 3 týdny, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117357	OBKLADY VNITŘNÍ		8	1,41		0	0	0	0	29.10.24	6.12.24	29.10.24	6.12.24	29.10.24	6.12.24	5	116306	6	3	116507	0
7817	SO01 - Hlavní ob	7 M2	1	1816		0	0	0	0	25.11.24	3.1.25	25.11.24	3.1.25	25.11.24	3.1.25	x 3	116806	0	4	115905	0
OBKL7		1652,25	1288	1	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	117303	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 4 týdny, profese OBKL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117407	PODLAHY SYNTETICKÉ		5	0,63		0	0	0	0	11.11.24	20.12.24	11.11.24	20.12.24	11.11.24	20.12.24	5	116207	6	5	116507	6
7777	SO01 - Hlavní ob	7 M2	1	1226		0	0	0	0	25.11.24	3.1.25	25.11.24	3.1.25	25.11.24	3.1.25	x 2	116806	4	3	117303	0
PODS7		963,31	1947	1	1226	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	117357	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů, s rezervou 2 týdny, profese PODLAH																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ		9	1,23		0	0	0	0	11.11.24	3.1.25	11.11.24	3.1.25	11.11.24	3.1.25	5	116207	6	5	116404	6
7717	SO01 - Hlavní ob	7 M2	1	2830		0	0	0	0	11.11.24	3.1.25	11.11.24	3.1.25	11.11.24	3.1.25	5	116507	6	x 2	116806	4
PODD7		2482,63	2301	1	2830	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	117303	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 8 týdnů, kritický, profese DLAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117707	MALBY VNITŘNÍ		4	0,09		0	0	0	0	25.11.24	24.1.25	25.11.24	24.1.25	25.11.24	24.1.25	5	116109	6	3	115902	0
7847	SO01 - Hlavní ob	7 M2	1	1507		0	0	0	0	25.11.24	24.1.25	25.11.24	24.1.25	25.11.24	24.1.25	3	117107	0	3	117357	0
MALB7		973,83	16746	1	1507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	117607	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, kritický, profese MALIR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117757	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI		1	0,11		0	0	0	0	25.11.24	6.12.24	25.11.24	6.12.24	25.11.24	6.12.24	5	116207	6	x 5	116306	6
9157	SO01 - Hlavní ob	7 M	1	11		0	0	0	0	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	5	116404	11	5	116607	6
DOPV7		38,36	103	1	81	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	117107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 3 týdny, profese DLAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
117859	PŘESUN HMOT POVRCHY		1	0,00		0	0	0	0	7.10.24	25.10.24	7.10.24	25.10.24	7.10.24	25.10.24	3	115587	0	3	116607	0
9907	SO01 - Hlavní ob	7 KČ	1	108		0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	3	115902	0	x 2	116859	0
PRES7		48,99	48990	1	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	117107	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 14 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY		2	1,58		0	0	0	0	18.11.24	29.11.24	18.11.24	29.11.24	18.11.24	29.11.24	5	115153	11	5	115187	11
9518	SO01 - Hlavní ob	8 KS	1	3		0	0	0	0	13.1.25	24.1.25	13.1.25	24.1.25	13.1.25	24.1.25	5	115727	11	5	115747	11
VYTA8		1460,00	2	158		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	116306	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 8 týdnů, profese MONVYT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118207	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ		2	0,14		0	0	0	0	18.11.24	17.1.25	18.11.24	17.1.25	18.11.24	17.1.25	5	115807	11	x 5	117407	-2
7678	SO01 - Hlavní ob	8 KG	1	709		0	0	0	0	2.12.24	31.1.25	2.12.24	31.1.25	2.12.24	31.1.25	4	117507	0	4	117657	0
ZAME8		2594,67	5065	1	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	118159	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů, s rezervou 2 týdny, profese ZAM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118307	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET		6	0,74		0	0	0	0	25.11.24	10.1.25	25.11.24	10.1.25	25.11.24	10.1.25	5	115901	6	5	117107	6
7758	SO01 - Hlavní ob	8 M2	1	1613		0	0	0	0	16.12.24	31.1.25	16.12.24	31.1.25	16.12.24	31.1.25	4	117207	0	4	117657	0
PODV8		2016,44	2180	1	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	117757	0	2	116806	4
Proces PSV, s dobou 7 týdnů, s rezervou 3 týdny, profese PARKET																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118357	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		1	1,04		0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	5	115306	6	3	117607	0
7668	SO01 - Hlavní ob	8 KS	1	62		0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	5	117657	6	x 5	117707	6
TRUH8		4144,92	60	1	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	117807	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese TRUHL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI		3	0,90		0	0	0	0	23.12.24	17.1.25	23.12.24	17.1.25	23.12.24	17.1.25	5	115587	6	5	117303	6
7258	SO01 - Hlavní ob	8 KS	1	463		0	0	0	0	6.1.25	31.1.25	6.1.25	31.1.25	6.1.25	31.1.25	5	117357	6	x 3	118207	0
ZARI8		1450,83	514	1	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	118457	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 4 týdny, s rezervou 2 týdny, profese MONTZP																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel Rozp.cena	Pracovníků Etapa M. j. Objem	Norma času Soub.čety Směnnost	Prac- Nh Prac- Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2	Po- čet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.			
118557	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	2	1,66			0	0	0	0	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	5	115422	11	5	115687	11
7698	SO01 - Hlavní ob	8	KS	1	136	0	0	0	0	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	5	115747	11	5	117607	6
VZDU8		377,53	82	1	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	117707	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese VZT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118607	MĚŘENÍ A REGULACE	7	1,00			0	0	0	0	14.10.24	15.11.24	14.10.24	15.11.24	14.10.24	15.11.24	5	115627	6	5	115647	6
7368	SO01 - Hlavní ob	8	KS	1	1363	0	0	0	0	30.12.24	31.1.25	30.12.24	31.1.25	30.12.24	31.1.25	3	115657	0	5	115667	6
UTRE8		2272,12	1363	1	1363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	115687	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	1	0,77			0	0	0	0	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	5	115767	11	5	115787	11
7578	SO01 - Hlavní ob	8	KPL	1	24	0	0	0	0	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	x 5	117707	6	3	117757	0
SLK08		200,11	32	1	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	118607	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese ELSLAB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118707	SILNOPROUD KOMPLETACE	4	0,31			0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	5	115727	11	5	115747	6
7478	SO01 - Hlavní ob	8	KS	1	439	0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	5	117707	6	x 4	118357	0
SIK08		784,94	1416	1	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	118507	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, kritický, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	8	0,31			0	0	0	0	23.12.24	31.1.25	23.12.24	31.1.25	23.12.24	31.1.25	4	118257	0	4	118307	0
9528	SO01 - Hlavní ob	8	M2	1	1787	0	0	0	0	23.12.24	31.1.25	23.12.24	31.1.25	23.12.24	31.1.25	4	118357	0	x 4	118707	0
CIST8		645,66	5765	1	1787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	118759	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, kritický, profese TESAR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	1	0,00			0	0	0	0	16.12.24	3.1.25	16.12.24	3.1.25	16.12.24	3.1.25	3	116207	0	3	115901	0
9908	SO01 - Hlavní ob	8	KČ	1	50	0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	x 2	117157	0	3	117859	0
PRES8		16,76	16760	1	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	118307	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 4 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
118900	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE	1	0,35			0	0	0	0	16.12.24	3.1.25	16.12.24	3.1.25	16.12.24	3.1.25	2	116607	0	3	117900	0
9008	SO01 - Hlavní ob	8	TKČ	1	34	0	0	0	0	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	2	118109	0	2	118607	0
OSTH8		95,70	96	1	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 4	118859	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 4 týdny, profese MONTZP																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	4	0,27			0	0	0	0	24.6.24	9.8.24	24.6.24	9.8.24	24.6.24	9.8.24	5	112607	50	5	112751	50
9419	SO01 - Hlavní ob	9	M2	1	1109	0	0	0	0	29.7.24	13.9.24	29.7.24	13.9.24	29.7.24	13.9.24	5	112702	50	x 5	113404	6
LESL9		1080,54	4109	1	1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115204	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 7 týdnů, s rezervou 5 týdnů, profese LESEN																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	4	0,57			0	0	0	0	2.9.24	4.10.24	2.9.24	4.10.24	2.9.24	4.10.24	5	114307	50	5	115306	50
7139	SO01 - Hlavní ob	9	M2	1	800	0	0	0	0	2.9.24	4.10.24	2.9.24	4.10.24	2.9.24	4.10.24	5	119109	50	x 5	119159	11
IZTE9		59,75	45	1	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	119189	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů, kritický, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119257	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	1	0,65			0	0	0	0	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	5	113656	50	5	114557	50
7459	SO01 - Hlavní ob	9	M	1	81	0	0	0	0	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	5	119159	11	5	119207	11
SIHR9		26,12	125	1	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	119229	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 10 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119287	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ	1	0,18			0	0	0	0	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	7.10.24	18.10.24	5	112607	50	5	113809	50
7119	SO01 - Hlavní ob	9	M2	1	32	0	0	0	0	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	5	115153	50	5	119109	50
IZVO9		262,49	180	1	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	119229	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 10 týdnů, profese IZOL																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	12	0,94			0	0	0	0	9.9.24	18.10.24	9.9.24	18.10.24	9.9.24	18.10.24	5	112653	50	5	114203	50
6209	SO01 - Hlavní ob	9	M2	1	3874	0	0	0	0	9.9.24	18.10.24	9.9.24	18.10.24	9.9.24	18.10.24	5	119109	50	5	119189	11
UPPE9		6923,64	4121	1	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	119207	6	0	0	0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů, kritický, profese FASAD																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
119387	SILNOPROUD KOMPLET VENK	1	0,87			0	0	0	0	4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	5	115727	50	x 5	115747	50
7479	SO01 - Hlavní ob	9	KS	1	54	0	0	0	0	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	5	119109	50	5	119207	6
SIK09		97,77	62	1	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	119306	6	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód	Název činnosti Kratka	Pracovníků Etapa	Norma času M. j.	Stroj č. 1 Soub.čety	Stroj č. 2 čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Pův. Konec 4.11.24	Konec m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	V a z b y 1 - 6							
												D	Na	Čas.	D	Na	Čas.		
119407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	1	0,61						4.11.24	15.11.24	4.11.24	15.11.24	5	115767	50	5	115787	50	
7579	SO01 - Hlavní ob	9	KS	1	2				16.12.24	27.12.24	16.12.24	27.12.24	3	119257	0	5	119306	6	
SLKO9		41,16	4	1	81				0	0	0	0	0	x 3	119387	0	0	0	0
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese ELSLAB												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
119527	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ	2	1,12						18.11.24	6.12.24	18.11.24	6.12.24	5	119287	6	5	119306	6	
7719	SO01 - Hlavní ob	9	M2	1	238				30.12.24	17.1.25	30.12.24	17.1.25	3	119427	0	x 3	119457	0	
PODD9		381,88	213	1	238			1	0	0	0	0	3	119506	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese DLAZ												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
119587	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	2	0,56						21.10.24	8.11.24	21.10.24	8.11.24	5	113203	50	x 5	114807	50	
7649	SO01 - Hlavní ob	9	M	1	246				13.1.25	31.1.25	13.1.25	31.1.25	5	115387	50	5	119109	50	
KLEM9		452,45	440	1	246				0	0	0	0	0	5	119159	11	0	0	0
Proces PSV, s dobou 3 týdny, s rezervou 12 týdnů, profese KLEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
119627	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	2	0,09						9.12.24	20.12.24	9.12.24	20.12.24	5	115807	50	5	119129	50	
7679	SO01 - Hlavní ob	9	KG	1	143				20.1.25	31.1.25	20.1.25	31.1.25	3	119229	0	3	119327	0	
ZAME9		1855,51	1586	1	143				0	0	0	0	x 3	119609	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 2 týdny, s rezervou 6 týdnů, profese ZAM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	0,00						3.2.25	7.2.25	3.2.25	7.2.25	x 1	118809	0	1	118900	0	
908A	SO01 - Hlavní ob	10		1	40				3.2.25	7.2.25	3.2.25	7.2.25	5	119801	50	1	119900	0	
VYSKA /		0,00	0	1	40				0	0	0	0	0	1	119950	11	0	119682	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
SO10 - Retenční																			
120101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	0,28						22.7.24	26.7.24	22.7.24	26.7.24	x 7	115507	40	0	0	0	
1100	SO10 - Retenční	0	M2	1	2				29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	0	0	0	0	0	0	
PRIP0 /		0,62	7	1	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
120201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	3	0,18	DOZER	1	N			22.7.24	26.7.24	22.7.24	26.7.24	x 2	120101	0	0	0	0	
1200	SO10 - Retenční	0	M3	1	1	NAKLADAČ	1	N	29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	0	0	0	0	0	0	
ODKO0 /		0,29	3	1	1	RYPADLO	1	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	6	0,29	RYPADLO	1	N			22.7.24	26.7.24	22.7.24	26.7.24	5	120101	0	x 5	120201	0	
1300	SO10 - Retenční	0	M3	1	17				29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	0	0	0	0	0	0	
HLOU0 /		11,92	60	1	9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
120601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	0,12	SKLÁPEČ	1	N			22.7.24	26.7.24	22.7.24	26.7.24	2	120201	0	x 2	120301	0	
1600	SO10 - Retenční	0	M3	1	7				5.8.24	9.8.24	5.8.24	9.8.24	2	120469	0	0	0	0	
PREM0 /		7,93	60	1	6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese RIDIC												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
120701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	0,01	KOMPAKT.	1	N			22.7.24	26.7.24	22.7.24	26.7.24	2	120201	0	2	120301	0	
1700	SO10 - Retenční	0	M3	1	0				5.8.24	9.8.24	5.8.24	9.8.24	x 2	120601	0	0	0	0	
KOZE0 /		5,30	18	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
120802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	2	1,04						29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	5	120301	0	5	120501	0	
2700	SO10 - Retenční	0	M3	1	2				5.8.24	9.8.24	5.8.24	9.8.24	4	120601	0	4	120701	0	
ZAKL0 /		2,22	2	1	2				0	0	0	0	0	x 3	120752	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM												Spotřeba energie: 0,00 GJ							
123202	ZÁKLADY IS	6	3,51						29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	5	120301	0	5	120501	0	
2703	SO10 - Retenční	3	M3	1	17				5.8.24	9.8.24	5.8.24	9.8.24	5	120722	0	5	120752	0	
ZAKL3 /		21,24	5	1	17			1	0	0	0	0	0	x 5	120802	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON												Spotřeba energie: 0,00 GJ							



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po-čet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6					
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.			
123404	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	5	120501	0	x 5	120752	0
4503	SO10 - Retenční	3 M2	1	4		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	5	120827	0	3	123102	0
PODK3	/	4,11	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	123122	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 4 týdny, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
123583	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		12	14,50		0	0	0	0	12.8.24	16.8.24	12.8.24	16.8.24	12.8.24	16.8.24	5	123122	0	5	123152	0
3803	SO10 - Retenční	3 M3	1	246		0	0	0	0	19.8.24	23.8.24	19.8.24	23.8.24	19.8.24	23.8.24	5	123202	0	x 5	123226	0
KOMP3	/	174,04	17	1	154	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	123302	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
123859	PŘESUN HMOT TE 3		2	0,00		0	0	0	0	29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	29.7.24	2.8.24	3	120722	0	3	120752	0
9903	SO10 - Retenční	3 KČ	1	51		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	x 3	120802	0	3	120859	0
PRES3	/	28,30	28300	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	123352	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 6 týdnů, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
126678	POTRUBÍ Z PLASTU		3	0,84		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	5	123404	0	5	123428	0
8706	SO10 - Retenční	6 M	1	18		0	0	0	0	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	3	126187	0	3	126207	0
POTP6	/	14,11	21	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	126227	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
126698	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET		2	3,22		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	5	123428	0	3	126628	0
8906	SO10 - Retenční	6 KS	1	3		0	0	0	0	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	3	126658	0	3	126638	0
POTK6	/	4,78	1	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	126678	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
126751	ZÁSYPY		2	0,48	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	2.9.24	6.9.24	4	123321	0	5	126083	0
1706	SO10 - Retenční	6 M3	1	9		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	5	126129	0	3	126459	0
KOZE6	/	3,46	19	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	126709	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
126859	PŘESUN HMOT TE 6		2	0,00		0	0	0	0	19.8.24	23.8.24	19.8.24	23.8.24	19.8.24	23.8.24	5	120827	0	3	120859	0
9906	SO10 - Retenční	6 KČ	1	6		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	3	123859	0	2	126187	0
PRES6	/	3,22	3220	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 2	126267	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
129109	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ		2	0,16		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	x 3	126149	0	3	126129	0
9339	SO10 - Retenční	9 M3	1	19		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	3	126429	0	3	126489	0
ZKIS9	/	8,65	120	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	126900	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
129128	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		2	0,30		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	3	126638	0	3	126658	0
8909	SO10 - Retenční	9 M	1	7		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	3	126668	0	3	126678	0
POTK9	/	2,72	23	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	129109	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese POTRUB																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
129859	PŘESUN HMOT TE 9		2	0,00		0	0	0	0	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	26.8.24	30.8.24	3	123859	0	x 5	126357	0
9909	SO10 - Retenční	9 KČ	1	2		0	0	0	0	16.9.24	20.9.24	16.9.24	20.9.24	16.9.24	20.9.24	3	126859	0	2	129159	0
PRES9	/	0,67	668	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	129189	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ					
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	9.9.24	13.9.24	x 5	129789	0	5	129801	0
908A	SO10 - Retenční	10	1	40		0	0	0	0	16.9.24	20.9.24	16.9.24	20.9.24	16.9.24	20.9.24	5	129859	0	5	129900	0
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	20.9.24	20.9.24	20.9.24	20.9.24	20.9.24	20.9.24	1	129950	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ					

SO02 - Sadové úp

130201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		2	0,18	DOZER	1 N	0	0	0	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	x 2	130101	0	0	0	0
1200	SO02 - Sadové úp	0 M3	1	129	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	23.9.24	4.10.24	0	0	0	0	0	0
ODK00	/	84,97	714	1	129	RYPADLO	1 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proces HSV, s dobou 2 týdny, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ					



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel Rozp.cena	Etapa M. j. Objem	Pracovníků Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Po- čet l	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas.		
133101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ		3	0,13	NAKLADA(1	N	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	3	130101	0	3	130201	0	
1703	SO02 - Sadové úp	3 M3	1	1	KOMPAKT.1	N	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	4	130601	0	4	130701	0	
KOZE3		0,94	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 5	130802	100	0	0
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
133759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY		2	1,45		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	133101	0	x 3	133402	0	
9183	SO02 - Sadové úp	3 M3	1	30		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	133503	0	3	133603	0	
CHOP3		60,17	21	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	3	133703	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
133809	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY		2	0,12		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	133308	0	3	133503	0	
9166	SO02 - Sadové úp	3 M	1	15		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	133603	0	3	133703	0	
OBRU6		32,88	128	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	133759	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ZEDNIK																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
136453	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ		2	0,11		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	x 5	133201	100	3	133402	0	
7629	SO02 - Sadové úp	6 M2	1	5		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	133603	0	5	136154	100	
TESA9		56,47	46	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	136408	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese TESAR																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
139101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		6	0,62	DOZER	1 N	0	0	0	21.10.24	15.11.24	21.10.24	15.11.24	5	133201	100	x 3	136305	0	
1809	SO02 - Sadové úp	9 M2	1	1091	GRADER	1 N	0	0	0	21.10.24	15.11.24	21.10.24	15.11.24	4	136355	0	3	136704	0	
UPRT9		1385,24	1760	1	957	0	0	0	0	0	0	0	0	4	136859	0	1	129980	0	
Proces HSV, s dobou 4 týdny, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
139253	DROBNÁ ARCHITEKTURA		3	1,30		0	0	0	0	21.10.24	25.10.24	21.10.24	25.10.24	5	133703	100	3	136103	0	
3409	SO02 - Sadové úp	9 KS	1	10		0	0	0	0	11.11.24	15.11.24	11.11.24	15.11.24	3	136453	0	x 3	136556	0	
STEN9		98,83	8	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	136704	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
139980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	11.11.24	15.11.24	11.11.24	15.11.24	x 4	139405	0	4	139809	0	
908A	SO02 - Sadové úp	10	1	40		0	0	0	0	11.11.24	15.11.24	11.11.24	15.11.24	5	139859	100	5	139900	100	
VYSKA /		0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	15.11.24	0	15.11.24	1	139950	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
SO09 - VO																				
140101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE		2	0,28		0	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	x 7	119306	40	0	0	0	
1100	SO09 - VO	0 M2	1	4		0	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	0	0	0	0	0	0	
PRIP0 /		1,22	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
140301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3	0,29	RYPADLO	1 N	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	x 2	140101	0	2	140201	0	
1300	SO09 - VO	0 M3	1	2		0	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	0	0	0	0	0	0	
HLOU0 /		1,59	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
140601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		2	0,12	SKLÁPEČ	1 N	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	2	140201	0	x 2	140301	0	
1600	SO09 - VO	0 M3	1	0		0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	3	140459	0	0	0	0	
PREM0 /		0,24	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese RIDIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
140701	NÁSYPY A SKLÁDKY		1	0,01	KOMPAKT.1	N	0	0	0	30.9.24	4.10.24	30.9.24	4.10.24	2	140201	0	2	140301	0	
1700	SO09 - VO	0 M3	1	0		0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	2	140501	0	x 2	140601	0	
KOZE0 /		0,15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód Zkratka	Název činnosti Dodavatel	Etapa M. j. Objem	Pracovníků M. j. Soub.čety Směnnost	Norma času Prac- Nh nost Ph	Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3	Počet čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR TP	Start	Pův.	Konec	Start	Akt.	Konec	Vazby 1 - 6				
										m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	D	Na	Čas. D	Na	Čas. F	Na	Čas. F		
143304	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		2	0,29		0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	5	140501	0	4	140601	0	
4503	SO09 - VO	3 M2	1	3		0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	4	140701	0	4	140859	0	
PODK3	/	2,77	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese MONTAZ																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
143859	PŘESUN HMOT TE 3		3	0,00		0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	4	140701	0	x 3	140752	0	
9903	SO09 - VO	3 KČ	1	4		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	140859	0	2	143102	0	
PRES3	/	2,16	2163	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	143202	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
146407	SILNOPROUD OSTATNÍ		2	0,78		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	5	143703	0	x 5	146109	0	
7496	SO09 - VO	6 M	1	3		0	0	0	0	29.10.24	1.11.24	29.10.24	1.11.24	3	146307	0	3	146357	0	
SIOS6	/	8,65	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, s rezervou 2 týdny, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
146507	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU		2	0,10		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	5	143304	0	5	143703	0	
7436	SO09 - VO	6 M	1	9		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	x 3	143801	0	4	143859	0	
SICU6	/	32,04	85	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
146558	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY		3	5,16		0	0	0	0	21.10.24	25.10.24	21.10.24	25.10.24	5	143102	0	5	143304	0	
7446	SO09 - VO	6 KS	1	31		0	0	0	0	21.10.24	25.10.24	21.10.24	25.10.24	3	143703	0	x 1	146507	0	
SIVE6	/	79,08	6	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	3	146203	0	0	0	0	
Proces PSV, s dobou 1 týden, kritický, profese ELEKTR																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
146601	ZÁSYPY		2	0,48	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	21.10.24	25.10.24	21.10.24	25.10.24	5	143507	0	5	143607	0	
1706	SO09 - VO	6 M3	1	3		0	0	0	0	29.10.24	1.11.24	29.10.24	1.11.24	5	146203	0	5	146457	0	
KOZE6	/	1,12	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	146507	0	x 5	146558	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
146859	PŘESUN HMOT TE 6		2	0,00		0	0	0	0	21.10.24	25.10.24	21.10.24	25.10.24	3	140859	0	3	143407	0	
9906	SO09 - VO	6 KČ	1	1		0	0	0	0	29.10.24	1.11.24	29.10.24	1.11.24	3	143507	0	3	143859	0	
PRES6	/	0,28	275	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	146307	0	x 4	146558	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, s rezervou 1 týden, profese DELPRE																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		1	0,00		0	0	0	0	29.10.24	1.11.24	29.10.24	1.11.24	4	149757	0	4	149801	0	
908A	SO09 - VO	10	1	40		0	0	0	0	29.10.24	1.11.24	29.10.24	1.11.24	4	149859	0	x 5	149900	0	
VYSKA	/	0,00	0	1	40	0	0	0	0	0	1.11.24	0	1.11.24	1	149950	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
SO03 - Komunikac																				
150201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		3	0,18	DOZER (1 N	0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	x 2	150101	0	0	0	0	
1200	SO03 - Komunikac	0 M3	1	59	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	7.10.24	11.10.24	7.10.24	11.10.24	0	0	0	0	0	0	
ODKO0	/	41,91	330	1	59	RYPADLO (1 N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
153101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ		3	0,13	NAKLADA(1 N	0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	5	150101	50	3	150201	0	
1703	SO03 - Komunikac	3 M3	1	2	KOMPAKT.1 N	0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	150459	0	3	150601	0	
KOZE3	/	1,75	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese DELZEM																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
153155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY		3	0,04		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	150101	0	5	150301	50	
5603	SO03 - Komunikac	3 M2	1	61		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	5	150409	50	3	150802	0	
POKO3	/	356,99	1516	1	61	0	0	0	0	0	0	0	0	x 3	153101	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese SILNIC																Spotřeba energie: 0,00 GJ				
153222	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ		2	4,19		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	5	150301	50	5	150501	50	
4305	SO03 - Komunikac	3 M2	1	67		0	0	0	0	14.10.24	18.10.24	14.10.24	18.10.24	3	150802	0	x 2	153155	0	
SCHO5	/	77,43	16	1	67	0	0	1	0	0	0	0	0	3	153201	0	0	0	0	
Proces HSV, s dobou 1 týden, kritický, profese BETON																Spotřeba energie: 0,00 GJ				



7.1.24

Index Kód	Název činnosti	Pracovníků		Norma času Prac- nost	Stroj č. 1 Stroj č. 3	Po- čet	P a	Spotř. paliva	Dok. DR	Start m o ž n ý p ř í p u s t n ý v y n u c e n ý	Pův. m o ž n ý	Konec m o ž n ý	Start p ř í p u s t n ý	Akt. m o ž n ý	Konec v y n u c e n ý	V a z b y 1 - 6					
		M. j.	Soub.čety													Nh	Ph	Stroj č. 2	č	l	TP

Vysvětlivky zkratk záhloví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
Kód	Číselný kód činnosti z databáze
M. j.	Měrná jednotka produktu
Rozp.cena	Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety	Počet souběžných pracovních čet
Nh	Normohodiny
Ph	Pracovní hodiny
Pal	Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok.	Procento dokončení (rozestavěnosti) činnosti v %
DR	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP	Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův.	Původní termíny činnosti
Akt.	Aktualizované termíny činnosti
Dru	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas. hod.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
Skut.	Skutečnost
Poznámka -	Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze