

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3		1. půlrok Čtvrt. 1		Čtvrt. 3		1. půlrok Čtvrt. 1		Čtvrt. 3		1. půlrok Čtvrt. 1			
1	Stanice 1	1072 dny	1.2. 18	11.3. 22														
2	zajištění jámy	270 dny	1.2. 18	13.2. 19														
3	stanice	420 dny	3.8. 20	11.3. 22														
4	ražba mezi stanicemi	240 dny	14.2. 19	15.1. 20														
5	Stanice 2	1072 dny	1.2. 18	11.3. 22														
6	zajištění jámy	360 dny	1.2. 18	19.6. 19														
7	stanice	420 dny	3.8. 20	11.3. 22														
8	ražba mezi stanicemi	150 dny	16.1. 20	12.8. 20														
9	Stanice 3	860 dny	3.9. 18	17.12. 21														
10	zajištění jámy	330 dny	3.9. 18	6.12. 19														
11	stanice	360 dny	3.8. 20	17.12. 21														

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		
					Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	
12	ražba mezi stanicemi	130 dny	13.8. 20	10.2. 21											
13	Stanice 4	1122 dny	1.2. 18	20.5. 22											
14	zajištění jámy	120 dny	1.2. 18	18.7. 18											
15	stanice	210 dny	2.8. 21	20.5. 22											
16	ražba mezi stanicemi	90 dny	11.2. 21	16.6. 21											
17	Stavba stanice metra s ražbou	1152,88 dny	1.2. 18	4.7. 22											
18	1. etapa	185 dny	1.2. 18	17.10. 18											
46	2 etapa-zajištění severní části jámy	140 dny	24.9. 18	5.4. 19											
52	3. etapa-zajištění jižní části jámy	145 dny	31.12. 18	19.7. 19											
58	4. etapa-přeložení TBM, stavba 2. dil. Úseků stanice	160 dny	2.9. 19	10.4. 20											
66	5. etapa-stavba stanice	360 dny	15.2. 21	4.7. 22											
82	Stanice 6	1182 dny	1.2. 18	12.8. 22											

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3	1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok	
						Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3	Čtvrt. 1	Čtvrt. 3
83	zajištění jámy	810 dny	2.4. 18	7.5. 21											
84	stanice	270 dny	10.5. 21	20.5. 22											
85	ražba mezi stanicemi	60 dny	10.4. 20	3.7. 20											
86	Stanice 7	1102 dny	5.4. 18	24.6. 22											
87	zajištění jámy	180 dny	5.4. 18	12.12. 18											
88	stanice	300 dny	3.5. 21	24.6. 22											
89	ražba mezi stanicemi	60 dny	3.7. 20	25.9. 20											
90	Stanice 8	1146,88 dn	1.2. 18	24.6. 22											
91	zajištění jámy	720 dny	1.2. 18	4.11. 20											
92	stanice	300 dny	30.4. 21	24.6. 22											
93	ražba mezi stanicemi	90 dny	25.9. 20	29.1. 21											