





ID	Rež	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť. 1, 2016			Čtvrť. 2, 2016			Čtvrť. 3, 2016			Čtvrť. 4, 2016			Čtvrť. 1, 2017		
						listopad	prosinec	leden	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
99		Dilatace D08	291 dny	29.2.16	15.12.16															
100		obvodový plášť dilatace D08 včetně vstupu	77 dny	17.8.16	1.11.16															
101		kovové panely - pás nad bubnem	50 dny	17.8.16	5.10.16															
102		podkonstrukce+izolace	27 dny	6.10.16	1.11.16															
103		obklad	230 dny	29.2.16	15.10.16															
104		prosklené fasády - buben	78 dny	29.2.16	16.5.16															
105		výroba nosné konstrukce+příprava	77 dny	1.6.16	16.8.16															
106		montáž konstrukce + zasklívání	60 dny	17.8.16	15.10.16															
107		montáž doměřových skel	249 dny	15.3.16	18.11.16															
108		prosklené fasády - pod bubnem 1.část	60 dny	15.3.16	13.5.16															
109		výroba nosné konstrukce+příprava	30 dny	21.8.16	19.9.16															
110		montáž konstrukce + zasklívání	60 dny	20.9.16	18.11.16															
111		montáž doměřových skel	276 dny	15.3.16	15.12.16															
112		prosklené fasády - pod bubnem 2.část	60 dny	15.3.16	13.5.16															
113		výroba nosné konstrukce+příprava	14 dny	2.11.16	15.11.16															
114		montáž konstrukce + zasklívání	30 dny	16.11.16	15.12.16															
115		montáž doměřových skel	0 dny	15.1.17	15.1.17															
116		Budova D - dokončení fasády																		