

NO	Název úkolu	Doba	Začátek	Dokončení	Průběžnost
1	TE1 - Připravení práce	59 dny	6.3.17	25.5.17	
2	TE2 - Úprava osvětlení	1 den	20.3.17	20.3.17	
3	Odstavení panelů	1 den	2.3.17	2.3.17	2
4	Signální svazek	2 dny	8.3.17	9.3.17	
5	Zkouška ZS	3 dny	10.3.17	14.3.17	2
6	Průběžná příprava vč. odstraňování	14 dny	8.5.17	25.5.17	18
7	Nájezd ZS na stě	2 dny	15.3.17	16.3.17	5
8	TE2 - Demolice staré objímky	14 dny	17.3.17	5.4.17	
9	Odstavení a demontáž elektrovozů	1 den	17.3.17	17.3.17	7
10	Bourání podlah	1 den	20.3.17	20.3.17	
11	Výborný výtah osovů	1 den	21.3.17	21.3.17	30
12	Osvětlení stropy	2 dny	22.3.17	23.3.17	11
13	Bourání stěn	4 dny	24.3.17	29.3.17	12
14	Bourání základových konstrukcí	5 dny	20.3.17	5.4.17	13
15	TE2 - Úprava práce	49 dny	6.4.17	6.4.17	
16	Vytvoření armovací praci	1 den	6.4.17	6.4.17	14
17	Hlášení stavby příjmy a sáček	15 dny	7.4.17	25.4.17	16
18	Hlášení vpr. přípravy	15 dny	21.4.17	5.5.17	17
19	Vpr. pro příjmy	7 dny	3.5.17	11.5.17	18
20	Rozvod státní kanalizace	5 dny	12.5.17	16.5.17	19
21	Zájezd jam, vpr. sáček a zhubnění	15 dny	17.5.17	6.6.17	20
22	TE4 - Základové konstrukce	90 dny	26.4.17	29.8.17	
23	Osvětlení stěn sáček a zájezdů pasů	3 dny	26.4.17	28.4.17	17
24	Instalace příčkových sáček	2 dny	1.5.17	2.5.17	23
25	Zkouška příjmy	9 dny	12.5.17	24.5.17	19
26	Montáž ZS pro příjmy	1 den	25.5.17	25.5.17	25
27	Podlahy beton	6 dny	5.6.17	12.6.17	21
28	Bourání základových konstrukcí pasů	4 dny	17.6.17	21.6.17	22
29	Armatura základových konstrukcí pasů	9 dny	14.6.17	26.6.17	23
30	Betonování základových konstrukcí pasů	6 dny	23.6.17	29.6.17	24
31	Osvětlení základových konstrukcí pasů	1 den	3.7.17	3.7.17	26
32	Oprava vnitřních příjmy	1 den	4.7.17	4.7.17	31
33	Hydroizolace základových konstrukcí	8 dny	5.7.17	14.7.17	32
34	Hydroizolace stěn (okna)	2 dny	28.8.17	29.8.17	41
35	TE5 - Vnější vnitřní stěny	32 dny	17.7.17	29.8.17	
36	Úsk II	13 dny	17.7.17	29.8.17	
37	ZMP	8 dny	17.7.17	26.7.17	
38	Montáž ZS pro příjmy	1 den	17.7.17	17.7.17	33
39	Montáž ZS pro příjmy	3 dny	18.7.17	20.7.17	38
40	Instalace nájezd ZS stěn	1 den	21.7.17	21.7.17	39
41	Montáž průvlákná a stropních panelů	2 dny	24.7.17	25.7.17	40
42	Montáž mezupodlaží a sáček ramen	1 den	26.7.17	26.7.17	41
43	ZMP	5 dny	27.7.17	28.7.17	
44	Montáž ZS pro příjmy	1 den	27.7.17	27.7.17	42
45	Montáž ZS pro příjmy stěn	2 dny	28.7.17	29.7.17	44
46	Montáž průvlákná a stropních panelů	2 dny	1.8.17	2.8.17	45
47	Úsk II	2 dny	3.8.17	4.8.17	
48	Montáž buněk	2 dny	3.8.17	4.8.17	46
49	Úsk II	6 dny	7.8.17	14.8.17	
50	Montáž buněk (1. část úsků)	2 dny	7.8.17	8.8.17	48
51	Montáž ZS pro příjmy stěn	1 den	8.8.17	8.8.17	50
52	Montáž průvlákná a stropních panelů	1 den	10.8.17	10.8.17	51
53	Montáž buněk (2. část úsků)	2 dny	11.8.17	14.8.17	52
54	Úsk II	6 dny	15.8.17	22.8.17	
55	Montáž buněk (1. část úsků)	2 dny	15.8.17	16.8.17	53
56	Montáž ZS pro příjmy stěn	1 den	17.8.17	17.8.17	55
57	Montáž průvlákná a stropních panelů	1 den	18.8.17	18.8.17	56
58	Montáž buněk (2. část úsků)	2 dny	21.8.17	22.8.17	57
59	Úsk V	5 dny	23.8.17	29.8.17	
60	Montáž buněk (1. část úsků)	2 dny	23.8.17	24.8.17	58
61	Montáž ZS pro příjmy stěn	1 den	25.8.17	25.8.17	60
62	Montáž průvlákná a stropních panelů	1 den	28.8.17	28.8.17	61
63	Montáž buněk (2. část úsků)	1 den	29.8.17	29.8.17	62
64	TE6 - Zastřešení	29 dny	2.9.17	7.9.17	
65	Úsk I	18 dny	2.9.17	20.9.17	
66	Montáž ZS pro příjmy	2 dny	2.9.17	2.9.17	65
67	Oprava vnitřních příjmy stropních panelů	1 den	4.8.17	4.8.17	46
68	Montáž světlíků a světlotoků	1 den	7.8.17	7.8.17	67
69	Hydroizolace - asfaltové pásy (příčky)	5 dny	8.8.17	14.8.17	68
70	Lepení tepelné izolace (stěny)	6 dny	10.8.17	16.8.17	69
71	Hydroizolace - PVC (příčky)	10 dny	11.8.17	24.8.17	70
72	Nájezd kachle	1 den	25.8.17	25.8.17	71
73	Úsk II	1 den	25.8.17	25.8.17	71
74	Zastřešení buněk - napojení	1 den	25.8.17	25.8.17	71
75	Úsk II	13 dny	15.8.17	28.8.17	
76	Montáž ZS pro příjmy	1 den	15.8.17	15.8.17	53
77	Montáž světlotoků	1 den	16.8.17	16.8.17	76
78	Hydroizolace - asfaltové pásy	1 den	17.8.17	17.8.17	77
79	Lepení tepelné izolace	2 dny	22.8.17	23.8.17	78
80	Hydroizolace - PVC	2 dny	28.8.17	29.8.17	79
81	Zastřešení buněk - napojení	1 den	30.8.17	30.8.17	80
82	Úsk II	8 dny	23.8.17	1.9.17	
83	Montáž ZS pro příjmy	1 den	23.8.17	23.8.17	58
84	Montáž světlotoků	1 den	24.8.17	24.8.17	83
85	Hydroizolace - asfaltové pásy	1 den	25.8.17	25.8.17	84
86	Lepení tepelné izolace	2 dny	28.8.17	29.8.17	85
87	Hydroizolace - PVC	2 dny	30.8.17	31.8.17	86
88	Zastřešení buněk - napojení	1 den	1.9.17	1.9.17	87
89	Úsk V	7 dny	30.8.17	7.9.17	
90	Montáž ZS pro příjmy	1 den	30.8.17	30.8.17	63
91	Montáž světlotoků	1 den	31.8.17	31.8.17	90
92	Hydroizolace - asfaltové pásy	1 den	1.9.17	1.9.17	91
93	Lepení tepelné izolace	2 dny	4.9.17	6.9.17	92
94	Hydroizolace - PVC	2 dny	5.9.17	6.9.17	93
95	Zastřešení buněk - napojení	1 den	7.9.17	7.9.17	94
96	TE7 - Vnější vnitřní práce	59 dny	25.8.17	15.11.17	
97	Úsk I	49 dny	25.8.17	1.11.17	
98	Montáž výtahů osovů	3 dny	25.8.17	29.8.17	71
99	Betonová mazanina	4 dny	1.9.17	6.9.17	95
100	Rozvod kanalizace	4 dny	6.9.17	11.9.17	96
101	Rozvod vodohodnotičky	4 dny	7.9.17	12.9.17	97
102	Rozvod vodovodu	4 dny	8.9.17	13.9.17	98
103	Rozvod plynu	4 dny	12.9.17	15.9.17	99
104	Rozvod výtahů	4 dny	15.9.17	19.9.17	100
105	Rozvod elektroinstalace	4 dny	18.9.17	21.9.17	101
106	SDK příčky	15 dny	13.10.17	28.10.17	102
107	SDK příčky a sáčky	3 dny	18.10.17	20.10.17	103
108	SDK a kapevní podhledy	10 dny	19.10.17	1.11.17	104
109	Osvětlení osových zábrudí	2 dny	21.10.17	23.10.17	105
110	Úsk II	41 dny	7.9.17	2.11.17	
111	Betonová mazanina	1 den	7.9.17	7.9.17	96
112	Rozvod kanalizace	2 dny	7.9.17	9.9.17	100
113	Rozvod vodohodnotičky	3 dny	13.9.17	15.9.17	101
114	Rozvod vodovodu	3 dny	14.9.17	16.9.17	102
115	Rozvod výtahů	3 dny	21.9.17	22.9.17	104
116	Rozvod elektroinstalace	4 dny	22.9.17	27.9.17	105
117	Kapevní podhledy	1 den	2.11.17	2.11.17	108
118	Úsk II	46 dny	5.9.17	2.11.17	
119	Montáž výtahů osovů	1 den	5.9.17	5.9.17	98
120	Betonová mazanina	1 den	6.9.17	6.9.17	111
121	Rozvod kanalizace	2 dny	14.9.17	15.9.17	112
122	Rozvod vodohodnotičky	3 dny	18.9.17	20.9.17	113
123	Rozvod vodovodu	3 dny	19.9.17	21.9.17	114
124	Rozvod výtahů	2 dny	25.9.17	26.9.17	115
125	Rozvod elektroinstalace	4 dny	26.9.17	31.9.17	116
126	SDK příčky	1 den	23.10.17	23.10.17	107
127	SDK a kapevní podhledy	3 dny	3.11.17	3.11.17	117
128	Osvětlení osových zábrudí	1 den	2.11.17	2.11.17	109
129	Úsk II	48 dny	6.9.17	10.11.17	
130	Montáž výtahů osovů	2 dny	6.9.17	8.9.17	119
131	Betonová mazanina	1 den	11.9.17	11.9.17	120
132	Rozvod kanalizace	2 dny	18.9.17	19.9.17	121
133	Rozvod vodohodnotičky	3 dny	21.9.17	25.9.17	122
134	Rozvod vodovodu	3 dny	22.9.17	26.9.17	123
135	Rozvod výtahů	2 dny	27.9.17	29.9.17	124
136	Rozvod elektroinstalace	4 dny	4.10.17	9.10.17	125
137	SDK příčky	1 den	24.10.17	24.10.17	126
138	SDK a kapevní podhledy	3 dny	3.11.17	10.11.17	127
139	Osvětlení osových zábrudí	1 den	3.11.17	3.11.17	128
140	Úsk V	49 dny	8.9.17	15.11.17	
141	Montáž výtahů osovů	2 dny	8.9.17	10.9.17	130
142	Betonová mazanina	1 den	12.9.17	12.9.17	131
143	Rozvod kanalizace	2 dny	20.9.17	21.9.17	132
144	Rozvod vodohodnotičky	3 dny	26.9.17	29.9.17	133
145	Rozvod vodovodu	3 dny	27.9.17	29.9.17	134
146	Rozvod výtahů	2 dny	29.9.17	31.9.17	135
147	Rozvod elektroinstalace	4 dny	10.10.17	13.10.17	136
148	SDK příčky	1 den	25.10.17	25.10.17	137
149	SDK a kapevní podhledy	2 dny	3.11.17	15.11.17	138
150	Osvětlení osových zábrudí	1 den	6.11.17	6.11.17	139
151	TE8 - Úprava pozemků	51 dny	14.8.17	23.11.17	
152	Úsk I	47 dny	14.8.17	17.11.17	
153	ZMP	46 dny	14.8.17	15.11.17	
154	Zakrytí výtahů osovů	1 den	14.8.17	15.8.17	135
155	Osvětlení stropů	2 dny	19.9.17	20.9.17	135
156	Osvětlení stěn	7 dny	20.9.17	26.9.17	135
157	Nájezd pod podlahy FERMACELL	1 den	10.10.17	10.10.17	135
158	Teplotní izolace podlah	1 den	11.10.17	11.10.17	157
159	Podlahové desky FERMACELL	1 den	12.10.17	12.10.17	158
160	Hydroizolace stěna	2 dny	1.11.17	2.11.17	136
161	Vnitřní okna	4 dny	2.11.17	3.11.17	136
162	Podlahové desky FERMACELL	3 dny	6.11.17	8.11.17	136
163	Podlahové desky FERMACELL	4 dny	13.11.17	16.11.17	136
164	ZMP	45 dny	18.8.17	17.11.17	
165	Zakrytí výtahů osovů	1 den	18.8.17	19.8.17	136
166	Osvětlení stropů	5 dny	21.9.17	27.9.17	135
167	Osvětlení stěn	4 dny	29.9.17	4.10.17	136
168	Nájezd pod podlahy FERMACELL	1 den	11.10.17	11.10.17	157
169	Teplotní izolace podlah	1 den	12.10.17	12.10.17	158
170	Podlahové desky FERMACELL	2 dny	17.10.17	18.10.17	159
171	Hydroizolace stěna	3 dny	3.11.17	3.11.17	160
172	Vnitřní okna	4 dny	6.11.17	15.11.17	161
173	Vnitřní desky	6 dny	6.11.17	16.11.17	162
174	Podlahové desky FERMACELL	1 den	17.11.17	17.11.17	163
175	Úsk I	28 dny	12.10.17	20.11.17	
176	Nájezd pod podlahy FERMACELL	1 den	12.10.17	12.10.17	168
177	Teplotní izolace podlah	1 den	13.10.17	13.10.17	168
178	Podlahové desky FERMACELL	1 den	19.10.17	19.10.17	170
179	Podlahové desky FERMACELL	1 den	20.11.17	20.11.17	174
180	Úsk II	45 dny	22.8.17	15.11.17	
181	Zakrytí výtahů osovů	1 den	22.8.17	22.8.17	123
182	Osvětlení stěn	1 den	12.10.17	12.10.17	136
183	Nájezd pod podlahy FERMACELL	1 den	16.10.17	16.10.17	163
184	Teplotní izolace podlah	1 den	17.10.17	17.10.17	164
185	Podlahové desky FERMACELL	1 den	20.10.17	20.10.17	168
186	Hydroizolace stěna	1 den	8.11.17	8.11.17	171
187	Vnitřní okna	1 den	16.11.17	16.11.17	172
188	Podlahové desky FERMACELL	1 den	23.11.17	23.11.17	179
189	Úsk II	39 dny	29.8.17	22.11.17	
190	Zakrytí výtahů osovů	1 den	29.8.17	29.8.17	135
191	Osvětlení stropů	1 den	13.10.17	13.10.17	182
192	Nájezd pod podlahy FERMACELL	1 den	16.10.17	16.10.17	163
193	Teplotní izolace podlah	1 den	17.10.17	17.10.17	164
194	Podlahové desky FERMACELL	1 den			