

ID	Název úkolu	Doba	Začátek	Dokončení	Průběžná
1	1E1 - Připravení práce	59dny	6.3.17	25.5.17	
2	1E1 - Zdemontování	1den	6.3.17	6.3.17	
3	Odstranění potrubí	1den	7.3.17	7.3.17	2
4	Sgřmžení stropu	2dny	8.3.17	9.3.17	3
5	Práce U1	3dny	10.3.17	14.3.17	4
6	Provedení přípojky ve vstupu potrubí	14dny	8.5.17	25.5.17	18
7	Naopnutí železných sálů	2dny	15.3.17	16.3.17	5
8	1E2 - Demontáž stáv. objemů	14dny	17.3.17	6.4.17	
9	Odklopení a demontáž elektro rozv.	1den	17.3.17	17.3.17	6
10	Bourání potrubí	1den	20.3.17	20.3.17	9
11	Výběr nové výšky otvorů	1den	21.3.17	21.3.17	10
12	Očištění stěny	2dny	22.3.17	23.3.17	11
13	Bourání stěn	4dny	24.3.17	29.3.17	12
14	Bourání základových konstrukcí	5dny	30.3.17	6.4.17	13
15	1E1 - Zdemontáž	44dny	6.4.17	14.5.17	
16	Výřezání zeminých pruhů	1den	6.4.17	6.4.17	14
17	Hrubé nastavení výšky a sádky	13dny	7.4.17	20.4.17	16
18	Hrubé nastavení výšky přípojky	11dny	21.4.17	5.5.17	1755-10dny
19	Výřez přípojky	7dny	3.5.17	11.5.17	17
20	Realizace kotelny kamínků	5dny	12.5.17	16.5.17	1855-3dny
21	Záhyb jím. rýh. sádky ve zhuňování	15dny	17.5.17	6.6.17	2055-3dny
22	1E4 - Základové konstrukce	75dny	24.4.17	28.6.17	
23	Zřízení stěn sádky a sádkových pásů	3dny	24.4.17	28.4.17	17
24	Isolace příčky sádky	2dny	1.5.17	2.5.17	23
25	Zřízení stěn	9dny	12.5.17	20.5.17	19
26	Montáž 28 prf. stěn	1den	25.5.17	25.5.17	25
27	Podhled beton	4dny	5.6.17	12.6.17	2152-2dny
28	Budování základových desek	4dny	13.6.17	16.6.17	27
29	Armování základových desek	9dny	14.6.17	26.6.17	2851-1den
30	Betonování základových desek	6dny	23.6.17	28.6.17	2951-2dny
31	Odbornění základových desek	1den	3.7.17	3.7.17	30
32	Opravení prostupů stěn	1den	4.7.17	4.7.17	31
33	Hydroizolace základových desek	8dny	5.7.17	14.7.17	32
34	Hydroizolace stěn (sálů)	2dny	7.8.17	8.8.17	61
35	1E5 - Vložení otvorů	18dny	17.7.17	6.8.17	
36	Ukáž I	12dny	17.7.17	1.8.17	
37	1NP	8dny	17.7.17	28.7.17	
38	Montáž 28 prf. stěn	1den	17.7.17	17.7.17	33
39	Montáž 28 prf. stěn	3dny	18.7.17	20.7.17	38
40	Uzávěr stěn 28 sálů	1den	20.7.17	20.7.17	3951-1den
41	Montáž průvlaků a stropních panelů	2dny	21.7.17	24.7.17	39
42	Montáž mezipodst. a schod. ramen	1den	25.7.17	25.7.17	41
43	2NP	5dny	26.7.17	1.8.17	
44	Montáž 28 prf. stěn	1den	26.7.17	26.7.17	42
45	Montáž 28 prf. stěn	2dny	27.7.17	28.7.17	44
46	Montáž průvlaků a stropních panelů	2dny	31.7.17	1.8.17	45
47	Ukáž II	2dny	2.8.17	3.8.17	
48	Montáž buněk	2dny	2.8.17	3.8.17	46
49	Ukáž III	6dny	2.8.17	8.8.17	
50	Montáž buněk (1. část otvorů)	1den	2.8.17	2.8.17	46
51	Montáž 28 prf. stěn	1den	4.8.17	4.8.17	50
52	Montáž průvlaků a stropních panelů	1den	7.8.17	7.8.17	51
53	Montáž buněk (2. část otvorů)	2dny	8.8.17	9.8.17	52
54	Ukáž IV	6dny	2.8.17	8.8.17	
55	Montáž buněk (1. část otvorů)	1den	2.8.17	2.8.17	46
56	Montáž 28 prf. stěn	1den	4.8.17	4.8.17	55
57	Montáž průvlaků a stropních panelů	1den	7.8.17	7.8.17	56
58	Montáž buněk (2. část otvorů)	2dny	8.8.17	9.8.17	57
59	Ukáž V	5dny	2.8.17	8.8.17	
60	Montáž buněk (1. část otvorů)	1den	2.8.17	2.8.17	46
61	Montáž 28 prf. stěn	1den	4.8.17	4.8.17	60
62	Montáž průvlaků a stropních panelů	1den	7.8.17	7.8.17	61
63	Montáž buněk (2. část otvorů)	1den	8.8.17	8.8.17	62
64	1E6 - Zastřešení	20dny	1.8.17	28.8.17	
65	Ukáž I	19dny	1.8.17	20.8.17	
66	Montáž 28 prf. stěn	2dny	1.8.17	2.8.17	66F+1 den
67	Opravení prostupů stropních panelů	1den	3.8.17	3.8.17	66
68	Montáž vnitřní a vnější	1den	4.8.17	4.8.17	67
69	Hydroizolace - zafalšování pásy (střecha)	5dny	7.8.17	11.8.17	68
70	Lepení tepelné izolace (střecha)	8dny	8.8.17	18.8.17	6855-2dny
71	Hydroizolace - PVC (střecha)	10dny	10.8.17	21.8.17	7055-1den
72	Násp. kachle	1den	25.8.17	25.8.17	7151-1 den
73	Ukáž I	1den	24.8.17	24.8.17	
74	Zastřešení buněk - respozit	1den	24.8.17	24.8.17	71
75	Ukáž II	13dny	10.8.17	28.8.17	
76	Montáž 28 prf. stěn	1den	10.8.17	10.8.17	73
77	Montáž světlotělu	1den	11.8.17	11.8.17	76
78	Hydroizolace - zafalšování pásy	1den	14.8.17	14.8.17	7156
79	Lepení tepelné izolace	2dny	14.8.17	22.8.17	70
80	Hydroizolace - PVC	2dny	24.8.17	26.8.17	71
81	Zastřešení buněk - respozit	1den	26.8.17	26.8.17	80
82	Ukáž IV	13dny	10.8.17	28.8.17	
83	Montáž 28 prf. stěn	1den	10.8.17	10.8.17	58
84	Montáž světlotělu	1den	11.8.17	11.8.17	83
85	Hydroizolace - zafalšování pásy	1den	14.8.17	14.8.17	84F4
86	Lepení tepelné izolace	2dny	14.8.17	22.8.17	70
87	Hydroizolace - PVC	2dny	24.8.17	26.8.17	71
88	Zastřešení buněk - respozit	1den	26.8.17	26.8.17	87
89	Ukáž V	14dny	8.8.17	28.8.17	
90	Montáž 28 prf. stěn	1den	8.8.17	8.8.17	63
91	Montáž světlotělu	1den	10.8.17	10.8.17	90
92	Hydroizolace - zafalšování pásy	1den	14.8.17	14.8.17	89
93	Lepení tepelné izolace	2dny	14.8.17	22.8.17	70
94	Hydroizolace - PVC	2dny	24.8.17	26.8.17	71
95	Zastřešení buněk - respozit	1den	26.8.17	26.8.17	94
96	1E7 - Vložení otvorů	47dny	22.8.17	25.10.17	
97	Ukáž I	44dny	22.8.17	25.10.17	
98	Montáž výplně otvorů	3dny	22.8.17	28.8.17	7181-1 den
99	Betonová mazanina	4dny	24.8.17	29.8.17	9855-2dny
100	Rizvod kanalizace	4dny	29.8.17	1.9.17	9855-3dny
101	Rizvod vzduchotechniky	4dny	30.8.17	6.9.17	10055-1den
102	Rizvod vodovodu	4dny	1.9.17	6.9.17	10155-4dny
103	Rizvod vytápění	4dny	6.9.17	9.9.17	10255-1den
104	SDK plešňáky	4dny	9.9.17	12.9.17	10355-1den
105	Rizvod elektroinstalace	4dny	9.9.17	12.9.17	10455-2dny
106	SDK plešňáky	13dny	13.9.17	26.9.17	10555-1den
107	SDK plešňáky a kachle	3dny	9.10.17	11.10.17	10655-4dny
108	SDK a kachlové podlahy	10dny	9.10.17	20.10.17	106F+1 den
109	Osvětlení osvořených zábratí	2dny	18.10.17	20.10.17	106F
110	Ukáž II	39dny	30.8.17	23.10.17	
111	Betonová mazanina	1den	30.8.17	30.8.17	107
112	Rizvod kanalizace	2dny	4.9.17	5.9.17	100
113	Rizvod vzduchotechniky	3dny	6.9.17	9.9.17	112
114	Rizvod vodovodu	3dny	11.9.17	13.9.17	113
115	Rizvod vytápění	2dny	14.9.17	15.9.17	114
116	Rizvod elektroinstalace	4dny	18.9.17	21.9.17	115
117	Kachlové podlahy	1den	23.9.17	23.9.17	106
118	Ukáž III	42dny	29.8.17	25.10.17	
119	Montáž výplně otvorů	1den	29.8.17	29.8.17	81
120	Betonová mazanina	1den	30.8.17	30.8.17	119
121	Rizvod kanalizace	2dny	4.9.17	5.9.17	112
122	Rizvod vzduchotechniky	3dny	11.9.17	13.9.17	113
123	Rizvod vodovodu	3dny	14.9.17	16.9.17	114
124	Rizvod vytápění	2dny	18.9.17	19.9.17	115
125	Rizvod elektroinstalace	4dny	22.9.17	25.9.17	116
126	SDK plešňáky	1den	12.10.17	12.10.17	107
127	SDK a kachlové podlahy	3dny	23.10.17	25.10.17	106
128	Osvětlení osvořených zábratí	1den	20.10.17	20.10.17	109
129	Ukáž IV	42dny	29.8.17	25.10.17	
130	Montáž výplně otvorů	2dny	29.8.17	30.8.17	88
131	Betonová mazanina	1den	31.8.17	31.8.17	130
132	Rizvod kanalizace	2dny	4.9.17	5.9.17	100
133	Rizvod vzduchotechniky	3dny	6.9.17	9.9.17	132
134	Rizvod vodovodu	3dny	11.9.17	13.9.17	133
135	Rizvod vytápění	2dny	14.9.17	15.9.17	134
136	Rizvod elektroinstalace	4dny	18.9.17	21.9.17	135
137	SDK plešňáky	1den	12.10.17	12.10.17	107
138	SDK a kachlové podlahy	3dny	23.10.17	25.10.17	106
139	Osvětlení osvořených zábratí	1den	20.10.17	20.10.17	109
140	Ukáž V	42dny	29.8.17	25.10.17	
141	Montáž výplně otvorů	2dny	29.8.17	30.8.17	95
142	Betonová mazanina	1den	31.8.17	31.8.17	141
143	Rizvod kanalizace	2dny	4.9.17	5.9.17	132
144	Rizvod vzduchotechniky	3dny	11.9.17	13.9.17	133
145	Rizvod vodovodu	3dny	14.9.17	16.9.17	134
146	Rizvod vytápění	2dny	18.9.17	19.9.17	135
147	Rizvod elektroinstalace	4dny	22.9.17	25.9.17	136
148	SDK plešňáky	1den	12.10.17	12.10.17	107
149	SDK a kachlové podlahy	3dny	23.10.17	25.10.17	106
150	Osvětlení osvořených zábratí	1den	20.10.17	20.10.17	109
151	1E8 - Úprava povrchů	42dny	11.9.17	7.11.17	
152	Ukáž I	41dny	11.9.17	6.11.17	
153	1NP	40dny	11.9.17	3.11.17	
154	Záhyb výplně otvorů	1den	11.9.17	11.9.17	10255-2dny
155	Omítka stěn	2dny	12.9.17	13.9.17	154
156	Omítka sálů	7dny	13.9.17	20.9.17	15555-1 den
157	Násp. pod potrubí FERMACELL	1den	29.9.17	29.9.17	155F+21dny
158	Tepelná izolace podlah	1den	29.9.17	29.9.17	157
159	Podlahové desky FERMACELL	3dny	2.10.17	5.10.17	158
160	Hydroizolace stěna	2dny	19.10.17	20.10.17	160F+1 den
161	Vnitřní obklady	4dny	20.10.17	25.10.17	16255-1 den
162	Vnitřní obklady	3dny	24.10.17	26.10.17	16155-1 den
163	Povlakovací podlahy PVC	4dny	31.10.17	3.11.17	16255-4dny
164	2NP	39dny	13.9.17	6.11.17	
165	Záhyb výplně otvorů	1den	13.9.17	13.9.17	105
166	Omítka stěn	5dny	14.9.17	20.9.17	155
167	Omítka sálů	4dny	22.9.17	27.9.17	156
168	Násp. pod potrubí FERMACELL	1den	29.9.17	29.9.17	157
169	Tepelná izolace podlah	1den	2.10.17	2.10.17	158
170	Podlahové desky FERMACELL	2dny	2.10.17	4.10.17	159
171	Hydroizolace stěna	3dny	23.10.17	25.10.17	160
172	Vnitřní obklady	6dny	26.10.17	31.10.17	161
173	Vnitřní obklady	6dny	27.10.17	3.11.17	162
174	Povlakovací podlahy PVC	1den	6.11.17	6.11.17	163173
175	Ukáž II	27dny	27.10.17	7.11.17	
176	Násp. pod potrubí FERMACELL	1den	27.10.17	27.10.17	168
177	Tepelná izolace podlah	1den	3.10.17	3.10.17	169
178	Podlahové desky FERMACELL	1den	5.10.17	5.10.17	170
179	Povlakovací podlahy PVC	1den	7.11.17	7.11.17	174
180	Ukáž III	29dny	28.9.17	27.11.17	
181	Záhyb výplně otvorů	1den	28.9.17	28.9.17	167
182	Omítka stěn	1den	29.9.17	29.9.17	181
183	Násp. pod potrubí FERMACELL	1den	2.10.17	2.10.17	168
184	Tepelná izolace podlah	1den	3.10.17	3.10.17	169
185	Podlahové desky FERMACELL	1den	5.10.17	5.10.17	170
186	Hydroizolace stěna	1den	26.10.17	26.10.17	171
187	Vnitřní obklady	1den	3.11.17	3.11.17	172
188	Povlakovací podlahy PVC	1den	7.11.17	7.11.17	174
189	Ukáž IV	29dny	28.9.17	27.11.17	
190	Záhyb výplně otvorů	1den	28.9.17	28.9.17	167
191	Omítka stěn	1den	29.9.17	29.9.17	190
192	Násp. pod potrubí FERMACELL</				