





№	Název díla	Doba trvání	Základní	Dokladové	Průběhová
181	Základní deska - záber 02 - betonář	1 den	11.09.17	11.09.17	182
182	Rovně stěny - armatura	3 dny	02.10.17	11.10.17	518
183	Stěna 4 - DC28 2. část	17 dny	03.10.17	20.10.17	
184	Stěna 4 - záber 01 - debnění	4 dny	02.10.17	11.10.17	521,1345-2 dny
185	Stěna 4 - záber 01 - betonář	1 den	14.10.17	14.10.17	187
186	Stěna 4 - záber 02 - debnění	4 dny	24.10.17	27.10.17	192,1395-2 dny
187	Stěna 4 - záber 02 - betonář	1 den	28.10.17	28.10.17	189
188	Stěna 5 - DC28 2. část	30 dny	19.10.17	17.02.18	
189	Stěna 5 - záber 01 - debnění	4 dny	19.10.17	23.10.17	531,1395-2 dny
190	Stěna 5 - záber 01 - betonář	1 den	24.10.17	24.10.17	212
191	Stěna 5 - záber 02 - debnění	4 dny	16.11.17	20.11.17	607
192	Stěna 5 - záber 02 - betonář	1 den	21.11.17	21.11.17	194
193	Stěna 5 - ATTP	12 dny	05.12.18	17.02.18	
194	Stěna 5 - záber 02 - debnění (predbetonová)	4 dny	05.02.18	09.02.18	271,1395-2 dny
195	Stěna 5 - ATTP - armatura	4 dny	09.02.18	13.02.18	197
196	Stěna 5 - ATTP - debnění (zakopání)	3 dny	14.02.18	17.02.18	198
197	Stěna 5 - ATTP - betonář	1 den	17.02.18	17.02.18	199
200	Kruhové stěny - DC28 2. část	47 dny	18.09.17	10.11.17	
201	Stěna A - debnění (predbetonová)	4 dny	18.09.17	21.09.17	
202	Stěna A - armatura	5 dny	22.09.17	27.09.17	203
203	Stěna A - debnění (zakopání)	4 dny	28.09.17	02.10.17	204
204	Stěna A - betonář	1 den	03.10.17	03.10.17	205
205	Stěna B - debnění (predbetonová)	5 dny	22.09.17	27.09.17	206,205-2 dny
206	Stěna B - armatura	4 dny	28.09.17	02.10.17	207,204
207	Stěna B - debnění (zakopání)	5 dny	03.10.17	07.10.17	209,205
208	Stěna B - betonář	1 den	08.10.17	08.10.17	210
209	Stěna C - debnění (predbetonová)	3 dny	30.10.17	01.11.17	46,6395-2 dny
210	Stěna C - armatura	3 dny	02.11.17	04.11.17	213
211	Stěna C - debnění (zakopání)	3 dny	07.11.17	09.11.17	214,68
212	Stěna C - betonář	1 den	10.11.17	10.11.17	215
213	Obtáhlá lavičky - záber 01 - debnění	2 dny	04.12.17	05.12.17	679,19 dny
214	Obtáhlá lavičky - záber 01 - armatura	2 dny	09.12.17	11.12.17	218,1365
215	Obtáhlá lavičky - záber 01 - betonář	1 den	13.12.17	13.12.17	219
216	Obtáhlá lavičky - záber 02 - debnění	2 dny	17.12.18	19.12.18	289,19-10 dny
217	Obtáhlá lavičky - záber 02 - armatura	2 dny	20.12.18	21.02.18	221
218	Obtáhlá lavičky - záber 02 - betonář	1 den	22.02.18	22.02.18	222
219	Stropná deska - DC28 2. část	16 dny	20.04.18	27.04.18	
220	Stropná deska - podrobná konstrukce	7 dny	20.04.18	27.04.18	163,19-13 dny,15
221	Stropná deska - výhled	3 dny	17.04.18	21.04.18	223,19-1 den
222	Stropná deska - armatura	4 dny	23.04.18	26.04.18	226
223	Stropná deska - betonář	1 den	27.04.18	27.04.18	227
224	VTV nástavba - DC28 2. část	4 dny	02.05.18	05.05.18	
225	VTV N2 - armatura	2 dny	02.05.18	03.05.18	228,19-2 dny
226	VTV N2 - debnění	1 den	04.05.18	04.05.18	229
227	VTV N2 - betonář	1 den	05.05.18	05.05.18	231
228	Úprava povrchu - predbetonová - DC28 2. část	21 dny	04.05.18	25.05.18	
229	Úprava povrchu - obtáhlá lavičky	4 dny	04.05.18	07.05.18	176
230	Úprava povrchu - nádi	7 dny	21.05.18	28.05.18	108
231	CR 24.3 A - Obtáhlá lavičky	0 dny	07.05.18	07.05.18	234
232	CR 24.3 B - nádi	0 dny	28.05.18	28.05.18	235
233	DC28 2. část	216 dny	16.11.17	01.08.18	
234	Základní deska - záber 03 - betonář	8 dny	16.11.17	24.11.17	
235	Základní deska - záber 03 - armatura	2 dny	16.11.17	17.11.17	
236	Základní deska - záber 03 - debnění	1 den	23.11.17	23.11.17	243,19-1 den
237	Základní deska - záber 03 - betonář	1 den	24.11.17	24.11.17	242
238	Rovně stěny - DC28 2. část	19 dny	23.11.17	11.04.18	
239	Rovně stěny - armatura	30 dny	23.11.17	09.12.17	243,19-2 dny
240	Stěna 4 - DC28 2. část	12 dny	04.12.17	16.12.17	
241	Stěna 4 - záber 01 - debnění	4 dny	04.12.17	07.12.17	621,1395-2 dny
242	Stěna 4 - záber 01 - betonář	1 den	08.12.17	08.12.17	247
243	Stěna 4 - záber 02 - debnění	4 dny	13.12.17	15.12.17	624,1395-2 dny
244	Stěna 4 - záber 02 - betonář	1 den	16.12.17	16.12.17	249
245	Stěna 5 - DC28 2. část	61 dny	25.01.18	11.04.18	
246	Stěna 5 - záber 01 - debnění	4 dny	25.01.18	29.01.18	118
247	Stěna 5 - záber 01 - betonář	1 den	30.01.18	30.01.18	252
248	Stěna 5 - záber 02 - debnění	4 dny	26.02.18	01.03.18	614,1395-2 dny
249	Stěna 5 - záber 02 - betonář	1 den	02.03.18	02.03.18	254
250	Stěna 5 - ATTP	12 dny	23.02.18	11.04.18	
251	Stěna 5 - ATTP - predbetonová	4 dny	23.02.18	27.02.18	420
252	Stěna 5 - ATTP - armatura	4 dny	28.02.18	03.03.18	257
253	Stěna 5 - ATTP - debnění (zakopání)	3 dny	07.03.18	10.03.18	258
254	Stěna 5 - ATTP - betonář	1 den	11.04.18	11.04.18	259
255	Kruhové stěny - DC28 2. část	15 dny	23.11.17	13.02.18	
256	Stěna A - debnění (predbetonová)	4 dny	23.11.17	27.11.17	
257	Stěna A - armatura	5 dny	04.12.17	08.12.17	263
258	Stěna A - debnění (zakopání)	4 dny	09.12.17	13.12.17	264
259	Stěna A - betonář	1 den	14.12.17	14.12.17	265
260	Stěna B - debnění (predbetonová)	5 dny	04.12.17	08.12.17	261
261	Stěna B - armatura	4 dny	09.12.17	13.12.17	262,264
262	Stěna B - debnění (zakopání)	5 dny	14.12.17	18.12.17	269,265
263	Stěna B - betonář	1 den	20.12.17	20.12.17	270
264	Stěna C - debnění (predbetonová)	3 dny	01.02.18	03.02.18	
265	Stěna C - armatura	3 dny	05.02.18	07.02.18	273
266	Stěna C - debnění (zakopání)	3 dny	09.02.18	11.02.18	274,1397
267	Stěna C - betonář	1 den	13.02.18	13.02.18	275
268	Obtáhlá lavičky - DC28 2. část	28 dny	24.01.18	24.01.18	
269	Obtáhlá lavičky - záber 01 - debnění	2 dny	24.01.18	25.01.18	232,19-11 dny
270	Obtáhlá lavičky - záber 01 - armatura	2 dny	26.01.18	27.01.18	278
271	Obtáhlá lavičky - záber 01 - betonář	1 den	29.01.18	29.01.18	279
272	Obtáhlá lavičky - záber 02 - debnění	2 dny	29.01.18	30.01.18	147,19-20 dny
273	Obtáhlá lavičky - záber 02 - betonář	2 dny	21.02.18	22.02.18	281
274	Obtáhlá lavičky - záber 02 - betonář	1 den	24.02.18	24.02.18	282,286,5
275	Obtáhlá lavičky smíšené - záber 03 - debnění	1 den	21.02.18	21.02.18	283
276	Obtáhlá lavičky smíšené - záber 03 - armatura	1 den	23.02.18	23.02.18	282
277	Obtáhlá lavičky smíšené - záber 03 - betonář	1 den	24.02.18	24.02.18	285
278	Nádi 2.3 - DC28 2. část	17 dny	15.02.18	07.03.18	
279	Stavba podzemní	0 dny	15.02.18	15.02.18	603,19-2 dny
280	Chalupa	1 den	16.02.18	16.02.18	288
281	Chalupa stěny	1 den	17.02.18	17.02.18	290
282	Výhled beton 1. úroveň	1 den	18.02.18	18.02.18	292
283	Chalupa stěny	1 den	21.02.18	21.02.18	293,19-1 den
284	Výhled beton 2. úroveň	1 den	22.02.18	22.02.18	294
285	Dvo-úroveň 2.3 - armatura	2 dny	24.02.18	26.02.18	295,19-1 den
286	Dvo-úroveň 2.3 - betonář	1 den	27.02.18	27.02.18	294
287	Stěna nádi - armatura	1 den	05.03.18	05.03.18	298,19-1 den
288	Stěna nádi - debnění	1 den	06.03.18	06.03.18	298
289	Stěna nádi - betonář	1 den	07.03.18	07.03.18	297
290	Středová stěna nádi - armatura	2 dny	01.03.18	02.03.18	295,19-1 den
291	Středová stěna nádi - debnění	1 den	01.03.18	01.03.18	296
292	Středová stěna nádi - betonář	1 den	03.03.18	03.03.18	300
293	Stropná deska - DC28 2. část	118 dny	19.01.18	01.10.18	
294	Stropná deska - podrobná konstrukce	7 dny	19.01.18	26.01.18	239,19-10 dny
295	Stropná deska - výhled	3 dny	24.01.18	27.01.18	303,19-1 dny
296	Stropná deska - armatura	3 dny	29.01.18	02.02.18	304,19-1 den
297	Stropná deska - betonář	1 den	04.02.18	04.02.18	305
298	MONT OVIVOR - DC28 2. část	4 dny	27.04.18	01.10.18	
299	Stropná deska - MNT OVIVOR - zakopání	1 den	27.04.18	27.04.18	13
300	Stropná deska - MNT OVIVOR - armatura	2 dny	28.04.18	29.04.18	308
301	Stropná deska - MNT OVIVOR - betonář	1 den	01.10.18	01.10.18	309
302	VTV nástavba - DC28 2. část	4 dny	02.07.18	05.07.18	
303	VTV N2 - armatura	2 dny	02.07.18	03.07.18	
304	VTV N2 - debnění	1 den	04.07.18	04.07.18	312
305	VTV N2 - betonář	1 den	05.07.18	05.07.18	313
306	Úprava povrchu - predbetonová - DC28 2. část	23 dny	29.06.18	20.07.18	
307	Úprava povrchu - obtáhlá lavičky	4 dny	29.06.18	01.07.18	113,195-16 dny
308	Úprava povrchu - nádi	7 dny	13.07.18	20.07.18	58
309	CR 24.3 A - Obtáhlá lavičky	0 dny	27.06.18	27.06.18	316
310	CR 24.3 B - nádi	0 dny	20.07.18	20.07.18	317
311	1. NĚPŘÍMÁRNĚ NÁDI - DC28/DC28	216 dny	23.11.17	25.08.18	
312	DC28 3. část	201 dny	23.11.17	06.08.18	
313	Základní deska - záber 03 - betonář	8 dny	23.11.17	30.11.17	
314	Základní deska - záber 03 - armatura	2 dny	23.11.17	23.11.17	
315	Základní deska - záber 03 - debnění	1 den	24.11.17	24.11.17	323
316	Základní deska - záber 03 - betonář	1 den	25.11.17	25.11.17	322
317	Rovně stěny - DC28 3. část	113 dny	09.12.17	12.05.18	
318	Rovně stěny - armatura	30 dny	09.12.17	20.12.17	247,19-1 den,120
319	Stěna 6 - DC28 3. část	39 dny	09.12.18	08.01.18	
320	Stěna 6 - záber 01 - debnění	4 dny	03.02.18	07.02.18	530,2395-2 dny
321	Stěna 6 - záber 01 - betonář	1 den	08.02.18	08.02.18	330
322	Stěna 6 - záber 02 - debnění	4 dny	06.02.18	09.02.18	622,2395-2 dny
323	Stěna 6 - záber 02 - betonář	1 den	10.02.18	10.02.18	332
324	Stěna 7 - DC28 3. část	40 dny	22.01.18	13.05.18	
325	Stěna 7 - záber 01 - debnění	4 dny	08.01.18	11.01.18	664,1375-2 dny
326	Stěna 7 - záber 01 - betonář	1 den	12.01.18	12.01.18	335
327	Stěna 7 - záber 02 - debnění	4 dny	22.01.18	25.01.18	818
328	Stěna 7 - záber 02 - betonář	1 den	27.01.18	27.01.18	337
329	Stěna 7 - ATTP	6 dny	06.04.18	12.04.18	
330	Stěna 7 - ATTP - debnění	5 dny	06.04.18	11.04.18	428
331	Stěna 7 - ATTP - armatura	1 den	11.04.18	11.04.18	349,19-1 den
332	Stěna 7 - ATTP - betonář	1 den	12.04.18	12.04.18	341
333	Kruhové stěny - DC28 3. část	62 dny	20.12.17	19.02.18	
334	Stěna A - debnění (predbetonová)				



№	Název díla	Podmínky	Základ	Doklad	Průběh
36	Obkladě kachle - zábor 02 - beton	1,0m	05.04.18	05.04.18	364
37	Obkladě kachle - zábor 01 - beton	1,0m	05.04.18	05.04.18	364
38	Stavění přípravenců	0,0m	30.06.18	30.06.18	673,3425+2 dny
39	Obkladě kachle	1,0m	02.07.18	02.07.18	367
40	Obkladě kachle	1,0m	02.07.18	02.07.18	368
41	Výřh betonu 1. úroveň	1,0m	04.07.18	04.07.18	369
42	Obkladě kachle	1,0m	06.07.18	06.07.18	370
43	Výřh betonu 2. úroveň	1,0m	07.07.18	07.07.18	371
44	Obkladě kachle	2,0m	10.07.18	11.07.18	372,5+1 den
45	Dna odvodu - beton	1,0m	12.07.18	12.07.18	373
46	Stavění odvodu - armatura	1,0m	16.07.18	16.07.18	374,5+1 dny
47	Stena odvodu - debence	1,0m	17.07.18	17.07.18	375
48	Stena odvodu - beton	1,0m	18.07.18	18.07.18	376
49	Stropní deska - DC23 3. Gaf	18 dny	28.02.18	24.02.18	18 dny
50	Stropní deska - podperná konstrukce	4 dny	28.02.18	31.02.18	303
51	Stropní deska - Riglin	3 dny	31.02.18	02.03.18	378,5+1 den
52	Stropní deska - armatura	4 dny	04.03.18	07.03.18	383
53	Stropní deska - beton	1,0m	08.03.18	08.03.18	381
54	Stropní deska - Riglin - armatura	1,0m	23.07.18	23.07.18	377,5+1 dny
55	Stropní deska - beton	1,0m	24.07.18	24.07.18	383
56	VET N3 - armatura	2 dny	24.07.18	27.07.18	387
57	VET N3 - debence	2 dny	13.07.18	14.07.18	367
58	VET N3 - beton	1,0m	14.07.18	14.07.18	386
59	VET N3 - beton	1,0m	17.07.18	17.07.18	387
60	Úprava povrchu - předkvalitní - DC23 3. Gaf	29 dny	04.07.18	06.08.18	29 dny
61	Úprava povrchu - obkladě kachle	3 dny	04.07.18	06.07.18	382,5+2 dny
62	Úprava povrchu - nádi	7 dny	30.02.18	06.03.18	335
63	CR 24.5-A - Obkladě kachle	0 dny	06.07.18	06.07.18	390
64	CR 24.5-B - nádi	0 dny	06.08.18	06.08.18	391
65	DC23 3. Gaf	138 dny	28.02.18	28.02.18	138 dny
66	Základová deska - DC23 3. Gaf	8 dny	23.02.18	03.03.18	8 dny
67	Základová deska - zábor 04 - káma vrstva	2 dny	23.02.18	24.02.18	2 dny
68	Základová deska - zábor 04 - armatura	4 dny	26.02.18	02.03.18	386
69	Základová deska - zábor 04 - debence	1,0m	02.03.18	02.03.18	397
70	Základová deska - zábor 04 - beton	1,0m	03.03.18	03.03.18	398
71	Ramní stěny - DC23 3. Gaf	72 dny	07.03.18	04.04.18	72 dny
72	Ramní stěny - armatura	10 dny	07.03.18	17.03.18	399,5+2 dny
73	Stena 6 - DC23 3. Gaf	12 dny	05.04.18	18.04.18	12 dny
74	Stena 6 - zábor 01 - debence	4 dny	05.04.18	09.04.18	348
75	Stena 6 - zábor 01 - beton	1,0m	20.04.18	10.04.18	403
76	Stena 6 - zábor 02 - debence	4 dny	13.04.18	17.04.18	404,5+2 dny
77	Stena 6 - zábor 02 - beton	1,0m	18.04.18	18.04.18	405
78	Stena 7 - DC23 3. Gaf	24 dny	08.02.18	08.02.18	24 dny
79	Stena 7 - zábor 01 - debence	4 dny	30.02.18	02.03.18	853,3125+2 dny
80	Stena 7 - zábor 01 - beton	1,0m	04.03.18	04.03.18	406
81	Stena 7 - zábor 02 - debence	4 dny	16.02.18	19.02.18	853,3125+2 dny
82	Stena 7 - zábor 02 - beton	1,0m	21.02.18	21.02.18	410
83	Stena 7 - ATP - DC23 3. Gaf	4 dny	08.02.18	11.02.18	410
84	Stena 7 - ATP - debence	3 dny	08.02.18	10.02.18	420,5+1 dny
85	Stena 7 - ATP - armatura	1,0m	10.02.18	10.02.18	413,5+1 den
86	Stena 7 - ATP - beton	1,0m	11.02.18	11.02.18	414
87	Kuchyní stěny - DC23 3. Gaf	48 dny	08.02.18	08.02.18	48 dny
88	Stena A - debence (předkvalitní)	4 dny	08.02.18	12.02.18	399,5+2 dny, 350
89	Stena A - armatura	3 dny	13.02.18	17.02.18	418
90	Stena A - debence (základový)	4 dny	13.02.18	22.02.18	418,332
91	Stena A - beton	1,0m	23.02.18	23.02.18	420
92	Stena B - debence (předkvalitní)	3 dny	18.04.18	04.05.18	423
93	Stena B - armatura	3 dny	18.04.18	21.04.18	423
94	Stena B - debence (základový)	4 dny	24.04.18	27.04.18	423
95	Stena B - beton	1,0m	28.04.18	28.04.18	425
96	Stena C - debence (předkvalitní)	3 dny	28.02.18	05.03.18	257
97	Stena C - armatura	3 dny	07.03.18	10.03.18	428,238
98	Stena C - debence (základový)	3 dny	11.04.18	13.04.18	429
99	Stena C - beton	1,0m	14.04.18	14.04.18	430
100	Obkladě kachle - zábor 01 - debence	18 dny	08.02.18	11.02.18	18 dny
101	Obkladě kachle - zábor 01 - beton	2 dny	05.02.18	07.02.18	363,5+2 dny
102	Obkladě kachle - zábor 01 - armatura	2 dny	08.02.18	09.02.18	433
103	Obkladě kachle - zábor 01 - beton	1,0m	10.02.18	10.02.18	434
104	Obkladě kachle - zábor 02 - debence	2 dny	05.02.18	06.02.18	433,5+2 dny, 411
105	Obkladě kachle - zábor 02 - armatura	2 dny	07.02.18	08.02.18	436
106	Obkladě kachle - zábor 02 - beton	1,0m	09.02.18	09.02.18	437
107	Obkladě kachle - zábor 02 - debence	2 dny	07.02.18	07.02.18	436
108	Obkladě kachle - zábor 02 - armatura	1,0m	09.02.18	09.02.18	437,429
109	Obkladě kachle - zábor 02 - beton	1,0m	11.02.18	11.02.18	440
110	Nádi 4.5 - DC23 3. Gaf	18 dny	05.02.18	24.02.18	18 dny
111	Stavění přípravenců	0,0m	05.02.18	05.02.18	674,5+1 den
112	Dlažba	1,0m	07.02.18	07.02.18	443
113	Obkladě kachle	1,0m	08.02.18	08.02.18	444
114	Výřh betonu 1. úroveň	1,0m	09.02.18	09.02.18	445
115	Obkladě kachle	1,0m	11.02.18	11.02.18	446,5+1 den
116	Výřh betonu 1. úroveň	1,0m	12.02.18	12.02.18	447
117	Dna nádi 4.5 - armatura	2 dny	15.02.18	16.02.18	448,5+1 den
118	Stena nádi 4.5 - beton	1,0m	17.02.18	17.02.18	449
119	Stena nádi 4.5 - armatura	1,0m	22.02.18	22.02.18	454
120	Stena nádi 4.5 - debence	1,0m	23.02.18	23.02.18	451
121	Stena nádi 4.5 - beton	1,0m	24.02.18	24.02.18	452
122	Stavění stena nádi 4.5 - armatura	2 dny	19.02.18	21.02.18	629,5+1 den
123	Stavění stena nádi 4.5 - debence	1,0m	22.02.18	22.02.18	454
124	Stavění stena nádi 4.5 - beton	1,0m	23.02.18	23.02.18	455
125	Stavění stena nádi 4.5 - armatura	18 dny	26.02.18	26.02.18	455
126	Stropní deska - podperná konstrukce	4 dny	26.02.18	29.02.18	382,5+4 dny
127	Stropní deska - Riglin	3 dny	29.02.18	02.03.18	458,5+1 den
128	Stropní deska - armatura	4 dny	02.03.18	05.03.18	459,5+1 den
129	Stropní deska - beton	1,0m	06.07.18	06.07.18	460
130	MONT OVYH - DC23 3. Gaf	3 dny	23.08.18	25.08.18	3 dny
131	Stropní deska - MNT OVYH - základový	1,0m	23.08.18	23.08.18	474
132	Stropní deska - MNT OVYH - armatura	1,0m	24.08.18	24.08.18	463
133	Stropní deska - MNT OVYH - beton	1,0m	25.08.18	25.08.18	464
134	VET N3 - armatura	2 dny	20.07.18	21.07.18	389,5+2 dny
135	VET N3 - debence	1,0m	23.07.18	23.07.18	467
136	VET N3 - beton	1,0m	24.07.18	24.07.18	468
137	Úprava povrchu - předkvalitní - DC23 3. Gaf	19 dny	02.08.18	21.08.18	19 dny
138	Úprava povrchu - obkladě kachle	3 dny	02.08.18	03.08.18	463,5+2 dny
139	Úprava povrchu - nádi	7 dny	15.08.18	22.08.18	335
140	CR 24.5-A - Obkladě kachle	0 dny	02.08.18	02.08.18	475
141	CR 24.5-B - nádi	0 dny	22.08.18	22.08.18	472
142	Výřh betonu nádi 4.5 - DC23 3. Gaf	79 dny	28.02.18	16.04.18	79 dny
143	Výřh betonu - DC23 3. Gaf (nádi 4.5)	18 dny	28.02.18	15.03.18	18 dny
144	Dlažba	1,0m	28.02.18	28.02.18	867,5+2 dny
145	Obkladě kachle	1,0m	29.02.18	29.02.18	477
146	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 1	1,0m	30.02.18	30.02.18	478
147	Obkladě kachle	1,0m	02.03.18	02.03.18	478,5+2 dny
148	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 2	1,0m	04.03.18	04.03.18	480
149	Obkladě kachle	1,0m	05.03.18	05.03.18	482
150	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 3	2 dny	10.07.18	10.07.18	482
151	Výřh betonu - DC23 2. Gaf (nádi 4.5)	24 dny	14.08.18	11.07.18	24 dny
152	Dlažba	1,0m	14.08.18	14.08.18	487
153	Obkladě kachle	1,0m	15.08.18	15.08.18	485
154	Výřh betonu - stadia 2.3 - úroveň 1	1,0m	16.08.18	16.08.18	486
155	Obkladě kachle	1,0m	20.08.18	20.08.18	489,5+2 dny
156	Výřh betonu - stadia 2.3 - úroveň 2	1,0m	21.08.18	21.08.18	488
157	Obkladě kachle	1,0m	10.07.18	10.07.18	482
158	Výřh betonu - stadia 2.3 - úroveň 3	1,0m	11.07.18	11.07.18	490
159	Výřh betonu - DC23 3. Gaf (nádi 4.5)	18 dny	08.02.18	04.03.18	18 dny
160	Dlažba	1,0m	10.07.18	10.07.18	482
161	Obkladě kachle	1,0m	11.07.18	11.07.18	490,489
162	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 1	1,0m	12.02.18	12.02.18	492
163	Obkladě kachle	1,0m	16.07.18	16.07.18	493,5+2 dny
164	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 2	1,0m	17.07.18	17.07.18	496
165	Obkladě kachle	1,0m	13.08.18	13.08.18	498
166	Výřh betonu - stadia 1 - úroveň 3	1,0m	14.08.18	14.08.18	498
167	Obkladě kachle	1,0m	14.08.18	14.08.18	498
168	Výřh betonu	1,0m	15.08.18	15.08.18	501
169	Výřh betonu - nádi 1 - úroveň za stěnu	1,0m	22.02.18	22.02.18	488
170	Obkladě kachle	1,0m	17.07.18	17.07.18	496
171	Výřh betonu - nádi 2.3 - úroveň za stěnu	1,0m	18.07.18	18.07.18	508
172	Obkladě kachle	1,0m	15.08.18	15.08.18	501
173	Výřh betonu - nádi 4.5 - úroveň za stěnu	1,0m	16.08.18	16.08.18	508
174	Obkladě kachle - nádi 4.5 - úroveň za stěnu	1,0m	20.08.18	20.08.18	512
175	Obkladě kachle - nádi 4.5 - úroveň za stěnu	1,0m	21.08.18	21.08.18	511
176	Obkladě kachle - nádi 4.5 - úroveň za stěnu	1,0m	22.08.18	22.08.18	511
177	Základová deska - DC23 3. Gaf	10 dny	25.08.17	05.09.17	10 dny
178	Základová deska - zábor 01 - káma vrstva	2 dny	25.08.17	26.08.17	125,5+2 dny
179	Základová deska - zábor 01 - armatura	4 dny	28.08.17	02.09.17	513
180	Základová deska - zábor 01 - debence	2 dny	02.09.17	04.09.17	514,5+1 den
181	Základová deska - zábor 01 - beton	1,0m	09.09.17	09.09.17	515
182	Nádi 4.5 - DC23 3. Gaf	133 dny	14.08.17	08.02.18	133 dny
183	Stěny armatura	18 dny	11.09.17	30.09.17	595,5+1 den, 519,5
184	Stena kolátor - DC23 3. Gaf	34 dny	16.09.17	17.10.17	34 dny
185	Stena kolátor - zábor 01 - debence	4 dny	20.09.17	20.09.17	413,25+1 dny
186	Stena kolátor - zábor 01 - beton	1,0m	30.09.17	30.09.17	520
187	Stena kolátor - zábor 02 - debence	4 dny			















ID	Název úlohy	Doba práce	Začátek	Dokončení	Práce
1001	VZT N1 - armatura	2 dny	26.04.18	27.04.18	100%
1002	VZT N1 - betonář	1 den	26.04.18	27.04.18	100%
1003	Uprava povrchu - obložení lavky	3 dny	30.04.18	30.04.18	100%
1004	Uprava povrchu - nádi	7 dny	12.05.18	19.05.18	100%
1005	CR 23.2-A Obložení lavky	0 dny	18.04.18	18.04.18	100%
1006	CR 23.3-B Nádí	0 dny	19.05.18	19.05.18	100%
1007	<b>2. NITRAŇSKÁ NÁŘEŽ - DC23/DC25</b>	<b>312 dny</b>	<b>26.08.17</b>	<b>17.09.18</b>	
1008	<b>DC23 2. Úsef</b>	<b>223 dny</b>	<b>26.08.17</b>	<b>05.09.18</b>	
1009	Základová deska - DC23 1. Úsef	2 dny	26.08.17	05.09.17	100%
1010	Základová deska - záber 02 - kóna vrstva	2 dny	26.08.17	29.08.17	100%
1011	Základová deska - záber 02 - armatura	5 dny	29.08.17	03.09.17	100%
1012	Základová deska - záber 02 - debedne	1 den	04.09.17	04.09.17	100%
1013	Základová deska - záber 02 - betonář	1 den	05.09.17	05.09.17	100%
1014	Rovně štěry - armatura	10 dny	27.08.17	06.09.17	100%
1015	Stena 4 - záber 01 - debedne	4 dny	05.09.17	09.09.17	100%
1016	Stena 4 - záber 01 - betonář	1 den	10.09.17	10.09.17	100%
1017	Stena 4 - záber 02 - debedne	4 dny	14.09.17	18.09.17	100%
1018	Stena 4 - záber 02 - betonář	1 den	19.09.17	19.09.17	100%
1019	Stena 5 - DC23 2. Úsef	47 dny	27.08.17	30.10.18	
1020	Stena 5 - záber 01 - debedne	4 dny	27.08.17	31.08.17	100%
1021	Stena 5 - záber 01 - betonář	1 den	01.09.17	01.09.17	100%
1022	Stena 5 - záber 02 - debedne	4 dny	05.09.17	09.09.17	100%
1023	Stena 5 - záber 02 - betonář	1 den	10.09.17	10.09.17	100%
1024	Stena 5 - ATTP	11 dny	18.09.18	30.09.18	
1025	Stena 5 ATTP - debedne (predstavne)	3 dny	18.09.18	20.09.18	100%
1026	Stena 5 ATTP - armatura	4 dny	20.09.18	24.09.18	100%
1027	Stena 5 ATTP - debedne (zakopene)	3 dny	26.09.18	29.09.18	100%
1028	Stena 5 ATTP - betonář	1 den	30.09.18	30.09.18	100%
1029	Kuched štěry - DC23 1. Úsef	47 dny	22.08.17	04.10.17	
1030	Stena A	14 dny	12.08.17	27.08.17	
1031	Stena A - debedne (predstavne)	4 dny	12.08.17	15.08.17	100%
1032	Stena A - armatura	5 dny	16.08.17	21.08.17	100%
1033	Stena A - debedne (zakopene)	4 dny	22.08.17	26.08.17	100%
1034	Stena A - betonář	1 den	27.08.17	27.08.17	100%
1035	Stena B	20 dny	16.08.17	05.09.17	
1036	Stena B - debedne (predstavne)	5 dny	16.08.17	21.08.17	100%
1037	Stena B - armatura	4 dny	22.08.17	26.08.17	100%
1038	Stena B - debedne (zakopene)	3 dny	03.09.17	07.09.17	100%
1039	Stena B - betonář	1 den	09.09.17	09.09.17	100%
1040	Stena C	10 dny	21.08.17	04.09.17	
1041	Stena C - debedne (predstavne)	3 dny	21.08.17	24.08.17	100%
1042	Stena C - armatura	3 dny	26.08.17	29.08.17	100%
1043	Stena C - debedne (zakopene)	3 dny	01.09.17	04.09.17	100%
1044	Stena C - betonář	1 den	05.09.17	05.09.17	100%
1045	Obložení lavky - záber 01 - debedne	2 dny	11.12.17	13.12.17	100%
1046	Obložení lavky - záber 01 - armatura	2 dny	13.12.17	15.12.17	100%
1047	Obložení lavky - záber 01 - debedne	1 den	16.12.17	16.12.17	100%
1048	Obložení lavky - záber 02 - debedne	2 dny	10.02.18	12.02.18	100%
1049	Obložení lavky - záber 02 - armatura	2 dny	12.02.18	14.02.18	100%
1050	Obložení lavky - záber 02 - debedne	1 den	15.02.18	15.02.18	100%
1051	Stropná deska - DC23 2. Úsef	14 dny	07.04.18	21.04.18	
1052	Stropná deska - podpora konstrukcia	7 dny	07.04.18	14.04.18	100%
1053	Stropná deska - filigrán	7 dny	14.04.18	21.04.18	100%
1054	Stropná deska - armatura	4 dny	18.04.18	22.04.18	100%
1055	Stropná deska - betonář	1 den	23.04.18	23.04.18	100%
1056	VZT N2 - armatura	4 dny	02.05.18	06.05.18	100%
1057	VZT N2 - betonář	2 dny	02.05.18	04.05.18	100%
1058	VZT N2 - debedne	1 den	04.05.18	04.05.18	100%
1059	VZT N2 - debedne	1 den	05.05.18	05.05.18	100%
1060	Uprava povrchu - predstavne - DC23 1. Úsef	21 dny	08.05.18	09.06.18	
1061	Uprava povrchu - obložení lavky	3 dny	08.05.18	10.05.18	100%
1062	Uprava povrchu - nádi	7 dny	29.05.18	05.06.18	100%
1063	CR 23.3-A Obložení lavky	0 dny	05.06.18	05.06.18	100%
1064	CR 23.3-B Nádí	0 dny	05.06.18	05.06.18	100%
1065	<b>DC23 2. Úsef</b>	<b>208 dny</b>	<b>07.12.17</b>	<b>17.09.18</b>	
1066	<b>Základová deska - DC23 1. Úsef</b>	<b>8 dny</b>	<b>07.12.17</b>	<b>15.12.17</b>	
1067	Základová deska - záber 01 - kóna vrstva	2 dny	07.12.17	09.12.17	100%
1068	Základová deska - záber 01 - armatura	5 dny	09.12.17	14.12.17	100%
1069	Základová deska - záber 01 - debedne	1 den	15.12.17	15.12.17	100%
1070	Základová deska - záber 02 - betonář	1 den	16.12.17	16.12.17	100%
1071	Rovně štěry - DC23 1. Úsef	25 dny	21.12.17	01.01.18	100%
1072	Stena 4 - DC23 1. Úsef	17 dny	01.12.17	20.12.17	
1073	Stena 4 - záber 01 - debedne	4 dny	01.12.17	05.12.17	100%
1074	Stena 4 - záber 01 - betonář	1 den	06.12.17	06.12.17	100%
1075	Stena 4 - záber 02 - debedne	4 dny	10.12.17	14.12.17	100%
1076	Stena 4 - záber 02 - betonář	1 den	15.12.17	15.12.17	100%
1077	Stena 5 - DC23 1. Úsef	49 dny	12.02.18	14.04.18	
1078	Stena 5 - záber 01 - debedne	4 dny	12.02.18	16.02.18	100%
1079	Stena 5 - záber 01 - betonář	1 den	17.02.18	17.02.18	100%
1080	Stena 5 - záber 02 - debedne	4 dny	03.03.18	07.03.18	100%
1081	Stena 5 - záber 02 - betonář	1 den	08.03.18	08.03.18	100%
1082	Stena 5 - ATTP	10 dny	29.03.18	14.04.18	
1083	Stena 5 ATTP - záber 02 - predstavne	3 dny	29.03.18	01.04.18	100%
1084	Stena 5 ATTP - záber 02 - armatura	3 dny	02.04.18	05.04.18	100%
1085	Stena 5 ATTP - záber 02 - zakopene	3 dny	11.04.18	14.04.18	100%
1086	Stena 5 ATTP - záber 02 - betonář	1 den	14.04.18	14.04.18	100%
1087	Kuched štěry - DC23 1. Úsef	47 dny	20.11.17	15.02.18	
1088	Stena A	14 dny	20.11.17	04.12.17	
1089	Stena A - debedne (predstavne)	4 dny	20.11.17	24.11.17	100%
1090	Stena A - armatura	5 dny	24.11.17	29.11.17	100%
1091	Stena A - debedne (zakopene)	4 dny	30.11.17	04.12.17	100%
1092	Stena A - betonář	1 den	05.12.17	05.12.17	100%
1093	Stena B	15 dny	20.11.17	05.12.17	
1094	Stena B - debedne (predstavne)	4 dny	20.11.17	24.11.17	100%
1095	Stena B - armatura	3 dny	29.11.17	02.12.17	100%
1096	Stena B - debedne (zakopene)	3 dny	03.12.17	06.12.17	100%
1097	Stena B - betonář	1 den	07.12.17	07.12.17	100%
1098	Stena C	13 dny	24.11.17	07.12.17	
1099	Stena C - debedne (predstavne)	3 dny	24.11.17	27.11.17	100%
1100	Stena C - armatura	3 dny	30.11.17	03.12.17	100%
1101	Stena C - debedne (zakopene)	3 dny	05.12.17	08.12.17	100%
1102	Stena C - betonář	1 den	09.12.17	09.12.17	100%
1103	Obložení lavky - DC23 1. Úsef	18 dny	15.02.18	24.02.18	
1104	Obložení lavky - záber 01 - debedne	2 dny	15.02.18	17.02.18	100%
1105	Obložení lavky - záber 01 - armatura	2 dny	17.02.18	19.02.18	100%
1106	Obložení lavky - záber 01 - debedne	1 den	19.02.18	19.02.18	100%
1107	Obložení lavky - záber 02 - debedne	2 dny	19.02.18	21.02.18	100%
1108	Obložení lavky - záber 02 - armatura	2 dny	21.02.18	23.02.18	100%
1109	Obložení lavky - záber 02 - debedne	1 den	24.02.18	24.02.18	100%
1110	Obložení lavky stred - záber 01 - debedne	1 den	21.02.18	21.02.18	100%
1111	Obložení lavky stred - záber 01 - armatura	1 den	23.02.18	23.02.18	100%
1112	Obložení lavky stred - záber 01 - debedne	1 den	24.02.18	24.02.18	100%
1113	Obložení lavky stred - záber 02 - debedne	1 den	24.02.18	24.02.18	100%
1114	<b>Náři 2.3 - DC23 1. Úsef</b>	<b>18 dny</b>	<b>06.02.18</b>	<b>27.02.18</b>	
1115	Stavba prípravení	0 dny	06.02.18	06.02.18	100%
1116	Obložení stred	1 den	07.02.18	07.02.18	100%
1117	Výřel betón 1. úroveň	1 den	09.02.18	09.02.18	100%
1118	Obložení stred	1 den	12.02.18	12.02.18	100%
1119	Výřel betón 2. úroveň	1 den	13.02.18	13.02.18	100%
1120	Dvo náři 2.3 - armatura	2 dny	15.02.18	16.02.18	100%
1121	Dvo náři 2.3 - betonář	1 den	17.02.18	17.02.18	100%
1122	Stena nářku - armatura	1 den	24.02.18	24.02.18	100%
1123	Stena nářku - debedne	1 den	26.02.18	26.02.18	100%
1124	Stena nářku - betonář	1 den	27.02.18	27.02.18	100%
1125	Stredová stena nářku - armatura	2 dny	21.02.18	23.02.18	100%
1126	Stredová stena nářku - debedne	1 den	23.02.18	23.02.18	100%
1127	Stredová stena nářku - betonář	1 den	24.02.18	24.02.18	100%
1128	Stropná deska - DC23 1. Úsef	108 dny	18.08.18	17.09.18	
1129	Stropná deska - podpora konstrukcia	7 dny	15.08.18	22.08.18	100%
1130	Stropná deska - filigrán	5 dny	29.08.18	03.09.18	100%
1131	Stropná deska - armatura	5 dny	29.08.18	03.09.18	100%
1132	Stropná deska - betonář	1 den	04.09.18	04.09.18	100%
1133	<b>MONT OTVOR - DC23 2. Úsef</b>	<b>4 dny</b>	<b>13.08.18</b>	<b>17.08.18</b>	
1134	Stropná deska - MNT OTVOR - predstavne	1 den	13.08.18	13.08.18	100%
1135	Stropná deska - MNT OTVOR - armatura	2 dny	14.08.18	15.08.18	100%
1136	Stropná deska - MNT OTVOR - betonář	1 den	17.08.18	17.08.18	100%
1137	VZT N2 - armatura	2 dny	02.07.18	04.07.18	100%
1138	VZT N2 - betonář	1 den	04.07.18	04.07.18	100%
1139	VZT N2 - debedne	1 den	05.07.18	05.07.18	100%
1140	Uprava povrchu - predstavne - DC23 1. Úsef	27 dny	26.04.18	26.07.18	
1141	Uprava povrchu - obložení lavky	3 dny	26.04.18	30.04.18	100%
1142	Uprava povrchu - nádi	7 dny	21.07.18	28.07.18	100%
1143	CR 23.4-A Obložení lavky	0 dny	30.06.18	30.06.18	100%
1144	CR 23.4-B Nádí	0 dny	28.07.18	28.07.18	100%
1145	<b>3. NITRAŇSKÁ NÁŘEŽ - DC23/DC25</b>	<b>239 dny</b>	<b>29.11.17</b>	<b>03.09.18</b>	
1146	<b>DC23 1. Úsef</b>	<b>80 dny</b>	<b>29.11.17</b>	<b>14.02.18</b>	
1147	Základová deska - DC23 1. Úsef	8 dny	29.11.17	07.12.17	100%
1148	Základová deska - záber 01 - kóna vrstva	1 den	29.11.17	29.11.17	100%
1149	Základová deska - záber 01 - armatura	5 dny	30.11.17	05.12.17	100%
1150	Základová deska - záber 01 - debedne	1 den	06.12.17	06.12.17	100%
1151	Základová deska - záber 02 - betonář	1 den	07.12.17	07.12.17	100%
1152	Rovně štěry - DC23 1. Úsef	108 dny	14.12.17	11.01.18	100%
1153	Stena 4 - DC23 1. Úsef	10 dny	14.12.17	24.12.17	
1154	Stena 4 - záber 01 - debedne	4 dny	14.12.17	18.12.17	100%
1155	Stena 4 - záber 01 - betonář	1 den	19.12.17	19.12.17	100%
1156	Stena 4 - záber 02 - debedne	4 dny	23.12.17	27.12.17	100%
1157	Stena 4 - záber 02 - betonář	1 den	28.12.17	28.12.17	100%
1158	Stena 5 - DC23 1. Úsef	38 dny	26.08.18	11.09.18	
1159	Stena 5 - záber 01 - debedne	4 dny	26.08.18	30.08.18	100%
1160	Stena 5 - záber 01 - betonář	1 den	31.08.18	31.08.18	100%
1161	Stena 5 - záber 02 - debedne	4 dny	04.09.18	08.09.18	100%
1162	Stena 5 - záber 02 - betonář	1 den	09.09.18	09.09.18	100%
1163	Stena 7 - DC23 1. Úsef	10 dny	11.09.18	21.09.18	
1164	Stena 7 - záber 01 - debedne	4 dny	11.09.18	15.09.18	100%
1165	Stena 7 - záber 01 - betonář	1 den	16.09.18	16.09.18	100%
1166	Stena 7 - záber 02 - debedne	4 dny	20.09.18	24.09.18	100%
1167	Stena 7 - záber 02 - betonář	1 den	25.09.18	25.09.18	100%
1168	Stena 7 - ATTP	6 dny	09.09.18	14.09.18	
1169	Stena 7 ATTP - debedne	3 dny	09.09.18	12.09.18	100%
1170	Stena				







ID	Název úlohy	Doba práce	Začátek	Dokončení	Plánovací
142	Stena 2 (délka) - T02 - debetivno	4 dny	13.03.18	17.03.18	127113795x2 dny
143	Stena 2 (délka) - T02 - betonáž	3 dny	13.03.18	16.03.18	2361
144	Stena 2 (délka) - T02 - debetivno	3 dny	17.03.18	17.03.18	1459
145	SÍP - armatura + debetivno	4 dny	24.03.17	27.03.17	
146	SÍP - betonáž	3 dny	24.03.17	26.03.17	1431
147	Nákladní disk - DC22 2. úřad	18 dny	27.03.18	27.04.18	1462
148	Dvo nákladní 1	7 dny	27.03.18	03.04.18	
149	Dvo nákladní 1 - debetivno	3 dny	27.03.18	29.03.18	54853
150	Dvo nákladní 1 - armatura	3 dny	05.04.18	07.04.18	1466
151	Dvo nákladní 1 - betonáž	1 dny	09.04.18	09.04.18	1467
152	Stena nákladní (3řad)	14 dny	12.04.18	27.04.18	
153	Stena nákladní 1 - armatura	2 dny	12.04.18	13.04.18	14685x2 dny
154	Stena nákladní 1 - zábor 01 - betonáž	1 dny	17.04.18	17.04.18	1471
155	Stena nákladní 1 - zábor 02 - debetivno	2 dny	20.04.18	21.04.18	14725x2 dny/30
156	Stena nákladní 1 - zábor 02 - betonáž	1 dny	23.04.18	23.04.18	1473
157	Stena nákladní 1 - zábor 03 - debetivno	1 dny	26.04.18	26.04.18	1474
158	Stena nákladní 1 - zábor 03 - betonáž	1 dny	27.04.18	27.04.18	1475
159	VET nákladní - DC22 3. úřad	18 dny	01.04.18	01.05.18	
160	VET nákladní 01	3 dny	01.04.18	04.04.18	
161	VET nákladní - 01 - armatura	1 dny	01.04.18	01.04.18	56355
162	VET nákladní - 01 - debetivno	1 dny	01.04.18	01.04.18	1479
163	VET nákladní - 01 - betonáž	1 dny	04.04.18	04.04.18	1480
164	Stena VET nákladní 01	4 dny	02.07.18	05.07.18	
165	Stena VET nákladní - 01 - armatura	2 dny	02.07.18	03.07.18	
166	Stena VET nákladní - 01 - debetivno	1 dny	04.07.18	04.07.18	1481
167	Stena VET nákladní - 01 - betonáž	1 dny	05.07.18	05.07.18	1484
168	Stropní deska - DC22 1. úřad	78 dny	10.04.18	18.05.18	
169	Stropní deska - DC22 1. úřad - zábor 01	27 dny	10.04.18	10.05.18	
170	Montáž zábor podzemních vstev	8 dny	10.04.18	18.04.18	1486
171	Stropní deska - podzemní konstrukce	10 dny	17.04.18	27.04.18	14885x3 dny
172	Stropní deska - filigrán	7 dny	26.04.18	03.05.18	14895x3 dny
173	Stropní deska - armatura	5 dny	04.05.18	09.05.18	1490
174	Stropní deska - betonáž	1 dny	05.05.18	05.05.18	1491
175	Stropní deska - DC22 1. úřad - zábor 02	10 dny	04.05.18	14.05.18	
176	Stropní deska - filigrán	1 dny	04.05.18	04.05.18	1490
177	Stropní deska - armatura	1 dny	14.05.18	14.05.18	14914025x2 dny
178	Stropní deska - betonáž	1 dny	15.05.18	15.05.18	1491
179	Stropní deska - DC22 1. úřad - zábor 03	5 dny	23.05.18	28.05.18	
180	Stropní deska - podzemní konstrukce	1 dny	23.05.18	23.05.18	1490
181	Stropní deska - filigrán	1 dny	24.05.18	24.05.18	1491
182	Stropní deska - armatura	2 dny	21.05.18	26.05.18	1490
183	Stropní deska - betonáž	1 dny	26.05.18	26.05.18	1500
184	Mont. otvor 1 - DC22 1. úřad	3 dny	07.07.18	10.07.18	
185	Mont. otvor 1 - zábor 01	1 dny	07.07.18	07.07.18	1507
186	Mont. otvor 1 - armatura	1 dny	09.07.18	09.07.18	1503
187	Mont. otvor 1 - betonáž	1 dny	10.07.18	10.07.18	1504
188	Úprava povrchu - pravidlování - DC22 1. úřad	4 dny	02.07.18	07.07.18	
189	Úprava povrchu - nátěr 1	5 dny	02.07.18	06.07.18	1340
190	Úprava povrchu - nátěr 2	1 dny	07.07.18	07.07.18	1347
191	Úprava povrchu - nátěr 3	0 dny	07.07.18	07.07.18	1507/1508
192	1. DEMONTÁŽNÍ PRÁCE NÁKL. - DC22	200 dny	03.10.17	11.04.18	
193	Základová deska - zábor 02 - kápní vstava	2 dny	03.10.17	04.10.17	15139
194	Základová deska - zábor 02 - armatura	5 dny	04.10.17	09.10.17	1109
195	Základová deska - zábor 02 - debetivno	1 dny	05.10.17	05.10.17	1513
196	Základová deska - zábor 02 - betonáž	1 dny	11.10.17	11.10.17	1514
197	Nákladní deska - DC22 2. úřad	143 dny	16.10.17	23.04.18	
198	Armatura stěn	9 dny	05.02.17	26.02.17	15195x3 dny
199	Stena kurnál - debetivno	4 dny	03.02.18	07.02.18	
200	Stena kurnál - betonáž	3 dny	03.02.18	06.02.18	2350
201	Stena kurnál - betonáž	1 dny	07.02.18	07.02.18	1519
202	Stena podzemní - vstava kurnál DC25	3 dny	30.01.18	03.02.18	
203	Stena JEDNOSTRANNÁ (vnitř) - debetivno	4 dny	30.01.18	03.02.18	1123
204	Stena JEDNOSTRANNÁ (vnitř) - betonáž	1 dny	03.02.18	03.02.18	1522
205	Stena 3 (délka) - DC22 3. úřad	138 dny	28.11.17	24.04.18	
206	Stena 3 (délka) - zábor 01 - debetivno	4 dny	21.11.17	27.11.17	153411195x2 dny
207	Stena 3 (délka) - zábor 01 - betonáž	1 dny	28.11.17	28.11.17	1525
208	Stena 3 (délka) - zábor 02 - debetivno	4 dny	05.11.17	09.11.17	1173
209	Stena 3 (délka) - zábor 02 - betonáž	1 dny	11.11.17	11.11.17	1527
210	Stena 3 (délka) - T01 - debetivno	4 dny	18.04.18	21.04.18	11495x2 dny
211	Stena 3 (délka) - T01 - betonáž	1 dny	21.04.18	21.04.18	1129
212	Stena 3 (délka) - T02 - debetivno	3 dny	10.02.18	13.02.18	233115205x2 dny
213	Stena 3 (délka) - T02 - betonáž	1 dny	14.02.18	14.02.18	1531
214	SÍP - armatura + debetivno	4 dny	20.11.17	23.11.17	
215	SÍP - betonáž	3 dny	20.11.17	22.11.17	99226795x2 dny
216	Nákladní disk - DC22 2. úřad	18 dny	14.05.18	11.06.18	
217	Dvo nákladní 2	7 dny	14.05.18	21.05.18	
218	Dvo nákladní 2 - debetivno	3 dny	14.05.18	16.05.18	14885x21 dny/1
219	Dvo nákladní 2 - armatura	3 dny	17.05.18	19.05.18	1538
220	Dvo nákladní 2 - betonáž	1 dny	21.05.18	21.05.18	1539
221	Stena nákladní (3řad)	14 dny	24.05.18	11.06.18	
222	Stena nákladní 2 - armatura	2 dny	24.05.18	25.05.18	15405x2 dny
223	Stena nákladní 1 - zábor 01 - debetivno	2 dny	26.05.18	28.05.18	1541
224	Stena nákladní 1 - zábor 01 - betonáž	1 dny	29.05.18	29.05.18	1543
225	Stena nákladní 1 - zábor 02 - debetivno	2 dny	02.06.18	04.06.18	15445x3 dny
226	Stena nákladní 1 - zábor 02 - betonáž	1 dny	04.06.18	04.06.18	1545
227	Stena nákladní 1 - zábor 03 - debetivno	1 dny	09.06.18	09.06.18	15465x3 dny
228	Stena nákladní 1 - zábor 03 - betonáž	1 dny	11.06.18	11.06.18	1547
229	VET nákladní - DC22 3. úřad	18 dny	09.06.18	07.07.18	
230	VET nákladní 02	3 dny	09.06.18	12.06.18	
231	VET nákladní - 02 - armatura	1 dny	09.06.18	09.06.18	633
232	VET nákladní - 02 - debetivno	1 dny	11.06.18	11.06.18	2153
233	VET nákladní - 02 - betonáž	1 dny	12.06.18	12.06.18	1532
234	Stena VET nákladní 02	4 dny	13.07.18	17.07.18	
235	Stena VET nákladní - 02 - armatura	2 dny	13.07.18	14.07.18	567157075x2 dny
236	Stena VET nákladní - 02 - debetivno	1 dny	16.07.18	16.07.18	1535
237	Stena VET nákladní - 02 - betonáž	1 dny	17.07.18	17.07.18	1536
238	Stropní deska - DC22 3. úřad	18 dny	06.06.18	13.06.18	
239	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 01	10 dny	06.06.18	16.06.18	
240	Stropní deska - podzemní konstrukce	8 dny	06.06.18	14.06.18	14885x18 dny
241	Stropní deska - filigrán	4 dny	14.06.18	18.06.18	15405x1 dny
242	Stropní deska - armatura	4 dny	19.06.18	23.06.18	1541
243	Stropní deska - betonáž	1 dny	21.06.18	21.06.18	1542
244	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 02	9 dny	19.06.18	28.06.18	
245	Stropní deska - filigrán	1 dny	19.06.18	19.06.18	1543
246	Stropní deska - armatura	1 dny	27.06.18	27.06.18	1545116395x2 dny
247	Stropní deska - betonáž	1 dny	29.06.18	29.06.18	1546
248	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 03	5 dny	22.06.18	27.06.18	
249	Stropní deska - podzemní konstrukce	1 dny	22.06.18	22.06.18	1549195x21 dny
250	Stropní deska - filigrán	1 dny	23.06.18	23.06.18	1549
251	Stropní deska - armatura	1 dny	26.06.18	26.06.18	1550
252	Stropní deska - betonáž	1 dny	27.06.18	27.06.18	1571
253	Mont. otvor 2 - DC22 3. úřad	3 dny	09.08.18	11.08.18	
254	Mont. otvor 2 - zábor 01	1 dny	09.08.18	09.08.18	1614
255	Mont. otvor 2 - armatura	1 dny	10.08.18	10.08.18	1574
256	Mont. otvor 2 - betonáž	1 dny	11.08.18	11.08.18	1575
257	1. DEMONTÁŽNÍ PRÁCE NÁKL. - DC22	227 dny	08.12.17	10.09.18	
258	Odtěpné práce + příprava podkladních vstev	24 dny	08.12.17	22.01.18	113095x4 dny
259	Základová deska - DC22 3. úřad	9 dny	23.01.18	01.02.18	
260	Základová deska - zábor 01 - kápní vstava	2 dny	23.01.18	24.01.18	1578
261	Základová deska - zábor 01 - armatura	3 dny	24.01.18	30.01.18	1580
262	Základová deska - zábor 01 - debetivno	1 dny	31.01.18	31.01.18	1581
263	Základová deska - zábor 01 - betonáž	1 dny	01.02.18	01.02.18	1582
264	Nákladní deska - DC22 3. úřad	187 dny	06.02.18	04.06.18	
265	Armatura stěn	9 dny	05.02.18	14.02.18	15885x2 dny
266	Stena kurnál - debetivno	3 dny	17.02.18	20.02.18	2334152295x2 dny
267	Stena kurnál - betonáž	1 dny	21.02.18	21.02.18	1588
268	Stena podzemní - vstava kurnál DC25	3 dny	26.04.18	01.05.18	
269	Stena JEDNOSTRANNÁ (vnitř) - debetivno	4 dny	26.04.18	30.04.18	1741153095x2 dny
270	Stena JEDNOSTRANNÁ (vnitř) - betonáž	1 dny	01.05.18	01.05.18	1591
271	Stena 4 (délka) - DC22 3. úřad	18 dny	17.02.18	07.04.18	
272	Stena 4 (délka) - zábor 02 - debetivno	5 dny	17.02.18	22.02.18	112795x1 dny
273	Stena 4 (délka) - zábor 02 - betonáž	1 dny	23.02.18	23.02.18	1594
274	Stena 4 (délka) - zábor 01 - debetivno	5 dny	16.02.18	21.02.18	1795
275	Stena 4 (délka) - zábor 01 - betonáž	1 dny	22.02.18	22.02.18	1596
276	Stena 4 (délka) - R0H1 - debetivno	4 dny	22.02.18	05.03.18	1746
277	Stena 4 (délka) - R0H1 - betonáž	1 dny	07.03.18	07.03.18	1598
278	Stena 4 (délka) - R0H2 - debetivno	3 dny	01.03.18	03.03.18	15995x4 dny/15
279	Stena 4 (délka) - R0H2 - betonáž	1 dny	03.03.18	03.03.18	1600
280	SÍP - armatura + debetivno	4 dny	11.06.18	14.06.18	
281	SÍP - betonáž	3 dny	11.06.18	13.06.18	175115995x2 dny
282	VET nákladní - DC22 3. úřad	18 dny	27.07.18	13.08.18	
283	VET nákladní 03	3 dny	27.07.18	30.07.18	
284	VET nákladní - 03 - armatura	1 dny	27.07.18	27.07.18	63055
285	VET nákladní - 03 - debetivno	1 dny	28.07.18	28.07.18	1607
286	VET nákladní - 03 - betonáž	1 dny	30.07.18	30.07.18	1608
287	Stena VET nákladní 03	4 dny	08.08.18	11.08.18	
288	Stena VET nákladní - 03 - armatura	2 dny	08.08.18	09.08.18	630162095x2 dny
289	Stena VET nákladní - 03 - debetivno	1 dny	10.08.18	10.08.18	1611
290	Stena VET nákladní - 03 - betonáž	1 dny	11.08.18	11.08.18	1612
291	Stropní deska - DC22 3. úřad	40 dny	20.07.18	19.09.18	
292	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 01	4 dny	20.07.18	20.07.18	
293	Stropní deska - podzemní konstrukce	3 dny	20.07.18	23.07.18	1549795x18 dny
294	Stropní deska - filigrán	2 dny	24.07.18	24.07.18	1616
295	Stropní deska - armatura	2 dny	24.07.18	27.07.18	1617
296	Stropní deska - betonáž	1 dny	28.07.18	28.07.18	1618
297	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 02	7 dny	26.07.18	02.08.18	
298	Stropní deska - filigrán	1 dny	26.07.18	26.07.18	1617
299	Stropní deska - armatura	1 dny	01.08.18	01.08.18	16111613995x2 dny
300	Stropní deska - betonáž	1 dny	02.08.18	02.08.18	1622
301	Stropní deska - DC22 3. úřad - zábor 03	4 dny	30.07.18	03.08.18	
302	Stropní deska - podzemní konstrukce	1 dny	30.07.18	30.07.18	1579795x18 dny/1
303	Stropní deska - filigrán	1 dny	31.07.18	31.07.18	1625
304	Stropní deska - armatura	2 dny	02.08.18	03.08.18	16221626
305	Stropní deska - betonáž	1 dny	04.08.18	04.08.18	1627
306	Mont. otvor 3 - DC22 3. úřad	3 dny	07.08.18	10.08.18	
307	Mont. otvor 3 - zábor 01				















№	Název	Objekt	Podoba	Základ	Doklad	Právní
2162	Montážní strop - beton	1.0m	23.03.18	23.03.18	2180	
2163	Montážní strop - beton	1.0m	23.03.18	23.03.18	2180	
2164	Montážní strop - beton	1.0m	17.05.18	17.05.18	2236	
2165	Montážní strop - beton	1.0m	18.05.18	18.05.18	2183	
2166	Montážní strop - beton	1.0m	18.05.18	18.05.18	2184	
2167	Montážní strop - beton	1.0m	07.06.18	07.06.18	2185/15-15 dny	
2168	Uprava potuchu + predstavenie CK	303 dny	03.03.18	04.03.18		
2169	Uprava potuchu - VNT	4 dny	28.05.18	04.07.18	2378	
2170	Uprava potuchu - VNK ZASP	1 dny	01.03.18	02.03.18	7231	
2171	Prázdna CR 30.1 - A - SO08 2,0P	0 dny	04.07.18	04.07.18	2188	
2172	SO08 1,0P	231 dny	28.02.18	28.02.18		
2173	Nová kachleba - SO08 1,0P	165 dny	18.02.18	26.06.18		
2174	Armatura stien 1.CAF	3 dny	19.02.18	21.02.18	2175/15-2 dny	
2175	Armatura stien 1.CAF	1 dny	27.02.18	06.04.18	2185/15-4 dny	
2176	Armatura stien 3.CAF	2 dny	28.05.18	29.05.18	2269	
2177	Stena kachleba - záber 01 - debetovanie	2 dny	28.02.18	27.02.18	875	
2178	Stena kachleba - záber 01 - betón	1 dny	28.02.18	28.02.18	2197	
2179	Stena kachleba - záber 02 - debetovanie	2 dny	03.03.18	06.03.18	2092/2185/15-2 d	
2180	Stena kachleba - záber 02 - betón	1 dny	07.03.18	07.03.18	2199	
2181	Stena kachleba / 573 - roh 1 - debetovanie	2 dny	13.03.18	14.03.18	2093/2009/15-2 d	
2182	Stena kachleba / 573 - roh 1 - betón	1 dny	15.03.18	15.03.18	2201	
2183	Stena 2 - SO08 1,0P	34 dny	09.04.18	09.04.18		
2184	Stena 2 - záber 01 - debetovanie	2 dny	06.04.18	07.04.18	2207/15-2 dny	
2185	Stena 2 - záber 01 - betón	1 dny	08.04.18	08.04.18	2204	
2186	Stena 2 / Stena 3 - roh 1 - debetovanie	2 dny	10.04.18	10.04.18	2206/15-2 dny/21	
2187	Stena 2 / Stena 3 - roh 1 - betón	1 dny	02.06.18	02.06.18	2206	
2188	Stena 2 / Stena 3 - roh 2 - debetovanie	2 dny	25.05.18	26.05.18	2247	
2189	Stena 2 / Stena 3 - roh 2 - betón	1 dny	28.05.18	28.05.18	2208	
2190	Stena 2 / Stena 3 - roh 3 - debetovanie	2 dny	01.06.18	02.06.18	2214/15-2 dny	
2191	Stena 2 / Stena 3 - roh 3 - betón	1 dny	03.06.18	03.06.18	2210	
2192	Stena 3 - SO08 1,0P	11 dny	07.04.18	19.04.18		
2193	Stena 3 - záber 01 - debetovanie	2 dny	07.04.18	09.04.18	2194/2199/15-2 d	
2194	Stena 3 - záber 01 - betón	1 dny	10.04.18	10.04.18	2213	
2195	Stena 3 - záber 02 - debetovanie	2 dny	17.04.18	18.04.18	551/2214/15-2 dny	
2196	Stena 3 - záber 02 - betón	1 dny	19.04.18	19.04.18	2215	
2197	Stena 4 - SO08 1,0P	18 dny	22.03.18	14.06.18		
2198	Stena 4 - záber 01 - debetovanie	2 dny	22.03.18	23.03.18	2205/15-2 dny	
2199	Stena 4 - záber 01 - betón	1 dny	24.03.18	24.03.18	2213	
2200	Stena 4 - záber 02 - debetovanie	2 dny	24.03.18	25.03.18	2218/15-2 dny	
2201	Stena 4 - záber 02 - betón	1 dny	26.04.18	26.04.18	2220	
2202	Stena 4 - záber 03 - debetovanie	2 dny	12.05.18	14.05.18	2213/1939	
2203	Stena 4 - záber 03 - betón	1 dny	13.05.18	13.05.18	2222	
2204	Stena 4 - záber 04 - debetovanie	2 dny	12.06.18	13.06.18	2205/15-2 dny	
2205	Stena 4 - záber 04 - betón	1 dny	14.06.18	14.06.18	2224	
2206	Stena 5 - SO08 1,0P	8 dny	18.04.18	26.06.18		
2207	Stena 5 - záber 01 - debetovanie	2 dny	18.04.18	19.04.18	2215/15-2 dny	
2208	Stena 5 - záber 01 - betón	1 dny	20.04.18	20.04.18	2227	
2209	Stena 5 - roh 1 - debetovanie	2 dny	23.04.18	25.04.18	2218/15-2 dny	
2210	Stena 5 - roh 1 - betón	1 dny	26.04.18	26.04.18	2229	
2211	Stropná doska - SO08 1,0P	34 dny	30.04.18	04.06.18		
2212	Strop - záber 01 - armatura	2 dny	30.04.18	03.05.18		
2213	Strop - záber 01 - betón	1 dny	30.04.18	02.05.18	2423	
2214	Strop - záber 01 - armatura	3 dny	03.05.18	03.05.18	2233	
2215	Strop - záber 02 - betón	1 dny	16.04.18	16.04.18	2211	
2216	Strop - záber 02 - debetovanie	2 dny	15.05.18	16.05.18	2222	
2217	Strop - záber 02 - armatura	1 dny	17.05.18	17.05.18	2236	
2218	Strop - záber 02 - betón	1 dny	18.05.18	18.05.18	2237	
2219	Stropná doska - SO08 - záber 03	34 dny	27.04.18	04.06.18		
2220	Strop - záber 03 - debetovanie	4 dny	27.04.18	30.04.18	2225/2220	
2221	Strop - záber 03 - armatura	3 dny	02.07.18	04.07.18	2340	
2222	Strop - záber 03 - betón	1 dny	02.07.18	03.07.18	2241	
2223	Strop - záber 03 - debetovanie	1 dny	23.07.18	23.07.18	2247/15-14 dny	
2224	Strop - záber 03 - armatura	1 dny	04.08.18	04.08.18	2247/15-10 dny	
2225	VZT SACHTA - SO08 1,0P	7 dny	18.03.18	25.03.18		
2226	VZT SACHTA - armatura	2 dny	18.03.18	19.03.18	2237	
2227	VZT SACHTA - debetovanie	4 dny	21.03.18	24.03.18	2240/2239/15-2 d	
2228	VZT SACHTA - betón	1 dny	24.03.18	24.03.18	2247	
2229	Uprava potuchu + predstavenie CK	303 dny	24.07.18	30.11.18		
2230	Uprava potuchu - VNT	4 dny	24.07.18	30.07.18	2243	
2231	Uprava potuchu - VNK ZSTV	2 dny	19.11.18	20.11.18	2235	
2232	CR 30.1 - B - SO08 1,0P	1 dny	11.07.18	11.07.18	2230	
2233	SO 14	120 dny	06.04.18	23.06.18		
2234	SO14 1,0P	16 dny	06.04.18	21.06.18		
2235	Pracovná pracovnica	0 dny	06.04.18	06.04.18	7235/15-2 dny	
2236	SO14 - Základová doska	7 dny	06.04.18	13.04.18		
2237	Základová doska - záber 01 - sklad vrstva	1 dny	06.04.18	06.04.18	2235	
2238	Základová doska - záber 01 - armatura	4 dny	07.04.18	11.04.18	2237/2104	
2239	Základová doska - záber 01 - debetovanie	1 dny	12.04.18	12.04.18	2238	
2240	Základová doska - záber 01 - betón	1 dny	13.04.18	13.04.18	2239	
2241	Nová kachleba - SO14 1,0P	46 dny	16.04.18	07.06.18		
2242	Armatura stien - SO14 1,0P	3 dny	16.04.18	18.04.18	731/2268/15-2 d	
2243	Stena 1 - SO 14 1,0P	3 dny	21.04.18	26.04.18		
2244	Stena 1 - roh 1 - debetovanie	2 dny	21.04.18	21.04.18	734	
2245	Stena 1 - roh 1 - betón	1 dny	24.04.18	24.04.18	2264	
2246	Stena 1 - záber 1 - debetovanie	2 dny	12.05.18	14.05.18	742/2275/15-2 dny	
2247	Stena 1 - záber 1 - betón	1 dny	15.05.18	15.05.18	2266	
2248	Stena 1 - roh 2 - debetovanie	2 dny	24.05.18	25.05.18	742/2275/15-2 dny	
2249	Stena 1 - roh 2 - betón	1 dny	26.05.18	26.05.18	2268	
2250	Stena 2 - SO14 1,0P	18 dny	27.04.18	01.06.18		
2251	Stena 2 - roh 1 - debetovanie	2 dny	27.04.18	28.04.18	732/2268/15-2 dny	
2252	Stena 2 - roh 1 - betón	1 dny	30.04.18	30.04.18	2271	
2253	Stena 2 - záber 1 - debetovanie	2 dny	18.05.18	19.05.18	730/2269/15-2 dny	
2254	Stena 2 - záber 1 - betón	1 dny	21.05.18	21.05.18	2273	
2255	Stena 2 - roh 2 - debetovanie	2 dny	30.05.18	31.05.18	742/2268/15-2 dny	
2256	Stena 2 - roh 2 - betón	1 dny	01.06.18	01.06.18	2275	
2257	SGP - SO14 1,0P	11 dny	26.05.18	07.06.18		
2258	SGP - záber 01 - armatura + debetovanie	2 dny	26.05.18	28.05.18	2262/2471/15-2 d	
2259	SGP - záber 01 - betón	1 dny	29.05.18	29.05.18	2278	
2260	SGP - záber 02 - armatura + debetovanie	2 dny	05.06.18	06.06.18	742/2275/15-2 dny	
2261	SGP - záber 02 - betón	1 dny	07.06.18	07.06.18	2280	
2262	Výškový betón - SO14 1,0P	3 dny	11.06.18	13.06.18	2281/15-2 dny	
2263	Medioprop SO14 - debetovanie	7 dny	14.06.18	21.06.18		
2264	Medioprop SO14 - armatura	3 dny	14.06.18	16.06.18	2282	
2265	Medioprop SO14 - betón	3 dny	18.06.18	20.06.18	2284	
2266	Medioprop SO14 - debetovanie	1 dny	21.06.18	21.06.18	2285	
2267	SO14 - LAMP	52 dny	25.06.18	23.08.18		
2268	Nová kachleba - SO14 1,0P	45 dny	25.06.18	10.08.18		
2269	Armatura stien - SO14 1,0P	3 dny	25.06.18	27.06.18	2285/15-2 dny	
2270	Stena 1 - SO 14 1,0P	23 dny	28.06.18	24.07.18		
2271	Stena 1 - roh 1 - debetovanie	2 dny	28.06.18	29.06.18	2288	
2272	Stena 1 - roh 1 - betón	1 dny	30.06.18	30.06.18	2291	
2273	Stena 1 - záber 1 - debetovanie	2 dny	06.07.18	07.07.18	2300	
2274	Stena 1 - záber 1 - betón	1 dny	09.07.18	09.07.18	2303	
2275	Stena 1 - záber 1 - debetovanie	2 dny	13.07.18	14.07.18	2303/2185/15-2 d	
2276	Stena 1 - záber 2 - debetovanie	1 dny	14.07.18	14.07.18	2295	
2277	Stena 1 - roh 2 - debetovanie	2 dny	21.07.18	23.07.18	2305/15-2 dny	
2278	Stena 1 - roh 2 - betón	1 dny	24.07.18	24.07.18	2297	
2279	Stena 2 - SO14 LAMP	13 dny	04.07.18	18.07.18		
2280	Stena 2 - roh 1 - debetovanie	2 dny	04.07.18	05.07.18	2297/15-2 dny	
2281	Stena 2 - roh 1 - betón	1 dny	06.07.18	06.07.18	2307	
2282	Stena 2 - záber 1 - debetovanie	2 dny	10.07.18	11.07.18	2293/2305/15-2 d	
2283	Stena 2 - záber 1 - betón	1 dny	12.07.18	12.07.18	2302	
2284	Stena 2 - roh 2 - debetovanie	2 dny	18.07.18	17.07.18	2292/2009/15-2 d	
2285	Stena 2 - roh 2 - betón	1 dny	18.07.18	18.07.18	2304	
2286	PREFA ZASTREŠENIE - SPRIJOL	3 dny	08.08.18	10.08.18	2288/15-10 dny/2	
2287	Uprava potuchu + predstavenie CK	7 dny	16.08.18	23.08.18		
2288	Uprava potuchu	7 dny	16.08.18	23.08.18	2306/2306	
2289	CR 30.2 - SO14	0 dny	23.08.18	23.08.18	2308	
2290	SO07 - 2,0P	342 dny	30.09.17	26.11.18		
2291	Pracovná pracovnica - záber 5	0 dny	30.09.17	30.09.17		
2292	Základová doska - SO07	39 dny	30.09.17	14.11.17		
2293	Základová doska - záber 01 - sklad vrstva	1 dny	30.09.17	11.10.17		
2294	Základová doska - záber 01 - armatura	2 dny	30.09.17	02.10.17	2312	
2295	Základová doska - záber 01 - debetovanie	1 dny	03.10.17	03.10.17	2315	
2296	Základová doska - záber 01 - betón	1 dny	05.10.17	05.10.17	2316	
2297	Základová doska - záber 01 - betón	1 dny	11.10.17	11.10.17	2317	
2298	Základová doska - záber 02 - sklad vrstva	1 dny	06.11.17	07.11.17		
2299	Základová doska - záber 02 - armatura	4 dny	06.11.17	11.11.17	2320	
2300	Základová doska - záber 02 - debetovanie	1 dny				















ID	Název	Nová úloha	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Průběh
4772	Sít' - záber 3 - děbenie + armatura	2 dny	09.04.18	10.04.18	47935+3 dny	
4773	Sít' - záber 1 - betonáž	1 dny	09.04.18	10.04.18	47935+3 dny	
4774	Schodiškový priestor - DC12 LPP	16 dny	20.03.18	12.04.18		
4775	Schodišková stena - armatura	3 dny	20.03.18	22.03.18	4793	
4776	Schodišková stena - záber 01 - děbenie	4 dny	20.03.18	27.03.18	4794	
4778	Schodišková stena - záber 01 - betonáž	1 den	20.03.18	20.03.18	4775	
4777	Podlaha 1.4 - děbenie + armatura	1 den	11.04.18	11.04.18	4771	
4778	Podlaha 1.4 - betonáž	1 den	12.04.18	12.04.18	4777	
4779	Výplňový betón - DC12 LPP	3 dny	16.04.18	20.04.18	47785+2 dny	
4780	Strop kúktora - DC12 LPP	34 dny	21.04.18	30.05.18		
4781	Strop kúktora - děbenie	3 dny	21.04.18	24.04.18	4779	
4782	Strop kúktora - armovanie	1 den	07.05.18	07.05.18	36495+2 dny/35	
4783	Strop kúktora - betonáž	1 den	08.05.18	08.05.18	4782	
4784	Strop kúktora - odděbenie	1 den	20.05.18	20.05.18	49375+18 dny	
4785	Výber - DC12	3 dny	21.04.18	23.04.18		
4786	Výber - armatura	1 den	21.05.18	21.05.18	47815+10 dny	
4787	Výber - děbenie	1 den	22.05.18	22.05.18	4786	
4788	Výber - betonáž	1 den	23.05.18	23.05.18	4787	
4789	Úprava povrchu + predčistenie CR	9 dny	12.06.18	21.06.18		
4790	Úprava povrchu	9 dny	12.06.18	21.06.18	40314+798	
4791	Prerada CR DC12 LPP	9 dny	21.06.18	21.06.18	4790	
4792	DCR - LPP	142 dny	24.01.18	06.08.18		
4793	Základová doska - DC2 LPP	106 dny	24.01.18	01.06.18		
4794	Základová doska - žltá vrstva	1 den	24.01.18	24.01.18	26515+3 dny	
4795	Základová doska - armatura	3 dny	25.01.18	27.01.18	4795	
4797	Základová doska - děbenie	1 den	29.01.18	29.01.18	4796	
4798	Základová doska - betonáž	1 den	30.01.18	30.01.18	4797	
4799	Nové kúktovanie - DC2 LPP	15 dny	02.02.18	20.02.18		
4800	Sít' - záber 1 - děbenie + armatura	2 dny	02.02.18	05.02.18	47945+3 dny/37	
4801	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	06.02.18	06.02.18	4800	
4802	Sít' - záber 2 - děbenie + armatura	2 dny	02.02.18	12.02.18	48015+3 dny	
4803	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	13.02.18	13.02.18	4802	
4804	Sít' - záber 3 - děbenie + armatura	2 dny	17.02.18	19.02.18	48035+3 dny	
4805	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	20.02.18	20.02.18	4804	
4806	Sádkový betón - DC2 LPP	3 dny	21.02.18	07.04.18	48011F	
4807	Úprava povrchu + predčistenie CR	8 dny	24.05.18	01.06.18		
4808	Úprava povrchu	8 dny	24.05.18	01.06.18	4797	
4809	Prerada CR 26.3	8 dny	02.06.18	01.06.18	4808	
4810	Mediálny kúktovanie - DC3 LPP	22 dny	07.04.18	02.05.18		
4811	Mediálny kúktovanie - děbenie	3 dny	07.04.18	10.04.18	4783	
4812	Mediálny kúktovanie - armovanie	3 dny	11.04.18	13.04.18	4811	
4813	Mediálny kúktovanie - betonáž	1 den	14.04.18	14.04.18	4812	
4814	Mediálny kúktovanie - odděbenie	1 den	02.05.18	02.05.18	48135+14 dny	
4815	DCR - LPP	19 dny	20.04.18	09.05.18		
4816	Nové kúktovanie - DC2 LPP	15 dny	20.04.18	07.05.18		
4817	Sít' - záber 1 - děbenie + armatura	2 dny	20.04.18	21.04.18	46205+2 dny	
4818	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	21.04.18	21.04.18	4817	
4819	Sít' - záber 2 - děbenie + armatura	2 dny	27.04.18	28.04.18	4818+14 dny	
4820	Sít' - záber 2 - betonáž	1 den	30.04.18	30.04.18	4819	
4821	Sít' - záber 3 - děbenie + armatura	2 dny	04.05.18	05.05.18	4820+3 dny	
4822	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	07.05.18	07.05.18	4821	
4823	Výplňový betón - DC2 LPP	3 dny	11.05.18	14.05.18	48215+2 dny	
4824	Strop kúktora - DC2 LPP	33 dny	22.06.18	30.07.18		
4825	Strop kúktora - děbenie	3 dny	22.06.18	25.06.18	4822	
4826	Strop kúktora - armovanie	3 dny	09.07.18	11.07.18	37385+2 dny/24	
4827	Strop kúktora - betonáž	1 den	12.07.18	12.07.18	4826	
4828	Strop kúktora - odděbenie	1 den	20.07.18	20.07.18	48275+18 dny	
4829	Úprava povrchu + predčistenie CR	6 dny	31.07.18	06.08.18		
4830	Úprava povrchu	6 dny	31.07.18	06.08.18	4828	
4831	Prerada CR 26.8 - DC2 LPP	9 dny	06.08.18	06.08.18	4830	
4832	DCR - LPP	140 dny	09.04.18	18.09.18		
4833	DCS - LPP	75 dny	09.04.18	04.07.18		
4834	Základová doska - DC2 LPP	6 dny	09.04.18	14.04.18		
4835	Základová doska - žltá vrstva	1 den	09.04.18	09.04.18	40375+3 dny/30	
4836	Základová doska - armatura	4 dny	10.04.18	13.04.18	4835	
4837	Základová doska - děbenie	1 den	14.04.18	14.04.18	4836	
4838	Nové kúktovanie - DC2 LPP	18 dny	24.04.18	10.05.18		
4839	Sít' - záber 1 - děbenie + armatura	2 dny	24.04.18	25.04.18	49175+3 dny/48	
4840	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	26.04.18	26.04.18	4839	
4841	Sít' - záber 2 - děbenie + armatura	2 dny	01.05.18	02.05.18	4840+14 dny	
4842	Sít' - záber 2 - betonáž	1 den	03.05.18	03.05.18	4841	
4843	Sít' - záber 3 - děbenie + armatura	2 dny	08.05.18	09.05.18	4842+3 dny	
4844	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	20.05.18	20.05.18	4843	
4845	Sádkový betón - DC2 LPP	3 dny	14.05.18	18.05.18	48445+2 dny	
4846	Úprava povrchu + predčistenie CR	8 dny	28.06.18	04.07.18		
4847	Úprava povrchu	8 dny	28.06.18	04.07.18	4840	
4848	Prerada CR 26.3	0 dny	04.07.18	04.07.18	4847	
4849	Mediálny kúktovanie - DC2 LPP	23 dny	23.06.18	23.06.18		
4850	Mediálny kúktovanie - děbenie	3 dny	24.06.18	26.06.18	4831+845	
4851	Mediálny kúktovanie - armovanie	4 dny	01.06.18	05.06.18	4850	
4852	Mediálny kúktovanie - betonáž	1 den	06.06.18	06.06.18	4851	
4853	Mediálny kúktovanie - odděbenie	1 den	23.06.18	23.06.18	48525+14 dny	
4854	DCR - LPP	89 dny	09.04.18	18.09.18		
4855	Nové kúktovanie - DC2 LPP	18 dny	09.06.18	15.06.18		
4856	Sít' - záber 1 - děbenie + armatura	2 dny	09.06.18	11.06.18	49175+3 dny/48	
4857	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	12.06.18	12.06.18	4857	
4858	Sít' - záber 2 - děbenie + armatura	2 dny	16.06.18	18.06.18	4858+3 dny	
4859	Sít' - záber 2 - betonáž	1 den	19.06.18	19.06.18	4859	
4860	Sít' - záber POD KANÁL - děbenie + armatura	1 den	23.06.18	23.06.18	4860+3 dny	
4861	Sít' - záber POD KANÁL - betonáž	1 den	25.06.18	25.06.18	4861	
4862	Sít' - záber NAD KANÁL - děbenie + armatura	1 den	14.08.18	14.08.18	48615+10 dny	
4863	Sít' - záber NAD KANÁL - betonáž	1 den	15.08.18	15.08.18	4863	
4864	Nádobový kanál - DC2 LPP	31 dny	06.07.18	09.08.18		
4865	Dva nádobové kanály - děbenie	1 den	06.07.18	06.07.18	3244+48225+4 d	
4866	Dva nádobové kanály - armovanie	2 dny	06.07.18	07.07.18	4867	
4867	Dva nádobové kanály - betonáž	1 den	09.07.18	09.07.18	4868	
4868	Stena nádobového kanálu - DC2 LPP	17 dny	13.07.18	01.08.18		
4869	Armatura steny - nádob. kanál	2 dny	13.07.18	14.07.18	4869+3 dny	
4870	Stena 1 - nádobový kanál - děbenie	2 dny	16.07.18	17.07.18	4871	
4871	Stena 1 - nádobový kanál - betonáž	1 den	18.07.18	18.07.18	4872	
4872	Stena 2 - nádobový kanál - děbenie	2 dny	23.07.18	24.07.18	4873+3 dny	
4873	Stena 2 - nádobový kanál - betonáž	1 den	25.07.18	25.07.18	4874	
4874	Stena 3 - nádobový kanál - děbenie	2 dny	30.07.18	31.07.18	4875+3 dny	
4875	Stena 3 - nádobový kanál - betonáž	1 den	01.08.18	01.08.18	4876	
4876	Strop nádobového kanálu - DC2 LPP	4 dny	06.08.18	09.08.18		
4877	Strop - nádobový kanál - děbenie	1 den	06.08.18	06.08.18	4877+3 dny	
4878	Strop - nádobový kanál - armatura	2 dny	07.08.18	08.08.18	4879	
4879	Strop - nádobový kanál - betonáž	1 den	09.08.18	09.08.18	4880	
4880	Výplňový betón - DC2 LPP	5 dny	29.08.18	04.09.18	4879+3 dny	
4881	Strop kúktora - DC2 LPP	62 dny	06.07.18	15.09.18		
4882	Strop kúktora - děbenie	3 dny	06.07.18	09.07.18	4887	
4883	Strop kúktora - armovanie	3 dny	24.07.18	26.07.18	3081+4885+1537	
4884	Strop kúktora - betonáž	1 den	27.07.18	27.07.18	4886	
4885	Strop kúktora - záber 01	18 dny	01.08.18	22.08.18		
4886	Strop kúktora - armovanie	1 den	01.08.18	01.08.18	48875+4 dny	
4887	Strop kúktora - betonáž	1 den	02.08.18	02.08.18	4889	
4888	Strop kúktora - odděbenie	1 den	22.08.18	22.08.18	48895+16 dny	
4889	Strop kúktora - záber 03	28 dny	15.08.18	15.09.18		
4890	Strop kúktora - děbenie	2 dny	15.08.18	16.08.18	4893	
4891	Strop kúktora - armovanie	1 den	28.08.18	28.08.18	30935+7 dny/48	
4892	Strop kúktora - betonáž	1 den	29.08.18	29.08.18	4894	
4893	Strop kúktora - odděbenie	1 den	15.09.18	15.09.18	4895+14 dny	
4894	Úprava povrchu + predčistenie CR	29 dny	23.06.18	18.09.18		
4895	Úprava povrchu	5 dny	29.08.18	29.08.18	4891	
4896	Prerada CR 26.10	0 dny	28.08.18	28.08.18	4896	
4897	Úprava povrchu	7 dny	17.09.18	18.09.18	4896	
4898	Prerada CR 26.10 - B	9 dny	18.09.18	18.09.18	4900	
4899	VET	3 dny	11.08.18	14.08.18		
4900	VET armatura	1 den	11.08.18	11.08.18	4899+7 dny	
4901	VET děbenie	1 den	13.08.18	13.08.18	4903	
4902	VET betonáž	1 den	14.08.18	14.08.18	4904	
4903	DC2 LPP	147 dny	14.12.17	26.06.18		
4904	DC2 LPP	139 dny	14.12.17	06.06.18		
4905	Základová doska - DC2 LPP	6 dny	14.12.17	20.12.17		
4906	Základová doska - žltá vrstva	1 den	14.12.17	14.12.17	45175+3 dny	
4907	Základová doska - armatura	3 dny	15.12.17	18.12.17	4909	
4908	Základová doska - děbenie	1 den	19.12.17	19.12.17	4910	
4909	Základová doska - betonáž	1 den	20.12.17	20.12.17	4911	
4910	Nové kúktovanie - DC2 LPP	6 dny	22.04.18	28.04.18		
4911	Sít' - záber 1 - děbenie + armatura	2 dny	12.04.18	13.04.18	4772	
4912	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	14.04.18	14.04.18	4914	
4913	Sít' - záber 2 - děbenie + armatura	2 dny	18.04.18	19.04.18	4915+2 dny	
4914	Sít' - záber 1 - betonáž	1 den	20.04.18	20.04.18	4916	
4915	Sádkový betón - DC2 LPP	5 dny				