



11.12.17

SO 00 HTU+piloty

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná Ph	Pracovníkí Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
5	Zemní práce, bourání	TKč	20731	20731,20	0,400	8327	5665	23	6	3.9.18	12.10.18
0	SO 00 HTU+piloty				147			1	0		
30	PŘESUN HMOT TE 3	TKč	74	73,52	1,800	132	132	3	1	8.10.18	12.10.18
3	SO 00 HTU+piloty				100			1	0		
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	8.10.18	12.10.18
10	SO 00 HTU+piloty				100			1	0		
10005	Zemní práce, bourání	TKč	88	88,39	1,091	96	84	2	5	17.9.18	19.10.18
0	SO13Zaj.stěn.lom				115			1	1		
10030	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	TKč	22	21,90	8,064	177	177	2	2	15.10.18	26.10.18
3	SO13Zaj.stěn.lom				100			1	0		
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	22.10.18	26.10.18
10	SO13Zaj.stěn.lom				100			1	0		
20005	Zemní práce, bourání	TKč	46	45,81	0,447	20	20	5	1	24.9.18	27.9.18
0	IO1b Prodl.vod.ř				100			1	0		
20030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	4	4,19	1,523	6	6	2	1	1.10.18	5.10.18
3	IO1b Prodl.vod.ř				100			1	0		
20060	Omitky a potěry	TKč	322	322,41	0,493	158	232	5	2	8.10.18	19.10.18
6	IO1b Prodl.vod.ř				68			1	1		
20090	Vnější úpravy	TKč	47	46,55	2,364	110	110	4	2	15.10.18	26.10.18
9	IO1b Prodl.vod.ř				100			1	0		
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	22.10.18	26.10.18
10	IO1b Prodl.vod.ř				100			1	0		
30005	Zemní práce, bourání	TKč	3	3,00	0,448	1	1	5	1	1.10.18	5.10.18
0	IO01a Vodov.příp				100			1	0		
30030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	0	0,29	1,500	0	0	2	1	8.10.18	12.10.18
3	IO01a Vodov.příp				100			1	0		
30060	Omitky a potěry	TKč	14	14,07	0,758	11	90	8	1	15.10.18	19.10.18
6	IO01a Vodov.příp				12			1	0		
30090	Vnější úpravy	TKč	3	3,45	2,171	7	7	4	2	22.10.18	2.11.18
9	IO01a Vodov.příp				100			1	0		
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	29.10.18	2.11.18
10	IO01a Vodov.příp				100			1	0		
40005	Zemní práce, bourání	TKč	16	15,58	0,258	4	4	5	1	8.10.18	12.10.18
0	IO1d Vodom.šacht				100			1	0		
40030	ŠACHTY NA POTRUBÍ	TKč	49	49,30	3,347	165	165	3	1	15.10.18	19.10.18
3	IO1d Vodom.šacht				100			1	0		
40060	Omitky a potěry	TKč	19	18,65	0,803	15	14	3	2	22.10.18	2.11.18
6	IO1d Vodom.šacht				104			1	0		
40090	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	TKč	6	5,80	0,052	0	0	2	1	29.10.18	2.11.18
9	IO1d Vodom.šacht				100			1	0		
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	29.10.18	2.11.18
10	IO1d Vodom.šacht				100			1	0		
50005	Zemní práce, bourání	TKč	11	10,90	0,511	6	6	5	1	24.9.18	27.9.18
0	IO2e přel.jed.ka				100			1	2		
50030	Hrubá vrchní stavba	TKč	51	50,52	17,978	909	478	6	2	1.10.18	12.10.18
3	IO2e přel.jed.ka				190			1	0		
50060	Omitky a potěry	TKč	25	25,16	0,677	17	17	4	2	15.10.18	26.10.18
6	IO2e přel.jed.ka				103			1	0		
50090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	2	2,36	3,607	9	9	4	1	22.10.18	26.10.18
9	IO2e přel.jed.ka				100			1	0		
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	29.10.18	2.11.18
10	IO2e přel.jed.ka				100			1	0		
60005	Zemní práce, bourání	TKč	7	6,52	0,529	3	3	5	1	1.10.18	5.10.18
0	IO2a p.spla+dešť				100			1	2		
60030	Hrubá vrchní stavba	TKč	28	27,75	17,859	496	331	5	2	8.10.18	19.10.18
3	IO2a p.spla+dešť				150			1	0		
60060	Omitky a potěry	TKč	13	13,35	0,783	10	10	4	2	22.10.18	2.11.18
6	IO2a p.spla+dešť				103			1	0		



11.12.17

IO2a p.spla+dešť

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná Ph	Pracovníkí Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
60090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	1	1,45	2,935	4	4	4	1	29.10.18	2.11.18
9	IO2a p.spla+dešť				100			1	0		
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	5.11.18	9.11.18
10	IO2a p.spla+dešť				100			1	0		
70005	Zemní práce, bourání	TKč	371	370,97	0,493	183	183	5	1	8.10.18	12.10.18
0	IO2b are.splaš.k				100			1	2		
70030	Hrubá vrchní stavba	TKč	328	328,24	7,673	2525	1419	8	4	15.10.18	9.11.18
3	IO2b are.splaš.k				178			1	0		
70060	Omitky a potěry	TKč	452	451,54	1,204	543	543	4	4	29.10.18	23.11.18
6	IO2b are.splaš.k				100			1	1		
70090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	131	131,07	2,951	387	387	4	2	19.11.18	30.11.18
9	IO2b are.splaš.k				100			1	0		
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	3.12.18	7.12.18
10	IO2b are.splaš.k				100			1	0		
80005	Zemní práce, bourání	TKč	258	257,81	0,225	58	58	5	1	15.10.18	19.10.18
0	IO2d ret.nádrž.d				100			1	2		
80030	Hrubá vrchní stavba	TKč	280	280,18	0,347	97	98	4	2	22.10.18	2.11.18
3	IO2d ret.nádrž.d				99			1	0		
80060	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	TKč	5	4,78	0,674	3	3	2	1	5.11.18	9.11.18
6	IO2d ret.nádrž.d				100			1	0		
80090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	7	7,10	8,092	57	57	4	1	5.11.18	9.11.18
9	IO2d ret.nádrž.d				100			1	0		
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	12.11.18	16.11.18
10	IO2d ret.nádrž.d				100			1	0		
90005	Zemní práce, bourání	TKč	42	41,69	0,218	9	9	5	1	22.10.18	26.10.18
0	IO2h Usaz.nádrž				100			1	2		
90030	Hrubá vrchní stavba	TKč	52	51,51	1,647	85	85	4	2	29.10.18	9.11.18
3	IO2h Usaz.nádrž				100			1	0		
90090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	1	1,49	8,110	12	12	4	1	12.11.18	16.11.18
9	IO2h Usaz.nádrž				100			1	0		
90095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	19.11.18	23.11.18
10	IO2h Usaz.nádrž				100			1	0		
100005	Zemní práce, bourání	TKč	389	389,15	0,493	192	192	5	1	29.10.18	2.11.18
0	IO2careál.dešť.k				100			1	2		
100030	Hrubá vrchní stavba	TKč	287	286,84	6,834	1957	1322	8	4	5.11.18	30.11.18
3	IO2careál.dešť.k				148			1	0		
100060	Omitky a potěry	TKč	380	379,86	1,437	546	546	4	4	19.11.18	14.12.18
6	IO2careál.dešť.k				100			1	1		
100090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	TKč	137	137,28	2,956	406	406	6	2	10.12.18	21.12.18
9	IO2careál.dešť.k				100			1	0		
100095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	27.12.18	28.12.18
10	IO2careál.dešť.k				100			1	0		
110005	Zemní práce, bourání	TKč	224	224,07	0,447	100	100	5	1	5.11.18	9.11.18
0	IO1c Areál.vodov				100			1	1		
110030	Hrubá vrchní stavba	TKč	364	363,82	6,194	2249	1264	8	4	12.11.18	7.12.18
3	IO1c Areál.vodov				178			1	0		
110060	Omitky a potěry	TKč	130	129,61	2,857	372	454	5	3	3.12.18	21.12.18
6	IO1c Areál.vodov				82			1	1		
110090	Vnější úpravy	TKč	158	157,64	3,420	539	539	8	2	17.12.18	28.12.18
9	IO1c Areál.vodov				100			1	0		
110095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	27.12.18	28.12.18
10	IO1c Areál.vodov				100			1	0		
120005	Zemní práce, bourání	TKč	50	50,37	0,472	24	37	7	1	5.11.18	9.11.18
0	IO3 Příp.horkov.				64			1	0		
120060	POTRUBÍ OCELOVÉ	TKč	104	103,65	0,590	61	61	3	1	12.11.18	16.11.18
6	IO3 Příp.horkov.				100			1	0		
120090	Vnější úpravy	TKč	54	54,17	2,891	157	157	3	2	19.11.18	30.11.18
9	IO3 Příp.horkov.				100			1	0		



11.12.17

IO3 Příp.horkov.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná Ph	Pracovníkí Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
120095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	3.12.18	7.12.18
10	IO3 Příp.horkov.				100			1	0		
130005	Zemní práce, bourání	TKč	5490	5489,78	1,103	6056	3907	5	20	5.11.18	22.3.19
0	SO6 Podz.park.st				155			1	0		
130010	Zakládání	TKč	718	717,74	3,451	2476	2081	17	3	29.10.18	16.11.18
1	SO6 Podz.park.st				119			1	1		
130030	Hrubá vrchní stavba	TKč	9808	9808,11	1,042	10191	7493	23	8	12.11.18	4.1.19
3	SO6 Podz.park.st				136			1	1		
130040	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	TKč	1513	1512,67	2,706	4094	2274	15	4	7.1.19	1.2.19
4	SO6 Podz.park.st				180			1	2		
130050	Příčky,hrubé instalace	TKč	1293	1292,53	0,900	1153	1922	10	6	7.1.19	15.2.19
5	SO6 Podz.park.st				60			1	3		
130060	Omitky a potěry	TKč	122	122,42	1,887	227	842	4	6	7.1.19	15.2.19
6	SO6 Podz.park.st				27			1	3		
130070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	1428	1427,55	1,113	1589	1458	13	3	18.2.19	8.3.19
7	SO6 Podz.park.st				109			1	0		
130080	Vnitřní kompletace	TKč	207	206,84	3,325	691	1114	7	4	18.2.19	15.3.19
8	SO6 Podz.park.st				62			1	1		
130090	Vnější úpravy	TKč	113	113,10	1,125	129	444	6	2	25.2.19	8.3.19
9	SO6 Podz.park.st				29			1	2		
130095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	25.3.19	29.3.19
10	SO6 Podz.park.st				100			1	0		
140030	Hrubá vrchní stavba	TKč	755	755,34	0,834	633	782	3	8	12.11.18	4.1.19
3	SO7 Vjezd.rampa				81			1	9		
140060	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ	TKč	55	55,00	0,571	31	157	2	2	7.1.19	18.1.19
6	SO7 Vjezd.rampa				20			1	9		
140090	PODLAHY SYNTETICKÉ	TKč	36	35,84	2,461	88	88	3	1	25.3.19	29.3.19
9	SO7 Vjezd.rampa				100			1	0		
140095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	25.3.19	29.3.19
10	SO7 Vjezd.rampa				100			1	0		
150005	Zemní práce, bourání	TKč	306	306,48	1,862	573	699	1	30	26.11.18	21.6.19
0	SO 03 bytovkaIII				82			1	2		
150010	Zakládání	TKč	680	679,67	0,867	591	680	3	6	29.10.18	7.12.18
1	SO 03 bytovkaIII				87			1	2		
150020	Spodní stavba	TKč	1143	1143,19	1,155	1314	1565	7	6	10.12.18	18.1.19
2	SO 03 bytovkaIII				84			1	9		
150030	Hrubá vrchní stavba	TKč	6986	6986,15	0,845	5913	6358	17	10	7.1.19	15.3.19
3	SO 03 bytovkaIII				93			1	1		
150040	Střecha	TKč	900	899,85	1,314	1180	1661	7	7	18.3.19	3.5.19
4	SO 03 bytovkaIII				71			1	1		
150050	Příčky,hrubé instalace	TKč	5187	5186,69	0,959	4957	5388	14	10	11.3.19	17.5.19
5	SO 03 bytovkaIII				92			1	8		
150060	Omitky a potěry	TKč	4121	4120,98	1,447	5978	6163	11	15	4.3.19	14.6.19
6	SO 03 bytovkaIII				97			1	0		
150070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	957	956,93	1,798	1726	2080	7	8	3.6.19	26.7.19
7	SO 03 bytovkaIII				83			1	1		
150080	Vnitřní kompletace	TKč	4809	4809,05	0,392	1892	2365	6	10	27.5.19	2.8.19
8	SO 03 bytovkaIII				80			1	0		
150090	Vnější úpravy	TKč	2462	2461,63	0,838	2059	3168	4	20	11.3.19	26.7.19
9	SO 03 bytovkaIII				65			1	1		
150095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	5.8.19	9.8.19
10	SO 03 bytovkaIII				100			1	0		
160005	Zemní práce, bourání	TKč	297	296,51	1,715	508	706	1	36	10.12.18	16.8.19
0	SO 02 bytovka II				72			1	2		
160010	Zakládání	TKč	516	516,06	0,821	422	514	3	6	12.11.18	21.12.18
1	SO 02 bytovka II				82			1	6		
160020	Spodní stavba	TKč	1131	1131,27	1,126	1279	1599	8	6	27.12.18	1.2.19
2	SO 02 bytovka II				80			1	15		
160030	Hrubá vrchní stavba	TKč	5545	5545,22	1,068	5903	6086	16	10	4.3.19	10.5.19
3	SO 02 bytovka II				97			1	1		
160040	Střecha	TKč	907	907,17	1,300	1172	1699	7	7	13.5.19	28.6.19
4	SO 02 bytovka II				69			1	1		



11.12.17

SO 02 bytovka II

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná Ph	Pracovníkí Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
160050	Příčky,hrubé instalace	TKč	5628	5627,71	0,931	5265	5428	14	10	6.5.19	12.7.19
5	SO 02 bytovka II				97			1	8		
160060	Omitky a potěry	TKč	4194	4194,45	1,712	7173	6521	11	15	29.4.19	9.8.19
6	SO 02 bytovka II				110			1	0		
160070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	962	961,85	1,356	1297	1966	7	8	29.7.19	20.9.19
7	SO 02 bytovka II				66			1	1		
160080	Vnitřní kompletace	TKč	4835	4834,65	0,391	1892	2364	6	10	22.7.19	27.9.19
8	SO 02 bytovka II				80			1	0		
160090	Vnější úpravy	TKč	2458	2457,97	0,838	2058	3166	4	20	6.5.19	20.9.19
9	SO 02 bytovka II				65			1	1		
160095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	30.9.19	4.10.19
10	SO 02 bytovka II				100			1	0		
170005	Zemní práce, bourání	TKč	283	283,43	1,763	501	706	1	43	27.12.18	18.10.19
0	SO 01 bytovka I				71			1	3		
170010	Zakládání	TKč	686	685,56	0,859	591	680	3	8	12.11.18	4.1.19
1	SO 01 bytovka I				87			1	14		
170020	Spodní stavba	TKč	1474	1474,34	0,897	1316	1605	7	6	7.1.19	15.2.19
2	SO 01 bytovka I				82			1	21		
170030	Hrubá vrchní stavba	TKč	7024	7024,21	0,833	5861	6441	17	10	29.4.19	4.7.19
3	SO 01 bytovka I				91			1	1		
170040	Střecha	TKč	889	888,56	1,323	1172	1699	7	7	8.7.19	23.8.19
4	SO 01 bytovka I				69			1	1		
170050	Příčky,hrubé instalace	TKč	5203	5202,81	0,943	4906	5332	14	10	1.7.19	6.9.19
5	SO 01 bytovka I				92			1	9		
170060	Omitky a potěry	TKč	3270	3269,96	1,880	6152	6836	11	16	24.6.19	11.10.19
6	SO 01 bytovka I				90			1	0		
170070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	940	939,72	1,370	1283	2037	7	8	30.9.19	22.11.19
7	SO 01 bytovka I				63			1	1		
170080	Vnitřní kompletace	TKč	4838	4837,66	0,386	1868	2148	6	10	23.9.19	29.11.19
8	SO 01 bytovka I				87			1	0		
170090	Vnější úpravy	TKč	2457	2457,38	0,838	2058	3166	4	21	1.7.19	22.11.19
9	SO 01 bytovka I				65			1	1		
170095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	2.12.19	6.12.19
10	SO 01 bytovka I				100			1	0		
180005	Zemní práce, bourání	TKč	780	780,30	1,044	811	828	1	34	26.11.18	19.7.19
0	SO 04 bytovka IV				98			1	3		
180010	Zakládání	TKč	427	426,58	0,995	422	541	3	6	29.10.18	7.12.18
1	SO 04 bytovka IV				78			1	0		
180020	Spodní stavba	TKč	1347	1347,32	1,163	1566	1760	8	6	10.12.18	18.1.19
2	SO 04 bytovka IV				89			1	0		
180030	Hrubá vrchní stavba	TKč	8488	8488,22	0,917	7807	8048	17	12	7.1.19	29.3.19
3	SO 04 bytovka IV				97			1	1		
180040	Střecha	TKč	892	892,10	1,332	1185	1717	7	7	1.4.19	17.5.19
4	SO 04 bytovka IV				69			1	1		
180050	Příčky,hrubé instalace	TKč	5860	5859,86	0,927	5446	6260	14	11	25.3.19	7.6.19
5	SO 04 bytovka IV				87			1	9		
180060	Omitky a potěry	TKč	3509	3508,72	1,763	6213	6610	10	17	18.3.19	12.7.19
6	SO 04 bytovka IV				94			1	0		
180070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	1150	1149,75	1,370	1574	2127	7	8	1.7.19	23.8.19
7	SO 04 bytovka IV				74			1	1		
180080	Vnitřní kompletace	TKč	5473	5473,19	0,398	2185	2401	6	10	24.6.19	30.8.19
8	SO 04 bytovka IV				91			1	0		
180090	Vnější úpravy	TKč	4513	4512,73	0,861	3865	5020	6	23	18.3.19	23.8.19
9	SO 04 bytovka IV				77			1	1		
180095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	2.9.19	6.9.19
10	SO 04 bytovka IV				100			1	0		
190005	Zemní práce, bourání	TKč	787	787,25	1,046	819	921	1	42	10.12.18	27.9.19
0	SO 05 bytovka V				89			1	3		
190010	Zakládání	TKč	360	360,43	1,152	413	544	3	6	12.11.18	21.12.18
1	SO 05 bytovka V				76			1	0		
190020	Spodní stavba	TKč	1829	1829,28	0,966	1771	2160	7	9	27.12.18	22.2.19
2	SO 05 bytovka V				82			1	5		
190030	Hrubá vrchní stavba	TKč	8260	8259,59	0,944	7761	8256	18	12	18.3.19	7.6.19
3	SO 05 bytovka V				94			1	1		



11.12.17

SO 05 bytovka V

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná Ph	Pracovníkí Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
190040	Sřecha	TKč	891	890,99	1,333	1181	1711	7	7	10.6.19	26.7.19
4	SO 05 bytovka V				69			1	1		
190050	Příčky, hrubé instalace	TKč	5948	5947,82	0,933	5553	6240	14	11	3.6.19	16.8.19
5	SO 05 bytovka V				89			1	10		
190060	Omitky a potěry	TKč	3509	3508,72	1,763	6213	6610	10	17	27.5.19	20.9.19
6	SO 05 bytovka V				94			1	0		
190070	Podlahy, povrchy, techn.	TKč	1150	1149,75	1,804	2064	2429	8	8	9.9.19	1.11.19
7	SO 05 bytovka V				85			1	1		
190080	Vnitřní kompletace	TKč	5517	5517,32	0,391	2157	2224	6	10	2.9.19	8.11.19
8	SO 05 bytovka V				97			1	0		
190090	Vnější úpravy	TKč	4513	4512,73	0,861	3865	5020	6	23	27.5.19	1.11.19
9	SO 05 bytovka V				77			1	1		
190095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	11.11.19	15.11.19
10	SO 05 bytovka V				100			1	0		
200030	Hrubá vrchní stavba	TKč	300	300,22	4,051	1220	897	11	2	4.2.19	15.2.19
3	IO2gareál.dren.k				136			1	0		
200095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	18.2.19	22.2.19
10	IO2gareál.dren.k				100			1	0		
210005	Zemní práce, bourání	TKč	66	65,55	0,566	37	37	3	3	25.2.19	15.3.19
0	SO10 Vodní prvek				100			1	0		
210030	PŘESUN HMOT TE 3	TKč	1	0,66	1,800	1	1	3	1	4.3.19	8.3.19
3	SO10 Vodní prvek				142			1	1		
210060	Omitky a potěry	TKč	25	24,68	3,039	75	71	5	1	18.3.19	22.3.19
6	SO10 Vodní prvek				106			1	0		
210090	Vnější úpravy	TKč	7	6,89	5,396	37	37	4	1	25.3.19	29.3.19
9	SO10 Vodní prvek				100			1	0		
210095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	25.3.19	29.3.19
10	SO10 Vodní prvek				100			1	0		
220005	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	TKč	28	27,60	0,708	20	20	3	1	10.6.19	14.6.19
0	IO6 Areál.osvětł				100			1	0		
220030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	TKč	60	60,11	1,047	63	63	2	1	17.6.19	21.6.19
3	IO6 Areál.osvětł				100			1	0		
220060	Omitky a potěry	TKč	4384	4384,35	0,344	1505	1344	12	3	24.6.19	12.7.19
6	IO6 Areál.osvětł				112			1	0		
220095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	15.7.19	19.7.19
10	IO6 Areál.osvětł				100			1	0		
230005	Zemní práce, bourání	TKč	783	783,43	0,586	459	433	10	2	15.7.19	26.7.19
0	IO7Kom.azpev.plo				106			1	0		
230030	Hrubá vrchní stavba	TKč	741	740,99	0,770	570	570	6	3	22.7.19	9.8.19
3	IO7Kom.azpev.plo				100			1	1		
230060	Omitky a potěry	TKč	1329	1329,13	1,481	1965	1803	12	4	29.7.19	23.8.19
6	IO7Kom.azpev.plo				109			1	0		
230090	Vnější úpravy	TKč	228	228,04	2,393	546	546	5	5	12.8.19	13.9.19
9	IO7Kom.azpev.plo				100			1	0		
230095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	9.9.19	13.9.19
10	IO7Kom.azpev.plo				100			1	0		
240005	Zemní práce, bourání	TKč	5	5,12	0,602	3	3	7	1	22.7.19	26.7.19
0	SO8 Stan.SK0aTKO				116			1	1		
240030	Hrubá vrchní stavba	TKč	96	96,30	0,706	68	199	7	2	29.7.19	9.8.19
3	SO8 Stan.SK0aTKO				34			1	1		
240060	DLAŽBA KOMUNIKACE	TKč	12	12,47	2,977	37	37	4	1	26.8.19	30.8.19
6	SO8 Stan.SK0aTKO				100			1	1		
240090	Vnější úpravy	TKč	47	46,72	1,309	61	139	4	1	2.9.19	6.9.19
9	SO8 Stan.SK0aTKO				44			1	1		
240095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	9.9.19	13.9.19
10	SO8 Stan.SK0aTKO				100			1	0		
250005	Zemní práce, bourání	TKč	28	27,89	0,452	13	10	5	1	29.7.19	2.8.19
0	SO12 Opěrné stěn				122			1	2		



11.12.17

SO12 Opěrné stěn

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníci Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný	
250060	Omitky a potěry	TKč	370	369,99	2,730	1010	953	8	3	12.8.19	30.8.19	
6	SO12 Opěrné stěn				106			1	1			
250095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	9.9.19	13.9.19	
10	SO12 Opěrné stěn				100			1	0			
260005	Zemní práce, bourání	TKč	104	103,74	16,048	1665	1665	12	4	22.7.19	16.8.19	
0	SO 00 Sadové úpr				100			1	8			
260030	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ	TKč	1422	1422,16	3,177	4518	2510	10	6	12.8.19	20.9.19	
3	SO 00 Sadové úpr				180			1	3			
260060	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	TKč	180	180,00	0,045	8	8	3	1	23.9.19	27.9.19	
6	SO 00 Sadové úpr				100			1	3			
260090	Vnější úpravy	TKč	2797	2797,06	2,213	6182	3306	14	6	16.9.19	25.10.19	
9	SO 00 Sadové úpr				187			1	0			
260095	VÝSTUPNÍ KONTROLA	TKč	0	0,00	0,010	40	40	1	1	21.10.19	25.10.19	
10	SO 00 Sadové úpr				100			1	0			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	139216	67409	0	206625	153917	57570	0	211487	149912	66131	0	216042
Plán celkem:	139216	67409	0	206625	153917	57570	0	211487	149912	66131	0	216042
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studenttská verze